



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক অধিদপ্তর
ডাক ভবন, শেরে বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.bdpost.gov.bd



স্মারক নং: ১৪.৩১.০০০০.০৫১.১৪.০০৪.১৯-৭৬

তারিখঃ ১১ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৬ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক:

সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মহোদয়কে সদয় অবহিত করা যাচ্ছে যে, “ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সে অনুযায়ী প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতঃ এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। এমতাবস্থায়, এ বিষয়ে পরবর্তী সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে ৫ (পাঁচ) পাতা।


(মোঃ হারুনুর রশীদ)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ০২-৫৮১৬০৭০২

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২৩-২০২৪ সালের নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ডাক অধিদপ্তর

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : “ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট	:	৪৭৯৮৬.০০
খ. স্থানীয় মূদ্রা	:	৪৭৯৮৬.০০
গ. প্রকল্প সাহায্য	:	নাই।

৩। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ত্রমপঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট	:	৩৪১৮৭.৩৯
খ. স্থানীয় মূদ্রা	:	৩৪১৮৭.৩৯
গ. প্রকল্প সাহায্য	:	নাই।


৪। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট	:	৮০০০.০০
খ. স্থানীয় মূদ্রা	:	৮০০০.০০
গ. প্রকল্প সাহায্য	:	নাই


 চেয়ারম্যান
 ডাক অধিদপ্তর
 "ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও
 সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প
 ডাক অধিদপ্তর, পেরে হাটলা নগর
 কামারপাড়া ডাক-১০০৭
 ফোন: ০২-৫৮১৬৭৭৮৭

৫। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলেঃ


ভূমির পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
-	-	-	-


মোঃ আলজীৱ আলমদান
প্রকল্প পরিচালক
"ভূমি অধিগ্রহণের দৌত অর্থকস্টমো উন্নয়ন ও
সম্প্রদারণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প
ভাক অধিদপ্তর, পেরে বাংলা নগর
আপারখাত ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৫৮১৮০৭৮৭

৬। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২৩-জুন, ২০২৪) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ লক্ষ টাকায়


ক্রঃ নং	বিবরণ	জুলাই, ২০২৩				আগস্ট, ২০২৩				সেপ্টেম্বর, ২০২৩			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১.	জনবল	১৮ জন	৪.০০	-	-	১৮ জন	৪.০০	-	-	১৮ জন	৪.০০	-	-
২.	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ফিসহ)	থোক	০.০০	-	-	থোক	২০.০০	-	-	থোক	২০.০০	-	-
৩.	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	-	০.০০	-	-	-	৫০.০০	-	-	৩টি	৫০.০০	-	-
৪.	নির্মাণ	-	০.০০	-	-	৪টি	৬০০.০০	-	-	৩টি	৬০০.০০	-	-
৫.	মূলধন থোক ও বিবিধ ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রঃ নং	বিবরণ	অক্টোবর, ২০২৩				নভেম্বর ২০২৩				ডিসেম্বর, ২০২৩			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১.	জনবল	১৮ জন	৪.০০	-	-	১৮ জন	৪.০০	-	-	১৮ জন	৪.০০	-	-
২.	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ফিসহ)	থোক	২০.০০	-	-	থোক	২০.০০	-	-	থোক	২০.০০	-	-
৩.	সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয়	৩টি	৫০.০০	-	-	৩টি	৫০.০০	-	-	৩টি	৫০.০০	-	-
৪.	নির্মাণ	৩টি	৬০০.০০	-	-	৩টি	৬০০.০০	-	-	৩টি	৬০০.০০	-	-
৫.	মূলধন থোক ও বিবিধ ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

উপ-মোট : ৩৩৭৪.০০ লক্ষ টাকা


 মোঃ আব্দুল করিম
 প্রকল্প পরিচালক
 "জাক হাটিকরবের গৌড় প্রকল্পের উন্নয়ন ও
 সম্প্রসারণ (১ম সেশেডিং)" শীর্ষক প্রকল্প
 জাক হাটিকর, পোতা বন্দর লক্ষ্য
 অসমীয়া সড়ক-১২০৭
 ফোন: ০২-৪৮১৩০৭৮৭

প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২৩-জুন, ২০২৪) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	বিবরণ	জানুয়ারি, ২০২৪				ফেব্রুয়ারি, ২০২৪				মার্চ, ২০২৪			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১.	জনবল	১৮ জন	৪.০০	-	-	১৮ জন	৪.০০	-	-	১৮ জন	৪.০০	-	-
২.	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ফিসহ)	থোক	২০.০০	-	-	থোক	২০.০০	-	-	থোক	২০.০০	-	-
৩.	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	৩টি	৫০.০০	-	-	৩টি	৫০.০০	-	-	৩টি	৫০.০০	-	-
৪.	নির্মাণ	৩টি	৬০০.০০	-	-	৩টি	৬০০.০০	-	-	৩টি	৬০০.০০	-	-
৫.	মূলধন থোক ও বিবিধ ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রঃ নং	বিবরণ	এপ্রিল, ২০২৪				মে, ২০২৪				জুন, ২০২৪			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১.	জনবল	১৮ জন	৫.০০	-	-	১৮ জন	৪.০০	-	-	১৮ জন	৫.০০	-	-
২.	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ফিসহ)	থোক	২০.০০	-	-	থোক	২০.০০	-	-	থোক	১৩.০০	-	-
৩.	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	৩টি	৫০.০০	-	-	৩টি	৫০.০০	-	-	৩টি	৬৬.০০	-	-
৪.	নির্মাণ	৩টি	৬০০.০০	-	-	৩টি	৬০০.০০	-	-	৫টি	১১৭১.০০	-	-
৫.	মূলধন থোক ও বিবিধ ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপ-মোট : ৪৬২৬.০০ লক্ষ টাকা													
মোট : ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা													


 মোঃ আলফাজ আল-মোল
 প্রকল্প পরিচালক
 "স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ও
 সম্প্রদায় (সহ সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প
 স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ও
 সম্প্রদায় (সহ সংশোধিত) প্রকল্প
 জেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
 ঢাকা-১২০৩

Annual Procurement Plan 2023-2024


Ministry/Division: Ministry of Posts, Telecommunications & Information Technology.

Agency: Bangladesh Post Office

Procuring Entity Name & Code: Postal Directorate, Dhaka-1207. (224266700)

Project Name: "Development & Extension of Physical Infrastructure of Bangladesh Postal Directorate"

Package no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not used in goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	Procurement of Manpower	No.	18	Deputation/Additional Charge/Direct Recruitment	PD	GOB	50.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days		-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Procurement of Goods	No.	LS	OTM/RFQ/DPM	PD	GOB	566.00	Planned Dates	-	22.08.2023	25.09.2023	10.10.2023	15.10.2023	15.10.2023	17.10.2023	-	30.06.2024
								Planned Days		0	33	15	5	0	2	55 Days	313 Days
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Procurement of Supplies & Services	No.	LS	RFQ/DPM/Quality Based Selection (QBS)/Renew	PD	GOB	213.00	Planned Dates	-	22.08.2023	25.09.2023	10.10.2023	15.10.2023	15.10.2023	17.10.2023	-	30.06.2024
								Planned Days		0	33	15	5	0	2	55 Days	313 Days
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Construction	No.	39	OTM	PD	GOB	7171.00	Planned Dates	-	22.08.2023	25.09.2023	10.10.2023	15.10.2023	15.10.2023	17.10.2023	-	30.06.2024
								Planned Days		0	33	15	5	0	2	55 Days	313 Days
							8000.00	Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-


 ২০/০৭/২৩
 চেয়ারম্যান
 বাংলাদেশ পোস্ট, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ
 সচিবালয় (১৪ মহলা) পি.ও. বোর্ড ভবন
 হাট, কলিকাতা, ঢাকা-১২০৭
 ফোন: ০২-৯৫০০৩৩৩

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-2024

Budget: Revenue

Ministry: Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology
Directorate of Posts

SL No.	Description of Procurement	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd. Cost (Tk. Thousand)	Remarks
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Purchase of Computer/Laptop/Printer/Monitor/Online UPS/Offline UPS/Scanner etc.	List Enclosed-1	RFQ/OTM/DPM/LTM	HOPE	GOB	15700	
2.	Purchase of Office Equipment	List Enclosed-1	RFQ/OTM/DPM/LTM	HOPE	GOB	8909	
3.	Repairing of Office Equipment & Computer/Laptop/Printer/Monitor/Online UPS/Offline UPS/Scanner/ AC and Generator Maintenance etc.	List Enclosed-1	DPM	HOPE	GOB	1500	
4.	Purchase, Installation, Configuration and Upgradation of Software		RFP/OTM/DPM/LTM	Hope	GOB	2500	
5.	Installation, Configuration and Upgradation & Maintenance support of IT Enable Service of LAN/WAN & Internet		RFP/OTM/DPM/LTM	Hope	GOB	1500	
Total						30109	

