

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

প্রকৌশল বিভাগ

বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের পূর্তকর্ম ও মূলধনিক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
২০২৩-২০২৪

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা। 1

মোঃ মাহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাঅনৌপক ড. এ.
একি এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের RCW বাজেট বিভাজনঃ

(লক্ষ টাকায়)

সার্কেল/ডিভিশনের নাম	ইমারত	জেটি	ফেরী টার্মিনাল	সর্বমোট
(১) পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল	১০৭.০০	-	-	১০৭.০০
(২) ঢাকা সার্কেলঃ				
(ক) ঢাকা ডিভিশন	২০০.০০	৯০.০০	২০.০০	৩১০.০০
(খ) নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন	১০৮.০০	১০০.০০	২০.০০	২২৮.০০
(গ) চাঁদপুর ডিভিশন	৭০.০০	৮০.০০	৭৫.০০	২২৫.০০
(ঘ) আরিচা সাব-ডিভিশন	৮০.০০	৫০.০০	৪০.০০	১৭০.০০
(ঙ) সিরাজগঞ্জ ডিভিশন	৬০.০০	৯৫.০০	২৫.০০	১৮০.০০
(৩) বরিশাল সার্কেলঃ				
(ক) বরিশাল ডিভিশন	১৩০.০০	১৮৫.০০	৮০.০০	৩৯৫.০০
(খ) পটুয়াখালী ডিভিশন	৩০.০০	৯০.০০	-	১২০.০০
(গ) খুলনা ডিভিশন	৮০.০০	৬০.০০	-	১৪০.০০
(ঘ) চট্টগ্রাম ডিভিশন	১৭০.০০	১৫০.০০	-	৩২০.০০
বিভাজনকৃত মোটঃ	১০৩৫.০০	৯০০.০০	২৬০.০০	২১৯৫.০০
৪। ফোরশোর জরীপ ও সীমানা পিলার স্থাপন				৬০.০০
৫। বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা				২৫.০০
৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন “অন্যান্য”				২০০.০০
৭। সদস্য (অর্থ) মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন “অন্যান্য”				১৫০.০০
৮। পরিচালক (অর্থ) মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন “অন্যান্য”				১৫০.০০
৯। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন “অন্যান্য”				১৫০.০০
১০। গেজ (৫+৫)				১০.০০
উপমোট=				৭৪৫.০০
সর্বমোট=				২৯৪০.০০

(মোঃ হাশিম হোসেন)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পওন সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বাসনৌপক, ঢাকা।

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ সাহেদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মহিউল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এপিপি ২০২৩-২০২৪

সার্কেল/ডিভিশনের নাম : পরিকল্পনা ও নগর সার্কেল
উপখাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক- যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-01	বাসনৌপক ভবনের বেইজমেন্টে অবস্থিত ২টি ২৫০ কেভিএ জেরারেটর সার্ভিসিং মেরামত, ওভারহেলিং ও পরিচালনসহ সরবরাহ কাজ এবং বেইজমেন্টে অবস্থি ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার ও ১টি ৮০০+৪০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্র সার্ভিসিং, মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	NOS	৪	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০৫ জুলাই- ২৩	২০ জুলাই-২৩	২৩ জুলাই ২৩	২৬ জুলাই ২৩	২৭ জুলাই ২৩	১৭/৮/২৩		জুন-২৪	
WR-02	Repair & Maintenance of Fire Fighting System, Fire Alarm System, Refilling of Fire Extinguisher with Maintenance of Display Board With Sign Board.	Floor	১২	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০৭ আগস্ট-২৩	২২ আগস্ট-২৩	২৭ আগস্ট ২৩	৩০ আগস্ট ২৩	৩১ আগস্ট ২৩	২১/৯/২৩		জুন-২৪	
WR-03	বাসনৌপক ভবনের এয়ারকুলার সমূহ সার্ভিসিং, মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	NOS	১৫৫	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০৬ আগস্ট-২৩	২৭ আগস্ট-২৩	৩০ আগস্ট ২৩	০৩ সেপ্টে ২৩	০৪ সেপ্টে ২৩	২৫/৯/২৩		জুন-২৪	
WR-04	স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও ঈদ উৎসব উদযাপন উপলক্ষে ভবন আলোক সজ্জাকরণ কাজ।	NOS	৬	DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১৩ আগস্ট-২৩	২৭ আগস্ট-২৩	৩০ আগস্ট ২৩	০৩ সেপ্টে আগস্ট ২৩	০৪ সেপ্টে ২৩	২৫/৯/২৩		জুন-২৪	
WR-05	বাসনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে বাৎসরিক ভিত্তিতে এলইডি লাইটসহ বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	M2	M2	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১৬ আগস্ট ২৩	৩০ আগস্ট-২৩	০৩ সেপ্টে ২৩	০৬ সেপ্টে ২৩	৭ সেপ্টে ২৩	২৮/০৯/২৩		জুন-২৪	
WR-06	বাসনৌপক ভবনে বিদ্যমান ১টি Schindler ১টি LM ও ১টি ডং ইয়াং লিফট এর বাৎসরিক সার্ভিসিং মেরামতসহ খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ কাজ।	NOS	৩	DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০৫ জুলাই- ২৩	২০ জুলাই-২৩	২৩ জুলাই ২৩	২৬ জুলাই ২৩	২৭ জুলাই ২৩	১০/৮/২৩		জুন-২৪	
উপ-মোট ইলেকট্রিক্যাল =							৪৮.০০											

(মোহাম্মদ আরিফুল হোসেন)
উপসহকারী প্রকৌশলী
পটল সার্কেল, প্রকৌশল
বাসনৌপক, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান কামডোর
(যুগাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

উপ-খাত পূর্তকর্ম (সিভিল): “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক- যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-07	বাসনৌপক ভবনে বিভিন্ন অংশের প্লাস্টার ও রং, দরজা জানালা, ফ্লোরের টাইলস পরিবর্তন, দেওয়াল রং করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	NOS	LS	সরাসরি চুক্তি পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০১ আগস্ট- ২৩	২২ আগস্ট-২৩	২৪ আগস্ট ২৩	২৮ আগস্ট ২৩	২৯ আগস্ট ২৩	১৯/৯/২৩		জুন-২৪	
WR-08	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষ ভবনের পানি বিতরণ করণ মেশিন সমূহের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফিল্টার এবং খুচরা যন্ত্রাংশ স্থাপন/ফিটিংসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	NOS	LS	উন্মুক্ত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০৯ জুলাই- ২৩	২৪ জুলাই-২৩	২৭ জুলাই ২৩	৩১ জুলাই ২৩	০১ আগস্ট ২৩	২২/৮/২৩		জুন-২৪	
WR-09	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষ ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরের দরজার-জানালা তাল/ডোর ক্রোজার/ইয়াল লক/গ্রাসের দরজার ডোর ক্রোজার ও মেশিন প্রতিস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	LS	LS	সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০২ আগস্ট- ২৩	১৭ আগস্ট-২৩	২০ আগস্ট ২৩	২৩ আগস্ট ২৩	২৪ আগস্ট ২৩	০৭/৯/২৩		জুন-২৪	
WR-10	বাসনৌপক ভবনের বারান্দার সৌন্দর্য বর্ধন গ্রাস ও গ্রাস পেপার মেরামত ও সংরক্ষণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	NOS	৫	কোটেশন পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০৬ আগস্ট- ২৩	২১ আগস্ট-২৩	২৪ আগস্ট ২৩	২৭ আগস্ট ২৩	২৮ আগস্ট ২৩	০৪/৯/২৩		জুন-২৪	
WR-11	বাসনৌপক ভবনের বিভাগীয় প্রধানগনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের নেইম প্লেট পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	NOS	৫	কোটেশন পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০৬ আগস্ট- ২৩	২১ আগস্ট-২৩	২৪ আগস্ট ২৩	২৭ আগস্ট ২৩	২৮ আগস্ট ২৩	০৪/৯/২৩		জুন-২৪	
WR-12	বাসনৌপক প্রধান ভবনের বাহিরের দেয়ালের রং করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	NOS	১০	উন্মুক্ত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১৩ আগস্ট- ২৩	২৭ আগস্ট-২৩	৩০ আগস্ট ২৩	০৩ সেপ্টে আগস্ট ২৩	০৪ সেপ্টে ২৩	২৫/৯/২৩		জানু- ২৪	কাজটি বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত ২০.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে।
WR-13	বাসনৌপক ভবনের রিজার্ভার পরিষ্কার করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	NOS	৩	সরাসরি চুক্তি পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০৮ আগস্ট ২৩	২৩ আগস্ট ২৩	২৭ আগস্ট ২৩	৩০ আগস্ট ২৩	৩১ আগস্ট ২৩	০৭/৯/২৩		জুন-২৪	
WR-14	বাসনৌপক ভবনের বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে মুরালের সম্মুখাংশে বেদি স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	NOS	৪	কোটেশন পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০ আগস্ট ২৩	২৪ আগস্ট-২৩	২৭ আগস্ট ২৩	৩১ আগস্ট ২৩	০৩ সেপ্টে ২৩	১০/৯/২৩		জুন-২৪	
WR-15	বাসনৌপক ভবনের ২য় তলায় হাইড্রোগ্রাফিক বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত একটি রুম মডিফিকেশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	NOS	১	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০২ আগস্ট-২৩	১৭ আগস্ট-২৩	২০ আগস্ট ২৩	২৩ আগস্ট ২৩	২৪ আগস্ট ২৩	০৭/৯/২৩		নভেম্বর-২৭	
মোট=							১০৭.০০											

(মোহাম্মদ তালিফুল হাসান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পতন সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বাসনৌপক, ঢাকা।

(মোঃ মহিউদ্দীন ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।
সদস্য (প্রকৌশলী)

কমডোর আশিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ ঢাকা।
উপ খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	“ইমারত”																
WR-16	সদরঘাট টার্মিনাল-১, টার্মিনাল-২, সদরঘাট ও ওয়াইজঘাটের পার্কিং ইয়ার্ড, সদরঘাট, লালকুটি ঘাট ও ওয়াইজঘাটের পটুনে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ কাজ।	থোক		RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৩	১৭/০৮/২৩	২২/০৭/২৩	২৫/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	০৫/০৯/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			৭ দিন	৫ দিন	০৩ দিন	০৫ দিন	০৫ দিন	২৫ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-17	সদরঘাট টার্মিনাল-১ ও টার্মিনাল-২ ভবন এর বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৬/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	১৩/০৯/২৩	২০/০৯/২৩	২৭/০৯/২৩	২৪/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-18	সদরঘাট টার্মিনাল-১, টার্মিনাল-২, লালকুটিঘাট ওয়েটিং সেডের পানির লাইন, টয়লেট ও পয়প্রনালীর বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	২১/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-19	ঢাকা ডিভিশনের সদরঘাটে ২টি আবহাওয়া সংকেত মেরামত ও লাইটিং স্থাপন কাজ।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/০৮/২৩	১৬/০৮/২৩	২৬/০৮/২৩	০১/০৯/২৩	০২/০৯/২৩	২৯/০৯/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			২১ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭৭ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-20	গাবতলী, আমিন বাজার, আশুলিয়া, সিল্লিরটেক খোলামুগা, সোয়ারীঘাট, বসিলা ও টঙ্গী ল্যান্ডিং স্টেশনের টার্মিনাল বিল্ডিং-এর বাৎসরিক মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৩	১৬/০৮/২৩	০৭/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১১/০৯/২৩	১৮/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-21	কর্ণপাড়া, কুন্ডা রেষ্ট হাউজ ও টোল অফিস, কুন্ডার বাজার টোল স্টেশনের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ব্যারাকের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	১২/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									




 (মোঃ মহিদুল ইসলাম) এ কে এম আজাদুর রহমান
 প্রধান প্রকৌশলী (যুগ্মসচিব)
 প্রকৌশল বিভাগ, বায়নৌপক, ঢাকা। সদস্য (প্রকৌশলী)
 কমজের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ ঢাকা।

উপ খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-22	সদরঘাট টার্মিনাল, লালকুটি ঘাট, সিল্লিরটেং, আশুলিয়া, পাগলা, মাওয়া, বাংলাবাজার ও শ্যামপুর লঞ্চঘাটে অবস্থিত পানির পাম্প সংগ্রহ ও বর্ষিত স্থানে পাম্প সমূহের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২৭/০৮/২৩	১০/০৯/২৩	২৪/০৯/২৪	২৭/০৯/২৩	০৫/১০/২৩	০২/১১/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৬ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-23	সদরঘাট টার্মিনাল-২ হতে লালকুটি ঘাট পর্যন্ত পার্কিং ইয়ার্ড, ফুটপাথ, ফেনিং মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২৩/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	২১/০৯/২৩	২৫/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭১ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-24	মাওয়া (শিমুলিয়া) ফেরীঘাট ও লঞ্চঘাট এলাকার টয়লেট কমপ্লেক্স, অফিস, ডরমিটরী, পাইলট হাউজ ও পুলিশ ব্যারাকের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন এবং বিদ্যমান সারফেস ড্রেন ও সুয়ারেজ লাইন, সেপটিক ট্যাংক, সোকওয়েল মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	২২/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-25	সদরঘাট টার্মিনাল-২ এ স্থাপিত লিফট ব্যবস্থাপনা ও মেরামত করন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	২২/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-26	বাবুবাজার ব্রীজ এলাকায় নির্মিত আরসিসি সিডি সংলগ্ন ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	২২/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ ঢাকা।

উপ খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াক রন কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-27	ফতুল্লা লঞ্চঘাট ওয়েটিংসেড মেরামত ও সিটিং বেঞ্চ স্থাপন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৬/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	১৩/০৯/২৩	২০/০৯/২৩	২৭/০৯/২৩	২৪/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-28	সদরঘাট হতে লালকুটি ঘাট পর্যন্ত ওয়াকওয়া ও ওয়াকওয়া সেড মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	২২/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-29	সদরঘাট টার্মিনাল-১ হতে লালকুটিঘাট পর্যন্ত আরসিসি কার্ভাড ড্রেন সমন্বয় কাজ এবং			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	১০/০৮/২৩	১৭/০৮/২৩	২৫/০৮/২৩	০৮/০৯/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-30	পাগলা স্টাফ কোয়ার্টারের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৬/০৮/২৩	২০/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৫/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-31	শিমুলিয়া ড্রেজার বেইজ অফিস, ডরমেটরী, মসজিদ, ওয়াকসপ ও জেনারেটর মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৬/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	১৩/০৯/২৩	২০/০৯/২৩	২৭/০৯/২৩	২৫/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-32	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-০২ এ ৪র্থ তলায় কনফারেন্স রুমের ২টি নতুন প্রজেক্টর ও প্রজেক্টরের Screen /এলইডি মনিটর স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৪/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	০১/০৯/২৩	০৮/০৯/২৩	১৫/০৯/২৩	১০/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									

মোঃ সাহিদুল রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
উ. প্র. কে এম আজাদুর রহমান
(মুগাসচিব)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাওনোপক, ঢাকা সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ ঢাকা।

উপ খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকর ন কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাহাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-33	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন বিভিন্ন টার্মিনাল /ল্যাণ্ডিং স্টেশনে পেনা বোর্ড / প্রোফাইল বক্স স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৮/২ ৩	১৪/০৮/২৩	২৮/০৮/২ ৩	০৫/০৯/২ ৩	১২/০৯/২৩	১০/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-34	পাগলা স্টাফ কোয়ার্টারের ২টি লিফট এর এআরডি সংযোগসহ বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২ ৩	২৬/০৮/২ ৩	০৯/০৯/২ ৩	১৬/০৯/২ ৩	২৩/০৯/২ ৩	২১/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-35	শিমুলিয়া (মাওয়া) এলাকায় অব্যাহত স্থানে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৭/০৮/২ ৩	৩১/০৮/২ ৩	১৪/০৯/২ ৩	২১/০৯/২ ৩	২৮/০৯/২ ৩	২২/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-36	শিমুলিয়ায় (মাওয়া) কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান বিভিন্ন স্থাপনা, ড্রেজার বেইজ অফিস, ডরমেটরী বিল্ডিং, ওয়ার্কসপ ও অন্যান্য স্থাপনার বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ কাজ।			RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৮/২ ৩	০৯/০৮/২ ৩	১৪/০৮/২ ৩	১৭/০৮/২ ৩	২২/০৮/২ ৩	২৭/০৮/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			৭ দিন	৫ দিন	০৩ দিন	০৫ দিন	০৫ দিন	২৫ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-37	সদরঘাট টার্মিনাল সংলগ্ন লালকুটি ঘাটের যাত্রী ওয়াটিং সেডের টিন ও এসি পরিবর্তন মডিফিকেশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২ ৩	২৫/০৮/২ ৩	০৮/০৯/২ ৩	১৫/০৯/২ ৩	২২/০৯/২ ৩	২০/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-38	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-২ এর পূর্ব অংশে ড্রেনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২ ৩	২৩/০৮/২ ৩	০৬/০৯/২ ৩	১৩/০৯/২ ৩	২০/০৯/২ ৩	১৮/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									

পাতা-৭ মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
মোঃ মাহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাওনোপক, ঢাকা।
এ কে এম আজাদুর রহমান
(মুগাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ ঢাকা।

উপ খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকর ন কাল	প্রাক-যোগাভা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-39	পাগলা বাজার সিঁড়ি ও ফতুল্লা খেয়াঘাটের সিঁড়ি মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২ ৩	২৬/০৮/২ ৩	০৯/০৯/২ ৩	১৬/০৯/২৩	২৩/০৯/২ ৩	২২/০৯/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-40	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-০২ এর রিজার্ভ ট্যাংক ওয়াসা কর্তৃক পানি সংযোগ স্থাপন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৮/২ ৩	১৪/০৮/২৩	২৮/০৮/২ ৩	০৪/০৯/২৩	১১/০৯/২ ৩	০৯/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-41	নবাবের বাগ (সোয়ারীঘাটের উজানে) নবনির্মিত জেটি সম্মুখে ২টি ২৪ ইঞ্চি ডায়ার স্পাড স্থাপন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০/০৮/২ ৩	১২/০৯/২৩	২৬/০৯/২ ৩	০২/১০/২৩	০৯/১০/২ ৩	০৭/১১/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-42	সদরঘাট ও লালকুটিঘাটের জন্য জরুরী পাম্প স্থাপন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪/০৮/২ ৩	২৮/০৮/২ ৩	১১/০৯/২ ৩	১৮/০৯/২৩	২৫/০৯/২ ৩	২৩/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-43	সদরঘাট টার্মিনাল এলাকায় নির্মিত ফুলের টব সমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৯/২ ৩	২৫/০৯/২৩	০৮/১০/২ ৩	১৫/১০/২৩	২২/১০/২ ৩	২০/১১/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
জিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম কে এম আজাদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (যুগ্মসচিব)
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা সদরদপ্তর (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তাফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ ঢাকা।

উপ খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-44	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-০১ ও ০২ এর ভিআইপি রুম, কনফারেন্স রুম, কলসেন্টার রুম সমূহের এসি সমূহ বাৎসরিক মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	১১/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	২৩/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন		১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন	
								প্রকৃত দিন									
WR-45	ঢাকা ডিভিশনের আওতাধীন জরুরী ভিত্তিতে শ্যামপুর ইকোপার্কের বাউন্ডারী ওয়াল, ওয়াকওয়ে ও মসজিদ ভাঙ্গন হতে রোধকল্পে প্রতিরক্ষা কাজ।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ									
								পরিকল্পিত দিন									
								প্রকৃত দিন									
মোট=							২০০.০০										

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।

এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ ঢাকা।

উপ খাত পূর্তকর্ম “জেটি”

(লক্ষ টাকায়)																	
প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-46	পবিত্র ঈদ-উল ফিতর ২০২৪ উপলক্ষে সদরঘাট, লালকুটিঘাট ও ওয়াইজঘাটের, গ্যাংওয়ের জরুরী/তাৎক্ষনিক মেরামতসহ পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করন কাজ।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	১১/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	২৩/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-47	পবিত্র ঈদ-উল আযহা ২০২৪ উপলক্ষে সদরঘাট, লালকুটিঘাট ও ওয়াইজঘাটের, গ্যাংওয়ের জরুরী/তাৎক্ষনিক মেরামতসহ পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করন কাজ।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০/০৮/২৩	১২/০৯/২৩	২৬/০৯/২৩	০২/১০/২৩	০৯/১০/২৩	০৭/১১/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-48	সদরঘাট টার্মিনাল সংলগ্ন ১৯টি গ্যাংওয়ে সমূহের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	১১/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	২৩/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-49	ঢাকা নদী বন্দরাধীন নবাব বাড়ি ঘাটে ১টি গ্যাংওয়ের বাৎসরিক মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০/০৮/২৩	১২/০৯/২৩	২৬/০৯/২৩	০২/১০/২৩	০৯/১০/২৩	০৭/১১/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-50	শ্যামপুর ভাসমান ডকের জেটির বাৎসরিক মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	১১/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	২৩/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-51	ঢাকা নদীবন্দর এলাকায় সদরঘাট, লালকুটিঘাট, ওয়াইজঘাট, নবাববাড়ী ঘাটে স্পাড রিং সমূহ হতে মেরামত যোগ্য স্পাডরিং প্রতিস্থাপন ও বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০/০৮/২৩	১২/০৯/২৩	২৬/০৯/২৩	০২/১০/২৩	০৯/১০/২৩	০৭/১১/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-52	সোয়ারীঘাট, (মাছুয়াঘাট) ও খোলামুড়া সহ মোট ৩টি গ্যাংওয়ের বাৎসরিক মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	১১/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	২৩/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									

পাতা-১ মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাওনোপক, ঢাকা।

কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ ঢাকা।
উপ খাত পূর্তকর্ম “জেটি”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-53	গাবতলী, আমিন বাজার ও আশুলিয়া ল্যান্ডিং স্টেশন সংলগ্ন গ্যাংওয়ের মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০/০৮/২৩	১২/০৯/২৩	২৬/০৯/২৩	০২/১০/২৩	০৯/১০/২৩	০৭/১১/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-54	শিমুলিয়া (মাওয়া) লঞ্চঘাটে ১টি/স্পীডবোট ঘাটে ১টি জেটির বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/০৮/২৩	১৭/০৮/২৩	৩১/০৮/২৩	০৭/০৯/২৩	১৫/০৯/২৩	১২/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-55	ঢাকা ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাটের সিড়ি প্রাংক নির্মাণ ও সরবরাহ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৮/২৩	১৬/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	০৬/০৯/২৩	১৩/০৯/২৩	১০/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-56	ফতুল্লা লঞ্চঘাটে ২টি, শ্যামপুর লঞ্চ ঘাটে ১টিসহ মোট ৩টি গ্যাংওয়ের মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	২১/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-57	ঢাকা নদী বন্দরের অধীনে সদরঘাট, ওয়াইজঘাট, লালকুটিঘাট, উল্টিগঞ্জ, নবাব বাড়ী ঘাট, আমিনবাজার গাবতলী, ফতুল্লা সহ অন্যান্য এলাকায় স্পাদ নির্মাণ / সংস্কার ও স্পাদ সংস্কার ও পুনঃস্থাপন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০/০৮/২৩	১৯/০৯/২৩	০৯/১০/২৩	২৩/১০/২৩	৩০/১০/২৩	২৮/১২/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			২৮ দিন	২১ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন ২৪
								প্রকৃত দিন									
WR-58	ঢাকা নদী বন্দরের অধীন সোয়ারী ঘাট (ট্রলার ঘাট), বীনা স্মৃতিঘাট, শ্যামবাজার, তৈলঘাট, আগানগর, জিনজিরা স্টিল স্ট্রাকচার কাঠের জেটির বাৎসরিক মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	০১/১০/২৩	০৮/১০/২৩	১৫/১০/২৩	১২/১১/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									

মোঃ সাঈদুল রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
পাটাইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী (যুগ্মসচিব)
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।

কে এম আজাদুর রহমান
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনের নামঃ ঢাকা।
উপ খাত পূর্তকর্ম “জেটি”

(লক্ষ টাকায়)																	
প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-59	বক্তাবলি ও উল্টিগঞ্জ আইডেল বার্ডিং এর জেটি ২টি বাৎসরিক মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	০১/১০/২৩	০৮/১০/২৩	১৫/১০/২৩	১২/১১/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-60	আমিন বাজার, গাবতলী, সিনিরটেক, আগুলিয়া, বসিলা, সোয়ারীঘাটের স্পাড রিং মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৪/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	২৩/০৯/২৩	২৮/০৯/২৩	০১/১০/২৩	০৪/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫ দিন	৩ দিন	৩ দিন	৩ দিন	২৮ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
উপ-মোট							৯০.০০										

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনোপক, ঢাকা।

কমজের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ ঢাকা।
উপ খাত পূর্তকর্ম “ফেরী টার্মিনাল”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক- যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-61	শিমুলিয়া (মাওয়া) ৩নং ফেরীঘাট সংলগ্ন এলাকায় তীররক্ষা কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	৩১/০৯/২৩	২৮/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-62	শিমুলিয়া নদী বন্দরের প্রধান এ্যাপ্রোচ সড়ক স্বল্প পরিসরে মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	৩১/০৯/২৩	২৮/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-63	শিমুলিয়া (মাওয়া) ইন্সপেকশন বাংলোর পিছনে ক্ষতিগ্রস্থ বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৪/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	২৩/০৯/২৩	২৮/০৯/২৩	০১/১০/২৩	০৪/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫ দিন	৩ দিন	৩ দিন	৩ দিন	২৮ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট							২০.০০										



মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



(মোঃ মহিদুল ইসলামকে প্রকৌশলী) (যুগ্মসচিব)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনোপক, ঢাকা। সদস্য (প্রকৌশল)



কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ নারায়নগঞ্জ ।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	পত্রস্বাক্ষর কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-64	নারায়নগঞ্জ টার্মিনাল ভবনের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	-	-	L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৭ আগস্ট ২৩	৩১ আগস্ট ২৩	৭ সেপ্টে ২৩	১৭ সেপ্টে ২৩	২২ সেপ্টে ২৩	২৯ সেপ্টে ২৩	-	২০ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	১০ দিন	৫ দিন	৭ দিন	৪৩ দিন	৩১৩ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-65	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের বিভিন্ন স্থাপনাদির জন্য বৈদ্যুতিক ও সেনেটারী মালামাল এবং বৈদ্যুতিক লাইন ও সেনেটারী লাইনের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	-	-	L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১ আগস্ট ২৩	১৪ আগস্ট ২৩	২১ আগস্ট ২৩	২৯ আগস্ট ২৩	৫ সেপ্টে ২৩	১০ সেপ্টে ২৩	-	২০ অক্টো ২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৭ দিন	৫ দিন	৪১ দিন	৩০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-66	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন নারায়নগঞ্জ টার্মিনাল, ডিইপিটিসি, মীরকাদিম, কাঁচপুর, পাইলট হাউজ, খানপুর গুদাম, অফিসার্স কোয়ার্টার, আশুগঞ্জ, ভৈরব পাইলট হাউজ ও অফিস বিল্ডিং এবং নরসিংদী টার্মিনাল ভবনের পাম্পমটর ও পানির লাইন এবং সেপটিক ট্যাংকসহ সুয়ারেজ লাইনের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ সেপ্টে ২৩	১৪ সেপ্টে ১৯	২১ সেপ্টে ২৩	৩০ সেপ্টে ২৩	৭ অক্টোবর ২৩	১৪ অক্টো ২৩	-	২০ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৩৯ দিন	৩১৩ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-67	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন খানপুর গোডাউন এলাকায় স্থাপিত সি.সি ক্যামেরার বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ সেপ্টে ২৩	১৪ সেপ্টে ২৩	২১ সেপ্টে ২৩	৩০ সেপ্টে ২৩	৭ অক্টোবর ২৩	১৪ অক্টো ২৩	-	২০ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৩৯ দিন	৩১৩ দিন
								প্রকৃত দিন									

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
পাতি-১৪

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(মুগাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ নারায়ণগঞ্জ ।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ ইমারত ”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-68	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন আশুগঞ্জ অফিস বিল্ডিং ও ভৈরব অফিস বিল্ডিংসহ পাইলট হাউজের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ ।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৭ আগস্ট ২৩ - -	৩১ আগস্ট ২৩ ১৪ দিন -	৭ সেপ্টে ২৩ ৭ দিন -	১৭ সেপ্টে ২৩ ১০ দিন -	২২ সেপ্টে ২৩ ৫ দিন -	২৯ সেপ্টে ২৩ ৭ দিন -	- ৪৩ দিন -	২০ জুন ২৪ ৩১৩ দিন -
WR-69	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে স্থাপনাসমূহ আলোক সজ্জা করণ কাজ ।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৭ আগস্ট ২৩ - -	৩১ আগস্ট ২৩ ১৪ দিন -	৭ সেপ্টে ২৩ ৭ দিন -	১৭ সেপ্টে ২৩ ১০ দিন -	২২ সেপ্টে ২৩ ৫ দিন -	২৯ সেপ্টে ২৩ ৭ দিন -	- ৪৩ দিন -	২০ জুন ২৪ ৩১৩ দিন -
WR-70	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন ড্রেজার বেইজ এর পানি ও বিদ্যুৎ লাইনসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৭ আগস্ট ২৩ - -	৩১ আগস্ট ২৩ ১৪ দিন -	৭ সেপ্টে ২৩ ৭ দিন -	১৭ সেপ্টে ২৩ ১০ দিন -	২২ সেপ্টে ২৩ ৫ দিন -	২৯ সেপ্টে ২৩ ৭ দিন -	- ৪৩ দিন -	২০ জুন ২৪ ৩১৩ দিন -
WR-71	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন পুরাতন পাইলট হাউজ এর বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৭ নভেম্বর ২৩ - -	৩ ডিসেম্বর ২৩ ১৪ দিন -	১০ ডিসেম্বর ২৩ ৭ দিন -	২০ ডিসেম্বর ২৩ ১০ দিন -	২৫ ডিসেম্বর ২৩ ৫ দিন -	১ জানুঃ ২৪ ৭ দিন -	৪৩ দিন ৪৩ দিন -	২০ মে ২৪ ৩১৩ দিন -
WR-72	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন ডিইপিটিসি এলাকায় বিভিন্ন স্থাপনার বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ ।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১ আগস্ট ২৩ - -	১৪ আগস্ট ২৩ ১৪ দিন -	২২ আগস্ট ২৩ ৬ দিন -	৩০ আগস্ট ২৩ ৮ দিন ৬ দিন	৬ সেপ্টে ২৩ ৬ দিন ৭ দিন	১৩ সেপ্টে ২৩ ৭ দিন ৪৩ দিন	- ৪৩ দিন ৩০ দিন	১১ অক্টো ২৩ ৩০ দিন -
WR-73	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন মিরকাদীম নদী বন্দরের অফিস ভবন ও ৪টি গোডাউন এর বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৭ আগস্ট ২৩ - -	৩১ আগস্ট ২৩ ১৪ দিন -	৭ সেপ্টে ২৩ ৭ দিন ১০ দিন	১৭ সেপ্টে ২৩ ১০ দিন ৫ দিন	২২ সেপ্টে ২৩ ৫ দিন ৭ দিন	২৯ সেপ্টে ২৩ ৭ দিন ৪৩ দিন	- ৪৩ দিন ৩১৩ দিন	২০ জুন ২৪ ৩১৩ দিন -

ডিভিশনের নামঃ নারায়নগঞ্জ।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “ ইমারত ”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনক রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উস	প্রাকলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
WR-74	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন নরসিংদী টার্মিনাল ভবনের বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৭আগস্ট ২৩	৩১ আগস্ট২৩	৭ সেপ্টে ২৩	১৭সেপ্টে ২৩	২২সেপ্টে ২৩	২৯সেপ্টে ২৩	-	২০ জুন ২৪	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	১০দিন	৫দিন	৭দিন	৪৩দিন	৩১৩দিন	
								প্রকৃত দিন										
WR-75	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন আশুগঞ্জ ট্রান্সমিশন এলাকায় বিদ্যমান রাস্তা মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৭আগস্ট ২৩	৩১ আগস্ট২৩	৭ সেপ্টে ২৩	১৭সেপ্টে ২৩	২২সেপ্টে ২৩	২৯সেপ্টে ২৩	-	২০ জুন ২৪	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	১০দিন	৫দিন	৭দিন	৪৩দিন	৩১৩দিন	
								প্রকৃত দিন										
WR-76	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন জকিগঞ্জ পাইলট হাউজ মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১আগস্ট ২৩	১৪ আগস্ট ২৩	২২আগস্ট ২৩	৩০আগস্ট ২৩	৬সেপ্টে ২৩	১৩সেপ্টে ২৩	-	১১ অক্টো ২৩	
								পরিকল্পিত দিন		-	১৪ দিন	৬দিন	৮দিন	৬দিন	৭দিন	৪৩দিন	৩০দিন	
								প্রকৃত দিন										
WR-77	নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর এলাকায় সাইনবোর্ড নির্মাণ ও স্থাপন কাজ।			DP M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১আগস্ট ২৩	১৪ আগস্ট ২৩	২২আগস্ট ২৩	৩০আগস্ট ২৩	৬সেপ্টে ২৩	১৩সেপ্টে ২৩	-	১১ অক্টো ২৩	
								পরিকল্পিত দিন		-	১৪ দিন	৬দিন	৮দিন	৬দিন	৭দিন	৪৩দিন	৩০দিন	
								প্রকৃত দিন										
মোট =							১০৮.০০											

মোঃ সাজেদুল রহমান (মোঃ মহিদুল ইসলাম)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা। প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।
ড. এ কে এম আজাদুর রহমান (মুহাসসিবি কমিটির আরিফ আহমেদ মোস্তফা)
সদস্য (প্রকৌশলী) চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনঃ নারায়নগঞ্জ
উপখাত “জেটি”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	পঞ্জীয়করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-78	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন গজারিয়া লঞ্চঘাটের ৩০০ ফুট দৈর্ঘ্যের স্টীল জেটির বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২সেপ্টে ২৩	১৪সেপ্টে ২৩	২২সেপ্টে ২৩	৩০সেপ্টে ২৩	৬অক্টোবর ২৩	১৩অক্টো ২৩	-	২০ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭ দিন	৮দিন	৬দিন	৭ দিন	৪২দিন	৩৪৫দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-79	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাটের স্পাদ রিং নির্মাণ ও বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২সেপ্টে ২৩	১৪সেপ্টে ২৩	২২সেপ্টে ২৩	৩০সেপ্টে ২৩	৬অক্টোবর ২৩	১৩অক্টো ২৩	-	১০ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৮দিন	৬দিন	৭ দিন	৪২দিন	৩২৫দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-80	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন ভি,আই,পি স্টীল জেটি, মাছ ঘাট, ৫নং ঘাট ও সেন্ট্রাল ফেরীঘাট ও বন্দর সেন্ট্রাল ফেরীঘাটসহ মোট ৭টি স্টীল জেটির বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬ আগস্ট ২৩	৩১ আগস্ট ২৩	৫ সেপ্টে ২৩	৭ সেপ্টে ২৩	১০ সেপ্টে ২৩	১৪ সেপ্টে ২৩	-	১৫ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৫দিন	২দিন	৩দিন	৪দিন	২৮দিন	৩০৫ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-81	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন আশুগঞ্জ লঞ্চঘাট ও কার্গোঘাটের ১টি স্টীল গ্যাংওয়ে ও ৩টি স্টীল জেটির বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৪ আগস্ট ২৩	২৮ আগস্ট ২৩	৪ সেপ্টে ২৩	১১সেপ্টে ২৩	১৭সেপ্টে ২৩	২৩সেপ্টে ২৩	-	২০ জুন ২৪
								পরিকল্পিত তারিখ	-	২সেপ্টে ২৩	১৪সেপ্টে ২৩	২২সেপ্টে ২৩	৩০সেপ্টে ২৩	৬অক্টোবর ২৩	১৩অক্টো ২৩	-	২০ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭ দিন	৮ দিন	৬ দিন	৭ দিন	৪২দিন	৩২০ দিন
								প্রকৃত দিন									


ডিভিশনঃ নারায়নগঞ্জ


উপখাত “জেটি”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	পত্রিয়ারকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-83	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন অষ্টগ্রাম, ডুবাজাইল, আদমপুর, কুলিয়ারচর লঞ্চঘাটসহ মোট ৪টি স্থল জেটির বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২সেপ্টে ২৩	১৪সেপ্টে ২৩	২২সেপ্টে ২৩	৩০সেপ্টে ২৩	৬অক্টোবর ২৩	১৩অক্টো ২৩	-	২০ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৮দিন	৬ দিন	৭ দিন	৪২দিন	৩১৫দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-84	নারায়নগঞ্জ টার্মিনাল ভবনের ৩টি স্থল গ্যাংওয়ের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২সেপ্টে ২৩	১৪সেপ্টে ২৩	২২সেপ্টে ২৩	৩০সেপ্টে ২৩	৬অক্টোবর ২৩	১৩অক্টো ২৩	-	২০ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭ দিন	৮দিন	৬দিন	৭ দিন	৪২দিন	৩৪৫দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-85	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন খানপুর ড্রেজার বেইজ এর গ্যাংওয়ের বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৪ আগস্ট ২৩	২৮ আগস্ট ২৩	৪ সেপ্টে ২৩	১১সেপ্টে ২৩	১৭সেপ্টে ২৩	২৩সেপ্টে ২৩	-	২০ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৫দিন	৭দিন	৬দিন	৬দিন	৩৮ দিন	৩১৫ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-86	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন মুন্সিগঞ্জ ও মীরকাদিম লঞ্চঘাটের গ্যাংওয়ের বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৪আগস্ট ২৩	২৮ আগস্ট ২৩	৪ সেপ্টে ২৩	১১সেপ্টে ২৩	১৭সে ২৩	২৩সেপ্টে ২৩	-	১৫ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৫দিন	৭দিন	৬দিন	৬দিন	৩৮দিন	২৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন									

 মোঃ সাজেদুর রহমান
 জন্মঃ প্রধান প্রকৌশলী
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

 মোঃ মহিদুল ইসলাম
 প্রধান প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ, বামনোপল্লী ঢাকা।

 এ কে এম আজহার রহমান
 (মুগাসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

 কমজের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনঃ নারায়নগঞ্জ
উপখাত “জেটি”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উস	প্রাকল্পিত মূল্য	পত্রিকাকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-87	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন ডিইপিটিসির গ্যাংওয়ে ও মদনগঞ্জ লঞ্চঘাটের জেটির বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২সেপ্টে ২৩	১৪সেপ্টে ২৩	২২সেপ্টে ২৩	৩০সেপ্টে ২৩	৬অক্টো ২৩	১৩অক্টো ২৩	-	২০ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭ দিন	৮দিন	৬দিন	৭ দিন	৪২দিন	৩৪৫দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-88	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন সলিমগঞ্জ ও মির্জারচর লঞ্চঘাটের ৩টি স্টীল জেটি মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৪আগ ২৩	২৮ আগষ্ট ২৩	৪ সেপ্টেম্বর ২৩	১১সেপ্টেম্বর ২৩	১৭সেপ্টেম্বর ২৩	২৩সেপ্টেম্বর ২৩	-	১৫ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৭দিন	৬দিন	৬দিন	৪০দিন	২৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-89	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনাধীন জয়নগর, মান্নানঘাট ও ঘাঘড়াজোড় লঞ্চঘাটসহ মোট ৩টি স্টীল জেটির বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২সেপ্টে ২৩	১৪সেপ্টে ২৩	২২সেপ্টে ২৩	৩০সেপ্টে ২৩	৬অক্টো ২৩	১৩অক্টো ২৩	-	২০ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭ দিন	৮দিন	৬দিন	৭ দিন	৪২দিন	৩৪৫দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-90	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনাধীন নরসিংদী থানাঘাটের স্টীল গ্যাংওয়ে মেরামতসহ আনুসাংগিক কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৪আগ ২৩	২৮ আগষ্ট ২৩	৪ সেপ্টেম্বর ২৩	১১সেপ্টেম্বর ২৩	১৭সেপ্টেম্বর ২৩	২৩সেপ্টেম্বর ২৩	-	১৫ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৭দিন	৬দিন	৬দিন	৪০দিন	২৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-91	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনাধীন কাঁচপুর ল্যান্ডিং স্টেশনের ২টি স্টীল গ্যাংওয়ের বাৎসরিক মেরামত কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২সেপ্টে ২৩	১৪সেপ্টে ২৩	২২সেপ্টে ২৩	৩০সেপ্টে ২৩	৬অক্টো ২৩	১৩অক্টো ২৩	-	২০ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭ দিন	৮দিন	৬দিন	৭ দিন	৪২দিন	৩৪৫দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট =							১০০.০০										

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
পাতা-ইউনিটটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।

মোঃ এম আজাদুর রহমান
কমিউনিটি
সদস্য (প্রকৌশলী)

কমিউনিটি
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনঃ নারায়নগঞ্জ।

উপখাত “ ফেরী টার্মিনাল ”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উস	প্রাক্কলিত মূল্য	পত্রিকা করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	(লক্ষ টাকায়) চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
WR-92	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার কাজিপুরা এবং চরকিশোরগঞ্জ ফেরীঘাটের বাৎসরিক মেরামত সংরক্ষণ ও সমন্বয় করণ কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০নভে ২৩	২৪ নভেম্বর ২৩	৩১নভেম্বর ২৩	৭ডিসেঃ ২৩	১৫ডিসেঃ ২৩	২২ ডিসেঃ ২৩	-	১৫ জুন ২৪		
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৭দিন	৭দিন	৭দিন	৪২দিন	৩৬৫দিন		
								প্রকৃত দিন											
WR-93	নারায়ণগঞ্জস্থ সেন্ট্রাল ফেরীঘাট এলাকার প্রকৌশল বিভাগের গোডাউন ও মেরীন অফিস মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০নভে ২৩	২৪ নভেম্বর ২৩	৩১নভেম্বর ২৩	৭ডিসেঃ ২৩	১৫ডিসেঃ ২৩	২২ ডিসেঃ ২৩	-	১৫ জুন ২৪		
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৭দিন	৭দিন	৭দিন	৭দিন	৪২দিন	৩৬৫দিন	
								প্রকৃত দিন											
WR-94	নারায়ণগঞ্জস্থ ৫নং খেয়া ঘাটের যাত্রী ছাউনী ও টানবাজার খেয়া ঘাটের যাত্রী ছাউনী মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০নভে ২৩	২৪ নভেম্বর ২৩	৩১নভেম্বর ২৩	৭ডিসেঃ ২৩	১৫ডিসেঃ ২৩	২২ ডিসেঃ ২৩	-	১৫ জুন ২৪		
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৭দিন	৭দিন	৭দিন	৭দিন	৪২দিন	৩৬৫দিন	
								প্রকৃত দিন											
উপ-মোট =							২০.০০												

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মাহিদুল ইসলাম) কে এম আজাদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (যুগ্মসচিব)
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা সদস্য (প্রকৌশল)
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ চাঁদপুর।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”।

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-95	চাঁদপুর এস্টেটের অফিস ভবনের জন্য সেপটিক ট্যাঙ্ক নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ ই অক্টো./২৩	১৭ ই নভে./২৩	৫ ই নভে./২৩	১২ ই নভে./২৩	২৫ শে নভে./২৩	২ রা ডিসে./২৩	-	৩১ শে মে/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	৪৯ দিন	১১৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-96	হরিনা ও আলুবাজার ফেরী টার্মিনালে বিভিন্ন স্থাপনাদি এবং পার্কিং ইয়ার্ড মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১লা- আগষ্ট/২৩	২০শে- আগষ্ট/২৩	২৫শে- আগষ্ট/২৩	২ রা সেপ্ট./২৩	৫ ই সেপ্ট./২৩	১২ ই সেপ্ট./২৩	-	১০ ই অক্টো./২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০ দিন	০৫ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০৭ দিন	৪৪ দিন	৩০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-97	চাঁদপুর লঞ্চ টার্মিনালের ওয়াকওয়ে, টোল বুথ, যাত্রী ছাউনী, টয়লেট কমপ্লেক্স, টোল কাউন্টার বুথ এবং পার্কিং ইয়ার্ডের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১লা- আগষ্ট/২৩	২০শে- আগষ্ট/২৩	২৫শে- আগষ্ট/২৩	২ রা সেপ্ট./২৩	৫ ই সেপ্ট./২৩	১২ ই সেপ্ট./২৩	-	১০ ই অক্টো./২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০ দিন	০৫ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০৭ দিন	৪৪ দিন	৩০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-98	জাতীয় বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন চাঁদপুর লঞ্চ টার্মিনাল এবং চাঁদপুর এস্টেটে আলোকসজ্জাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২২ শে অক্টো./২৩	১৭ ই নভে./২৩	২৪শে- নভে./২৩	৩০ শে- নভে./২৩	৬ ই ডিসে./২৩	১৩ ই ডিসে./২৩	-	১২ ই জানু./২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৬ দিন	০৭ দিন	০৬ দিন	০৬ দিন	০৭ দিন	৫২ দিন	৩০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-99	পবিত্র ঈদুল ফিতর-২৪ এর সময় চাঁদপুর লঞ্চ টার্মিনাল, হরিনা, আলুবাজার এবং মজুচৌধুরীরহাট ফেরীঘাট এলাকায় যানজট নিরসনে অস্থায়ী বাশের বেড়া ও পুলিশ কন্ট্রোল রুম নির্মাণ এবং লোডশেডিং এর সময় অস্থায়ী বিদ্যুৎ লাইন তৈরিসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১লা- এপ্রিল/২৪	২ রা এপ্রিল/২৪	৩ই- এপ্রিল/২৪	৩ই এপ্রিল/২৪	৫ই- এপ্রিল/২৪	৬ ই- এপ্রিল/২৪	-	১২শে- এপ্রিল/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১দিন	১দিন	০দিন	২দিন	১দিন	৫দিন	১২ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-100	পবিত্র ঈদুল আযহা-২৪ এর সময় চাঁদপুর লঞ্চ টার্মিনাল, হরিনা, আলুবাজার এবং মজুচৌধুরীরহাট ফেরীঘাট এলাকায় যানজট নিরসনে অস্থায়ী বাশের বেড়া ও পুলিশ কন্ট্রোল রুম নির্মাণ এবং লোডশেডিং এর সময় অস্থায়ী বিদ্যুৎ লাইন তৈরিসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১লা- জুন/২৪	২ রা- জুন/২৪	৩ই-জুন/২৪	৩ই-জুন/২৪	৫ই- জুন/২৪	৬ ই- জুন/২৪	-	২২শে- জুন/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১দিন	১দিন	০দিন	২দিন	১দিন	৫দিন	১২ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ডিভিশনের নামঃ চাঁদপুর।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”।

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	(লক্ষ টাকায়)		
																চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
WR-101	চাঁদপুর এষ্টেটের বিভিন্ন স্থাপনাদির পানির ট্যাংক, সারফেস ড্রেইন ও সেপ্টিক ট্যাংক পরিষ্কার করণ ও এষ্টেট সংলগ্ন ডাকাতিয়া নদী হতে পানি উত্তোলনের পাইপ লাইন মেরামত ও পাম্প মটর সংগ্রহ করনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২২ শে অক্টো./২৩	১৭ ই নভে./২৩	২৪শে- নভে./২৩	৩০ শে- নভে./২৩	৬ ই ডিসে./২৩	১৩ ই ডিসে./২৩	-	১২ ই জানু./২৪	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৬ দিন	০৭ দিন	০৬ দিন	০৬ দিন	০৭ দিন	৫২ দিন	৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-102	চাঁদপুর এষ্টেটের বিভিন্ন স্থাপনাদির মেরামত ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২২ শে অক্টো.২৩	১৭ ই নভে./২৩	২৪শে- নভে./২৩	৩০ শে- নভে./২৩	৬ ই ডিসে./২৩	১৩ ই ডিসে./২৩	-	১২ ই জানু./২৪	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৬ দিন	০৭ দিন	০৬ দিন	০৬ দিন	০৭ দিন	৫২ দিন	৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-103	চাঁদপুর এষ্টেট, চাঁদপুর টার্মিনাল, পুরাতন লঞ্চ ঘাট টার্মিনাল, হরিনা, আলুবাজার ও মজুচৌধুরীর হাট ফেরীঘাট ও অন্যান্য স্থাপনাদির জন্য বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারী মালামাল সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১লা- আগষ্ট/২৩	২০শে- আগষ্ট/২৩	২৫শে- আগষ্ট/২৩	২ রা সেপ্ট./২৩	৫ ই সেপ্ট./২৩	১২ ই সেপ্ট./২৩	-	১০ ই অক্টো./২৩	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০ দিন	০৫ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০৭ দিন	৪৪ দিন	৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-104	মজুচৌধুরীর হাট ফেরিঘাট অংশে স্লোপ প্রটেকশন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১লা- আগষ্ট/২৩	২০শে- আগষ্ট/২৩	২৫শে- আগষ্ট/২৩	২ রা সেপ্ট./২৩	৫ ই সেপ্ট./২৩	১২ ই সেপ্ট./২৩	-	১০ ই অক্টো./২৩	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০ দিন	০৫ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০৭ দিন	৪৪ দিন	৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-105	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন শাহরাস্তি উপজেলার ডাকাতিয়া নদীর উত্তর পাড়ে নোয়াগাঁও মৌজায় মাটি পরীক্ষা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২২ শে অক্টো.২৩	১৭ ই নভে./২৩	২৪শে- নভে./২৩	৩০ শে- নভে./২৩	৬ ই ডিসে./২৩	১৩ ই ডিসে./২৩	-	১২ ই জানু./২৪	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৬ দিন	০৭ দিন	০৬ দিন	০৬ দিন	০৭ দিন	৫২ দিন	৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-106	চাঁদপুর পাইলট হাউজের বিভিন্ন স্থাপনাদির মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২২ শে অক্টো.২৩	১৭ ই নভে./২৩	২৪শে- নভে./২৩	৩০ শে- নভে./২৩	৬ ই ডিসে./২৩	১৩ ই ডিসে./২৩	-	১২ ই জানু./২৪	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৬ দিন	০৭ দিন	০৬ দিন	০৬ দিন	০৭ দিন	৫২ দিন	৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						উপমোট =	৭০.০০											

পাতা-২২ মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মহিদুল ইসলাম
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা প্রধান প্রকৌশলী (যুগাসচিব)
প্রকৌশল বিভাগ, বাবুনগক, ঢাকা সদস্য (প্রকৌশল)
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ চাঁদপুর।

উপ-খাত পূর্তকর্ম "জেটি"।

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	থাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-107	আলুবাজার লঞ্চঘাটে হেলে যাওয়া ২টি স্টীল স্পাড পুনঃনির্মাণ স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	উন্মুক্ত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ ই অক্টো./২৩	১৭ ই নভে./২৩	৫ ই নভে./২৩	১২ ই নভে./২৩	২৫ শে নভে./২৩	২ রা ডিসে./২৩	-	৩১ শে মে/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	৪৯ দিন	১১৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-108	মিয়ারবাজার, কালীপুর, ঘটনল, মহনপুর, এখলাসপুর, আমিরাবাদ এবং মতলব লঞ্চঘাটের স্টীল জেটি মেরামত ও সংরক্ষণ করন কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ ই অক্টো./২৩	১৭ ই নভে./২৩	১২ ই নভে./২৩	২০ শে নভে./২৩	২৫ শে নভে./২৩	২ রা ডিসে./২৩	-	১৫ই জুন/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	৪৯ দিন	১৬৩ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-109	আলুবাজার, ডামুডা, হাটরিয়া, পটি, নড়িয়া এবং সুরেশ্বর লঞ্চঘাটের স্টীল জেটি মেরামত ও সংরক্ষণ করন কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ ই অক্টো./২৩	১৭ ই নভে./২৩	১২ ই নভে./২৩	২০ শে নভে./২৩	২৫ শে নভে./২৩	২ রা ডিসে./২৩	-	১৫ই জুন/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	৪৯ দিন	১৬৩ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-110	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাটে ব্যবহারের জন্য কাঠের সিঁড়ি তক্তা নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ ই অক্টো./২৩	১৭ ই নভে./২৩	১২ ই নভে./২৩	২০ শে নভে./২৩	২৫ শে নভে./২৩	২ রা ডিসে./২৩	-	১৫ই জুন/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	৪৯ দিন	১৬৩ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-111	চাঁদপুর লঞ্চ টার্মিনালের জেটিসমূহের বাৎসরিক মেরামত সংরক্ষণ ও সমন্বয়করন কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ ই আগষ্ট/২৩	৭ ই আগষ্ট/২৩	১২ ই আগষ্ট/২৩	২০ শে আগষ্ট/২৩	২৪ শে আগষ্ট/২৩	১ লা সেপ্টে./২৩	-	১ লা জানু./২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০৭ দিন	৪৬ দিন	৯২ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-112	চাঁদপুরস্থ নতুন টার্মিনাল স্টীল গ্যাংগুয়ে, সিএসডি (খাদ্য), ২ নং ঘাট (ভিআইপি) ও ৫নং ঘাটের স্টীল জেটির বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয়করন কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ ই আগষ্ট/২৩	৭ ই আগষ্ট/২৩	১২ ই আগষ্ট/২৩	২০ শে আগষ্ট/২৩	২৪ শে আগষ্ট/২৩	১ লা সেপ্টে./২৩	-	১ লা জানু./২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০৭ দিন	৪৬ দিন	৯২ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-113	নবীনগর, গুসাইপুর, গোকর্ণঘাট, বাইশমোজা, মরিচাকান্দি এবং মানিকনগর লঞ্চঘাটের স্টীল জেটির মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ ই আগষ্ট/২৩	৭ ই আগষ্ট/২৩	১২ ই আগষ্ট/২৩	২০ শে আগষ্ট/২৩	২৪ শে আগষ্ট/২৩	১ লা সেপ্টে./২৩	-	১ লা জানু./২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০৭ দিন	৪৬ দিন	৯২ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-114	হোমনা, রামকৃষ্ণপুর এবং রামচন্দ্রপুর লঞ্চঘাটের জেটিসমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ করন কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৫ ই আগষ্ট/২৩	৭ ই আগষ্ট/২৩	১২ ই আগষ্ট/২৩	২০ শে আগষ্ট/২৩	২৪ শে আগষ্ট/২৩	১ লা সেপ্টে./২৩	-	১ লা জানু./২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০৭ দিন	৪৬ দিন	৯২ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-115	চেয়ারম্যান ঘাট লঞ্চঘাট এলাকায় স্লোপ প্রটেকশন এবং সংযোগ সড়ক সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ ই অক্টো./২৩	১৭ ই নভে./২৩	১২ ই নভে./২৩	২০ শে নভে./২৩	২৫ শে নভে./২৩	২ রা ডিসে./২৩	-	১৫ই জুন/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	৪৯ দিন	১৬৩ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-116	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাটে স্পাডের জন্য চেইন এবং জয়েনিং শেকল সংগ্রহ ও সংযোজনকরন কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ ই অক্টো./২৩	১৭ ই নভে./২৩	১২ ই নভে./২৩	২০ শে নভে./২৩	২৫ শে নভে./২৩	২ রা ডিসে./২৩	-	১৫ই জুন/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	৪৯ দিন	১৬৩ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট =							৮০.০০										

ডিভিশনের নামঃ চাঁদপুর।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ফেরী টার্মিনাল”।

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	(লক্ষ টাকায়)		
															চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-117	হরিনা রো-রো ও কনভেনশনাল ফেরীঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষন ও সমন্বয়করন কাজ। (১লা জানু.'২৪ হতে ৩১ শে ডিসে.'২৪)	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৮ ই নভে./২৩	৩০ শে নভে./২৩	০৯ ই ডিসে./২৩	২৭ শে ডিসে./২৩	২৯ শে ডিসে./২৩	১ লা জানু./২৪	-	৩১ শে ডিসে./২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২ দিন	০৯ দিন	১৯ দিন	০২ দিন	০১ দিন	৫৩ দিন	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-118	আলুবাজার রো-রো ও কনভেনশনাল ফেরীঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষন ও সমন্বয়করন কাজ। (১লা জানু.'২৪ হতে ৩১ শে ডিসে.'২৪)	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৮ ই নভে./২৩	৩০ শে নভে./২৩	০৯ ই ডিসে./২৩	২৭ শে ডিসে./২৩	২৯ শে ডিসে./২৩	১ লা জানু./২৪	-	৩১ শে ডিসে./২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২ দিন	০৯ দিন	১৯ দিন	০২ দিন	০১ দিন	৫৩ দিন	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-119	মজুচৌধুরীর হাট ফেরীঘাটের পার্কিং ইয়ার্ডের আংশিক অংশ নির্মানসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৮ ই নভে./২৩	৩০ শে নভে./২৩	০৯ ই ডিসে./২৩	২৭ শে ডিসে./২৩	২৯ শে ডিসে./২৩	১ লা জানু./২৪	-	৩১ শে ডিসে./২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২ দিন	০৯ দিন	১৯ দিন	০২ দিন	০১ দিন	৫৩ দিন	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							উপমোট =	৭৫.০০									


মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।


এ কে এম আজাদুর রহমান
(মুগাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ আরিচা সাব-ডিভিশন।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	(লক্ষ টাকায়)		
																চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
WR-120	আরিচা সাব-ডিভিশনের অধীন বিভিন্ন স্থাপনার জন্য বৈদ্যুতিক ও সেনেটারি মালামাল সংগ্রহ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫সেপ্টেম্বর/২৩	১৯সেপ্টেম্বর/২৩	২৬সেপ্টেম্বর/২৩	০৩অক্টোবর/২৩	১০অক্টোবর /২৩	২৪অক্টোবর/২৩	-	৬০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১০৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-121	পবিত্র ঈদ-উল-আযহা/২৪ এর সময় পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া লঞ্চঘাট এবং আরিচা লঞ্চঘাট এলাকায় লোডশেডিং এর সময় জেনারেটর এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত অস্থায়ী বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ কাজ এবং পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া ফেরীঘাট এলাকায় অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫মে/২৪	২২ মে/২৪	২৫ মে/২৪	০১ জুন/২৪	৮ জুন/২৪	১৪জুন/২৪	-	১৪ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	৭	৭	১৪	২৮ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-122	পবিত্র ঈদ-উল-আযহা/২৪ এর সময় পাটুরিয়া ফেরিঘাট, লঞ্চঘাট, ফেরি টার্মিনাল, লঞ্চ টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ডসহ বিভিন্ন স্থাপনার জরুরী মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫মে/২৪	২২ মে/২৪	২৫ মে/২৪	০১ জুন /২৪	৮ জুন /২৪	১৪জুন/২৪	-	১৪ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	৭	৭	১৪	২৮ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-123	আরিচা সাব-ডিভিশনের আওতাধীন আরিচা এস্টেট, আরিচা পুরাতন টার্মিনাল, পাটুরিয়া ফেরি টার্মিনাল, দৌলতদিয়া ফেরি টার্মিনাল, আরিচা পুরাতন পাইলট হাউজসহ অন্যান্য স্থাপনার সোক-ওয়েল, পিট ও সেপ্টিক ট্যাংক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৫ অক্টোবর/২৩	১৯ অক্টোবর/২৩	২৬ অক্টোবর/২৩	০৩ নভেম্বর/২৩	১০ নভেম্বর/২৩	২৪ নভেম্বর/২৩	-	১৮০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	২৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-124	পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর/২৪ এর সময় পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া লঞ্চঘাট এবং আরিচা লঞ্চঘাট এলাকায় লোডশেডিং এর সময় জেনারেটর এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত অস্থায়ী বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ কাজ এবং পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকায় অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৮ মার্চ/২৪	১৫ মার্চ/২৪	১৮ মার্চ/২৩৪	২৫ মার্চ/২৪	০১ এপ্রিল/২৪	১২ এপ্রিল/২৪	-	১৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	৭	১১	৩৫	৫০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



মোঃ সাফেদুর রহমান
পাতা-২ প্রতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী, এ কে এম আজাদুর রহমান
(মুগাসচিব)
প্রকৌশল বিভাগ, বাজনৌপক, ঢাকা।
সদস্য (প্রকৌশল)



কমজোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-125	পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর/২৪ এর সময় পাটুরিয়া ফেরিঘাট, লঞ্চঘাট, ফেরি টার্মিনাল, লঞ্চ টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ডসহ বিভিন্ন স্থাপনার জরুরী মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৮ মার্চ/২৪	১৫ মার্চ/২৪	১৮ মার্চ/২৩৪	২৫ মার্চ/২৪	০১ এপ্রিল/২৪	১২ এপ্রিল/২৪	-	১৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	৭	১১	৩৫	৫০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-126	পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর/২৪ এর সময় দৌলতদিয়া ফেরিঘাট, লঞ্চঘাট, ফেরি টার্মিনাল, লঞ্চ টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ডসহ বিভিন্ন স্থাপনার জরুরী মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৮ মার্চ/২৪	১৫ মার্চ/২৪	১৮ মার্চ/২৩৪	২৫ মার্চ/২৪	০১ এপ্রিল/২৪	১২ এপ্রিল/২৪	-	১৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন	--	-	৭	৩	৭	৭	১১	৩৫	৫০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-127	পবিত্র ঈদ-উল-আযহা/২৪ এর সময় দৌলতদিয়া ফেরিঘাট, লঞ্চঘাট, ফেরি টার্মিনাল, লঞ্চ টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ডসহ বিভিন্ন স্থাপনার জরুরী মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫মে/২৪	২২ মে/২৪	২৫ মে/২৪	০১ জুন/২৪	৮ জুন/২৪	১৪জুন/২৪	-	১৪ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	৭	৭	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-128	আরিচা এস্টেট এলাকা, পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া ফেরি টার্মিনাল, ফেরিঘাট, মিনি টার্মিনাল, বাস টার্মিনাল এবং আরিচা পুরাতন ফেরি টার্মিনাল, মিনি টার্মিনাল এলাকার পানির পাম্প, মটর, টিউবওয়েল, পানি সরবরাহ লাইন মেরামত ও নতুন টিউবওয়েল স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৫ অক্টোবর/২৩	১৯ অক্টোবর/২৩	২৬ অক্টোবর/২৩	০৩ নভেম্বর/২৩	১০ নভেম্বর/২৩	২৪ নভেম্বর/২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	--	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	২৩০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-129	পবিত্র ঈদ-উল-আযহা/২৪ এর সময় দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া, কাজিরহাট এবং আরিচা লঞ্চঘাট এলাকায় যাত্রী সাধারণের জন্য মাতৃদুধ কেন্দ্র স্থাপন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫মে/২৪	২২ মে/২৪	২৫ মে/২৪	০১ জুন/২৪	৮ জুন/২৪	১৪জুন/২৪	-	১৪ দিন
								পরিকল্পিত দিন	--	-	৭	৩	৭	৭	৭	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
পাতা-১৬

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী ড. এ. কে. এম. আজাদুর রহমান
প্রকৌশল বিভাগ, বাওনোপক, ঢাকা।

(মুগ্ধাঙ্গী)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমজের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-130	পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর/২৪ এর সময় দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া, কাজিরহাট এবং আরিচা লঞ্চঘাট এলাকায় যাত্রী সাধারণের জন্য মাতৃদুগ্ধ কেন্দ্র স্থাপন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫মে/২৪	২২ মে/২৪	২৫ মে/২৪	০১ জুন /২৪	৮ জুন /২৪	১৪জুন/২৪	-	১৪ দিন
								পরিকল্পিত দিন	--	-	৭	৩	৭	৭	৭	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
WR-131	মহান ৭ ই মার্চ, ১৭ই মার্চ ও ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আরিচা, পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আলোকসজ্জাকরণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২ ফেব্রুয়ারী/২৪	৯ ফেব্রুয়ারী/২৪	১৩ ফেব্রুয়ারী/২৪	১৫ ফেব্রুয়ারী/২৪	২২ ফেব্রুয়ারী/২৪	২৫ ফেব্রুয়ারী/২৪	-	৩০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	--	-	৭	৪	২	৭	৩	৫০	৮০ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
WR-132	মহান ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে আরিচা, পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আলোকসজ্জাকরণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৫ নভেম্বর/২৩	১৯ নভেম্বর/২৩	২৬ নভেম্বর/২৩	০৩ ডিসেম্বর/২৩	৭ ডিসেম্বর/২৩	১২ ডিসেম্বর/২৩	-	৩০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	--	-	১৪	৭	৭	৪	৭	৩৯	৬৯ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
WR-133	আরিচা এস্টেটের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থাপনার বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৫ অক্টোবর/২৩	১৯ অক্টোবর/২৩	২৬ অক্টোবর/২৩	০৩ নভেম্বর/২৩	১০ নভেম্বর/২৩	২৪ নভেম্বর/২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	--	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	২৩০ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
WR-134	আরিচা, কাজিরহাট ও নগরবাড়ীর টোল বুথ ও টিকিট কাউন্টারের বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৬ অক্টোবর/২৩	১৯ অক্টোবর/২৩	২৬ অক্টোবর/২৩	০৩ নভেম্বর/২৩	১০ নভেম্বর/২৩	২৪ নভেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন	--	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	৯৫ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
WR-135	আরিচা ড্রেজার বেইজের অফিস ভবনের বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৬ অক্টোবর/২৩	২০ অক্টোবর/২৩	২৭ অক্টোবর/২৩	০৪ নভেম্বর/২৩	১১ নভেম্বর/২৩	২৫ নভেম্বর/২৩	-	৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	--	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	১৪০ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ সাজেদুর রহমান
পাভা-২৩
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাওদৌপক, ঢাকা।
এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল) ডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-136	আরিচা ড্রেজার বেইজের ডরমেটরিসহ অন্যান্য স্থাপনার বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৭ অক্টোবর/২৩	২১অক্টোবর/২৩	২৮ অক্টোবর/২ ৩	০৫ নভেম্বর/২৩	১২ নভেম্বর/২৩	২৬ নভেম্বর/২৩	-	৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	--	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	১৪০ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
WR-137	পাটুরিয়া টোলবুথ সমূহের বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৮অক্টোবর/২ ৩	২২অক্টোবর/২৩	২৯ অক্টোবর/২ ৩	০৬ নভেম্বর/২৩	১৩ নভেম্বর/২৩	২৭ নভেম্বর/২৩	-	৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	--	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	১৪০ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
WR-138	দৌলতদিয়া ও ফরিদপুর সি এন্ড বি কার্গোঘাটের টোলবুথ সমূহের বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৬ অক্টোবর/২৩	২০অক্টোবর/২৩	২৭ অক্টোবর/২ ৩	০৪ নভেম্বর/২৩	১১ নভেম্বর/২৩	২৫ নভেম্বর/২৩	-	৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	--	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	১৪০ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট :							৮০.০০										

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।

ক্রে. এম. আজহারুল হুসাইন
(মুহাসসিবি)
সদস্য (প্রকৌশল)
কমন্ডার আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ আরিচা সাব-ডিভিশন।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-139	পাটুরিয়ায় লঞ্চঘাটের ২টি স্টীল জেটির বাস্তবায়ন মেরামত ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৪ অক্টোবর/২৩	১৯ অক্টোবর/২৩	২৬ অক্টোবর/২৩	০৩ নভেম্বর/২৩	১০ নভেম্বর/২৩	২৪ নভেম্বর/২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	২৩০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-140	আরিচা, পাটুরিয়া, দৌলতদিয়া, নগরবাড়ী, কাজিরহাট এবং ফরিদপুর সিএন্ডবি ঘাট এলাকার লঞ্চঘাট ও কার্গোঘাটের জন্য জেটির ডেকিং প্রাঙ্গণ এবং সিঁড়ি ও সিঁড়ির তক্তা স্থাপন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৫ অক্টোবর/২৩	১৯ অক্টোবর/২৩	২৬ অক্টোবর/২৩	০৩ নভেম্বর/২৩	১০ নভেম্বর/২৩	২৪ নভেম্বর/২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	২৩০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-141	আরিচা নদী বন্দরের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটের স্পাড রিং মেরামত ও পুন নির্মাণ এবং এ এস তার দ্বারা পনটনের সাথে স্পাড বেধে রাখার কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫সেপ্টেম্বর/২৩	১৯সেপ্টেম্বর/২৩	২৬সেপ্টেম্বর/২৩	০৩অক্টোবর/২৩	১০অক্টোবর/২৩	২৪অক্টোবর/২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	২২৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-142	ফরিদপুর সিএন্ডবি কার্গোঘাট এর ৩টি স্টীল জেটির মেরামত ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫সেপ্টেম্বর/২৩	১৯সেপ্টেম্বর/২৩	২৬সেপ্টেম্বর/২৩	০৩অক্টোবর/২৩	১০অক্টোবর/২৩	২৪অক্টোবর/২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	২২৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-143	আরিচা ০২ (দুই) টি স্টীল জেটির বাস্তবায়ন মেরামত ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫সেপ্টেম্বর/২৩	১৯সেপ্টেম্বর/২৩	২৬সেপ্টেম্বর/২৩	০৩অক্টোবর/২৩	১০অক্টোবর/২৩	২৪অক্টোবর/২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	২২৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাজনোপক, ঢাকা।

কমজোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ আরিচা সাব-ডিভিশন।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দনপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-144	ফরিদপুর সিএন্ডবি কার্গোঘাট এলাকায় বিদ্যমান এইচবিবি রাস্তা মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫সেপ্টেম্বর/ ২৩	১৯সেপ্টেম্বর/২ ৩	২৬সেপ্টেম্ব র/২৩	০৩অক্টোবর/২৩	১০অক্টোবর /২৩	২৪অক্টোবর/২ ৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	২২৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-145	কাজিরহাট স্পীডবোটঘাট ও লঞ্চঘাটের সংযোগ সড়ক সংস্কার কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫সেপ্টেম্বর/ ২৩	১৯সেপ্টেম্বর/২ ৩	২৬সেপ্টেম্ব র/২৩	০৩অক্টোবর/২৩	১০অক্টোবর /২৩	২৪অক্টোবর/২ ৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	২২৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপ-মোট :							৫০.০০										

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাজনৌপক, ঢাকা।

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
(মুহাসসিবি)
সদস্য (প্রকৌশল)
চেমারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ আরিচা সাব-ডিভিশন।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ফেরি টার্মিনাল”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-146	পাটুরিয়া ফেরি টার্মিনাল, লঞ্চ ঘাট বাস টার্মিনাল এবং মিনি টার্মিনালের ক্ষতিগ্রস্থ পার্কিং ইয়ার্ড সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিতত্যা রখ	-	০৫ অক্টোবর/২৩	১৯ অক্টোবর/২৩	২৬ অক্টোবর/২ ৩	০৩ নভেম্বর/২৩	১০ নভেম্বর/২৩	২৪ নভেম্বর/২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	২৩০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-147	পাটুরিয়া ফেরি টার্মিনাল, লঞ্চ ঘাট, বাস টার্মিনাল এবং মিনি টার্মিনালের বিভিন্ন স্থাপনাদির বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিতত্যা রখ	-	৫সেপ্টেম্বর/ ২৩	১৯সেপ্টেম্বর/২ ৩	২৬সেপ্টেম্ব র/২৩	০৩অক্টোবর/২ ৩	১০অক্টোবর /২৩	২৪অক্টোবর/ ২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	২২৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-148	দৌলতদিয়া ফেরি টার্মিনালের ক্ষতিগ্রস্থ পার্কিং ইয়ার্ড সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিতত্যা রখ	-	০৫ অক্টোবর/২৩	১৯ অক্টোবর/২৩	২৬ অক্টোবর/২ ৩	০৩ নভেম্বর/২৩	১০ নভেম্বর/২৩	২৪ নভেম্বর/২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	২৩০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-149	দৌলতদিয়া ফেরি টার্মিনালের ভিআইপি সেড, টিসি ও টিজি স্টাফ ব্যারাকসহ বিভিন্ন স্থাপনাদির বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫সেপ্টেম্বর/ ২৩	১৯সেপ্টেম্বর/২ ৩	২৬সেপ্টেম্ব র/২৩	০৩অক্টোবর/২ ৩	১০অক্টোবর /২৩	২৪অক্টোবর/ ২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	২২৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
উপ-মোট :							৪০.০০										

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
পাতা-৩১

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল রহমান
উ.এ. প্রকৌশলী
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমরের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ সিরাজগঞ্জ।
উপ-খাতঃ পূর্তকর্ম “ইমারত”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর বাস্তবায়ন সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-150	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিদ্যমান ওভারহেড পানির ট্যাংক, পানির পাম্প/মটর ও পানির লাইনের মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-151	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বাঘাড়া এস্টেটের বিদ্যুৎ লাইন মেরামত, বিভিন্ন স্থানে বৈদ্যুতিক ও সেনিটেরী মালামাল স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-152	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন সিরাজগঞ্জ ও বাঘাড়া এস্টেটসহ বিভিন্ন নদী বন্দর সমূহে জাতীয় দিবস ও পবিত্র দিনগুলোতে আলোকসজ্জা ও অন্যান্য কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৩০০ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৩০০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-153	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার এসি/আইপিএস মেরামত/সংরক্ষণ কাজ।			RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-154	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার ফায়ার স্ট্রাকচার মেরামত/পুনঃস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-155	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বাহাদুরাবাদ ফেরীঘাট টার্মিনাল ভবন এলাকার স্থাপনা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০ আগস্ট/২৩	১২ সেপ্টেম্বর/২৩	১৬ সেপ্টেম্বর/২৩	২০ সেপ্টেম্বর/২৩	২৩ সেপ্টেম্বর/২৩	৩০ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									

মোঃ সাজেদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাঅনৌপক, ঢাকা।

কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ সিরাজগঞ্জ।
উপ-খাতঃ পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	(লক্ষ টাকায়)									
								প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর বাস্তবায়ন সর্বমোট সময়
WR-156	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বলাসী ফেরীঘাট টার্মিনাল ভবন এলাকার স্থাপনা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-157	সিরাজগঞ্জ এস্টেট উপ-পরিচালক(নৌসওপ) ও সহকারী পরিচালক (হিসাব) অফিস এবং বাথরুম রিনোভেশন/ মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-158	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বলাসী ও বাহাদুরাবাদ ফেরীঘাট এলাকার সাব-স্টেশন ও জেনারেটর মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-159	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বলাসী ও বাহাদুরাবাদ ফেরীঘাট টার্মিনালের মসজিদের পার্শ্বে টয়েলেট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-160	সিরাজগঞ্জ এস্টেট কর্তৃপক্ষের কর্মচারী ও আনসার ব্যারাক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-161	সিরাজগঞ্জ এস্টেট গ্যাস লাইন মেরামত ও পুনঃ স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
							৬০.০০										

পাঠ্যঃ মোঃ আজহার রহমান (মোঃ মহিদুল ইসলাম)
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা প্রকৌশল বিভাগ, বাওনোপক, ঢাকা।
(যুগ্মসচিব) সদস্য (প্রকৌশল)
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ সিরাজগঞ্জ।
উপখাতঃ পূর্তকর্ম “জেটি”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্য তা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর বাস্তবায়ন সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-162	বাঘাবাড়ী নদী বন্দরের তিনটি স্টীল গ্যাংওয়ে ও তিনটি আরসিসি রয়াম মেরামত ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-163	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাট সমূহে সিঁড়ি তজ্জা ও বন্দী স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-164	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাট সমূহে বর্ষা মৌসুমে যাত্রীসাধারণ উঠানামার জন্য অস্থায়ী ঘাট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ প্রসংক্ষেপে।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-165	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন নাটোয়াপাড়া লঞ্চঘাট এলাকায় যাত্রী সাধারণের জন্য সংযোগ সড়ক ও স্থায়ী/অস্থায়ী ঘাট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-166	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাট সমূহে শুষ্ক মৌসুমে যাত্রীসাধারণ উঠানামার জন্য অস্থায়ী ঘাট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ প্রসংক্ষেপে।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-167	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন পাবনা বেড়া/বিশালীঘাটে জেটি, স্পাড ও সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ আগস্ট/২৩	২ সেপ্টেম্বর/২৩	৬ সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	২৭ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট=								৯৫.০০									

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।
ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ সিরাজগঞ্জ।
উপ-খাতঃ পূর্তকর্ম “ফেরী টার্মিনাল”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর বাস্তবায়ন সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-168	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বাহাদুরাবাদ ফেরীঘাট/ লঞ্চঘাট এলাকায় মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০আগস্ট/২৩	১২সেপ্টে:/২৩	১৬সেপ্টে:/২৩	২০সেপ্টে:২৩	২৩সেপ্টে:/২৩	৩০সেপ্টে:/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন		২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন	
								প্রকৃত দিন									
WR-169	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বালাসী ফেরীঘাট/ লঞ্চঘাট এলাকায় মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০আগস্ট/২৩	১২সেপ্টে:/২৩	১৬সেপ্টে:/২৩	২০সেপ্টে:২৩	২৩সেপ্টে:/২৩	৩০সেপ্টে:/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন		২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন	
								প্রকৃত দিন									
WR-170	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে চিলমারী লঞ্চঘাট/ফেরীঘাট এলাকায় আপে-উজানে অস্থায়ী সংযোগ সড়ক নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০আগস্ট/২৩	১২সেপ্টে:/২৩	১৬সেপ্টে:/২৩	২০সেপ্টে:২৩	২৩সেপ্টে:/২৩	৩০সেপ্টে:/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন		২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন	
								প্রকৃত দিন									
WR-171	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে সারিয়াকান্দি/জামথল ট্রাক/ ফেরীঘাট/ ট্রলারঘাট এলাকায় মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২সেপ্টে:/২৩	২২সেপ্টে:/২৩	২৬সেপ্টে:/২৩	৩০সেপ্টে:২৩	৪নভে:/২৩	২০নভে:/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন		২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন	
								প্রকৃত দিন									
মোট=								২৫.০০									

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

পাতা-৩৫

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।
মোঃ এম আজাদুর রহমান
(মুহাসসিবি)
সদস্য (প্রকৌশল)
কমজের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক - যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR- 172	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনায় বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারী মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, আগষ্ট/২৩	১৪, আগষ্ট/২৩	২২, আগষ্ট ২৩	৩০, আগষ্ট ২৩	০২, সেপ্টেম্বর/২৩	১৬, সেপ্টেম্বর/২৩	-	১৫, নভেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR- 173	বানৌপক, বরিশাল নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন ৩৪ কেভিএ জেনারেটর ও হিম্নীড় ভিআইপি পরিদর্শন বাংলা জেনারেটরে জন্য জ্বালানী সরবরাহ ও বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, আগষ্ট/২৩	১৪, আগষ্ট/২৩	২২, আগষ্ট ২৩	৩০, আগষ্ট/২৩	০২, সেপ্টেম্বর/২৩	১৬, সেপ্টেম্বর/২৩	-	১৫, নভেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-174	বরিশাল ও ভোলা নদী বন্দর দুটি ঈদ প্রস্তুতি এবং সকল জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোক সজ্জা করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, আগষ্ট/২৩	১৪, আগষ্ট/২৩	২২, আগষ্ট/২৩	৩০, আগষ্ট/২৩	০২, সেপ্টেম্বর/২৩	১৬, সেপ্টেম্বর/২৩	-	১৫, নভেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-175	বরিশালস্থ বিভিন্ন স্থাপনায় জরুরী স্যানিটারী মালামাল সরবরাহ সোয়ারেজ লাইন, ড্রেন, পানির ট্যাংক, সেপ্টিক ট্যাংক, জঙ্গল কাটা ও পাম্প মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, আগষ্ট/২৩	১৪, আগষ্ট/২৩	২২, আগষ্ট/২৩	৩০, আগষ্ট/২৩	০২, সেপ্টেম্বর/২৩	১৬, সেপ্টেম্বর/২৩	-	৩০, জুন/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
জঃ প্রঃ প্রকৌঃ. বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী ড.এ কে এম আজহার হুসাইন
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল) কমিটির আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক - যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR- 176	বাসনৌপ কর্তৃপক্ষের বরিশালস্থ ড্রেজার বেইজের জাহাজে বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্তে সাবস্টেশন হতে ড্রেজার বেইজের গ্যাংওয়ে (নদীর তীর) পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ক্যাবল স্থাপন করে ডিষ্ট্রিবিউশন প্যানেল বোর্ড নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, আগষ্ট/২৩	১৪, আগষ্ট/২৩	২২, আগষ্ট/২৩	৩০, আগস্ট/২৩	০২, সেপ্টেম্বর/২৩	১৬, সেপ্টেম্বর/২৩	-	৩০, জুন/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-177	বানৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন নন্দীর বাজার লঞ্চঘাটে এপ্রোচ রোড নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৫, সেপ্টেম্বর/২৩	২৫, সেপ্টেম্বর/২৩	০৩, অক্টোবর/২৩	১১, অক্টোবর/২৩	১৪, অক্টোবর/২৩	২৫, অক্টোবর/২৩	-	০৭, জানুয়ারী/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০৩	১১	৫১	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(স্বাক্ষর)
সদস্য (প্রকৌশল) কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক - যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-178	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনধীন চাঁদমারী এস্টেটের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি ডরমেটরীর টিন পরিবর্তন, সিলিং স্থাপন রং করণ ও মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৫, সেপ্টেম্বর/২৩	২৫, সেপ্টেম্বর/২৩	০৩, অক্টোবর/২৩	১১, অক্টোবর/২৩	১৪, অক্টোবর/২৩	২৫, অক্টোবর/২৩	-	০৭, জানুয়ারী/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০৩	১১	৫১	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-179	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন মাদারীপুর এসপিটিআই একাডেমিক ভবনে বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬, আগষ্ট/২৩	০৯, সেপ্টেম্বর/২৩	১৬, সেপ্টেম্বর/২৩	২৪, সেপ্টেম্বর/২৩	৩০, সেপ্টেম্বর/২৩	১৪, অক্টোবর/২৩	-	১১, জানুয়ারী/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪	০৭	০৮	০৬	১৪	৫৯	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-180	বাসনৌপক, বরিশাল নদী বন্দরাধীন নৌ-নিট্রা দপ্তরে টাইলস স্থাপন ও সহকারী অর্থ কর্মকর্তার কার্যালয় সম্প্রসারণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৯, সেপ্টেম্বর/২৩	৩০, সেপ্টেম্বর/২৩	০৮, অক্টোবর/২৩	১৬, অক্টোবর/২৩	২১, অক্টোবর/২৩	০১, নভেম্বর/২৩	-	১৫, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০৫	১১	৫৩	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমজের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমা ণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক - যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-181	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন হিমনীড় এলাকার বননীড়-১ বাসাটির টিন পরিবর্তন ও সিলিংসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৯, সেপ্টেম্বর/২৩	৩০, সেপ্টেম্বর/২৩	০৮, অক্টোবর/২ ৩	১৬, অক্টোবর/২৩	২১, অক্টোবর/২৩	০১, নভেম্বর/২৩	-	১৫, ডিসেম্বর/ ২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০৫	১১	৫২	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-182	বাসনৌপক, বরিশালস্থ ড্রেজার বেইজের জন্য নিয়োগকৃত আনসার সদস্যদের থাকার জন্য যন্ত্র ও মেরামত শাখায় আনসার ক্যাম্প নির্মাণ ও ড্রেজার বেইজের গুদাম নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৯, সেপ্টেম্বর/২৩	৩০, সেপ্টেম্বর/২৩	০৮, অক্টোবর/২ ৩	১৬, অক্টোবর/২৩	২১, অক্টোবর/২৩	০১, নভেম্বর/২৩	-	১৫, ডিসেম্বর/ ২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০৫	১১	৫২	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-183	বাসনৌপক, বরিশালস্থ চাদমারী এস্টেটের ক্ষতিগ্রস্ত সীমানা প্রাচীর সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৯, সেপ্টেম্বর/২৩	৩০, সেপ্টেম্বর/২৩	০৮, অক্টোবর/২৩	১৬, অক্টোবর/২৩	২১, অক্টোবর/২৩	০১, নভেম্বর/২৩	-	১৫, ডিসেম্বর/২ ৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০৫	১১	৫২	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-184	বাসনৌপক বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন প্রকৌশল বিভাগের হিমনীড় কার্যালয়টি ড্রেন সংস্কার এবং ভবনের ক্ষতিগ্রস্ত কাজগুলো জরুরী মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৯, সেপ্টেম্বর/২৩	৩০, সেপ্টেম্বর/২৩	০৮, অক্টোবর/২ ৩	১৬, অক্টোবর/২৩	২১, অক্টোবর/২৩	০১, নভেম্বর/২৩	-	১৫, ডিসেম্বর/ ২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০৫	১১	৫২	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।

এ কে এম আজমুর রহমান
(মুগাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

WR-185	বাসনৌপক বরিশালস্থ হিম্নীড় পরিদর্শন বাংলোর ১ নং কক্ষের ফার্নিচার সরবরাহ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	RFQM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৯, সেপ্টেম্বর/২৩	৩০, সেপ্টেম্বর/২৩	০৮, অক্টোবর/২৩	১৬, অক্টোবর/২৩	২১, অক্টোবর/২৩	০১, নভেম্বর/২৩	-	১৫, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০৫	১১	৫২	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-186	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনধীন লাহারহাট ফেরীঘাটের যাত্রীছাউনি মেরামত ও রং করন সহ আকুযাগিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৯, সেপ্টেম্বর/২৩	৩০, সেপ্টেম্বর/২৩	০৮, অক্টোবর/২৩	১৬, অক্টোবর/২৩	২১, অক্টোবর/২৩	০১, নভেম্বর/২৩	-	১৫, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০৫	১১	৫২	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-187	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন চাঁদমারী এষ্টেটের পরিদর্শন বাংলোর নতুন সেপটিক ট্যাংক স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৯, সেপ্টেম্বর/২৩	৩০, সেপ্টেম্বর/২৩	০৮, অক্টোবর/২৩	১৬, অক্টোবর/২৩	২১, অক্টোবর/২৩	০১, নভেম্বর/২৩	-	১৫, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০৫	১১	৫২	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						মোট=	১৩০.০০										

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম (যুগ্মসচিব)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।
কে এম আজাদুর রহমান
সদস্য (প্রকৌশল)
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	গ্রাক - যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্রেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৮	১৮
WR-188	বাসনৌপক বরিশালস্থ বিভিন্ন লঞ্চ ঘাটের সিঁড়ি তক্তা সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, আগস্ট/২৩	২৬, আগস্ট/২৩	০৩, সেপ্টেম্বর/২৩	১০, সেপ্টেম্বর/২৩	১৭, সেপ্টেম্বর/২৩	২৪, সেপ্টেম্বর/২৩	-	০৭, নভেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৫	০৯	০৭	০৭	০৭	৫৫	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-189	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটের জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, জুলাই/২৩	১৪, আগস্ট/২৩	২২, আগস্ট/২৩	৩০, আগস্ট/২৩	০২, সেপ্টেম্বর/২৩	১৬, সেপ্টেম্বর/২৩	-	৩০, জুন/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-190	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ইন্দুরকানী লঞ্চঘাটে স্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মাণ ও ০২(দুই) টি ৩০” ডায়া এমএস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, আগস্ট/২৩	২৬, আগস্ট/২৩	০৩, সেপ্টেম্বর/২ ৩	১০, সেপ্টেম্বর/২৩	১৭, সেপ্টেম্বর/২৩	২৪, সেপ্টেম্বর/২ ৩	-	০৭, নভেম্বর/ ২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৫	০৯	০৭	০৭	০৭	৫৫	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-191	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ইলিশা একতলা, দেতলা ও গাজীপুর লঞ্চঘাটে স্থাপন কৃত পন্থনের সম্ভব্য ক্ষয়ক্ষতি রোধকল্পে শোর সাইডে জি, ও ব্যাগ স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০, সেপ্টেম্বর/২ ৩	১২, অক্টোবর/২৩	১৮, অক্টোবর/২ ৩	২২, অক্টোবর/২৩	২৮, অক্টোবর/২৩	০৩, নভেম্বর/২৩	-	০৩, ডিসেম্বর/ ২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৩	০৬	০৪	০৬	০৬	৪৫	৩০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ড. এ কে এম. আব্দুল রহমান
(যুগ্মসচিব)
কমডোর আলিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক - যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-192	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাটের স্টীল জেটি (মির্জাকালু, বালুরঘাট, কেডিসি ঘাট ও এল,এস,ডি ঘাট) মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, নভেম্বর/২৩	২৬, নভেম্বর/২৩	০৬, ডিসেম্বর/২৩	১৩, ডিসেম্বর/২৩	১৮, ডিসেম্বর/২৩	২২, ডিসেম্বর/২২		২১, ফেব্রুয়ারী/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৬	১০	০৭	০৪	০৫	৫২	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-193	বাসনৌপক, বরিশাল নদী বন্দর এলাকার একতলা ও দোতলা লঞ্চ ঘাটের ১নং গ্যাংগয়ে রং করণ, গ্যাংগয়ের টিন পরিবর্তন ও স্পাড রিং পুনঃ নির্মাণ এবং চেইন ও এফ,এস ওয়্যার দিয়ে স্পাডের সাথে পল্টুন বাঁধা সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, নভেম্বর/২৩	২৬, নভেম্বর/২৩	০৬, ডিসেম্বর/২৩	১৩, ডিসেম্বর/২৩	১৮, ডিসেম্বর/২৩	২২, ডিসেম্বর/২৩		২১, ফেব্রুয়ারী/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৬	১০	০৭	০৪	০৫	৫২	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য প্রকৌশলী
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরি মাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক - যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-194	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ভেদুরিয়া লঞ্চঘাটের স্টীল স্ট্রাকচার শোরকানেকশন সিড়ি পুনঃ নির্মাণ ও তীর রক্ষায় জি,ও ব্যাগ স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, নভেম্বর/২৩	২৬, নভেম্বর/২৩	০৬, ডিসেম্বর/২৩	১৩, ডিসেম্বর/২৩	১৮, ডিসেম্বর/২৩	২২, ডিসেম্বর/২৩		২১, ফেব্রুয়ারী /২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৬	১০	০৭	০৪	০৫	৫২	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-195	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ইলিশা একতলা,দেতলা ও গাজীপুর লঞ্চঘাটে স্থাপন কৃত শোর কানেকশন সিড়ি সংস্কার সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, অক্টোবর/২ ৩	২০, অক্টোবর/২৩	২৭, অক্টোবর/২ ৩	০৫, নভেম্বর/২৩	০৯, নভেম্বর/২৩	১৫, নভেম্বর/২৩	-	৩০, ডিসেম্বর/ ২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৭	০৭	০৪	০৬	৪৪	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-196	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ভেলা জেলার লালমোহন উপজেলার গজারিয়া খালপাড় লঞ্চঘাটের জেটি মেরামত ও ব্যাঙ্ক প্রটেকশন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, অক্টোবর/২৩	২০, অক্টোবর/২৩	২৭, অক্টোবর/২৩	০৫, নভেম্বর/২৩	০৯, নভেম্বর/২৩	১৫, নভেম্বর/২৩	-	৩০, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৭	০৭	০৪	০৬	৪৪	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-197	বাসনৌপক, বরিশালস্থ পাইলট জেটিটির জরুরী সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, অক্টোবর/২৩	২০, অক্টোবর/২৩	২৭, অক্টোবর/২৩	০৫, নভেম্বর/২৩	০৯, নভেম্বর/২৩	১৫, নভেম্বর/২৩	-	৩০, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৭	০৭	০৪	০৬	৪৪	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ড.এ কে এম জাহিদুল রহমান
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমা ণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাহ্যই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-198	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন মনপুরা রামনেওয়াজ লঞ্চঘাটের জরুরী সংস্কার সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, অক্টোবর/২৩	২০, অক্টোবর/২৩	২৭, অক্টোবর/২৩	০৫, নভেম্বর/২৩	০৯, নভেম্বর/২৩	১৫, নভেম্বর/২৩	-	৩০, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৭	০৭	০৮	০৬	৪৪	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-199	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন দেউলা লঞ্চঘাটের এপ্রোচ রোড নির্মাণ ও ব্যাঙ্ক প্রটেকশনের জন্য জি,ও ব্যাগ স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, অক্টোবর/২৩	২০, অক্টোবর/২৩	২৭, অক্টোবর/২৩	০৫, নভেম্বর/২৩	০৯, নভেম্বর/২৩	১৫, নভেম্বর/২৩	-	৩০, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৭	০৭	০৮	০৬	৪৪	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ড. এ কে এম আজহার রহমান
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমা ণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	(লক্ষ টাকায়)	
																	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
WR-200	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন তজুমুউদ্দিন সী-ট্রাক ঘাটের স্পাড উত্তোলন করে পুনঃ স্থাপন এবং জেটি সংস্কার সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, অক্টোবর/২৩	২০, অক্টোবর/২৩	২৭, অক্টোবর/২৩	০৫, নভেম্বর/২৩	০৯, নভেম্বর/২৩	১৫, নভেম্বর/২৩	-	৩০, ডিসেম্বর/২৩	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৭	০৭	০৮	০৬	৪৪	৪৫ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।

এ.এম. মজিদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-201	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন উলানিয়া-কালিগঞ্জ লঞ্চঘাটের জেটি মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, অক্টোবর/২৩	২০, অক্টোবর/২৩	২৭, অক্টোবর/২৩	০৫, নভেম্বর/২৩	০৯, নভেম্বর/২৩	১৫, নভেম্বর/২৩	-	৩০, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৭	০৭	০৮	০৬	৪৪	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-202	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন মীর কুতুবশাহ মাজার লঞ্চঘাটের জেটি বর্ধিত করণ ও সংস্কার এবং স্পাদ উত্তোলন করে পুনঃ নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, অক্টোবর/২৩	২০, অক্টোবর/২৩	২৭, অক্টোবর/২৩	০৫, নভেম্বর/২৩	০৯, নভেম্বর/২৩	১৫, নভেম্বর/২৩	-	৩০, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৭	০৭	০৮	০৬	৪৪	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জয়ান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।

(মোঃ আব্দুল হক)
সদস্য (প্রকৌশল)
চেমারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক - যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-203	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন হারতা লঞ্চঘাটের জেটি সংস্কার এবং এফ,এস ওয়্যার ও চেইন দ্বারা স্পাডের সাথে পল্টুন বাধা সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, অক্টোবর/২৩	২০, অক্টোবর/২৩	২৭, অক্টোবর/২৩	০৫, নভেম্বর/২৩	০৯, নভেম্বর/২৩	১৫, নভেম্বর/২৩	-	৩০, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৭	০৭	০৮	০৬	৪৪	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-204	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ঝালকাঠী, ভান্ডারিয়া ও হুলারহাট লঞ্চঘাটের গ্যাংওয়ে রং করন এবং এফ,এস ওয়্যার ও চেইন দ্বারা স্পাডের সাথে পল্টুন বাধা সহ আনুষঙ্গিক কাজ	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, অক্টোবর/২৩	২০, অক্টোবর/২৩	২৭, অক্টোবর/২৩	০৫, নভেম্বর/২৩	০৯, নভেম্বর/২৩	১৫, নভেম্বর/২৩	-	৩০, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৭	০৭	০৮	০৬	৪৪	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					উপমোট =		১৮৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “ফেরীটার্মিনাল”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমা ণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক -যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-205	Annual Maintenance and adjustment works of Elisha onventional 2 Nos Ferry Ghats area from 1 st January, 2023 to 31 st December ,2023 under BIWTA, Barishal Division , Barishal.	-	-	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, নভেম্বর/২৩	২৬, নভেম্বর/২৩	০৬, ডিসেম্বর/২৩	১৩, ডিসেম্বর/২৩	১৭, ডিসেম্বর/২৩	২৩, ডিসেম্বর/২৩		৩১, ডিসেম্বর/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৬	১১	০৭	০৪	০৬	৫৪	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-206	Annual Maintenance and adjustment works of Vaduriya conventional 2 Nos Ferry Ghats area from 1 st January, 2023 to 31 st December ,2023 under BIWTA, Barishal Division, Barishal.	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, নভেম্বর/২৩	২৬, নভেম্বর/২৩	০৬, ডিসেম্বর/২৩	১৩, ডিসেম্বর/২৩	১৭, ডিসেম্বর/২৩	২৩, ডিসেম্বর/২৩	-	৩১, ডিসেম্বর/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৬	১১	০৭	০৪	০৬	৫৪	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-207	Annual Maintenance and adjustment works of Laherhut conventional 2 Nos Ferry Ghats area from 1 st January, 20223 to 31 st December ,2023 under BIWTA, Barishal Division, Barishal ..	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, নভেম্বর/২২	২৬, নভেম্বর/২২	০৬, ডিসেম্বর/২২	১৩, ডিসেম্বর/২২	১৭, ডিসেম্বর/২২	২৩, ডিসেম্বর/২২	-	৩১, ডিসেম্বর/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৬	১১	০৭	০৪	০৬	৫৪	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-208	বাকানৌপক বরিশাল ডিভিশনের নিম্ননাথীন ইলিশা ফেরীঘাট এলাকায় পেম্পশাল টাইপ ফেরী পন্থার রয়ালটির নিচে জি,ও ব্যাগ স্থাপন সহ অব্যাহতিক কাজ।	-	-	DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, নভেম্বর/২৩	২৬, নভেম্বর/২৩	০৬, ডিসেম্বর/২৩	১৩, ডিসেম্বর/২৩	১৭, ডিসেম্বর/২৩	২৩, ডিসেম্বর/২৩	-	৩১, ডিসেম্বর/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৬	১১	০৭	০৪	০৬	৫৪	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							মোট=							৮০.০০			

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
খঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাকানৌপক, ঢাকা

এম আব্দুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদন্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ পটুয়াখালী।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরি মান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের স্রোত	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই(প্রযোজ ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
WR- 209	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনা জরুরী মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সরাসরি চুক্তি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR- 210	বাসনৌপক, বিভিন্ন জাতীয় দিবসে স্থাপনা সমূহে আলোকসজ্জা করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সরাসরি চুক্তি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR- 211	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন বিভিন্ন স্থাপনায় বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারী মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১ আগষ্ট/২৩	২০, আগষ্ট/২৩	২৮, আগষ্ট/২৩	০৫, সেপ্ট/২৩	০৭, সেপ্ট/২৩	১৮, অক্টবর/২৩		১৯, নভে/২৩	
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন										
WR- 212	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন গলাচিপা টার্মিনাল ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১ আগষ্ট/২৩	২০, আগষ্ট/২৩	২৭, আগষ্ট/২৩	৩০ আগষ্ট/২৩	০৭, সেপ্ট/২৩	১৫, অক্টবর/২৩		৩০, নভে/২৩	
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৭	০৩	০৭	০৭	৪৫	৪৫ দিন	
								প্রকৃত দিন										
মোট =							৩০.০০											

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা
পাতা-৪৯

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা

ড.এ কে এম আজাদুর রহমান
(মুগদাচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ পটুয়াখালী।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের স্রোত	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকর ন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR- 213	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন বিভিন্ন ঘাটের জেটির জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সরাসরি চুক্তি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR- 214	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লঞ্চঘাটে শোর-কানেকশনের জন্য কাঠের সিঁড়ি তক্তা সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১ আগস্ট/২৩	২০, আগস্ট/২৩	২৮, আগস্ট/২৩	০৫, সেপ্ট/২৩	০৭, সেপ্ট/২৩	১৮, অক্টবর/২৩		১৯, নভে/২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR- 215	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন নিম্নদী লঞ্চঘাটের জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৬ জুলাই/২৩	২৩, জুলাই/২৩	২৬ জুলাই/২৩	৩০ জুলাই /২৩	০১ আগস্ট/২৩	০৩ আগস্ট/২৩		০৩ সেপ্টেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন			০৭	০৩	০৩	০২	০২	১৭	৩০ দিন
								প্রকৃত দিন									

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম) এ কে এম আজহার রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (মুগদসভা)
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।
সদস্য (প্রকৌশল) ডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরি মান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের স্রুৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR- 216	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন পাটুয়া লঞ্চঘাটের জেটি মেরামতসহ ও ব্যাঙ্ক প্রটেকশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫ আগষ্ট/২৩	০৪, সেপ্টেম্বর/২৩	১২, সেপ্টেম্বর/২৩	২০ সেপ্টেম্বর/২৩	২২ সেপ্টেম্বর/২৩	০৩ অক্টোবর/২৩		০১, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR- 217	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন গলাচিপা লঞ্চঘাটের জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ			RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৬ জুলাই/২৩	২৩, জুলাই/২৩	২৬ জুলাই/২৩	৩০ জুলাই /২৩	০১ আগষ্ট/২৩	০৩ আগষ্ট/২৩		০৩ সেপ্টেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন			০৭	০৩	০৩	০২	০২	১৭	৩০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR- 218	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন বগা লঞ্চঘাটের জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০ আগষ্ট/২৩	২০, সেপ্টেম্বর/২৩	০১, অক্টোবর/২৩	০৮, অক্টোবর/২৩	১০ অক্টোবর/২৩	২১ অক্টোবর/২৩		২৪, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR- 219	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন রাসাবালী লঞ্চঘাটের জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০ আগষ্ট/২৩	২০, সেপ্টেম্বর/২৩	০১, অক্টোবর/২৩	০৮, অক্টোবর/২৩	১০ অক্টোবর/২৩	২১ অক্টোবর/২৩		২৪, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা সদর
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
(মুহাসিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ পটুয়াখালী।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরিম ান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের স্রুৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকর ন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই(প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR- 220	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন কালাইয়া লঞ্চঘাটে জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০ সেপ্টেম্বর/২৩	০১, অক্টোবর/২৩	০৮, অক্টোবর/২৩	১৬, অক্টোবর/২৩	১৮ অক্টোবর/২৩	২৯ অক্টোবর/২৩		৩১, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR- 221	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন কাকচিড়া লঞ্চঘাটের জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০ জুলাই/২৩	০৬ আগষ্ট/২৩	০৯ আগষ্ট/২৩	১৩ আগষ্ট/২৩	১৬ আগষ্ট/২৩	২০ আগষ্ট/২৩		২০ সেপ্টেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন			০৭	০৩	০৩	০২	০২	১৭	৩০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR- 222	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন ভয়াং লঞ্চঘাটে স্পাদ উত্তোলন ও পুনঃস্থাপন এবং জেটি মেরামত ও ব্যাকপটেকশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০ সেপ্টেম্বর/২৩	০১, অক্টোবর/২৩	০৮, অক্টোবর/২৩	১৬, অক্টোবর/২৩	১৮ অক্টোবর/২৩	২৯ অক্টোবর/২৩		৩১, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
WR- 223	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন কোড়ালিয়া লঞ্চঘাটের জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১ অক্টোবর/২৩	২১ অক্টোবর/২৩	২৯ অক্টোবর/২৩	০৬, নভেম্বর/২৩	০৮, নভেম্বর/২৩	১৯, নভেম্বর/২৩		১৮ জানুঃ/২৪
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

এ কে এম আব্দুল রহমান
(মুগাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ পটুয়াখালী।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরি মান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদ নকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের ঈৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকর ন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তোবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR- 224	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশন নুরাইনপুর লঞ্চঘাটের জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১ অক্টোবর/ ২৩	২১ অক্টোবর/২৩	২৯ অক্টোবর/২৩	০৬, নভেম্বর/২৩	০৮, নভেম্বর/২৩	১৯, নভেম্বর/২৩		১৮ জানুঃ /২৪
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR- 225	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশন খেপুপাড়া লঞ্চঘাটের রাস্তা মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১ অক্টোবর/ ২৩	২১ অক্টোবর/২৩	২৯ অক্টোবর/২৩	০৬, নভেম্বর/২৩	০৮, নভেম্বর/২৩	১৯, নভেম্বর/২৩		১৮ জানুঃ /২৪
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট							৯০.০০										

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক

মোঃ এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ খুলনা।
উপখাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	(লক্ষ টাকায়)							
										দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-226	খুলনা ডিভিশনের বিভিন্ন স্থাপনাদির জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল সংগ্রহ ও সরবরাহ করণ কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১সেপ্ট/২৩	১৫সেপ্ট/২৩	১৭সেপ্ট/২৩	২৪সেপ্ট/২৩	২৯সেপ্ট/২৩	২০অক্টো/২৩	-	৩০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	৮০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-227	খুলনা পুলিশ ব্যারাকের সীমানা প্রাচীর উচ্চকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			ঐ	ঐ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১সেপ্ট/২৩	১৫সেপ্ট/২৩	১৭সেপ্ট/২৩	২৪সেপ্ট/২৩	২৯সেপ্ট/২৩	২০অক্টো/২৩	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১১০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-228	খুলনা কাস্টমঘাট পাইলট হাউজে কক্ষ বর্ধিতকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			ঐ	ঐ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১সেপ্ট/২৩	১৫সেপ্ট/২৩	১৭সেপ্ট/২৩	২৪সেপ্ট/২৩	২৯সেপ্ট/২৩	২০অক্টো/২৩	-	৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৪০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-229	খুলনা “কী” এলাকায় টার্মিনাল ভবন হতে টুরিজম ঘাট পর্যন্ত ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন পুনঃনির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			ঐ	ঐ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫সেপ্টে/২৩	৩০সেপ্টে/২৩	২অক্টো/২৩	৯অক্টো/২৩	১৪অক্টো/২৩	০৪নভে/২৩	-	৭০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-230	খুলনা কাস্টমঘাট পাইলট হাউজ সংস্কারণ কাজ।			ঐ	ঐ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫সেপ্টে/২৩	৩০সেপ্টে/২৩	২অক্টো/২৩	৯অক্টো/২৩	১৪অক্টো/২৩	০৪নভে/২৩	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১১০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-231	খুলনা টার্মিনাল ভবন সংস্কারণ, রং করণ ও দরজা-জানালায় থাই গ্লাস স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			ঐ	ঐ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫সেপ্টে/২৩	৩০সেপ্টে/২৩	২অক্টো/২৩	৯অক্টো/২৩	১৪অক্টো/২৩	০৪নভে/২৩	-	১০০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৫০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-232	বয়রা কলোনীর ৩য়-৪র্থ শ্রেণীর ব্যারাক সংস্কারণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			ঐ	ঐ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১সেপ্ট/২৩	১৫সেপ্ট/২৩	১৭সেপ্ট/২৩	২৪সেপ্ট/২৩	২৯সেপ্ট/২৩	২০অক্টো/২৩	-	৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৪০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-233	খুলনা আটহারা পাইলট হাউজ মেরামত করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			ঐ	ঐ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১অক্টো/২৩	১৫অক্টো/২৩	১৭অক্টো/২৩	২৪অক্টো/২৩	২৯অক্টো/২৩	১৯নভে/২৩	-	৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৪০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-234	খুলনা টার্মিনাল ভবনের পূর্ব পার্শ্বের ড্রেন পুনঃনির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			ঐ	ঐ	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫অক্টো/২৩	৩০অক্টো/২৩	০২নভে/২৩	০৯নভে/২৩	১৪নভে/২৩	০৫ডিসে/২৩	-	৮০ দিন
										-	১৫	২	৭	৫		৫০	১৩০ দিন

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা
(মোঃ এ কে এম আজহার রহমান)
(মুগাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ খুলনা।
উপখাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	(লক্ষ টাকায়)	
																চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-235	জলিরপাড় টোল অফিস সংস্করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			ঐ	ঐ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১অক্টো/২৩	১৫অক্টো/২৩	১৭অক্টো/২৩	২৪অক্টো/২৩	২৯অক্টো/২৩	১৯নভে/২৩	-	১২০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৭০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-236	নওয়াপাড়া টার্মিনাল ভবন সংস্করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			ঐ	ঐ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫অক্টো/২৩	৩০অক্টো/২৩	০২নভে/২৩	০৯নভে/২৩	১৪নভে/২৩	০৫ডিসে/২৩	-	৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৩০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-237	তেতুলিয়া টোল অফিস সংস্করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			ঐ	ঐ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১অক্টো/২৩	১৫অক্টো/২৩	১৭অক্টো/২৩	২৪অক্টো/২৩	২৯অক্টো/২৩	১৯নভে/২৩	-	১২০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৭০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-238	বয়রা আবাসিক কলোনী/ড্রেজার বেইজে নিয়োজিত আনসার সদস্যদের জন্য খাট/আলমারি ও ক্রোকারিজসহ আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ করণ কাজ।			ঐ	ঐ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫অক্টো/২৩	৩০অক্টো/২৩	০২নভে/২৩	০৯নভে/২৩	১৪নভে/২৩	০৫ডিসে/২৩	-	৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৩০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-239	খুলনা ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জাকরণ কাজ।			DPM	ঐ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫অক্টো/২৩	৩০অক্টো/২৩	০২নভে/২৩	০৯নভে/২৩	১৪নভে/২৩	০৫ডিসে/২৩	-	৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৩০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-240	মনিরামপুর ডিজিপিএস স্টেশনের অভ্যন্তরীণ রাস্তার দুইপাশে মাটি ভরাট ও ঘাসের চাপড়া লাগানো কাজ।			সীমিত দরপত্র	ঐ	রাজস্ব	৩.০০			০১অক্টো/২৩	১৫অক্টো/২৩	১৭অক্টো/২৩	২৪অক্টো/২৩	২৯অক্টো/২৩	১৯নভে/২৩	-	১২০ দিন
										-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৭০ দিন
সর্বমোট=							৮০.০০										

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী ড.এ কে এম আজাদুর রহমান
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বৌপক
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ খুলনা।
পূর্তকর্ম উপখাতঃ “জেটি”

প্যাকেজ নং	প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-241	খুলনাছ বিভিন্ন লঞ্চঘাটের জন্য কাঠের সিঁড়িত্তা সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১সেপ্ট/২৩	১৫সেপ্ট/২৩	১৭সেপ্ট/২৩	২৪সেপ্ট/২৩	২৯সেপ্ট/২৩	২০অক্টো/২৩	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১১০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-242	খুলনাছ টার্মিনাল লঞ্চঘাটের ৩টি স্টীল গ্যাংওয়ের বাৎসরিক সংস্কার ও সমন্বয়করণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	এ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১সেপ্ট/২৩	১৫সেপ্ট/২৩	১৭সেপ্ট/২৩	২৪সেপ্ট/২৩	২৯সেপ্ট/২৩	২০অক্টো/২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	৯৫ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-243	নতুনবাজার লঞ্চঘাট স্টীল গ্যাংওয়ে সংস্কার সহ আনুষঙ্গিক কাজ।			এ	এ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১সেপ্ট/২৩	১৫সেপ্ট/২৩	১৭সেপ্ট/২৩	২৪সেপ্ট/২৩	২৯সেপ্ট/২৩	২০অক্টো/২৩	-	৩০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	৮০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-244	খুলনাছ ৬নং টুরিজমঘাট স্টীল জেটি সংস্কার ও সমন্বয়করণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।			এ	এ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫সেপ্টে/২৩	৩০সেপ্টে/২৩	২অক্টো/২৩	৯অক্টো/২৩	১৪অক্টো/২৩	০৪নভে/২৩	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১১০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-245	খুলনাছ ৫নং ফিসঘাট সংলগ্ন খেয়াঘাট স্টীল জেটি সংস্কার সহ আনুষঙ্গিক কাজ।			এ	এ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫সেপ্টে/২৩	৩০সেপ্টে/২৩	২অক্টো/২৩	৯অক্টো/২৩	১৪অক্টো/২৩	০৪নভে/২৩	-	৫০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১০০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-246	মদিনাবাদ লঞ্চঘাটের স্টীল জেটি সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			এ	এ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১অক্টো/২৩	১৫অক্টো/২৩	১৭অক্টো/২৩	২৪অক্টো/২৩	২৯অক্টো/২৩	১৯নভে/২৩	-	৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৪০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-247	খুলনাছ টার্মিনাল সংলগ্ন ৪নং খেয়াঘাট জেটি সংস্কার ও সমন্বয়করণ কাজ।			এ	এ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১সেপ্ট/২৩	১৫সেপ্ট/২৩	১৭সেপ্ট/২৩	২৪সেপ্ট/২৩	২৯সেপ্ট/২৩	২০অক্টো/২৩	-	৪০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-248	ঘষিয়াখালী লঞ্চঘাটের স্টীল জেটি সংস্কার ও স্পাড নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			এ	এ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১অক্টো/২৩	১৫অক্টো/২৩	১৭অক্টো/২৩	২৪অক্টো/২৩	২৯অক্টো/২৩	১৯নভে/২৩	-	৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৪০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-249	সোনাখালী লঞ্চঘাটের স্টীল জেটি সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			DPM	এ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১অক্টো/২৩	১৫অক্টো/২৩	১৭অক্টো/২৩	২৪অক্টো/২৩	২৯অক্টো/২৩	১৯নভে/২৩	-	৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৪০ দিন
								প্রকৃত দিন									

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

পাতা-৫৬

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা
এ কে এম আজাদুর রহমান
(মুগাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ খুলনা।
পূর্তকর্ম উপখাতঃ “জেটি”

প্যাকেজ নং	প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরিমা ণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-250	শান্তা লঞ্চঘাটে স্টীল জেটি সংস্কারকরনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	ঐ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫সেপ্টে/২৩	৩০সেপ্টে/২৩	২অক্টো/২৩	৯অক্টো/২৩	১৪অক্টো/২৩	০৪নভে/২৩	-	৫০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১০০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-251	কাটকাটা লঞ্চঘাটের সংস্কারকরনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			DPM	ঐ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১অক্টো/২৩	১৫অক্টো/২৩	১৭অক্টো/২৩	২৪অক্টো/২৩	২৯অক্টো/২৩	১৯নভে/২৩	-	৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৪০ দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট=							৬০.০০										

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুদ ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপা
ড. এ কে এম আজহারুল হুমান
(স্বাক্ষর)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ চট্টগ্রাম।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-252	কর্তৃপক্ষের চান্দগাঁও পরিদর্শন বাংলো ও রাস্তামাটি পরিদর্শন বাংলোর রক্ষনাবেক্ষনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বর্গমিঃ	৩৬৫	সীমিত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-নভেম্বর-২৩	২২ নভেম্বর-২৩	২৭-নভেম্বর-২৩	০৬-ডিসেম্বর-২৩	১৩-ডিসেম্বর-২৩	১৭-ডিসেম্বর-২৩	-	১৫ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১০	০৭	০৩	৪৭	
								প্রকৃত দিন									
WR-253	চট্টগ্রাম অফিস ভবনের জন্য বিস্তৃত পানি সরবরাহ করার পানির ফিল্টার, পানির লাইন, পানির মটর, পানির ট্যাংক রক্ষনাবেক্ষন কাজ।	থোক	থোক	কোটেসন	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-আগস্ট-২৩	২২-আগস্ট-২৩	২৭-আগস্ট-২৩	০৬-সেপ্টেম্বর-২৩	১৩-সেপ্টেম্বর-২৩	১৭-সেপ্টেম্বর-২৩	৪৮ দিন	১৫-জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১১	০৬	১৪	-	
								প্রকৃত দিন									
WR-254	পতেঙ্গা পাইলট হাউজ ভবনের বাহিরের অংশে ওয়েদার কোট রংকরন ও পানি নিষ্কাশনের ড্রেন নির্মাণ কাজ।	বর্গমিঃ	১০৮১	সীমিত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০২-আগস্ট-২৩	২৮-আগস্ট-২৩	০৪-সেপ্টেম্বর-২৩	১০-সেপ্টেম্বর-২৩	১২-সেপ্টেম্বর-২৩	১৯-সেপ্টেম্বর-২৩	-	১৫ জুন -২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৭	০৭	০৬	০৫	০৮	৫৩	
								প্রকৃত দিন									
WR-255	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনাদির বৈদ্যুতিক / স্যানিটারী মালামাল পরিবর্তন ও পুনঃস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	থোক	কোটেসন	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০-সেপ্টেম্বর-২৩	২৪-সেপ্টেম্বর-২৩	২৭-সেপ্টেম্বর-২৩	০৮-অক্টোবর-২৩	১৫-অক্টোবর-২৩	১৭-অক্টোবর-২৩	-	ডিসেম্বর ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	০৩	১১	০৭	০২	৩৭	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-256	পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উপলক্ষে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ঘাট পয়েন্ট লাইটিং ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ কাজ।	থোক	থোক	কোটেসন	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-আগস্ট-২৩	২২-আগস্ট-২৩	২৭-আগস্ট-২৩	০৬-সেপ্টেম্বর-২৩	১৩-সেপ্টেম্বর-২৩	১৭-সেপ্টেম্বর-২৩	৪৮ দিন	১৫-জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১১	০৬	১৪	-	
								প্রকৃত দিন									
WR-257	সদ্বীপ গুণ্ডছড়া ঘাটে আর.সি.সি জেটির বৈদ্যুতিক লাইন, এসএস রেলিং, পার্কিং ইয়ার্ড ও টয়লেট কমপ্লেক্স ও কুমিরা ঘাটের টার্মিনাল ভবনের সংস্কার ও রক্ষনাবেক্ষনসহ আনুষঙ্গিক কাজ (একাধিক লট)।	থোক	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০-সেপ্টেম্বর-২৩	২৪-সেপ্টেম্বর-২৩	২৭-সেপ্টেম্বর-২৩	০৮-অক্টোবর-২৩	১৫-অক্টোবর-২৩	১৭-অক্টোবর-২৩	-	৩০ এপ্রিল ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	০৩	১১	০৭	০২	৩৭	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-258	সদ্বীপস্থ গুণ্ডছড়া আর.সি.সি জেটি এলাকায় জেনারেটর রক্ষনাবেক্ষনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বর্গমিঃ	৮০০	কোটেসন	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-আগস্ট-২৩	২২-আগস্ট-২৩	২৭-আগস্ট-২৩	০৬-সেপ্টেম্বর-২৩	১৩-সেপ্টেম্বর-২৩	১৭-সেপ্টেম্বর-২৩	৪৮ দিন	১৫-জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১১	০৬	১৪	-	
								প্রকৃত দিন									

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

পাতা-৫৮

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাওনৌপক, ঢাকা।
উ.এ কে এম আজাদুর রহমান
(মুগালচিন)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমজের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ চট্টগ্রাম।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-259	দোহাজারী ডিজিপিএস স্টেশনে এটি ভবনের প্রাথমিক রক্ষনাবেক্ষন ও নতুন জেনারেটর রুম ও আনসার ব্যারাকের পিছনে গাইড ওয়াল নির্মানসহ মাটি কাটা কাজ (একাধিক লট)।	থোক	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-নভেম্বর-২৩	২২ নভেম্বর-২৩	২৭-নভেম্বর-২৩	০৬-ডিসেম্বর-২৩	১৩-ডিসেম্বর-২৩	১৭-ডিসেম্বর-২৩	-	৩০ এপ্রিল ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১০	০৭	০৩	৪৭	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১০	০৭	০২	৪৫	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-260	চট্টগ্রাম অফিস ভবন, ডরমেটরী ভবন ও মার্কম্যান বিশ্রামার ইত্যাদি স্থাপনার রক্ষনাবেক্ষনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বগমিঃ	১০০০	সীমিত দরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-আগস্ট-২৩	২২-আগস্ট-২৩	২৭-আগস্ট-২৩	০৬-সেপ্টেম্বর-২৩	১৩-সেপ্টেম্বর-২৩	১৭-সেপ্টেম্বর-২৩	৪৮ দিন	১৫-জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১১	০৬	১৪	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-261	বয়ারচর চেয়ারম্যান ঘাটে রোহিঙ্গাদের জন্য বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে বরাদ্দকৃত ও একর ভূমির উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বগমিঃ	১০২	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-নভেম্বর-২৩	২২ নভেম্বর-২৩	২৭-নভেম্বর-২৩	০৬-ডিসেম্বর-২৩	১৩-ডিসেম্বর-২৩	১৭-ডিসেম্বর-২৩	-	৩০ এপ্রিল ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১০	০৭	০৩	৪৭	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-262	কক্সবাজার নুনিয়ারছড়া জেটি ও সংযোগ সড়ক সংস্কার কাজ।	বগমিঃ	৫০০	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০-সেপ্টেম্বর-২৩	২৪-সেপ্টেম্বর-২৩	২৭-সেপ্টেম্বর-২৩	০৮-অক্টোবর-২৩	১৫-অক্টোবর-২৩	১৭-অক্টোবর-২৩	-	১৫-জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	০৩	১১	০৭	০২	৩৭	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-263	কোম্পানীগঞ্জ গুচ্ছগ্রাম ঘাটে জেটি এলাকায় জিও সিসি ব্লক ডাম্পিং এর মাধ্যমে প্রটেকশন নির্মাণ কাজ।	থোক	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-আগস্ট-২৩	২২-আগস্ট-২৩	২৭-আগস্ট-২৩	০৬-সেপ্টেম্বর-২৩	১৩-সেপ্টেম্বর-২৩	১৭-সেপ্টেম্বর-২৩	৪৮ দিন	৩০ এপ্রিল ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১১	০৬	১৪	-	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-264	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কক্সবাজার পরিদর্শন বাংলোর ওয় তলার বর্ধিতকরণ কাজ। (চলমান কাজ)।	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০-সেপ্টেম্বর-২৩	২৪-সেপ্টেম্বর-২৩	২৭-সেপ্টেম্বর-২৩	০৮-অক্টোবর-২৩	১৫-অক্টোবর-২৩	১৭-অক্টোবর-২৩	-	৩০ এপ্রিল ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	০৩	১১	০৭	০২	৩৭	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাজানৌপক, ঢাকা।
এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ চট্টগ্রাম।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	(লক্ষ টাকায়)	
																চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-265	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতায় কক্সবাজার নুনিয়ারছড়া জেটি ঘাট এলাকায় মার্কম্যান ও পাইলটদের জন্য একটি কক্ষ ও টয়লেট নির্মাণ কাজ।	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-নভেম্বর-২৩	২২ নভেম্বর-২৩	২৭-নভেম্বর-২৩	০৬-ডিসেম্বর-২৩	১৩-ডিসেম্বর-২৩	১৭-ডিসেম্বর-২৩	-	৩০ এপ্রিল ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১০	০৭	০৩	৪৭	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-266	চান্দগাঁও পরিদর্শন বাংলো, রাঙ্গামাটি পরিদর্শন বাংলো, কক্সবাজার পরিদর্শন বাংলো, পতেঙ্গা মাষ্টার পাইলট বিশ্রামাগার ও চট্টগ্রাম অফিস ভবন এবং কনফারেন্স রুমে স্থাপিত এসি সমূহের গ্যাস ফিলিংসহ সার্ভিসিং এবং কনফারেন্স রুমের বিভিন্ন ইলেকট্রিক সামগ্রী মেরামত ও পুনঃস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ	-	-	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-আগস্ট-২৩	২২-আগস্ট-২৩	২৭-আগস্ট-২৩	০৬-সেপ্টেম্বর-২৩	১৩-সেপ্টেম্বর-২৩	১৭-সেপ্টেম্বর-২৩	৪৮ দিন	১৫-জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১১	০৬	১৪	-	
								প্রকৃত দিন									
							মোট টাকা -	১৭০.০০									

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
জঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিউল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।
ড.এ কে এম আজাদুর রহমান
(মুদ্রাসিঁচি)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ চট্টগ্রাম।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থ উৎস	প্রাকলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	(লক্ষ টাকায়)		
																চুক্তি স্বাক্ষর ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
WR-267	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন টেকনাফ, ভাসানচর, বয়ারচর চেয়ারম্যান ঘাট, ফিরিশী বাজার ও তমরুদ্দীন ঘাটে স্থাপিত স্পাদ সমূহের স্পাদ রিং মেরামত ও চেইন পুনঃ স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	থোক	সীমিত দরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-আগস্ট-২৩	২২-আগস্ট-২৩	২৭-আগস্ট-২৩	০৬-সেপ্টেম্বর-২৩	১৩-সেপ্টেম্বর-২৩	১৭-সেপ্টেম্বর-২৩	৪৮ দিন	১৫-জুন ২৪	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১১	০৬	১৪	-		
								প্রকৃত দিন										
WR-268	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটে সিঁড়ি তক্তা সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	থোক	থোক	কাটেশন	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-নভেম্বর-২৩	২২-নভেম্বর-২৩	২৭-নভেম্বর-২৩	০৬-ডিসেম্বর-২৩	১৩-ডিসেম্বর-২৩	১৭-ডিসেম্বর-২৩	-	১৫-জুন ২৪	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১০	০৭	০৩	৪৭ দিন		
								প্রকৃত দিন										
WR-269	বাঁশখালী শেখের খীল ঘাটে স্টীল ফ্রেম কাঠের জেটি ও ছনুয়া ঘাটে কাঠের জেটি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ। (একাধিক লট)	বর্গমিঃ	২০০	সীমিত দরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-আগস্ট-২৩	২২-আগস্ট-২৩	২৭-আগস্ট-২৩	০৬-সেপ্টেম্বর-২৩	১৩-সেপ্টেম্বর-২৩	১৭-সেপ্টেম্বর-২৩	৪৮ দিন	১৫-জুন ২৪	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১১	০৬	১৪	-		
								প্রকৃত দিন										
WR-270	হাতিয়া চরচেসা ও নলচিড়া স্টীল ফ্রেম কাঠের জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বর্গমিঃ	২০০	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-আগস্ট-২৩	২২-আগস্ট-২৩	২৭-আগস্ট-২৩	০৬-সেপ্টেম্বর-২৩	১৩-সেপ্টেম্বর-২৩	১৭-সেপ্টেম্বর-২৩	৪৮ দিন	১৫-জুন ২৪	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১১	০৬	১৪	-		
								প্রকৃত দিন										
WR-271	টেকনাফ দমদমিয়া ঘাটে নির্মিত ২টি জেটির কাঠের ডেকিং পরিবর্তনসহ মেরামত কাজ	বর্গমিঃ	৪০০	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১-নভেম্বর-২৩	২২ নভেম্বর-২৩	২৭-নভেম্বর-২৩	০৬-ডিসেম্বর-২৩	১৩-ডিসেম্বর-২৩	১৭-ডিসেম্বর-২৩	-	৩০ এপ্রিল ২৪	
								পরিকল্পিত দিন		-	২১	০৫	১০	০৭	০৩	৪৭ দিন	১২০ দিন	
								প্রকৃত দিন										
WR-272	হাতিয়াছ নলছিড়া ঘাটে ৪টি স্পাদ উত্তোলন পূর্বক পুনঃ স্থাপন কাজ। (চলমান কাজ)।	থোক	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ										
								পরিকল্পিত দিন	-									
								প্রকৃত দিন		১৭ মে ২৩	৩০ মে ২৩	০১ জুন ২৩	০৬ জুন ২৩	০৬ জুন ২৩	০৭ জুন ২৩	২১ দিন		

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাতানৌপক, ঢাকা।
এ কে এম আজাদুর রহমান
(হুগাসচিটন)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ চট্টগ্রাম।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থও উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক -যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	(লক্ষ টাকায়)		
																চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	চুক্তি
I	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
WR-273	টেকনাফ নদী বন্দরে দমদমিয়া ঘাটে যাত্রী সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরসিসি পিলারের উপর আর.সি.সি প্রি-কাষ্ট ডেকিংসহ স্টীল ফ্রেমের ওয় জেটি নির্মাণ কাজ। (চলমান কাজ)।	বঃমিঃ	৩০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	১৭	১৮	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন		০৮-মে-২৩	২২-মে-২৩	৩০-মে-২৩	০১-জুন-২৩	০১-জুন-২৩	০৪-জুন-২৩	২৭ দিন	০৪	
WR-274	কক্সবাজার ৬ নং ঘাটে আরসিসি প্রি-কাষ্ট পিলাপের উপর স্টীল ফ্রেম প্রিকাষ্ট স্নাভের জেটি নির্মাণ কাজ।	বঃমিঃ	২৪২	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৬০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১-নভেম্বর-২৩	২২ নভেম্বর-২৩	২৭-নভেম্বর ২৩	০৬-ডিসেম্বর ২৩	১৩-ডিসেম্বর ২৩	১৭-ডিসেম্বর ২৩	-	৩০		
								পরিকল্পিত দিন	-	২১	০৫	১০	০৭	০৩	৪৭	১২০	দিন	
								প্রকৃত দিন										
WR-275	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন ঘাটে (ফিরিঙ্গি বাজার, তমরুদ্দিন, বয়ারচর চেয়ারম্যান ঘাট, মাতব্বর হাট, ভাসানচর) জেটি জরুরী মেরামত কাজ ও সোনগাজী নদী বন্দরে কাঠের জেটি নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।	বঃমিঃ	৫০০	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০-সেপ্টেম্বর-২৩	২৪-সেপ্টেম্বর-২৩	২৭-সেপ্টেম্বর-২৩	০৮-অক্টো-২৩	১৫-অক্টো-২৩	১৭-অক্টো-২৩	-	৩০		
								পরিকল্পিত দিন	-	১৪	০৩	১১	০৭	০২	৩৭	১২০	দিন	
								প্রকৃত দিন										
					মোট টাকা		১৫০.০০											

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
জঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাওনৌপক, ঢাকা

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডেপুটি আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

প্রকৌশল বিভাগের মূলধনিক খাত (দালান, জেটি/গ্যাংগুয়ে, যাত্রী ও মালামাল উঠানামা সুবিধাদি নির্মাণ) এর
সার্কেল/ডিভিশন ওয়ারী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজনঃ

বরাদ্দকৃত অর্থঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	উপ-খাতের নাম	বরাদ্দ
০১।	দালান	৬০০.০০
০২।	জেটি/গ্যাংগুয়ে	৪৫০.০০
০৩।	যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণ	১৮০.০০
মোটঃ		১২৩০.০০

সার্কেল/ডিভিশন ওয়ারী কাজের বিপরীতে বরাদ্দঃ

ক্রমিক নং	সার্কেল/ডিভিশনের নাম	দালান	জেটি/গ্যাংগুয়ে	যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণ	সর্বমোট
০১।	পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল	৮০.০০	-	-	৮০.০০
০২।	ঢাকা ডিভিশন	১০০.০০	৬০.০০	৩০.০০	১৯০.০০
০৩।	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন	১২০.০০	৪০.০০	২০.০০	১৮০.০০
০৪।	চাঁদপুর ডিভিশন	৪৫.০০	৩৫.০০	২০.০০	১০০.০০
০৫।	আরিচা সাব-ডিভিশন	৩০.০০	২৫.০০	২৫.০০	৮০.০০
০৬।	সিরাজগঞ্জ ডিভিশন	৪৫.০০	৩০.০০	২০.০০	৯৫.০০
০৭।	বরিশাল ডিভিশন	৬০.০০	১০০.০০	৪০.০০	২০০.০০
০৮।	পটুয়াখালী ডিভিশন	২০.০০	৫৫.০০	১০.০০	৮৫.০০
০৯।	খুলনা ডিভিশন	৩০.০০	৩০.০০	১৫.০০	৭৫.০০
১০।	চট্টগ্রাম ডিভিশন	৭০.০০	৭৫.০০	-	১৪৫.০০
মোটঃ		৬০০.০০	৪৫০.০০	১৮০.০০	১২৩০.০০

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

পাতা-৬৩

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাবুনীগক, ঢাকা।

ড. জে. এম. আজাদুর রহমান
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

সার্কেল/ডিভিশনের নাম : পরিকল্পনা ও নগর সার্কেল
উপখাত মূলধনিক “দালান”

প্যাকেজিং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিতমূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোটসময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WC-01	বাসনৌপক ভবনের ৪র্থ তলার জিপিএফ, পেনশন, এসবিএফ এবং অর্থ বিভাগের ষ্টোর ও অফিস রেনোভেশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	LS	LS	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৯ আগস্ট ২৩	৩০ আগস্ট ২৩	০৩ সেপ্টে ২৩	০৭ সেপ্টে ২৩	০৮সেপ্টে ২৩	২৯/৯/২৩		জানু-২৪	
								পরিকল্পিত দিন			২১	৩	৪	১	২১	৪৪		
								প্রকৃত দিন										
WC-02	বাসনৌপক ভবনের বেইজমেন্টে ক্রয় সংরক্ষন বিভাগের ষ্টোরের ফাঁকা জায়গায় ভরাট কণ্ডো গাড়ি পার্কিংসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	LS	LS	DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৬ আগস্ট ২৩	৩১ আগস্ট ২৩	০৩ সেপ্টে ২৩	০৭ সেপ্টে ২৩	০৮সেপ্টে ২৩	২৯/৯/২৩		জানু-২৪	
								পরিকল্পিত দিন			২১	৩	৪	১	২১	৪৪		
								প্রকৃত দিন										
WC-03	বাসনৌপক ভবনের পশ্চিম পার্শ্বের ৭ম হতে ১০ম তলার বাহিরের সাইট ডাম্প প্রফ করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	LS	LS	DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০ আগস্ট ২৩	৩১ আগস্ট ২৩	০৩ সেপ্টে ২৩	০৭ সেপ্টে ২৩	০৮ সেপ্টে ২৩	১৫/৯/২৩		জানু-২৪	
								পরিকল্পিত দিন			২২	৩	৩	১	৭	৩৬		
								প্রকৃত দিন										
WC-04	Supply and installation of auditorium Sound System power amplifire with alied work.	NOS	LS	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৯ আগস্ট ২৩	৩০ আগস্ট ২৩	০৩ সেপ্টে ২৩	০৭ সেপ্টে ২৩	০৮সেপ্টে ২৩	২৯/৯/২৩		জানু-২৪	
								পরিকল্পিত দিন			২১	৩	৪	১	২১	৪৪		
								প্রকৃত দিন										
মোট=							৮০.০০											


(মোঃ আরিফুর রহমান)
উপসচিব প্রকৌশলী
পাওন সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বাসনৌপক, ঢাকা।



(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।


ড. এ কে এম আজহারুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ ঢাকা।
উপ-খাত : মূলধনিক “দালান”


(লক্ষ টাকায়)																	
প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-05	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন যাত্রী উঠানামা সুবিধাদির্থে মাতবর বাজার (কামরাসীরচর) এলাকায় ১টি বিশেষ ধরনের আরসিসি সিঁড়ি ও সেড নির্মাণ কাজ।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	RCW	৫৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৪/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	২৩/০৯/২৩	২৮/০৯/২৩	০১/১০/২৩	০৪/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫ দিন	৩ দিন	৩ দিন	৩ দিন	২৮ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WC-06	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন সোয়ারীঘাট পার্কিং ইয়ার্ডের ফুড কর্নার ও বুড়িগঙ্গা মুক্তমঞ্চসহ ল্যান্ডিং স্টেশনের ২য় তলায় সংস্কার করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	RCW	২৫.৫০	পরিকল্পিত তারিখ									
								পরিকল্পিত দিন									
								প্রকৃত দিন									
WC-07	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-০২ এর গ্রাউন্ড ফ্লোরের নিচে পয়নিষ্কাশনের জন্য বিশেষ ড্রেন নির্মাণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	RCW	১৬.৫০	পরিকল্পিত তারিখ		০৪/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	২৩/০৯/২৩	২৮/০৯/২৩	০১/১০/২৩	০৪/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫ দিন	৩ দিন	৩ দিন	৩ দিন	২৮ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট =							১০০.০০										



মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাওনোপক



ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)



কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ ঢাকা।
উপ-খাত মূলধনিক “জেটি/গ্যাংওয়ে”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-08	নিরাপদ যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার লক্ষ্যে নলঘোলা-জিনজিরা (বাশ পট্রি) ফেরীঘাটের নলঘোলা প্রান্তে যাত্রী পারাপারের জন্য ১টি জেটি ও ২টি ২৪ ইঞ্চি ডায়ার স্পাড স্থাপন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	RCW	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৩	০৪/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	০২/১০/২৩	৩০/১১/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			২১ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭৭ দিন	২৮ দিন
								প্রকৃত দিন									
WC-09	নিরাপদ যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার লক্ষ্যে ইমামগঞ্জ শুল্ক আদায় ও লেবার হ্যান্ডলিং/নবাবের বাগ (কামালবাগ ভান্ডারীঘাট) পয়েন্টে যাত্রী ও মালামাল উঠানামার জন্য ১টি জেটি ও ২টি ২৪ ইঞ্চি ডায়ার স্পাড স্থাপন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	RCW	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০/০৮/২৩	১৯/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	২৪/১০/২৩	৩১/১০/২৩	২৮/১১/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			২৮ দিন	২১ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৯৮ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট =							৬০.০০										

উপ-খাত মূলধনিক “যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণ”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকর ন কাল	প্রাক- যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নে র সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-10	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন আরসিন গেইট একটি আরসিসি সিডি নির্মাণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	RCW	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৬/০৮/২৩	২০/০৮/২৩	০৩/০৯/২ ৩	১০/০৯/২ ৩	১৭/০৯/২ ৩	১৫/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন									
	মোট =							৩০.০০									

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাওনোপক, ঢাকা।

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনঃ নারায়নগঞ্জ।
উপখাত “মূলধনিক দালান”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তব বায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-11	ময়মিনসিংহ ডিজিপিএস বিকন ষ্টেশনের প্রধান ফটকে গেট নির্মাণ কাজ।			OT M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৪ আগ ২৩	২৮ আগষ্ট ২৩	৪ সেপ্টেম্বর ২৩	১১ সেপ্টেম্বর ২৩	১৭ সেপ্টেম্বর ২৩	২৩ সেপ্টেম্বর ২৩	-	১৫ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৬ দিন	৬ দিন	৪০ দিন	২৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন									
WC-12	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বৈদের বাজার লঞ্চঘাট এলাকায় যাত্রী ছাউনী নির্মাণ কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১ সেপ্টে ২৩	১৫ সেপ্টে ২৩	২২ সেপ্টে ২৩	৩০ সেপ্টে ২৩	৭ অক্টো ২৩	১৪ অক্টো ২৩	-	১২ ডিসেম্বর ২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪৩ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WC-13	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন ময়মিনসিংহ ডিজিপিএস বিকন ষ্টেশনের বিভিন্ন স্থাপনা সমূহের সংস্কার করণ কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৪ আগ ২৩	২৮ আগষ্ট ২৩	৪ সেপ্টেম্বর ২৩	১১ সেপ্টেম্বর ২৩	১৭ সেপ্টেম্বর ২৩	২৩ সেপ্টেম্বর ২৩	-	১৫ জুন ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৬ দিন	৬ দিন	৪০ দিন	২৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন									
WC-14	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন লিপসা পাইলট হাউজের সংস্কার করণ কাজ।			OT M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১ সেপ্টে ২৩	১৫ সেপ্টে ২৩	২২ সেপ্টে ২৩	৩০ সেপ্টে ২৩	৭ অক্টো ২৩	১৪ অক্টো ২৩	-	১২ জানু ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪৩ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
 জন্মঃ প্রধান প্রকৌশলী
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
 প্রধান প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ, বাতানৌপক, ঢাকা।
 এ কে এম আজাদুর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)।


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনঃ নারায়নগঞ্জ।
উপখাত “মূলধনিক দালান”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তব বায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-15	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন আশুগঞ্জ-ভৈরব বাজার নদী বন্দর এলাকায় ৪টি সাইনবোর্ড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৪আগ ২৩	২৮ আগষ্ট ২৩	৪ সেপ্টেম্বর ২৩	১১সেপ্টেম্বর ২৩	১৭সেপ্টেম্বর ২৩	২৩সেপ্টেম্বর ২৩	-	১৫ জানু ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৭দিন	৬দিন	৬দিন	৪০দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WC-16	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন সুনামগঞ্জ, ছাতক ও নবঘোষিত টেকেরহাট এবং বালাগঞ্জ নদী বন্দর এলাকায় ৪টি সাইনবোর্ড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১সেপ্টে ২৩	১৫সেপ্টে ২৩	২২সেপ্টে ২৩	৩০সেপ্টে ২৩	৭অক্টো ২৩	১৪অক্টো ২৩	-	১২ ডিসেম্বর ২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৮দিন	৭দিন	৭দিন	৪৩দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
উপ-মোট =								১২০.০০									


মোঃ সাজেদপুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(মোঃ মহিদুল ইসলাম) এ কে এম আজাদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাওনোপক, ঢাকা।

এ কে এম আজাদুর রহমান
(মুগ্ধাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনঃ নারায়নগঞ্জ।

উপখাত “মূলধনিক জেটি/গ্যাংওয়ে”

(লক্ষ টাকায়)																	
প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উস	প্রাক্কলিত মূল্য	পত্রিয়ারকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তব বায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-17	নারায়নগঞ্জ ডিভিশিনরে আওতাধীন সিলেট জেলার সালুটিকর ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় স্টীল জেটি বর্ধিত করনসহ স্পাড ২টি উত্তোলন করে পুন স্থাপন কাজ।			OT M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১অক্টো ২৩	১৫অক্টো ২৩	২২অক্টো ২৩	৩০অক্টো ২৩	৬নভে ২৩	১৩নভে ২৩	-	১১মার্চ ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৮দিন	৭দিন	৭দিন	৪৩দিন	১২০দিন
								প্রকৃত দিন									
WC-18	নারায়নগঞ্জ ডিভিশন আওতাধীন ৫ নং ঘাটের উদ্ধারকারী প্রত্যয় জাহাজ পন্থনের পিছনে ২টি স্টীল স্পাড ভেঙ্গে যাওয়ায় নতুন করে পুনঃ নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১অক্টো ২৩	১৫অক্টো ২৩	২২অক্টো ২৩	৩০অক্টো ২৩	৬নভে ২৩	১৩নভে ২৩	-	১১জানু ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৮দিন	৭দিন	৭দিন	৪৩দিন	৯০দিন
								প্রকৃত দিন									
উপ-মোট =							৪০.০০										

ডিভিশনঃ নারায়নগঞ্জ।

উপখাত “যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণ”

(লক্ষ টাকায়)																	
প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ	এক ক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উস	প্রাক্কলিত মূল্য	পত্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তব ায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-19	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন আওতাধীন ভৈরব আরসিসি জেটির সামনে ভেঙ্গে যাওয়া ৩টি স্টীল স্পাড উত্তোলন ও পুনঃ নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			O T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১সেপ্ট ২৩	১৫সেপ্ট ২৩	২২ সেপ্টে ২৩	৩০সেপ্টে ২৩	৭অক্টোবর ২৩	১৪অক্টোব র ২৩	-	১১জানু ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৮দিন	৭দিন	৭দিন	৪৩দিন	৯০দিন
								প্রকৃত দিন									
উপ-মোট =							২০.০০										

ডিভিশনের নামঃ চাঁদপুর।
উপখাত- মূলধনিক “দালান”ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দনপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-20	চাঁদপুর এস্টেটে কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য নবনির্মিতব্য আবাসিক ভবনের ২য় তলার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১লা- আগ./২৩	২০শে- আগষ্ট/২৩	২৫শে- আগষ্ট/২৩	২ রা সেপ্ট./২৩	৫ ই সেপ্ট./২৩	১২ ই সেপ্ট./২৩	-	১৫ মার্চ /২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০ দিন	০৫ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০৭ দিন	৪৪ দিন	১১৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WC-21	চাঁদপুর এস্টেটের পশ্চিম পার্শ্বের ভেঙ্গে যাওয়া বাউন্ডারী ওয়ালের অবশিষ্ট অংশ পুনঃনির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১লা- আগ./২৩	২০শে- আগষ্ট/২৩	২৫শে- আগষ্ট/২৩	২ রা সেপ্ট./২৩	৫ ই সেপ্ট./২৩	১২ ই সেপ্ট./২৩	-	১৫ মার্চ /২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০ দিন	০৫ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০৭ দিন	৪৪ দিন	১১৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						উপমোট =	৪৫.০০										

উপ-খাত- মূলধনিক “জেটি/গ্যাংওয়ে”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দনপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-22	মূলফংগঞ্জ লঞ্চঘাটে স্টীল জেটি ও স্টীল স্পাড নির্মাণ স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	উন্মুক্ত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ ই অক্টো./২ ৩	১৭ ই নভে./২৩	৫ ই নভে./২৩	১২ ই নভে./২৩	২৫ শে নভে./২৩	২ রা ডিসে./২৩	-	৩১ শে মে/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	৪৯ দিন	১১৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
						উপমোট =	৩৫.০০										

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
পাতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
এম এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ চাঁদপুর।

উপ-খাত মূলধনিক “যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণ”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দনপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-23	মজুচৌধুরীরহাট নদী বন্দর এলাকায় একটি কার্গোঘাট নির্মানসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১লা- আগ./২৩	২০শে- আগ./২৩	২৫শে- আগ./২৩	২ রা সেপ্ট./২৩	৫ ই সেপ্ট./২৩	১২ ই সেপ্ট./২৩	-	১৫ ফেব্র. /২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০ দিন	০৫ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০৭ দিন	৪৪ দিন	৮৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						উপমোট =	২০.০০										

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাওনেগক, ঢাকা।
এ কে এম আজাদুর রহমান
(মুগাসচিব),
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনের নামঃ আরিচা সাব-ডিভিশন।
উপ-খাত মূলধনিক “দালান”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দনপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-24	আরিচা নৌ-সওপ বিভাগের পল্টুন এবং কঞ্জারভেসী গিয়ার্সের মালামাল নিরাপদভাবে রাখার জন্য একটি স্টোর নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিততারি খ	-	৫সেপ্টেম্বর /২৩	১৯সেপ্টেম্বর র/২৩	২৬সেপ্টেম্বর র/২৩	০৩অক্টোবর/২৩	১০অক্টোবর /২৩	২৪অক্টোবর/ ২৩	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১০৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					উপ-মোট :		৩০.০০										

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনোন্ডা, ঢাকা।
(মুগ্ধাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ আরিচা সাব-ডিভিশন।

উপখাত মূলধনিক “জেটি/গ্যাংওয়ে”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-25	আরিচা লঞ্চঘাট ও স্পীডবোট ঘাট এলকায় যাত্রীদের উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিততার রখ	-	০৯ অক্টোবর/২৩	১৯ অক্টোবর/২৩	২৬ অক্টোবর/২৩	০৩ নভেম্বর/২৩	১০ নভেম্বর/২৩	২৪ নভেম্বর/২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১০	৭	৮	৭	১৪	৪৬	২২৬ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WC-26	দৌলতদিয়াস্থ লঞ্চঘাটের ২টি স্টীল জেটির সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিততার রখ	-	০৬ অক্টোবর/২৩	২০অক্টোবর/২ ৩	২৭ অক্টোবর/২৩	০৪ নভেম্বর/২৩	১১ নভেম্বর/২৩	২৫ নভেম্বর/২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	২৩০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WC-27	পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া লঞ্চঘাট এলকায় শুল্ক মৌসুমে যাত্রীদের উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিততার রখ	-	০৭ অক্টোবর/২৩	২১অক্টোবর/২ ৩	২৮ অক্টোবর/২৩	০৪ নভেম্বর/২৩	১৪ নভেম্বর/২৩	২৮ নভেম্বর/২৩	-	১৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	২৩০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপ-মোট :							২৫.০০										

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
প্রতঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাজানোপাড়া
এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ আরিচা সাব-ডিভিশন।

উপ-খাতঃ মূলধনিক “যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণ”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দনপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-28	ফরিদপুর সিএন্ডবি কার্গোঘাট এলাকার সংযোগ সড়কের প্লোপ প্রটেকশন উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৫ নভেম্বর/২৩	২০ নভেম্বর/২৩	২৭ নভেম্বর/২৩	০৩ ডিসেম্বর/২৩	১০ ডিসেম্বর/২৩	২৬ ডিসেম্বর/২৩	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৫	৭	৭	৭	১৪	৫০	১১০ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
WC-29	পাটুরিয়া ১ নং ফেরীঘাটের সংযোগ সড়ক উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৭ নভেম্বর/২৩	২২ নভেম্বর/২৩	২৯ নভেম্বর/২৩	০৫ ডিসেম্বর/২৩	১২ ডিসেম্বর/২৩	২৬ ডিসেম্বর/২৩	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৫	৭	৭	৭	১৪	৫০	১১০ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
					উপ-মোট :		২৫.০০										

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাতানৌপক, ঢাকা।

এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ সিরাজগঞ্জ।

উপ-খাত মূলধনিক “দালান”ঃ

(নং টাকায়)																	
প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর বাস্তবায় ন সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-30	বাঘাবাড়ী এষ্টেটের ৪র্থ শ্রেণির ব্যারাক পুনর্নির্মাণ ও বন্দর অফিস এ্যাপ্রোন এবং বাগানের টাইলস্ স্থাপন/ এস এস রেলিং নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০আগস্ট/২৩	১২সেপ্টে:/২৩	১৬সেপ্টে:/২৩	২০সেপ্টে:২ ৩	২৩সেপ্টে:/২ ৩	৩০সেপ্টে:/ ২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WC-31	সিরাজগঞ্জ এষ্টেটে মসজিদের সিড়িকোট/ গেইট/ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২সেপ্টে:/২৩	২২সেপ্টে:/২৩	২৬সেপ্টে:/২ ৩	৩০সেপ্টে:২ ৩	৪নভে:/২৩	২০নভে:/২ ৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
							৪৫.০০										

মূলধনিক উপখাতঃ “জেটি/গ্যাংওয়ে”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর বাস্তবায় ন সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-32	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীণে মেঘাইঘাট নদী বন্দরে কাঠের/ষ্টীলজেটি ও সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২সেপ্টে:/২৩	২২সেপ্টে:/২৩	২৬সেপ্টে:/২ ৩	৩০সেপ্টে:২ ৩	৪নভে:/২৩	২০নভে:/২ ৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
							৩০.০০										

পাতা-৭৫ মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাওনোপল্ট, এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ সিরাজগঞ্জ।

উপ-খাত মূলধনিক “যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মান”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর বাস্তবায়ন সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-33	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন সিরাজগঞ্জ লঞ্চঘাট এলাকায় যাত্রী সাধারণের জন্য কার্ঠের জেটি ও সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২সেপ্টে:২৩	২২সেপ্টে:২৩	২৬সেপ্টে:২৩	৩০সেপ্টে:২৩	৪নভে:২৩	২০নভে:২ ৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
								উপমোট									
							২০.০০										

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী ড. এ কে এম আজমুর রহমান
প্রকৌশল বিভাগ, বাতানৌপক, ঢাকা। (যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।
উপ-খাত মূলধনিক “দালান”

(লক্ষ টাকায়)																	
প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-34	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বানাড়ীপাড়া লক্ষণাটে যাত্রী বিশ্রামাগার নির্মান, গভীর নলকূপ স্থাপন ও সংযোগ সড়ক নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-			রাজস্ব	২০.০০										বকেয়া পরিশোধ প্রস্তাব
WC-35	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন প্রকৌশল বিভাগের পটুয়াখালী সেকশনের সেমিপাকা ভবনটির ছাদ আর,সি,সি করন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১২, আগষ্ট/২৩	০৩, সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৮, সেপ্টেম্বর/২৩	২৩, সেপ্টেম্বর/২৩	০৩, অক্টোবর/২৩	-	০২, ডিসেম্বর/২৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২	০৭	০৮	০৫	১০	৫২	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							উপ-মোট টাঃ =	৬০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা

এ কে এম আজাদুর রহমান
(মুগাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।

উপ-খাত মূলধনিক “জেটি/গ্যাংওয়ে”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	(লক্ষ টাকায়)		
															চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৮	১৮
WC-36	বাসনৌপক বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ভোলা জেলার চরকলমী লঞ্চঘাটে স্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মাণ ও ৩০" ডায়া ০২টি এম,এস স্পাড স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১২, আগষ্ট/২৩	০৩, সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৮, সেপ্টেম্বর/২ ৩	২৩, সেপ্টেম্বর/২ ৩	০৩, অক্টোবর/ ২৩	-	০২, ডিসেম্বর/২ ৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২	০৭	০৮	০৫	১০	৫২	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WC-37	বাসনৌপক বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ভোলা জেলার দেবীরচর লঞ্চঘাটে স্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মাণ ও ৩০" ডায়া ০৪টি এম,এস স্পাড স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১২, আগষ্ট/২৩	০৩, সেপ্টেম্বর/২৩	১০ সেপ্টেম্বর/২৩	১৮, সেপ্টেম্বর/২ ৩	২৩, সেপ্টেম্বর/২ ৩	০৩, অক্টোবর/ ২৩	-	০২, ডিসেম্বর/২ ৩
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২	০৭	০৮	০৫	১০	৫২	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WC-38	বাসনৌপক বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ভোলা জেলাধীন ভেলুমিয়া লঞ্চঘাটে স্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মাণ ও ০২টি ৩০" ডায়া এম,এস স্পাড স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০										
					উপ-মোট টাঃ =		১০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।
এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনের নামঃ বরিশাল।

উপ-খাত মূলধনিক “যাত্রী ও মালামাল সুবিধাদি নির্মাণ”

লক্ষ টাকায়)																	
প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৮	১৮
WC-39	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ইলিশা ফেরীঘাটের পার্কিং ইয়ার্ডে যাত্রীছাউনি নির্মাণ, টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণ ও গভীর নলকূপ স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬, আগস্ট/২৩	০৯, সেপ্টেম্বর/২৩	১৬ সেপ্টেম্বর/২৩	২৪, সেপ্টেম্বর/২ ৩	৩০, সেপ্টেম্বর/২৩	১৪, অক্টোবর /২৩	-	১১, জানুয়ার ১/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪	০৭	০৮	০৬	১৪	৫৯	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
					উপ-মোট টাঃ =		৪০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাস্তবায়ন
কি.এম. আজহার রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ পটুয়াখালী।
উপ-খাত মূলধনিক “দালান”

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের ঈৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-40	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাবধীন গলাচিপা লঞ্চঘাট টার্মিনাল ভবনে মাটি ভরাটসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১ অক্টোবর/২৩	২১ অক্টোবর/২৩	২৯ অক্টোবর/২৩	০৬, নভেম্বর/২৩	০৮, নভেম্বর/২৩	১৯, নভেম্বর/২৩		১৮ জানুঃ/২৪
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট =							২০.০০										

ডিভিশনের নামঃ পটুয়াখালী।
উপ-খাত মূলধনিক “জেটি/গ্যাংওয়ে”ঃ

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের ঈৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-41	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাবধীন ধুলিয়া লঞ্চঘাটে ওয়াকওয়ে এবং রাস্তা নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১ অক্টোবর/২৩	২১ অক্টোবর/২৩	২৯ অক্টোবর/২৩	০৬, নভেম্বর/২৩	০৮, নভেম্বর/২৩	১৯, নভেম্বর/২৩		১৮ জানুঃ/২৪
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WC-42	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাবধীন গোয়াইনখালী লঞ্চঘাটের জেটি নির্মান, স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০, অক্টোবর/২৩	৩১, অক্টোবর/২৩	০৭, নভেম্বর/২৩	১৫, নভেম্বর/২৩	১৯, নভেম্বর/২৩	৩০, নভেম্বর/২৩		৩০, জানুঃ/২৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট টাঃ							৫৫.০০										

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ বাসনৌপক দালা।

এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমিউনিকেশন অফিসার আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ পটুয়াখালী।

উপ-খাত মূলধনিক “যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণ”ঃ

(লক্ষ টাকায়)																	
প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তোবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-43	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন খেপুপাড়া লঞ্চঘাটের জেটির সম্মুখাংশে আরসিসি করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০, অক্টোবর/২৩	৩১, অক্টোবর/২৩	০৭, নভেম্বর/২৩	১৫, নভেম্বর/২ ৩	১৯, নভেম্বর/২৩	৩০, নভেম্বর/২ ৩		৩০, জানু/২ ৩
								পরিকল্পিত দিন			২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট =							১০.০০										

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডরিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডরিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ খুলনা।

উপ-খাতঃ মূলধনিক “দালান”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-44	টার্মিনাল সংলগ্ন ফুডঘাট হতে ফিসঘাট পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত আরসিসি রাস্তা পুনঃনির্মাণ কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১ অক্টো/২৩	১৫ অক্টো/২৩	১৭ অক্টো/২৩	২৪ অক্টো/২৩	২৯ অক্টো/২৩	১৯ নভে/২৩	-	১২০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৭০ দিন
								প্রকৃত দিন									
উপমোট=							৩০.০০										

মূলধনিক “জেটি/গ্যাংওয়ে”

প্যাকেজ নং	প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-45	খুলনা জেলখানা ট্যুরিজম ঘাটে এম.এস স্পাড ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			ডিপিএম	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫ সেপ্টে/২৩	৩০ সেপ্টে/২৩	২ অক্টো/২৩	৯ অক্টো/২৩	১৪ অক্টো/২৩	০৪ নভে/২৩	-	৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৪০ দিন
								প্রকৃত দিন									
উপমোট=							৩০.০০										

মূলধনিক “যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণ”

প্যাকেজ নং	প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-46	খুলনা জেলখানা ট্যুরিজম ঘাটে স্টীল জেটি নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			ডিপিএম	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫ অক্টো/২৩	৩০ অক্টো/২৩	০২ নভে/২৩	০৯ নভে/২৩	১৪ নভে/২৩	০৫ ডিসে/২৩	-	৮০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৩০ দিন
								প্রকৃত দিন									
উপমোট=							১৫.০০										

পা.প্র.ঃ ই.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাজানৌপ্ত. প্রকৌঃ এম আজহার রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ চট্টগ্রাম।
উপ-খাত মূলধনিক “দালান”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-47	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন রাঙ্গামাটি পরিদর্শন বাংলোর ৩য় তলা ভাটিক্যালি বর্ধিত করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বগমিঃ	২০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১-নভেম্বর-২৩	২২ নভেম্বর-২৩	২৭-নভেম্বর-২৩	০৬-ডিসেম্বর-২৩	১৩-ডিসেম্বর-২৩	১৭-ডিসেম্বর-২৩	-	৩০ এপ্রিল ২৪
								পরিকল্পিত দিন		-	২১	০৫	১০	০৭	০৩	৪৭	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WC-48	কক্সবাজার বাকখালী নদী বন্দর এলাকায় ফোরশোর সীমানায় আরসিসি সীমানা পিলার নির্মাণ ও স্থাপনা কাজ।	বগমিঃ	১০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-আগস্ট-২৩	২২-আগস্ট-২৩	২৭-আগস্ট-২৩	০৬-সেপ্টেম্বর-২৩	১৩-সেপ্টেম্বর-২৩	১৭-সেপ্টেম্বর-২৩	৪৮ দিন	৩০ এপ্রিল ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১১	০৬	১৪	-	২৪০ দিন
								প্রকৃত দিন									
							মোট টাকা	৭০.০০									

চট্টগ্রাম ডিভিশন : মূলধনিক “জেটি/গ্যাংওয়ে”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-49	কক্সবাজার পরিদর্শন বাংলোর নবনির্মিত ৩য় তলায় অফিস রুম হিসেবে ব্যবহার উপযোগী করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১-আগস্ট-২৩	২২-আগস্ট-২৩	২৭-আগস্ট-২৩	০৬-সেপ্টেম্বর-২৩	১৩-সেপ্টেম্বর-২৩	১৭-সেপ্টেম্বর-২৩	৪৮ দিন	৩০ এপ্রিল ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১১	০৬	১৪	-	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WC-50	কোম্পানীগঞ্জ সোনাগাজী নদী বন্দরের নবনির্মিত কাঠের জেটির সামনে ৪টি এম.এস স্পাড স্থাপন কাজ।	থোক	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৪০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১-নভেম্বর-২৩	২২ নভেম্বর-২৩	২৭-নভেম্বর-২৩	০৬-ডিসেম্বর-২৩	১৩-ডিসেম্বর-২৩	১৭-ডিসেম্বর-২৩	-	৩০ এপ্রিল ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	১০	০৭	০৩	৪৭	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন									
							মোট টাকা	৭৫.০০									


পাঠা-
এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জ্বাল
 অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিজাইডরিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম
 প্রধান প্রকৌশলী, এ কে এম আজাদুর রহমান (ফাগসতিন)
 প্রকৌশল বিভাগ, বাজানৌগক, ঢাকা সদস্য (প্রকৌশল)


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিজাইডরিউটিএ, ঢাকা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের “বিশেষ অনুদান” বাজেট বিভাজনঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	ইমারত	জেটি	ফেরী টার্মিনাল	(লক্ষ টাকায়)
					সর্বমোট
০১।	শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ি ও মাঝিরকান্দি ফেরীঘাট স্থাপনাদি, মৈনুট ঘাট ও গোপালপুর ঘাট সংরক্ষণ, জেটি নির্মাণ ও তীর রক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	-	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর ৬০.০০
০২।	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন ছাতক কার্গোঘাট এবং সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার গজারিয়া লঞ্চঘাটের ষ্টীল জেটি, স্পাদ পুনঃনির্মাণ ও স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	-	৪০.০০
০৩।	হরিণা-আলুবার-মজুচৌধুরীরহাটে নির্মিতব্য রো-রো ফেরীঘাট নির্মাণ, সংরক্ষণ ও তীর রক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	-	৭০.০০
০৪।	পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, আরিচা-কাজিরহাট ও ধাওয়াপাড়া-নাজিরগঞ্জ ফেরীঘাট নির্মাণ, সংরক্ষণ ও তীর রক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	-	৩৩০.০০
০৫।	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী হতে রৌমারী নতুন ফেরী সার্ভিস চালু করনের লক্ষ্যে চিলমারী প্রান্তে নতুন ফেরীঘাট নির্মাণ এবং চিলমারী প্রান্তে সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	-	৬০.০০
০৬।	চট্টগ্রামস্থ সীতাকুন্ড কুমিরায় আরসিসি জেটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনঃনির্মাণ কাজ।	-	-	-	২০০.০০
০৭।	নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত কাজ।	-	-	-	৩০০.০০
সর্বমোট=					১০৬০.০০


 এ.এইচ.এম. ফরহাদ উদ্দিন
 জঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


 মোঃ সাহেদুল হোসেন
 জঃ প্রঃ প্রধান প্রকৌশলী
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 মোঃ মহিদুল ইসলাম
 প্রধান প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ, বাজানৌগিক, ঢাকা ড. এ


 মোঃ সাহেদুল হোসেন
 (মুগ্ধসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তাফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ ঢাকা।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “বিশেষ অনুদান”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-276	টঙ্গী এলাকায় ওয়াকওয়ে ও ব্যাংক প্রটেকশন মেরামত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	RCW	৩৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৩	০২/০৯/২৩	১৬/০৯/২৩	২৩/০৯/২৩	৩০/০৯/২৩	২৮/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			২১ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭৭ দিন	৩০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-277	দোহার মৈনুট ফেরীঘাটে মৈনুট ঘাট এলাকায় লঞ্চ ঘাট ও স্পীডবোট ঘাট বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	RCW	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৩	০২/০৯/২৩	১৬/০৯/২৩	২৩/০৯/২৩	৩০/০৯/২৩	২৮/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			২১ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭৭ দিন	৩০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-278	দোহার মৈনুট ফেরীঘাটে গোপালপুর ঘাট এলাকায় লঞ্চ ঘাট ও স্পীডবোট ঘাট বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	RCW	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৩	০২/০৯/২৩	১৬/০৯/২৩	২৩/০৯/২৩	৩০/০৯/২৩	২৮/১০/২৩		
								পরিকল্পিত দিন			২১ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭৭ দিন	৩০ দিন
								প্রকৃত দিন									
						মোট =	৬০.০০										

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা
মোঃ মাহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাওনোপক, ঢাকা
ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনঃ নারায়নগঞ্জ ।
উপখাত “ বিশেষ অনুদান”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ	এক ক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকর ণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	(লক্ষ টাকায়)		
															চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তব বায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-279	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন আওতাধীন ছাতক কার্গো ঘাটের জেটি ও স্পাড পুনঃ নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১সেপ্ট ২৩	১৫সেপ্ট ২৩	২২ সেপ্টে ২৩	৩০সেপ্ট ২৩	৭অক্টোব ২৩	১৪অক্টোবর ২৩	-	২০ জানু ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৮দিন	৭দিন	৭দিন	৪৩দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-280	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন আওতাধীন সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার গজারিয়া লঞ্চঘাটের জেটি পুনঃ নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			L T M	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১সেপ্ট ২৩	১৫সেপ্ট ২৩	২২ সেপ্টে ২৩	৩০সেপ্ট ২৩	৭অক্টোব ২৩	১৪অক্টোবর ২৩	-	২০ জানু ২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৮দিন	৭দিন	৭দিন	৪৩দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
উপ-মোট =							৪০.০০										

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনোপক, ঢাকা।

মোঃ সাজেদুর রহমান
কে এম আজাদুর রহমান
(মুগাসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ চাঁদপুর।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “বিশেষ অনুদান”

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-281	মজুচৌধুরীর হাট লঞ্চঘাটে যাত্রী ছাউনী ও টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ ই অক্টো./২৩	৫ ই নভে./২৩	১২ ই নভে./২৩	২০ শে নভে./২৩	২৫ শে নভে./২৩	২ রা ডিসে./২৩	-	১৫ই জুন/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	৪৯ দিন	১৬৩ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-282	আলুবাজার ফেরীঘাটের হাই-ওয়াটার ঘাট নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ ই অক্টো./২৩	৫ ই নভে./২৩	১২ ই নভে./২৩	২০ শে নভে./২৩	২৫ শে নভে./২৩	২ রা ডিসে./২৩	-	১৫ই জুন/২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	৪৯ দিন	১৬৩ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-283	মজুচৌধুরীর হাট ফেরিঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ কাজ (১লা জানু.-২০২৪ হতে ৩১ডিসে.-২০২৪)।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ ই আগষ্ট/২৩	৭ ই আগষ্ট/২৩	১২ ই আগষ্ট/২৩	২০ শে আগষ্ট/২৩	২৪ শে আগষ্ট/২৩	১ লা সেপ্টে./২৩	-	১ লা জানু./২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০৭ দিন	৪৬ দিন	৯২ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-284	হরিণা পার্কিং ইয়ার্ডের উত্তর-পশ্চিম পার্শের আংশিক অংশ সম্প্রসারণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ ই আগষ্ট/২৩	৭ ই আগষ্ট/২৩	১২ ই আগষ্ট/২৩	২০ শে আগষ্ট/২৩	২৪ শে আগষ্ট/২৩	১ লা সেপ্টে./২৩	-	১ লা জানু./২৪
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০৭ দিন	৪৬ দিন	৯২ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					উপমোট =	৭০.০০											

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাওনোপক, ঢাকা।
(মোঃ এম আজহার রহমান)
(মুহাসসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ আরিচা সাব-ডিভিশন।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “বিশেষ অনুদান” “পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, আরিচা-কাজিরহাট ও ধাওয়াপাড়া- নাজিরগঞ্জ ফেরীঘাট নির্মান, সংরক্ষণ ও তীররক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কাজ”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দনপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-285	পাটুরিয়াস্থ ফেরিঘাট এলাকার ফেরিঘাট সমূহের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ। (১ জানুয়ারী ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ অক্টোবর/২৩	৩১ অক্টোবর/২৩	০৭ নভেম্বর/২৩	১৪ নভেম্বর/২৩	২১ নভেম্বর/২৩	১২ ডিসেম্বর/২৩	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৬	৭	৭	৭	২১	৫৮	৪২৩ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-286	দৌলতদিয়াস্থ ফেরিঘাট এলাকার ফেরিঘাট সমূহের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ। (১ জানুয়ারী ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ অক্টোবর/২৩	৩১ অক্টোবর/২৩	০৭ নভেম্বর/২৩	১৪ নভেম্বর/২৩	২১ নভেম্বর/২৩	১২ ডিসেম্বর/২৩	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৬	৭	৭	৭	২১	৫৮	৪২৩ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-287	কাজিরহাটে ২(দুই)টি ফেরিঘাট ও লঞ্চঘাট, কার্গোঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ। (১ জানুয়ারী ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ অক্টোবর/২৩	৩১ অক্টোবর/২৩	০৭ নভেম্বর/২৩	১৪ নভেম্বর/২৩	২১ নভেম্বর/২৩	১২ ডিসেম্বর/২৩	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৬	৭	৭	৭	২১	৫৮	৪২৩ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-288	আরিচা ফেরিঘাট এলাকার ২(দুই)টি ফেরিঘাট এর বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ। (১ জানুয়ারী ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৫ নভেম্বর/২৩	২০ নভেম্বর/২৩	২৭ নভেম্বর/২৩	০৩ ডিসেম্বর/২৩	১০ ডিসেম্বর/২৩	৩১ ডিসেম্বর/২৩	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৫	৭	৭	৭	২১	৫৭	৪২৩ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

পাতা-৮৮

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাতানোপক, ঢাকা।

এম এম জাহাঙ্গীর রহমান
(স্বাক্ষর)
সদস্য (প্রকৌশলী)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনের নামঃ আরিচা সাব-ডিভিশন।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “বিশেষ অনুদান”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
WR-289	নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকায় ১ (এক) টি ফেরিঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ এবং সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ(১ জুলাই'২০২৩ হতে ৩০ জুন'২০২৪)।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১ জুন/২৩	০৭ জুন/২৩	১২ জুন/২৩	২১ জুন/২৩	২৮ জুন/২৩	৩০ ডিসেম্বর/২২	-	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৫	৭	৭	৭	২	৩৬৫	৩৯৫ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-290	ধাওয়াপাড়া ফেরিঘাট এলাকায় ১ (এক) টি ফেরিঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ এবং সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ(১ জুলাই'২০২৩ হতে ৩০ জুন'২০২৪)।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১ জুন/২৩	০৭ জুন/২৩	১২ জুন/২৩	২১ জুন/২৩	২৮ জুন/২৩	৩০ ডিসেম্বর/২২	-	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৫	৭	৭	৭	২	৩৬৫	৩৯৫ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-291	নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকায় ১ (এক) টি মিড ওয়াটার স্টেজের ফেরিঘাট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৭ এপ্রিল/২৪	১৪এপ্রিল/২৪	১৬ এপ্রিল/২৪	১৯ এপ্রিল/২৪	২৩ এপ্রিল/২৪	৩০ এপ্রিল/২৪	-	২৩ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	২	৩	৪	৭	৫০	৭৩ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-292	নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকায় ১ (এক) টি হাই ওয়াটার স্টেজের ফেরিঘাট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১ আগস্ট/২৩	৭আগস্ট/২৩	১৪ আগস্ট/২৩	১৯ আগস্ট/২৩	২৩ আগস্ট/২৩	৩০ আগস্ট/২৩	-	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	২	৩	৪	৭	৫০	৭৩ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-293	ধাওয়াপাড়া ফেরিঘাট এলাকায় ১ (এক) টি মিড ওয়াটার স্টেজের ফেরিঘাট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৭ এপ্রিল/২৪	১৪এপ্রিল/২৪	১৬ এপ্রিল/২৪	১৯ এপ্রিল/২৪	২৩ এপ্রিল/২৪	৩০ এপ্রিল/২৪	-	২৩ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	২	৩	৪	৭	৫০	৭৩ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

পাতা-৮৯

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌগক, ঢাকা।

২
এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ আরিচা সাব-ডিভিশন।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “বিশেষ অনুদান”

(লক্ষ টাকায়)																		
প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
WR-294	ধাওয়াপাড়া ফেরিঘাট এলাকায় ১ (এক) টি হাই ওয়াটার স্টেজের ফেরিঘাট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১ আগষ্ট/২৩	৭ আগষ্ট/২৩	১৪ আগষ্ট/২৩	১৯ আগষ্ট/২৩	২৩ আগষ্ট/২৩	৩০ আগষ্ট/২৩	-	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	২	৩	৪	৭	৫০	৭৩ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-295	আরিচা লঞ্চঘাট ও স্পীডবোট ঘাটের জরুরী প্রটেকশন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ সেপ্টেম্বর/২৩	১৯ সেপ্টেম্বর/২৩	২৬ সেপ্টেম্বর/২৩	০৩ অক্টোবর/২৩	১০ অক্টো /২৩	২৪ অক্টো/২৩	-	১২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-296	আরিচা এস্টেট, আরিচা পুরাতন ফেরি টার্মিনাল, পাটুরিয়া ফেরিঘাট, লঞ্চঘাট এবং ফেরি টার্মিনাল এলাকার ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইনসহ পুরাতন বৈদ্যুতিক খুঁটি মেরামত ও পুনঃস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট/২৩	১৭ আগষ্ট/২৩	২২ আগষ্ট/২৩	২৭ আগষ্ট/২৩	৩০ আগস্ট/২৩	১৩ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৫	৫	৩	১৪	৩৩	৬৩ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-297	দৌলতদিয়াছ ফেরি টার্মিনাল ও লঞ্চঘাট এবং ফেরিঘাট এলাকার ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইনসহ পুরাতন বৈদ্যুতিক খুঁটি মেরামত ও পুনঃস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৭ আগষ্ট/২৩	১৩ আগষ্ট/২৩	১৮ আগষ্ট/২৩	২৩ আগষ্ট/২৩	২৬ আগষ্ট/২৩	২০ সেপ্টেম্বর/২৩	-	৩০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৫	৫	৩	১৪	৩৪	৬৪ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						মোট=	৩৩০.০০											

মোঃ সাজেদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী, এ কে (যুগ্মসচিব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়নৌগক, ঢাকা।
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনের নামঃ সিরাজগঞ্জ।
উপ-খাত পূর্তকর্ম “বিশেষ বরাদ্দ”

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	(লক্ষ টাকায়)									
								প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর বাস্তবায়ন সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-298	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী হতে রৌমারী নতুন ফেরী সার্ভিস চালু করনের লক্ষ্যে চিলমারী প্রান্তে নতুন ফেরীঘাট নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩১.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২২সেপ্টে:২৩	২২সেপ্টে:২৩	২৬সেপ্টে:২৩	৩০সেপ্টে:২৩	৪নভে:২৩	২০নভে:২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-299	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী হতে রৌমারী নতুন ফেরী সার্ভিস চালু করনের লক্ষ্যে চিলমারী প্রান্তে সংযোগ সড়ক নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২২সেপ্টে:২৩	২২সেপ্টে:২৩	২৬সেপ্টে:২৩	৩০সেপ্টে:২৩	৪নভে:২৩	২০নভে:২৩	-	৪৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			২১	৪	৫	৪	১৪	৪৫ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
							৬০.০০										

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাজানৌপক, ঢাকা।
এ কে এম আজাদুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নামঃ চট্টগ্রাম।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “বিশেষ অনুদান”

(লক্ষ টাকায়)																		
প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
WR-300	চট্টগ্রামস্থ সীতাকুন্ড কুমিরায় আর.সি.সি জেটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনঃনির্মাণ কাজ।	থোক	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	২০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-									
								পরিকল্পিত দিন	-									
								প্রকৃত দিন		১৪-আগস্ট-২২	০৮-সেপ্টেম্বর-২২	২৮-সেপ্টেম্বর-২২	০৬-অক্টো-২২	০৬-অক্টো-২২	১৭-অক্টো-২২	৬৫ দিন	২৭ ডিসেম্বর ২৩	
মোট=							২০০.০০											

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োনোপক, ঢাকা

ড. এ কে এম আজাদুর রহমান
(মুদ্রাসিদ্ধ)
সদস্য (প্রকৌশল)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা