

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।

: কবি মজনলিয়া

: বরেন্দ্র বসুমতী উদ্যান কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

: ড. প্রদীপ মোঃ আবুল কালাম

: "প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্ড এনভায়রমেন্টাল সিস্টেমস" প্রকল্পের অধীনে "কৃষক প্রকল্প" কোড: ২২৪০৭৫০০০

বাজেট : ৪৭৭৬.০০ লক্ষ টাকা

পাটনোং নং (পর্ব/ পৃষ্ঠ/ সেবা)	সংক্রান্ত ক্রয় বিবরণিত আইটেম/বিসয়াদির বিবরণ (পর্ব/ পৃষ্ঠ/ সেবা)	টি সি	মি মি	ক্রয় পদ্ধতি	অনুদানের সংখ্যা	কার্যের ক্রম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়												
								ক্রয় সময়	অর্থ সময়	অর্থ সময়	অর্থ সময়	অর্থ সময়	অর্থ সময়	অর্থ সময়	অর্থ সময়	অর্থ সময়	অর্থ সময়	অর্থ সময়	অর্থ সময়	
১							৫	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
পনা-১	বিএমডিএর বিদ্যমান বিদ্যুত চালিত গভীর নলকূপ সে মৌসুমিকভাবে রূপান্তর মালামাল ক্রয় ও স্থাপন	টি	৪০	ওটিএম	নির্ধারিত পরিচালক	আইডিএ/ ইয়াম	২৪০০.০০	১৮/০৯/২৪	০	১৮/০৯/২৪	১৯/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২১/০৯/২৪	২২/০৯/২৪	২৩/০৯/২৪	২৪/০৯/২৪	২৫/০৯/২৪	২৬/০৯/২৪	২৭/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪
পনা-২	বিএমডিএর বিদ্যমান বিদ্যুত চালিত গভীর নলকূপ সে মৌসুমিকভাবে রূপান্তর মালামাল ক্রয় ও স্থাপন	টি	২৫	ওটিএম	নির্ধারিত পরিচালক	আইডিএ/ ইয়াম	২০০০.০০	১৮/০৯/২৪	০	১৮/০৯/২৪	১৯/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২১/০৯/২৪	২২/০৯/২৪	২৩/০৯/২৪	২৪/০৯/২৪	২৫/০৯/২৪	২৬/০৯/২৪	২৭/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪
পনা-৩	মৌসুমিক চালিত এল.এস.পি এর মালামাল ক্রয় ও স্থাপন	টি	২২	ওটিএম	নির্ধারিত পরিচালক	আইডিএ/ ইয়াম	৬৮৪.০০	০৮/১০/২৪	০	১৮/১০/২৪	১৯/১০/২৪	২০/১০/২৪	২১/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৩/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৫/১০/২৪	২৬/১০/২৪	২৭/১০/২৪	২৮/১০/২৪
পনা-৪	চমাথলের গভীর নলকূপের সোলার সরঞ্জাম ক্রয়	টি	২২	ওটিএম	নির্ধারিত পরিচালক	আইডিএ/ ইয়াম	৬৫০.০০	০৮/১০/২৪	০	১৮/১০/২৪	১৯/১০/২৪	২০/১০/২৪	২১/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৩/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৫/১০/২৪	২৬/১০/২৪	২৭/১০/২৪	২৮/১০/২৪
পনা-৫	চমাথলের গভীর নলকূপের খনন মালামাল ক্রয়	টি	২৬	ওটিএম	নির্ধারিত পরিচালক	আইডিএ/ ইয়াম	২৪৪.০০	১৮/০৭/২৪	০	১৮/০৭/২৪	১৯/০৭/২৪	২০/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২২/০৭/২৪	২৩/০৭/২৪	২৪/০৭/২৪	২৫/০৭/২৪	২৬/০৭/২৪	২৭/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪
পনা-৬	২৫০ মি.সি. জায় ইঞ্জিনিয়ারিং পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় (এল.এস.পি ও চমাথলের নলকূপে পাইপ বসানোর জন্য)	টি	২৫	ওটিএম	নির্ধারিত পরিচালক	আইডিএ/ ইয়াম	২২৫.০০	১৮/০৭/২৪	০	১৮/০৭/২৪	১৯/০৭/২৪	২০/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২২/০৭/২৪	২৩/০৭/২৪	২৪/০৭/২৪	২৫/০৭/২৪	২৬/০৭/২৪	২৭/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪
পনা-৭	চমাথলের মৌসুমিক চালিত গভীর নলকূপ এবং এল.এস.পি এর জন্য সি.সি.ইউ.ইউ. মিলার ক্রয় ও স্থাপন	টি	২০০	ওটিএম	নির্ধারিত পরিচালক	আইডিএ/ ইয়াম	৭০.০০	১৮/০৭/২৪	০	১৮/০৭/২৪	১৯/০৭/২৪	২০/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২২/০৭/২৪	২৩/০৭/২৪	২৪/০৭/২৪	২৫/০৭/২৪	২৬/০৭/২৪	২৭/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪
পনা-৮	আটমাস্টিক ওয়াটার লেভেল সেন্সরের ক্রয় ও স্থাপন কার	টি	৭৫	ওটিএম	নির্ধারিত পরিচালক	আইডিএ/ ইয়াম	২২৫.০০	১৮/০৯/২৪	০	১৮/০৯/২৪	১৯/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২১/০৯/২৪	২২/০৯/২৪	২৩/০৯/২৪	২৪/০৯/২৪	২৫/০৯/২৪	২৬/০৯/২৪	২৭/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪
পনা-৯	ফিটিং ও চেমনারী	টি	২	আনুষঙ্গিক	সরকার পরিচালক	ক্রিওরি	৫.০০	০৮/১০/২৪	০	১৮/১০/২৪	১৯/১০/২৪	২০/১০/২৪	২১/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৩/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৫/১০/২৪	২৬/১০/২৪	২৭/১০/২৪	২৮/১০/২৪
পনা-১০	প্রশাসনা	টি	২	আনুষঙ্গিক	সরকার পরিচালক	ক্রিওরি	২.০০	০৮/১০/২৪	০	১৮/১০/২৪	১৯/১০/২৪	২০/১০/২৪	২১/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৩/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৫/১০/২৪	২৬/১০/২৪	২৭/১০/২৪	২৮/১০/২৪

(ড. প্রদীপ মোঃ আবুল কালাম)
এপিডি, পাটনার (বিএমডিএ পাট)
বিএমডিএ, রাজশাহী

নির্ধারিত পরিচালক
১৫/১০/২৪

ক্র.সং. (পর্ন/পূর্ন/সেরা)	সংগ্রহের কথা নিশ্চিত আইটেম/বিবরণীর বিবরণ (পর্ন/পূর্ন/সেরা)	টি.সি.	ই.সি.	সং. পদ্ধতি	সংগ্রহের পদ্ধতি	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত সং. (সং. টাক)	প্রাকল্পিত সময়															
								সংগ্রহের তারিখ	অর্থের তারিখ	সংগ্রহের তারিখ	অর্থের তারিখ	সংগ্রহের তারিখ	অর্থের তারিখ	সংগ্রহের তারিখ	অর্থের তারিখ	সংগ্রহের তারিখ	অর্থের তারিখ	সংগ্রহের তারিখ	অর্থের তারিখ				
পূর্ন-১	প্রাথমিক সৌজন্যিত্ব চুক্তি পত্র স্বাক্ষর (১ টি কপি)	টি	৩০	ওটিএস	নির্বাহী পরিচালক	আইডি/ইময়ন	২০০.০০	২৮/০৯/২৪	০	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪
পূর্ন-২	২০০ সি.বি. যানের ইউপিভিডি পাইপ স্থাপন প্রাথমিক সৌজন্যিত্ব চুক্তি পত্র স্বাক্ষর (১০ টি কপি) চৌশলা নিৰ্মাণ (১০ টি কপি)	টি	৩০	ওটিএস	নির্বাহী পরিচালক	আইডি/ইময়ন	২২০.০০	০২/০৯/২৪	০	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪
পূর্ন-৩	২০০ সি.বি. যানের ইউপিভিডি পাইপ স্থাপন এল.এল.পি.র কু.গটস্থ চৌশলা নিৰ্মাণ (০৮ টি কপি)	টি	২৫	ওটিএস	নির্বাহী পরিচালক	আইডি/ইময়ন	২০০.০০	০২/০৯/২৪	০	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২০/০৯/২৪
পূর্ন-৪	৩০০ ও ৩০০ সি.বি. যানের চৌশলা নিৰ্মাণ	টি	২	ওটিএস	নির্বাহী পরিচালক	আইডি/ইময়ন	৩০.০০	২৮/০৯/২৪	০	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪
পূর্ন-৫	ইউপিভিডি পাইপ স্থাপন	টি	২০	ওটিএস	নির্বাহী পরিচালক	আইডি/ইময়ন	২০.০০	০৮/০৯/২৪	০	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪
পূর্ন-৬	ইউপিভিডি পাইপ স্থাপন	টি	২০	ওটিএস	নির্বাহী পরিচালক	আইডি/ইময়ন	২০.০০	০৮/০৯/২৪	০	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪
পূর্ন-৭	ইউপিভিডি পাইপ স্থাপন	টি	২০	ওটিএস	নির্বাহী পরিচালক	আইডি/ইময়ন	২০.০০	০৮/০৯/২৪	০	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪
পূর্ন-৮	ইউপিভিডি পাইপ স্থাপন	টি	২০	ওটিএস	নির্বাহী পরিচালক	আইডি/ইময়ন	২০.০০	০৮/০৯/২৪	০	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪

(ড. প্রমোদ, সচিব, জিওসি, বিএমডিএ পোর্ট)
বিএমডিএ, রাজশাহী

নির্বাহী পরিচালক
বিএমডিএ, রাজশাহী

২০/০৯/২০২৪

২০/০৯/২০২৪