

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

“বিএমআর অব কেরু গ্র্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লি. (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত সার

০১। প্রকল্পের নাম	:	বিএমআর অব কেরু গ্র্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লি. (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কোড : ২২৪০৫৭৬০০															
০২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	শিল্প মন্ত্রণালয়															
০৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)															
০৪। প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	:	<table><tr><th>ডিপিপি</th><th>মোট (বৈ.মু.)</th><th>জিওবি (বৈ.মু.)</th><th>নিজস্ব তহবিলঃ</th></tr><tr><td>মূল</td><td>৪৬৫৭.৪৭ (২৮১২.০০)</td><td>৪৬৫৭.৪৭ (২৮১২.০০)</td><td>-</td></tr><tr><td>১ম সংশোধিত</td><td>১০২২১.৩৮ (৭৪৪২.০০)</td><td>৯২২১.৩৮ (৭০৪২.০০)</td><td>১০০০.০০ (৪০০.০০)</td></tr></table>	ডিপিপি	মোট (বৈ.মু.)	জিওবি (বৈ.মু.)	নিজস্ব তহবিলঃ	মূল	৪৬৫৭.৪৭ (২৮১২.০০)	৪৬৫৭.৪৭ (২৮১২.০০)	-	১ম সংশোধিত	১০২২১.৩৮ (৭৪৪২.০০)	৯২২১.৩৮ (৭০৪২.০০)	১০০০.০০ (৪০০.০০)			
ডিপিপি	মোট (বৈ.মু.)	জিওবি (বৈ.মু.)	নিজস্ব তহবিলঃ														
মূল	৪৬৫৭.৪৭ (২৮১২.০০)	৪৬৫৭.৪৭ (২৮১২.০০)	-														
১ম সংশোধিত	১০২২১.৩৮ (৭৪৪২.০০)	৯২২১.৩৮ (৭০৪২.০০)	১০০০.০০ (৪০০.০০)														
০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	মূল অনুমোদিত	:	০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৪													
	:	একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	:	১০-০৪-২০১২													
	:	১ম সংশোধিত অনুমোদিত	:	০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০২০													
	:	একনেক কর্তৃক ১ম সংশোধন অনুমোদনের তারিখ	:	০৪-১১-২০১৮													
	:	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সর্বশেষ (৫ম বার) মেয়াদ বৃদ্ধি	:	০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০২৪													
০৬। প্রকল্প এলাকা	:	<table><tr><th>বিভাগ</th><th>জেলা</th><th>উপজেলা</th></tr><tr><td>খুলনা</td><td>চুয়াডাঙ্গা</td><td>দামুড়হুদা</td></tr></table>				বিভাগ	জেলা	উপজেলা	খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	দামুড়হুদা						
বিভাগ	জেলা	উপজেলা															
খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	দামুড়হুদা															
০৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) ৮৩ বছরের পুরাতন কেরু গ্র্যান্ড কোম্পানী (বিডি) লিঃ এর সুগার ইউনিট প্রতিস্থাপন। খ) চিনিকলটির বর্তমান আখ মাড়াই এবং চিনি উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষণ। গ) মাড়াই ও প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে প্রসেস লস ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাসকরণ।															
০৮। সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও গ্রহণের যৌক্তিকতাঃ	:	➤ চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা রেল স্টেশন এর পাশে ১৯৩৮ সালে চিনিকলটি স্থাপিত হয়। স্থাপনকালে দৈনিক মাড়াই ক্ষমতা ছিল ১০১৬ মেঃটন। ➤ পরবর্তীতে ১৯৮২-৮৪ সালে বাসিপ প্রজেক্ট এর মাধ্যমে মাড়াই ক্ষমতা দৈনিক ১৫০০ মেঃটন করা হলেও চিনিকলটির ব্যাপকভিত্তিক আধুনিকায়ন হয় নাই। অধিকাংশ যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন চলার ফলে ইহাদের কার্যক্ষমতা লোপ পেয়েছে। এর ফলে অপচিত সময়বৃদ্ধি, জ্বালানী খরচ বৃদ্ধি, প্রসেস লস বৃদ্ধি পেয়েছে। তথা সামগ্রিক ভাবে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। ➤ পরবর্তীতে উৎপাদন খরচ হ্রাস করার জন্য এবং চিনিকলটির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৪৬.৫৭৪৭ কোটি টাকা প্রকল্পিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়, যা ২০ এপ্রিল ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ➤ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে সময় ও অর্থের সাশ্রয়ের লক্ষ্যে প্রকল্পটির কার্যক্রম বিএমটিএফ কর্তৃক টার্ন-কি ভিত্তিতে সম্পাদন করার জন্য চুক্তি করা হয়। ➤ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় দুই মেয়াদে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।															

➤ পরবর্তিতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পটিকে টেকসই করণের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ মিল হাউজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হলে ৫ম স্ট্রয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ১০২.২১৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তাব করা হয় যা ০৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে একনেক এর ১৩তম সভায় অনুমোদিত হয়।

০৯। প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম

মূল ডিপিপি অনুযায়ী

- ৪০ মেঃটন স্টিম উৎপাদন ক্ষমতার ১টি বয়লার স্থাপন;
- বয়লার হাউজ নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক মেশিন ফাউন্ডেশন;
- ২ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি পাওয়ার টারবাইন স্থাপন;
- ৪টি মাল্টিপল ইফেক্ট ইভাপরেটর স্থাপন,
- ১টি রোটারী ভ্যাকুয়াম ফিল্টার স্থাপন;
- বয়লিং হাউজের ১টি প্যান ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ স্থাপন;
- সকল যন্ত্রপাতির আনুষঙ্গিক মেশিন ফাউন্ডেশন;

১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বর্ধিত কাজ:

- ১টি পূর্ণাঙ্গ মিল হাউজ স্থাপন;
- বয়লিং হাউজের ২টি প্যান ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ স্থাপন;
- ১টি ক্লারিফায়ার স্থাপন।
- ১টি সুগার ড্রায়ার স্থাপন।
- সকল যন্ত্রপাতির আনুষঙ্গিক মেশিন ফাউন্ডেশন;

১০। অনুমোদিত ডিপির সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়) :

ইকোনোমিক কোড	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন
১	২	৩
৩২১১১১৯	ডাক	০.৭০
৩২১১১২০	টেলিফোন	০.৫০
৩২২১১০৪	রেজিস্ট্রেশন	১.৫০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	১.৩০
৩২২১১০৮	বিমা/ ব্যাংক চার্জস	-
৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও প্রকাশনা	১.৫০
৩২৫৫১০৪	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	২.৫০
৩২৩১১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়	৫০.০০
৩২৩১২০১	আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ব্যয়	২০.০০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	২.০০
৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরী	২.৫০
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	৮.০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য ব্যয়/ অন্যান্য মনোহরী	৫.০০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	০.৭০
	মোট: রাজস্ব ব্যয়	৯৬.২০
মূলধন ব্যয়		
৪১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	-
	ক) বয়লার হাউজ নির্মাণ	১২০.০০
	খ) মেশিন ফাউন্ডেশন	৭৫০.০০
৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	-

	ক) বৈদেশিক যন্ত্রপাতিঃ	-
	i) সিএফআর	৭৪৪২.০০
	ii) বীমা	৫৭.৩৬
	iii) ল্যান্ডিং ও পরিবহণ	২৮.১২
	iv) অন্যান্য চার্জ	৩৫.১৫
	খ) স্থানীয় যন্ত্রপাতি	৫৮৮.০০
	গ) অফিস সরঞ্জাম স্থানীয় যন্ত্রপাতি	-
	ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিজাইন	৩৯.১৮
	ঙ) ইরেকশন ও ইন্সটলেশন	৫৫০.০০
৩৮২১১০১	মূলধন খাতে সিডিভ্যাট	২২৪.৯৬
৪৯১১১১১	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	২৯০.৪১
	মোট: মূলধন ব্যয়	১০১২৫.১৮
	সর্বমোট ব্যয়	১০২২১.৩৮