

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্প
আইইবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), রমনা, ঢাকা-১০০০
www.btrc.gov.bd/btrc-building


স্মারক নং-১৪.৩২.০০০০.৪০০.৪৩.০০৪.২০. ৬৩৭

তারিখঃ ২৭/০৭/২০২১

বিষয়ঃ “বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রস্তুত করতঃ মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে -১৬ (ষোল) পাতা।


(মোঃ দেলোয়ার হোসাইন)

(অতিরিক্ত সচিব)

মহাপরিচালক (প্রশাসন), বিটিআরসি

ও

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ ৯৫৫৪৪৭৯

সচিব

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম-সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিটিআরসি (ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২। অফিস কপি।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্প
আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
building.btrc.gov.bd

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	মাসের নাম	কর্ম পরিকল্পনা
১।	কোয়ার্টার-০১ (জুলাই-সেপ্টেম্বরঃ ২০২০)	১। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় সম্পাদিতব্য ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম নিম্নরূপঃ ক) Door Frame and Shutter সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ১৫/০৬/২০২১ হতে ৩০/০৮/২০২১ তারিখ পর্যন্ত। খ) Toilet Tiles সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/০৭/২০২১ হতে ১৫/০৮/২০২১ তারিখ পর্যন্ত। গ) False Ceiling সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/০৯/২০২১ হতে ১৫/১১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত। ঘ) Roof Steel সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/০৯/২০২১ হতে ২৫/০৯/২০২১ তারিখ পর্যন্ত। ঙ) Tube-well সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/০৯/২০২১ হতে ১৫/১০/২০২১ তারিখ পর্যন্ত। ২। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে তদারকি করণ। ৩। গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ সন্মুখীন করে সংশোধিত প্রকল্প দলিল ডিপিপি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ এবং অনুমোদন বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করণ। ৪। বিটিআরসি ভবনের যাবতীয় ফিনিসিং ম্যাটেরিয়াল গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে সমন্বয় করে নির্দিষ্টকরণ ও স্থাপনে তদারকিকরণ। ৫। বিটিআরসি ভবনের যাবতীয় ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কম্পোনেন্টসমূহ গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সমন্বয় করে নির্দিষ্টকরণ ও স্থাপনে তদারকিকরণ। ৬। প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনসহ গণপূর্ত অধিদপ্তরকে তাদের চাহিদার বিপরীতে অর্থ প্রদান করণ। ৭। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নলিখিত Goods, Works and Service সমূহ ক্রয় করার নিমিত্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে দরপত্র জারী, দরপত্র জমা গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান সমূহকে মূল্যায়ন, যোগ্য দরদাতা নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান ও চুক্তি সম্পাদন। ▪ পণ্য (G-১)- কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। ▪ পণ্য (G-৩)- আসবাব, ইউটেনসিলস ইত্যাদি। ▪ পণ্য (G-৫)- স্টেশনারি ক্রয়। ▪ পণ্য (G-৬)- ৩ টি ৫০০ কেভিএ জেনারেটর (এটিএস ও ক্যানোপি সহ) সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহসরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ। ▪ পণ্য (G-৭)- (১) ৬টি ১০০০ কেজি ক্ষমতার ১৫ স্টপ বিশিষ্ট প্যাসেঞ্জার লিফট এবং (২) ১টি ১৬০০ কেজি ক্ষমতার ১২ স্টপ বিশিষ্ট প্যাসেঞ্জার কাম বেড লিফট সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহসরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ। ▪ পণ্য (G-৮)- (১) ২টি ১৫০০ কেভিএ সাবস্টেশন সরঞ্জামাদি এবং (২) ১টি ২০০০ কেভিএ সাবস্টেশন সরঞ্জামাদি সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ। ▪ কাজ (W-২)- আরবরিকালচার ও ল্যান্ডস্কেপিং। ▪ কাজ (W-৭)- নির্মাণ সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ, স্যাম্পল সংগ্রহ ও পরীক্ষা।

		■ কাজ (W-৮)- ভবনের অবশিষ্ট সিভিল কাজ (গভীর নলকূপ, লো-ই গ্লাস, গ্লাস পার্টিশন ওয়াল, ইত্যাদি)। ■ কাজ (W-৯)- ভবনের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ ডেকোরিটভ কাজ (ফলস সিলিং, ওয়াল প্যানেলিং, একুয়াস্টিক কাজ, এসিপি, রোলার ব্লাইন্ড, সান লুভার, স্টীল ছাদ, ওয়াক স্টেশন, লোগো-লেটারিং ইত্যাদি)। ■ কাজ (W-১০)- (১) ১৯১৬ আরটি ক্ষমতার ভিআরএফ ও প্রিশিশন এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম এবং (২) বেইজমেন্ট এ ফোর্স ভেন্টিলেশন সিস্টেম সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ। ■ কাজ (W-১১)- (১) ফায়ার প্রটেকশন সিস্টেম (স্প্রিংকলার) এবং (২) ফায়ার ডিটেকশন ও এলার্ম সিস্টেম সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ। ■ কাজ (W-১২)- (১) ২টি ৬০ এইসপি ক্ষমতার সাবমার্সিবল পাম্প ও ২টি ৫০ এইসপি ক্ষমতার সেন্দ্রিফুগাল পাম্প মটর সেট, (২) ভবনের সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস, (৩) স্পেশাল লাইট ফিটিংস, (৪) ডিজিটাল ডিসপ্লে, সাইনবোর্ড ইত্যাদি, (৫) ভবনের সিকিউরিটি ও আউটার ইলুমিনেশন এবং (৬) ইলেকট্রিক্যাল রক্ষনাবেক্ষন যন্ত্রপাতি সহ সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ। ■ কাজ (W-১৩)- (১) কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং সিস্টেম, (২) ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম, (৩) পিএবিএক্স সিস্টেম, (৪) আইপি ভিত্তিক সিসিটিভি সিস্টেম, (৫) বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং (৬) এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম সহ সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ। ■ কাজ (W-১৪)- (১) কনফারেন্স এবং পিএ সিস্টেম, (২) ডিজিটাল কনফারেন্স সিস্টেম এবং (৩) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সহ সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ। ■ কাজ (W-১৫)- ১২০কেডাবলিউপি ক্ষমতার অন-গ্রীড সোলার সিস্টেম সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ। ■ কাজ (W-১৬)- ডেসকো বিদ্যুৎ সংযোগসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। ■ সেবা (SD-১)- প্রকল্প পরিচালক দপ্তরের আউটসোর্সিং কর্মচারী। ■ সেবা (SD-২)- কম্পাল্টেন্সি সার্ভিস (ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন এবং একুয়াস্টিক কাজ)। ■ সেবা (SD-৩)- কম্পাল্টেন্সি সার্ভিস (বৈদ্যুতিক ক্যাবলিং, ডাকিং, বিএমএস, ডাটাসেন্টারের ওয়্যারিং ইত্যাদি ডিজাইন)। ■ সেবা (SD-৪)- কম্পাল্টেন্সি সার্ভিস (প্লাস্টিং ডিজাইন)। ■ কাজ (W-১৭)- মূল ভবন (ফাউন্ডেশন, বেইজমেন্ট, সুপার স্ট্রাকচার, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ স্যানিটারি, অভ্যন্তরীণ গ্যাস সরবরাহ, সীমানা প্রাচীর, পাম্প হাউজ, সাইট অফিস, গার্ড সেড, ভূমি উন্নয়ন/ মাটি অপসারণ অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন, এপ্রোন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার ইত্যাদি)।
২।	কোয়ার্টার-০২ (অক্টোবর-ডিসেম্বরঃ ২০২০)	১। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় সম্পাদিততব্য ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম নিম্নরূপঃ ক) Boundary Wall and Others সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/১০/২০২১ হতে ১৫/১১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত। খ) Roof Finishing Work ০১/১১/২০২১ হতে ৩০/১১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত। গ) Curtain Wall (For Glass) Work ০১/১০/২০২১ হতে ৩০/১২/২০২১ তারিখ পর্যন্ত। ঘ) Basement Floor Finishing Work ০১/১০/২০২১ হতে ৩০/১০/২০২১ তারিখ পর্যন্ত। ঙ) Floor Tiles and Marble Work (Will Start After Electrical Pipe, Fire pipe work and False ceiling) ০১/১১/২০২১ হতে ১৫/০১/২০২২ তারিখ পর্যন্ত। চ) Internal Road সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/১২/২০২১ হতে ১৫/১২/২০২১ তারিখ পর্যন্ত।


 মোঃ আসাদুজ্জামান
 উপ-প্রকল্প পরিচালক

		ছ) Aquastic and Interior Decoration Work ০১/১২/২০২১ হতে ১৫/০৩/২০২২ তারিখ পর্যন্ত। জ) External Sanitary and Water Pipe Line Work ০১/১২/২০২১ হতে ৩০/১২/২০২১ তারিখ পর্যন্ত। ২। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম সম্পন্নের বিষয়ে তদারকি করণ। ৩। প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনসহ গণপূর্ত অধিদপ্তরকে তাদের চাহিদার বিপরীতে অর্থ প্রদান করণ। ৪। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নলিখিত Goods, Works and Service সমূহ ক্রয় করার নিমিত্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে দরপত্র জারী, দরপত্র জমা গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান সমূহকে মূল্যায়ন, যোগ্য দরদাতা নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান ও চুক্তি সম্পাদন। - কাজ (W-৭)- নির্মাণ সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ, স্যাম্পল সংগ্রহ ও পরীক্ষা। - সেবা (SD-১)- প্রকল্প পরিচালক দপ্তরের আউটসোর্সিং কর্মচারী। - কাজ (W-১)- মূল ভবন (ফাউন্ডেশন, বেইজমেন্ট, সুপার স্ট্রাকচার, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ স্যানিটারি, অভ্যন্তরীণ গ্যাস সরবরাহ, সীমানা প্রাচীর, পাম্প হাউজ, সাইট অফিস, গার্ড সেড, ভূমি উন্নয়ন/ মাটি অপসারণ অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন, এপ্রোন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার ইত্যাদি)।
৩।	কোয়ার্টার-০৩ (জানুয়ারী-মার্চঃ ২০২১)	১। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় সম্পাদিতব্য ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম নিম্নরূপঃ ক) ACP, Logo and Lettering সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/০১/২০২২ হতে ১৫/০২/২০২২ তারিখ পর্যন্ত। খ) Interior Glass Work ০১/০১/২০২২ হতে ১৫/০৩/২০২২ তারিখ পর্যন্ত। গ) Exterior Glass Work ১৫/০১/২০২২ হতে ২৮/০৩/২০২২ তারিখ পর্যন্ত। ঘ) Work Station সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/০২/২০২২ হতে ১৫/০৩/২০২২ তারিখ পর্যন্ত। ঙ) Sanitary Fittings and Other Finishing Item Installation সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/০৩/২০২২ হতে ১৫/০৪/২০২২ তারিখ পর্যন্ত। ২। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম সম্পন্নের বিষয়ে তদারকি করণ। ৩। প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনসহ গণপূর্ত অধিদপ্তরকে তাদের চাহিদার বিপরীতে অর্থ প্রদান করণ। ৪। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী Goods, Works and Service সমূহ ক্রয় করার নিমিত্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগ্য দরদাতাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি গণ্যায়ী নিম্নলিখিত প্যাকেজসমূহের কার্যক্রম পরিচালন ও তদারকিকরণ। - কাজ (W-৭)- নির্মাণ সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ, স্যাম্পল সংগ্রহ ও পরীক্ষা। - সেবা (SD-১)- প্রকল্প পরিচালক দপ্তরের আউটসোর্সিং কর্মচারী। - কাজ (W-১)- মূল ভবন (ফাউন্ডেশন, বেইজমেন্ট, সুপার স্ট্রাকচার, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ স্যানিটারি, অভ্যন্তরীণ গ্যাস সরবরাহ, সীমানা প্রাচীর, পাম্প হাউজ, সাইট অফিস, গার্ড সেড, ভূমি উন্নয়ন/ মাটি অপসারণ অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন, এপ্রোন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার ইত্যাদি)। - কাজ (W-৩)- ভিত্তি প্রস্থর, প্রকল্প উদ্বোধন, ডিজিটাল ডিসপ্লে, ফেস্টুন, ব্যানার ইত্যাদি। - কাজ (W-6)- ওয়াসা পানি সংযোগ ও আনুষঙ্গিক কাজ, তিতাস গ্যাস সংযোগ ও আনুষঙ্গিক কাজ।
৪।	কোয়ার্টার-০৪ (এপ্রিল-জুনঃ ২০২১)	১। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় সম্পাদিতব্য ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম নিম্নরূপঃ ক) Painting, Polishing and Other Finishing Item Installation সংক্রান্ত যাবতীয়

কার্যক্রম ০১/০৪/২০২২ হতে ১৫/০৫/২০২২ তারিখ পর্যন্ত।

ক) Site Cleaning and Demobilization সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/০৬/২০২২ হতে ১৫/০৬/২০২২ তারিখ পর্যন্ত।

ক) Handing Over সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ১৫/০৬/২০২২ হতে ২০/০৬/২০২২ তারিখ পর্যন্ত।

২। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম সম্পন্নের বিষয়ে তদারকি করণ।

৩। প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনসহ গণপূর্ত অধিদপ্তরকে তাদের চাহিদার বিপরীতে অর্থ প্রদান করণ।

৪। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী Goods, Works and Service সমূহ ক্রয় করার নিমিত্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগ্য দরদাতাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অণুযায়ী নিম্নলিখিত প্যাকেজসমূহের কার্যক্রম পরিচালন ও তদারকিকরণ।

▪ কাজ (W-৭)- নির্মাণ সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ, স্যাম্পল সংগ্রহ ও পরীক্ষা।

▪ সেবা (SD-১)- প্রকল্প পরিচালক দপ্তরের আউটসোর্সিং কর্মচারী।

৫। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিকট থেকে বিটিআরসি ভবনসহ প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম হস্তান্তর বুঝে নেয়া।

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরের ত্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	ঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	মোট ২৮৪৪৪.৭৯
ক্রয়কারী সংস্থার নাম ও কোড	ঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন/গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি ২৮৪৪৪.৭৯
প্রকল্পের নাম ও কোড	ঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ২২৪২৩৮৯০০	নিজস্ব অর্থ -

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯) (১০) (১১)

(ক) সিভিল অংশ

পণ্য (G-১)	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ/ডি পিএম	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	৩.৭৫	১০/০৯/২০২১	২০/১০/২০২১
পণ্য (G-৩)	আসবাব, ইউটেনসিলস ইত্যাদি	জব	১	ওটিএম/এলটিএম/ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০০.৭০	২০/০৯/২০২১	৩০/০৬/২০২২
পণ্য (G-৫)	স্টেশনারি ক্রয়	থোক	-	আরএফকিউ/এল টিএম/ ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক / পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	১১.০০	১০/০৯/২০১৮	৩০/০৬/২০২২

(ক) সিভিল অংশের মোট ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য

২১৫.৪৫


 মোঃ আসাদুজ্জামান
 উপ-প্রকল্প পরিচালক

মোট ১/১২

ত্রয় পরিকল্পনা-পণ্য ১/৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ দরপত্র আহবান চুক্তি স্বাক্ষর চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯) (১০) (১১)
(খ) ই/এম অংশ								
৩ টি ৫০০ কেভিএ জেনারেটর (এটিএস ও ক্যানোপি সহ) সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহসরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ।								
পণ্য (G-৬)		সংখ্যা	৩	ওটিএম (এনসিটি)	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	৪৩২.৬৭	১০/০৯/২০২১ ৩০/৬/২০২২
(গ) ই/এম অংশ								
১) ৬টি ১০০০ কেজি ক্ষমতার ১৫ স্টপ বিশিষ্ট প্যাসেঞ্জার লিফট এবং ২) ১টি ১৬০০ কেজি ক্ষমতার ১২ স্টপ বিশিষ্ট প্যাসেঞ্জার কাম বেড লিফট সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহসরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ।								
পণ্য (G-৭)		সংখ্যা	৭	ওটিএম (এনসিটি)	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	৭৪২.১৪	১৫/০৯/২০২১ ৩০/০৬/২০২২

৩০/৬/২০২২

মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-প্রকল্প পরিচালক

মোট ২/১২

ক্রয় পরিকল্পনা-পণ্য ২/৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ দরপত্র আহবান চুক্তি স্বাক্ষর চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ					
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯) (১০) (১১)					
(খ) ই/এম অংশ													
পণ্য (G-b)	১) ২টি ১৫০০ কেভিএ সাবস্টেশন সরঞ্জামাদি এবং	সংখ্যা	৩	ওটিএম (এনসিটি)	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	৫৩৪.৬৫	১০/০৯/২০২১ ১০/০১২/২০২১					
	২) ১টি ২০০০ কেভিএ সাবস্টেশন সরঞ্জামাদি সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ, স্থাপন, টেন্ডিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ।												
(খ) ই/এম অংশের মোট ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য							১৭০৯.৪৬						
(ক+খ) সর্বমোট ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য							১৯২৪.৯১						

১০/০১/২০২১
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-প্রকল্প পরিচালক

মোট ৩/১২

ক্রয় পরিকল্পনা-পণ্য ৩/৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	ঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	মোট ২৮৪৪৪.৭৯
ক্রয়কারী সংস্থার নাম ও কোড	ঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন/গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি ২৮৪৪৪.৭৯
প্রকল্পের নাম ও কোড	ঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ২২৪২৩৮৯০০	নিজস্ব অর্থ -


প্যাকেজ	ডিম্পিপি অনুযায়ী ক্রয়ের	একক	পরিমাণ	ক্রয়	ক্রয়	অর্থের	প্রাক্কলিত	প্রাক যোগ্যতা	সম্ভাব্য তারিখ
নং	জন্য প্যাকেজের বর্ণনা			পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	উৎস	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র চুক্তি আহবান স্বাক্ষর তারিখ
				এবং ধরণ	কর্তৃপক্ষ				

পূর্ত কাজ

(ক) সিভিল অংশ

কাজ (W-১)	মূল ভবন (ফাউন্ডেশন, বেইজমেন্ট, সুপার স্ট্রাকচার, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ স্যানিটারি, অভ্যন্তরীণ গ্যাস সরবরাহ, সীমানা প্রাচীর, পাম্প হাউজ, সাইট অফিস, গার্ড সেড, ভূমি উন্নয়ন/ মাটি অপসারণ অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন, এপ্রোন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার ইত্যাদি)	বঃমিঃ	৪৪৪৬৭.৩৯	ওটিএম (এনসিটি)	সিসিজিপি	জিওবি	১৫৪৬৭.৬০	-	১০/১০/২০১৮	৩০/০৬/২০২২
	আরবরিকালচার ও ল্যান্ডস্কেপিং	জব	১.০০	এলটিএম/ ডিম্পিএম	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	২০.০০	-	১০/০৯/২০২১	৩০/৬/২০২২

মোট ৪/১২


মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-প্রকল্প পরিচালক

ক্রয় পরিকল্পনা-পূর্ত কাজ ১/৮

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ দরপত্র চুক্তি আহবান স্বাক্ষর চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০) (১১) (১২)
(ক) সিভিল অংশ									
কাজ (W-৩)	ভিত্তি প্রস্থর, প্রকল্প উদ্বোধন, ডিজিটাল ডিসপ্লে, ফেস্টুন, ব্যানার ইত্যাদি	জব	১.০	এলটিএম/ ডিপিএম	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	১০.০০	-	১৫/০৩/২০২২ ৩০/০৬/২০২২
	ওয়াসা পানি সংযোগ ও আনুষঙ্গিক কাজ	জব	১.০	ডিপিএম	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	১৫.০০	-	১৫/০১/২০২২ ৩০/০৬/২০২২
	তিতাস গ্যাস সংযোগ ও আনুষঙ্গিক কাজ	জব	১.০		পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)		১০.০০	-	১৫/০১/২০২২ ৩০/০৬/২০২২

১৫/৬/১৮
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-প্রকল্প পরিচালক

মোট ৫/১২

ক্রয় পরিকল্পনা-পূর্ত কাজ ২/৮

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য আহবান স্বাক্ষর ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০) (১১) (১২)
পূর্ত কাজ									
(ক) সিভিল অংশ									
কাজ (W-৭)	নির্মাণ সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ, স্যাম্পল সংগ্রহ ও পরীক্ষা	জব	৫০.০	ডিপিএম	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	১৫.২৬	-	১০/০৯/২০১৮ ৩০/০৬/২০২২
কাজ (W-৮)	ভবনের অবশিষ্ট সিভিল কাজ (গভীর নলকূপ, লো- ই গ্লাস, গ্লাস পাটিশন ওয়াল, ইত্যাদি)	জব	৩.০	ওটিএম (এনসিটি)	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	২৮৮৭.০৫	-	১৫/০৯/২০২১ ৩০/০৬/২০২২
কাজ (W-৯)	ভবনের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ ডেকোরিটভ কাজ (ফলস সিলিং, ওয়াল প্যানেলিং, একুয়াল্টিক কাজ, এসিপি, রোলার ব্লাইন্ড, সান লুভার, স্টীল ছাদ, ওয়ার্ক স্টেশন, লোগো-লেটারিং ইত্যাদি)	জব	৯.০	ওটিএম (এনসিটি)	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	২৮১৭.২১	-	১০/০৯/২০২১ ৩০/০৬/২০২২
(ক) সিভিল অংশের পূর্ত কাজের মোট ক্রয়মূল্য							২১২৪২.১২		

মোট ৬/১২

১৫/০৬/২০২২
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-প্রকল্প পরিচালক

ক্রয় পরিকল্পনা-পূর্ত কাজ ৩/৮

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী গ্রুপের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ দরপত্র চুক্তি আহবান স্বাক্ষর চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০) (১১) (১২)

পূর্ত কাজ

(খ) ই/এম অংশ

১) ১৯১৬ আরটি ক্ষমতার
ভিআরএফ ও প্রিসিশন
এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম
এবং

২) বেইজমেন্ট এ ফোর্স
ভেন্টিলেশন সিস্টেম
সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ
সহ সরবরাহ, স্থাপন,
টেন্ডিং, কমিশনিং এবং
আনুষঙ্গিক কাজ।

**কাজ
(W-১০)**

ওটিএম
(এনসিটি)

২

জব

জিওবি

১০/০৯/২০২১

৩০/০৬/২০২২

১) ফায়ার প্রটেকশন
সিস্টেম (স্প্রিংকলার)
২) এবং ফায়ার

ডিটেকশন ও এলার্ম
সিস্টেম সংশ্লিষ্ট সকল
এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ,
স্থাপন, টেন্ডিং, কমিশনিং
এবং আনুষঙ্গিক কাজ।

**কাজ
(W-১১)**

ওটিএম
(এনসিটি)

২

জব

জিওবি

২০/০৯/২০২১

৩০/০৬/২০২২

মোট ৭/১২


মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-প্রকল্প পরিচালক

ক্রয় পরিকল্পনা-পূর্ত কাজ ৪/৮

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ দরপত্র চুক্তি আহবান স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
পূর্ত কাজ										
(খ) ই/এম অংশ										
১) ২টি ৬০ এইসপি ক্ষমতার সাবমার্সিবল পাম্প ও ২টি ৫০ এইসপি ক্ষমতার সেন্সিফুগাল পাম্প মটর সেট ২) ভবনের সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস ৩) স্পেশাল লাইট ফিটিংস ৪) ডিজিটাল ডিসপ্লে, সাইনবোর্ড ইত্যাদি ৫) ভবনের সিকিউরিটি ও আউটার ইলুমিনেশন ৬) ইলেকট্রিক্যাল রক্ষণাবেক্ষন যন্ত্রপাতি সহ সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুসঙ্গিক কাজ।										
কাজ (W-১২)		জব	৬	ওটিএম (এনসিটি)	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	১৪১.৭৮	-	২০/০৯/২০২১	৩০/০৬/২০২২

১২/০৬/২০২২
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-প্রকল্প পরিচালক

মোট ৮/১২

ক্রয় পরিকল্পনা-পূর্ত কাজ ৫/৮

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ চুক্তি দরপত্র আহবান সম্পাদনের শেষ তারিখ
	পূর্ত কাজ								
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০) (১১) (১২)
(খ) ই/এম অংশ									
	১) কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং সিস্টেম								
	২) ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম								
	৩) পিএবিএক্স সিস্টেম								
	৪) আইপি ভিত্তিক সিসিটিভি সিস্টেম								
কাজ (W-১৩)	৫) বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	জব	৬	ওটিএম (এনসিটি)	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	৬৩৮.৭৬	-	১৫/০৯/২০২১ ৩০/০৬/২০২২
	৬) এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম সহ সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ।								

২০/৬/১৮
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-প্রকল্প পরিচালক

মোট ৯/১২

ক্রয় পরিকল্পনা-পূর্ত কাজ ৬/৮

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ দরপত্র চুক্তি আহবান স্বাক্ষর চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০) (১১) (১২)
পূর্ত কাজ									
(খ) ই/এম অংশ									
কাজ (W-১৪)	১) কনফারেন্স এবং পিএ সিস্টেম								
	২) ডিজিটাল কনফারেন্স সিস্টেম								
	৩) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সহ সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ।	জব	৩	৩টিএম (এনসিটি)	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	২১৩.৫৮	-	২০/০৯/২০২১ ৩০/০৬/২০২২
কাজ (W-১৫)	১২০কেডাবলিউপি ক্ষমতার অন-গ্রীড সোলার সিস্টেম সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ।	জব	১	৩টিএম (এনসিটি)	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	১৬৩.৯০	-	২২/০৯/২০২১ ৩০/০৬/২০২২

২০/৬/২১
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-প্রকল্প পরিচালক

মোট ১০/১২

ক্রয় পরিকল্পনা-পূর্ত কাজ ৭/৮

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ দরপত্র আহবান স্বাক্ষর চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০) (১১) (১২)
পূর্ত কাজ									
(খ) ই/এম অংশ									
ডেসকো বিদ্যুৎ									
কাজ (W-১৬)	সংযোগসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	জব	১	ডিপিএম	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	৯০.৭২	-	২০/০৯/২০২১ ৩০/০৬/২০২২
(খ) ই/এম অংশের পূর্ত কাজের মোট ক্রয়মূল্য							৪৪৫০.৩৭		
(ক+খ) সর্বমোট পূর্ত কাজের মোট ক্রয়মূল্য							২৫৬৯২.৪৯		

১৫/৬/২১
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-প্রকল্প পরিচালক

মোট ১১/১২

ত্রয় পরিকল্পনা-পূর্ত কাজ ৮/৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	মোট ২৮৪৪৪.৭৯
ক্রয়কারী সংস্থার নাম ও কোড	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন/গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি ২৮৪৪৪.৭৯
প্রকল্পের নাম ও কোড	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ২২৪২৩৮৯০০	নিজস্ব অর্থ -

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
সেবা (SD-১)	প্রকল্প পরিচালক দপ্তরের আউটসোর্সিং কর্মচারী	জব	২	আউট সোর্সিং	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.১১	-	২৪/৪/২০১৯	৩০/০৬/২০২২	
সেবা (SD-২)	কম্পাল্টেন্সি সার্ভিস (ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন এবং একুয়াস্টিক কাজ)	জব	২	ডিপিএম	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	১৫.৫০	-	১৫/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১	
সেবা (SD-৩)	কম্পাল্টেন্সি সার্ভিস (বৈদ্যুতিক ক্যাবলিং, ডাকিং, বিএমএস, ডাটাসেন্টারের ওয়ারিং ইত্যাদি ডিজাইন)	জব	১	ডিপিএম	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	৫.৫০	-	২০/০৯/২০২১	৩১/১০/২০২১	
সেবা (SD-৪)	কম্পাল্টেন্সি সার্ভিস (প্লাসিং ডিজাইন)	জব	১	ডিপিএম	পি ডব্লিউ ডি (ডিওএফপি* অনুযায়ী)	জিওবি	৫.০০	-	১০/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১	
সেবার মোট ক্রয়মূল্য (ভ্যাট, ট্যাক্স এবং অন্যান্য লজিস্টিক সার্গেট সহ)							৩৬.১১				

সেবার মোট ক্রয়মূল্য (ভ্যাট, ট্যাক্স এবং অন্যান্য লজিস্টিক সার্গেট সহ)

২০/৬/১৯
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-প্রকল্প পরিচালক

মোট ১২/১২

ক্রয় পরিকল্পনা-সেবা