



Government of the People's Republic of Bangladesh

Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation
 Category of Procurement : Works

Division-1

Budget: Development

Package No.	Description of Procurement Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Const in lacs BDT	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	১৫ নং ওয়ার্ডে ১৭ টি রাস্তার উন্নয়ন	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			18.42														
CCC/W/23	Development of a) O.R.Nizam road Footpath with ancillary work, b) Surson road, c) Battery goli lane by lane, d) East Nasirabad Masjid goli at 15 no Bagmoniram ward.	km	3.730	OTM (NCT) e-GP	HOPE	GoB	480.00	Planned of Dates	0	16.10.22	13.11.22	03.12.22	17.12.22	24.12.22	21.01.23		30.09.23
			4.070					Planned of Dates	0	Sunday	28	21	14	7	28	98	250
CCC/W/23/L-1	Development of a) Dampara by lane, b) Kajir Deori lane by lane, c) Shahid Mirza road and RCC drain, d) Bayezid road (part), e) CDA Avenue by lane-1,2 & 3 at 15 no Bagmoniram ward.	km		OTM (NCT) e-GP	HOPE	GoB	440.00	Planned of Dates		25.10.22	22.11.22	13.12.22	27.12.22	03.01.23	31.01.23		01.10.23
			4.070					Planned of Dates		Tuesday	28	21	14	7	28	98	240
CCC/W/28	২০ নং ওয়ার্ডে ১৬ টি রাস্তার উন্নয়ন	km	5.570	OTM (NCT) e-GP	PD	GoB	1410.00	Planned of Dates	0	16.10.22	13.11.22	03.12.22	17.12.22	24.12.22	21.01.23		30.09.23
			2.515					Planned of Dates	0	Sunday	28	21	14	7	28	98	250
CCC/W/28/L-1	Development of a) Boluar Dighi road, b) Korbanigoni road, c) Sub area and Chattohad Beg road, d) Kajem Ali and Hakim Ali road, e) C & B colony road and f) Rumghata road with drain at 20 no Dewanbazar ward.	km		OTM (NCT) e-GP	PD	GoB	495.00	Planned of Dates	0	16.10.22	13.11.22	03.12.22	17.12.22	24.12.22	21.01.23		30.09.23
			2.515					Planned of Dates	0	Sunday	28	21	14	7	28	98	250

[Signature]

[Signature]

CCC/W	Development of a) Jamalkhan Lichu bagan road, b) Jamalkhan Shikdar Hotel North side road, c) Momin road, d) Momin road Big bazar adjacent road, e) Momin road in front of Sobdar Ali's house road, f) Kajir Deori Dhopa para lane, g) Jamalkhan Cheraqi pahar mor to K.B. Abdus Sattar road one side drain footpath repair and footpath tiles work, h) Hemshen lane 1 no golf, i) Hemshen lane in front of Sahabuddin Sahab's house road, j) Askar Dighi West side Rinku Colony road, k) Road next to Kazir Deori Sammar Aloe vera apartment, l) Rahmatgongj by lane at 21 no Jamalkhan ward.	km	1.978	OTM (NCT) e-GP	PD	GoB	50.50	Planned of Dates	25.10.22	22.11.22	13.12.22	27.12.22	03.01.23	31.01.23	01.10.23		
																Planned of Dates	0
CCC/W 28/L-2	Development of a)Khalifapati road, b) Gura Mia Chowdhury lane by lane, c) Machhuya Jharna lanes, Monchur goli, Rabbis' goli, Harun's goli, d) Rungghata Jhelepara and Pujabari road, e) Boluar Dighi's West par Saleh Ahmed lane, Kabir driver's lane and Drum mathh's lane, Ancillary works including construction of RCC drain inside Boluar Dighi Avoymiro Mohashosan and f) Drain from Khalifapati mor to Azadi Malek Sahab's house at 20 no Dewanbazar ward.	km	1.978	OTM (NCT) e-GP	PD	GoB	50.50	Planned of Dates	25.10.22	22.11.22	13.12.22	27.12.22	03.01.23	31.01.23	01.10.23		
CCC/W 29/L-1	Development of a) Jamalkhan Lichu bagan road, b) Jamalkhan Shikdar Hotel North side road, c) Momin road, d) Momin road Big bazar adjacent road, e) Momin road in front of Sobdar Ali's house road, f) Kajir Deori Dhopa para lane, g) Jamalkhan Cheraqi pahar mor to K.B. Abdus Sattar road one side drain footpath repair and footpath tiles work, h) Hemshen lane 1 no golf, i) Hemshen lane in front of Sahabuddin Sahab's house road, j) Askar Dighi West side Rinku Colony road, k) Road next to Kazir Deori Sammar Aloe vera apartment, l) Rahmatgongj by lane at 21 no Jamalkhan ward.	km	3.230 1.712	OTM (NCT) e-GP	PD	GoB	774.76 403.76	Planned of Dates	0	16.10.22	13.11.22	03.12.22	17.12.22	24.12.22	21.01.23	30.12.23	
								Planned of Dates	0	Sunday	28	21	14	7	28	98	340
								Actual Dates	0								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Government of the People's Republic of Bangladesh

Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023



Name of Project : Different roads and Important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Budget: Development

Category of Procurement : Works

Division-2

Ccc/w/L4 Lot- 1/B1	Description of Procurement Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Million BDT	Time for Completion of Contract									
								Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates
	২৩ নং ওয়ার্ডের ১৩টি রোডের উন্নয়ন	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			9.522				2563.70										
Ccc/w/L4 Lot- 1/A	কমরাতী ও মেজানবাট ফাইভলারের উন্নয়ন।	km	0.854	OTM	HOPE	GOB	210.00	Planned Dates	0	14-Aug-22	7-Sep-22	28-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	16-Nov-22	-	15-May-23
								Planned Dates	0	0	24	21	14	7	28	94	180
								Actual Dates	-	14-Aug-22	11-Sep-22						
								Planned Dates	-	12-May-22	5-Jun-22	26-Jun-22	10-Jul-22	17-Jul-22	14-Aug-22	-	10-Feb-23
								Actual Dates	0	0	24	21	14	7	28	94	180
								Planned Dates	-	12-May-22	6-Jun-22	7-Jul-22	20-Jul-22	21-Jul-22			
								Actual Dates	-	12-May-22	6-Jun-22	7-Jul-22	20-Jul-22	21-Jul-22			
Ccc/w/L4 Lot- 1/B2	১ নং সুপারীজয়লাপাড়া, পশ্চিম সুপারীজয়লাপাড়া ও টি.এড.টি গণির রাস্তার উন্নয়ন, মেজানবাট বাইপাস সড়কের উন্নয়ন (মেজানবাট হতে গোষ্ঠারপাড় পর্যন্ত)।	km	2.096	OTM	HOPE	GOB	585.00	Planned Dates	0	0	33	21	14	7	28	103	365
								Actual Dates	0	0	33	21	14	7	28	103	365

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Government of the People's Republic of Bangladesh
Chattoogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023



Name of Project : Different roads and Important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Budget: Development

CCC/W-36 Lot-1/C	Dev. Of Amin Hossain Dovash Road & by Lane.	km	1.40	OTM	HOPE	GOB	800.00	Planned	Planned	21-Nov-22	24-Dec-22	14-Jan-23	28-Jan-23	4-Feb-23	4-Mar-23	-	3-Mar-24	
								of Dates	Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
	২৮ নং ওয়ার্ডে ১৩টি রোডের উন্নয়ন		10.62				2245.00											
CCC/W-36 Lot-2/A	Dev. of Sea view Club Road, Baroitata Road, Rashid Building Chairman Lane, Badamtali Nazir Bhandar Road, SK Mujib Road Osman Hazi lane, Amir Hossain Dovash Road By Lane, Dev. of Amir Hossain Road 1 No & 2 No goli and Dev. of Kabir Toran. Dev. of Ataul Hoge Lane & Abediya School Road	km	1.44	OTM	HOPE	GOB	630.00	Planned of Dates	-	7-Nov-22	10-Dec-22	31-Dec-22	14-Jan-23	21-Jan-23	18-Feb-23	-	18-Feb-24	
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365	
								Actual Dates										
CCC/W-36 Lot-2/B	Dev. Of Nazir Bhandar Road, Dev. of Moghatoili Bazar Road with Drain and Construction of Commerce College Road Culvert In front of Commerce College Hostel	km	0.71	OTM	HOPE	GOB	460.00	Planned of Dates	-	28-Nov-22	22-Dec-22	12-Jan-23	26-Jan-23	2-Feb-23	2-Mar-23	-	29-Aug-23	
								Planned Days	0	0	24	21	14	7	28	94	180	
								Actual Dates										
	২৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি রোডের উন্নয়ন		3.2				1500.00											
CCC/W-36 Lot-3/A	Dev. of Amir Hossain Dovash Road & By Lane.	km	1.00	OTM	PD	GOB	550.00	Planned of Dates	-	21-Nov-22	24-Dec-22	14-Jan-23	28-Jan-23	4-Feb-23	4-Mar-23	-	3-Mar-24	
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365	
								Actual Dates										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Government of the People's Republic of Bangladesh
Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023
Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation



Budget: Development

CCC/W37/ Lot-2 A	২৩নং ওয়ার্ডে ৭টি রোডের উন্নয়ন	5.305	OTM	PD	GOB	500.00	Planned of Dates	Planned Days	Actual Dates	20-Oct-22	22-Nov-22	13-Dec-22	27-Dec-22	3-Jan-23	31-Jan-23	103	31-Jan-24
CCC/W37/ Lot-2 B	নিরবিলি আ/এলাকা মৌলানা আজার শাব (কমিশনার বাড়ী রোড) লেনে উন্নয়ন পলি বায়তুল জামাত মসজিদ রোড এর উন্নয়ন , গনক্যান লেনের উন্নয়ন	0.685	OTM	PD	GOB	190.00	-	0	12-May-22	5-Jun-22	26-Jun-22	10-Jul-22	17-Jul-22	14-Aug-22	-	10-Feb-23	
CCC/W37/ Lot-2 C	বেলা পুকুর লেনে বাইলেইন, নজু ফকির লেনে, বশির্দ মাস্টার লেনে, ছলে আহমদ কলোনী রোড, জামর খান সন্ধার বাড়ী রোড, আলী আহমদ কমিশনার বাড়ী রোড, বার কোয়ার্টার মসজিদ লেনের উন্নয়ন	1.052	OTM	PD	GOB	250.00	-	0	12-May-22	6-Jun-22	7-Jul-22	20-Jul-22	21-Jul-22	12-Jan-23	9-Feb-23	94	180
CCC/W37/ Lot-2 D	বায়তুল জামাত লেনে, জেলে পাড়া রোড, মরিচাভায়াপাড়া রোশন মসজিদ রোড, জরার সওদাগর বাড়ী রোডের উন্নয়ন, আলী ফজল মেথার বাড়ী রোড, কামার কলেজ বাইলেইন, টি ফকির মাজার লেনের উন্নয়ন, হাজী আলী আহমদ সর্দার (কাছুর মার কলোনী) রোড	1.800	OTM	PD	GOB	460.00	-	0	21-Nov-22	15-Dec-22	5-Jan-23	19-Jan-23	26-Jan-23	23-Feb-23	-	22-Aug-23	
	৩০ নং ওয়ার্ডে ৫ টি রোডের উন্নয়ন	7.268				2404.00											
CCC/W38 Lot- 1/A	কামালগেট অভয়ী লেনে, মোজাফফর সওদাগর, মারিচাটা রোড কাশেম সওদাগর , উত্তর নালাপাড়া শরিক মসজিদ , উত্তর নালাপাড়া হক সড়ের লেনে উত্তর নালাপাড়া শহীদ ফরহাদ লেনে, উত্তর নালাপাড়া গোলাম রহমান লেনে খেনসর উন্নয়ন	1.124	OTM	HOPE	GOB	360.00	Planned of Dates	Planned Days	Actual Dates	12-May-22	5-Jun-22	26-Jun-22	10-Jul-22	17-Jul-22	14-Aug-22	-	10-Feb-23
							0	0	24	21	14	7	28	94	180		

Government of the People's Republic of Bangladesh
Chattogram City Corporation
Annual Procurement Plan for FY 2022-2023



Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Budget: Development

CCC/W38 Lot-1/B	মাইক্রোপাড়া মন্দির মুখ হতে হাজী বাড়ী পর্যন্ত, দারোগাঘাট এয়ারন সড়ক বায়তুল মন্দির মসজিদ, হাজী মুখা লেইন, জেলে পাড়া পর্যন্ত বাই লেইন, দারোগাঘাট রোড হাজী আব্দুর সতঃ: রাস্তার ও ড্রেন উন্নয়ন	km	1.05	OTM	HOPE	GOB	328.00	Planned of Dates	-	14-Aug-22	7-Sep-22	28-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	16-Nov-22	-	15-May-23
								Planned Days	0	0	24	21	14	7	28	94	180
CCC/W38 Lot-1/C	নতুন মালম রোড , কামাল গ্রেট রোড ড্রেন সহ উন্নয়ন	km	1.09	OTM	HOPE	GOB	364.00	Planned of Dates	-	20-Oct-22	13-Nov-22	4-Dec-22	18-Dec-22	25-Dec-22	22-Jan-23	-	21-Jul-23
								Planned Days	0	0	24	21	14	7	28	94	180
								Actual Dates									
CCC/W38 Lot-1/D	আইন কান্ট্রি রোড, সাউথ ইন্ড স্কুল গলি ও নালা, মুছা লেইন বাইলেইন, আমিন সর্দার গলি ও নালা, এয়ারন সড়ক কলেজী সংলগ্ন গলি ও নালা, কামাল গ্রেট সৌলানা আব্দুল ওহাব গলি, কামাল গ্রেট বাই লেইন, সোলায়ুর রহমান গলি, মাইক্রোপাড়া ও হাজী বাড়ী ক্যাম্পেটিং ও নালা উন্নয়ন, নতুন আলম লেইন ও মকবর গলি, মুরশাহক মন্দির লেইন বাইলেইনের নালা ও ড্রেন সহ ক্যাম্পেটিং করন কাজ।	km	3.09	OTM	HOPE	GOB	952.00	Planned of Dates	-	7-Nov-22	10-Dec-22	31-Dec-22	14-Jan-23	21-Jan-23	18-Feb-23	-	18-Feb-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
								Actual Dates									
	৩০ নং ওয়ার্ডে ৪ টি রোডের উন্নয়ন		3.825				1366.00	Planned of Dates	-	14-Aug-22	7-Sep-22	28-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	16-Nov-22	-	15-May-23
								Planned Days	0	0	24	21	14	7	28	94	180
CCC/W38 Lot-2/A	মারিয়ারাট টুপিগোলা পাড়া লেইন, উত্তর নালাপাড়া কাওতানিম লেইন, দারোগাঘাট হাজী কালিম লেইন, দারোগাঘাট রোড জাহর কামিনার লেইন, দারোগাঘাট ধন সড়ক লেইন, দারোগাঘাট রোড শাহীন টৌবীরী লেইন, সন্দরঘাট মন্দির লেইন, সন্নিহন নালাপাড়া আজগর আলী মসজিদ লেইন ড্রেন সহ উন্নয়ন	km	1.53	OTM	PD	GOB	408.00	Actual Dates	-	14-Aug-22	11-Sep-22						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Government of the People's Republic of Bangladesh
Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023
Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation



Budget: Development

CCC/W39/ Lot-1 A1	৩১ নং ওয়ার্ডে ২ টি রোডের উন্নয়ন	km	6.482	OTM	PD	GOB	2456.00	Planned											
								of Dates	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CCC/W39/ Lot-1 B2	বানিয়াবাতিশা ও জিন্নাগলি, আপকরন ১নং, ২নং ও ৩নং গলি, পোর্ট অফিসগলি, সানরঘাট রোডে স্থায়ী বাবুদ গলির উন্নয়ন (অংশ-ক)।	km	1.372	OTM	HOPE	GOB	250.00	Planned	-	14-Aug-22	16-Sep-22	7-Oct-22	21-Oct-22	28-Oct-22	25-Nov-22	-	103	-	24-May-23
								Actual	0	14-Aug-22	12-Sep-22	21-Oct-22	14-Jul-22	7	28	94	180		
CCC/W39/ Lot-1 B3	বানিয়াবাতিশা ও জিন্নাগলি, আপকরন ১নং, ২নং ও ৩নং গলি, পোর্ট অফিসগলি, সানরঘাট রোডে স্থায়ী বাবুদ গলির উন্নয়ন (অংশ-খ)।	km	1.372	OTM	HOPE	GOB	259.00	Planned	-	14-Aug-22	7-Sep-22	28-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	16-Nov-22	-	94	-	15-May-23
								Actual	0	14-Aug-22	11-Sep-22	21-Oct-22	14-Jul-22	7	28	94	180		
CCC/W39/ Lot-1 A4	বিদ্যুৎ উদ্দিন বাজারের রাস্তা সমূহ উন্নয়ন ও উন্নয়ন, টেটেশন রোডের আরবিগি উন্নয়ন (অংশ-খ)।	km	2.492	OTM	HOPE	GOB	500.00	Planned	-	20-Oct-22	22-Nov-22	13-Dec-22	27-Dec-22	3-Jan-23	31-Jan-23	-	103	-	31-Jan-24
								Actual	0	20-Oct-22	33	21	14	7	28	103	365		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Government of the People's Republic of Bangladesh

Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023



Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Budget: Development

CCC/W39/ Lot-1 A1	সদরঘাট রোড ও অসরচাঁদ রোডের উন্নয়ন (অংশ-ক) I	km	0.610	OTM	HOPE	GOB	550.00	Planned of Dates	Planned Days	Actual Dates	7-Nov-22	10-Dec-22	31-Dec-22	14-Jan-23	21-Jan-23	18-Feb-23	-	18-Feb-24
CCC/W39/ A2	সদরঘাট রোড ও অসরচাঁদ রোডের উন্নয়ন (অংশ-খ) I	km	0.610	OTM	HOPE	GOB	600.00	-	0		21-Nov-22	24-Dec-22	14-Jan-23	28-Jan-23	4-Feb-23	4-Mar-23	-	3-Mar-24
D-2	Total Value of Works Procurement						13968.00											

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Government of the People's Republic of Bangladesh
Chattogram City Corporation
Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Division-3

Budget: Development

Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Package No.	Description of Procurement Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const in Lacs BDT	Time Code for Process		Advertisement Prequal (if applicable)	Invite/Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract	
								Planned of Dates	Actual Dates										
CCC/W25/Lot-1	১৭নং ওয়াড্ড ১৩ টি রাস্তার উন্নয়ন		13.62				2842.00	Planned of Dates											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Lot-1(C)	শিখ কবরস্থানের পার্শ্ব রাস্তা ও ডিসি রোড বাইপাসের উন্নয়ন, হুইলু রোড ও যদিলা মসজিদ বাইপাসের উন্নয়ন	km	1.652	OTM (NCT) e-GP	HOPE	GOB	250.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	0 0 -	0 0 -	21 21 -	21 21 -	14 14 -	7 7 -	28 28 -	91 91 -	180 180 -	17-Jun-23	
Lot-1(E)	বাকলিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় রোডের উন্নয়ন, শাপনাবন আ/এ ও মোস্তাফাবাগ আ/এ রোডের উন্নয়ন, শালিমিয়া স্কী রোডে আরিসিনি ড্রেনের রাস্তা নির্মাণ, মৌসুমী আ/এ রোডে আরিসিনি ড্রেনের রাস্তা নির্মাণ, উজির আলী শাহ লেইন ও কেরি আমান আলী বাইপাসের উন্নয়ন	km	2.294	OTM (NCT) e-GP	HOPE	GOB	930.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	0 0 -	0 0 -	21 21 -	21 21 -	14 14 -	7 7 -	28 28 -	91 91 -	180 180 -	10-Jan-24	
Lot-1(D)	শ্যাম মার্ক আনবাসিক এলাকার রোডের উন্নয়ন, শাহ আমানত সংযোগ রোড হইতে সাদেকশাহ মাজার পর্যন্ত কেরি আমান আলী রোড ও রসুলবাগ খালপাড়া উভয় পার্শ্ব রাস্তার উন্নয়ন	km	2.04	OTM (NCT) e-GP	HOPE	GOB	500.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	- - -	0 0 -	21 21 -	21 21 -	14 14 -	7 7 -	28 28 -	91 91 -	365 365 -	27-Mar-24	
Lot-1(A)	ডি. সি. রোডের উন্নয়ন, আহমদুর রহমান রোড ও শালিমিয়া হুইলু মসজিদ সংলগ্ন রাস্তার উন্নয়ন	km	5.17	OTM (NCT) e-GP	HOPE	GOB	778.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	- - -	0 0 -	28 28 -	21 21 -	14 14 -	7 7 -	28 28 -	98 98 -	365 365 -	8-Apr-24	
Lot-1(B)	আবদুল শত্ৰুজ রোড ও রসুলবাগ উত্তর ও দক্ষিণ আ/এ উন্নয়ন, নূর বকর মঞ্জী রোডের উন্নয়ন	km	2.464	OTM (NCT) e-GP	HOPE	GOB	348.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	- - -	0 0 -	28 28 -	21 21 -	14 14 -	7 7 -	28 28 -	98 98 -	365 365 -	8-Apr-24	

Lot-5	জটিল পট্টা কাটা বাগান রোডের নাশার উপর স্মারক রক্ষা নিশি ও উৎকরণ সহ উন্নয়ন, আছাদপাড়া বের হওয়ার মুখে কালাভাট নিশি, মাতিনাবাদ আ/এ রোডের কাপোইং করণ, পোর্ট বড় নাশার আরসিনি করণ সহ উন্নয়ন	km	1.959	OTM (NCT) e-GP	HOPE	GOB	580.00	Planned of Dates	30-May-23	27-Jun-23	18-Jul-23	1-Aug-23	8-Aug-23	5-Sep-23	-	4-Sep-24	
								Planned of Days	0	28	21	14	7	28	98	365	
Actual Dates																	
CCC/W43	৩৫নং জগজিহ্ব ৬ টি রাস্তার উন্নয়ন		7.3 km				1410.00										
Lot-1	আছাদপাড়া, খাতুনপাড়া, রামজয় মহাজন লেইন, পোষ্ট অফিস গলির উন্নয়ন	km	2.15	OTM (NCT) e-GP	HOPE	GOB	430.00	Planned of Dates	11-Jul-22	1-Aug-22	22-Aug-22	5-Sep-22	12-Sep-22	10-Oct-22	-	10-Oct-23	
								Planned of Days	0	21	21	14	7	28	91	365	
								Actual Dates									
Lot-2	জয়নিয়া সড়ক সংলগ্ন কালাভাট নিশি, মুক্তি স্মারকী, রাজাখালী, মকবুল সড়কপার গোবরহান সড়কপার সড়কের উন্নয়ন, নতুন চাড়াই, মধ্যম চাড়াই, ফার্মিট ষ্টার গলি, শেখ মোশারফ হোসেন, চাননিয়া মুন্সী সড়কের উন্নয়ন	km	3	OTM (NCT) e-GP	HOPE	GOB	640.00	Planned of Dates	29-Apr-23	27-May-23	17-Jun-23	1-Jul-23	8-Jul-23	5-Aug-23	-	4-Aug-24	
								Planned of Days	0	28	21	14	7	28	98	365	
								Actual Dates									
Lot-3	বোরিনার সড়কে স্টেশনহাট ফুটিপাড়ার উন্নয়ন, এন এম এম জে কলেজ ও সংলগ্ন সরনী সড়কের উন্নয়ন	km	2.15	OTM (NCT) e-GP	HOPE	GOB	340.00	Planned of Dates	20-Aug-23	10-Sep-23	1-Oct-23	15-Oct-23	22-Oct-23	19-Nov-23	-	18-Nov-24	
								Planned of Days	0	21	21	14	7	28	91	365	
								Actual Dates									
D-3 Total Value of Works Procurement								20023.50									

Handwritten signature

Government of the People's Republic of Bangladesh

Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023



Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Budget: Development

Category of Procurement : Works

Division -4

Package No.	Description of Procurement Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const in Lacs BDT	Time Code for Process	Advertise Prequal(if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract	
																		Planned Dates
1	৯নং ওয়ার্ডে ৪টি রাস্তার উন্নয়ন	Km	4.59	OTM	HOPE	GOB	2237.70											
CCC/W17 Lot1/A	Construction of Drain, Boundary wall and Renovation of Grave Yard at Shahid Lane Railway H/S. at 9no North Pahartali ward.	Km	0.762	OTM	HOPE	GOB	247.00	Planned Dates	-	7-Aug-22	28-Aug-22	18-Sep-22	2-Oct-22	9-Oct-22	6-Nov-22	-	5-May-23	
								Actual Dates	-	8-Aug-22	30-Aug-22							
CCC/W17 Lot1/C&D	Development of Nandan Housing No.1, No.2, No.3, No-4 and No.-5 Branch road at 9no ward.	Km	2.00	OTM	HOPE	GOB	1275.00	Planned Dates	-	7-Aug-22	4-Sep-22	25-Sep-22	9-Oct-22	16-Oct-22	13-Nov-22	-	13-Nov-23	
								Actual Dates	-	8-Aug-22	6-Sep-22							
CCC/W17 Lot1/E	Construction of Meher Housing Area road Near C world at 9no ward.	Km	0.823	OTM	HOPE	GOB	150.70	Planned Dates	-	7-Aug-22	28-Aug-22	18-Sep-22	2-Oct-22	9-Oct-22	6-Nov-22	-	5-May-23	
								Actual Dates	-	8-Aug-22	30-Aug-22							
ccc/w-17/Lot-2/A	509. Dev. Of Joyantika R/A to Asian Highway road Main road at 9no ward.	Km	0.40	OTM	HOPE	GOB	695.00	Planned Dates	-	9-Nov-22	12-Dec-22	2-Jan-23	16-Jan-23	23-Jan-23	20-Feb-23	-	20-Feb-24	
								Actual Dates	-	0	33	21	14	7	28	103	365	
	৯নং ওয়ার্ডে ১টি রাস্তার উন্নয়ন	Km	1.62				2595.00											
		Km	0.38	OTM	HOPE	GOB	600.00			21-Nov-22	24-Dec-22	14-Jan-23	28-Jan-23	4-Feb-23	4-Mar-23	-	3-Mar-24	

ccc/w- 17/Lot- 2/B	509. Dev. Of Joyantika Housing road bye lane-1, 2, at 9no ward.		Km	0.84	OTM	HOPE	GOB	1300.00	Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
									Actual Dates	-								
ccc/w- 17/Lot- 2/C	509. Dev. Of Joyantika Housing road bye lane-3, 4, & 5 at 9no ward.		Km	0.56	OTM	PD	GOB	876.34	Planned of Dates	-	27-Dec-22	29-Jan-23	19-Feb-23	5-Mar-23	12-Mar-23	9-Apr-23	-	8-Apr-24
									Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
									Actual Dates	-								
	কনং জয়ান্ধু গাটী রাস্তার উন্নয়ন		Km	4.328				1879.29										
ccc/w- 17(Lot- 3)/A	510. Dev. Nasiya Ghona Lane bye lane, Firoz Sha lane Drain, Chowdhury Bari Drain at 9no ward.		Km	0.56	OTM	PD	GOB	230.00	Planned of Dates	-	7-Aug-22	28-Aug-22	18-Sep-22	2-Oct-22	9-Oct-22	6-Nov-22	-	5-May-23
									Planned Days	0	0	21	21	14	7	28	91	180
									Actual Dates	-	8-Aug-22	30-Aug-22						
ccc/w- 17(Lot- 3)/B	Development of Lane bye Lane in Akbarsha Area at 9no North Pahartali ward.		Km	0.56	OTM	PD	GOB	230.00	Planned of Dates	-	7-Aug-22	28-Aug-22	18-Sep-22	2-Oct-22	9-Oct-22	6-Nov-22	-	5-May-23
									Planned Days	0	0	21	21	14	7	28	91	180
									Actual Dates	-	8-Aug-22	30-Aug-22						
	১০নং জয়ান্ধু গাটী রাস্তার উন্নয়ন		Km	8.13				2540										
ccc/w- 18(Lot- 1)/A	516. Dev. Of Proshanti R/A road & Mostafa Hakim College road with drain at 10no ward.		Km	1.25	OTM	HOPE	GOB	600.00	Planned of Dates	-	19-Dec-22	21-Jan-23	11-Feb-23	25-Feb-23	4-Mar-23	1-Apr-23	-	31-Mar-24
									Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
									Actual Dates	-								
ccc/w- 18(Lot- 1)/C	518. Dev. Cornel Jones road, Amanat Ullah para road, Sagarika Shilpa Area road at 10no ward.		Km	4.45	OTM	HOPE	GOB	1200.00	Planned of Dates	-	20-Dec-22	22-Jan-23	12-Feb-23	26-Feb-23	5-Mar-23	2-Apr-23	-	1-Apr-24
									Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
									Actual Dates	-								

ccc/w-19(Lot-2)/B	Development of Moti Talukdar Bari road and Drain at 11no ward (Lot-2)	Km	0.50	OTM	HOPE	GOB	250.00	Planned	-	7-Aug-22	28-Aug-22	18-Sep-22	2-Oct-22	9-Oct-22	6-Nov-22	-	5-May-23
								of Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Days	0	0	21	21	14	7	28	91	180
ccc/w-19(Lot-2)/C	Development of Kulal Para Murgri road at 11 no ward (Lot-2) @	Km	0.70	OTM	HOPE	GOB	300.00	Planned	-	7-Aug-22	28-Aug-22	18-Sep-22	2-Oct-22	9-Oct-22	6-Nov-22	-	5-May-23
								of Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Days	0	0	21	21	14	7	28	91	180
ccc/w-21(Lot-1)/A	১৩নং ওয়ার্ডে ১টি রাস্তার উন্নয়ন	Km	1.40	OTM	HOPE	GOB	1200.00	Planned	-	9-Jan-23	11-Feb-23	4-Mar-23	18-Mar-23	25-Mar-23	22-Apr-23	-	21-Apr-24
								of Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
ccc/w-21(Lot-2)/A	১৩নং ওয়ার্ডে ১টি রাস্তার উন্নয়ন	Km	0.934	OTM	HOPE	GOB	160.00	Planned	-	7-Aug-22	28-Aug-22	18-Sep-22	2-Oct-22	9-Oct-22	6-Nov-22	-	5-May-23
								of Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Days	0	0	21	21	14	7	28	91	180
ccc/w-21(Lot-2)/B	Development of Chaivanir residential area road with drain at 13no ward (Lot-2)	Km	0.610	OTM	HOPE	GOB	350.00	Planned	-	7-Aug-22	28-Aug-22	18-Sep-22	2-Oct-22	9-Oct-22	6-Nov-22	-	5-May-23
								of Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Days	0	0	21	21	14	7	28	91	180
								Actual	-	8-Aug-22	30-Aug-22						
								Dates	-	8-Aug-22	30-Aug-22						

ccc/w- 21(lot- 2)/D	576 & 577. Construction Of Pahartali college road Drain guide wall, Dev. Of road Infront of Jalabad H/S.	Km	3.16	OTM	HOPE	GOB	425.00	Planned Of Dates	-	30-Jan-23	20-Feb-23	13-Mar-23	27-Mar-23	3-Apr-23	1-May-23	-	28-Oct-23
								Planned Days	0	0	21	21	14	7	28	91	180
								Actual Dates	-								
ccc/w- 21(lot- 2)/E	578 & 579. Dev. Of Kulshi & VIP Kulshi R/A Area road, Xen Colony road & Katal Bagan road at 13no ward.	Km	4.13	OTM	HOPE	GOB	548.00	Planned Of Dates	-	9-Dec-22	11-Jan-23	1-Feb-23	15-Feb-23	22-Feb-23	22-Mar-23	-	21-Mar-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
								Actual Dates	-								
	২৬নং ওয়ার্ডে ৩টি রোডের উন্নয়ন		7				3000										
ccc/w- 34(lot- 1)/A	Development of adjacent of Halishahar B-Block lane extention work at 26no ward	Km	0.50	OTM	HOPE	GOB	240.00	Planned Of Dates	-	7-Aug-22	28-Aug-22	18-Sep-22	2-Oct-22	9-Oct-22	6-Nov-22	-	5-May-23
								Planned Days	0	0	21	21	14	7	28	91	180
								Actual Dates	-	8-Aug-22	30-Aug-22						
ccc/w- 34(lot- 1)/B	781. Dev. of B-Block lane and adjacent of road at 26no ward. (Ch : 0-501 to 1-500 Km to 1-501 Km to 2.5 Km	Km	2.00	OTM	HOPE	GOB	960.00	Planned Of Dates	-	9-Nov-22	12-Dec-22	2-Jan-23	16-Jan-23	23-Jan-23	20-Feb-23	-	20-Feb-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
								Actual Dates	-								
ccc/w- 34(lot- 1)/D	782. Dev. Of Kossai Pukur to Madani Jama Mosque to Chowdhury pata road at 26no ward.	Km	2.00	OTM	HOPE	GOB	800.00	Planned Of Dates	-	9-Dec-22	11-Jan-23	1-Feb-23	15-Feb-23	22-Feb-23	22-Mar-23	-	21-Mar-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
								Actual Dates	-								
	২৬নং ওয়ার্ডে ৪টি রোডের উন্নয়ন		4.9				2600										
ccc/w- 34(lot- 2)/C	787, Dev. of Artillary road at 26no ward.	Km	1.20	OTM	HOPE	GOB	900.00	Planned Of Dates	-	9-Oct-22	11-Nov-22	2-Dec-22	16-Dec-22	23-Dec-22	20-Jan-23	-	20-Jan-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
								Actual Dates	-								

ccc/w-34(Lot-2)/D	786, Dev. Gola chapa road (Ch : 0-600 to 601-1500) Km at 26no ward.	Km	1.80	OTM	HOPE	GOB	800.00	Planned of Dates		-	9-Oct-22	11-Nov-22	2-Dec-22	16-Dec-22	23-Dec-22	20-Jan-23	-	20-Jan-24
								Planned Days	Actual Dates									
	২৬নং ওয়ার্ডে ৫টি রোডের উন্নয়ন		4.3				1900											
ccc/w-34(Lot-3)/C	Development of Gazi Halda at 26 no ward	Km	0.60	OTM	PD	GOB	500.00	Planned of Dates		-	7-Aug-22	4-Sep-22	25-Sep-22	9-Oct-22	16-Oct-22	13-Nov-22	-	12-May-23
								Planned Days	Actual Dates									
								0	0	28	21	14	7	28	98	180		
	২৬নং ওয়ার্ডে ২টি রোডের উন্নয়ন		2				1400											
ccc/w-34(Lot-4)/A	792, Construction Drain beside the port line road at 26no ward,	Km	1.50	OTM	PD	GOB	1000.00	Planned of Dates		-	9-Oct-22	11-Nov-22	2-Dec-22	16-Dec-22	23-Dec-22	20-Jan-23	-	20-Jan-24
								Planned Days	Actual Dates									
								0	0	33	21	14	7	28	103	365		
D-4 Total Value of Works Procurement								18780.70										

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Government of the People's Republic of Bangladesh

Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023



Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Budget: Development

Ccc/W14 Lot-4 /B	৓নং পূর্ন যোগেশহর ঞরার্ডহু এক বিনয়োগিটার রোডের বাইলইনের উন্নয়ন ।, অমান আনী রোড ও বাইলইনের উন্নয়ন ।, কেবর অমান আনী রোড হইতে মারটার বাড়া পথভ রাস্তা উন্নয়ন ও লেইন বাই লেইনের উন্নয়ন ।	km	3.45	OTM	PD	GOB	660.50	Planned of Dates		Planned of Dates		Planned of Dates		Planned of Dates		-	103	365	
								Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates				
	৓নং ঞরার্ডহু টেট রাস্তার উন্নয়ন						2294.30												
Ccc/W14 Lot-5/A	৓নং পূর্ন যোগেশহর ঞরার্ডহু পাকা নোকান মেব আযাযর করিশনার বাড়া রোড ও লেইন বাইলইনের উন্নয়ন ।	km	4.03	OTM	HOPE	GOB	825.50	-	21-Nov-22	24-Dec-22	14-Jan-23	28-Jan-23	4-Feb-23	4-Mar-23	-	103	365		
	৓নং পূর্ন যোগেশহর ঞরার্ডহু বীজ কলেকটিং রোড লেইন বাইলইনের উন্নয়ন ।	km	3.25	OTM	HOPE	GOB	518.80	-	21-Nov-22	24-Dec-22	14-Jan-23	28-Jan-23	4-Feb-23	4-Mar-23	-	103	365		
	৓নং ঞরার্ডহু টেট রাস্তার উন্নয়ন						2550.00												
Ccc/W15 Lot-1/A	৓নং পশ্চিম যোগেশহর ঞরার্ডহু মোযাযননর আ/এ শঙ্কিনর আ/এ রাস্তার উন্নয়ন ।, গাউছিয়া আ/এ শার অমানভ আ/এ কবর হাউজর মোসাইটি, রাকপাভ আ/এ, ঞরারপা পাড়া রাস্তার উন্নয়ন ।	km	1.37	OTM	HOPE	GOB	600.00	-	2-Nov-22	5-Dec-22	26-Dec-22	9-Jan-23	16-Jan-23	13-Feb-23	-	103	365		
	৓নং পশ্চিম যোগেশহর ঞরার্ডহু বাগানেশ কো- অপারেটিভ হাউজর মোসাইটির এক সমবায় আ/এ রাস্তার উন্নয়ন, যোগেশহর কনোনী রোড, শারকহান আ/এ ও হামজারবাগা রোড হতে ক্রিপূর খাল বাদায়ভল পথভ রাস্তার ঞরারইনের উন্নয়ন ।	km	1.56	OTM	HOPE	GOB	750.00	-	21-Nov-22	24-Dec-22	14-Jan-23	28-Jan-23	4-Feb-23	4-Mar-23	-	103	365		

Government of the People's Republic of Bangladesh

Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023



Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Budget: Development

Ccc/W16 Lot-2/B	৮নং জংকবর ওয়ার্ডে ১৮টি রাস্তার উন্নয়ন। আ/এ রোড (ফাইন জাশি) রোডের উন্নয়ন, আ শ আশিন সড়ক, চাক্রাই খাল পাড় রোড হতে হাটের শাহ মাজার রোড ও নতুন কলেগী রোড এর উন্নয়ন, আবদুল নবিত সড়ক ও বাইলেইনের উন্নয়ন।	km	1.922	OTM	HOPE	GOB	605.00	Planned	Planned	Planned	Planned	Planned	Planned	Planned	Planned	Planned	Planned	Planned	Planned	Planned
								of Dates	of Dates	of Dates	of Dates	of Dates	of Dates	of Dates	of Dates	of Dates	of Dates	of Dates	of Dates	of Dates
								-	21-Nov-22	24-Dec-22	14-Jan-23	28-Jan-23	4-Feb-23	4-Mar-23	-	103	-	31-Jan-24	365	
Ccc/W16 Lot-2/C	৮নং জংকবর ওয়ার্ডে হামদুনিয়া সড়ক আবদুল হামিদ রোড বাইলেইন, রজন রোডে রোড এন পিরাজ বাইলেইনের উন্নয়ন, আবদুল হামিদ রোড, শহিদ জানে আমন রোড ও বাইলেইনের উন্নয়ন, তোফাজ্জল চৌধুরী বাড়ী সড়ক রোড ও শাখিরামা আ/এ রোডের উন্নয়ন।	km	1.992	OTM	HOPE	GOB	550.00	-	28-Nov-22	31-Dec-22	21-Jan-23	4-Feb-23	11-Feb-23	11-Mar-23	-	103	-	10-Mar-24	365	
	৮নং ওয়ার্ডে ১৮টি রাস্তার উন্নয়ন						2290.00													
Ccc/W16 Lot-3/A	৮নং জংকবর ওয়ার্ডে জাকির হোসেন রোডের উন্নয়ন।, পিখানা রোড ও বাইলেইনের উন্নয়ন।, ওয়াকা রোড ও আরাডুল মাওয়া করর স্থানের রোড, বিটি সুনিশ গনি পনের গণির উন্নয়ন।, আবদুল জলিল খাইয়ামী স্থল রোডের উন্নয়ন, লেঙ্গ লেকোটরী রোডের উন্নয়ন।	km	7.17	OTM	HOPE	GOB	530.00	-	14-Nov-22	17-Dec-22	7-Jan-23	21-Jan-23	28-Jan-23	25-Feb-23	-	103	-	25-Feb-24	365	
Ccc/W16 Lot-3/B	৮নং জংকবর ওয়ার্ডে নাছিরাবাদ আ/সোঃ রোডের উন্নয়ন।, খুলসী আবাসিক এলাকার উন্নয়ন।	km	2.719	OTM	HOPE	GOB	550.00	-	28-Nov-22	31-Dec-22	21-Jan-23	4-Feb-23	11-Feb-23	11-Mar-23	-	103	-	10-Mar-24	365	
	১৪নং ওয়ার্ডে ৬টি রাস্তার উন্নয়ন						2666.46													
Ccc/W22/A	১৪নং শাপখান রাস্তার ওয়ার্ডে চানমারী রোড, বাখখোনা রোডের উন্নয়ন।, হাইলেভেল রোডের উন্নয়ন (পূর্ব ও পশ্চিম)।, কুমারবাগ ও বায়তুল আমান হাউজিং সোনাইটি রোডের উন্নয়ন।, গরিবুলার হাউজিং সোনাইটি রোডের উন্নয়ন।	km	5.66	OTM	HOPE	GOB	1004.00	-	20-Oct-22	22-Nov-22	13-Dec-22	27-Dec-22	3-Jan-23	31-Jan-23	-	103	-	31-Jan-24	365	



Government of the People's Republic of Bangladesh
Chattogram City Corporation

Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Budget: Development

Category of Procurement : Works

Package No.	Description of Procurement Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const in lacs BDT	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
CCC/W9 (Lot-1)	১ নং ওয়ার্ডে ২৮ টি রাস্তার উন্নয়ন		11.02	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	895.00	Planned of Dates	-	1-Dec-22	03-Jan-23	24-Jan-23	07-Feb-23	14-Feb-23	14-Mar-23	103	13-Mar-24
			0							0	33	21	14	7	28		
CCC/W9 (Lot-2)	১ নং ওয়ার্ডে ১২ টি রাস্তার উন্নয়ন		10.31	OTM (NCT) e-GP	PD	Government	350.00	Planned of Dates	-	20-Oct-22	22-Nov-22	13-Dec-22	27-Dec-22	03-Jan-23	31-Jan-23	103	31-Jan-24
			1.5							0	33	21	14	7	28		
							1495.00	Actual Dates									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	CCC/W9 (Lot-2)/B	Development of BaradighirPar Mulluk chand bari road,Development of Durga Bari road & Construction of Retaining wall at Sottananda ashrom,Construction of Drain with slab from Ramthakur Dham to Shoilobala School Main Gate, Nandirhat Shamshundur bari road,Development of road from Bhatari Link road to Shahjalal R/A, Development of 1 no lane at Nissorgo-2 ,Development of road from Nur Muhammad bari to Shah Muhammad Bari road at 1 no ward	km	7.265	OTM (NCT) e-GP	PD	Government	745.00	Planned of Dates Planned Days	-	05-Nov-22	29-Nov-22	20-Dec-22	03-Jan-23	10-Jan-23	07-Feb-23	-	04-Dec-23
	CCC/W9 (Lot-2)/C	Construction of Sattarer Baper Bari road & Culvert, Construction of Syed Kashem Bari road & Culvert, Construction of Notun Masjid road & Culvert at Chorer pool,Construction of R.C.C. drain beside Loknath mondir & Development of Kurban ali,Moslem,Ibadur rahman bari road at 1 no ward	km	1.543	OTM (NCT) e-GP	PD	Government	400.00	Planned of Dates Planned Days	-	20-Nov-22	14-Dec-22	04-Jan-23	18-Jan-23	25-Jan-23	22-Feb-23	-	19-Dec-23
	CCC/W10 (Lot-1)	২ নং ওয়ার্ডে ২২ টি রাস্তার উন্নয়ন	km	14.70				2090.00	Planned of Dates Planned Days	-	01-Nov-22	04-Dec-22	25-Dec-22	08-Jan-23	15-Jan-23	12-Feb-23	-	29-Dec-23
	CCC/W10 (Lot-1)/B	Development & construction of Chowdhury Nagar R/A road and Culvert , Ershad nagar road, Road from Marine city to Mezbah Uiom Madrasa & Culvert construction ,Bayezid R/A road, Banglabazar road at 2 no ward	km	5.65	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	735.00	Planned of Dates Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	320
	CCC/W10 (Lot-1)/C	Development & Construction of Arefinagar road, Latif Subedar local road to World Cemetery,Southern University to MuktiJoddha and Astanagar near Forest office, Shital Zarma residential area road, Wahned Ali Bari by/lane at 2 No ward.	km	3.5	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	515.00	Planned of Dates Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	320

Asrar

[Signature]

CCC/W10 (Lot-2)		২ নং ওয়ার্ডে ১৮ টি রাস্তার উন্নয়ন		16.49		2820.00																					
CCC/W10 (Lot-2)/A	Development & Construction of road from west side of Khandakia market mosque to Sikder Bari road, Talukdar Bari road adjacent bylane opposite of afsar shop located at east side of Kulgaon school, Tavabia Yunus saudagor Bari road and bylane adjacent to talukder bari road,Commissioner Ferdous Begum Munni bari lane,Jomadarpara road & North kulgaon road at 02 No ward.	km	4.73	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	830.00	Planned of Dates		Planned Days		Actual Dates		Planned of Dates		Planned Days		Actual Dates									
								-	20-Nov-22	0	0	-	-	20-Nov-22	23-Dec-22	0	33	-	-	13-Jan-23	27-Jan-23	21	14	-	-	03-Feb-23	03-Mar-23
CCC/W10 (Lot-2)/B	Development & construction of road from end portion of Jamalkhan road to Jamai Munsi bari to Sikder Bari road,Faja Mia road from Arefinagar Gate to Betua,(3 km katcha road),Sobhan Society road,Sikder Bari road at 2 no ward	km	5.20	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	715.00	-	10-Nov-22	0	0	-	-	13-Jan-23	27-Jan-23	21	14	-	-	03-Feb-23	03-Mar-23	7	28	-	-	103	365
CCC/W10 (Lot-2)/D	Development of Purbachol R/A Ideal school ,road from Batabtoli market at Tiger road to Oxygen at 02 No ward.	km	2.60	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	495.00	-	20-Nov-22	0	0	-	-	13-Jan-23	27-Jan-23	21	14	-	-	03-Feb-23	03-Mar-23	7	28	-	-	103	320

Handwritten signature

Handwritten signature

CCC/W10 (Lot-3)		২ নং ওয়ার্ডে ১৭ টি রাস্তার উন্নয়ন																	
CCC/W10 (Lot-3)/A	Construction of Culvert bat Chandra nager Banani Society with Approach, Culvert in between Sangbadik Society and Kunjochaya R/A with drain and approach at 02 No ward.	km	10.77	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	2955.00	Planned of Dates											
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	320		
CCC/W10 (Lot-3)/D	Development of Sikder Bari Masjid adjacent road, Astananagar by-lane, Muktiyodha Colony by-lane, Gulshan Housing road at Banglabazar, Greenvalley R/A road at 02 No ward.	km	2.10	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	320.00	Planned of Dates	-	20-Nov-22	23-Dec-22	13-Jan-23	27-Jan-23	03-Feb-23	03-Mar-23	-	103	300	
CCC/W11 (Lot-1)	৩ নং ওয়ার্ডে ৩৪ টি রাস্তার উন্নয়ন		11.98				2376.00												
CCC/W11 (Lot-1)/A	Development of West Haji Para Jame Mosque road, Borobari road (Challatali), Khadem Ali road (Boxsunagar), Mohammad Shafti Khalifa road (Hajipara), Chandmia road (Boxsunagar), Dr. Aminullah bari road (East Hajipara) at 03 No ward.	km	1.923	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	480.00	Planned of Dates	-	20-Oct-22	22-Nov-22	13-Dec-22	27-Dec-22	03-Jan-23	31-Jan-23	-	103	300	
CCC/W11 (Lot-1)/B	Development of Nuruddin Company bari road (Aminnagar), Enam Chowdhury road (Sonapur), Monsur Ali Saowdagar bari road (Boxsunagar), Yasin Zamidar bari road (Wazedia), Nurul Islam Bypass road (Fakirabad), Abu Syed Bypass Road (Baktapur), Abdul Karim road (Shahidnagar), Yusuf Maji Bari Road (Wazedia) at 03 No ward.	km	1.899	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	400.00	Planned of Dates	-	01-Nov-22	04-Dec-22	25-Dec-22	08-Jan-23	15-Jan-23	12-Feb-23	-	103	300	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CCC/W11 (Lot-2)		৩ নং ওয়ার্ডের ৫৯ টি রাস্তার উন্নয়ন		2185.00												
CCC/W11 (Lot-2)/D	Development of road from Oli Ahmad Sou. Bari to Abu Taher bari By-lane(Madham Shahidnagar),Mohabbat Ali Sardar by-lane (Madham Shahidnagar), Gauchia mosque adjacent mia kha by-lane(Shahidnagar), Haji Matdur Rahman By-lane (Shahidnagar), Abu taher Munshi by-lane(Shahidnagar), Muhammad Ismail By-lane(Shahidnagar), Jagir Sou. By-lane (Shahidnagar), Balir Baper Bari Road (Amin Nagar),Abu Taleb road (nojrappukur par) ,Nuruddin Company bari road (Amin Nagar),Monsof Ali Lane (Ayar Ali Mia Bari),Rafiq Ahmad Road((East Shahidnagar),Construction of Boundary wall and land filling at Shahidnagar Govt.Primary School at 03 No ward.	9.83	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	485.00	Planned of Dates	-	20-Nov-22	23-Dec-22	13-Jan-23	27-Jan-23	03-Feb-23	03-Mar-23	-	28-Dec-23
CCC/W11 (Lot-2)/E	Development of Chandar Bari By-pass road (Shahidnagar),Badshah Mia road (salenagar) ,Abdus Salam road (Salenagar), Kashem Colony road (Mitrapur),Munaf Contractor Bari road (mitrapur),Haji syed road (Karimganj), Golum Kader Shah Bari road (Kamrabad),Alam Moulouir Bari road (Kamrabad),Haji Emdad Khan Bari road (Kamrabad),Zahir Co. Bari road (Kamrabad), Tofigol Chaukidar road(Boxsunagar), Shafi Khalifa road (Hajipara),Shafi Ansari road (Shahidnagar),Abdus Sabur road (West Shahidnagar),Kabir Ahmad Sou. road (East Hajipara)at 03 No ward.	2.628	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	360.00	Planned of Dates	-	20-Nov-22	23-Dec-22	13-Jan-23	27-Jan-23	03-Feb-23	03-Mar-23	-	28-Dec-23
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	300

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

CCC/M11 (Lot-2)		৩ নং ওয়ার্ডে ৫৬ টি রাস্তার উন্নয়ন		12.17	2057.00												
CCC/M11 (Lot-3)/A	Development of Abdur Rahman road (East hajipara),Wahed Ali bari (Bhologani),Ali Ahmad Tendol bari road (Nejame hamza),Bonani road (West part),Gulbagh R/A road by-lane (Fakirabad),Gura Mia Sou. Bari road (hajipara),Haji Tofayel Ahmad Road,Haji Rashid Ahmad road by-lane (Khandakar para),Hamdu Mia Bypass road, Shah Iijat Ullah majar bari road,Ali Ahmad road By-lane,Haji Abdus Salam road,Salehnagar Jame Mosque road (Khandakarpara),Saleh Ahmad road (Bhologani),Abdul Munaf Sardar By-lane (West Shahidnagar),Abdus Salam Member Road (Muradnagar),Malek Sou. Bari road (Muradnagar),Syed kerani bari road (West Shahidnagar) at 03 No ward.	km	2.81	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	525.00	Planned of Dates	-	20-Nov-22	23-Dec-22	13-Jan-23	27-Jan-23	03-Feb-23	03-Mar-23	-	28-Dec-23
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	300
CCC/M11 (Lot-3)/B	Development of Sirajul Islam Bacchu road (West Shahidnagar),Abdur Rashid Soudagor Bari (Fakirabad),Giash Uddin By-lane (West Shahidnagar),Bajal Soudagor old bari road (Fakirabad), Padmapukur Mosque road (Fakirabad), Munshi Bari road (Mintu Commissioner Bari),Yakub Ledu Bari road (Boxcunagar),Monna Kha dighi road (Wajedia),Abdur Rahim road (Boxcunagar),Ali Hussain contractor Bari road (Boxcunagar), Forak Ahmad road (Fakirabad),Fatickhari R/A (Fakirabad), Abdul Jalil Bari road (Fakirabad),Khalil Shah R/A road (Fakirabad),Nur Ahmad Sardar road (Fakirabad),Neyamot ali road (west Shahidnagar),Ator Ali Member road (West Shahidnagar),Cunnu Mia road (Boxcunagar),Zahir Member Bari road (Boxcunagar),Molla Ali Bari road (Nejame Hamsa),Maulana Bahadur Kha Bari road (Nejame Hamsa),Najer Soudagor Bari road (Nejame Hamsa),Shah Alam Sou Bari road , Sonapur at 03 No ward.	km	4.841	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	765.00	Planned of Dates	-	20-Nov-22	23-Dec-22	13-Jan-23	27-Jan-23	03-Feb-23	03-Mar-23	-	02-Mar-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CCC/W12 (Lot-1)/D	Development of Darjipara Ramju Majhi road & Darjipara south by-lane, Haji Bajal Ahmad-Haji Abu Taleb-Abdus Samad road, Maqbul Mistry road (shamshepara), Shankar Dewanjihat Nathpara Road, Nurujaman Najir Bari road, Siddique Khalifa & Bocon Mistry Bari road, Moulana Abdul goni road, Shamsu Member Old Bari road at 04 No ward.	km	2.256	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	850.00	Planned of Dates	-	20-Nov-22	23-Dec-22	13-Jan-23	27-Jan-23	03-Feb-23	03-Mar-23	-	02-Mar-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
CCC/W12 (Lot-2)	8 নং ওয়ার্ডে ৩৫ টি রাস্তার উন্নয়ন	km	10.64	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	2890.00	Planned of Dates	-	20-Nov-22	23-Dec-22	13-Jan-23	27-Jan-23	03-Feb-23	03-Mar-23	-	16-Feb-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	350
CCC/W12 (Lot-3)	8 নং ওয়ার্ডে ১৮ টি রাস্তার উন্নয়ন	km	9.74	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	1812.00	Planned of Dates	-	20-Oct-22	22-Nov-22	13-Dec-22	27-Dec-22	03-Jan-23	31-Jan-23	-	16-Jan-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	350
CCC/W12 (Lot-3)/C	Development of former councillor Nurul Islam Bari road, Al Amin Baria Road, Pathaniyogoda old Arakan road, Rupali residential area road, NMC bari by-lane, road adjacent to Mukim Khandaker Jame Mosque pond, Jabbar Chowkidar Bari and Abdus Sabur Munshi (Shamsar Para) road at 04 No ward.	km	2.275	OTM (NCT) e-GP	PD	Government	617.00	Planned of Dates	-	20-Oct-22	22-Nov-22	13-Dec-22	27-Dec-22	03-Jan-23	31-Jan-23	-	16-Jan-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	350
CCC/W13 (Lot-1)	৫ নং ওয়ার্ডে ৪ টি রাস্তার উন্নয়ন	km	13.64	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	2200.00	Planned of Dates	-	20-Nov-22	23-Dec-22	13-Jan-23	27-Jan-23	03-Feb-23	03-Mar-23	-	28-Dec-23
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	300
CCC/W13 (Lot-1)/A	Development of Akbar Shah Mazar road, Kazi Bari road cum-drain, Paltania Bari road cum-drain, Paltania Jame Mosque road, Osmaniya Bridge road, Remaining part of Alam Khan Chowdhury Bari road at 05 No ward.	km	2.625	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	300.00	Planned of Dates	-	20-Nov-22	23-Dec-22	13-Jan-23	27-Jan-23	03-Feb-23	03-Mar-23	-	28-Dec-23
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	300

Signature

Signature

CCC/W13 (Lot-1)/C	Development of Middle Mohra Bongosen Kalibari road, Maa Magadeswari Mandir road to Haridas Mahajan bari, Haji Badsha Mia road, Iskon Mandir Road, Manik Chowdhury bari road, Zala Kumari Mandir road, WASA Road ,Development of A.L. Khan road, Bhola Khalifa Bari road, Central Mohra Safa Matabe College road, Sadaria Pond to Wasa road at 05 No ward.Development of A.L. Khan road, Bhola Khalifa Bari road, Central Mohra Safa Matabe College road, Sadaria Pond to Wasa road at 05 No ward..	km	6.006	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	1000.00	Planned of Dates	-	20-Oct-22	22-Nov-22	13-Dec-22	27-Dec-22	03-Jan-23	31-Jan-23	-	06-Mar-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	400
CCC/W13 (Lot-2)	৫ নং ওয়ার্ডে ৪ টি রাস্তার উন্নয়ন	km	11.41	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	800.00	Planned of Dates	-	10-Nov-22	13-Dec-22	03-Jan-23	17-Jan-23	24-Jan-23	21-Feb-23	-	21-Feb-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
CCC/W13 (Lot-2)/A	Development of Abdul Nabi Chowdhury road,Islam Mistry Bari road,Hamidchor Shahi Majar road,Afjol Majhi road,Barishal bajar & Bisik Industrial area road,Brammonsaipara road,Samsul Alam Contractor bari by-lane at 05 No ward.	km	3.00	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	800.00	Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned of Dates	-	20-Nov-22	23-Dec-22	13-Jan-23	27-Jan-23	03-Feb-23	03-Mar-23	-	02-Mar-24
CCC/W13 (Lot-3)	৫ নং ওয়ার্ডে ৫ টি রাস্তার উন্নয়ন	km	10.21	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	700.00	Planned of Dates	-	20-Nov-22	23-Dec-22	13-Jan-23	27-Jan-23	03-Feb-23	03-Mar-23	-	02-Mar-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	365
CCC/W13 (Lot-3)/A	Development of Kacim Majhi road, Remaining Part of Taj Majhir Bari road,Nuamia Bari road,Abu Taleb Sareng road,Rahim Ullah Sareng road,Haji Motfiol Ali Contractor road by-lane,Sonamia Sarkar Bari road,Middle Mohra Jibon Jamidar Bari road,Sekandar Soudagor notun Bari road with adjacent drains,Harun Soudagor Bari Road at 05 No ward.	km	3.52	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	700.00	Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned of Dates	-	30-Oct-22	02-Dec-22	23-Dec-22	06-Jan-23	13-Jan-23	10-Feb-23	-	16-Mar-24
CCC/W13 (Lot-3)/B	Development & Construction of Dewan mohsin road, West Mohra Tofiol Soudagor Bari road & road from Hares Shah Pukurpar to Lal Mia Pita Bari at 05 No ward.	km	1.86	OTM (NCT) e-GP	HOPE	Government	900.00	Planned of Dates	-	30-Oct-22	02-Dec-22	23-Dec-22	06-Jan-23	13-Jan-23	10-Feb-23	-	16-Mar-24
								Planned Days	0	0	33	21	14	7	28	103	400
D-6 Total Value of Works Procurement							17719.00										

Handwritten signature

Handwritten signature



Government of the People's Republic of Bangladesh

Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Budget: Development

Procurement : Works

Division-7

Package No.	Description of Procurement Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const in lacs BDT	Time Code for Process	Advertise Prequal(if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	৩৭নং জয়াডুর্ছ টেটি রাস্তার রোডের উন্নয়ন		7.4				2789.06	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
CCC/M/45 Lot-1 (a)	আবুর খানাদার রোড ড্রেনেজ উন্নয়ন	KM	1.2	OTM	HOPE	Gob	405	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	N/A N/A N/A	14-11-22 -	14-12-22 30	03-01-23 20	08-01-23 5	10-01-23 2	24-01-23 14	- 71	20-11-23 300
CCC/M/45 Lot-1 (b)	চৌচালা রোড ড্রেনেজ উন্নয়ন	KM	1.5	OTM	HOPE	Gob	700	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	N/A N/A N/A	10-10-22 -	09-11-22 30	29-11-22 20	04-12-22 5	06-12-22 2	20-12-22 14	- 71	15-12-23 360
CCC/M/45 Lot-1 ©	আবুল কালাম শাহুকের ড্রেনেজ উন্নয়ন আবীর আলী শাহ রোড ড্রেনেজ উন্নয়ন	KM	2.4	OTM	HOPE	Gob	634.06	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	N/A N/A N/A	14-12-22 -	11-01-23 28	31-01-23 20	05-02-23 5	07-02-23 2	21-02-23 14	- 71	16-02-24 360
	৩৭নং জয়াডুর্ছ ১১টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন		7.72				1648.42										
CCC/M/45 Lot-2 (a)	আউটার রিড হতে চাট্টের পাড়ার মাথা পর্যন্ত কালভার্টসহ টি.জি রোডের উন্নয়ন আবুল খালেক মন্ডালার বাইপাস হাজী জাকারিয়া (খা:) বিদ্যালয় রোড ড্রেনেজ উন্নয়ন হাজী বাজী বাইপাসের এর উন্নয়ন	KM	2.43	OTM	PD	Gob	515	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	N/A N/A N/A	14-11-22 -	14-12-22 30	03-01-23 20	08-01-23 5	10-01-23 2	24-01-23 14	- 71	19-01-24 360

	৩৮নং ওয়াড্ডিছ ২৪টি রাস্তার গোড়ের উন্নয়ন		11.338			2063	Planned of Dates	N/A	10-10-22	09-11-22	29-11-22	04-12-22	06-12-22	20-12-22	-	14-03-24
	স্থিতিক ফোনানী গোড ও কলভার্ট নির্মান জারির সংগোপন গোড জেলা স্বাক্ষরের ১, ২নং গোডের নাশার উপর স্যাকবহ উন্নয়ন						Planned Dates	N/A								
CCC/M-46 lot 1 (A)	কলনী নিখীর পাড় হইতে ফুরায়াবর ভের পর্যন্ত মাশুম গোডের বড় নাশার উপর স্যাকবহ উন্নয়ন ও সংস্কার	KM	2.975	OTM	HOPE	Gob	Planned Days	N/A	-	30	20	5	2	14	71	450
	তোলা মোহাম্মদ গোডের বড় নাশার উপর স্যাকবহ উন্নয়ন ও সংস্কার						Actual Dates	N/A								
	নোয়ার আলী সারার গোডের নাশার উপর স্যাকবহ উন্নয়ন ও খালের পার্শ্ব জটিলের সংস্কার নির্মাণ, খালপাড় গোডের উন্নয়ন (কিশান মিলিটারি হতে কোরবানী আলী শাহ মাজার পর্যন্ত), জ্বুর সংগোপন ও শের আলী সঙ গোডের নাশার উপর স্যাকবহ উন্নয়ন ও সংস্কার, ২নং সাইট গোডের নাশার উপর স্যাকবহ উন্নয়ন ও সংস্কার, আবিব খাঁ মিলি গোড ও মিলি পুকুরের পূর্ব পাড় গোডের নাশার উপর স্যাকবহ উন্নয়ন ও সংস্কার	KM	1.958	OTM	HOPE	Gob	Planned of Dates	N/A	17-05-22	16-06-22	06-07-22	11-07-22	13-07-22	27-07-22	-	23-01-23
CCC/M-46 lot 1 (B)	আবাসন মগা ফুল হতে মেহেন্দে আবুজা ফুল পর্যন্ত মগা গোডের উন্নয়ন ও যোগসুপন ইয়াব শরীফ গোডের নাশার উপর স্যাকবহ উন্নয়ন ও সংস্কার						Planned Days	N/A								
	বাকের আলী ফকির বাড়ী গোড, কীল বাড়ী গোড, বীলার পাড়া গম্বুর শাহ আ/এ গোড ও সাভার মিলি বাড়ীর গোডের নাশার উপর স্যাকবহ উন্নয়ন ও সংস্কার	KM	3.521	OTM	HOPE	Gob	Actual Dates	N/A	14-11-22	14-12-22	03-01-23	08-01-23	10-01-23	24-01-23	-	19-01-24
	বোরখান পাড়া গোডের নাশার উপর স্যাকবহ উন্নয়ন						Planned of Dates	N/A	14-11-22	14-12-22	03-01-23	08-01-23	10-01-23	24-01-23	-	24-01-23
CCC/M-46 lot 1 @	৩৮নং ওয়াড্ডিছ ১০টি রাস্তার গোড়ের উন্নয়ন		7.034				Planned Days	N/A	-	30	20	5	2	14	71	360
	হালিজোড গোড হইতে চান্দার পাড়া মশার ডিপো পর্যন্ত লেনিটী গোড উন্নয়ন (বাকী অংশ ->)	KM	2.4	OTM	HOPE	Gob	Actual Dates	N/A								
CCC/M-46 lot 2 (A)	গম্বুর শাহে আছানা গোডের উন্নয়ন (অবশিষ্ট অংশ)						Planned of Dates	N/A	14-12-22	11-01-23	31-01-23	05-02-23	07-02-23	21-02-23	-	16-02-24
	জামাল চৌধুরী বাই লেইন উন্নয়ন ও সংস্কার	KM	2.37	OTM	HOPE	Gob	Planned Days	N/A	-	28	20	5	2	14	71	360
	কলনীর নিখী গোডের নাশার উপর স্যাকবহ উন্নয়ন ও সংস্কার						Actual Dates	N/A								
	৩৮নং ওয়াড্ডিছ ১৬টি রাস্তার গোড়ের উন্নয়ন		13.747				Planned of Dates	N/A	17-05-22	16-06-22	06-07-22	11-07-22	13-07-22	27-07-22	-	23-01-23
CCC/M-46 lot 1	হুক সাহের গলি গোড বাইলেনের ড্রেইনের উন্নয়ন, মমতা ক্লিনিক গোড বাইলেনের ড্রেইনের উন্নয়ন	KM	1.067	OTM	HOPE	Gob	Planned Days	N/A	-	30	20	5	2	14	71	180
	হরত রহমত আলী মাজার গোড বাইলেন সব ড্রেইনের উন্নয়ন						Actual Dates	N/A	17-05-22	12-06-22	07-07-22	20-07-22	21-07-2022			
	হাফেজ আব্দুল হক শাহ মাজার গোড বাইলেন সব ড্রেইনের উন্নয়ন						Planned of Dates	N/A	10-10-22	09-11-22	29-11-22	04-12-22	06-12-22	20-12-22	-	15-12-23
CCC/M-47/Lot-2	শেখ নিটী গোডের বাকী অংশ গোড ড্রেইন সব উন্নয়ন	KM	4.654	OTM	HOPE	Gob	Planned Days	N/A	-	30	20	5	2	14	71	360
	শহিদ মুন্সজামান গোড বাইলেনের ড্রেইনের উন্নয়ন						Actual Dates	N/A								
	টিসিবি ভবনের পার্শ্ব হতে ফেল রাস্তা পর্যন্ত ড্রেইন						Planned of Dates	N/A								
	তল তলা গোড বাইলেনের ড্রেইনের উন্নয়ন						Actual Dates	N/A								

CCC/W-47/Lot-3	আকস্মিক আলী গোড়ে শেষ অংশে গোড়সহ ড্রেইন নির্মাণ প্রাকসহ চাকী মালুম গোড় বাইলেন সহ ড্রেইনের উন্নয়ন আব্দুল মান্নান সও. গোড় বাইলেন সহ ড্রেইনের উন্নয়ন নয়ু মিয়া বাজী গোড় বাইলেন সহ ড্রেইনের উন্নয়ন আকস্মিক আলী গোড়ে বাইলেন সহ ড্রেইন নির্মাণ প্রাকসহ	KM	4.696	OTM	HOPE	Gob	615	Planned of Dates	N/A	14-11-22	14-12-22	03-01-23	08-01-23	10-01-23	24-01-23	-	19-01-24
CCC/W-47/Lot-4	ককির মোঃ গোড়ের উন্নয়ন বাইলেনসহ, কঃ আলী গোড়ের উন্নয়ন, হারিচন মালুম গোড়, মুহাম্মদ আলী গোড়, ইউসুফ মালুম গোড়, আঃ আলী সওঃ মকসুদ ককী গোড় বাইলেনসহ ড্রেইনের উন্নয়ন	KM	3.33	OTM	HOPE	Gob	760	Planned of Dates	N/A	14-11-22	14-12-22	03-01-23	08-01-23	10-01-23	24-01-23	-	28-02-24
	8০নং ওয়াডেইট টি রাস্তার গোড়ের উন্নয়ন		4.549				1700	Planned of Dates	N/A	10-10-22	09-11-22	29-11-22	04-12-22	06-12-22	20-12-22	-	20-12-22
CCC/W48 LOT-1-A	দক্ষিণ মুসলিমাবাদ গোড় লেইন বাইলেনসহ উন্নয়ন	KM	1.594	OTM	PD	Gob	650	Planned of Dates	N/A	14-11-22	14-12-22	03-01-23	08-01-23	10-01-23	24-01-23	-	09-01-24
CCC/W48 LOT-1-B	মাইলপাড়া গোড় লেইন বাইলেনসহ উন্নয়ন। ধূমপাড়া লেইন বাই লেইন সন্মুখের উন্নয়ন	KM	1.344	OTM	PD	Gob	550	Planned of Dates	N/A	14-11-22	14-12-22	03-01-23	08-01-23	10-01-23	24-01-23	71	350
CCC/W48 LOT-1-C	পূর্ব হোসেন আব্বাস পাড়া বাইলেন সন্মুখের উন্নয়ন পশ্চিম হোসেন আব্বাস পাড়া বাইলেন সন্মুখের উন্নয়ন	KM	1.611	OTM	PD	Gob	500	Planned of Dates	N/A	14-12-22	11-01-23	31-01-23	05-02-23	07-02-23	21-02-23	-	16-02-24
	8০নং ওয়াডেইট টি রাস্তার গোড়ের উন্নয়ন		6.771				1720	Planned of Dates	N/A								
CCC/W48 LOT-2-A	বেজুরজা নেতার গলি কবরস্থান সন্মুখী হাজী ইয়াম শরীফের রাস্তার উন্নয়ন, হাজী ইয়াম সন্মুখী সন্মুখী রাস্তা, সৈকত আ/এ রাস্তা, ফার্মি আব্বাস জামে মসজিদ রাস্তা, নিরিরিলি আ/এ, হাজী নূর মোহাম্মদ পশ্চিম রাস্তা, বেজুরজা মাদ্রাসা গোড়, আব্বাস আলী গোড়, গোলাম মোহাম্মদ বাজীর পশ্চিম রাস্তা, শ্যামলী হা/নো রাস্তা	KM	0.86	OTM	PD	Gob	550	Planned of Dates	N/A	14-11-22	14-12-22	03-01-23	08-01-23	10-01-23	24-01-23	-	19-01-24
	83নং ওয়াডেইট টি রাস্তার গোড়ের উন্নয়ন		9.11				2840	Planned of Dates	N/A								
CCC/W-49 lot 1 (A)	ভূরঙ্গা পাড়া বয়ান বন্দরের সামান্য হাটের হতে দক্ষিণে নজাম মার্কেট, ব্লাক পল্ড ১৬ ও ১৭নং খালের উত্তর পার্শ্ব প্রতিক্রমণ সেতুর এক ৫০০ফুট পল্ড উত্তর সেতুর উত্তর প্রান্ত নির্মাণ। মধ্যম পাড়া গোড় হতে দক্ষিণ পাড়া গোড় পর্যন্ত ড্রেইনসহ নির্মাণ, দক্ষিণ পাড়া হাফেজ নাজির আলীর বাজীর পশ্চিমে নতুন বাজীর রাস্তার ড্রেইনসহ সি. সি. ঢালাই উন্নয়ন।	KM	0.95	OTM	HOPE	Gob	590	Planned of Dates	N/A	14-11-22	14-12-22	03-01-23	08-01-23	10-01-23	24-01-23	71	470

CCC/M-49 lot 1 (B)	দক্ষিণ পাড়া হেইন রোড ভিআইপি অংশ হতে কোনার নেকান হতে চাইনিজ খাট ও পশ্চিম পার্শ্বের মোশ্রা বাড়ী পর্যন্ত হেইন নির্মাণ।	KM	1.7	OTM	HOPE	Gob	750	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	N/A N/A N/A	14-11-22 -	14-12-22 30	03-01-23 20	08-01-23 5	10-01-23 2	24-01-23 14	- 71	28-02-24 400
CCC/M-49 lot 1 (C)	দক্ষিণ পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্ব হতে ভিআইপি রোডের মাদ্রাসা গেইট পর্যন্ত হেইন ও স্ন্যাকবার রাস্তা নির্মাণ এবং দক্ষিণ পাড়া হেইন বাইলেইন বসুন্দের উন্নয়ন। দক্ষিণ ইউনাইটেড সৎগণার বাড়ীর রাস্তার উপর প্রতিরোধ দেওয়ায় সর্ব উচ্চতা বৃদ্ধি ও হেইন নির্মাণ, চরকী বশির উপর বাড়ী রাস্তার উন্নয়ন ও হেইন নির্মাণ (উচ্চতা বৃদ্ধিসহ), আলমের বাড়ী রোড, ইব্রিহিম বিহা রোড সোলইলমান কন্সট্রাক্ট সফর মুসক রোড, আবদুল খারিক সারার রোড সড়ক অধী স্কানী রোড ও বাইলেইন আবদুল রশিদ রোড ও বাইলেইন এর উন্নয়ন।	KM	3.88	OTM	HOPE	Gob	700	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	N/A N/A N/A	14-11-22 -	11-01-23 30	31-01-23 20	05-02-23 5	07-02-23 2	21-02-23 14	- 71	16-02-24 360
CCC/M-49 lot 1 (E)	চরকী হেইন রোডের সম্প্রসারণ উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কালভার্ট নির্মাণ।	KM	1.58	OTM	HOPE	Gob	400	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	N/A N/A N/A	14-12-22 -	11-01-23 28	31-01-23 20	05-02-23 5	07-02-23 2	21-02-23 14	- 71	16-02-24 360
	৪১নং ওয়াডহু ১০টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন		12.96				2743	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	N/A N/A N/A	17-05-22	16-06-22	06-07-22	11-07-22	13-07-22	27-07-22	-	23-01-23
CCC/M-49 Lot-2 (d)	চৌধুরী পাড়া পূর্ব অংশের পশ্চিম হতে পোন্ট অধিশ পল্লি হেইন নির্মাণ, আরকাউ বাড়ীর রাস্তা, ওয়াইজ মোহাম্মদ চৌধুরী বাড়ীর পূর্ব পার্শ্ব ও বাচন ফকিরের বাড়ী, রমজ সারার এর বাড়ী হেইনসহ উন্নয়ন	KM	0.62	OTM	HOPE	Gob	145	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	N/A N/A N/A	17-05-22	12-06-22	07-07-22	20-07-22	21-07-2022		71	180
	৪১নং ওয়াডহু ২টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন		1.7				1720	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	N/A N/A N/A	14-11-22	14-12-22	03-01-23	08-01-23	10-01-23	24-01-23	-	08-05-24
CCC/M-49 lot 3 (B)	৪১নং ওয়াডহু চরকী খালের উপর কালভার্ট ৫টি, ডুরিাপাড়া খালের উপর ২টি, মাইলপাড়া ওল্ড খালের উপর ২টি এবং জ্বলকন হক খাটিতে খালের উপর ৪টি ব্রিজ নির্মাণ। অংশ - ১	KM	0.5	OTM	PD	Gob	1200.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	N/A N/A N/A	14-11-22	14-12-22	03-01-23	08-01-23	10-01-23	24-01-23	-	08-05-24

	৪১নং ওয়ার্ডে ৯টি রাস্তার গোড়ের উন্নয়ন		10.42						1475	Planned of Dates	N/A	14-12-22	11-01-23	31-01-23	05-02-23	07-02-23	21-02-23			16-02-24
	মাইক্রোপাড়া ও আইসুবে আলী বাড়ীর জামে মসজিদ এর পার্শ্ব বীজ হতে বিদ্যুৎ রাস্তার ড্রাইনপল উন্নয়ন মাইক্রোপাড়া খাবিনউল্লাহ সুকানী বাড়ীর ড্রাইনপল রাস্তার উন্নয়ন মাইক্রোপাড়া তমু সর্দার বাড়ীর গোড়া ও ড্রাইন নির্মাণ, মাইক্রোপাড়া পেয়ারা আব্দুদ বাড়ী এর রাস্তার ড্রাইনপল উন্নয়ন, মাইক্রোপাড়া রাস্তা আলী সফে বাড়ীর রাস্তার ড্রাইনপল উন্নয়ন, গিরাজুল হক সারথ ও জবা মিয়া সুকানী গোড়ের উন্নয়ন। মাইক্রোপাড়া জেকল তিশারের বাড়ীর উত্তর সীমানা কাঁচা রাস্তার উন্নয়ন, মাইক্রোপাড়া আব্দুর সত্তারের নতুন বাড়ীর কাঁচা রাস্তার উন্নয়ন, ডেইল পাড়া জয়নুদ্দিন বাড়ীর কাঁচা রাস্তা বিসি. ঢালাইসহ ড্রাইনপল উন্নয়ন, নাছির পাড়া ডি-নাইন মসজিদের পাড়িতে তোয়ালে ফাটুরীর পাশে মরহুম আমজাদ মিয়া সুকানী কাঁচা রাস্তার গোড়ের ড্রাইনপল উন্নয়ন।								470	Planned Days	N/A	-	28	20	5	2	14	71	360	
CCC/M-49 lot 4 (B)	দক্ষিণ পাড়া আব্দুর রশিদের বাপের বাড়ীর কাঁচা রাস্তার ড্রাইনপল উন্নয়ন, চৌধুরীপাড়া আবু বশর কোর বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন, দক্ষিণ পাড়া হাফেজ নাছির আলীর বাড়ীর পাড়িতে নতুন বাড়ীর রাস্তার ড্রাইনপল বি.সি.ঢালাই উন্নয়ন। চরণাড়া ব্রীজ এর মুখ হতে চর পাড়া ভিতরে মাজিদ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন ও স্যাকপল ড্রাইন নির্মাণ, বিজোয়ানের বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন, বিজয়নগর সন্ধ্যোপ সড়কের উন্নয়ন	KM	4.3	OTM	PD	Gob		560.00	Planned of Dates	N/A	10-10-22	09-11-22	29-11-22	04-12-22	06-12-22	20-12-22			-	16-10-23
	CCC/M-6 lot 1		4.6					2250	Actual Dates	N/A										300
CCC/M-6 lot 1	এয়ারপোর্ট রোডের উন্নয়ন(সিক্রেট ক্রসিং হতে আইডক বোর্ড স্থাপন হতে এয়ারপোর্ট (বাটারফাই) হতে টানেল	KM	4.6	OTM	HOPE	Gob		2250	Planned of Dates	N/A	14-12-22	11-01-23	31-01-23	05-02-23	07-02-23	21-02-23			-	16-02-24
D-7 Total Value of Works Procurement								17392.06	Planned Days	N/A	-	28	20	5	2	14			71	360
									Actual Dates	N/A										

Handwritten signature and initials



Government of the People's Republic of Bangladesh

Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Budget: Development

Category of Procurement : Works

Division-8

Package No.	Description of Procurement Works	Unit (Km)	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const In Lacs BDT	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	১২নং জয়াভূ ১৯টি রাস্তার উন্নয়ন	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			9.328				2764.56											
CCC/ W20/ Lot 1-A	Development of Ibrahim Contractor road, Sekandar Commissioner road and Dofadar bart by lane with drain at 12 no. Saraipara ward	Km	0.610	NCT, OTM	HOPE	GOB	271.06	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	12-08-2022	09-09-2022	09-10-2022	16-10-2022	23-10-2022	06-11-2022	14	86 Days	180
CCC/ W20/ Lot 1-B	Dev. Of Signal colony by lane-1,2 & Abdul Jolil Road & Forkania madrassha by lane & belayet all by lane with Drain at 12 no Saraipara ward.	Km	1.507	NCT, OTM	HOPE	GOB	429.5	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	23-10-2022	20-11-2022	20-12-2022	27-12-2022	03-01-2023	17-01-2023	14	86 Days	180
CCC/ W20/ Lot 1-C	Dev. Of Bacca Mia road by lane 1,2,3 & Talkoll Road by lane & sarang road by lane & Abdul Salam Master road by lane 1,2 with Drain at 12 no Saraipara ward.	Km	1.645	NCT, OTM	HOPE	GOB	522.82	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	22-11-2022	19-12-2022	19-01-2023	26-01-2023	02-02-2023	16-02-2023	14	86 Days	180
CCC/ W20/ Lot 1-D	Dev. Of Abdul Goni Road & Goiner Chora by lane & Bongobondu Club Mosjid goli by lane, & Chollish Quarter by lane & I.W. Colony by lane with Drain at 12 no Saraipara ward.	Km	1.841	NCT, OTM	HOPE	GOB	521.72	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	22-12-2022	19-01-2023	19-02-2023	26-02-2023	02-03-2023	16-03-2023	14	86 Days	180

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Government of the People's Republic of Bangladesh
Chattogram City Corporation
Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Budget: Development

Category of Procurement : Works

Division-8

Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Package No.	Description of Procurement Works	Unit (Km)	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const in Lacs BDT	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
CCC/ W20/ Lot 2-A	Dev. Of Jorna para Abdul goni road & west jorna para R/A 1,2,3,4 no road & CSD Goudown Road & Munmun Community Center Road & Jorna para Habib Driver by lane & Abdul Rahman by lane & Nobil Chw. By lane & Rehmat Ullah by lane & Raja mia by lane & Jorna para Dever par mosjid by lane & Badamtol by lane & Hazi salah ahmed by lane & lake view by lane-1,2 & Abdul lotif road by lane with Drain at 12 no Sarajpara ward.	Km	3.725	NCT, OTM	HOPE	GOB	1019.46	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	22-01-2023	19-02-2023	19-03-2023	26-03-2023	02-04-2023	16-04-2023	86 Days	16-10-2023
CCC/ W20/ Lot 2-B	১২নং ওয়ার্ডে ১৯টি বাস্তবায়ন প্রকল্পের উন্নয়ন	Km	1.200	NCT, OTM	HOPE	GOB	350.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	22-11-2022	19-12-2022	19-01-2023	26-01-2023	02-02-2023	16-02-2023	86 Days	16-08-2023
CCC/ W20/ Lot 2-C	Dev. Of Pahartoli Bazar Road & Masjid Road & Dillil lane by lane with Drain at 12 no Sarajpara ward.	Km	1.315	NCT, OTM	HOPE	GOB	522.63	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	22-12-2022	19-01-2023	19-02-2023	26-02-2023	02-03-2023	16-03-2023	86 Days	16-09-2023
CCC/ W20/ Lot 2-C	Dev. Of Kala mia cont. road & by lane & Nur mosjid by lane & Mousumi R/A by lane with Drain at 12 no Sarajpara ward.	Km	1.315	NCT, OTM	HOPE	GOB	358.37	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	23-02-2023	20-03-2023	20-04-2023	27-04-2023	03-05-2023	17-05-2023	86 Days	16-11-2023
CCC/ W20/ Lot 2-C	Dev. Of Munshi pukur par & Sarang road by lane & Poddoo Pukur par by lane & Sagorika link Road By lane with Drain at 12 no Sarajpara ward.	Km	1.315	NCT, OTM	HOPE	GOB	358.37	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	-	28	30	7	7	14	86 Days	180

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Government of the People's Republic of Bangladesh

Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Budget: Development

Division-8

Category of Procurement : Works

Package No.	Description of Procurement Works	Unit (Km)	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const in Lacs BDT	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
CCC/ W20/ Lot 2-D	Dev. Of Moulana Ahsan ali by lane & Muktiyodda Jomila by lane & Halisohor road & Mayor Sorok by lane & Muchi Colony Road & 1no Panir kol to Al amin Hotel Road with Drain at 12 no Saraipara ward.	Km	2,700	NCT, OTM	HOPE	GOB	583.19	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	21-03-2023	18-04-2023	18-05-2023	28-05-2023	04-06-2023	18-06-2023	87 Days	17-12-2023
CCC/ W20/ Lot 2-E	Dev. Of Momtaz Soudagor Road & Khoirati Munshi by lane & nazir ahmed Chw. Road & Hafez Commissioner road & PC Road by lane with Drain at 12 no Saraipara ward.	Km	3,800	NCT, OTM	HOPE	GOB	682.35	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	24-04-2023	21-05-2023	21-06-2023	28-06-2023	04-07-2023	18-07-2023	86 Days	17-01-2024
CCC/ W32/ Lot 1-A	২৪নং ওয়াশিংটন রোডের উন্নয়ন Dev. Of Karanafuly Market Road & Munsurabad Road at 24 no North Agrabad ward.	Km	1,350	NCT, OTM	HOPE	GOB	290.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	12-08-2022	09-09-2022	09-10-2022	16-10-2022	23-10-2022	06-11-2022	86 Days	05-05-2023
CCC/ W32/ Lot 1-B	Dev. Of Anandipur Road, Basir Md. Road & Agrabad Housing Society Road at 24 no North Agrabad ward.	Km	3,150	NCT, OTM	HOPE	GOB	790.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	12-10-2022	10-11-2022	11-12-2022	18-12-2022	26-12-2022	10-01-2023	86 Days	07-03-2023

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Government of the People's Republic of Bangladesh

Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Budget: Development

Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Division-8

Category of Procurement : Works

Package No.	Description of Procurement Works	Unit (Km)	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const. In Lacs BDT	Time Code for Process		Advertise (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
CCC/ W32/ Lot 1-C	Dev. Of Ramna R/A Road, Rangji para Road & Panwalapara Road at 24 no North Agrabad ward.	Km	3.050	NCT, OTM	HOPE	GOB	705.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	28	30	7	7	14	86 Days	27-03-2023	
CCC/ W32/ Lot 1-D	Dev. Of Muhuri para Road, Ashkarabad Road Mangall Road, Apan R/A Road Hazar dighi North par Road & Charlyapara Road at 24 no North Agrabad ward.	Km	2.970	NCT, OTM	HOPE	GOB	600.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10-11-2022	28	30	7	7	14	86 Days	10-04-2023	
CCC/ W32/ Lot 1-E	Dev. Of Sonali R/A Road & By lane and Basumdhara R/A Road & By lane at 24 no North Agrabad ward.	Km	2.350	NCT, OTM	HOPE	GOB	500.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	07-12-2022	28	30	7	7	14	86 Days	05-06-2023	
CCC/ W33/ Lot 2-A	২৪নং জোড়হু টেটি রাস্তার বেড়ির উন্নয়ন Dev. Of Hazipara Road & By lane, Diyarapara by lane & Halishahar Road at 24 no North Agrabad ward.	Km	2.700	OTM	PD	GOB	700.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10-01-2023	28	30	7	7	14	87 Days	20-06-2023	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Government of the People's Republic of Bangladesh

Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Division-8

Budget: Development

Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Category of Procurement : Works

Package No.	Description of Procurement Works	Unit (Km)	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const in Lacs BDT	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
CCC/ W33/ Lot 2-B	Dev. Of DT Road at 24 no North Agrabad ward.	Km	1.500	OTM	PD	GOB	850.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	30-02-2023	28-02-2023	02-04-2023	10-04-2023	18-04-2023	18-04-2023	03-05-2023	86 Days	31-07-2023
CCC/ W33/ Lot 2-C	Dev. Of Karanafly R/A Road & Drain at 24 no North Agrabad ward.	Km	0.700	OTM	PD	GOB	450.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	08-03-2023	0-03-23	10-04-2023	18-04-2023	26-04-2023	11-05-2023	86 Days	06-08-2023	
CCC/ W33/ Lot 1-A	২৫নং ওয়াড় ১০টি বাস্তবায়ন গোল্ডেন উন্নয়ন Dev. Of Munshi para Road & Lane by Lane at 25 no Rumpur ward.	Km	1.400	NCT, OTM	HOPE	GOB	250.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	12-08-2022	09-09-2022	09-10-2022	16-10-2022	23-10-2022	06-11-2022	86 Days	05-05-2023	
CCC/ W33/ Lot 1-B	Dev. & beautification of Halishahar Road from Eidga Junction to Nayabazar Junction, Dhopapara road to Nayabazar road with drainage and lane by lane, and Halishahar Nayabazar By Lane at 25 no Rumpur ward.	Km	1.900	NCT, OTM	HOPE	GOB	990.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	31-10-2022	28-11-2022	28-12-2023	04-01-2023	11-01-2023	25-01-2023	86 Days	25-07-2023	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Government of the People's Republic of Bangladesh
Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Budget: Development

Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Category of Procurement : Works

Division-8

Package No.	Description of Procurement Works	Unit (Km)	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Const In Laacs BDT	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
CCC/ W33/ Lot 1-C	Dev. of road from Halisahar AC Masjid to WAPDA Mor at 25 no Rumpur ward.	Km	1.100	NCT, OTM	HOPE	GOB	780.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	30-01-2023	27-02-2023	29-03-2023	05-04-2023	12-04-2023	26-04-2023	86 Days	23-10-2023
CCC/ W33/ Lot 1-D	Dev. of Khan Bari Road, Sabuj Bag main road, Omar Jahan Mosque Road, Port Connecting Road By lane (Opposite PC Park Community Centre) and Chand Jamadar Masjid Lane at 25 no Rumpur ward.	Km	2.400	NCT, OTM	HOPE	GOB	650.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	30-01-2023	27-02-2023	29-03-2023	05-04-2023	12-04-2023	26-04-2023	86 Days	23-10-2023
CCC/ W33/ Lot 2-A	Dev. Of Rumpur main road and Bou bazar Road at 25 no Rumpur ward.	Km	2.000	NCT, OTM	HOPE	GOB	620.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	29-12-2022	29-01-2022	28-02-2022	07-03-2023	14-03-2023	28-03-2023	87 Days	24-09-2023
CCC/ W33/ Lot 2-B	Dev. of T&T Colony Road and Fakir Goli lane by lane, Nazir Ahmed Chowdhury Road and Hazar Dighi Par Road and By lane at 25 no Rumpur ward.	Km	2.650	NCT, OTM	HOPE	GOB	440.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	28-02-2023	27-03-2023	26-04-2023	03-05-2023	10-05-2023	24-05-2023	86 Days	20-11-2023
CCC/ W33/ Lot 2-B	Dev. of T&T Colony Road and Fakir Goli lane by lane, Nazir Ahmed Chowdhury Road and Hazar Dighi Par Road and By lane at 25 no Rumpur ward.	Km	2.650	NCT, OTM	HOPE	GOB	440.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	30-03-2023	27-04-2023	28-05-2023	04-06-2023	11-06-2023	25-06-2023	-	22-12-2023

Signature

Signature



Government of the People's Republic of Bangladesh
Chattogram City Corporation
Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Budget: Development

Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Division-8

Category of Procurement : Works

Package No.	Description of Procurement Works	Unit (Km)	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const In Lacs BDT	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
CCC/ W33/ Lot 2-C	Dev. of Hallsahar H Block Road No. 1, 2 and 3 at 25 no Rumpur ward.	Km	1.300	NCT, OTM	HOPE	GOB	500.00	Planned Days	-	30-05-2023	27-06-2023	27-07-2023	03-08-2023	10-08-2023	24-08-2023	-	20-02-2024
CCC/ W33/ Lot 2-D	Dev. of Hallsahar G Block 3 no. , 5 no. roads and by lanes And Artillery Road at 25 no Rumpur ward.	Km	0.750	NCT, OTM	HOPE	GOB	500.00	Planned Days	-	-	28	30	7	7	14	87 Days	180
	২৭নং জোড়হাট ২নং টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন		7.976				2574	Planned of Dates	-	25-10-2022	22-11-2022	22-12-2022	29-12-2022	05-01-2023	19-01-2023	-	19-07-2023
CCC/ W35/ Lot 1-A	Dev. Of Bapari para abul hossain chairman goli, Dev. Of Mowlana Ayakub Ali Road & Dev. Of Hallsahar Road bye lane under ward no 27 no South Agrabad.	Km	1.158	NCT, OTM	HOPE	GOB	325	Planned Days	-	-	28	30	7	7	14	86 Days	180
CCC/ W35/ Lot 1-B	Dev. Of Bapari para Ruhul Amin Chairman goli, Dev. Islamia Brickfield byelanes. Dev. Of CDA R/A 23no Road & bye lane. Dev. Of CDA R/A 23/1 no Road at ward no 27 no South Agrabad.	Km	0.974	NCT, OTM	HOPE	GOB	450	Planned Days	-	24-11-2022	21-12-2022	21-01-2023	28-01-2023	04-02-2023	18-02-2023	14	180

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Government of the People's Republic of Bangladesh
Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Budget: Development

Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Division-8

Category of Procurement : Works

Package No.	Description of Procurement Works	Unit (Km)	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Const in Lacs BDT	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
CCC/ W35/ Lot 1-C	Dev. Of Nazir Ahamed Road, Dev. Of Talibeya primary school Road, Dev. Of Abdler para lane by lane, Dev. of Agrabad Balir para lane by lane, Dev. Of CDA 20 no Road with Drain, Dev. Of Raza miah Sukani lane & Dev. Of Choto pool Badsha mia lane under ward no 27 no South Agrabad.	Km	1.994	NCT, OTM	HOPE	GOB	598	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	25-12-2022	22-01-2023	22-02-2023	01-03-2023	08-03-2023	22-03-2023	86 Days	22-08-2023
CCC/ W35/ Lot 1-D	Dev. Of Saha Alam Cont. lane bye lane & Dev. Of Fakir bari Road, Dev. Of Agrabad Maa O' Shishu Hospital Road, Dev. Of CDA R/A 29 no Road & Bye Lane, Dev. Of CDA R/A Road no 18 & Road no 19 under ward no 27 no South Agrabad.	Km	1.435	NCT, OTM	HOPE	GOB	425	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	25-04-2023	22-05-2023	22-06-2023	29-06-2023	05-07-2023	19-07-2023	86 Days	19-01-2024
CCC/ W35/ Lot 2-C	Dev. Of CDA R/A Road no 3 & Bye lane, Dev. Of west bapari para Kalamiah Hazi bari road, Shala Ahamed sow. Bari road & Sakander company bari road, Dev. Of Choto pool Abdul kadar munshi road & Azaher miah bari road, Dev. Of Islimaya brickfield road no-1, Dev. of Shek Dewan Ali bye lane, Dev. of Abder para miah Khair lane, Kharity miah lane, Nozir Ahamed lane & Kholialur Rohaman lane under ward no 27 no South Agrabad.	Km	2.247	NCT, OTM	HOPE	GOB	461.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	20-01-2023	17-02-2023	17-03-2023	24-03-2023	31-03-2023	14-04-2023	86 Days	14-09-2024
CCC/ W35/ Lot 3-C	২৭নং ওয়ার্ডে ১০টি রাস্তার গোড়ের উন্নয়ন		6.95				2906	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	25-04-2023	22-05-2023	22-06-2023	29-06-2023	05-07-2023	19-07-2023	86 Days	18-01-2024



Government of the People's Republic of Bangladesh
Chattogram City Corporation
Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Division-8

Package No.	Description of Procurement Works	Unit (Km)	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const in Lacs BDT	Time Code for Process		Advertise Prequal (if applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award
								Planned of Dates	Actual Dates						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
CCC/ W35/ Lot 3-D	Dev. Of Mosheshkal par Road from CDA 4no Road to CDA 20no Road, Dev. of Mosheshkal par Road from Excess Road to CDA 20no Road at 27 no South Agrabad ward.	Km	1.23	NCT, OTM	HOPE	GOB	750	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	- - -	20-0-2023	17-04-2023	17-05-2023	27-05-2023	03-06-2023	
	৩৬নং গোসাঁইদাঙ্গা এলাকা		4.964				1500	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	- - -	28-1-2022	25-11-2022	25-12-2022	02-01-2023	08-01-2023	
CCC/ W44/ Lot 1-A	Development of Abdul Latif road, Srdadarpara road & Mukhulia road, Abdul Hamid Sowadagar & Bakkar Driver, Yousuf Ali old bari & new bare at 36 no Gosaidanga ward.	Km	1.900		HOPE	GOB	500.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	- - -	27-1-2022	26-12-2022	26-01-2023	04-01-2023	11-02-2023	
CCC/ W44/ Lot 1-B	Development of B nag lane & Uphar Cinema hall side road Diarpara road, Kayrati mazi road & Joyral mazi road, at 36 no Gosaidanga ward.	Km	2.004	NCT, OTM	HOPE	GOB	700.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	- - -	12-1-2022	09-09-2022	09-10-2022	16-10-2022	23-10-2022	
CCC/ W44/ Lot 1-C	Development of Barabari road, Moulabi Hasan Shahab bari & Tanda Mia road at 36 no Gosaidanga ward.	Km	1.060	NCT, OTM	HOPE	GOB	300.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	- - -	14-1-2022	11-09-2022	30	7	7	

Handwritten signature

Handwritten signature



Government of the People's Republic of Bangladesh

Chattogram City Corporation

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Name of Project : Different roads and important Infrastructural Development including Airport Road under Chattogram City Corporation

Category of Procurement : Works

Division-8

Budget: Development

Package No.	Description of Procurement Works	Unit (Km)	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Const In Lacs BDT	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1			2															
	৩৬নং জয়ান্দুখ এটি রাস্তার রোডের উন্নয়ন		5.258				2635											
CCC/ W44/ Lot- 2A	Development of Fakirhat road, besa sha road, Abdul Nabi & Khalpar road. Dev. of K.B Douvas lane, Molobi Ahmmmed Ullah road, Barik mia school road & Barik mia bari road at 36 no Gosaidanga ward.	Km	2.730	NCT, OTM	HOPE	GOB	880.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	27-12-2022	25-01-2023	25-02-2023	03-03-2023	11-03-2023	25-03-2023	14	86 Days	21-09-2023
CCC/ W44/ Lot- 2B	Development of Nimtala Khalpar road at 36 no Gosaidanga ward.	Km	0.609	NCT, OTM	HOPE	GOB	500.000	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	27-01-2023	25-02-2023	25-03-2023	03-04-2023	11-04-2023	25-04-2023	14	86 Days	21-10-2023
CCC/ W44/ Lot- 2C	Dev. of M.P Latif shahab bari, Fakirhat Khal Aprose Bridge, Dev. of Aziz meir Godaown road at 36 no Gosaidanga ward.	Km	0.914	NCT, OTM	HOPE	GOB	600.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	27-02-2023	25-03-2023	25-04-2023	03-05-2023	11-05-2023	25-05-2023	14	86 Days	21-11-2023
CCC/ W44/ Lot- 2D	Development of West Nimtala Azhar Member road & Kavart. South Gosaidanga Bahutala Mosque road & Akter Member bari road & drain. Development of Nimtala Gafur Sowadagar bari road, Tanda mia road, Ayiub Ali Sowadagar bari road. at 36 no Gosaidanga ward.	Km	1.005	NCT, OTM	HOPE	GOB	655.00	Planned of Dates Planned Days Actual Dates	-	27-03-2023	25-04-2023	25-05-2023	03-06-2023	11-06-2023	25-06-2023	14	86 Days	21-12-2023
D-8 Total Value of Works Procurement							22440.10											

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

“চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় এয়ারপোর্ট রোডসহ বিভিন্ন সড়কসমূহ উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের লট বিভাজন :

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
CCC/W9 (Lot-1)	৯	১	A	মাহমুদাবাদ রোডের উন্নয়ন।	০.৪৫৭	৩.০০	৮৫.০০	৪৪৫.০০	
	১০			সৈয়দুল পাড়া হইতে মাহমুদাবাদ লিংক রোড।	০.৩০০	৪.৫৭	৮০.০০		
	১১			আমতলা হইতে খালেক শাহ লিংক রোড।	০.৪৫০	৪.৫৭	১৫০.০০		
	১২			বড়দিঘির পাড় জেলার খালেদ বাড়ী রোড, ছড়ার কুল আবদুল গনি সড়ক।	০.৩০৫	৩.৩৫	১০০.০০		
	১৩			সন্দীপ কলোনী তালতলা মসজিদ রোড	০.১০৫	৩.০০	৩০.০০		
	১৪	১	B	আবদুল করিম রোডের উন্নয়ন	০.১০৫	৩.০০	৪০.০০	৫৮০.০০	
	১৫			হাতিয়া কলোনী মাদ্রাসা রোড	০.১০৫	৩.০০	৩০.০০		
	১৬			কুতুব চৌধুরী বাড়ী ড্রেইন, শাইর মোহাম্মদ বাড়ী ড্রেইন, চাঁদ মিরের বাড়ী রোডের ড্রেইন।	১.৫০০	২.০০	১০৫.০০		
	১৭			সন্দীপ কলোনী লেবু কলোনী রোড	০.৩০৫	৪.০০	৫০.০০		
	১৮			সফর আলী রোড। (আনোয়ার কন্স্ট্রাক্টর বাড়ী রোড)	০.৪৫৭	৪.০০	৪৫.০০		
	১৯			চাঁন মিয়া বাড়ী রোড।	০.৩০৫	৪.০০	৫০.০০		
	২০			হাজী পাড়া হইতে শৈলবালা স্কুল লিং রোড।	০.৩০৫	৪.০০	৬৫.০০		
	২১			সাবেক ইউসুফ চেয়ারম্যান রোড।	০.৩০৫	৩০৪.০০	৫০.০০		
	২২			আমান বাজারের বাজারস্থ রোডের উন্নয়ন।	০.৪৫৭	৪.৫৭	৬৫.০০		
	২৩			ল্যাবরেটরী রোডের উন্নয়ন।	০.২১৩	৪.০০	৮০.০০		
	২৪	১	C	হাজী বাদশা মিয়া রোডের উন্নয়ন।	০.৩০৫	৪.০০	৬৫.০০	৫২০.০০	
	২৫			আশ্চর্য পাড়া রোডের উন্নয়ন।	০.৩০৫	৩.০৪	৮৫.০০		
	২৬			ভুঁইয়া গাজী সংলগ্ন কালভার্ট নির্মাণ।	০.২০৫	৪.০০	৫০.০০		
	২৭			১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ডস্থ নন্দিরহাটস্থ মালাকার পাড়া রোডের উন্নয়ন, নন্দীরহাট ব্রাহ্মনপাড়া ছালে আহম্মদ সড়ক রনজিং চক্রবর্তী বাড়ী মেইন রোডের উন্নয়ন।	০.৬০৫	৬.০৯	২২০.০০		
	২৮			জানআলী ও ফেলাগাজী রোডের উন্নয়ন।	০.৬০৫	৫.০০	১০০.০০		
	২৯	১	D	নুরুল হক মেম্বার ফিল্ড হইতে সফর আলী বাড়ী পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ।	০.৪৫৭	৫.০০	১২০.০০	৮৯৫.০০	
	৩০			সফর আলী বাড়ী হইতে নিয়াজী বাড়ী পর্যন্ত সংযোগ সড়কের উন্নয়ন।	০.৪৫৭	৩.৬৬	১০০.০০		
	৩১			শাইর মোঃ বাড়ী রোড ও ড্রেইন নির্মাণ।	০.৩০৫	৩.৬৬	৩০.০০		
	৩২			রেলস্টেশনের পশ্চিমে সোলায়মান কোম্পানীর বাড়ী রোড।	০.১৫২	৩.০০	২৫.০০		
	৩৩			চৌধুরীহাট রেলস্টেশন রোড ও ড্রেইন নির্মাণ। (লোকনাথ মন্দির সংলগ্ন) আশপাশের ড্রেইনের	০.৯১৫	৬.০০	৪০০.০০		
	৩৪			মোশারফ আলী ও মাহবুব আলী বাড়ী রোড।	০.২৪৪	৩.৬৬	৩৫.০০		
	৩৫			মুল্লুক শাহ বাড়ী রোড।	০.৩০৫	৩.৬৬	৮৫.০০		
	৩৬			খলিল শাহ রোড বড় দিঘির পাড়।	০.৪৮৮	৩.৬৬	১০০.০০		
					২৮ টি রাস্তা	১১.০২		২৪৪০.০০	

(Handwritten signatures and marks)

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পাঠ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
CCC/W9(Lot-2)	৪০	১	A	রেললাইন হতে ব্রাহ্মনপাড়া চৌধুরী বাড়ী রোড, সাহা পাড়া রামকৃষ্ণ জিউর মন্দির রোড, প্রনব সাহা বাইলেইন এর স্ল্যাবসহ উন্নয়ন।	১.৫০০	৩.৬৬	৩৫০.০০	৩৫০.০০	
	৩৭	১	B	বড়দিঘির পাড় মুন্সুক চাঁদ বাড়ী রোড।	১.৫২৩	৩.০৪	২৫.০০	৭৪৫.০০	
	৩৮			দূর্গা বাড়ী রোড ও সত্যানন্দ আশ্রমের রিটেননিং ওয়াল নির্মাণ।	১.৫২৩	৩.৬৬	১৭৫.০০		
	৩৯			রামঠাকুর ধাম হতে শৈলবালা স্কুল মেইন গেইট পর্যন্ত স্ল্যাবসহ ড্রেইন নির্মাণ।	১.৫২৩	৩.৬৬	১৬৫.০০		
	৪১			নন্দিরহাট শ্যামসুন্দর বাড়ী রোড।	১.৫২৩	৩.৬৬	৫০.০০		
	৪২			ভাটিয়ালী লিং রোড হইতে শাহজালাল আ/এ, নিসর্গ-২ এর ১নং লেইনের উন্নয়ন।	০.৭১৬	৩.৬৬	২৫০.০০		
	৪৩			নূর মোহাম্মদ বাড়ী হইতে শাহ মোঃ বাড়ীর সংযোগ সড়ক।	০.৪৫৭	২.৪৩	৮০.০০		
	৪৪	১	C	ছাত্তারের বাপের বাড়ী রোড ও কালভার্ট।	০.০৯১	৩.০৫	২৫.০০	৪০০.০০	
	৪৫			সৈয়দ কাশেম বাড়ী রোড ও কালভার্ট।	০.০৯১	৩.০৫	৪৫.০০		
	৪৬			নতুন মসজিদ রোড ও কালভার্ট (ছড়ার ফুল)।	০.০৯১	৩.০৫	৩০.০০		
	৪৭			লোকনাথ মন্দিরের পার্শে আর সি সি ড্রেইন নির্মাণ।	০.৯৫০	৩.০২	২৩৫.০০		
	৪৮			কোরবান আলী, মোছলেম, ইবাদুর রহমানের বাড়ী রোড।	০.৩২০	৩.০০	৬৫.০০		
১২ টি রাস্তা উপ-মোট ১ নং ওয়ার্ড					১০.৩১		১৪৯৫.০০		১৪৯৫
CCC/W10(Lot-1)	৪৯	২	A	কুঞ্জছায়া আ/এ রোডের উন্নয়ন	১.৪০০	৩.০২	১৮৫.০০	৮৪০.০০	
	৫০			শেরশাহ কলোনী রোডের উন্নয়ন	১.৫০০	৪.০০	১৮০.০০		
	৫১			চন্দ্রনগর আবাসিক এলাকা রোড,	১.০৫০	৪.০০	১৫০.০০		
	৫১			শ্যামল ছায়া আ/এ রোড ও বাইলেইনের উন্নয়ন	১.৫০০	৬.০০	৩০০.০০		
	৫২			বেলতলা আবুল এর বাড়ির পিছনে নালায় উন্নয়ন।	০.২০০	৩.০০	২৫.০০		
	৫৩	২	B	চৌধুরী নগর আবাসিক এলাকা রোডের উন্নয়ন (কালভার্টসহ)	০.৯৫০	৩.০০	১৮৫.০০	৭৩৫.০০	
	৫৪			এরশাদ নগরের রোডের উন্নয়ন।	০.৮০০	৩.০০	১০০.০০		
	৫৫			মেরিন সিটি হইতে মেজবা উলুম মদ্রাসা পর্যন্ত কালভার্টসহ রাস্তার উন্নয়ন।	০.৮০০	৩.০০	১০০.০০		
	৫৬			বায়াজিদ আ/এ রোডের উন্নয়ন	১.৬০০	৩.০০	১৭০.০০		
	৫৭			বাংলা বাজার রোডের উন্নয়ন।	১.৫০০	৪.০০	১৮০.০০		
	৫৮			আরেকিন নগর রোডের উন্নয়ন।	১.০০০	৪.০০	১২০.০০		
	৫৯	২	C	বিশ্ব কবরস্থান থেকে লতিফ সুবেদার স্থানীয় রোডের উন্নয়ন।	০.৪৫০	৩.০০	৭০.০০	৫১৫.০০	
	৬০			সাইদার্ন ইউনিভার্সিটি হইতে মুক্তিযোদ্ধা ও আন্তানা নগর হয়ে ফরেস্ট পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন।	০.৭০০	৫.০০	১৩০.০০		
৬১	শীতল বর্ণা আ/এ রোডের উন্নয়ন।			১.০০০	৩.৫০	১৫০.০০			
৬২	ওয়াহেদ আলী বাড়ির বাইলেইন উন্নয়ন।			০.২৫০	২.৯০	৪৫.০০			
১৪টি রাস্তা					১৪.৭০০		২০৯০.০০০		২০৯০
CCC/W10(Lot-2)	৬৩	২	A	খন্দকিয়া বাজারের মসজিদের পশ্চিম পার্শে সিকদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন।	১.১০০	৪.০০	২৫০.০০	৮৩০.০০	
	৬৪			কুলগাঁও স্কুলের পূর্ব পার্শে তালুকদার বাড়ি সড়ক এর আফসারের দোকান বিপরীতে বাইলেইন।	০.৩০০	৩.০০	৪৫.০০		
	৬৫			তালুকদার বাড়ি সড়কের তৈয়বীয়া ইউনুছ সওঃ এর বাড়ি রোড বাইলেইন।	১.৩০০	৩.০০	১৬৫.০০		
	৬৬			কমিশনার ফেরদৌস বেগম মুন্সি বাড়ির নালা ও বাইলেইনের বাইলেইন উন্নয়ন।	০.৩৩০	৩.০০	৮০.০০		
	৬৭			জমাদারপাড়া রোডের উন্নয়ন।	০.৮০০	৩.০০	১৪০.০০		
	৬৮			উত্তর কুলগাঁও রোডের উন্নয়ন।	০.৯০০	৩.০০	১৫০.০০		

(Signature)

(Signature)

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
CCC/W10 (Lot-2)	৬৯	২	B	জামালখান সড়কের শেষ অংশ হইতে জামায় মুন্সির বাড়ির সামনে হয়ে সিকদার বাড়ি পর্যন্ত।	০.৭০০	৩.০০	১১০.০০	৭১৫.০০	
	৭০			আরেফিন নগর গেইট হইতে বেতুয়া পর্যন্ত রাজা মিয়া সড়কের উন্নয়ন ৩ কিঃ কাঁচা রাস্তার উন্নয়ন।	১.৮০০	৫.০০	৩০০.০০		
	৭১			সোবহান সোসাইটি সড়কের উন্নয়ন।	১.৩০০	৪.০০	১৫০.০০		
	৭২			সিকদার বাড়ী রোডের উন্নয়ন।	১.৪০০	৪.০০	১৫৫.০০		
	৭৩	২	C	মুক্তিযোদ্ধা ফয়েজের বাড়ির সামনে ব্রিজের উন্নয়ন।	০.০১২	০.০১	৩৫০.০০	৭৮০.০০	
	৭৪			ওয়ালেদ আলীর বাড়ি রোডের উন্নয়ন।	০.২৫০	৩.০০	৪০.০০		
	৭৫			বজল চেয়ারম্যান বাড়ি রোডের উন্নয়ন।	০.২০০	৩.০০	৫০.০০		
	৭৬			নয়া বাজার রোডের গাউড ওয়ালসহ রাস্তার উন্নয়ন।	১.৩০০	৪.০০	২০০.০০		
	৭৭			ক্যান্টনমেন্ট স্কুল রোডের উন্নয়ন	০.৮০০	৪.০০	১২০.০০		
	৭৮			চা বোর্ড হইতে মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর সড়কের উন্নয়ন (চা বোর্ড হইতে ড্রিমল্যান্ড আ/এ পর্যন্ত)।	১.৪০০	৪.০০	২০.০০		
	৭৯	২	D	পূর্বাচল আ/এ আইডিয়াল স্কুল রোডের উন্নয়ন।	০.৩০০	৩.০০	৪৫.০০	৪৯৫.০০	
	৮০			টাইগার রোডের বটবতলী বাজার হইতে অক্সিজেন পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন।	২.৩০০	৪.০০	৪৫০.০০		
				১৮ টি রাস্তা	১৬.৪৯		২৮২০.০০		
CCC/W10 (Lot-3)	৮১	২	A	চন্দ্রনগর বনানী সোসাইটির কালভার্ট নির্মাণ (এপ্রোচ রোড সহ)।	০.০০৯	০.০১	১৫০.০০	৫৫০.০০	
	৮২			সাংবাদিক সোসাইটি ও কুঞ্জছায়া আ/এ মধ্য সীমানায় কালভার্ট ও নালা উন্নয়ন। (এপ্রোচ রোড সহ)	০.০০৯	০.০১	৪০০.০০		
	৮৩	২	B	বাংলাবাজার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোডের উন্নয়ন।	২.৫০০	১৩.২০	৮৫০.০০	১৭৫০.০০	
	৮৪			চা বোর্ড বিসিক শিল্পনগরীর কবির বাগ আ/এ মুখে কালভার্ট নির্মাণ (এপ্রোচ রোড সহ)।	২.১০০	৫.০০	৩৮০.০০		
	৮৫			বেটেলিয়ান রোডের উন্নয়ন ও শ্যামল ছায়া আ/এ. রোডের উন্নয়ন	২.৩০০	০.৫০	৫২০.০০		
	৮৬	২	C	আলী রাস্তার বাড়ি সড়কের বাইপাস	০.২০০	৩.০০	৫০.০০	৩৩৫.০০	
	৮৭			জামশেদ শাহ রোডের বাইলেইন কাশেম আলী বাড়ি রাস্তা ও ড্রেইন	০.৩০০	৩.০০	৮০.০০		
	৮৮			খাজা রোড বাইলেইন শুকুর কোম্পানীর বাড়ি রাস্তা ও নালা	০.৪০০	৩.০০	৬০.০০		
	৮৯			মাইজপাড়া রওশন আলীর বাড়ি বাইলেইন	০.২০০	৩.০০	৪৫.০০		
	৯০			বালুচড়া প্রাইমারী স্কুল হতে কালিমন্দির পর্যন্ত সংস্কার, মহাজন পাড়া বাইলেইন	০.২৫০	৩.০০	৪০.০০		
	৯১			খাজা রোডছ বদন মুন্সির বাড়ি ও হাজী বাড়ির সংযোগ রাস্তা ও নালা (শ্যাবসহ)	০.২০০	৩.০০	৩৫.০০		
	৯২			কবির কোম্পানীর বাড়ির সড়ক (পরদাইশ চৌং বাড়ী সড়ক)	০.২০০	৩.০০	২৫.০০		
	৯৩	২	D	শিকদার বাড়ি মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা	০.৪০০	৩.০০	৬০.০০	৩২০.০০	
	৯৪			আন্তানা নগর বাইলেইন সড়ক	০.৩০০	৩.০০	৪৫.০০		
	৯৫			মুক্তিযোদ্ধা কলোনী বাইলেইন সড়ক	০.৭০০	৩.০০	১০০.০০		
	৯৬			গুলশান হাউজিং রোড (বাংলা বাজার)	০.২০০	৩.০০	২৫.০০		
	৯৭			শ্রীগভ্যালি আবাসিক এলাকা রোডের উন্নয়ন।	০.৫০০	৩.০০	৯০.০০		
					১৭ টি রাস্তা	১০.৭৭		২৯৫৫.০০	
		৯৮	২	A	মোহাম্মদ আলী সড়ক নয়া মাজার রোড, কুলগাঁও	০.৫০০	৪.০০	৮০.০০	৪০৫.০০
৯৯		মাসুম কোম্পানী সড়ক নয়া মাজার রোড			০.৪০০	৩.০০	৬৫.০০		
১০০		আমজাদ আলী সড়ক নয়া মাজার রোড			০.৪০০	৩.০০	৬৫.০০		
১০১		মতিউর রহমান শাহ সড়ক, নয়া মাজার রোড			০.৪০০	৩.০০	৬০.০০		
১০২		মোহাম্মদ ইকবাল সড়ক, নয়া মাজার রোড			০.৪০০	৩.০০	৬০.০০		
১০৩		শেরে বাংলা রোড, কুলগাঁও কলেজ, ফরিদ সাহেবের বাড়ির উত্তর পার্শ্ব			০.৩০০	৩.০০	৩৫.০০		
১০৪		হাসান সাহেবের খামার বাড়ি, চৌধুরী নগর			০.৩০০	৩.০০	৪০.০০		

Handwritten signature and initials

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
CCC/W10 (Lot-4)	১০৫	২	B	জমাদার বাড়ি সড়ক ও মামুনের বাড়ির সড়ক	০.৩৩০	৩.০০	৪০.০০	৪২৫.০০			
	১০৬			তালুকদার বাড়ী আল্লামা নুরুল ইসলাম হাশেমী সড়ক	০.৪০০	৩.০০	৬০.০০				
	১০৭			তালুকদার বাড়ী সংলগ্ন আল-মদিনা স্টোর এর উত্তর পাশে আল্লামা আমিনুল ইসলাম হাশেমী সড়ক	০.২৫০	৩.০০	৩৫.০০				
	১০৮			শৈলরূপা হাউজিং সড়ক	০.৬০০	৪.০০	৮০.০০				
	১০৯			কলাবাগান জেড এ আ/এ বাইলেইন	০.৭০০	৪.০০	৭০.০০				
	১১০			ড্রীমল্যান্ড আ/এ রোডের উন্নয়ন	০.৫০০	৫.০০	৬০.০০				
	১১১			রূপসী হাউজিং সোসাইটি রোডের উন্নয়ন।	০.৫০০	৭.০০	৮০.০০				
	১১২			২	C	নূর মিয়া কন্ট্রাক্টরের বাড়ি সংযোগ সড়ক, মাইজপাড়া শেরশাহ কলোনী	০.৭০০		৩.০০	৮০.০০	১৫০৫.০০
	১১৩					দুলা মিয়া সড়ক, সৈয়দ আহমদ বাড়ি, দাইয়াপাড়া গুরা মিয়া সড়ক	০.২৫০		৩.০০	৪০.০০	
	১১৪					নজির আহমেদ রোড, জহির কন্ট্রাক্টরের বাড়ি	০.৪০০		৩.০০	৬৫.০০	
	১১৫					বাংলাবাজার ডেবারপাড়া, দারুস সালাম হাউজিং রোড	০.৮০০		৩.০০	৬০.০০	
১১৬	তৈয়ব শাহ সড়ক, তালুকদার বাড়ি বাইলেইন সড়ক (ড্রেইনসহ)	০.৬০০	৩.০০			৬০.০০					
১১৭	ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে রোডের উন্নয়ন	৪.৫০০	৭.৫০			১২০০.০০					
				২০ টি রাস্তা উপ-মোট ২ নং ওয়ার্ড	১৩.২৩০		২৩৩৫.০০০				
	১১৮	৩	A	পশ্চিম হাজী পাড়া জামে মসজিদ সড়ক।	০.৬১০	৭.৬২	১৫০.০০	৪৮০.০০			
	১১৯			বড় বাড়ী সড়ক, চালিতাতলী।	০.২৭৫	৫.২০	৭০.০০				
	১২০			খাদেম আলী সড়ক, বকসুনগর।	০.৩০৫	৫.২০	৭৫.০০				
	১২১			মোহাম্মদ শফি খলিফা সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১২২	৩.০৫	৩৫.০০				
	১২২			চাঁন মিয়া সড়ক, বকসুনগর।	০.৪৫৮	৫.৫০	১১০.০০				
	১২৩			ডাঃ আমিন উল্লাহ বাড়ী সড়ক, পূর্ব হাজীপাড়া।	০.১৫৩	৪.৬০	৪০.০০				
	১২৪	৩	B	নূর উদ্দিন কোম্পানী বাড়ী সড়ক (আমিননগর)।	০.০৬১	৩.০৫	২৫.০০	৪০০.০০			
	১২৫			এনাম চৌধুরী সড়ক, সোনাপুর।	০.৪৫৮	২.৫০	১১০.০০				
	১২৬			মনছুর আলী সওঃ বাড়ী সড়ক, বকসুনগর।	০.০৩১	৪.৬০	২০.০০				
	১২৭			ইয়াছিন জমিদার বাড়ী সড়ক, ওয়াজেদিয়া।	০.২৫০	৫.২০	৭০.০০				
	১২৮			নুরুল ইসলাম বাইপাস সড়ক, ফকিরাবাদ।	০.১৫৩	২.৫০	২৫.০০				
	১২৯			আবু হৈয়দ বাইপাস সড়ক, ভক্তপুর।	০.১৫৩	১.৮৩	২০.০০				
	১৩০			আব্দুল করিম সড়ক, শহীদ নগর।	০.৬১০	৬.১০	১০০.০০				
	১৩১	ইউছুপ মাঝি বাড়ী (ওয়াজেদিয়া)।	০.১৮৩	৩.০৫	৩০.০০						
	১৩২	৩	C	শামসুর বাড়ী রাস্তা (ছালেহ জহুর পার্শ্ব)।	০.৪৫৮	৪.৬০	৭০.০০	৫২৮.০০			
	১৩৩			মফিজ ড্রাইভার বাড়ী সড়ক, ওয়াজেদিয়া।	০.০৯২	৩.৬৬	১৫.০০				
	১৩৪			মোহাম্মদ আলীর বাড়ী বাই লেইন, ওয়াজেদিয়া।	০.১৫৩	৩.০৫	২০.০০				
	১৩৫			মোহাম্মদ সূফীর বাড়ী বাই লেইন, ওয়াজেদিয়া।	০.১৫৩	২.৫০	১৫.০০				
	১৩৬			মিয়ানগর ১নং রোড (মিয়ানগর)।	০.১৮৩	২.১৫	৩০.০০				
	১৩৭			মিয়ানগর বাইপাস সড়ক, মিয়ানগর।	০.১৫৩	৪.৮৯	৩০.০০				
	১৩৮			হামিদ উল্লাহ খান সড়ক (হাজীরপুল)।	০.১৫৩	২.৫০	১৫.০০				
	১৩৯			হৈয়দ কোং. বাড়ী কবরস্থান, হাজীরপুল।	০.১৮৩	১.৮৩	২৫.০০				
	১৪০			অস্মিজেন মসজিদ/ বাজার সড়ক।	০.২৫০	৬.১০	২০.০০				
	১৪১			আজগর আলী মুঙ্গির বাড়ী সড়ক, হাজীরপুল।	০.১৫৩	২.১৫	৩০.০০				
	১৪২			আবদুর রউফ সওঃ বাড়ী সড়ক, হাজীরপুল।	০.১৮৩	২.১৫	৩০.০০				
	১৪৩			মুঙ্গীর বাড়ীর কবরস্থান যাতায়ত, হাজীরপুল।	০.১৫৩	১.৮৩	২৫.০০				

Cur

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W11 (Lot-1)	১৪৪	৩	D	আবুল খায়ের ছুফি বাড়ী সড়ক, হাজীরপুল।	০.১৮৩	১.৮৩	৩০.০০	৯৬৮.০০
	১৪৫			আহম্মদ মিয়া খান বাড়ী কবরস্থান রাস্তা, হাজীরপুল।	০.১৮৩	২.৫০	৪৫.০০	
	১৪৬			ভোলা ড্রাইভার বাড়ী বাই লেইন-(ভোলাগঞ্জ)।	০.১৫৩	৪.৬০	২৫.০০	
	১৪৭			সিরাজ উদ দৌলা বাড়ী সড়ক, ভোলাগঞ্জ।	০.১৫৩	৪.৬০	২৮.০০	
	১৪৮			আবদুল বারেক বাড়ী সড়ক, ভোলাগঞ্জ।	০.১৫৩	৪.৬০	২৫.০০	
	১৪৯			সত্যবর্ত বাড়ী সড়ক, ভোলাগঞ্জ।	০.১২২	৪.৬০	২০.০০	
	১৫০			হাজী আব্দুল গফুর সড়ক (খোন্দাকারাবাদ)।	০.১৮৩	৪.৬০	৩০.০০	
	১৫১			আবুল হোসেন সও: সড়ক, খোন্দাকারাবাদ।	০.১৫৩	২.৫০	৩০.০০	
	১৫২			বাদশা মিয়া সড়ক (ছালে নগর)।	০.১৫৩	৩.০৫	৩৫.০০	
	১৫৩			আহাম্মত আলী সড়ক, ছালে নগর।	০.১৮৩	২.৫০	৪৫.০০	
	১৫৪			কবির আহম্মদ সড়ক, খোন্দাকারাপাড়া।	০.১৫৩	২.১৫	৫০.০০	
	১৫৫			আছদ আলী বাবুর্চি বাই লেইন, মিরপুর।	০.১৫৩	২.১৫	৫০.০০	
	১৫৬			হাসমত আলীর বাড়ী বাই লেইন, মিরপুর।	০.১৮৩	২.১৫	৩০.০০	
	১৫৭			ডি আই বি বাড়ীর লেইন, মিরপুর।	০.১৮৩	১.৮৩	৩০.০০	
	১৫৮			সর্দার মুসারফ আলী সড়ক (কামরাবাদ)।	০.১৬৮	৪.৫৮	৩০.০০	
	১৫৯			বাদশা মিয়া বাড়ীর লেইন, কামরাবাদ।	০.১৭৭	৩.০৫	৩০.০০	
	১৬০			মাওলানা সিরাজুল হক বাই লেইন, কামরাবাদ।	০.১৬২	৩.০৫	৩৫.০০	
	১৬১			নজির আহম্মদ বাড়ি লেইন, কামরাবাদ।	০.২০৮	২.৫০	৩০.০০	
	১৬২			মৌলানা গোলাম কাদের শাহ লেইন, কামরাবাদ।	০.১৫৩	৩.০৫	৩০.০০	
	১৬৩			সুলতান আহম্মদ ড্রাইভার বাড়ি লেইন, কামরাবাদ।	০.১২২	৩.০৫	২৫.০০	
	১৬৪			কামরাবাদ জামে মসজিদের লেইন, কামরাবাদ।	০.১৫৩	২.৫০	৩০.০০	
	১৬৫			জাক্বার সও: বাড়ী সড়ক (পূর্ব মসজিদ)।	০.১২২	২.৫০	২৫.০০	
	১৬৬			ইউছুপ সও: বাড়ী সড়ক (ঘাটঘর পাড়া)।	০.১৫৩	৩.৬৬	৩০.০০	
	১৬৭			মুছা সও: বাড়ী সড়ক, ঘাটঘর পাড়া।	০.১৩৮	২.৫০	৩০.০০	
	১৬৮			আমির জামা হাজী বাড়ী সড়ক, ঘাটঘর পাড়া।	০.১৫৩	৩.০৫	৩০.০০	
	১৬৯			আবদুর রশিদের বাড়ী সড়ক, ঘাটঘর পাড়া।	০.১৫৩	৩.০৫	৩০.০০	
	১৭০			গাউছিয়া বাড়ী সড়ক, ঘাটঘর পাড়া।	০.১২২	২.১৫	২৮.০০	
	১৭১			হাশেম কন্ট্রাক্টরের বাড়ী সড়ক, ঘাটঘর পাড়া।	০.১৮৩	২.৫০	৩৫.০০	
	১৭২			হাফেজ ওবাইদুল্লাহ সড়ক- (হাজীপাড়া)।	০.১৩৮	৩.০৫	৩০.০০	
	১৭৩			সও: খলিলুর রহমান বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৫৩	৩.৬৬	৩০.০০	
	১৭৪			সরদার ওবাইদুর রহমান বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৫৩	২.৫০	৩৫.০০	
	১৭৫			কলিঘর বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১২২	৩.০৫	২৫.০০	
	১৭৬			কামাল সও: বাড়ী বাইপাস সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৩৮	২.৫০	২৫.০০	
	১৭৭			বর্মা বজলের বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১২২	২.৫০	২০.০০	
১৭৮	আলা মিয়া বাপের বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৫৩	৩.০৫	৩০.০০				
১৭৯	বাঁচা সওদাগর বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৫৩	২.৫০	৩০.০০				
১৮০	মুজিব উদ দৌলা বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৮৩	৩.০৫	৩৫.০০				
১৮১	সও: আমিন উল্লাহর বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১২২	২.৫০	২০.০০				
				৬৪ টি রাস্তা	১১.৯৮		২৩৭৬.০০	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
CCCM11 (Lot-2)	১৮২	৩	A	জানু পরশির বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৫৩	২.৫০	২৫.০০	৩৯৩.০০			
	১৮৩			সুফি মোবারক আলী (র.) সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৫৩	২.৫০	২৫.০০				
	১৮৪			মাহবুবুল হক ড্রাইভার বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৮৩	৩.০৫	৩৫.০০				
	১৮৫			সও: ছালামত উল্লাহ বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১২২	২.৫০	২০.০০				
	১৮৬			শহর মিয়া সও: বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৩৮	৩.০৫	২৬.০০				
	১৮৭			আব্দুর ছত্তার বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৫৩	২.৫০	৩০.০০				
	১৮৮			আহাম্মদ হোসেন বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১২২	৩.০৫	৪০.০০				
	১৮৯			মোহাম্মদ শফি বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৫৩	৩.০৫	৫০.০০				
	১৯০			হাফেজ আহাম্মদ বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৫৩	২.৫০	৪৫.০০				
	১৯১			মোহাম্মদ হাসেম বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৮৩	২.৫০	৫৫.০০				
	১৯২			মালেক সওদাগর বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১২২	৩.৬৬	৪২.০০				
	১৯৩			৩	B	শহর মিয়া বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৬৮		৩.০৫	৫৫.০০	৩৮১.০০
	১৯৪					আমানুল্লাহ সড়কের নালা, হাজীপাড়া।	০.১২৯		১.৮৩	৪২.০০	
	১৯৫	গোলাম কাদের সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৪২			২.৫০	৪৫.০০				
	১৯৬	মুন ষ্টার সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৫৯			৩.৬৬	৫২.০০				
	১৯৭	জানালী কন্ট্র: পুরাতন বাড়ী সড়ক জানালী নগর।	০.১৫৩			২.১৫	৪২.০০				
	১৯৮	আজত আলী কন্ট্র: বাড়ী সড়ক, জানালী নগর।	০.১৪৭			২.১৫	৪৫.০০				
	১৯৯	হাজী সৈয়দুল সওদাগর বাড়ী সড়ক, জানালী নগর।	০.১৫৩			২.৫০	৫০.০০				
	২০০	আমিন নগর আমিন উল্লাহ হাজীর বাড়ী।	০.১৫৯			২.১৫	৫০.০০				
	২০১	৩	C	এলায় বক্স সওদাগর বাড়ী সড়ক- (করিমগঞ্জ)।	০.১৬২	২.১৫	৫১.০০	৫৬৬.০০			
	২০২			হাজী ইসমাইল সও: বাড়ী সড়ক, করিমগঞ্জ।	০.১৫৩	১.৮৩	৪০.০০				
	২০৩			ওয়ালী খান চৌধুরী সড়ক, করিমগঞ্জ।	০.১২২	১.৮৩	৩০.০০				
	২০৪			ওয়াজেদ আলী চেয়ারম্যান পুরাতন বাড়ী, করিমগঞ্জ।	০.১৫৩	৩.০৫	৫০.০০				
	২০৫			শামির বাপের বাড়ী সড়ক, করিমগঞ্জ।	০.১৮৩	২.৫০	৪৫.০০				
	২০৬			আকবর আলী মিত্তী'র বাড়ী (বকসু নগর)।	০.১৯৯	২.৭৫	৫০.০০				
	২০৭			তফজল আহমদ চৌকিদারের বাড়ী, বকসুনগর।	০.১৯৯	৩.৬৬	৫০.০০				
	২০৮			আলী হোসেন কন্ট্রাক্টর বাড়ী সড়ক, বকসুনগর।	০.১৫৩	৪.৬০	৭০.০০				
	২০৯			আহমদ হোসেন ড্রাইভার বাড়ী সড়ক (ভক্তপুর)।	০.১৮৩	২.৫০	৫৫.০০				
	২১০			আহমদ মিয়া সওদাগরের বাড়ী সড়ক, ভক্তপুর।	০.১৫৩	১.৮৩	৩৫.০০				
	২১১			ভক্তপুর জামে মসজিদ সড়ক, ভক্তপুর।	০.১৮৩	২.৫০	৪০.০০				
	২১২			সাবের আহমদ বাই লেইন (প: শহীদ নগর)।	০.১৮৩	৩.০৫	৫০.০০				
	২১৩	৩	D	আলী আহমদ সও: বাড়ী হতে আবু তাহেরর বাড়ী পর্যন্ত বাই লেইন- মধ্যম শহীদ নগর।	০.২১৪	১.৮৩	৪৫.০০	৪৮৫.০০			
	২১৪			মহব্বত আলী সর্দার বাই লেইন, মধ্যম শহীদ নগর।	০.১৫৩	১.৮৩	৩৫.০০				
২১৫	গাউছিয়া মসজিদ সংলগ্ন মিয়া খাঁ বাই লেইন, শহীদনগর।			০.১৮৩	২.১৫	৪০.০০					
২১৬	হাজী মতিউর রহমান বাই লেইন, শহীদনগর।			০.১৫৩	২.৫০	৩৫.০০					
২১৭	আবু তাহের মুন্সি বাই লেইন, শহীদনগর।			০.১২২	১.৮৩	২৫.০০					
২১৮	মোঃ ইসমাইল বাই লেইন, শহীদ নগর।			০.২১৪	২.৫০	৪০.০০					
২১৯	জাগির সওদাগর বাই লেইন, শহীদ নগর।			০.১৮৩	২.৫০	৩৫.০০					
২২০	বালির বাপের বাড়ী সড়ক- (আমিন নগর)।			০.১৫৩	৩.০৫	৫০.০০					
২২১	আবু তাহেব সড়ক- (নজরাপুকুর পাড়)।			০.১৮৩	২.৫০	৪৫.০০					
২২২	নুরুদ্দীন কোম্পানী বাড়ী সড়ক- আমিন নগর।			০.১৫৩	৩.৬৬	৪০.০০					





প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
	২২৩			মনহুফ আলী লেইন, (এয়ার আলী মিয়া বাড়ী)।	০.১৫৩	২.১৫	৩০.০০				
	২২৪			রফিক আহমদ সড়ক, পূর্ব শহীদ নগর।	০.২১৪	৪.৬০	৫০.০০				
	২২৫			শহীদ নগর সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়- বাউভারী ওয়াল ও মাঠ ভরাট।	০.২৫০		১৫.০০				
	২২৬	৩	E	চান্দার বাড়ী বাইপাস সড়ক, (শহীদ নগর)।	০.২১৪	৪.৬০	৩০.০০	৩৬০.০০			
	২২৭			বাদশা মিয়া সড়ক, ছালে নগর।	০.১৫৩	৪.৬০	২৫.০০				
	২২৮			আব্দুল ছালাম সড়ক, ছালে নগর।	০.১২২	৩.৬৬	২০.০০				
	২২৯			কাশেম কলোনী সড়ক, মীরপুর।	০.২১৪	৩.৬৬	২৫.০০				
	২৩০			মুনাফ কন্স্ট্রাক্টর বাড়ী সড়ক, মীরপুর।	০.১৫৩	১.৫৩	১৫.০০				
	২৩১			হাজী ছৈয়দ সড়ক, করিমগঞ্জ।	০.১৮৩	৩.৬৬	৩৫.০০				
	২৩২			গোলাম কাদের শাহ বাড়ী সড়ক, কামরাবাদ।	০.২১৪	৩.০৫	৩০.০০				
	২৩৩			আলম মৌলভীর বাড়ী সড়ক, কামরাবাদ।	০.১৮৩	৩.৬৬	৩০.০০				
	২৩৪			হাজী এমদাদ খানের বাড়ী সড়ক, কামরাবাদ।	০.১৫৩	৩.০৫	২৫.০০				
	২৩৫			জহির কোং বাড়ী সড়ক, কামরাবাদ।	০.১৮৩	২.৫০	২৫.০০				
	২৩৬			তফজল চৌকিদার সড়ক, বকসুনগর।	০.২১৪	৩.৬৬	২৫.০০				
	২৩৭			শফি খলিফা সড়ক, হাজীপাড়া।	০.১৫৩	৩.০৫	২০.০০				
	২৩৮			শফি আনছারী সড়ক, শহীদ নগর।	০.১২২	২.৫০	১৫.০০				
	২৩৯			আব্দুস ছবুর সড়ক, পশ্চিম শহীদ নগর।	০.২১৪	১.৯০	২০.০০				
	২৪০			কবির আহম্মদ সওঃ সড়ক, পূর্ব হাজীপাড়া।	০.১৫৩	২.৫০	২০.০০				
						৫৯ টি রাস্তা	৯.৮৩			২১৮৫.০০	
	২৪১			৩	A	আব্দুর রহমান সড়ক, পূর্ব হাজীপাড়া।	০.১৮৩		২.৫০	১৫.০০	৫২৫.০০
	২৪২	ওয়ালেদ আলীর বাড়ী, ভোলাগঞ্জ।	০.১৫৩			২.৫০	২০.০০				
	২৪৩	আলী আহম্মদ টেন্ডল বাড়ী সড়ক, নেজামে হামজা।	০.১২২			১.৫৩	২০.০০				
	২৪৪	বনানী সড়ক (পশ্চিম অংশ)।	০.১৫৩			৬.১০	৩০.০০				
	২৪৫	গুলবাগ আবাসিক সড়ক বাইলেইন, ফকিরাবাদ।	০.২৭৫			৩.৬৬	৪৫.০০				
	২৪৬	গুরা মিয়া সওঃ বাড়ী সড়ক, হাজীপাড়া।	০.২১৪			২.৭৫	৩০.০০				
	২৪৭	হাজী তোফায়েল আহমদ সড়ক, হাজী রশিদ আহম্মদ সড়ক ও বাইলেইন খোন্দাকারপাড়া।	০.১৮৩			২.১৫	৮০.০০				
	২৪৮	হামদু মিয়া বাইপাস সড়ক, শাহইজ্জত উল্লাহ মাজার বাড়ী সড়ক,	০.২১৪			৩.০৫	৫০.০০				
	২৪৯	আলী আহমদ সড়ক বাইলেইন, হাজী আবদুস ছালাম সড়ক, ছালেহ নগর জামে মসজিদ সড়ক খোন্দাকারপাড়া।	০.১৮৩			২.৭৫	৭০.০০				
	২৫০	ছালেহ আহমদ সড়ক, ভোলাগঞ্জ।	০.১৫৩			২.৪৫	৩০.০০				
	২৫১	আব্দুল মোনাফ সর্দার বাইলেইন, পঃ শহীদ নগর।	০.২৭৫			৩.০৫	৪০.০০				
	২৫২	আব্দুস ছালাম মেম্বার সড়ক, মুরাদনগর।	০.১৮৩			৩.৬৫	৩০.০০				
	২৫৩	মালেক সওঃ বাড়ী সড়ক, মুরাদনগর।	০.২৪৪			৩.০৫	৩০.০০				
	২৫৪	ছৈয়দ কেরানী বাড়ী সড়ক, পঃ শহীদ নগর।	০.২৭৫			২.৭৫	৩৫.০০				
	২৫৫					সিরাজুল ইসলাম বাচ্চু সড়ক, পঃ শহীদ নগর।	০.২৪৪	৩.০৫	৩০.০০		
	২৫৬					আব্দুর রশিদ সওঃ বাড়ী, ফকিরাবাদ।	০.১৮৩	৩.০৫	২৫.০০		
	২৫৭					গিয়াস উদ্দিন বাইলেইন সড়ক, পঃ শহীদ নগর।	০.২৬০	২.৭৫	৩৫.০০		
	২৫৮			বজল সওঃ পুরাতন বাড়ী সড়ক, ফকিরাবাদ।	০.২১৪	৩.০৫	৩৫.০০				
	২৫৯			পদ্ম পুকুর মসজিদ সড়ক, ফকিরাবাদ।	০.২১৪	২.৭৫	৩০.০০				

Oil *Am*

8

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
CCC/W11 (Lot-3)	২৬০	৩	B	মুন্সি বাড়ী সড়ক, (মিন্টু কমিশনার বাড়ী)।	০.২১৪	৩.৬৫	৩০.০০	৭৬৫.০০			
	২৬১			এয়াকুব লেদু বাড়ী সড়ক, বকসুনগর।	০.১৮৩	২.৪৫	৩০.০০				
	২৬২			মন্না খাঁ দিঘী সড়ক, ওয়াজেদিয়া।	০.২৭৫	২.৭৫	৩০.০০				
	২৬৩			আব্দুর রহিম সড়ক, বকসুনগর।	০.১৮৩	২.১৫	২৫.০০				
	২৬৪			আলী হোসেন কদ্দ্র: বাড়ী সড়ক, বকসুনগর।	০.২১৪	২.৪৫	৩০.০০				
	২৬৫			ফোরক আহমদ সড়ক, ফকিরাবাদ।	০.১৮৩	২.৭৫	৩০.০০				
	২৬৬			ফটিকছড়ি আবাসিক সড়ক, ফকিরাবাদ।	০.২৪৪	৩.০৫	৪০.০০				
	২৬৭			আব্দুল জলিলের বাড়ী সড়ক, ফকিরাবাদ।	০.১৫৩	৩.০৫	৩০.০০				
	২৬৮			খলিল শাহ আবাসিক সড়ক, ফকিরাবাদ।	০.২৪৪	৩.৬৫	৪০.০০				
	২৬৯			নুর আহমদ সর্দার সড়ক, ফকিরাবাদ।	০.২১৪	৩.০৫	৩৫.০০				
	২৭০			নেয়ামত আলী সড়ক, প: শহীদ নগর।	০.২৭৫	৩.৩৫	৪০.০০				
	২৭১			আতর আলী মেঘার সড়ক, প: শহীদ নগর।	০.২৪৪	৩.০৫	৪০.০০				
	২৭২			চুন্নু মিয়া সড়ক, বকসুনগর।	০.১৮৩	২.৭৫	৩০.০০				
	২৭৩			জহির মেঘার বাড়ী সড়ক, বকসুনগর।	০.২১৪	৩.০৫	৩৫.০০				
	২৭৪			মোল্লা আলী বাড়ী সড়ক, নেজামে হামছা।	০.১৫৩	৩.০৫	৩৫.০০				
	২৭৫			মাওলানা বাহাদুর খাঁ বাড়ী, নেজামে হামছা।	০.২১৪	৩.০৫	৪৫.০০				
	২৭৬			নাজের সওঃ বাড়ী সড়ক, নেজামে হামছা।	০.১৮৩	২.৪৫	৩৫.০০				
	২৭৭			শাহ আলম সওঃ বাড়ী সড়ক, সোনাপুর।	০.১৫৩	৩.০৫	৩০.০০				
	২৭৮			৩	C	এড. ইলিয়াছ মিয়া বাড়ী সড়ক, ষাটঘর।	০.১৮৩		৬.১০	৪০.০০	৭৬৭.০০
	২৭৯					এম.এ শুক্কর সড়ক, হামিদপুর।	০.১৫৩		৪.৫৮	৩৫.০০	
	২৮০					মোহাম্মদ আলী বাড়ী সড়ক, হামিদপুর।	০.১৫৩		৩.০৫	৩০.০০	
২৮১	মনছপ সুফির বাড়ী সড়ক, হামিদপুর।	০.২৫০	৩.৬৬			৬০.০০					
২৮২	এজহার মিয়া বাড়ী সড়ক, প: শহীদ নগর।	০.২২৯	৩.৯৬			৩০.০০					
২৮৩	সুলতান কদ্দ্রা: বাড়ী সড়ক, প: শহীদ নগর।	০.২৪৪	৩.৫০			৩০.০০					
২৮৪	শুক্কর সওঃ পুরাতন বাড়ী, বকসুনগর।	০.২৪৪	২.৭৫			৩০.০০					
২৮৫	কালু কোম্পানী সড়ক, প: শহীদ নগর।	০.২১৪	৩.৯৬			৫২.০০					
২৮৬	মিয়া খাঁ সড়ক প: শহীদ নগর।	০.২৭৫	২.৪৫			৫০.০০					
২৮৭	নুরুল ইসলাম সর্দার সড়ক, প: শহীদ নগর।	০.২৭৫	৩.০৫			৪৫.০০					
২৮৮	রফিক সাহেব সড়ক, প: শহীদ নগর।	০.২৪৪	৩.৬৫			৫৫.০০					
২৮৯	অলি আহাম্মদ সড়ক,	০.২৭৫	৩.৫০			৩০.০০					
২৯০	এয়াকুব দোভাষী সড়ক, মধ্যম শহীদ নগর।	০.২৪৪	২.১৫			৪০.০০					
২৯১	ফজল কদ্দ্রা: বাড়ী সড়ক, মধ্যম শহীদ নগর।	০.২৬০	১.৮৩			৪৫.০০					
২৯২	খাজা সামণ্ড বাড়ী সড়ক, ফকিরাবাদ।	০.২৪৪	২.৭৫			৫০.০০					
২৯৩	শুক্কর মিয়া সওঃ সড়ক, ফকিরাবাদ।	০.২৭৫	৪.৫৭			৫৫.০০					
২৯৪	নুরুদ্দীন কোং বাড়ী।	০.৩০৫	৪.৮৭			৩০.০০					
২৯৫	আব্দুল করিম মুন্সি বাইলেইন,	০.২৭৫	৬.১০			৩৫.০০					
২৯৬	গুলবাগ আ/এ মমতাজ ভিলা সড়ক।	০.১৭৫	৩.০৫			২৫.০০					
						৫৬ টি রাস্তা উপ-মোট ৩ নং ওয়ার্ড	১২.১৭		২০৫৭.০০		
	২৯৭	8	A			ওসমানিয়া গ্রাস ফ্যাক্টরী হতে কাজির ডেয়া পর্যন্ত রোডের উন্নয়ন	০.০৪৯	৩.৩৫	১০০.০০	৩৯৫.০০	
	২৯৮			মুন্সীবাড়ী রোডের উন্নয়ন(বাদামতল)	০.২৪৪	৪.৮৮	৮০.০০				
	২৯৯			আবদুল হালিম মেঘার বাড়ী সড়কের উন্নয়ন	০.৩৬৬	৩.৩৫	৯৫.০০				
	৩০০			বহাদুর বাড়ী জামে মসজিদ পুকুর সংলগ্ন সড়কের উন্নয়ন	০.২৪৪	৪.৮৮	১২০.০০				

১০/১১

১০/১১

১০/১১

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCCW12 (Lot-1)	৩০২	8	B	সৈয়দ মাঝি সড়কের উন্নয়ন	০.২৭৪	৩.৯৬	৫৫.০০	৪৩০.০০
	৩০৩			খোলাপাড়া সড়কের উন্নয়ন অংশ	০.৫১৮	৪.৫৭	৬৫.০০	
	৩০৪			জাফর আলী খান রোডের উন্নয়ন	০.৪২৭	৪.৫৭	১২০.০০	
	৩০৫			গোলাম আলী নাজির সড়কের উন্নয়ন এ	০.২৪৪	৩.৬৬	৮০.০০	
	৩০৬			মৌলানা আবুল কাসেম সড়কের উন্নয়ন	০.৩৬৬	৪.৫৭	১১০.০০	
	৩০৭	8	C	হামিদ শাহ মাজার সড়কের উন্নয়ন	০.১৫২	৩.৬৬	৫০.০০	৭৫০.০০
	৩০৮			মুন্সেফ আলী সড়কের উন্নয়ন	০.২৪৪	৩.৬৬	৯০.০০	
	৩০৯			ঢালিপাড়া আব্দুল মালেক সড়কের উন্নয়ন	০.৩০৫	৩.৯৬	১১০.০০	
	৩১০			শরফুদ্দিন আউলিয়া মাজার সংযোগ সড়কের উন্নয়ন, খলিফাপাড়া	০.২৪৪	৩.৩৫	৮৫.০০	
	৩১১			বেপারী পাড়া আব্দুর রহমান সওঃ, বশির সওঃ সড়কের উন্নয়ন	০.৩৩৫	৩.৬৬	১০০.০০	
	৩১২			কবিরশাহ মাজার সড়কের উন্নয়ন	০.৫৪৯	৪.৫৭	১৫০.০০	
	৩১৩			হযরত সুলতান শাহ মাজার সংযোগ সড়কের উন্নয়ন	০.০৯২	৩.৩৫	৭৫.০০	
	৩১৪			মৌলানা মোজাম্মেল হক হুজুরের বাড়ী সড়কের উন্নয়ন	০.১২২	৩.৬৬	৪৫.০০	
	৩১৫	এছহাক শাহ মাজার সড়কের উন্নয়ন, শমসেরপাড়া	০.১৩৭	৩.৬৬	৪৫.০০			
	৩১৭	8	D	দর্জিপাড়া রমজু মাঝি সড়ক ও দর্জিপাড়া দক্ষিণ/বাইলেইন সড়কের উন্নয়ন	০.৩৬৬	৩.৩৫	২০০.০০	৮৫০.০০
	৩১৮			হাজী বজল আহম্মদ-হাজী আবু তালেব- আব্দুস সামাদ রোডের উন্নয়ন	০.২৪৪	৩.৬৬	৮৫.০০	
	৩১৯			মকবুল মিস্ত্রি সড়কের উন্নয়ন, শমসেরপাড়া	০.২১৩	৩.৬৬	৮০.০০	
	৩২০			শংকর দেওয়ানজীরহাট নাথপাড়া সড়কের উন্নয়ন	০.২৪৪	৩.৬৬	৮৫.০০	
	৩২১			নুরুজ্জামান নাজির বাড়ী রোডের উন্নয়ন	০.২১৩	৩.৩৫	৭৫.০০	
	৩২২			নুরুজ্জামান নাজির বাড়ী রোডের উন্নয়ন	০.১৫২	৩.৩৫	৮০.০০	
	৩২৩			ছিদ্দিক খলিফা ও বোচন মিস্ত্রী বাড়ী সড়কের উন্নয়ন	০.৩০৫	৩.৯৬	৮৫.০০	
৩২৪	মৌলানা আব্দুল গনি রোডের উন্নয়ন			০.২১৩	৪.২৭	৮০.০০		
৩২৫	শমসু মেম্বরের পুরাতন বাড়ী রোডের উন্নয়ন			০.৩০৫	৩.৩৫	৮০.০০		
৩০১	8			E	জালাল খান চৌধুরী বাড়ী সড়কের উন্নয়ন।	০.৩৬৬	৪.৮৮	
৩১৬		গাউছুল আজম জিলানী মসজিদ রোডের উন্নয়ন	০.৫৪৯		৪.৫৭	১৫০.০০		
				২৯ টি রাস্তা	৮.০৮		২৭৪৫.০০	
	৩২৬	8	A	পূর্ব ফরিদারপাড়া বাদশামিয়া সওঃ বাড়ী হতে পঃ ফরিদারপাড়া সড়কের উন্নয়ন	০.৩৯৬	৩.৬৬	৩০.০০	৬৪৫.০০
	৩২৭			চুল্লু মাঝি রোডের উন্নয়ন (ঢালিপাড়া)	০.২১৩	৩.৯৬	১০০.০০	
	৩২৮			দেলামিয়া সড়কের উন্নয়ন (মাইজপাড়া)	০.২৪৪	৩.৬৬	৮৫.০০	
	৩২৯			ছৈয়দ কানুশাহ মাজার রোডের উন্নয়ন	০.১৮৩	৩.৬৬	৬০.০০	
	৩৩০			গোলাম আলী নাজির পাড়া বাইলেইন উন্নয়ন	০.১৫২	৩.৯৬	৫০.০০	
	৩৩১			ফয়জুল্লাহ বলির বাড়ী, যাদু বাবুর্চির বাড়ি ও ডাঃ মোস্তাকের বাড়ী সড়কের উন্নয়ন	০.৩৬৬	৩.৩৫	১০০.০০	
	৩৩২			পশ্চিম ফরিদেরপাড়া, খতিবপাড়া সড়কের উন্নয়ন	০.৪২৭	৩.৬৬	১০০.০০	
	৩৩৩			খতিববাড়ী ও সোনামিয়া চৌধুরী বাড়ী সড়কের উন্নয়ন	০.২৪৪	৩.৬৬	১২০.০০	
	৩৩৪	8	B	আবদুল হামিদ সড়কের উন্নয়ন, মৌলভী পাড়া	০.১০৭	৩.৬৬	৫০.০০	৫৫০.০০
	৩৩৫			আবদুল মান্নান সড়কের উন্নয়ন, শমসের পাড়া	০.১৩৭	৩.৩৫	৬০.০০	
	৩৩৬			ফজিল আহমদ, হাজী ওবায়দুর রহমান সওঃ পুরাতন বাড়ী সড়ক, মাইজপাড়া	০.৩৯৬	৩.৯৬	৯৫.০০	
	৩৩৭			অদুরপাড়া কলামিয়া মাষ্টারের বাড়ী সড়কের উন্নয়ন	০.১৫২	৪.০০	৫০.০০	
	৩৩৮			মাইজপাড়া অরঙ্গ শাহ সড়কের উন্নয়ন	০.২১৩	৪.০০	৭৫.০০	
	৩৩৯			মৌলানা আবু সুফিয়ান বাই লেইন সড়কের উন্নয়ন, উত্তর চান্দগাঁও	০.১২২	৩.৩৫	৮০.০০	
	৩৪০			এজারত উল্লাহ শাহ ও বাচামিয়া মিস্ত্রী বাড়ী সড়কের উন্নয়ন	০.১২২	৩.৯৬	৮০.০০	
	৩৪১			কাশেম আলী মুন্সী সড়কের উন্নয়ন অংশ	০.১৫২	৩.৯৬	৬০.০০	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W12 (Lot-2)	৩৪২	৪	C	হামিদিয়া স্কুল হতে নুরুজ্জামান নাজির বাড়ী রোডের উন্নয়ন	০.৭৬২	৫.১৮	১০০.০০	১১৩০.০০
	৩৪৩			পশ্চিম ফরিদের পাড়া রোডের উন্নয়ন	০.৩০৫	৩.৯৬	৬০.০০	
	৩৪৪			উ: প: ফরিদেরপাড়া খান টাওয়ার হতে আব্দুল লতিফ ব্রীজ সড়কের উন্নয়ন	০.২৪৪	৪.২৭	৯০.০০	
	৩৪৫			জন এন্ডারসন সড়কের উন্নয়ন, শংকর দেওয়ানজিরহাট মসজিদ হতে জাফর আলী খান সড়ক পর্যন্ত উন্নয়ন	০.৪২৭	৪.৫৭	৮০.০০	
	৩৪৬			শমসেরপাড়া তালতলা হতে চন্দ্রিমা আ/এ সংযোগ সড়কের উন্নয়ন	০.১৮৩	৩.৬৬	৭৫.০০	
	৩৪৭			খলিফাপাড়া রোডের উন্নয়ন (আব্দুল মান্নান সড়ক)	০.৫৪৯	৩.৯৬	১৩০.০০	
	৩৪৮			কোদালকাটা সড়কের উন্নয়ন (সৈয়দ মাঝি) পর্যন্ত	১.২২০	৫.০০	৩২০.০০	
	৩৪৯			দর্জিপাড়া সড়ক (সানোয়ারা আবাসিক হতে জাকির হোসেন কন্ট্রা: সংযোগ সড়ক) এর উন্নয়ন।	০.৪২৭	৫.০০	৫০.০০	
	৩৫০			দাশপাড়া পূর্ব ও পশ্চিম বাড়ী সড়কের উন্নয়ন	০.১২২	৩.০৪	৪০.০০	
	৩৫১			পূর্ব সাধুরপাড়া রোডের উন্নয়ন	০.১২২	৩.৩৫	৪৫.০০	
	৩৫২			নিউ চান্দগাঁও আ/এ লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৭৬২	৪.৮৮	১০০.০০	
	৩৫৩			কোদালকাটা সিকদার বাড়ি রোডের উন্নয়ন	০.১২২	৩.৩৫	৪০.০০	
	CCC/W12 (Lot-3)			৩৫৪	৪	D	সুপারির বাপেরবাড়ী, আব্দুল কাদের মিত্রি বাড়ী, অছিমিয়া মিত্রি বাড়ী, ওটকাটার বাড়ী সড়ক ও সাবানঘাটা বাইলেইন সড়কের উন্নয়ন	
৩৫৫		জাকির হোসেন কন্ট্রা: বাড়ী ও আলী হোসেন কন্ট্রা: বাড়ী সড়কের উন্নয়ন	০.২৪৪	৩.৯৬			৮৫.০০	
৩৫৬		সিএন্ডবি আব্দুল মান্নান সও: রোডের উন্নয়ন	০.৩৬৬	৩.৯৬			৯৫.০০	
৩৫৭		হাছানআলী মিত্রি সড়কের উন্নয়ন, প: ফরিদেরপাড়া	০.১৫২	৩.৯৬			৫৫.০০	
৩৫৮		মৌলানা আবুল হাসান ও ভোলাবাবাড়া সড়কের উন্নয়ন, পুকুরপাড়	০.২৭৪	৩.৯৬			১০০.০০	
৩৫৯		আব্দুল হাকিম কন্ট্রা: বাড়ী সড়কের উন্নয়ন	০.১৫২	৩.৩৫			৫৫.০০	
৩৬০		আল হুমাইরা মহিলা মাদ্রাসা সংযোগ রোডের উন্নয়ন	০.১৫২	৩.৩৫			৫৫.০০	
				৩৫ টি রাস্তা	১০.৬৪		২৮৯০.০০	
CCC/W12 (Lot-3)	৩৬১	৪	A	শেরবাজখান বাইলেন সড়কের উন্নয়ন	০.১৫২	৩.৬৬	৫৫.০০	৬৩৫.০০
	৩৬২			রমজান আলী সেরেন্দাদার বাড়ী সড়কের উন্নয়ন ও উচুকরন	০.২১৩	৪.৫৭	৮০.০০	
	৩৬৩			বাহির সিগন্যাল হইতে সানোয়ারা সিটি পর্যন্ত সড়কের উন্নয়ন	০.৯৭৬	৫.৪৯	১৫০.০০	
	৩৬৪			আমজাদ আলী মাষ্টার সড়কের উন্নয়ন	০.৬৭১	৪.৫৭	৮০.০০	
	৩৬৫			রিয়াজউদ্দিন উকিল সড়কের লেন বাইলেইন এর উন্নয়ন	০.৭৬২	৪.২৭	১৫০.০০	
	৩৬৬			শমসের পাড়া লেন বাইলেইন সড়কের উন্নয়ন	০.৬১০	৩.৬৬	১২০.০০	
	৩৬৭	৪	B	উত্তর চান্দগাঁও চৌধুরী পাড়া লেন বাইলেইন সড়কের উন্নয়ন	০.৫৪৯	৩.৯৬	৬০.০০	৫৬০.০০
	৩৬৮			উত্তর চান্দগাঁও বনিক/আচার্য পাড়া সড়কের উন্নয়ন অংশ ও সংলগ্ন রোডের উন্নয়ন	১.৯১৫	৫.১৮	২৮০.০০	
	৩৬৯			মাইজ পাড়া লেন বাইলেইন সড়কের উন্নয়ন	০.৩৬৬	৩.৬৬	৬০.০০	
	৩৭০			আবদুল হাকিম সারাং সড়কের উন্নয়ন।	১.২১৩		১৫০.০০	
	৩৭১			মুন্সি বাড়ী মসজিদ কবরস্থান সংলগ্ন রোডের উন্নয়ন।	০.০৩৬		১০.০০	
	৩৭২	৪	C	সাবেক কাউন্সিলর নুরুল ইসলাম এর বাড়ী সড়ক	০.২৪৫	৪.৮৭	৫৫.০০	৬১৭.০০
	৩৭৩			আল আমিন বারিয়া সড়কের উন্নয়ন	০.৩৬৫	৪.৮৭	৬০.০০	
৩৭৪	পাঠানিয়াগোদা পুরাতন আরাকান সড়কের উন্নয়ন।			০.৩৬৫	৬.৭০	১৫০.০০		
৩৭৫	রুপালী আ/এ সড়কের উন্নয়ন			০.৩০৪	৪.৫৭	৮৫.০০		
৩৭৬	এন এম সি বাড়ী বাইলেইনের উন্নয়ন			০.৪২৬	৪.৫৭	৭৫.০০		
৩৭৭	মুকিম খন্দকার জামে মসজিদ পুকুর সংলগ্ন সড়ক এর উন্নয়ন			০.৩০৪	৪.৫৭	১৫০.০০		
৩৭৮			জব্বার চৌকিদার বাড়ী ও আবদুর ছবুর মুন্সী (শমসের পাড়া) সড়কের উন্নয়ন	০.২৬৬	৩.০৪	৪২.০০		
			১৮ টি রাস্তা উপ-মোট ৪ নং ওয়ার্ড	৯.৭৪		১৮১২.০০		

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W13 (Lot-1)	৩৭৯	৫	A	আকবর শাহ মাজার রোড, কাজী বাড়ি রোড কাম-ড্রেইন, পল্টনিয়া বাড়ী রোড কাম ড্রেইন, পল্টনিয়া জামে মসজিদ রোড, উসমানিয়া ব্রীজ রোড, আলম খান চৌধুরী বাড়ী রোডের বাকী অংশের উন্নয়ন।	২.৬২৫	৪.৯২	৩০০.০০	৩০০.০০
	৩৮০	৫	B	মধ্যম মোহরা বঙ্গসেন কালীবাড়ী রোড, মা মগদেশরী মন্দির রোড, (হরিদদ মহাজনের বাড়ী পর্যন্ত), হাজী বাদশাহ মিয়া রোড, ইফন মন্দির রোড, মানিক চৌধুরী বাড়ী রোড, জালা কুমারী মন্দির রোড এবং ওয়াসা রোড এর উন্নয়ন।	৫.০১০	৬.৫০	৯০০.০০	৯০০.০০
	৩৮১	৫	C	মধ্যম মোহরা বঙ্গসেন কালীবাড়ী রোড, মা মগদেশরী মন্দির রোড, (হরিদদ মহাজনের বাড়ী পর্যন্ত), হাজী বাদশাহ মিয়া রোড, ইফন মন্দির রোড, মানিক চৌধুরী বাড়ী রোড, জালা কুমারী মন্দির রোড এবং ওয়াসা রোড এর উন্নয়ন।	৩.৩৮৬	৪.৪৬	৪০০.০০	১০০০.০০
	৩৮২			এ. এল খাঁন রোড, ভোলা খলিফার বাড়ী রোড, সেন্ট্রাল মোহরা সাফা মাতালেব কলেজ রোড, ওয়াসা রোডের পার্শ্ব সদরিয়া পুকুর পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ।	২.৬২০	৫.০১	৬০০.০০	
				৪ টি রাস্তা	১৩.৬৪		২২০০.০০	
CCC/W13 (Lot-2)	৩৮৩	৫	A	আবদুল নবী চৌধুরী রোড, ইসলাম মিল্লি বাড়ী রোড, হামিদচর শাহাজী মাজার রোড, আফজল মাঝি রোড, বরিশাল বাজার ও বিসিক শিল্প এলাকা রোড, ব্রাক্ষণসাই পাড়া রোড, সামগুল আলম কন্ট্রাক্টর রোড বাই লেইনসহ উন্নয়ন।	৩.০০০	৪.৮৯	৮০০.০০	৮০০.০০
	৩৮৪	৫	B	পূর্ব মোহরা রোড, সুয়ার মার পাড়া রোড, এনায়েত আলী রোড ও বাই লেইন, ইমাম বাড়ী রোড, ধুপা পাড়া রোড, হাবিবুল্লাহ কেরানী বাড়ী রোডের উন্নয়ন।	২.৭৮৬	৪.৬৫	৪০০.০০	৪০০.০০
	৩৮৫	৫	C	জান আলী খাঁন চৌধুরী বাড়ী রোড, সরুপ খাঁন চেন্দুরী বাড়ী রোড, মধ্যম মোহরা হাজী জহির আহম্মদ সওঃ বাড়ী রোড, দীপক দেওয়ানজী বাড়ী রোডের উন্নয়ন।	২.৭০৬	৪.৩২	৫০০.০০	৫০০.০০
	৩৮৬	৫	D	উত্তর মোহরা রোড, বায়োজিদ মাঝির বাড়ী রোড, কে.সি. এম ব্রিক ফিল্ড রোড এর উন্নয়ন, শাহ জামাল সড়ক (মকসুদ আলী মাজার পর্যন্ত), খান জমিদার সড়কের এবং বার আউলিয়া জামে মসজিদ রোডের উন্নয়ন।	২.৯২০	৫.৩০	৭০০.০০	৭০০.০০
				৪ টি রাস্তা	১১.৪১		২৪০০.০০	
CCC/W13 (Lot-3)	৩৮৭	৫	A	কচিম মাঝি রোড, তাজ মাঝির বাড়ীর বাকী অংশের রাস্তার উন্নয়ন, নোয়ামিয়ার বাড়ী রোড, আবু তালেব সারাং রোড, রহিম উল্লাহ সারাং রোড, হাজী মফজল আলী কন্ট্রাক্টর রোড বাই লেইন উন্নয়ন।	১.৬৬০	৪.৫৬	৪০০.০০	৭০০.০০
	৩৮৮			সোনা মিয়া সরকারের বাড়ী রোড, মধ্যম মোহরা জীবণ জমিদার বাড়ী রোড, সেকান্দর সওদাগর নতুন বাড়ী রোড ও পার্শ্ববর্তী নালাসহ, হারুন সওদাগর বাড়ী রোডের উন্নয়ন।	১.৮৬০	৪.৩৮	৩০০.০০	
	৩৮৯	৫	B	দেওয়ান মহসিন রোড, পশ্চিম মোহরা তফজল সওঃ বাড়ী রোড, হারেছ শাহ পুকুর পাড় হতে লাল মিয়া পিতার বাড়ী রোড এর উন্নয়ন।	১.৮৬০	৪.৯০	৯০০.০০	৯০০.০০
	৩৯০	৫	C	আমজাদ আলী কেরানী বাই লেইন, পশ্চিম মোহরা খালেত সওঃ সড়কের উন্নয়ন, খালীস্যা পুকুর হইতে লাল মিয়া পিতার বাড়ী রোড, আমজাদ আলী কেরানী রোড বাইলেইনের (আবাসিক) উন্নয়ন।	২.৯৬০	৩.৯০	২০০.০০	৫০০.০০
	৩৯১			৫	৮ রাঙ্গামাটিয়া আসাদ আলী টেন্ডল রোড, বটতল হতে বাজার সংলগ্ন ফ্যান ফ্যাক্টরী রোড, পি.ডি.বি. ওয়াল সংলগ্ন রোড বাই লেইন, ৮ রাঙ্গামাটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের রোড, সালেহ আহামদ চৌধুরী বাড়ী রোড ড্রেইন শ্রাব নির্মাণ, কুয়াইশ কলেজের পিছনে পুকুরের ওয়াল। এফ.আই.ডি.সি. রোড থেকে বাদাম তল মোড় আটগাছ তলা রোডের উন্নয়ন।	১.৮৬৬	৩.১৬	
				৪ টি রাস্তা উপ-মোট ৫নং ওয়ার্ড	১০.২১		২১০০.০০	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W14 (Lot-1)	৩৯২	৬	A	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডছ হারেচ শাহ রোড আ/এ রাস্তার উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইন উন্নয়ন।	০.৬২	৩.০৫	৭৫.৮৬	১৬২.৬৬
	৩৯৪			ইমান আলী সওঃ বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইন উন্নয়ন।	০.৬৭	৩.০৫	৮৬.৮	
	৩৯৬	৬	B	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডছ শাহ আমানত সেতু সংযোগ সড়ক ইয়াছিন হাজীবাড়ী ও এক কিলোমিটার মীর বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	১.১৯	২.৫২	১৭১.৩	১৭১.৩
	৪০০	৬	C	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডছ ঘাসিয়া পাড়া রোড ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	২.৫	৩.৫	৬৮৪.৫	৬৮৪.৫
	৪০১	৬	D	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডছ জীবন মিত্রী , কাকন মিত্রী রোড লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	২.১৫	৪.৫	৫৬৮	৭৪১.৫
	৩৯৭			১কিলোমিটার দঃ মীরবাড়ী , খরমপাড়া সওদেও বাপের বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৮৭	২.৪৪	১৭৩.৫	
	৩৯৩	৬	E	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডছ সালাম কম্ট্রাক্টর বাড়ী বাইলেইনের রাস্তার উন্নয়ন।	০.২৪৪	৩.০৫	১৫১.৬	৯০৬.৫
	৩৯৯			মহুরী বাড়ী হইতে ওমর আলী আলী মাতবর রোড পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন ও বাইলেইনের উন্নয়ন।	১.৬১	৩.১	২৮৪.৪	
	৩৯৫			মোবারক শাহ মাজার রোডের উন্নয়ন ও বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৭৪	২.৭৫	১১০.৫	
	৩৯৮			ঘাবিলদার বাড়ী রোড উন্নয়ন (খাজা রোড হতে ডিপুটি রোড পর্যন্ত) বাইলেইনের উন্নয়ন।	১.৬২	৪.৫৭	১৯৮.৫	
৪০২	গুরানী সিকদার বাড়ী বাইলেইন রাস্তার উন্নয়ন বড় কবরস্থান, হাজী ছালেহ আহামদ সও বাড়ী প্রকাশ খুইন্যা মিয়াব বাড়ী রাস্তার উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইন উন্নয়ন।			০.৬৩	২.৫	১৬১.৫		
				৬নং ওয়ার্ডস্ক ১১ টি রাস্তার উন্নয়ন	১২.৮৪		২৬৬৬.৪৬	
CCC/W14 (Lot-2)	৪০৩	৬	A	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডছ বহদরবাড়ী হযরত আবিদ শাহ সড়ক কাজী বাড়ী সড়ক এবং করমপাড়া পর্যন্ত উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইন উন্নয়ন।	০.৭৬	৩.০৫	২৭২.৫	২৭২.৫
	৪১৪	৬	B	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডছওমর আলী মাতবর রোডের উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইন উন্নয়ন।	২.৫	৪.৫৭	৪৯০.৫	৪৯০.৫
	৪১১	৬	C	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডছ পেটারী পাড়া রোডের উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইন উন্নয়ন।	১.৬২	৩.৬৬	৩৫৪.৫	৭৮০.৪
	৪১২			ইয়াছিন হাজীর জামে মসজিদ সংলগ্ন রোড ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	১.৮৩	২.৫	২৭৯.৫	
	৪১৩			বাচামিয়া খলিফার বাড়ী, আরবান আলী উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৮৫	৩.০৫	১৪৬.৪	
	৪০৪	৬	D	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডছ মরহুম মোঃ রফিক বাড়ীর সড়ক, আবদুর রহমানের বাড়ীর রাস্তার ড্রেনসহ উন্নয়ন ও বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৬৪	২.৭৮	১৬২.৪	৫০৩.৪
	৪০৫			নুরমিয়া হাজীর বাড়ী দক্ষি বহদরবাড়ী, নিয়ামত আলী সুফির বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন ও বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৭৩	৩.২২	১৭৬.৭	
	৪০৮			আমির হোসেন মিত্রী বাইলেইন, জাহাঙ্গীর কমিশনার বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৭২	২.৩৩	১৬৪.৩	
	৪০৯	৬	E	ইউসুফ কলোনী রাস্তা, ভোলাশাহ মাজার সংলগ্ন নেজামত আলী মেম্বার রোডের উন্নয়ন	০.৮২	২.২৫	১৬০.৩	৮৫১.৫৫
	৪০৬			আবহার কোম্পানীর বাড়ীর রাস্তা, খাজা রোড আমিনের দোকান রোড লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন	১.৩৬	২.৭৮	২৭৫.৬৫	
৪১০	কেবি আমান আলী রোডের আহমদ হোসেন চৌকিদার বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন			১.৮৩	৩.৬৬	২৫৩.২		
৪০৭	লালমেহের বাড়ী রাস্তা, বলিরহাট জলাল মাস্টার বাড়ীর এক কিমি রোডের উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন			০.৬৮	২.৬	১৬২.৪		
				৬নং ওয়ার্ডস্ক ১২ টি রাস্তার উন্নয়ন	১৪.৩৪		২৮৯৮.৩৫	

Riz

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W14 (Lot-3)	816	৬	A	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডস্থ এয়াকুব সওঃ বাড়ী রাস্তা, ওমর আলী রোড বাইলেইন (বাদামতল) রাস্তার উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৯২	২.৩৩	১৬২.২	১০২৫.৭
	819			হাজী তফসির আহমদ সওঃ ইন্নত আলী বাড়ী রোড শাহী আ/এ রোড বাইলেইন উন্নয়ন।	০.৮৪	২.৬	১৬৮.৫	
	821			ডিপুটি রোড, করমপাড়া রোড ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	২.৮	৫.৫	৬৯৫	
	815	৬	B	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডস্থ মোজাহের উল্ল্যাহ মছরী বাড়ী হাজী ছিদ্দিক আহমদ , বাদামতম রাস্তার উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৯৮	২.৬৮	১৬৫.৫	৭৬৮.৬
	819			ডিসি কামালের বাড়ী, খালসী পুকুরপাড় ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	১.১২	২.৫	১৮০.৭	
	820			মোহাম্মদ মিয়া কন্ট্রাক্টর বাড়ী রোড ও লেইন বাইলেইন উন্নয়ন।	০.৬৮	২.৫	১৫৩.৫	
	822			মুজিবোন্দা আইয়ুবের বাড়ী রাস্তা থানা রোড, আহঃ হোসেন কন্ট্রাক্টর বাড়ী,খাজা রোডের উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৮৫	২.৬	১৮৬.৪	
	829			সাদেক শাহ মাজার রোডের উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৪৪	৩.৬৬	৮২.৫	
	818	৬	C	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডস্থ আকমল আলী মুন্সির বাড়ী রোড, কেবি আমান আলী ইলিয়াছ মেম্বার বাড়ী আরবান আলী রোডের উন্নয়ন ও লেইনের উন্নয়ন।	০.৯৩	২.৫	১৫৮.৭	৫০৮.৭
	825			বাড়াইপাড়া রোড ও লেইন বাইলেইন উন্নয়ন।	১.২৫	৩.৩৬	৩৫০	
	823	৬	D	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডস্থ খাইরুল্যা কন্ট্রাক্টর বাড়ী মাইজপাড়া / সৈয়দ কন্ট্রাক্টর বাড়ী মাইজপাড়া নুরুল্লাহ খাইতন ও লেইন বাইলেইন উন্নয়ন।	১.৫৫	৩.০৫	২২০.৫	৫৮৩.৩
	828			ডাককোর বাপের বাড়ী বাইলেইন, গাজী সালে আহঃ শাহ মাজার রোড বলির হাট, ইয়াছিন খররতি রোডের উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৮৮	২.৩৫	১৭৫.৩	
826	বিল্পপাড়া রোড, ওমর আরী মাতব্বর রোড হতে ব্রীজ ব্রীজ কানেকটিং রোড আমজুর আলী চানমিয়া আলম হক রোডের উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।			০.৬৭	৬.৭২	১৮৭.৫		
				৬নং ওয়ার্ডস্ত ১৩ টি রাস্তার উন্নয়ন	১৩.৯১		২৮৮৬.৩০	
CCC/W14 (Lot-4)	830	৬	A	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডস্থ ছালে আহঃ মুন্সীর বাড়ী রোডের উন্নয়ন ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৮৪	৩.৬৬	২২০.৫	৮১৩.৩
	831			বাদশা চেয়ারম্যান রোড (মাইজপাড়া) ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	১.১	৩.৯৬	৩১৮	
	832			লক্ষী মাঝির রোড, ব্যাংকার কলোনী বাইলেইন উন্নয়ন ও মফিজুর রহমান বাইলেইন উন্নয়ন।	১.৪৬	২.৫	২৭৪.৮	
	829	৬	B	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডস্থ এক কিলোমিটার রোডের বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৮২	৩.০৫	১৮৮.৫	৬৬০.৫
	833			আমান আলী রোড ও বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৭৮	৪.৫৭	১৭২	
	828			কেবি আমান আলী রোড হইতে মাস্টার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও লেইন বাই লেইনের উন্নয়ন।	১.৮৫	৫.৫	৩০০	
				৬নং ওয়ার্ডস্ত ৬ টি রাস্তার উন্নয়ন	৬.৮৫		১৪৭৩.৮০	
CCC/W14 (Lot-5)	839	৬	A	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডস্থ পাকা দোকান শেখ আহাম্মদ কমিশনার বাড়ী রোড ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	১.৫৩	৩.৫	২৭৫.৫	৮২৫.৫
	838			আবদুর রহমান সড়ক ও আমিন শরীফ ও আব্দুর রউফ রোডের উন্নয়ন।	২.৫	৪	৫৫০	
	835	৬	B	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডস্থ ব্রীজ কানেকটিং রোড লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	১.২৫	৩.৬৬	২৬৮.৮	৫১৮.৮
	836			তালুকদার বাড়ী রোড, ওয়াজের পাড়া রোড ও লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	২	২.৫	২৫০	
	838	৬	C	৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডস্থ খাজা রোডের উন্নয়ন।	২.৮	৬.৭	৯৫০	৯৫০
				৬নং ওয়ার্ডস্ত ৫ টি রাস্তার উন্নয়ন	১০.০৮		২২৯৪.৩০	

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W15 (Lot-1)	88১	৭	A	৭নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ডছ মোহাম্মদনগর আ/এ শান্তিনগর আ/এ রাস্তার উন্নয়ন।	০.৬১	৫.৪৮	৩০০	৬০০
	88৬			গাউছিয়া আ/এ শাহ আমানত আ/এ কবির হাউজিং সোসাইটি, রাজগঞ্জ আ/এ, জাঙ্গাল পাড়া রাস্তার উন্নয়ন।	০.৭৬২	৫.৪৮	৩০০	
	8৩৯	৭	B	৭নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ডছ বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির এবং সমবায় আ/এ রাস্তার উন্নয়ন।	১.২	৬.১	৪০০	৭৫০
	88৩			হামজারবাগ কলোনী রোড, শাহজাহান আ/এ ও হামজারবাগ মোড় হতে ত্রিপুরা খাল বাদামতল পর্যন্ত রাস্তাসহ ড্রেইনের উন্নয়ন।	০.৩৬	৪.৫৭	৩৫০	
	88০	৭	C	৭নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ডছ হিলভিউ আ/এ রাস্তা উন্নয়ন ও ফুটপাথ নির্মাণ।	১.৬	৭.৬২	৪৫০	৬৫০
	88২			হিলভিউ সংলগ্ন রংপুর কলোনী ও আবাসিক এলাকার রাস্তার উন্নয়ন।	০.৪৫৭	৪.৮৮	২০০	
	888	৭	D	৭নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ডছ মোহাম্মদপুর গেলাপবাগ আ/এ রাস্তা ও ইসমাইল কলোনী মোহাম্মদপুর সড়ক মির্জা আবু সড়কের উন্নয়ন।	০.৩৬	৪.৫৭	২৫০	৫৫০
	88৫			রৌহাবাদ স্টারশীপ ফ্যাক্টরী হতে রেললাইন হয়ে রৌফাবাদ মাজারের সামনে পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	০.৭৬২	৫.৪৮	৩০০	
				৭নং ওয়ার্ডছ ৮ টি রাস্তার উন্নয়ন	৬.১১		২৫৫০.০০	
CCC/W15 (Lot-2)	8৫৫	৭	A	৭নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ডছ শান্তিনগর আ/এ (আমিন কলোনী কাঁচা বাজার সংলগ্ন) রাস্তার উন্নয়ন।	০.৬০৯	৩.৬৬	১৫০	৩০০
	8৫৪			হাদুমাঝি পাড়া আ/এ রাস্তার উন্নয়ন।	০.৬০৯	৩.৬৬	১৫০	
	8৫০	৭	B	৭নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ডছ ত্রিপুরা খাল সংলগ্ন রাস্তা উন্নয়ন।	০.৯১৪	৩.৬৬	১০০	৮৯০
	8৫২			নবী নগর আ/এ রাস্তার উন্নয়ন।	৬.০৯	৩.৬৬	১৪০	
	8৫১			সদর খান সংলগ্ন রাস্তার উন্নয়ন।	০.৬০৯	১৫.২৪	১০০	
	8৫৭			খতিবের হাট এলাকা, চান্দমিয়া সওদাগর রোডের উন্নয়ন	১.৬০৯	৬.১	৪০০	
	8৫৬			বার্মা কলোনী আ/এ রাস্তার উন্নয়ন।	০.৬০৯	৩.৬৬	১৫০	
	88৭			C	৭নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ডছ বায়েজিদ থানা সড়ক প্রশস্ত করণ ও ফুটপাথ নির্মাণ।	০.৯১৪	৪.৮৮	
	88৮	রৌফাবাদ ও পাহাড়িকা আ/এ রাস্তা প্রশস্ত করণ ও ফুটপাথ নির্মাণ।	১.৫		৬.১	৪০০		
	88৯	৭	D	৭নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ডছ মুরাদপুর ১নং রেল গেইট হতে এশিয়া ফ্যাক্টরী পর্যন্ত রাস্তা, শ্যামলী আ/এ, গ্রীনভিউ আ/এ রাস্তার উন্নয়ন।	০.৯১৪	৪.৮৮	৩০০	৫৫০
8৫৩	হাজী চানমিয়া স্কুল সংলগ্ন রাজগঞ্জ আ/এ রাস্তা উন্নয়ন।			০.৬০৯	৩.৬৬	১৫০		
				৭নং ওয়ার্ডছ ১১ টি রাস্তার উন্নয়ন	১৪.৯৯		২৪৪০.০০	
CCC/W16 (Lot-1)	8৬২	৮	A	৮নং গুলকবহর ওয়ার্ডছ শেখ ফরিদ চশমা কমপ্লেক্স রোডের উন্নয়ন।	০.৫৮	৩.৬৬	৭০	৫০৫
	8৬৯			হাটহাজারী রোড বাইলেইন।	০.৪৮৭	৫.৪৮	৮০	
	8৬৮			খুলশী কলোনী সড়ক ও বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৪০৩	৩.৯৬	৬৫	
	8৭০			নাছিরাবাদ গার্লস স্কুল সংলগ্ন রোড ও তুলাতলি রেললাইন সংলগ্ন রোডের উন্নয়ন।	০.৬৭	৩.৬৬	২৯০	
	8৫৮	৮	B	৮নং গুলকবহর ওয়ার্ডছ ভালিকা সড়ক ও মাইজপাড়া রোডের উন্নয়ন।	১.৮৫	৪.৮৭	২৯০	৬৬০
	8৬৩			জিয়াসপুকের কবরস্থান সড়ক ও পলিটেকনিক মোড় ডান পাশে শ্রম কল্যাণ অফিস রোডের উন্নয়ন।	০.৪৫৭	৫.৪৯	৭৫	
	8৬৬			তুলাতুলি আবু ছরাইয়া মাদাসা পার্শ্ব রোড আল ফালাহ রোডের উন্নয়ন	০.১৫	৩.৯৬	২৯৫	
	8৫৯	৮	C	৮নং গুলকবহর ওয়ার্ডছ রহমান নগর মোহাঃ জামান রোড ও আল ফালাহ রোড বাইলেইন।	১.৫৫	৬.১	৩৫০	৫৫০
8৬১	নুরুল আলম মাস্টার বাইলেইনের, মতিন বাপের বাড়ীর সড়ক ষোলশহর আ/এ উন্নয়ন।			০.৯৫	৫.৪৯	২০০		

Signature

Signature

Signature

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	৪৭১	৮	D	৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডস্থ হাজী নূর আহমদ রোডের উন্নয়ন।	০.৫৪	৪.৮৭	২৫০	৪৬০
	৪৬৪			বেবী সুপার মার্কেট পিছনের রোড ও আর্দশ পাড়া রোডের উন্নয়ন।	০.৫২	৪.৫৭	১৪০	
	৪৬৭			ষোলশহর স্টেশন রোড প্রধান সড়ক।	০.৩৬৫	৩.৬৬	৭০	
	৪৬০	৮	E	৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডস্থ কসমোপলিটন রোড ও বাইলেইনের এর উন্নয়ন।	১.৩৭	৫.৪৯	৪৫০	৬৩০
	৪৬৫			প্রত্যশা আ/এলাকা রোডের উন্নয়ন।	০.৬০৯	৬.৭১	১৮০	
				৮নং ওয়ার্ডস্থ ১৪ টি রাস্তার উন্নয়ন	১০.৫০		২৮০৫.০০	
CCC/W16 (Lot-2)	৪৭২	৮	A	৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডস্থ হাবিব লেইনের উন্নয়ন।	০.৬	৪.১৭	৯০	৪৭০
	৪৮১			আরাকান হা/সোঃ রোডের উন্নয়ন।	০.২৫৯	৪.২৭	৭০	
	৪৮০			আলমাদানী রোড ও বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৩০৪	৪.৫৭	১১০	
	৪৮৮			আলফালাহ হা/সোঃ মসজিদ রোডের উন্নয়ন।	০.৬৩৪	৪.২৭	২০০	
	৪৭৪	৮	B	৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডস্থ প্রবর্তক মন্দির রোড ও বন গবেষণা আ/এ রোড (ফাইন ভ্যালি) রোডের উন্নয়ন।	০.৫০৭	৩.৯৬	১৬৫	৬০৫
	৪৭৭			আ ল আমিন সড়ক, চাক্কাই খাল পাড় রোড হতে হারেছ শাহ মাজার রোড ও নতুন কলোনী রোড এর উন্নয়ন।	০.৮০৬	৪.২৭	২৩০	
	৪৮২			আবদুল লতিফ সড়ক ও বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৬০৯	৩.০৪	২১০	
	৪৮৩	৮	C	৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডস্থ হামদুমিয়া সড়ক আবদুল হামিদ রোড বাইলেইন, রওশন বোডিং রোড এম সিরাজ বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৮৫১	৩.৩৫	১২০	৫৫০
	৪৮৪			আবদুল হামিদ রোড।	০.৩২	৪.৫৭	২২৫	
	৪৮৫			শহীদ জানে আলম রোড ও বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৫১৭	৩.৩৫	৮৫	
	৪৭৯			তোফাজ্জল চৌধুরী বাড়ী সম্মুখ রোড ও শান্তিধারা আ/এ রোডের উন্নয়ন।	০.৩০৪	৫.৪৯	১২০	
	৪৭৩	৮	D	৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডস্থ সুগন্ধ্যা আবাসিক এলাকা রোডের উন্নয়ন।	০.৯৭৫	৬.০৯	৪৫০	৫৫৫
	৪৭৫			হাটহাজারী রোড হতে পিলখানা রোড ও বাইলেইন।	০.৩০৪	৪.৫৭	৭০	
	৪৮৬			হাজী কালামিয়া মুন্সি লেইনের উন্নয়ন (ড্রেইনসহ)	০.২৪৪	৩.৬৬	৩৫	
	৪৮৯	৮	E	৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডস্থ বার আউলিয়া মসজিদ রোডের উন্নয়ন।	০.৩৫	৩.৬৬	৫০	৫৩০
৪৯০	গ্রীনভিউ হা/সোঃ রোডের উন্নয়ন।			০.২৪৩	৪.২৭	৯০		
৪৮৭	লায়ঙ্গ চক্ষু হাসপাতাল সড়কের উন্নয়ন।			০.১৫২	৬.৭১	৫০		
৪৭৮	ডেন্টাল গলি, ভূইয়া ওরং জলিল সর্দাও বাড়ী রোড, (বাদুরতলা), রনজু মিয়া সড়ক, হুরবাগ আ/এ রোডের উন্নয়ন।			০.৩৬৫	৩.৬৬	১৩০		
৪৭৬	বহদরহাট পুলিশ বক্স হতে জঙ্গি শাহ মাজার রোড সংলগ্ন উন্নয়ন।			১.৬৫	৪.২৭	২১০		
				৮নং ওয়ার্ডস্থ ১৯ টি রাস্তার উন্নয়ন	৯.৯৯		২৭১০.০০	
CCC/W16 (Lot-3)	৪৯৩	৮	A	৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডস্থ জকির হোসেন রোডের উন্নয়ন।	১.২১৯	৭.৮	১৯০	৫৩০
	৪৯৪			পিলখানা রোড ও বাইলেইনের উন্নয়ন।	৪.৮৭৮	৪.৮৮	১৮০	
	৪৯৫			ওয়াফদা রোড ও জান্নাতুল মাওয়া কবর স্থানের রোড, বিটি পুলিশ গলি পরের গলির উন্নয়ন।	০.৫৭	৩.৬৬	৬০	
	৫০১			আবদুল জলিল প্রাইমারী স্কুল রোডের উন্নয়ন, লেদু সেক্রেটারী রোডের উন্নয়ন।	০.৫	৪.২১	১০০	
	৪৯৬	৮	B	৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডস্থ নাছিরাবাদ হা/সোঃ রোডের উন্নয়ন।	১.২১৯	১২	৩০০	৫৫০
	৪৯৯			খুলসী আবাসিক এলাকার উন্নয়ন।	১.৫	৫	২৫০	
	৪৯৮	৮	C	৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডস্থ রুবি গেইট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোডের উন্নয়ন।	১.২৫	৩.৬৬	২৫০	৪০০
	৪৯৭			নাছিরাবাদ গার্লস স্কুল সংলগ্ন রোডের উন্নয়ন।	০.৩৫	১২	১০০	
	৪৯১			আজিজ উল্যাহ হা/সোঃ রোড।	০.৩৭৫	৫.৪৯	৫০	
	৪৯২	৮	D	৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডস্থ মোজাফফর নগর আ/এ রোডের উন্নয়ন	২.৩৭	৫.৪৯	৪৫০	৪৫০



প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	৫০৪	৮	E	৮নং গুলকবহর ওয়ার্ডস্থ গ্রীণ ভ্যালি আবাসিক এলাকা রোডের উন্নয়ন।	০.৮২	৩.০৪	৯৫	৩৬০
	৫০৩			মোহাম্মদ সিরাজ রোডের বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৭	২.৮৯	৫০	
	৫০২			আহম্মদ মিয়া প্রাইমারী স্কুল রোডের উন্নয়ন।	০.৬৫	৩.০১	৯৫	
	৫০০			আরাকান হাউজিং ৫নং রোডের উন্নয়ন।	০.২৩৫	৪	১২০	
				৮নং ওয়ার্ডস্থ ১৮ টি রাস্তার উন্নয়ন	১৬.৬৪		২২৯০.০০	
CCC/W17 (Lot1)	৫০৫	৯	A	শহীদ লেইন রেলওয়ে হাউজিং কবরস্থানের সংস্কার ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও আর সি সি ড্রেইন নির্মাণ।	০.৭৬২	৬.০০	২৪৭.০০	২৪৭.০০
	৫০৬	৯	B	নন্দন হাউজিংয়ের পার্শ্ব ছড়ার পাড় সড়ক	১.০০০	৬.১০	৫৬৫.০০	৫৬৫.০০
	৫০৭	৯	C	নন্দন হাউজিংয়ের ১ ও ২নং শাখা সড়ক নির্মাণ।	১.০০০	৭.৬২	৬২০.০০	১২৭৫.০০
	৫০৮			নন্দন হাউজিংয়ের ৩ ও ৪নং শাখা সড়ক নির্মাণ।	১.০০০	৭.৬২	৬৫৫.০০	
	৫০৮	৯	D	সি-ওয়ার্ডের পাশে মেহের হাউজিং কাঁচা রাস্তা পাকাকরন	০.৮২৩	৬.১০	১৫০.৭০	১৫০.৭০
				৯নং ওয়ার্ডস্থ ৪টি রাস্তার উন্নয়ন	৪.৫৯		২২৩৭.৭০	
CCC/W17 (Lot2)	৫০৯	৯	A	জয়ন্তিকা আ/এ হইতে এশিয়ান হাই-ওয়ে পর্যন্ত সংযোগ প্রধান সড়ক,	০.৪০০	৬.১০	৬৯৫.০০	৬৯৫.০০
			B	জয়ন্তিকা হাউজিং ১, ২, ৩নং শাখা সড়ক নির্মাণ	০.৩৮০	৬.১০	৬০০.০০	৬০০.০০
			C	জয়ন্তিকা হাউজিং ৩, ৪ ও ৫নং শাখা সড়ক নির্মাণ	০.৮৪০	৬.১০	১৩০০.০০	১৩০০.০০
				৯নং ওয়ার্ডস্থ ১টি রাস্তার উন্নয়ন	১.৬২		২৫৯৫.০০	
CCC/W17 (Lot3)	৫১০	৯	A	নাছিয়া ঘোনা লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন, ফিরোজ শাহ্ এলাকা সংলগ্ন ড্রেইন ও চৌধুরী বাড়ী সংলগ্ন ড্রেইন।	০.৫৫৮	৪.৫৭	৮৭৬.৩৪	৮৭৬.৩৪
	৫১১	৯	B	আকবর শাহ্ এলাকার বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৫৬০	৪.২০	২৩০.০০	২৩০.০০
	৫১২	৯	C	ফয়েজ লেক মুক্তিযোদ্ধা সড়কের অবশিষ্টাংশের উন্নয়ন	০.৯২০	৬.১০	২৫০.০০	৭৭২.৯৫
	৫১৩			কৈবল্যধাম হাউজিং এস্টেট এ-ব্লক সড়ক মেরামতকরন	১.০৭০	৯.১৫	২৯৮.৫০	
	৫১৪			শাপলা আবাসিক এলাকা ১,২,৩,৪ ও ৫নং শাখা সড়কের উন্নয়ন	১.২২০	৪.৫৭	২২৪.৪৫	
				৯নং ওয়ার্ডস্থ ৫টি রাস্তার উন্নয়ন	৪.৩৩		১৮৭৯.২৯	
CCC/W17 (Lot4)	৫১৫	৯	A	গোল পাহাড় এলাকার কাঁচা রাস্তা ও ড্রেইন উন্নয়ন, গোল পাহাড় হইতে বেলতলী ঘোনা হইয়া ফয়েজ লেক সংযোগ সড়ক।	১.৫৩০	৩.৬৭	১৫৮০.০০	১৫৮০.০০
				৯নং ওয়ার্ডস্থ ১টি রাস্তার উন্নয়ন	১.৫৩		১৫৮০.০০	
CCC/W18 (Lot1)	৫১৬	১০	A	১০নং ওয়ার্ডস্থ প্রশান্তি আবাসিক এলাকা ও মোস্তফা হাকিম কলেজ রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১.২৫০	৬.১০	৬০০.০০	৬০০.০০
	৫১৭	১০	B	১০নং ওয়ার্ডস্থ সি. ভিউ আবাসিক এলাকা ও কর্নেল জোস রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	২.৪৩০	৬.৪০	৭৪০.০০	৭৪০.০০
	৫১৮	১০	C	কর্নেল জোস রোড, আমানত উল্লাহ শাহ্ পাড়া রোড, সাগরিকা শিল্প এলাকা রোডের উন্নয়ন।	৪.৪৫০	৬.০০	১২০০.০০	১২০০.০০
				১০নং ওয়ার্ডস্থ ৩টি রাস্তার উন্নয়ন	৮.১৩		২৫৪০.০০	
CCC/W18 (Lot2)	৫১৯	১০	A	১০নং ওয়ার্ডস্থ নাজির বাড়ী ও মুন্সি পাড়া রোডের উন্নয়ন	২.৫৭০	৪.৫০	৬৩০.০০	৬৩০
	৫২০	১০	B	১০নং ওয়ার্ডস্থ আলীনগর মসজিদ রোডের উন্নয়ন ও ঈশান মহাজন রোড ও বাইলেইনের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১.৫৭০	৫০৪.০০	৩০০.০০	৩০০
	৫২১	১০	C	১০নং ওয়ার্ডস্থ বরদা বিশ্বাস রোড বাইলেইন, মজুমদার বাড়ী রোড, ঘোষ বাড়ী বাইলেইন, পূর্ব দাশ পাড়া রোড, ছোট কালী বাড়ী মহাশাশান ও সেবা খোলা মন্দির রোড, কালীর হাট রোডের শেষ অংশে রাস্তাসহ ড্রেইন নির্মাণ।	৩.২৫	৩.২৫	৩৮০.০০	৩৮০
	৫২২	১০	D	রাসমণির ঘাট রোডসহ ঘাটের উন্নয়ন	৪.৩৫	৪.০০	৭৫০.০০	৭৫০





প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	৫২৩	১০	E	আহুদ আলীর শাহ বাড়ী সড়ক ও ড্রেইন, আমানত উল্লাহ শাহ পাড়া বড় পুকুরের পাড় (মসজিদ সংলগ্ন) সড়ক, মুক্তিযোদ্ধা নুরুদ্দিন চৌধুরী বাড়ী কাঁচা ড্রেইন, মজুমদার বাড়ীর কালি বাড়ী থেকে মুন্সী পাড়া সংযোগ সড়ক, মুকুন্দ বাড়ী (সমির দত্ত বাড়ী) সড়ক, খোকা সওদাগর বাড়ী সড়ক ও ড্রেইন, নগেন্দ্র লাল দে বাড়ী শেষ প্রান্ত থেকে অদ্বৈত বস্তু মঠ ও মিশন রোডের কাঁচা সড়ক, হাজী দাউদ সং প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তা, কলেজ রোডস্থ নাথ পাড়া সড়ক,	৩.০০	৩.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০
				১০নং ওয়ার্ডস্থ ৫টি রাস্তার উন্নয়ন	১৪.৭৪		২৭১০.০০	
CCC/W18 (Lot2)	৫২৪		A	১০নং ওয়ার্ডস্থ সরাইপাড়া শিউলী পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন রাস্তা, সিটি গেইট লতিফ ড্রাইভার সড়ক, উজির আলী বাড়ী সড়ক ও ড্রেইন, ঈশান মহাজন রোড সংলগ্ন করিমুন্নেছা সড়ক, ঘোষ বাড়ী সড়ক ও নালা, বিপিন মাষ্টার বাড়ী (পুকুরের পার্শ্বস্থ কাঁচা সড়ক গার্ড ওয়াল, মনু মিয়াজীর বাড়ী হইতে ঈশান মহাজন রোড পর্যন্ত ড্রেইন ও গ্যাব, চান মিয়া ডাক্তার বাড়ী শেষ মাথা থেকে লতিফপুর পর্যন্ত ড্রেইন, ইনাগাজী বাড়ী উত্তরের নালা গ্যাবসহ প্রশস্তকরণ।	৩.২৫	৩.২৫	৬৮০.০০	৬৮০.০০
	৫২৫		B	১০নং ওয়ার্ডস্থ আশ্চর্য পাড়া ড্রেইন এর উন্নয়ন, মুন্সিপাড়া রাস্তা ও ড্রেইনের উন্নয়ন, আশ্চর্য পাড়া ও আমানত উল্লাহ শাহা পাড়া সংযোগ সড়ক নালাসহ নির্মাণ, দারোগা বাড়ি রোড ও ড্রেইনের উন্নয়ন, কাউলী সিটি কর্পোরেশন গার্লস স্কুল থেকে বড় কালি পর্যন্ত ড্রেইন প্রশস্তকরণ, মদিনউল্লাহ মিয়াজী বাড়ী নালা উন্নয়ন, শাহের পাড়া বাজার সংলগ্ন সড়ক ও ড্রেইন উন্নয়ন, আশ্চর্য পাড়া শ্মশান উন্নয়ন, নাজির বাড়ি নালা উন্নয়ন (আলতাফ আহম্মদ চৌঃ) রোডের উন্নয়ন।	৩.৫০	৩.৫০	৬৬০.০০	৬৬০.০০
	৫২৬		C	১০নং ওয়ার্ডস্থ জলিল মিন্ত্রী বাড়ী রোড ও ড্রেইন, কর্ণেল হাট সিডিএ আ/এ রোড এবং ড্রেইন নির্মাণ, কুতুব বাড়ী ড্রেইন, কর্ণেল হাট বাজারের ড্রেইনসহ ফুটপাথ নির্মাণ (গ্যাবসহ)।	৪.৫০	৪.৩২	৮০০.০০	৮০০.০০
				১০নং ওয়ার্ডস্থ ৩টি রাস্তার উন্নয়ন	১১.২৫		২১৪০.০০	
CCC/W19 Lot1	৫২৭	১১	A	লোহারপুল প্রধান সড়কের উন্নয়ন	১.০০০	৫.০০	৪০০.০০	৪০০.০০
	৫২৮	১১	B	মহেশখাল সংলগ্ন রোড ও লেইনের উন্নয়ন।	২.৫০০	৭.৬৯	১১০০.০০	১১০০.০০
	৫২৯	১১	C	বাসন্তী স্কুল রোড ও লেইনের উন্নয়ন	১.৭০০	৬.০০	৮০০.০০	৮০০.০০
	৫৩০	১১	D	কলেজ রোড ও লেইনের উন্নয়ন	১.৫০০	৫.৫০	৫০০.০০	৫০০.০০
				১১নং ওয়ার্ডস্থ ৪টি রাস্তার উন্নয়ন	৬.৭০		২৮০০.০০	
CCC/W19 (Lot2)	৫৩১	১১	A	চান মিয়া রোডের উন্নয়ন	১.০০	৪.৩০	৩০০.০০	৩০০.০০
	৫৩২	১১	B	মতি তালুকদার বাড়ী রোড ও ড্রেইনের উন্নয়ন।	০.৫০	৩.৬৫	২৫০.০০	২৫০.০০
	৫৩৩	১১	C	কুলালপাড়া মুরগী রোডের উন্নয়ন	০.৭০	৪.৬০	৩০০.০০	৩০০.০০
	৫৩৪	১১	D	শৈবাল চৌধুরী রোডের উন্নয়ন	০.৭৫	৪.৫৭	৩৫০.০০	৫৫০.০০
	৫৩৫			সূচনা আ/এ রোডের উন্নয়ন	০.৩৭	৪.৫৭	২০০.০০	
	৫৩৬	১১	E	আবদু পুকুর রোডের উন্নয়ন, কাজির দিঘি রোডের ও গাইড ওয়াল উন্নয়ন।	০.৩০	৩.০৫	৮৫০.০০	১৪০০.০০
	৫৩৭			শ্যামলী আ/এ রোডের উন্নয়ন	০.৭৫	৫.৫০	২৫০.০০	
	সাগরিকা রোড বাই লেইনের উন্নয়ন			০.৮০	৩.৬৫	৩০০.০০		
				১১নং ওয়ার্ডস্থ ৮টি রাস্তার উন্নয়ন	৫.১৭		২৮০০.০০	
CCC/W19 (Lot3)	৫৩৮	১১	A	রানী রাসমনি ঘাট রোড ও লেইন সমূহের উন্নয়ন	১.২০০	৬.৭০	৬৫০.০০	৬৫০.০০
	৫৩৯	১১	B	প্রাণহরি দাশ রোড ও শাপলা আ/এ সংযোগ সড়ক ও ছদু চৌধুরী কবরস্থান লেইনের উন্নয়ন।	০.১৫০	৫.০০	২০০.০০	৪৫০.০০
	৫৪০			উত্তর গ্রীণভিউ রোড ও লেইন এর উন্নয়ন	০.৬১০	৪.৫০	২৫০.০০	
				১১নং ওয়ার্ডস্থ ৩টি রাস্তার উন্নয়ন	১.৯৬		১১০০.০০	

(Handwritten signatures and marks)

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W20 (Lot-1)	৫৪৫	১২	A	ইব্রাহীম কন্ট্রাক্টর রোড ও সেকান্দর কমিশনার রোড ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.৩০৫	৫.১৮	১৮০.৮৬	২৭১.০৬
	৫৫৯			দফাদার বাড়ী বাই লেইন ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.৩০৫	২.৪৪	৯০.২	
	৫৫৫	১২	B	সিগন্যাল কলোনী বাইলেইন-০১ ও ০২ ড্রেইনসহ উন্নয়ন	০.৫৫	৩.০৫	১৫৫.৩	৪২৯.৫
	৫৪৯			আব্দুল জলিল রোড ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.৪৫৭	৪.৫৭	১২৪.০৫	
	৫৫৩			ফোরকানিয়া মাদ্রাসা বাইলেইন ও বেলায়েত আলী বাইলেইন ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.৫	২.৫	১৫০.১৫	
	৫৪৬	১২	C	বাচা মিয়া রোড বাই লেইন ১, ২ ও ৩নং ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.৪৫৭	৩.০৫	১৯৫.৫	৫২২.৮২
	৫৫৪			তালতলী রোড বাইলেইন এবং সারাং রোড বাই লেইন ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.৬০৫	৩.৬৬	১৭৫.২	
	৫৫১			আব্দুস সালাম মাষ্টার রোড বাই লেইন ১ ও ২ ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.৫৮৩	৩.০৫	১৫২.১২	
	৫৪৭	১২	D	আব্দুল গনি রোড ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.২১৩	৩.৬৬	৮২.৬৪	৫২১.৭২
	৫৫০			গয়নার ছড়া বাই লেইন এর উন্নয়ন	০.৩৬৬	৩.০৫	১৩০.৫	
	৫৪৮			বঙ্গবন্ধু ক্লাব মসজিদ গলি রোড ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.৭৬২	৩.০৫	১৭৫.৫	
	৫৫৮			চলিশ কোয়ার্টার বাই লেইন ও আই. ডব্লিউ কলোনী রোডের ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.৫	৪	১৩৩.০৮	
	৫৪২	১২	E	ঝর্ণাপাড়া আব্দুল গনি রোড ও পশ্চিম ঝর্ণাপাড়া আ/এ ১, ২, ৩ ও ৪নং রোড ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.৭	৪.১	১৯০.৪৬	১০১৯.৫
	৫৪১			সি.এস.ডি গোড়াউন রোড ও মুনমুন কমিউনিটি সেন্টার রোড ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.৬	৪	১৭৪.৯	
৫৪৩	ঝর্ণাপাড়া হাবীব ড্রাইভার বাইলেইন ও ঝর্ণাপাড়া আব্দুর রহমান সর্দার বাই লেইন ও নবী চৌধুরী রোড বাই লেইন ড্রেইনসহ উন্নয়ন			০.১৬৮	৩.৬৬	৯৫		
৫৫২	রহমত উল্লাহ বাই লেইন ও রাজা মিয়া সওদাগর বাইলেইন ড্রেনসহ উন্নয়ন			০.৫৫	৩.০৫	১৫০.১		
৫৪৪	ঝর্ণাপাড়া ডেভার পাড় মসজিদ বাইলেইন এবং বাদামতল বাই লেইন ও হাজী সালেহ আহাম্মদ বাই লেইন ড্রেনসহ উন্নয়ন			০.৮৫	৩.০৫	১৭৪.৪৪		
৫৫৬	লেকভিউ রোড ও বাই লেইন ১ ও ২ ড্রেনসহ উন্নয়ন			০.৪	৪.৫	১১২.৭৬		
৫৫৭	আব্দুল লতিফ রোড বাই লেইনের উন্নয়ন			০.৪৫৭	৩.৬৬	১২১.৮		
				১২নং ওয়ার্ডে ১৯টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৯.৩৩		২৭৬৪.৫৬	
CCC/W20 (Lot-2)	৫৬৪	১২	A	পাহাড়তলী বাজার রোড ও মসজিদ রোড এবং দিল্লী লেইন বাই লেইনের উন্নয়ন	১.২	৬.৭৫	৩৫০	৩৫০
	৫৬৮		B	কালামিয়া কন্ট্রাক্টর রোড ও বাই লেইনের উন্নয়ন ও নূর মসজিদ রোড বাই লেইনের উন্নয়ন	০.৮৩	৩.৬৫	২৬৫	৫২২.৬৩
	৫৬৫			মৌসুমী আ/এ রোড ও বাই লেইনের উন্নয়ন	১.৫	৫	২৫৭.৬৩	
	৫৬৬		C	মুঙ্গী পুকুর পাড় ও সারাং রোড বাই লেইন ড্রেনসহ উন্নয়ন ও পদ্ম পুকুর পাড় বাই লেইন ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.৯৫	৩.০৫	২০৫.৭৩	৩৫৮.৩৭
	৫৬৩			সাগরিকা লিংক রোড বাই লেইনের উন্নয়ন	০.৩৬৫	৫.৫	১৫২.৬৪	
	৫৬৯		D	মাওলানা এহসান আলী বাই লেইন ও মুক্তিযোদ্ধা জমিলা বাইলেইনের উন্নয়ন ও হালিশহর রোড বাই লেইনের উন্নয়ন	০.৬৫	২.৫	১৭০	৫৮৩.১৯
	৫৬০			মেয়র সড়কের ড্রেনসহ উন্নয়ন ও মুচি কলোনী রোডের উন্নয়ন	০.৮৫	৮	২৪৫.৮	
	৫৬২			১নং পানির কল থেকে আল-আমিন হোটেল পর্যন্ত রোডের ড্রেন সহ উন্নয়ন কাজ	১.২	৩.৬৫	১৬৭.৩৯	
	৫৬৭		E	মমতাজ সওদাগর রোড ও খয়রাতি মুঙ্গী বাই লেইন ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.৪	৩.০৫	১৪৫	৬৮২.৩৫
	৫৬১			নাজির আহম্মেদ চৌধুরী রোড এবং হাফেজ কমিশনার রোড এবং পিসি রোড বাই লেইনের ড্রেনসহ উন্নয়ন	৩.৪	৩.৬৫	৫৩৭.৩৫	
				১২নং ওয়ার্ডে ১৯টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	১১.৩৫		২৪৯৬.৫৪	

Handwritten signatures and marks.

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W21 (Lot 1)	৫৭০	১৩	A	জাকির হোসেন রোড (জিইসি মোড় থেকে এ.কে. খান মোড় পর্যন্ত) উন্নয়ন -১	১.৪০০	১৫.২৪০	১২০০.০০	১২০০.০০
				১৩নং ওয়ার্ডস্থ ১টি রাস্তার উন্নয়ন	১.৪০		১২০০.০০	
CCC/W21 (Lot 2)	৫৭০	১৩	A	জাকির হোসেন রোড (জিইসি মোড় থেকে এ.কে. খান মোড় পর্যন্ত) উন্নয়ন -২	২.০০০	১৫.২৪০	২২৫০.০০	২২৫০.০০
				১৩নং ওয়ার্ডস্থ ১টি রাস্তার উন্নয়ন	২.০০		২২৫০.০০	
CCC/W21 (Lot 3)	৫৭১	১৩	A	উত্তর আমবাগান আ/এ রাস্তার উন্নয়ন (ড্রেইনসহ)	০.১৯৬	৪.৬৮	২৫.০০	১৬০.০০
	৫৭১			টিপিপি কলোনী মাঠ সংলগ্ন রাস্তার উন্নয়ন (ড্রেইনসহ)	০.১৮৩	৪.৬৮	৪৫.০০	
	৫৭২			বাউতলা কমিশনার গলির রাস্তার উন্নয়ন (ড্রেইনসহ)	০.১৯০	৪.৬৮	৫০.০০	
	৫৭৩			ওয়ার্ল্ডেস ১নং লেইন হইতে ৬নং লেইন পর্যন্ত ড্রেইনের উন্নয়ন।	০.৩৬৫	২.১৪	৪০.০০	
	৫৭৪	১৩	B	ছায়ানীড় আবাসিক এলাকার রাস্তার উন্নয়ন (ড্রেইনসহ)	০.৬১০	৬.০৯	৩৫০.০০	৩৫০.০০
	৫৭৫	১৩	C	নেভি কনভেনশন হল থেকে আকবর শাহ মোড় পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। (ড্রেইনসহ)	২.৯১০	১৩.৭১	১২০০.০০	১২০০.০০
	৫৭৬	১৩	D	পাহাড়তলী কলেজ রোডের ড্রেইন ও গাইডওয়ালা নির্মাণ।	০.২১৩	২.১৩	২৫.০০	৪২৫.০০
	৫৭৭			জালালাবাদ হা/সো. রাস্তা সমূহের উন্নয়ন (ড্রেইনসহ)	২.৯৫০	৭.৬২	৪০০.০০	
	৫৭৮	১৩	E	খুলশী ও ভিআইপি খুলশী আবাসিক এলাকার রোডের উন্নয়ন।	২.২৮০	৬.০৯	১৬০.০০	৫৪৮.০০
	৫৭৯			এক্সইএন কলোনী রোড ও কাঠাল বাগান রোডের উন্নয়ন	১.৮৫০	৩.৫০	৩৮৮.০০	
				১৩নং ওয়ার্ডস্থ ১১টি রাস্তার উন্নয়ন	১১.৭৫		২৬৮৩.০০	
CCC/W22	৫৮১	১৪	A	১৪নং লালখান বাজার ওয়ার্ডস্থ চানমারী রোড।	১.০৭	৯.১৫	১৩০	৫১৪
	৫৮২			বাঘঘোনা রোডের উন্নয়ন।	১.০৬	৪.৭৩	৮৮	
	৫৮০			হাইলেভেল রোডের উন্নয়ন (পূর্ব ও পশ্চিম)।	০.৯	৪.২৭	৯৮	
	৫৮৪			কুসুমবাগ ও বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি রোডের উন্নয়ন।	১.৮৩	৫.২	১২০	
	৫৮৫			গরিবুল্লাহ হাউজিং সোসাইটি রোডের উন্নয়ন।	০.৮	৫.২	৭৮	
	৫৮৩	১৪	B	১৪নং লালখান বাজার ওয়ার্ডস্থ সিডিএ এভিনিউ রোডের উন্নয়ন (জিইসি মোড় হতে টাইগারপাস মোড় পর্যন্ত পশ্চিম পাশ)।	২.২	১৩.৮৮	৪৯০	৪৯০
				১৪নং ওয়ার্ডস্থ ৬ টি রাস্তার উন্নয়ন	৭.৮৬		১০০৪.০০	
CCC/W23	৫৯০	১৫	A	ও.আর.নিজাম রোডস্থ ফুটপাথ উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক কাজ	১.২	১২.১৯	১৫০	৪৮০.০০
	৫৯২			সার্সন রোড	০.৯৩	১১.৫৮	১২০	
	৫৮৭			বেটারী গলি লেইন, বাইলেইন	১.১	৩.৬৫	১২০	
	৫৯৪			পূর্ব নাসিরাবাদ মসজিদ গলি	০.৫	৪.৯৮	৯০	
	৫৮৮	১৫	B	দামপাড়া বাইলেইন	১.১২	৩.০৪	৫০	৪৪০.০০
	৫৮৯			কাজীর দেউরী লেইন বাইলেইন	১.২	১২.১৯	১১০	
	৫৯৬			শহীদ মিজা রোড ও আরসিসি ড্রেইন	০.১২	৩.৬৫	৫০	
	৫৯৫			বায়াজিদ রোড (অংশ)	০.৯৭	১২.১৯	১৫০	
	৬০২			সিডিএ এভিনিউ বাইলেইন-১, ২ ও ৩	০.৬৬	৪.২৬	৮০	
	৫৮৮	১৫	C	ও.আর.নিজাম আ/এ রাস্তার উন্নয়ন	১.৬	৫.৪৮	২১০	৪৬০.০০
	৫৯৭			আমিরবাগ আ/এ রাস্তার উন্নয়ন।	০.৭	৫.১৮	১৩০	
	৬০১			এস এস খালেদ রোড (কাজির দেউরী মোড় হতে ইম্পাহানি মোড় পর্যন্ত)	০.৭	১৮.৯	১২০	

(Handwritten signatures)

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
	৫৮৬	১৫	D	সানন্দা আ/এ	০.২৬	৪.৮৭	৫০	৪৮০.০০	
	৫৮৭			হিলভিউ আ/এ রাস্তার উন্নয়ন	১.২৮	৫.৪৮	২০০		
	৫৯১			চট্টেশ্বরী রোড	০.৯৮	১৩.৭১	১০০		
	৫৯৩			পল্টন রোড	০.৪৫	১৬.০৬	৮০		
	৬০০			মেহেদীবাগ রোড	১.২৩	১৬	৫০		
	৫৯৮	১৫	E	সিডিএ এভিনিউ রোডের উন্নয়ন (জিইসি মোড় হতে টাইগারপাস মোড় পর্যন্ত পূর্ব পাস)	২.২২	১৪	৫৯৫	৮২৫.০০	
	৫৯৯			ফ্লাইওভার রোড (ইম্পাহানি মোড় হতে জিইসি পর্যন্ত)	১.২	১৫.২৪	২৩০		
					১৫নং ওয়ার্ডস্থ ১৭টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	১৮.৪২		২৬৮৫.০০	
	CCC/W24	৬০৯	১৬	A	১৬নং চকবাজার ওয়ার্ডস্থ কাপাসগোলা রোড আবদুর হাকিম সওদাগর রোডের উন্নয়ন।	০.৬	১৫	২৩০	৩৯০
		৬১৩			পাঁচলাইশ আ/এ রোডের উন্নয়ন।	১.৮৫	৯	১৬০	
৬০৭		১৬	B	১৬নং চকবাজার ওয়ার্ডস্থ চন্দনপুরা কে.বি. মকবুল হোসেন লেইনের উন্নয়ন।	০.৩১	৩.২	৪৮	৩৫৬	
৬০৮				মোহাম্মদ আলী শাহ মাজার উন্নয়ন	০.২৪৮	৩	৪৩		
৬০৫				চট্টেশ্বরী রোডের আর সিসি ড্রেইন, ফুটপাথসহ রাস্তা উন্নয়ন।	০.৭৩	১২	১২০		
৬০৬				দেবপাহাড় রোড ও এস এস খালেদ রোড বাইলেইনের রাস্তা উন্নয়ন।	০.৪৫৭	৬.৫	১৪৫		
৬০৪		১৬	C	১৬নং চকবাজার ওয়ার্ডস্থ চট্টহাম মেডিকেল কলেজের স্টাফ কোয়ার্টার রোডের উন্নয়ন।	০.৭৫৫	৪	২১৮	৪৬৮	
৬০৩				রিভারলী হিল রোডের উন্নয়ন।	০.৪৪৭	৫	৬৫		
৬১১				ও আর নিজাম রোডের উন্নয়ন।	১.০২	১৩	১৮৫		
৬১৪		১৬	D	১৬নং চকবাজার ওয়ার্ডস্থ কাতালগঞ্জ আ/এ রোডের উন্নয়ন।	০.৯৮	৯	২৫৫	৪৮৫	
৬১৫				কাপাসগোলা মহিলা কলেজ এর ড্রেইনসহ রাস্তার উন্নয়ন।	০.৩৩	৪.৫	২৩০		
৬১০		১৬	E	১৬নং চকবাজার ওয়ার্ডস্থ কাতালগঞ্জ রোডের উন্নয়ন।	০.৭৩	১৫	২৩৫	৪৯৭	
৬১২				কে.বি. ফজলুল কাদের রোডের উন্নয়ন।	১	১২.৫	২৬২		
				১৬নং ওয়ার্ডস্থ ১৩ টি রাস্তার উন্নয়ন	৯.৪৬		২১৯৬.০০		
CCC/W25 Lot1	৬১৬	১৭	A	ডি. সি. রোডের উন্নয়ন	৩.৯৬০	৫.৭৯	৫২৮.০০	৭৭৮.০০	
	৬১৮			আহমদুর রহমান রোড ও শান্তিনগর ইকবাল মসজিদ সংলগ্ন রাস্তার উন্নয়ন	১.২১০	৩.৯৬	২৫০.০০		
	৬২৩	১৭	B	আবদুল লতিফ রোড ও রসুলবাগ উত্তর ও দক্ষিণ আ/এ উন্নয়ন	২.১৬০	২.৬০	২৮৪.০০	৩৮৪.০০	
	৬২১			নূর বক্স হাজী রোডের উন্নয়ন	০.৩০৪	৪.৫৭	১০০.০০		
	৬২৫	১৭	C	শিশু কবরস্থানের পার্শ্বে রাস্তা ও ডিসি রোড বাইলেইনের উন্নয়ন	০.১৫২	২.৬০	১০০.০০	২৫০.০০	
	৬১৭			ইউনুছ রোড ও মদিনা মসজিদ বাইলেইনের উন্নয়ন	১.৫০০	৪.৮৭	১৫০.০০		
	৬২২	১৭	D	ল্যান্ড মার্ক আবাসিক এলাকার রোডের উন্নয়ন	০.৭৬২	৭.৯২	২৫০.০০	৫০০.০০	
	৬২৮			শাহ আমানত সংযোগ রোড হইতে সাদেকশাহ মাজার পর্যন্ত কেবি আমান আলী রোড ও রসুলবাগ খালপাড় উভয় পার্শ্বে রাস্তার উন্নয়ন	১.২৮০	৬.১২	২৫০.০০		
	৬১৯	১৭	E	বাকলিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় রোডের উন্নয়ন	০.৪০০	৫.৪৮	১৫০.০০	৯৩০.০০	
	৬২০			শালবন আ/এ ও মোস্তফাবাগ আ/এ রোডের উন্নয়ন	০.৬১০	৪.২৬	১৫০.০০		
	৬২৬			চাঁনমিয়া মুন্সী রোডে আরসিসি ড্রেনসহ রাস্তা নির্মাণ	০.৩৭০	৩.০০	১৮০.০০		
	৬২৭			মৌসুমী আ/এ রোডে আরসিসি ড্রেইনসহ রাস্তা নির্মাণ	০.৬১০	৩.০০	৩০০.০০		
	৬২৪			উজির আলী শাহ লেইন ও কেবি আমান আলী বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৩০৪	২.৬০	১৫০.০০		
				১৭ নং ওয়ার্ডস্থ ১৩টি রাস্তার উন্নয়ন	১৩.৬২		২৮৪২.০০		

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W25 Lot2	৬২৯	১৭	A	ডেপুটি রোড ও কেবি আমান আলী রোড বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৩৬৬	৪.৯০	২০০.০০	৫৫০.০০
	৬৩০	১৭		আবদুল গফুর রোড ও খালপাড় রোডের উন্নয়ন	০.৫৫০	৪.৬০	৩৫০.০০	
	৬৩২	১৭	B	শালবন আ/এ জামে মসজিদ সংলগ্ন রাস্তার উন্নয়ন	০.৪৫০	৩.৭৫	১৫০.০০	৪৪০.০০
	৬৩৩	১৭		হাসনা বাপের বাড়ী ও জরিনা বাপের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তার উন্নয়ন	০.৪০০	৩.৭৫	৮০.০০	
	৬৩৪	১৭		খোরশেদ আলম আ/এ রোডের উন্নয়ন	০.৩০০	৩.৮০	৮০.০০	
	৬৩৭	১৭		কাজী বাড়ী সংলগ্ন রোডের উন্নয়ন	০.৪৫০	৩.৭৫	৭০.০০	
	৬৩৮	১৭		জসিম উদ্দিন বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৪০০	৩.৭৫	৬০.০০	
	৬৩১	১৭	C	কৃষক রোড ও শাহ আমানত হা/সো রোডের উন্নয়ন	০.৬১০	৪.৬০	২০০.০০	৪২০.০০
	৬৩৫	১৭		মফজল সওদাগর মসজিদ হইতে রসুলবাগ আ/এ সংযোগ সড়কের উন্নয়ন	০.২০০	৩.৭৬	৭০.০০	
	৬৩৬	১৭		শান্তিনগর বাজার সংলগ্ন রোড সমূহের উন্নয়ন	০.৪৫০	৩.৭৫	১৫০.০০	
				১৭ নং ওয়ার্ডস্থ ১০টি রাস্তার উন্নয়ন	৪.১৮		১৪১০.০০	
CCC/W26 Lot 1	৬৩৯	১৮	A	কে.বি আমান আলী রোডের উন্নয়ন (সাদেক শাহ মাজার হতে মকবুল শাহ মাজার পর্যন্ত), চৌদ্দমার বাড়ীর রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১.৩৫০	৩.৭৮	৬৫০.০০	৬৫০.০০
	৬৪০	১৮	B	মিয়া খান রোডের উন্নয়ন (কালামিয়া বাজার হতে হাটখোলা ব্রীজ)	২.১০০	৫.৫০	৭০০.০০	৭০০.০০
	৬৪১	১৮	C	আবদুস ছোবহান রোড, সৈয়দ শাহ রোড (ওয়াপদা হতে কালামিয়া বাজার), ফকির বাড়ী রোড, দেলোয়ার জাহা মেমোরিয়াল কলেজ রোড, কাসেম আলী বাপের বাড়ী রোডের ড্রেইনসহ	২.২৫০	৩.৩২	৯০০.০০	৯০০.০০
	৬৪২	১৮	D	মোজাফফর রোডের উন্নয়ন ও আলেকা সুয়ানী রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১.৭২০	৩.২৫	৬৬৫.০০	৬৬৫.০০
				১৮নং ওয়ার্ডস্থ ৪টি রাস্তার উন্নয়ন	৭.৪২		২৯১৫.০০	
CCC/W26 Lot 2	৬৪৬	১৮	A	কোরবান আলী রোড আমির হোসেন রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	০.৯৫০	৩.২৫	৪১০.০০	৪১০.০০
	৬৪৭	১৮	B	ডেপুটি রোড ও কৃষি রোডের উন্নয়ন	১.২৫০	৩.২৫	৪৫০.০০	৪৫০.০০
	৬৪৩	১৮	C	সিলেট কোম্পানী রোডের উন্নয়ন ও রওশন মিস্ত্রী রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১.০০০	৪.৩৫	৪৮০.০০	৪৮০.০০
	৬৪৪	১৮	D	হাজী আলীম উদ্দিন রোড, হাছি কাইতাং বাড়ী রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	০.৮৫৩	৩.৯০	৪২০.০০	৯৪০.০০
	৬৪৫			ফজল মুন্সি রোড ও আশরাফ আলী রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১.০৯০	৩.২৯	৫২০.০০	
				১৮নং ওয়ার্ডস্থ ৫টি রাস্তার উন্নয়ন	৫.১৪		২২৮০.০০	
CCC/W26 Lot 3	৬৪৮	১৮	A	ওয়াজার পাড়া রোড ও রাজা বাপের বাড়ী রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১.৬৫০	৩.১০	৫০০.০০	৫০০.০০
	৬৪৯	১৮	B	আজিম রোড, জানে আলী বলি রোড ও ছিন্দিক মাস্তার বাড়ী রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১.৮৫০	৩.৬৫	৬৮০.০০	৬৮০.০০
				১৮নং ওয়ার্ডস্থ ২টি রাস্তার উন্নয়ন	৩.৫০		১১৮০.০০	
CCC/W27	৬৫২	১৯	A	কাজেম আলী রোডের উন্নয়ন	০.৬৭০	৫.৪৯	৬০.০০	৩১০.০০
	৬৬১			বউ বাজার ডিসি রোড ও আহম্মদুর রহমান রোডের উন্নয়ন	০.৬৭০	৩.৯৭	১৫০.০০	
	৬৬২			হাফেজিয়া রোডের উন্নয়ন	০.৪২০	৩.০৫	১০০.০০	
	৬৫৮	১৯	B	অসিমিয়া রোড এর উন্নয়ন	০.৪৬০	৪.২৭	১২০.০০	৩৭০.০০
	৬৬৪			তন্দিয়া সেতু ও নীলমহল পুনঃ নির্মাণ	০.২৫০	৪.৮৭	২৫০.০০	
	৬৫৩	১৯	C	নয়া মসজিদ রোড এর উন্নয়ন	০.৫০০	৫.৭৯	৭০.০০	৩২০.০০
	৬৫৪			আমীন হাজী রোডের উন্নয়ন	০.৪০০	৪.৮৮	৫০.০০	
	৬৫৫			ম্যাচ ফ্যাক্টরী রোডের উন্নয়ন	০.৪০০	৪.৩৮	৫০.০০	
	৬৫৭			ইসমাইল ফয়েজ রোড এর উন্নয়ন	০.৪৬০	৪.২৭	৫০.০০	
	৬৬০				আব্দুল করিম রোড এর উন্নয়ন	০.৬২০	৩.০৫	১০০.০০

Ra

Dr

Dr

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
CCC/W28	৬৫১	১৯	D	আবুজাফর ও তুলাতলী রোডের উন্নয়ন	১.১০০	৬.১০	২৫০.০০	৪৭০.০০			
	৬৫৯			তুলাতলী বাইলেইন রাস্তার উন্নয়ন ও নালায় স্ল্যাব নির্মাণ	০.৩৫০	৩.০৫	৭০.০০				
	৬৬৩			চর চাক্রাই স্কুলের মাঠের উন্নয়ন	০.৩৬৫	৪.৫৭	১৫০.০০				
	৬৫০	১৯	E	মিয়াখান রোড এর উন্নয়ন	১.০৭০	৬.০০	২০০.০০	৪৪০.০০			
	৬৫৬			মিয়াখান ব্রীজ সংলগ্ন খালের পাড়ের রোডের উন্নয়ন	০.৫৫০	৫.৪৯	৬০.০০				
	৬৬৫			মিয়াখান ও বির্জা খালের কালভার্টের পুনঃ নির্মাণ	০.০২০	৩.৬৫	১৮০.০০				
					১৯নং ওয়ার্ডস্থ ১৬টি রাস্তার উন্নয়ন	৮.৩১		১৯১০.০০			
	CCC/W28	৬৬৮	২০	A	বলুয়ারদিঘী রোডের উন্নয়ন	০.৪৮৭	৪.২৬	১৩০	৪৯৫.০০		
		৬৬৯			কোরবানীগঞ্জ রোডের উন্নয়ন	০.৬৪	৫.৪৯	৮০			
		৬৭১			সাবেরিয়া ও ঘাটফরহাদ বেগ রোডের উন্নয়ন	০.৩৭	৪.২৭	৫৫			
৬৭২		কাজেম আলী ও হাকিম আলী রোডের উন্নয়ন			০.৪৫	৪.২১	৯০				
৬৭৩		সিএন্ড বি কলোনী রোডের উন্নয়ন।			০.৫৪৮	৪.২৭	৬০				
৬৭৭		রুমঘাটা রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন।			০.০২	৩.০৪	৮০				
৬৬৭		২০	B	খলিফাপট্রি রোডের উন্নয়ন	০.৮০৯	৩.৯৭	৮০	৫০৫.০০			
৬৭৪				গুরা মিয়া চৌধুরী লেইন বাই লেইনের উন্নয়ন।	০.২০৪	২.৮৯	৫০				
৬৭৫				মাছুয়া বর্না লেইনের মনছুর গলি, রাব্বিদের গলি হারুনদের গলি উন্নয়ন।	০.১৮৮	২.৭৪	৭০				
৬৭৯				রুমঘাটা খেলোপাড়া ও পূজাবাড়ী রোডের উন্নয়ন।	০.১৮২	৩.০৪	৬০				
৬৭৮				বলুয়ার দিঘীর পশ্চিম পাড়ে সালেহ আহম্মদ লেইন কবির ড্রাইভারের ও ড্রাম মাঠের লেইনের উন্নয়ন। বলুয়ার দিঘী অভয়মিত্র মহাশয়ানের ভিত্তে আরসিসি ড্রেইন নির্মাণ সহ আনুসঙ্গিক কাজ।	০.৪৮৯	৪.৮৭	২০০				
৬৮১				খলিফাপট্রি মোড় হইতে আজাদী মালেক সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেইনের উন্নয়ন।	০.১০৬	২.৭৪	৪৫				
৬৬৬	২০	C	সিরাজদৌল্লা রোডের উন্নয়ন	০.১১	১৫.২৩	২০০	৪১০.০০				
৬৭০			টেরীবাজার ও কাটাপাহাড় রোডের উন্নয়ন	০.৭	৫.৪৯	১০০					
৬৭৬			ঈশ্বরনন্দী রোডের উন্নয়ন	০.১৩	২.৭৪	৬০					
৬৮০			টেরীবাজার আফিমা গলির ড্রেইনের উন্নয়ন।	০.১৩২	২.৭৪	৫০					
				২০নং ওয়ার্ডস্থ ১৬টি রাস্তার উন্নয়ন	৫.৫৭		১৪১০.০০				
CCC/W29	৬৮৪	২১	A	জামালখান লিচু বাগান রাস্তার উন্নয়ন	০.২৮	৩.৬৫	৬৫	৪০৩.৭৬			
	৬৮৫			জামালখান সিকদার হোটেলের উত্তর পাশের রাস্তার উন্নয়ন	০.০৫২	২.৬	১০				
	৬৮৮			মোমিন রোডের উন্নয়ন	০.৪৫	১২.১৯	১৫০				
	৬৮৯			মোমিন রোড সংলগ্ন বিগ বাজারের পাশের রাস্তার উন্নয়ন	০.০৭১	৩.৬৫	২০				
	৬৯১			মোমিন রোড সংলগ্ন সবদরআলী ও বাড়ীর সামনের রাস্তার উন্নয়ন	০.০৬৫	৪.৫৮	১৯				
	৬৯৪			কাজীর দেউড়ী ধোপাপাড়া লেইনের উন্নয়ন	০.১২	২.৯	১৫				
	৬৯৫			কাজীর দেউড়ী সানমান এলোডেরা এপার্টমেন্টের পাশের রাস্তার উন্নয়ন	০.০৭৩	৩.২১	১৫				
	৬৯৯			রহমতগঞ্জ বাই লেইনের উন্নয়ন	০.১০৪	৩.৮২	২৮.৭৬				
	৭০০			জামালখান চেরাগী পাহাড়ের মোড় হতে কে.বি আবদুস সাত্তার রোড পর্যন্ত একপাশে ড্রেইন ফুটপাত মেরামত ও ফুটপাত টাইলস স্থাপন	০.২৪	১.৩৭	৪০				
	৭০২			হেমসেন লেইন ১নং গলির উন্নয়ন	০.০৯	৩.০৫	১০				
	৭০৩			হেমসেন লেইন সাহাবুদ্দিন সাহেবের বাড়ীর সামনের রাস্তার উন্নয়ন	০.০৯	৩.০৫	১০				
	৭০৪			আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়স্থ রিংকু কলোনীর রাস্তার উন্নয়ন	০.০৭৭	২.৯	২১				
	৬৮২					জামালখান প্রেস ক্লাবের উত্তর পাশের রাস্তার উন্নয়ন	০.১৯		৫.৫	৪৮	
	৬৮৩					জামালখান খ্রিষ্টান পাড়া রোডের উন্নয়ন।	০.০৫		২.৯	১০	
	৬৮৬					রহমতগঞ্জ সি এন্ড বি সামনের লেইনের উন্নয়ন	০.০৪৯		৩.৮২	১২	

Ar

*

১

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
	৬৮৭	২১	B	সিরাজদৌল্লা রোড সংলগ্ন প্যারাগন সিটির পাশের লেইনের উন্নয়ন	০.০৬২	৩.৩৬	২১	৩৭১			
	৬৯০			মোমিন রোড সংলগ্ন বৌদ্ধ মন্দির রাস্তার উন্নয়ন	০.০৬১	৩.৮১	১৯				
	৬৯২			জামালখান শাহ ওয়ালীউল্লাহ ফুলের পাশের রাস্তার উন্নয়ন	০.০৩৪	৩.০৫	১০				
	৬৯৩			জামালখান বাইলেইনের রাস্তার উন্নয়ন	০.৪৪	৩.৬৫	৫০				
	৬৯৬			সিরাজদৌল্লা রোড সংলগ্ন মাজার লেইনের উন্নয়ন	০.০৬৫	৪.২৭	১৫				
	৬৯৭			রহমতগঞ্জ নতুন কুমুমকুমারী ফুলের পাশের রাস্তার উন্নয়ন	০.০৭১	৫.৮	২২				
	৬৯৮			জামালখান এয়ারভেলির পাশের রাস্তার উন্নয়ন	০.০৪৬	৩.৯৭	১৪				
	৭০১			জামালখান রোডের উন্নয়ন	০.৪৫	১২.১৯	১৫০				
						২১ নং ওয়ার্ডে ২৩টি রোডের উন্নয়ন	৩.২৩			৭৭৪.৭৬	
	CCC/W30			৭০৭	২২	A	গোয়ালপাড়া বানিয়ার টপ হইতে সি.আর. বি. সাত রাস্তার মোড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও নতুন নালা নির্মাণ		০.৪৫	৪.৫৭	৮০
৭০৮		গোয়ালপাড়া সোহেলের দোকান হইতে ওয়ার্ড অফিসের উত্তর কর্ণার পর্যন্ত নালা ও স্ল্যাব নির্মাণ	০.১৭৩	০.৭৬			৩৫				
৭১০		নন্দনকানন হরিশ দত্ত লেইন রাস্তা ও নালা উপর স্ল্যাব নির্মাণ	০.৩৯	৩.৬৫			৭০				
৭১১		নন্দনকানন ২নং লেইনের উন্নয়ন	০.১৮	৪.২৬			৪০				
৭১২		নন্দনকানন ১নং লেইন রাস্তার উন্নয়ন ও নালা স্ল্যাবসহ	০.৩	৫.৪৮			৫০				
৭২৭		গোয়ালপাড়া রোডের লেইন বাইলেইন এর উন্নয়ন	০.৩৫	৩.৯৬			৫০				
৭০৫		গোয়ালপাড়া লোকনাথ মন্দির হইতে পশ্চিম গোয়ালপাড়া পানির পাম্প পর্যন্ত রাস্তা ও নালা উন্নয়ন	০.১৮২	৭.৬২			৬০				
৭২৩		গোলাপ সিং লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন	০.২৩	৩.০৪			৫০				
৭১৯		২২	B	বৌদ্ধ মন্দির রোডের উন্নয়ন			০.৬	৩.০৪	১০০	৩৩২	
৭২৮				লাভ লেইন রোড ড্রেইন, পাইনিয়ার রোড ড্রেইন, নেভাল এভিনিউ রোডের উন্নয়ন ও ফুটপাথ উন্নয়ন			৬.০৯	১.৫	১২০		
৭২১	বাটালী রোড বদির খাঁ গলির উন্নয়ন			০.১২	৪.২৬	৪০					
৭২২	বাটালী রোড গোয়ালপাড়া অনিকেত ক্লাব গলি ড্রেইন, রাস্তা			০.১৫	৩.০৪	৩০					
৭০৬	তুলাভলী বাইলেইন রাস্তার উন্নয়ন ও নালা স্ল্যাব নির্মাণ			০.০৬	১.৮৩	১২					
৭১৩			সৈয়দ আহমদ চৌধুরী লেইন রাস্তার উন্নয়ন (প্রথম অংশ) (পূজা মন্দির পর্যন্ত)	০.১৮	৫.৪৮	৩০					
৭০৯	২২	C	রেয়াজউদ্দিন রোডের নালা সহ উন্নয়ন	০.৬	৭.৩১	১০০	৪৫৩				
৭১৭			জুবলী রোড রাণীর দিঘীর চারপাশ রাস্তা মেরামত	০.৪৮	৩.৬৫	৫৬					
৭২০			শহীদ আব্দুর রব কলোনী রাস্তা, লেইন, ও বাইলেইন এর ড্রেইন রাস্তাসহনালানির্মাণ	০.৩	৬.০৯	৯০					
৭১৪			রফিক উদ্দিন সিদ্দিকী বাই লেইন রাস্তা ও নালা উন্নয়ন সিসি (ররফ কল গলি)	০.৩	৩.৯৬	৭০					
৭১৫			রথের পুকুর পাড় গলি নালাসহ	০.১২	৪.৫৭	২৫					
৭১৬			জুবলী রোড ২নং লেইনের রাস্তার উন্নয়ন, নালা ও স্ল্যাবসহ	০.১৯	২.৪৪	৫২					
৭১৮			এলিপাড়া ব্রজধাম মন্দির. লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৩	৩.০৪	৬০					
৭২৬			২২	D	বাটালী রোডের অবশিষ্টাংশ অংশের ড্রেইন সহ রাস্তার উন্নয়ন	০.৪৫		৭.৫	১০০	৫২০	
৭২৯	এনায়েত বাজার মহিলা কলেজ রোডের উন্নয়ন	০.৩৬			৭.৫	১২০					
৭২৪	জুবলী রোডের উন্নয়ন	১			১৪.৯৩	২০০					
৭২৫	জে সি গুহ রোডের উন্নয়ন	০.৩৯			৭.৫	১০০					
			২২ নং ওয়ার্ডে ২৫টি রোডের উন্নয়ন	১৩.৯৫		১৭৪০.০০					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W31	৭৩৫	২৩	A	কদমতলী ও দেওয়ানহাট ফ্লাইওভারের উন্নয়ন।	০.৮৫৪	৭.৯৩	২১০	২১০
	৭৩৩		B	দেওয়ানহাট দিঘীর পাড় নাজমা খাতুন রোডের উন্নয়ন।	০.২১৩	৯.১৪	১২০	৮৭৫
	৭৩২			সোলতান কলোনী বাইলেইন, খান বাড়ী নাছির খান ছড়ার উপর স্র্যাব ও দেওয়ানহাট হোসেন স্ত্রীং গলির রাস্তার উন্নয়ন।	০.৮৪১	৩.৫	১৭০	
	৭৩৪			১ নং সুপারীওয়ালাপাড়া, পশ্চিম সুপারীওয়ালাপাড়া ও টি.এন্ড.টি গলির রাস্তার উন্নয়ন।	০.১২৮	৩.২৭	২৫০	
	৭৩৮			দেওয়ানহাট বাইপাস সড়কের উন্নয়ন (দেওয়ানহাট হতে পোস্তারপাড় পর্যন্ত)।	০.৯১৪	১২.৮	৩৩৫	
	৭৪০		C	সৈয়দশাহ দরগার রাস্তার উন্নয়ন।	০.২১৩	২.৯	৪৫	৮৪৫
	৭৪১			নাজিরপুল কলাবাগান ও হাজী ছালেহ আহাম্মদ কমিশনার বাড়ী রোড।	০.৫৪৮	৩.৩৫	৫০	
	৭৩৬			কদমতলী রোডের উন্নয়ন (কদমতলী রেল ক্রসিং হতে পোস্তারপাড় পর্যন্ত)।	০.৯৭৫	১২.১৯	৪০০	
	৭৪২			পাঠানটুলী রোডের উন্নয়ন	০.৯৭৫	৯.১৪	৩৫০	
	৭৩০		D	পাঠানটুলী হলিডে গলির রাস্তা, গায়েবী মসজিদের সামনের নালা, পুরবী বোর্ডিং এর পার্শ্বের রাস্তা, বংশালপাড়া বাইলেইন, খান সাহেব ফুলের পাশের রাস্তা ও বংশালপাড়া সাহদাত খানের বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন।	১.০৩৫	২.১৩	১৪০	৬৩৩.৭
	৭৩১			দেওয়ানহাট বাদশা মিয়া বাড়ী রোড, দেওয়ানহাট বড় বাড়ী রোড, দেওয়ানহাট দিঘীর পাড় রাস্তা ও দেওয়ানহাট মন্দিরের পিছনের বাইলেইনের উন্নয়ন।	১.০১৫	৩.১৩	১২০	
	৭৩৯			টানমিয়া বিল ও ধনিয়ালাপাড়া রাস্তার উন্নয়ন	১.০৫	২.৭৫	১০০	
	৭৩৭			ডি.টি. রোডের উন্নয়ন (পোস্তারপাড় হতে দেওয়ানহাট বড় বাড়ী মুখ পর্যন্ত)।	০.৭৬১	১০.৯৭	২৭৩.৭	
						২৩ নং ওয়ার্ডে ১৩টি রোডের উন্নয়ন	৯.৫২	
CCC/W32 Lot-1	৭৪৯	২৪	A	কর্ণফুলী মার্কেট রোডের উন্নয়ন	০.৫৫	৬.৫	১৪০	২৯০
	৭৪৩			মনসুরাবাদ রোডের উন্নয়ন	০.৮	৫	১৫০	
	৭৫০	২৪	B	আনন্দীপুর রোডের উন্নয়ন	০.৯	৬	৩০০	৭৯০
	৭৪৬			বশির আহমেদ রোড ও বাইলেইনের উন্নয়ন	১.৫	৫	৩৫০	
	৭৫৩			আখ্রাবাদ হাউজিং সোসাইটি রোডের উন্নয়ন	০.৭৫	৪.৫	১৪০	
	৭৫৪	২৪	C	রমনা আ/এ রোডের উন্নয়ন	০.৬	৫	১৮০	৭০৫
	৭৫৫			মোল্লা পাড়া রোডের উন্নয়ন	০.৯	৭	২০০	
	৭৫৬			রঙ্গীপাড়া রোডের উন্নয়ন	০.৮	৫	১৫০	
	৭৪৫			পানওয়ালাপাড়া রোডের উন্নয়ন	০.৭৫	৮	১৭৫	
	৭৪৪	২৪	D	মুছরীপাড়া রোডের উন্নয়ন	১.১	৪	৩০০	৬০০
	৭৫৭			আসকারাবাদ রোড মাজলী রোডের উন্নয়ন	০.৮	৪	১৩০	
	৭৪৭			আপন আ/এ ও হাজার দিঘী উত্তর পাড়ের ১ নং রোডের উন্নয়ন	০.৩৭	৩	৫০	
	৭৪৮			চাড়িয়াপাড়া রোডের উন্নয়ন	০.৭	৪	১২০	
	৭৫২	২৪	E	সোনালী আ/এ রোড ও বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৭৫	৬	১০০	৫০০
৭৫১	বসুন্ধরা আ/এ রোড ও বাইলেইনের উন্নয়ন			১.৬	৬	৪০০		
				২৪নং ওয়ার্ডে ১৫টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	১২.৮৭		২৮৮৫.০০	
CCC/W32 Lot-2	৭৫৮	২৪	A	হাজীপাড়া রোড ও বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৯	৫	১৫০	৭০০
	৭৬২			দাইয়াপাড়া বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৬	৪.৫	৫০	
	৭৫৯			হালিশহর রোডের উন্নয়ন	১.২	৭.২	৫০০	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
	৭৬০	২৪	B	ডি.টি রোডের উন্নয়ন	১.৫	১৫	৮৫০	৮৫০	
	৭৬১	২৪	C	কর্ণফুলী আবাসিক এলাকার রোড ও ড্রেইনের উন্নয়ন	০.৭	৬.৫	৪৫০	৪৫০	
				২৪নং ওয়ার্ডস্থ ৫টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৪.৯০		২০০০.০০		
CCC/W33 Lot-1	৭৬৩	২৫	A	মুগী পাড়া রোড এবং লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন	১.৪	৩.৯৬	২৫০	২৫০	
	৭৭২	২৫	B	ঈদগাঁ মোড় হতে নয়াবাজার মোড় পর্যন্ত, হালিশহর রোডের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্যবর্ধন	১.৪	৯.৭৬	৬০০	৯৯০	
	৭৬৮			ধোপাপাড়া রোড হতে নয়াবাজার পর্যন্ত রোড এবং লেইন বাইলেইনের ড্রেইনসহ রাস্তার উন্নয়ন	১.২	৩.৬৬	২৫০		
	৭৬৭			হালিশহর নয়াবাজার বাই লেইন	০.৫	৪.৮৮	১৪০		
	৭৬৯	২৫	C	হালিশহর এ সি মসজিদ থেকে ওয়াপদা মোড় পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন	১.১	৯.২	৭৮০	৭৮০	
	৭৬৬	২৫	D	খান বাড়ী রোড	০.৭	৪.২৭	২০০	৬৫০	
	৭৭১			সবুজবাগ প্রধান সড়কের উন্নয়ন	০.৭	৪.৫৭	১৯৫		
	৭৬৪			ওমর জাহান মসজিদ রোড	০.২৫	৩.৯৬	৭০		
	৭৬৫			পোর্ট কানেক্টিং রোড বইলেইন (পি সি পার্ক কমিউনিটি সেন্টারের বিপরীতে)	০.৫	৩.০৫	১২০		
	৭৭০			চাঁদ জমাদার মসজিদ লেইন	০.২৫	৩.৬৫	৬৫		
				২৫নং ওয়ার্ডস্থ ১০টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৮.০০		২৬৭০.০০		
CCC/W33 Lot-2	৭৮০	২৫	A	রামপুর প্রধান সড়কের উন্নয়ন	১.৮	৪.৫	৫৫০	৬২০	
	৭৭৩			বউবাজার রোড	০.২	৪.৫	৭০		
	৭৭৫	২৫	B	টি এন্ড টি কলোনি রোড ও ফকির গলির লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন	১.৫	৩.৬৫	২০০	৪৪০	
	৭৭৪			নজির আহমেদ চৌধুরী রোড	০.৭	৪.৫৭	১৩০		
	৭৭৬			হাজার দিঘী পাড় রোড এবং বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৪৫	৪.২৬	১১০		
	৭৭৭	২৫	C	হালিশহর এইচ ব্লক রোড নং-১, ২ ও ৩নং রোডের উন্নয়ন	১.৩	৬.৩	৫০০	৫০০	
	৭৭৮			D	হালিশহর জি ব্লক ৩, ৫নং রোড এবং বাইলেইন সমূহের উন্নয়ন	০.৫	৬.৩		২০০
	৭৭৯				আর্টিলারি রোড	০.২৫	৬		৩০০
				২৫নং ওয়ার্ডস্থ ৮টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৬.৭০		২০৬০.০০		
CCC/W34 Lot1	৭৮১	২৬	A	২৬নং ওয়ার্ডস্থ বি-ব্লকের লেইন সমূহ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (চেইনেজ ০-০০০ কি.মি. হতে ০.৫০০ কি.মি.)	০.৫০০	৮.০০	২৪০.০০	২৪০.০০	
	৭৮১	২৬	B	২৬নং ওয়ার্ডস্থ বি-ব্লকের লেইন সমূহ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (চেইনেজ ০-৫০১ কি.মি. হতে ১-৫০০ কি.মি.)	১.০০০	১০.০০	৪৮০.০০	৯৬০.০০	
	৭৮১			২৬নং ওয়ার্ডস্থ বি-ব্লকের লেইন সমূহ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (চেইনেজ ১-৫০১ কি.মি. হতে ২.৫০০ কি.মি.)	১.০০০	৫.০০	৪৮০.০০		
	৭৮২	২৬	C	২৬নং ওয়ার্ডস্থ হালিশহর প্রধান সড়কের উন্নয়ন (বড় পুল হইতে চৌচালা)	২.৫০০	১০.০০০	১০০০.০০	১০০০.০০	
	৭৮৩	২৬	D	২৬নং ওয়ার্ডস্থ কইশ্যাপুকুর হইতে মাদানী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার চৌধুরীপাড়া রোডের উন্নয়ন	২.০০০	৫.০০০	৮০০.০০	৮০০.০০	
				২৬নং ওয়ার্ডস্থ ৩টি রোডের উন্নয়ন	৭.০০		৩০০০.০০		
CCC/W34 Lot2	৭৮৪	২৬	A	২৬নং ওয়ার্ডস্থ ফুল চৌধুরী পাড়া রোডের উন্নয়ন	১.২০০	৫.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	
	৭৮৫	২৬	B	২৬নং ওয়ার্ডস্থ ফায়ারিং সেন্টার রোডের উন্নয়ন	০.৭০০	৫.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	
	৭৮৭	২৬	C	২৬নং ওয়ার্ডস্থ আর্টিলারী রোডের উন্নয়ন	১.২০০	৬.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	
	৭৮৬	২৬	D	২৬নং ওয়ার্ডস্থ গলিচিপা পাড়া রোডের উন্নয়ন (চেইনেজ ০-০০ কি.মি. হতে ০-৬০০ কি.মি.)	০.৬০	৪.০০	২৬৭.০০	৮০০.০০	
	৭৮৬			২৬নং ওয়ার্ডস্থ গলিচিপা পাড়া রোডের উন্নয়ন (চেইনেজ ০-৬০১ কি.মি. হতে ১-৫০০ কি.মি.)	১.২০	৪.০০	৫৩৩.০০		
				২৬নং ওয়ার্ডস্থ ৪টি রোডের উন্নয়ন	৪.৯০		২৬০০.০০		

Ru

dk

—

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W34 Lot3	৭৮৮	২৬	A	২৬নং ওয়ার্ডছ মইন্যাপাড়া রোডের উন্নয়ন	১.৩০০	৩.৫০	৫০০.০০	৯০০.০০
	৭৮৯	২৬		২৬নং ওয়ার্ডছ নাথপাড়া রোডের উন্নয়ন	১.৪০০	৪.০০	৪০০.০০	
	৭৯০	২৬	B	২৬নং ওয়ার্ডছ সুন্দবীপাড়া রোডের উন্নয়ন	০.৫০০	৩.৬৬	২৫০.০০	৫০০.০০
	৭৯১			২৬নং ওয়ার্ডছ আর্টিলারী ১০নং গেইট হইতে আব্বাস পাড়া ব্রীজ পর্যন্ত	০.৫০০	১০.০০	২৫০.০০	
			২৬	C	২৬নং ওয়ার্ডছ গাজী হালদা রোডের উন্নয়ন	০.৬০০	৫.৫০	৫০০.০০
				২৬নং ওয়ার্ডছ ৫টি রোডের উন্নয়ন	৪.৩০		১৯০০.০০	
CCC/W34 Lot4	৭৯২	২৬	A	২৬নং ওয়ার্ডছ পোর্ট লিংক রোডের পাশে ড্রেইন নির্মাণ	১.৫০০	২.৪৪	১০০০.০০	১০০০.০০
	৭৯৩	২৬	B	২৬নং ওয়ার্ডছ রেল রাস্তার পাশে ড্রেইন নির্মাণ	০.৫০০	১.৮৩	৪০০.০০	৪০০.০০
				২৬নং ওয়ার্ডছ ২টি রোডের উন্নয়ন	২.০০		১৪০০.০০	
CCC/W35 Lot-1	৭৯৯	২৭	A	বেপারীপাড়া আবুল হোসেন চেয়ারম্যান গলির উন্নয়ন	০.৪৩	৩.৭	১৩০	৩২৫
	৭৯৬			মৌলানা এয়াকুব আলী রোডের উন্নয়ন	০.২৯৮	৪.২৮	১২০	
	৮১২			হালিশহর রোডের বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৪৩	৩.৮৫	৭৫	
	৮০০	২৭	B	বেপারীপাড়া রুছল আমিন চেয়ারম্যান গলির উন্নয়ন	০.২৮৩	৩.৯	৬০	৪৫০
	৮০৩			ইসলামিয়া ব্রীক ফিল্ড বাইলেইনসমূহের উন্নয়ন	০.৩৭	৪.১৫	৮৫	
	৮১৫			সিডিএ আ/এ ২৩নং রোড এবং বাইলেইনের উন্নয়ন	০.১৩৭	১২.২৫	১৯৫	
	৮২২			সিডিএ আ/এ ২৩/১নং রোডের উন্নয়ন	০.১৮৪	৪.৩৫	১১০	
	৭৯৫	২৭	C	নজির আহাং রোডের উন্নয়ন	০.১৮৪	৩.৭৫	৪৮	৫৯৮
	৭৯৪			তালেবিলয়া প্রাইমারী স্কুল রোডের উন্নয়ন	০.১২১	৩.৭	৪৫	
	৮০৯			আবিদারপাড়া লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৩৮	৩.৭৫	৮০	
	৮০৬			আহ্মাবাদ বলিরপাড়া লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৫৭৫	৩.৭৫	১৩০	
	৮০৭			সিডিএ আ/এ ২০নং রোডের উন্নয়ন নালাসহ	০.১৯৮	৭.৯৫	১৮০	
	৮০৫			রাজামিয়া সুকানী লেইনের উন্নয়ন	০.১৭	৩.৬৫	৩৫	
	৮০২			ছোটপুল বাদশা মিয়া লেইনের উন্নয়ন	০.৩৬৬	৩.৮৫	৮০	
	৮১৩	২৭	D	শাহ আলম কন্ট্রাক্টর লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন ও ফকির বাড়ী রোডের উন্নয়ন	০.৪৬	৩.৮	৮৫	৪২৫
	৮১৪			আহ্মাবাদ মা ও শিশু হাসপাতাল রোডের উন্নয়ন	০.৪৫৭	১০.২৫	১৮৫	
	৮১৬			সিডিএ আ/এ ২৯নং রোড এবং বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৩২	৩.৭৫	৭০	
	৮০৮			সিডিএ আ/এ ১৮নং রোড এবং ১৯নং রোডের উন্নয়ন	০.১৯৮	৭.৯৫	৮৫	
	৮০৪	২৭	E	আহ্মাবাদ সিডিএ আ/এ ৩নং রোড এবং বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৩৬৭	৪.৯৫	১৫০	৭৭৬
	৮১০			নজির ভান্ডার লেইনের উন্নয়ন	০.১২	৩.৭৫	৩০	
৮১১	রিয়াজত আলী লেইনের উন্নয়ন			০.১২	৩.৭৫	৩০		
৮০১	ছোটপুল পুলিশ লাইন রোডের উন্নয়ন			০.২৯১	৯.১৫	১৮০		
৮১৭	সিডিএ আ/এ ১৫নং রোডের উন্নয়ন			০.২৩	৭.৮৫	৪৮		
৮১৮	সিডিএ আ/এ ১১নং রোডের উন্নয়ন			০.১১২	৭.৮৫	৪০		
৮১৯	আবিদারপাড়া মুন্সিমিয়া লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন			০.৩২	৩.৭৫	৫৮		
৮২০	ছোটপুল মোহাম্মদ আলী মাজার লেইনের উন্নয়ন			০.১১	৩.৭৫	৪০		
৮২১	বাস্তহারা কলোনী রাস্তার উন্নয়ন নালাসহ			০.৩৭	৩.৯	৮৫		
৭৯৭	হানিফ সারাং রোডের উন্নয়ন			০.২৫৩	৩.৬৮	৮০		
৭৯৮	গোলাম রহমান লেইনের উন্নয়ন			০.১২২	৩.৭	৩৫		
						২৭নং ওয়ার্ডছ ২৯টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৭.৯৮	
	৮২৩	২৭	A	সিডিএ আ/এ ৪নং রোডের উন্নয়ন	০.২৯২	৮.১৫	২২০	৪৩০
	৮২৪			সিডিএ আ/এ ১৭নং রোডের উন্নয়ন	০.৫৮৬	৭.৫	২১০	
	৮২৫	২৭	B	আহ্মাবাদ সিডিএ আ/এ বিভিন্ন রাস্তার নালাসহ ফুটপাথ নির্মাণ	৪.৭	৩.১৬	১৮৫০	১৮৫০

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W35 Lot-2	৮২৬	২৭	C	সিডিএ আ/এ ৩নং রোড এবং বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৩৬৭	৪.২৭	৯৮	৪৬১
	৮২৭			পশ্চিম বেপারীপাড়া কালামিয়া হাজী বাড়ী ছালে আহাং সওঃ বাড়ী এবং সেকান্দর কোম্পানীর বাড়ী রোডের উন্নয়ন	০.৬৫	৪.৫৫	৯৮	
	৮২৮			ছোটপুল আব্দুল কাদের মুন্সি রোড এবং এজাহার মিয়া বাড়ী রোডের উন্নয়ন	০.৩৮৫	৩.৭৫	৭০	
	৮২৯			ইসলামিয়া ব্রীক ফিল্ড ১নং রোড এবং শেখ দেওয়ান আলী বাইলেইনের উন্নয়ন	০.৩৯৫	৪.১৫	৯৫	
	৮৩০			আবিদারপাড়া মিয়া খায়ের লেইন, খয়রাতি মিয়া লেইন, নজির আহমদ লেইন এবং খলিলুর রহমান লেইনের উন্নয়ন	০.৪৫	৪.১৫	১০০	
				২৭নং ওয়ার্ডছ ৮টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৭.৮৩		২৭৪১.০০	
CCC/W35 Lot-3	৮৩১	২৭	A	সিডিএ আ/এ রোড নং ১, ২, ১/১, ২২, ১৭/১, ১০, ৭নং রোডের উন্নয়ন	২.৬	৭.৭৫	৩৫০	৩৫০
	৮৩৭	২৭	B	আম্রাবাদ এক্সেস রোড হতে বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী রাস্তার উন্নয়ন এবং মোরশেদ খান সড়কের উন্নয়ন, এক্সেস রোড নিহার বাবুর ব্রীজ হইতে সিডিএ ২০নং রোড পর্যন্ত খাল পাড় পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন	০.৪৬	৬.৮	৩২৬.৫	৫৯৬.৫
	৮৩৮			সিডিএ আ/এ ১৪নং রোড ও ১৫নং রোডের উন্নয়ন	০.৬	৬.৮	২৭০	
	৮৩২	২৭	C	সিডিএ আ/এ ৪নং রোড হইতে ২নং রোডছ বঙ্গবন্ধু ব্রীজ পর্যন্ত মহেশখালের পাড় রোডের উন্নয়ন	০.৬৭	৪.৬৫	২৭০	৪২০
	৮৩৩			মেম্বার গলি ও মেম গলির উন্নয়ন	০.১৬	১.৬	৭০	
	৮৩৪			সিডিএ আ/এ ২৫নং রোডের উন্নয়ন	০.২২	৬.৭৫	৮০	
	৮৩৫	২৭	D	সিডিএ ৪নং রোড হতে ২০নং রোড পর্যন্ত মহেশ খাল পাড় রোডের উন্নয়ন	০.৬২	৬.২	৪৩০	৭৫০
	৮৩৬			এক্সেস রোড হতে সিডিএ ২০নং রোড পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন	০.৬১	৬.২	৩২০	
	৮৩৯	২৭	E	সিডিএ আ/এ ৬, ৭ ও ৮নং রোডের উন্নয়ন	০.৬১	৭.৩	৩২০	৭৮৯.৫
	৮৪০			আম্রাবাদ বহুতলা কলোনী রোড ও বাইলেইনের উন্নয়ন, দেলাওয়ার ব্রীজ থেকে সিডিএ ২০নং রোড পর্যন্ত মহেশ খাল পাড় রোডের উন্নয়ন	০.৪	৬	৪৬৯.৫	
				২৭নং ওয়ার্ডছ ১০টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৬.৯৫		২৯০৬.০০	
CCC/W- 36 Lot-1	৮৪৩	২৮	D	Dev. of Professor lane, Mogoltooly By lane, Agrabad Devarpar road & cocksni Market road	১.৫	৩.৬৭	২১০	২১০
	৮৪২		A	Dev. of Agrabad Commercial Area Road with drain and Footpath	২.৮	১৪.৫	৫৫০	৯৯০
	৮৪৪			Dev. of Commerce College Road & bye lane.	১.৫	৬.৭	৪০০	
	৮৪১		B	Construction of R.C.C Drain of Amir Hossain Dovash Road	১.৪	১	৬৬৫	৬৬৫
	৮৪১		C	Dev. Of Amin Hossain Dovash Road & by Lane.	১.৪	১	৮০০	৮০০
				২৮ নং ওয়ার্ডছ ৫টি রোডের উন্নয়ন	৮.৬০		২৬২৫.০০	
CCC/W- 36 Lot-2	৮৪৭	২৮	A	Dev. of Sea view Club Road, Baroitola Road, Rashid Building Chairman Lane, Badamtali Nazir Bhandar Road, SK Mujib Road Osman Hazi lane, Amir Hossain Dovash Road By Lane	০.৬৭	৪.৫৭	৪০০	৬৩০
	৮৫০			Dev. of Amir Hossain Road 1 No & 2 No goli	০.৫	৩.৬৫	১২০	
	৮৫৫			Dev. of Kabir Toran. Dev. of Ataul Hoqe Lane & Abediya School Road	০.২৭	৪.৬	১১০	
	৮৪৯	B	Dev. Of Nazir Bhandar Road	০.৪৬	৪.৬	১৯০	৪৬০	
	৮৫৪		Dev. of Moghaltoli Bazar Road with Drain	০.২৫	৪.৩	১২০		
	৮৫৬	C	Construction of Commerce College Road Culvert In front of Commerce College Hostel		১৫	১৫০		
	৮৫১		Dev. of Ward Office Road	০.৩২	৩.৬৫	১২৫	৫৯৫	
	৮৫৩		Dev. of Nazir Ahmed Sowdagar Road By Lane, Damua Pukur road & Majaffur Sowdagar Road.	৪.৮৫	৪	২৩০		
	৮৪৮		Dev. of Kata Botgas Road & by lane	০.৫	৪.৫৬	১০০		
	৮৫২			Dev. of Saleh Ahmed Chairman By Lane.	০.৩৫	৩.৫	১৪০	

Red

dr

dr

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	৮৪৫		D	Dev. of Agrabad Debar par Road	১.৮	৪.৫৭	৪৩০	৫৬০
	৮৪৬			Dev. of Yahsin goli Road. & Dev. of Gosaidanga Hindupara Road	০.৬৫	৫.৫	১৩০	
				২৮ নং ওয়ার্ডে ১৩টি রোডের উন্নয়ন	১০.৬২		২২৪৫.০০	
CCC/W-36 Lot-3	৮৬০	২৮	A	Dev. of Amir Hossain Dovash Road & By Lane.	১	১৫.৫	৫৫০	৫৫০
	৮৫৯		B	Dev. of Bangla Bazar road & bye lane	১.২	১৭	৪০০	৪০০
	৮৫৮		C	Dev. of Saleh Ahmed Chairman lane	১	৪.৬	৩৫০	৫৫০
	৮৫৭			Construction of Commerce College Road Culvert(in front of Yasin gali)		১৬	২০০	
				২৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি রোডের উন্নয়ন	৩.২০		১৫০০.০০	
CCC/W37 Lot-1	৮৬৩	২৯	A	পুরাতন ডিটি রোডের উন্নয়ন (ড্রেইন ও ফুটপাথসহ)	১.৩৭২	১৭.০৪	৭৮৩	৭৮৩
	৮৬১		B	মাঝিরঘাট রোডের উন্নয়ন	১.০৩৬	৮.৫৪	৪৫০	৪৫০
	৮৬২		C	ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের উন্নয়ন	০.৫০৩	১৯.৫	৪৮০	৫৭০
	৮৬৪		D	পার্বতী ফকিরপাড়া রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	০.৫	৩.২	৯০	
				২৯নং ওয়ার্ডে ৪টি রোডের উন্নয়ন	৩.৪১		১৮০৩.০০	
CCC/W37 Lot-2	৮৬৫	২৯	A	যুগীচাঁদ মসজিদ রোড, মাদারবাড়ী ১নং ও ২নং গলি, কদমতলী ঝাড়ুগলি, বাদশামিয়া রোড	১.৭৬৮	৩.৩৫	৫০০	৫০০
	৮৬৮		B	নিরবিলি আ/এলাকা মৌলানা আক্তার শাহ (কমিশনার বাড়ী রোড) লেইন উদয়ন গলি বায়তুল জান্নাত মসজিদ রোড এর উন্নয়ন	০.৪৮৫	৩.৭৫	১৫০	১৯০
	৮৬৬			গনকল্যান লেইনের উন্নয়ন	০.২	৩	৪০	
	৮৭০		C	হোলা পুকুর লেইন বাইলেইন, নজু ফকির লেইন, রশিদ মাস্টার লেইন, ছলে আহম্মদ কলোনী রোড, জাফর খান সন্দার বাড়ী রোড, আলী আহম্মদ কমিশনার বাড়ী রোড, বার কোয়ার্টার মসজিদ লেইনের উন্নয়ন	১.০৫২	৩.৫	২৫০	২৫০
	৮৬৯		D	বায়তুল ছালত লেইন, জেলে পাড়া রোড, মরিচাওয়ালাপাড়া রৌশন মসজিদ রোড, জব্বার সওদাগর বাড়ী রোডের উন্নয়ন	০.৪৫	২.৯	১৫০	৪৬০
	৮৭১			আলী ফজল মেঘার বাড়ী রোড, কমার্স কলেজ বাইলেইন, টং ফকির মাজার লেইনের উন্নয়ন	০.৯৮৫	৩.৫	২০০	
	৮৬৭			হাজী আলী আহম্মদ সর্দার (কাছুরির মার কলোনী) রোড	০.৩৬৫	৩.৬৫	১১০	
				২৯নং ওয়ার্ডে ৭টি রোডের উন্নয়ন	৫.৩১		১৪০০.০০	
CCC/W38 Lot-1	৮৭৪	৩০	A	কামালগেইট ভান্ডারী লেইন, মোজাফফর সওদাগর, মাঝিরঘাট রোড কাশেম সওদাগর, উত্তর নালাপাড়া শরিফ মসজিদ, উত্তর নালাপাড়া হক সহেব লেইন, উত্তর নালাপাড়া শহীদ ফরহাদ লেইন, উত্তর নালাপাড়া গোলাম রহমান লেইন ড্রেনসহ উন্নয়ন	১.১২৪	৩.৪৭	৩৬০	৩৬০
	৮৭৩		B	মাইজপাড়া মন্দির মুখ হতে হাজী বাড়ী পর্যন্ত, দারোগাহাট এমরান সড়ক বায়তুল মনির মসজিদ, হাজী মুসা লেইন, জেলে পাড়া পশ্চিম বাই লেইন, দারোগাহাট রোড হাজী আহম্মদুর সও. রাস্তার ও ড্রেন উন্নয়ন	১.০৫	৩.৮৮	৩২৮	৩২৮
	৮৭২		C	নজু মালুম রোড, কামাল গেইট রোড ড্রেইন সহ উন্নয়ন	১.০৯	৪.৪২	৩৬৪	৩৬৪
	৮৭৫		D	আইস ফ্যাক্টরি রোড, সাউথ ইস্ট স্কুল গলি ও নালা, মুছা লেইন বাইলেইন, আমিন সর্দার গলি ও নালা, এমরান সড়ক কলোনী সংলগ্ন গলি ও নালা, কামাল গেইট মৌলানা আবদুল ওহাব গলি, কামাল গেইট বাই লেইন, গোলামুর রহমান গলি, মাইজপাড়া ও হাজী বাড়ী কার্পেটিং ও নালা উন্নয়ন, নজুম আলম লেইন ও মহবব গলি, নুরুল হক মাস্টার লেইন বাইলেইনের নালা ও ড্রেইন সহ কার্পেটিং করণ কাজ।	৩.০৯	৯.৭৫	৯৫২	৯৫২
	৮৭৬		E	মাঝিরঘাট রোড ও ড্রেন উন্নয়ন	০.৯১৪	৯.১৪	৪০০	৪০০
				৩০ নং ওয়ার্ডে ৫ টি রোডের উন্নয়ন	৭.২৭		২৪০৪.০০	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W38 Lot-2	৮৮০	৩০	A	মাঝিরঘাট টুপিওয়ালা পাড়া লেইন, উত্তর নালাপাড়া কাওতানিধাম লেইন, দারোগাঘাট হাজী কালাম লেইন, দারোগাঘাট রোড জাফর কমিশনার লেইন, দারোগাঘাট ধন সওদাগর লেইন, দারোগাঘাট রোড শাহীন চৌধুরী লেইন, সদরঘাট মুনস্টার লেইন, দক্ষিণ নালাপাড়া আজগর আলী মসজিদম লেইন ড্রেনসহ উন্নয়ন	১.৫৩	৩.২	৪০৮	৪০৮
	৮৭৯		B	উত্তর নালাপাড়া কাসেম সওদাগর বাড়ি সম্মুখস্থ কালভার্ট উন্নয়ন	০.০০৫	৯.১৪	৯৫	৩৫৫
	৮৭৭			সদরঘাট রোড ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১.০৮	৭.৩১	২৬০	
	৮৭৮		C	স্ট্যান্ড রোড ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১.২১	১৪.৬৩	৬০৩	৬০৩
				৩০ নং ওয়ার্ডস্থ ৪ টি রোডের উন্নয়ন	৩.৮৩		১৩৬৬.০০	
CCC/W39 Lot-1	৮৮১	৩১	A1	রিয়াজ উদ্দিন বাজারের রাস্তা সমূহ ড্রেইনসহ উন্নয়ন, স্টেশন রোডের আরসিসি ড্রেইনসহ রাস্তার উন্নয়ন (অংশ-ক)	১.২৪৬	৩.৬	১৪৪৭	১৪৪৭
	৮৮২		B2	বানিয়ারটিলা ও জিন্নাগলি, আলকরন ১নং, ২নং ও ৩নং গলি, পোস্ট অফিসগলি, সদরঘাট রোডস্থ আব্দুল মাবুদ গলির উন্নয়ন (অংশ-ক)।	১.৩৭২	৩.০৪	২৫০	২৫০
	৮৮২		B3	বানিয়ারটিলা ও জিন্নাগলি, আলকরন ১নং, ২নং ও ৩নং গলি, পোস্ট অফিসগলি, সদরঘাট রোডস্থ আব্দুল মাবুদ গলির উন্নয়ন (অংশ-খ)।	১.৩৭২	৩.০৪	২৫৯	২৫৯
	৮৮১		A4	রিয়াজ উদ্দিন বাজারের রাস্তা সমূহ ড্রেইনসহ উন্নয়ন, স্টেশন রোডের আরসিসি ড্রেইনসহ রাস্তার উন্নয়ন	২.৪৯২	৩.৬	৫০০	৫০০
				৩১ নং ওয়ার্ডস্থ ২ টি রোডের উন্নয়ন	৬.৪৮		২৪৫৬.০০	
CCC/W39 Lot-2	৮৮৩	৩১	A1	সদরঘাট রোড ও অমরচাঁদ রোডের উন্নয়ন (অংশ-ক)।	০.৬১	২৪	৫৫০	৫৫০
	৮৮৩		A2	সদরঘাট রোড ও অমরচাঁদ রোডের উন্নয়ন (অংশ-খ)।	০.৬১	২৪	৬০০	৬০০
	৮৮৪		B1	ইসলামিয়া কলেজ কালভার্ট হতে হোমিও প্যাথিক কলেজ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন, সিডিএ ভবন হতে নিউমার্কেট চত্বর পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন ও আবদুল আজিজ রোডের উন্নয়ন (অংশ-ক)।	১.২৯১	৯.৭৫	৫০০	৫০০
	৮৮৪		B2	ইসলামিয়া কলেজ কালভার্ট হতে হোমিও প্যাথিক কলেজ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন, সিডিএ ভবন হতে নিউমার্কেট চত্বর পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন ও আবদুল আজিজ রোডের উন্নয়ন (অংশ-খ)।	১.২৯১	৯.৭৫	৫০০	৫০০
	৮৮৪		B3	ইসলামিয়া কলেজ কালভার্ট হতে হোমিও প্যাথিক কলেজ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন, সিডিএ ভবন হতে নিউমার্কেট চত্বর পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন ও আবদুল আজিজ রোডের উন্নয়ন (অংশ-গ)।	১.২৯১	৯.৭৫	৫৩৫	৫৩৫
				৩১ নং ওয়ার্ডস্থ ২ টি রোডের উন্নয়ন	৫.০৯		২৬৮৫.০০	
CCC/W40 Lot1	৮৮৬	৩২	A	আবদুর রহমান সড়ক,এসি দত্ত লেইন,জেল রোড, লালদিঘী পাড় রোডের উন্নয়ন,বাঙেল সেবক কলোনী হতে বাঙেল রোড পর্যন্ত আরসিসি ড্রেইন নির্মাণ।	১.৭৫	১২	৮৬৫	৮৬৫
	৮৮৫	৩২	B	কেসিদে রোড,শহীদ মিনার রোড, আবদুল আজিজ রোড,সরওয়ার্দী রোড,লয়েল রোড,টেলিগ্রাফ অফিস রোড,বৌদ্ধ মন্দির রোডের উন্নয়ন,হাজারী গলি বিউটি রোডিং হতে সোনালী ব্যাংক পর্যন্ত আরসিসি ড্রেইন নির্মাণ।	২	১৫	৯৩০	৯৩০
				৩২ নং ওয়ার্ডস্থ ২ টি রোডের উন্নয়ন	৩.৭৫		১৭৯৫.০০	
CCC/W40 Lot2	৮৮৮	৩২	A	রাজাপুকুর লেইন,সতীশ বাবু লেইন,মিরিভা লেইন,পুরাতন গীর্জা রোড,হাজারী লেইন,কদম মোবারক রোড,নজির আহমদ চৌধুরী রোডের উন্নয়ন,তুলসী ধাম সংলগ্ন রাস্তাসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	২.২৫	৩.৫	৮৫০	৮৫০
	৮৮৯	৩২	B	জেএম সেন রোড,কেসিদে রোড,আবদুল আজিজ রোড এবং লালদিঘীর পাড়ে ৫টি কালভার্ট নির্মাণ,কদম মোবারক স্কুল সংলগ্ন রাস্তার উন্নয়ন।	০.০১৫	২.৫	৪৯৫	৪৯৫
	৮৮৭	৩২	C	আমানত শাহ মাজার পুকুর এবং লালদিঘীর পুকুরের সৌন্দর্য্য বর্ধনসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	১	৩.৭৫	৩৭৫	৩৭৫

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
				৩২ নং ওয়ার্ডছ ৩ টি রোডের উন্নয়ন	৩.২৭		১৭২০.০০	
CCC/ W41 Lot2	৮৯২	৩৩	A	৩৩নং ওয়ার্ডছ আর.সি.চার্চ রোড ও বাইলেইন, ব্যাপটিষ্ট রোড ও বাইলেইন, চুরিয়াল টুলি লেইন, আমজাদ আলী লেইন, মহিম দাশ রোড ও বাইলেইন সমূহ, বৈশাখী ফার্মেসী গলি	২.৬০০	৫.০৬	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০
	৮৯৩	৩৩	B	৩৩নং ওয়ার্ডছ মেরিনার্স রোড, ব্রীজঘাট রোড ও বাইলেইন, শাহাজী পাড়া রোড, শিব বাড়ী লেইন বাইলেইন, এয়াকুব নগর রোড ও বাইলেইন, বংশাল রোড ও বাইলেইন, নোয়াপাড়া ১নং, ২নং, ৩নং গলির ও ভান্ডারী গলি, টেকপাড়া রোড সমূহের উন্নয়ন	৩.২১০	৮.৫৪	৯২০.০০	৯২০.০০
	৮৯৪	৩৩	C	৩৩নং ওয়ার্ডছ অভয়মিত্র ঘাট (সেবক কলোনীর সামনে) কালভার্ট, আর. সি. চার্চ রোডে কালভার্ট, এয়াকুব নগর রোডে কালভার্ট, মহিম দাশ রোডে কালভার্ট	০.০০৪	৪.৫৭	৩৮০.০০	৩৮০.০০
				৩৩ নং ওয়ার্ডছ ৩ টি রোডের উন্নয়ন	৫.৮১		১৭৭৫.০০	
CCC/W41 Lot1	৮৯০	৩৩	A	৩৩নং ওয়ার্ডছ কবি নজরুল ইসলাম রোড ও বাইলেইন, অভয়মিত্র ঘাট রোড ও বাইলেইন, অভয়মিত্র লেইন ও বাইলেইন, বেলায়েত স-মিল, সুজা কাঠগড় বাইলেইন, এবি দাশ রোড ও বাইলেইন	৩.২৫০	৭.৩২	৯৮৫.০০	৯৮৫.০০
	৮৯১	৩৩	B	৩৩নং ওয়ার্ডছ সোহরাওয়ার্দী রোড ও বাইলেইন, আলকরণ তাহের ম্যানসন সিডিএ গলি, আবদুর রহমান দোভাষ গলি, চাঁন শাহ মাজার গলি, দোভাষ বাড়ী গলি মুলি বাড়ী গলি, আলকরণ রোড ও বাইলেইন, ফিরিসীবাজার কাঁচাবাজার রোড	২.৭৩০	১০.৭৬	৮৬৫.০০	৮৬৫.০০
				৩৩ নং ওয়ার্ডছ ২ টি রোডের উন্নয়ন	৫.৯৮		১৮৫০.০০	
CCC/W42	৯১৪	৩৪	A	আনসার ক্লাব হতে জলিলগঞ্জ পর্যন্ত কার্পেটিং ও ইকবাল রোডের ঘ.ত.ঘ গলির নালাসহ রাস্তার উন্নয়ন	১.২০০	৪.৫০	৩৮০.০০	৩৮০.০০
	৮৯৭		B	বংশাল রোড দুবাইওয়লা রোড উন্নয়ন	০.৩০৫	৪.৫৭	৬০.০০	৩৬৫.০০
	৯০০	হাজী নজুমিয়া লেইন ১নং, ৩নং ও ৪নং গলি রোড উন্নয়ন		০.১৯২	৩.০৫	১০০.০০		
	৯০২	হাজী নজুমিয়া লেইন রাজ বাড়ী রোড উন্নয়ন		০.১২২	১.৮৩	৩৫.০০		
	৯০৪	ওমর আলী মার্কেট রাস্তা উন্নয়ন		০.১৫২	৫.৪৯	৭০.০০		
	৯০৬	ফিশারীঘাট মনোহরখালীর আরসিসি ড্রেন ও রাস্তা সিসি সহ উন্নয়ন		০.৩৬৬	২.১৩	১০০.০০		
	৯০৭	C		জলিলগঞ্জ ব্রাহ্মণ পাড়ার নালাসহ রাস্তা সিসি করণসহ উন্নয়ন	০.২৪৪	৩.০৫	৮০.০০	
	৯০৯		মুছা কলোনী সিসি রাস্তার ড্রেনসহ উন্নয়ন	০.১২২	৩.৬৬	৪০.০০		
	৯১০		শেখপাড়া জলিলগঞ্জ রোডের সিসি করণসহ উন্নয়ন	০.০৯১	২.১৩	৪০.০০		
	৮৯৫		ফিশারীঘাট তানভীর ঘাট রোড উন্নয়ন	০.৩০৫	৫.৪৯	৮০.০০		
	৮৯৮	D	ব্রিক ফিল্ড রোড সি এন্ড বি কলোনী রোড উন্নয়ন	০.৪৫৭	১.৫২	৬৫.০০	৫২০.০০	
	৮৯৬		ওমর আলী সও. সমিল ইকবাল রোড উন্নয়ন	০.০৯১	৫.৪৯	৭০.০০		
	৮৯৯		ইসলাম কলোনী আছাদগঞ্জ রোড উন্নয়ন	০.০৯১	৪.৫৭	৪৫.০০		
	৯০১		আছাদগঞ্জ কলাবাগান রোড উন্নয়ন	০.৩৬৬	১৫.২৪	১৫০.০০		
	৯০৩		ফিশারীঘাট মোঃ আলী হাজী রোড উন্নয়ন	০.১৮৩	৩.০৫	৬৫.০০		
	৯০৫		ব্রিক ফিল্ড রোড, সরকার গলি ইকবাল রোড ওমরা মিয়া সড়ক উন্নয়ন	০.৩৫০	৩.৬৬	১৪৫.০০		
	৯১১		ব্রিক ফিল্ড রোড ব্রিজের পাশের রোড এর সিসি করণ সহ উন্নয়ন	০.১২২	৩.৬৬	৪৫.০০		
	৯০৮		E	শুটকি পট্টি কলা বাগান রোডের নালা উপর স্ল্যাবসহ রাস্তা সিসি ও উঁচুকরণ সহ উন্নয়ন	০.৪৫০	৩.৫০		১৮০.০০
	৯১২	আছাদগঞ্জ বের হওয়ার মুখে কালভার্ট নির্মাণ		০.০০৯	৩.৫০	১০০.০০		
	৯১৩	মতিনাবাদ আ/এ রোডের কার্পেটিং করণ, পার্শ্ব বড় নালা আরসিসি করণ সহ উন্নয়ন		১.৫০০	৪.০০	৩০০.০০		
				৩৪ নং ওয়ার্ডছ ২০ টি রোডের উন্নয়ন	৬.৭২		২১৫০.০০	

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W43	৯১৮	৩৫	A	আছাদগঞ্জ, খাতুনগঞ্জ, রামজয় মহাজন লেইন, পোস্ট অফিস গলির উন্নয়ন	২.১৫০	৭.২	৪৩০.০০	৪৩০.০০
	৯১৫	৩৫	B	ওসমানিয়া সড়ক সংলগ্ন কালভার্ট নির্মাণ	০.০০৪	৪.০০	১০০.০০	৬৪০.০০
	৯১৭			মুড়ি ফ্যাক্টরী, রাজাখালী, মকবুল সওদাগর সোবহান সওদাগর সড়কের উন্নয়ন	১.৩০০	৬.৭	২১০.০০	
	৯১৯			নতুন চাক্রাই, মধ্যম চাক্রাই, ফাইভ ষ্টার গলি, শেখ মোশারফ হোসেন, চাঁনমিয়া মুসী সড়কের উন্নয়ন	১.৭০০	৫.৯০	৩৩০.০০	
	৯১৬	৩৫	C	মেরিনার্স সড়কে ড্রেনসহ ফুটপাথের উন্নয়ন	০.৬০০	১৮.৩	১৮০.০০	৩৪০.০০
	৯২০			এন এম এম জে কলেজ ও সংসদ সরণী সড়কের উন্নয়ন	১.৫৫০	৫.৫০	১৬০.০০	
				৩৫ নং ওয়ার্ডস্থ ৬ টি রোডের উন্নয়ন	৭.৩০		১৪১০.০০	
CCC/W44 Lot-1	৯২৪	৩৬	A	বড় বাড়ী রোড. মৌলভী হাসান সাহেব বাড়ী ও ঠান্ডা মিয়া রোডের উন্নয়ন	১.০৬	৪.২৬	৩০০	৩০০
	৯২২	৩৬	B	আব্দুল লতিফ রোড, সর্দার পাড়া রোড ও মুকবুলিয়া স্কুল রোডের উন্নয়ন, আঃ হামিদ সওঃ ও বকর ড্রাইং ইফসুফ আলীর পুরাতন বাড়ী ও নতুন বাড়ী উন্নয়ন	১.৯	৪.৫৭	৫০০	৫০০
	৯২১	৩৬	C	বি নাগ লেইন ও উপহার সিনেমা হলের পার্শ্বের রাস্তার উন্নয়ন গলিসহ	১.০৯	৫.৪৮	৪৫০	৭০০
	৯২৩			দিয়ারপাড়া রোড খয়রতি মাঝি রোড ও জয়নাল মাঝি রোডের উন্নয়ন	০.৯১৪	৩.৬৫	২৫০	
				৩৬নং ওয়ার্ডস্থ ৪টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৪.৯৬		১৫০০.০০	
CCC/W44 Lot-2	৯২৫	৩৬	A	ফকিরহাট রোড বেচা শাহ রোড আব্দুল নবী, ও খাল পাড় রোডের উন্নয়ন	১.৫২	৪.৫৭	৫৫০	৮৮০
	৯২৬			কে বি দোভাষ লেইন, মৌলভী আহমদ উল্লাহ রোড, বারিক মিয়া স্কুল রোড ও বারিক মিয়া বাড়ি রোডের উন্নয়ন	১.২১	৪.৫৭	৩৩০	
	৯২৮ (১)	৩৬	B	নিমতলা খালপাড় রোডের উন্নয়ন	০.৬০৯	৫.৪৮	৫০০	৫০০
	৯২৭	৩৬	C	এম পি লতিফ সাহেবের বাড়ী সংলগ্ন ফকিরহাট খালের উপর এপ্রোচসহ ব্রীজ নির্মাণ		৯.১৪	৪০০	৬০০
	৯২৯ (১)			আজিজ মিয়া গোড়াউন সংলগ্ন সড়কের উন্নয়ন	০.৯১৪	৩.৬৫	২০০	
	৯২৮	৩৬	D	পশ্চিম নিমতলা এজাহার মেঘার রোডসহ কালভার্ট নির্মাণ,	০.১৮৩	৩.৫৫	২৫৫	৬৫৫
	৯২৭ (১)			উত্তর গোসাইলডাঙ্গা বহুতল মসজিদ সংলগ্ন রোড ও আক্তার মেঘার বাড়ী সংলগ্ন ড্রেইনসহ রাস্তার উন্নয়ন	০.৩৬৫	৪.২৬	১০০	
৯২৯			নিমতলা গফুর সওঃ বাড়ী সংলগ্ন রোড, ঠান্ডা মিয়া রোড, আইয়ুব আলী সওঃ বাড়ী সংলগ্ন রোডের উন্নয়ন	০.৪৫৭	৩.০৪	৩০০		
				৩৬নং ওয়ার্ডস্থ ৭টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৫.২৬		২৬৩৫.০০	
CCC/W45 LOT-1	৯৩০	৩৭	A	আকবর থানাদার রোড ড্রেনসহ উন্নয়ন	১.২	৪.৩	৪০৫	৪০৫.০০
	৯৩৩	৩৭	B	চৌচালা রোড ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১.৫	৬.৬	৭০০	৭০০.০০
	৯৩১	৩৭	C	আবুল কালাম সড়কের ড্রেনসহ উন্নয়ন	১.৮	৪.৮	৪৯৮.৪৮	৬৩৪.০৬
	৯৩২			আমীর আলী শাহ রোড ড্রেইনসহ উন্নয়ন	০.৬	৩.৬৬	১৩৫.৫৮	
	৯৩৪	৩৭	D	কলেজ রোড ড্রেইনসহ উন্নয়ন	২.৩	৭	১০৫০	১০৫০.০০
				৩৭নং ওয়ার্ডস্থ ৫টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৭.৪০		২৭৮৯.০৬	
	৯৪২	৩৭	A	আউটার রিং হতে চাদের পাড়ার মাথা পর্যন্ত কালভার্টসহ টি.জি রোডের উন্নয়ন	১.২	৮.৫	৪০০	৫১৫.০০
	৯৩৭			আব্দুল খালেক দফাদার বাইলেইন	০.৪	২.৪৪	৬০	
	৯৩৮			হাজী জাকারিয়া (প্রাঃ) বিদ্যালয় রোড ড্রেইনসহ উন্নয়ন	০.৪৬	২.৫	৪০	
	৯৩৯			হাজী বাড়ী বাইলেইন এর উন্নয়ন	০.৩৭	২.৫	১৫	

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
CCC/W45 LOT-2	৯৪৩	৩৭	B	ভেভারপাড়া রোড ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১.৩	৪.২	৩০০	৪৬৮.৪২
	৯৪৫			কলেজ রোড বাইলেইন উন্নয়ন	০.৩	৩	৯২	
	৯৩৫			রূপনগর আ/এ রোড ড্রেইনসহ উন্নয়ন	০.৫	২.৩	৪৬.৪২	
	৯৩৬			ব্যারিস্টার ইসমাইলের বাড়ী বাইলেইন ড্রেইনসহ উন্নয়ন	০.৪	২.৮	৩০	
	৯৪০	৩৭	C	নজির আহমদ সরকার বাড়ী বাইলেইন ও রিটেইনিং ওয়াল সহ হযরত গুলু শাহ বাইলেইন উন্নয়ন	০.৩২	২.২	৪৮	৬৬৫
	৯৪১			রেলওয়ে বস্তি বাইলেইন ও চাঁদার বাড়ী বাইলেইন ড্রেইনসহ উন্নয়ন	০.৪৭	২.২	৬৭	
	৯৪৪			হামজার দিঘি হতে চান্দার পাড়া রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	২	৪.৮	৫৫০	
				৩৭নং ওয়ার্ডস্থ ১১টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৭.৭২		১৬৪৮.৪২	
CCC/W- 46 lot 1	৯৪৬	৩৮	A	ছিদিক কলোনী রোড ও কালভার্ট নির্মাণ জমির সওদাগর রোড ভোলা ফকিরের ১, ২নং রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন	০.৯৫৫	৩.১	২২০	৭৭০
	৯৫১			কলসী দিঘীর পাড় হইতে ফুরাম্যার ডোর পর্যন্ত মালুম রোডের বড় নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার	১.৫২	০.৫৫	৪০০	
	৯৫২			গোল মোহাম্মদ রোডের বড় নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার	০.৫	৪.৫৭	১৫০	
	৯৪৭	৩৮	B	নোয়াব আলী সারাং রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও খালের পার্শ্ব প্রতিরোধ দেওয়াল নির্মাণ	০.৫৫	৪.২৫	৭৫	২৫৩
	৯৪৮			খালপাড় রোডের উন্নয়ন (ঈশান মিস্ত্রিহাট হতে কোরবানী আলী শাহ মাজার পর্যন্ত)	০.৩০৪	৬.০৯	৬০	
	৯৪৯			শুকুর সওদাগর ও শের আলী সওঃ রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার	০.৩০৪	৩.০৪	৩০	
	৯৬৮			২নং সাইট রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার	০.৫৫	৩.৬৫	৬৩	
	৯৬৯			আমির খাঁ মিস্ত্রী রোড ও মিস্ত্রী পুকুরের পূর্ব পাড় রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার	০.২৫	৩	২৫	
	৯৫০	৩৮	C	আহাম্মদ মিয়া ফুল হইতে মেহের আফজল ফুল পর্যন্ত মালুম রোডের উন্নয়ন ও ধোপপুল ইমাম শরীফ রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার	০.৭৭৭	৩.৩৫	১১০	৫৮০
	৯৫৩			বাকের আলী ফকির বাড়ী রোড, শীল বাড়ী রোড, চাঁদার পাড়া গফুর শাহ আ/এ রোড ও সাতার মিস্ত্রি বাড়ীর রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার	০.৬৭	৩.৫	৯০	
৯৫৪	বোরখান পাড়া রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন			০.৫৬৩	৪.৫৭	৭৫		
৯৫৮	সাতা চৌধুরী পাড়া রোড ও বাইলেইন, লাতু সারাং রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার			০.৯১৫	৩.৮৫	১৩৫		
৯৬১	হিন্দু পাড়া ১নং, ২নং গলি ও বাইলেইন সমূহ নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার।			০.০৭৮	৩.০৫	১০০		
৯৬২	ফেলাগাজী রোড, লোহারপুল গণি মিয়াজী রোড, লোহার পুল মুন্সী মিয়াজী রোড, বাদশা বাড়ী রোড, ১নং সাইট মোর্শেদ বাড়ীর রোড, মাইজপাড়া বাঁচা মিয়া লেইন এর নালাসহ রাস্তা উন্নয়ন ও সংস্কার			০.৫১৮	৩.০৫	৭০		
৯৫৯			রাজ্জাক মহাজন রোড, মাইলের মাথা মিয়াজান সওদাগর লেইন, ভেদু সওদাগর নতুন বাড়ী রোড, ছদর আলী মালুম রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার করণ	০.৩৬৫	২.৭৫	৪০		
৯৬০			খয়রাতি সুকানী রোড ও হানিফ মিস্ত্রি রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার।	০.৪২৬	৩.২	৫০		
৯৬৩			খাজা খিজির বাইলেইনের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন	০.৩০৫	৩	৩০		

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	৯৬৪	৩৮	D	চান্দার পাড়া বাইলেইনের, চান্দারপাড়া কাঁচা নালা পাকা করণ, সমদ শাহ মাজারের পশ্চিম পার্শ্বে রোড, ডা: মহসিন গলি, বাঁশী মোহন রোড, এবং জামেয়া রজভিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা রোড নালা উপর স্যাব সহ উন্নয়ন ও সংস্কার	০.৫৪৮	৩	৭৫	৪৬০
	৯৫৫			আবীন প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেরামত কাজ ও রং করণ	--	--	২৫	
	৯৫৬			আহাম্মদ মিয়া সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ	০.০৬	১.২	৭৫	
	৯৫৭			আজিজিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট ও উন্নয়ন	০.১	০.০৮	১০	
	৯৬৫			শরিমা পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তা নালা উপর স্যাবসহ, এবং হাজী বাদশা মিয়া সওদাগর বাড়ীর রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার	০.৩৯৬	৪	৫৫	
	৯৬৬			আবদুল আজিজ সারাং রোড ও মোহাম্মদ হোসেন মিত্রি রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার	০.৫০২	৪	৭৫	
	৯৬৭			আজগর আলী মিত্রি বাড়ী রোড, আবুল খায়ের সুকানী রোড, তুষার বাড়ী রোডের, নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার	০.১৮২	২.৭৪	২৫	
						৩৮নং ওয়ার্ডস্থ ২৪টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	১১.৩৪	
CCC/W- 46 lot 2	৯৭০	৩৮	A	ইপিজেড মোড় হইতে চান্দার পাড়া ময়লার ডিপো পর্যন্ত রেলবিট রোড উন্নয়ন (বাকী অংশ -১)	২.৪	৮	১৪৬০	১৪৬০
	৯৭২	৩৮	B	গফুর শাহ আস্তানা রোডের উন্নয়ন (অবশিষ্ট অংশ)	০.২	৩.৬৫	৫০	৪৪০
	৯৭৩			ওয়ালিশ চৌধুরী বাই লেইন উন্নয়ন ও সংস্কার	০.৩৫	৩.৬৫	৪০	
	৯৭৪			কলসীর দিঘী রোডের নালা উপর স্যাবের উন্নয়ন ও সংস্কার	১.৮২	১.৫	৩৫০	
	৯৭১	৩৮	C	মোহাম্মদ আলী সারাং রোডের নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন ও সংস্কার	০.৪৯৯	৩.৬৫	৮০	৩৩০
	৯৭৫			ফুরাইন্নর মার ডোর রোডের উন্নয়ন	০.২৬	৩.৩৫	৫০	
	৯৭৬			কালু মেম্বার বাড়ী হইতে হাজী সামসুল আলম এর বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা নালা পাকা করণ	০.৬০৯	১.৮৫	৬৫	
	৯৭৭			মান্নান সাহেবের বাড়ী থেকে মৌলভী আবুল বশর বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা নালা পাকা করণ	০.১৮৩	১.৮৫	২৫	
	৯৭৮			সৈয়দ কোম্পানীর বাড়ীর পিছনের কাঁচা নালা পাকা করণ	০.১৮	১.৭৫	৩০	
	৯৭৯			হিন্দু পাড়া কাঁচা নালা পাকা করণ নালা উপর স্যাবসহ উন্নয়ন	০.৫৩৩	১.৮৫	৮০	
			৩৮নং ওয়ার্ডস্থ ১০টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৭.০৩		২২৩০.০০		
CCC/W- 47	৯৮০	৩৯	A	হক সাহেব গলি রোড বাইলেনসহ ড্রেইনের উন্নয়ন	০.৬১	৪.২৬	৯০	১৭০
	৯৮১			মমতা ক্লিনিক রোড বাইলেনসহ ড্রেইনের উন্নয়ন	০.৪৫৭	৩.৬৫	৮০	
	৯৮৮	৩৯	B	ব্যারিস্টার কলেজ রোড বাইলেন সহ ড্রেইনের উন্নয়ন	০.৯৭	৪.২৬	১৫০	৭৭৫
	৯৯২			হযরত রহমত আলী মাজার রোড বাইলেন সহ ড্রেইনের উন্নয়ন	০.৪৫	২.৭৫	২৫	
	৯৯৩			হাফেজ আব্দুল হক শাহ মাজার রোড বাইলেন সহ ড্রেইনের উন্নয়ন	০.৫	৩.৬৫	৭০	
	৯৮২			রেল বিট রোডের বাকী অংশ রোড ড্রেইন সহ উন্নয়ন	০.৬১	৬	৩০০	
	৯৮৫			শহিদ নুরুজ্জামান রোড বাইলেনসহ ড্রেইনের উন্নয়ন	০.৭৬২	৩.৬৫	৮০	
	৯৯০			টিসিবি ভবনের পার্শ্বে হতে রেল রাস্তা পর্যন্ত ড্রেইন	০.৬	১.৮২	৭০	
	৯৮৭			তাল তলা রোড বাইলেইনসহ ড্রেইনের উন্নয়ন	০.৭৬২	৩.৬৫	৮০	
	৯৯৪			৩৯	C	আকমল আলী রোডে শেষ অংশে রোডসহ ড্রেইন নির্মাণ স্যাবসহ	০.৯	
	৯৮৩	চাষী মালুম রোড বাইলেন সহ ড্রেইনের উন্নয়ন	০.৪২৬			৩.৬৫	৭০	
	৯৮৪	আব্দুল মাবুদ সও. রোড বাইলেন সহ ড্রেইনের উন্নয়ন	০.৯৫			৪.২৬	১৩৫	
	৯৮৬	বড় মিয়া বাড়ী রোড বাইলেন সহ ড্রেইনের উন্নয়ন	০.৪২			২.৭৫	৬০	
	৯৯৫	আকমল আলী রোডে বাইলেইন সহ ড্রেইন নির্মাণ স্যাবসহ	২			৪.২	২০০	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	৯৯১	৩৯	D	ফকির মোঃ রোডের উন্নয়ন বাইলেইনসহ, বক্স আলী রোডের উন্নয়ন, হারিচান মালুম রোড, মুহাম্মবত আলী রোড, ইউসুফ মালুম রোড, আঃ আলী সওঃ রোড,	২.৯	৫.৫	৭০০	৭৬০
	৯৮৯			মকসুদ বলী রোড বাইলেইনসহ ড্রেইনের উন্নয়ন	০.৪৩	২.৭৫	৬০	
				৩৯নং ওয়ার্ডস্থ ১৬টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	১৩.৭৫		২৩২০.০০	
CCC/W48 Lot-1	৯৯৬	৪০	A	দক্ষিণ মুসলিমাবাদ রোড লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন	১.৫৯৪	৪.৫৮	৬৫০	৬৫০
	৯৯৭	৪০	B	মাইজপাড়া রোড লেইন বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৫৩	৪.২৬	৩০০	৫৫০
	১০০০			ধুমপাড়া লেইন বাই লেইন সমূহের উন্নয়ন	০.৮১৪	৬.২৯	২৫০	
	৯৯৮	৪০	C	পূর্ব হোসেন আহাম্মদ পাড়া বাইলেইন সমূহের উন্নয়ন	০.৭৬১	৪.২১	২০০	৫০০
	৯৯৯			পশ্চিম হোসেন আহাম্মদ পাড়া বাইলেইন সমূহের উন্নয়ন	০.৮৫	৪.৫৯	৩০০	
				৪০নং ওয়ার্ডস্থ ৫টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৪.৫৫		১৭০০.০০	
CCC/W48 Lot-2	১০০১	৪০	A	খেজুরতলা নেতার গলি কবরস্থান সংলগ্ন হাজী ইমাম শরীফের রাস্তার উন্নয়ন, হাজী ইব্রাহীম মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা, সৈকত আ/এ রাস্তা, ফার্সি আহমেদ জামে মসজিদ রাস্তা, নিরিবিলি আ/এ, হাজী নুর মোহাম্মদ পশ্চিমে রাস্তা, খেজুরতলা মাদ্রাসা রোড, আব্বাস আলী রোড, সোলেমান মেম্বার বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তা, শ্যামলী হা/সো রাস্তা	০.৮৬	৩	৫৫০	৫৫০
	১০০২	৪০	B	ষ্টীলমিল বাজার হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	১.১৩	৮.৫৯	২৫০	৫০০
	১০০৩			কাটগড় রোড হতে বেড়ীবাধ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	১.২১৯	৫.২৯	২৫০	
	১০০৪	৪০	C	পূর্ব কাটগড় শের আলী মেম্বার, এমরান গলি, মালেক সওঃ, কন্ট্রোল মোড় সুকানি বাড়ী, আবদুর -রহিম গলির উন্নয়ন	১.১৩	৬.৫৯	২৭০	৬৭০
	১০০৫			পূর্ব কাটগড় রোডে বাইলেইন সমূহের উন্নয়ন	০.৮৫৫	৩.২৯	১৫০	
	১০০৬			পূর্ব কাটগড় বাজার হতে কইল্লার হাট হয়ে ৯নং ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন	১.৫৭৭	৪.১২	২৫০	
				৪০নং ওয়ার্ডস্থ ১১টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৬.৭৭		১৭২০.০০	
CCC/W- 49 lot 1	১০০৭	৪১	A	ছুরিয়া পাড়া বিমান বন্দরের সীমানা প্রাচীর হইতে দক্ষিণে নিজাম মার্কেট, ব্রীজ পর্যন্ত ১৬ ও ১৭নং খালের উভয় পার্শ্বে প্রতিরোধ দেওয়াল এবং ৫০০ফুট পর্যন্ত উভয় দেওয়ালের উপর স্ল্যাব নির্মাণ।	০.৪৫	৫	৫০০	৫৯০
	১০০৯			মধ্যম পাড়া রোড হইতে দক্ষিণ পাড়া রোড পর্যন্ত পূর্বাংশে ড্রেইনসহ নির্মাণ, দক্ষিণ পাড়া হাফেজ নাজির আলীর বাড়ীর পশ্চিমে নতুন বাড়ীর রাস্তার ড্রেইনসহ সি. সি. ঢালাই উন্নয়ন।	০.৫	৩.১	৯০	
	১০০৮	৪১	B	দক্ষিণ পাড়া মেইন রোড ভিআইপি অংশ হতে কোনার দোকান হয়ে চাইনিজ ঘাট ও পশ্চিম পার্শ্বের মোল্লা বাড়ী পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ।	১.৭	৪.৬	৭৫০	৭৫০
	১০১১	৪১	C	দক্ষিণ পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বে হতে ভিআইপি রোডের মাদ্রাসা গেইট পর্যন্ত ড্রেইন ও স্ল্যাবসহ রাস্তা নির্মাণ এবং দক্ষিণ পাড়া লেইন বাইলেইন সমূহের উন্নয়ন।	৩	৩.২	৫০০	৭০০
	১০১০			চরবস্তী ইউনুছ সওদাগর বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন প্রতিরোধ দেওয়াল সহ উচ্চতা বৃদ্ধি ও ড্রেইন নির্মাণ, চরবস্তী বশির উল্লাহ বাড়ী রাস্তার উন্নয়ন ও ড্রেইন নির্মাণ (উচ্চতা বৃদ্ধিসহ), আলমের বাড়ী রোড, ইন্ডিস মিয়া রোড সোলাইলমান কন্ট্রাঃ রোড সফর মুলুক রোড, আবদুল বারিক সারাং রোড রজক আলী সুকানী রোড ও বাইলেইন আবদুর রশিদ রোড ও বাইলেইন এর উন্নয়ন।	০.৮৮	৩.৬	২০০	

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	১০১২	৪১	D	চরবস্তী ও আউয়াল সাহেবের বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন, আলমের বাড়ীর ড্রেইনসহ রাস্তার উন্নয়ন হাজী সোলেমান কর্তৃক এর বাড়ী রাস্তার উন্নয়ন এবং মোঃ আলী ও ফজলুল হকের বাড়ী রাস্তার ড্রেইনসহ উন্নয়ন।	০.২৮	৩	৯০	৪০০
	১০১৩			চরবস্তী আলী মুন্সি সুকানির বাড়ী, হাসি মিয়ার বাড়ি, আবুল খায়ের সারাং এর বাড়ী রাস্তার উন্নয়ন ও নালা উপর প্ল্যাবসহ উন্নয়ন।	০.৩	৩	৯০	
	১০১৫			মাইজপাড়া আলী গুলজার এর বাড়ী, জাহাঙ্গীর কলোনী, মাইজপাড়া রোড বাইলেইন ড্রেইনসহ সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন।	০.৬৫	৩	১৩০	
	১০১৬			মাইজপাড়া আব্দুল মজিদ সারাং বাড়ীর, তোফায়েল সারাং বাড়ীর ড্রেইনসহ উন্নয়ন, করিমউদ্দিন মাতাব্বের বাড়ীর উত্তর দক্ষিণ অংশের ড্রেইনসহ রাস্তা সিসি ঢালাই দ্বারা বাইলেইনের উন্নয়ন।	০.৩৫	৩	৯০	
	১০১৪	৪১	E	চরবস্তী মেইন রোডের সম্প্রসারণ উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কালভার্ট নির্মাণ।	১	৪.৫৮	৪০০	৪০০
				৪১নং ওয়ার্ডস্থ ১১টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	৯.১১		২৮৪০.০০	
CCC/W- 49 lot 2	১০১৭	৪১	A	উত্তর বিলের সংযোগ রোড, আঁখির বাপের বাড়ীর পাশে কাঁচা নালা পাকাকরন ও বদি মাস্টারের বাড়ীর পার্শ্বে কাঁচা নালা পাকাকরন, নাজির পাড়া ইয়াকুব আলী ড্রাইভারের বাড়ী, আব্দুল হাসেম বাড়ী ও ইদ্রিস মাস্টার বাড়ী রাস্তা ড্রেইনসহ উন্নয়ন।	১.২	৩.৬৬	২৫০	৪৬৫
	১০১৮			নাজির পাড়া ডি-নাইন রোডের বাকী অংশের উন্নয়ন, হাজী আব্দুল শুকুর মাদ্রাসার ব্রিকওয়াল, সিসি ঢালাই দ্বারা রাস্তার উন্নয়ন, হাফেজ আবদুল গফুর রোড, মহবুলি রোড, ডি-নাইন রোড হইতে আঁখির বাপের বাড়ীর রোড ও বাইলেইন নালা উপর প্ল্যাবসহ উন্নয়ন।	১.৫	৩.৬৬	২১৫	
	১০১৯	৪১	B	ফুলছড়ি পাড়া আবুল হক মাস্টার বাড়ীর বাইলেইন, মোবারক আলী প্রাইমারী স্কুলের সম্মুখস্থ রাস্তার উন্নয়ন, মরহুম নূর আহম্মদ সুকানী বাইলেইন এবং হাফেজ মোবারক আলী শাহ মাজার রোডের নালা উপর প্ল্যাবসহ উন্নয়ন।	০.৭৫	৩	১২০	৩৮৫
	১০২০			দক্ষিণ পাড়া লোকমান রোড, দিল মোহাম্মদ রোড, বড় হাফেজ বাড়ী রোড, নূর উদ্দিন সুকানী রোড, হাজী শরীফ রোড, সফি চৌং রোড, দক্ষিণ পাড়া হাবিবুল্লাহ বাড়ী, হামিদ আলী মিজির বাড়ী, সদর আলী বাড়ী রাস্তা দ্বিমুখী, আব্দুল আলী চৌকিদারের বাড়ী, গুল্লাল মাঝির বাড়ী, ইসমাইল তালুপোড়ার বাড়ী (১টি কালভার্টসহ), মোশাররফ আলী সুকানির বাড়ি, খাতুর বাপের বাড়ি (১টি কালভার্টসহ), ছৈয়দ মাঝির বাড়ি, মোঃ হাজি নজির আহমদ বাড়ী (১টি কালভার্টসহ) ও হাসেম ড্রাইভারের বাড়ী ও শরীফ ফোরম্যানের বাড়ির রাস্তার উন্নয়ন, ইদ্রিছ পাটোয়ারীর বাড়ীর রাস্তা (১টি কালভার্টসহ), আবুল খায়ের বাড়ী ২টি কালভার্ট, হাজী জানে আলম (নেতী) এর বাড়ীর রাস্তাসহ কালভার্ট নির্মাণ।	১.১	৩.৬৫	২২০	
	১০২১			মধ্যমপাড়া আব্দুল কাদের সারাং বাড়ী, আব্দুল সালাম বাড়ী, আলতাফ সওদাগর বাড়ী, ওমদা মিয়া বাড়ী, আমিন মাঝির বাড়ী, মোখলেছুর রহমানের বাপের বাড়ী, শেরমত আলী সুকানির বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন কাজ	০.৪২	৩	৪৫	
১০২২	৪১	C	হাসেম মোল্লার ফার্ম হতে ওয়াল্ড ভিশন রোড, ফুল ছড়ি পাড়া হতে পতেঙ্গা হোটেল ফুলছড়ি পাড়া আনজু মিয়া রোড ও বাইলেইন সমূহের নালা উপর প্ল্যাবসহ উন্নয়ন, ঠান্ডা মিয়া সুকানির বাড়ী, আলিম উদ্দীন বাড়ীওয়ালার বাড়ী, আনু মিয়া সারাং এর বাড়ী ও তমিজ গোলালের বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন।	৪.৫	৪.৫	৮০০	৮০০	
১০২৩	৪১	D	চৌধুরী পাড়া পূর্ব অংশের পশ্চিম হতে পোস্ট অফিস পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ, আরকাড়ি বাড়ীর রাস্তা, ওয়াইজ মোহাম্মদ চৌধুরী বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে ও বাচন ফকিরের বাড়ী, রমজ সারাং এর বাড়ী ড্রেইনসহ উন্নয়ন	০.৬২	৩	১৪৫	১৪৫	

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	লট সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	প্রস্থ (মি.)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আঃ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	১০২৪	৪১	E	বলরাম, মঙ্গল চাঁদ শীলের বাড়ীর রাস্তা, হিন্দু বাড়ীর রাস্তার ড্রেইনসহ সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন কাজ		৩	৪৮	৯৪৮
	১০২৫			নাজির পাড়া রোড, ডেইল পাড়া আবু সারাং এর বাড়ী কাঁচা রাস্তার উন্নয়ন, আমির উদ্দিন সুকানীর বাড়ীর কাঁচা রাস্তা সি.সি. ঢালাই দিয়ে ড্রেইনসহ উন্নয়ন, বক্স মিয়া জমাদারা বাড়ীর রাস্তা সি.সি. ঢালাই ড্রেইনসহ উন্নয়ন ও আকবর কলোনী মসজিদ রোড ড্রেইনসহ উন্নয়ন, চৌধুরী পাড়া মেইন রোডের উন্নয়ন, ওয়াইজ মোহাম্মদ চৌধুরী রোডের উন্নয়ন, বাচন ফকির রোড, রমজু মিয়া রোডের উন্নয়ন।	১.৩৭	৯.১৫	৪৫০	
	১০২৬			চৌধুরী পাড়া প্রধান সড়কের রিটেইনিং ওয়াল ও রাস্তাসহ কার্পেটিংকরন, ফারুক মাস্টার এর বাড়ীর কোনা হইতে দক্ষিণে বড় কালভার্ট পর্যন্ত শ্র্যাবসহ ড্রেইন নির্মাণ	১.৫	৪	৪৫০	
				৪১নং ওয়ার্ডছ ১০টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	১২.৯৬		২৭৪৩.০০	
CCC/W-49 lot 3	১০২৭	৪১	A	৪১নং ওয়ার্ডছ দক্ষিণ পাড়া আবুল খায়ের সুকানীর বাড়ীর রাস্তার সহিত নেভাল একাডেমীর রাস্তার সংযোগ এপ্রোচ রোডসহ ব্রীজ নির্মাণ এবং মাইজপাড়া ওয়ার্ড অফিস সংলগ্ন কালভার্ট ও এপ্রোচ রোড নির্মাণ।	১.২	৩.৫	৫২০	৫২০
	১০২৮			৪১নং ওয়ার্ডছ চরবস্তী খালের উপর কালভার্ট ৫টি, ডুরিয়াপাড়া খালের উপর ১টি, মাইজপাড়া গুপ্ত খালের উপর ২টি এবং জহরুল হক ঘাঁটিতে খালের উপর ৪টি ব্রীজ নির্মাণ। অংশ -১	০.৫		১২০০	১২০০
				৪১নং ওয়ার্ডছ ২টি রাস্তার রোডের উন্নয়ন	১.৭০		১৭২০.০০	
CCC/W-49 lot 4	১০২৯	৪১	A	নাজির পাড়া মৌলানা জানে আলম বাড়ীর পিছনে রাস্তার ড্রেইন, নাজির পাড়া উঃ বিলের সংযোগ সড়ক, কাদির নিসা বাপের বাড়ীর রাস্তা, হাফেজ আবদুল গফুর বাড়ীর রাস্তা, মজুবলির বাড়ীর রাস্তা, ইমাম হোসেন রোডের উন্নয়ন, বিজয় নগর সংযোগ সড়কের ড্রেইনসহ উন্নয়ন।	০.৮	২.৪৪	২০০	৪৪৫
	১০৩০			৪১নং ওয়ার্ডছ উত্তর পতেঙ্গা ও দক্ষিণ পতেঙ্গা সীমানা ধুমপাড়া রাস্তার মুখে এপ্রোচসহ কালভার্ট নির্মাণ।			২৫	
	১০৩১			৪১নং ওয়ার্ডছ ডুরিয়া পাড়া রাস্তার বিভিন্ন লেইন বাইলেইন ড্রেইনসহ রাস্তা উন্নয়ন, ডুরিয়াপাড়া রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১.৩২	৩.২২	২২০	
	১০৩২	৪১	B	মাইজপাড়া ও আইয়ুব আলী বাড়ীর জামে মসজিদ এর পার্শ্ব ব্রীজ হইতে দ্বিমুখী রাস্তার ড্রেইনসহ উন্নয়ন	১	৩	১৮০	৪৭০
	১০৩৩			মাইজপাড়া হাবিবউল্লাহ সুকানী বাড়ীর ড্রেইনসহ রাস্তার উন্নয়ন	০.৪	৬	৪০	
	১০৩৪			মাইজপাড়া তনু সর্দার বাড়ীর রোড ও ড্রেইন নির্মাণ, মাইজপাড়া পেয়ার আহম্মদ বাড়ী এর রাস্তার ড্রেইনসহ উন্নয়ন, মাইজপাড়া রুম্মত আলী সওঃ বাড়ীর রাস্তার ড্রেইনসহ উন্নয়ন, সিরাজুল হক সারাং ও গুরা মিয়া সুকানী রোডের উন্নয়ন।	১.৫	৩	১৩০	
	১০৩৬			মাইজ পাড়া জেবল ডিলারের বাড়ীর উত্তর সীমানা কাঁচা রাস্তার উন্নয়ন, মাইজপাড়া আব্দুর সত্তারের নতুন বাড়ীর কাঁচা রাস্তার উন্নয়ন, ডেইল পাড়া জয়নুদ্দিন বাড়ীর কাঁচা রাস্তা সি.সি. ঢালাইসহ ড্রেইনসহ উন্নয়ন, নাজির পাড়া ডি-নাইন মসজিদের পশ্চিমে তোয়ালে ফ্যাক্টরীর পাশে মরহুম আমজু মিয়া সুকানী কাঁচা রাস্তার রোডের ড্রেইনসহ উন্নয়ন।	১.৪	৩.১	১২০	
	১০৩৫	৪১	C	দক্ষিণ পাড়া আবদুর রশিদের বাপের বাড়ীর কাঁচা রাস্তার ড্রেইনসহ উন্নয়ন, চৌধুরীপাড়া আবু বশর কোং বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন, দক্ষিণ পাড়া হাফেজ নাজির আলীর বাড়ীর পশ্চিমে নতুন বাড়ীর রাস্তার ড্রেইনসহ সি.সি.ঢালাই উন্নয়ন।	১.৫	৩	১১০	৫৬০
	১০৩৭			চরপাড়া ব্রীজ এর মুখ হইতে চর পাড়া ভিতরে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন ও শ্র্যাবসহ ড্রেইন নির্মাণ, রিজোয়ানের বাড়ীর রাস্তার উন্নয়ন, বিজয়নগর সংযোগ সড়কের উন্নয়ন	২.৫	৪	৪৫০	