

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকারী ও অনুমোদন পর্ষদ	প্রাতিষ্ঠিত তার	জুন/২০২৪ পর্যন্ত কমান্ডিউড অংশটি		২০২৪-২০২৫ অর্থ বর্ষের আওতাধীন বরাদ্দ	বার্ষিক তৌত	অর্থ অবশিষ্ট	অংশটি					প্রকল্পের শুরুর থেকে কমান্ডিউড তৌত	বিশদায়ন/নথ্য
			আর্থিক	তৌত	২০২৪-২০২৫ অর্থ বর্ষের আওতাধীন বরাদ্দ	বার্ষিক তৌত	অর্থ অবশিষ্ট	২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের শুরুর পর্যন্ত অর্থ	২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থ	২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের শেষ পর্যন্ত অর্থ	২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের শেষ পর্যন্ত অর্থ	২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের শেষ পর্যন্ত অর্থ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	

(মোট টাকায়)

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
জিওরি/বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্পঃ

৪.১	Chittagong City Outer Ring Road. জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ প্রস্তাবিত মেয়াদ বৃদ্ধি: জুন ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫	৩০২৪০৫.০০ (জিওরি অনুদান- ২২১১৬৮.৫০ জিওরি ঋণ- ৩৮৮২৪২ জাইকা ৬৪০৫৫.০৮) (৮৪ সংশোধিত)	২৮১১৪৭.২৩ জিওরি ২১৭৫১২.১৫ জাইকা ৬৪০৫৫.০৮ (৮৪.৮২%)	৮৬%	১৫০০০০.০০	১৪%	৫৮২৫.০০	৫৮২৫.০০	৩৮.৮০%	৫৫%	৮২%		- বায় বৃদ্ধি বাস্তবায়নকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ১ বছর প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াক্রম করা হয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির জিও প্যারাফেলে ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থব্যাতির প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পের অনুদানের পিএল একাউন্ট খোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সংগ্রহের মাধ্যমে চীফ ফিন্যান্স অফিসার বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে পিএল একাউন্ট খোলার বিষয়টি প্রক্রিয়াক্রম করা হচ্ছে। - পিএল একাউন্ট সৃজন বাতীত প্রকল্পের অনুদানের অবশিষ্ট কিস্তির অর্থ ব্যাংক না হওয়ায় প্রকল্পের অংশটি কার্যত হচ্ছে। - বর্তমানে টেনেল জংশনের রাইওভারের আইনি কাজ চলমান রয়েছে। দুই পাশে রাস্তা প্রসারকর্মের কাজও শুরু করা হয়েছে। জমি ক্রয় ও অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি চলমান আছে। - প্রকল্পের কমান্ডিউড আর্থিক অংশটি ৮৬.৫৭% ও তৌত অংশটি ৮২%। - প্রকল্পের অর্থব্যয় ১২ টি সেগমেন্টে/ফেজ টেইট এর মধ্যে বর্তমানে ১০টি সেগমেন্ট/ফেজ টেইট এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২টি সেগমেন্টের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও ১২টি সেগমেন্টের মধ্যে ৮টি আংশ স্থাপন করা হয়েছে। - এছাড়া ISG, Sub-base, Base Type -I ও II এর কাজ চলমান আছে। - প্রকল্পের অনুদানের পিএল একাউন্ট খোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সংগ্রহের মাধ্যমে চীফ
৪.২	কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কাসুরঘাট সেতু হতে চাট্রাই খাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ। জুনাই ২০১৭ হতে জুন, ২০২৫ প্রস্তাবিত মেয়াদ বৃদ্ধি: জুনাই ২০১৭ হতে জুন, ২০২৬	২৭৭১০৯.৪৭ (২য় সংশোধিত)	২১৮৫৫৮.৮৫ (৭৮.৭৪%)	৮০%	২০০০০০.০০	২০%	১০১১২.৭৭	১০০.০০	০.৫০%	৫৬%	৮২%		

১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৩. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৬. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৮. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৯. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
১০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
১১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
১২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
১৩. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
১৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
১৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
১৬. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
১৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
১৮. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
১৯. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
২০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
২১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
২২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
২৩. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
২৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
২৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
২৬. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
২৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
২৮. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
২৯. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৩০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৩১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৩২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৩৩. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৩৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৩৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৩৬. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৩৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৩৮. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৩৯. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৪০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৪১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৪২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৪৩. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৪৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৪৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৪৬. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৪৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৪৮. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৪৯. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৫০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৫১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৫২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৫৩. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৫৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৫৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৫৬. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৫৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৫৮. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৫৯. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৬০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৬১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৬২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৬৩. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৬৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৬৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৬৬. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৬৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৬৮. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৬৯. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৭০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৭১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৭২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৭৩. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৭৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৭৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৭৬. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৭৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৭৮. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৭৯. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৮০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৮১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৮২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৮৩. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৮৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৮৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৮৬. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৮৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৮৮. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৮৯. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৯০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৯১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৯২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৯৩. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৯৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৯৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৯৬. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৯৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৯৮. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
৯৯. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক
১০০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্তিক

RAUB DAS
Executive Engineer
CCORR Projects
Chittagong Development Authority

Mohammed Mahabuzur Rahman
Executive Engineer (Road & Bridge)
Chittagong Development Authority

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও অনুবায়ন পর্যায়	প্রাথমিক বায়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জীকৃত অগ্রগতি		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আওতাধীন বরাদ্দ	বার্ষিক ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবশুষ্টি	অগ্রগতি				সিদ্ধান্ত/মন্তব্য
			আর্থিক	ভৌত				২০২৪-২৫ অর্থবছরের মার্চ/২০২৫ পর্যন্ত বায়	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মার্চ/২০২৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মার্চ/২০২৫ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর থেকে ক্রয়পঞ্জীকৃত ভৌত অগ্রগতি	
								৯	১০	১১	১২	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

৪.৬	চট্টগ্রাম শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সন্মুখের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন পূজা প্রকল্প-১ জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫	৪৮২০.৫৫	২২৪.০০ (৪.৬৫%)	৮%	১০৩০.০০	৮%	৪৬৩.৪০	৪৩২.০০	৪২.৯৪%	৩৭%	২৫%	- সহায়ালয় কর্তৃক ভূমি অধিদপ্তরের প্রাথমিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তিনি অধিকার ভূমি অধিদপ্তর প্রদান প্রেরণ করা হয়েছে। ২য় কিস্তির অর্থ অবশুষ্টির বিধিমালা প্রক্রিয়াক্রমিত হয়েছে। - পূর্ণাঙ্গ একাউন্ট সূচন সম্পন্ন হয়ে অডিটাইট ৩য় কিস্তির অর্থ অবশুষ্টির প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। - বর্তমানে প্রকল্পের ভৌত কাজ চলমান রয়েছে। - প্রকল্পের ক্রয়পঞ্জীকৃত আর্থিক অগ্রগতি ১০.৬৯% ও ভৌত অগ্রগতি ২৫%।
৪.৭. অর্থায়ন প্রকল্প												
৪.৭	কম্পিউকেশন অব সিটিজি স্কয়ার এট নাসিরাবাদ, চিটাগাং জানু ২০২২ হতে জুন, ২০২৫	১৬৭৪৮.০১	১০২৫২.৬১ (৭৯.১২%)	৮৫%	৩৪৮২.০০	১৫%	২৮০০.০০	২৮০০.০০	৮০.৪১%	৮৬%	২৬%	- আলোচ্য প্রকল্পের আওতাধীন নির্দিষ্টকৃত ০০ (চি) টি ভবনের মধ্যে একটি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ০১টি ভবনের আওতাধীন কাজসমূহ চলমান রয়েছে। - প্রকল্পের ক্রয়পঞ্জীকৃত আর্থিক অগ্রগতি ২৫.৮৪% ও ভৌত অগ্রগতি ২৬%।
		১৬৭৪৮.০১	১০২৫২.৬১ (৭৯.১২%)	৮৫%	৩৪৮২.০০	১৫%	২৮০০.০০	২৮০০.০০	৮০.৪১%	৮৬%	২৬%	
	মোট প্রকল্প-৭টি (জিওরি প্রকল্প-৬টি ৪ অর্থায়ন প্রকল্প-১টি)	১৯২৮০৬৮.৩৯	১০২৫২৬২.৮১ (৬৮.৭০%)	৭৮.৮৫%	১৫২৩৪৯.০০	১৪.৩৯%	৭৬৫৭০.৫২	৪৫৫৪৪.৬০	২৯.৮২%	৫৫.২২%	৮২.৭০%	

প্রকল্পের আওতাধীন
কম্পিউকেশন অব সিটিজি
স্কয়ার এট নাসিরাবাদ
চিটাগাং

মুহিমত আলী
সহকারী প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

Mohammed Mahabuzur Rahman
Executive Engineer Project & Project Director
Chattoogram Development Authority

৪.৭. অর্থায়ন প্রকল্প
কম্পিউকেশন অব সিটিজি
স্কয়ার এট নাসিরাবাদ
চিটাগাং

৪.৭. অর্থায়ন প্রকল্প
কম্পিউকেশন অব সিটিজি
স্কয়ার এট নাসিরাবাদ
চিটাগাং

Engr. Md. Shamim
Project Director of Important
Widening and Development of Important
Roads of Chattoogram City Cluster Project-1
Chattoogram Development Authority