

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)-এর দপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২
www.dghs.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০১৭.১৫.০০৯.২২.৪৫৩

তারিখ: ৮ ভাদ্র ১৪২৯

২৩ আগস্ট ২০২২

বিষয়: “এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল -১ম সংশোধিত” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: ২৫/এনআইএনএস হাসপাতাল সম্প্রসারণ প্রকল্প/এপিপি সংক্রান্ত নথি/২০২২-২৩/০৭; তারিখ: ১৪/০৭/২০২২ খ্রি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন “এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল -১ম সংশোধিত” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো:

শর্তাবলী:

- ১। ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬, পিপিএ-২০০৮ ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ ও ২০১৬ এবং বিদ্যমান সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথ অনুসরণ করতে হবে এবং
- ২। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হলে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

এতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় সম্মতি রয়েছে।

সংযুক্তি: ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ১ (এক) সেট।

২৪-৮-২০২২

ডাঃ আফরিনা মাহমুদ
পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)

প্রকল্প পরিচালক

এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব

নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল -১ম সংশোধিত

স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০১৭.১৫.০০৯.২২.৪৫৩/১(৭)

তারিখ: ৮ ভাদ্র ১৪২৯

২৩ আগস্ট ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ২) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

- ৪) সিনিয়র সহকারী সচিব, ক্রয় ও সংগ্রহ-১ শাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)-এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৬) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-
এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৭) অফিস কপি



২৪-৮-২০২২

ডা: সাবিহা মাহবুব
মেডিকেল অফিসার (ওএসডি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ই-মেইল : nins@hospi.dghs.gov.bd



স্মারক নং : ২৫/এনআইএনএস হাসপাতাল সম্প্রসারণ প্রকল্প/এপিপি সংক্রান্ত নথি/২০২২-২৩/০৭

তারিখ: ২৪/০৭/২০২২খ্রিঃ

বরাবর

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

দৃষ্টি আকর্ষণ : পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন “এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের (২২৪২১৮৪০০) চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত “বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা” অনুমোদন প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৯৩.২০.০০৬.২১-২৭১; তারিখ: ০৬/০৭/২০২২খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন “এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের (২২৪২১৮৪০০) চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এপিপি বরাদ্দের আলোকে প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রণয়ন করা হলো।

২। পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ১১ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬ (৭) অনুসরণে Head of Procuring Entity-(HOPE) হিসাবে ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (অধিদপ্তর/পরিদপ্তর প্রধান) বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রদান রয়েছে।

৩। এমতাবস্থায়, চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে “এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী/সেবা ক্রয়/সংগ্রহের নিমিত্তে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৫ অনুসরণ পূর্বক প্রণীত বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি :

- ১। ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন পত্র-০১(এক)পাতা।
- ২। বরাদ্দ পত্র (উন্নয়ন)-০২(দুই)পাতা।
- ৩। কোড অনুযায়ী প্রদত্ত বরাদ্দ হতে পন্য ক্রয় পরিকল্পনা [প্রাতিষ্ঠানিক কোড-২২৪২১৮৪০০), অর্থের উৎস (উন্নয়ন), কোড অনুযায়ী মোট অর্থের পরিমাণ উল্লেখসহ]-০৩(তিন) পাতা।
- ৪। তফসিল-৫ (গ) অনুযায়ী গ্রুপভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ পূরনকৃত ছক (টাইমফ্রেমসহ)-০৩(তিন) পাতা।
- ৫। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তাব/এপিপি রেজুলেশন : ক্রয় পরিকল্পনা কমিটির সকল সদস্যের সীল স্বাক্ষরসহ-০২(দুই) পাতা।
- ৬। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের লক্ষ্যে স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃক মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দৃষ্টি আকর্ষণ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) বরাবর আবেদন-০১(এক) পাতা।

(অধ্যাপক ডায় মোঃ বদরুল আলম)
প্রকল্প পরিচালক

এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল
ফোন : ০২-৪১০২৪৫৮৩
ই-মেইল : badrul_dmc@yahoo.com

স্মারক নং : ২৫/এনআইএনএস হাসপাতাল সম্প্রসারণ প্রকল্প/এপিপি সংক্রান্ত নথি/২০২২-২৩/০৭


তারিখ: ২৪/০৭/২০২২খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)।

- ১। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। উপ-সচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। উপ-সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ (স্বাস্থ্য-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি।

(অধ্যাপক ডায় মোঃ বদরুল আলম)
প্রকল্প পরিচালক

এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল।



ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
for the financial year: 2022-23
(Goods)

Ministry/ Division : Health Service Division, Ministry of Health and Family Welfare
Agency: Directorate General of Health Services (DGHS)
Procuring Entity Name & Code: Project Director (270295)
Project / Name & Code : Expansion of National Institute of Neurosciences and Hospital (224218400)

Budget: Development

Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-01	Procurement of Radiology and Imaging Equipment with Accessories Lot-01: 3 Tesla MRI Machine Lot-02: 1.5 Tesla MRI Machine & PACS Lot-03: Dual CT Scan Machine Lot-04: Imaging Accessories Lot-05: Radiology Accessories	L/S	L/S	O.T.M (NCT)	MOHFW	GoB (Dev.)	5670.00	Planned Dates:		16-08-22	12-09-22	02-10-22	05-11-22	11-11-22	08-12-22	-	06-04-23
								Planned Days:		0	28	21	35	7	28	119	120
								Actual Dates:		-	-	-	-	-	-	-	-
GD-02	Procurement of ICU & HDU Equipment with Accessories Lot-01: ICU, HDU Bedside Monitor and Pulse Oxymeter Lot-02: Anesthesia Machine With Ventilator Lot-03: MRI Compatible Anesthesia Machine & Neonatal Ventilator Lot-04: ICU & HDU Bed Lot-05: ICU & HDU Accessories	L/S	L/S	O.T.M (NCT)	MOHFW	GoB (Dev.)	2494.00	Planned Dates:		25-08-22	21-09-22	11-10-22	14-11-22	20-11-22	17-12-22	-	15-04-23
								Planned Days:		0	28	21	35	7	28	119	120
								Actual Dates:		-	-	-	-	-	-	-	-
GD-03	Procurement of Lab Equipment with Accessories Lot-01: Pathology Accessories Lot-02: Microbiology Accessories Lot-03: Biochemistry Accessories	L/S	L/S	O.T.M (NCT)	Project Director	GoB (Dev.)	639.85	Planned Dates:		25-08-22	21-09-22	04-10-22	10-10-22	16-10-22	12-11-22	-	11-03-23
								Planned Days:		0	28	14	7	7	28	84	120
								Actual Dates:		-	-	-	-	-	-	-	-

Signature *Signature* *Signature*

Signature

Signature

Signature
22/09/22
Prof. Dr. Abul Barkat Mohammad Khurshid Alam
Director General
Directorate General of Health Services
Minshakhil, Dhaka-1212

Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-04	Procurement of Autism Lab Equipment with Accessories Lot-01: Comprehensive Steam Cell Lab for Cerebral Palsy Lot-02: Cerebral Autism Lab Accessories	L/S	L/S	O.T.M (NCT)	HOPE	GoB (Dev.)	1488.50	Planned Dates:		03-10-22	30-10-22	19-11-22	02-12-22	08-12-22	04-01-23	-	03-05-23
								Planned Days:		0	28	21	14	7	28	98	120
								Actual Dates:		-	-	-	-	-	-	-	-
GD-05	Procurement of Hospital Equipment with Accessories Lot-01: Electrophysiology Accessories Lot-02: Solid Waste Disposable System	L/S	L/S	O.T.M (NCT)	HOPE	GoB (Dev.)	1407.00	Planned Dates:		10-10-22	06-11-22	26-11-22	09-12-22	15-12-22	11-01-23	-	10-05-23
								Planned Days:		0	28	21	14	7	28	98	120
								Actual Dates:		-	-	-	-	-	-	-	-
GD-06	Procurement of Neuro Interventional Accessories Lot-01: Diagnostic Catheter for Cerebral DSA and Others Lot-2: Microplex Hypersoft Coil and Others	L/S	L/S	O.T.M (NCT)	HOPE	GoB (Dev.)	1733.85	Planned Dates:		10-10-22	06-11-22	26-11-22	09-12-22	15-12-22	11-01-23	-	10-05-23
								Planned Days:		0	28	21	14	7	28	98	110
								Actual Dates:		-	-	-	-	-	-	-	-
GD-07	Procurement of Office and Hospital Furniture Lot-01: Office Furniture Lot-02: Hospital Furniture Lot-03: Interior Works	L/S	L/S	O.T.M (NCT)	HOPE	GoB (Dev.)	1898.00	Planned Dates:		25-10-22	21-11-22	11-12-22	24-12-22	30-12-22	26-01-23	-	26-03-23
								Planned Days:		0	28	21	14	7	28	98	60
								Actual Dates:		-	-	-	-	-	-	-	-
GD-08	Procurement of Computer Items with Accessories Lot-01: Computer With Accessories	L/S	L/S	O.T.M (NCT)	Project Director	GoB (Dev.)	146.21	Planned Dates:		01-12-22	14-12-22	27-12-22	02-01-23	08-01-23	04-02-23	-	10-03-23
								Planned Days:		0	14	14	7	7	28	70	45
								Actual Dates:		-	-	-	-	-	-	-	-

Signature: *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

19.07.22

মোঃ শামীম আল মারুফ
হিসাব রক্ষক (অতিঃ দায়িত্ব)
এক্সপানশন এনআইএনএস এন্ড এইচ
শেখ ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
NINS DEV APP 2022


 13.07.2022
 মুহাম্মদ রাহিমুল করিম
 ডিগ্রার অধ্যাপক
 ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস
 ● ব্রাহ্মপাড়া
 গুরা-২, বাকলা নগর, ঢাকা-১২০৭
 (মুজিব-২) হাওরা রাস্তা
 ২১৩৪৫২২

ডাঃ আসগর কামাল সিদ্দিকী
সহকারী পরিচালক
নাগন্দা ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যান্ড হস্পিটালিটি
পেং-ই-বাংলা নার, ঢাকা-১২০৭।

Prof. Dr. M.S. Jahurul Hoque Chowdhury
Deputy Project Director
Expansion of National Institute of NeuroSciences & Hospital
Sher-E- Bangla Nagar, Dhaka-1207.

Prof. (Dr.) Md. Badrul Alam Mondol
Project Director
Expansion of National Institute of Neurosciences & Hospital
Sher-e-Rangla Nagar, Dhaka-1207.

Prof. Dr. Abdul Bashtar-Mohammad Khurshid Alam
Director General
Directorate General of Health Services
Ministkhali, Dhaka-1212