

**জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত রেকর্ড রুমসমূহ সংস্কার ও মেরামত প্রকল্প**  
**ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা**  
**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, ২০২৫-২৬ অর্থবছর**

প্যাকেজ নং	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
০১	ভোলা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	প্রকল্প পরিচালক	GOB	১১১.৬০	৪৯ দিন	০১/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	৩০/০৯/২৫	০৭/১০/২৫	০৮/১০/২৫	১৩/১০/২৫	৭ দিন	২০/১০/২৫
০২	নেত্রকোণা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	প্রকল্প পরিচালক	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	৩০/০৯/২৫	০৭/১০/২৫	০৮/১০/২৫	১৩/১০/২৫	৭ দিন	২০/১০/২৫
০৩	বরগুনা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	প্রকল্প পরিচালক	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	৩০/০৯/২৫	০৭/১০/২৫	০৮/১০/২৫	১৩/১০/২৫	৭ দিন	২০/১০/২৫
০৪	মাদারীপুর জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	প্রকল্প পরিচালক	GOB	১১১.৬০	৪৯ দিন	০১/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	৩০/০৯/২৫	০৭/১০/২৫	০৮/১০/২৫	১৩/১০/২৫	৭ দিন	২০/১০/২৫
০৫	রাজবাড়ি জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	প্রকল্প পরিচালক	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	৩০/০৯/২৫	০৭/১০/২৫	০৮/১০/২৫	১৩/১০/২৫	৭ দিন	২০/১০/২৫
০৬	পটুয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	প্রকল্প পরিচালক	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	৩০/০৯/২৫	০৭/১০/২৫	০৮/১০/২৫	১৩/১০/২৫	৭ দিন	২০/১০/২৫



মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম  
 উদ্ভূত ভূমি সংস্কার কামিশনার