

ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

ক্রয়কারী এনটিটির নাম

প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম

ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

ঃ চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

ঃ ভোলা জেলাস্থ গজনবী স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন, ইনডোর স্টেডিয়াম এবং সুইমিংপুল নির্মাণ প্রকল্প।

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
G/D-১	“ভোলা জেলাস্থ গজনবী স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন, ইনডোর স্টেডিয়াম এবং সুইমিংপুল নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্যাভিলিয়ন ভবন, ইনডোর স্টেডিয়াম ও সুইমিংপুলে আসবাবপত্র সরবরাহ, ইনডোর স্টেডিয়ামে ফ্লোর ম্যাট, জিম সরঞ্জামাদি ও প্যালায়ীতে চেয়ার সরবরাহ ও স্থাপন এবং খেলার মাঠে সরঞ্জামাদি সরবরাহ কাজ।	সংখ্যা/ ব:মি:	সংখ্যা- ১৪৬৬টি ফ্লোর ম্যাট- ৬৮৫ ব:মি:	ই-জিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জিওবি	১১৫.০০	২৪-০৮-২০২৪	২৬-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪	০৬-০৯-২০২৪	০৯-০৯-২০২৪	০১-১২-২০২৪

ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
সংস্থা	: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	: চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	: উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প।

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিভ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W/D - ০১	রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৫০.৪০	১৫-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	১-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	২০-১০-২০২৪	২০-১১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ০২	গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৭৬.৫৮	৩০-১১-২০২৪	৩০-১২-২০২৪	১৫-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫	১০-০২-২০২৫	১০-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ০৩	জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৬২.৭১	৩০-১১-২০২৪	৩০-১২-২০২৪	১৫-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫	১০-০২-২০২৫	১০-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ০৪	রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬১২.২৮	১৫-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	১-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	২০-১০-২০২৪	২০-১১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ০৫	রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬২২.৪০	১৫-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	১-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	২০-১০-২০২৪	২০-১১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ০৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৪৯.৮৩	৩০-১১-২০২৪	৩০-১২-২০২৪	১৫-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫	১০-০২-২০২৫	১০-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ০৭	নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৫৫.১৯	৩০-১১-২০২৪	৩০-১২-২০২৪	১৫-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫	১০-০২-২০২৫	১০-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ০৮	সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৯৩.১২	১৫-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	১-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	২০-১০-২০২৪	২০-১১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W/D - ০৯	বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৮২.৮৯	১৫-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	১১-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	২০-১০-২০২৪	২০-১১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ১০	পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৯৬.১৯	১৫-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	১১-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	২০-১০-২০২৪	২০-১১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ১১	ভোলা জেলার তাজুমুদ্দিন উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৯২.১৫	১৫-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	১১-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	২০-১০-২০২৪	২০-১১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ১২	বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৯৬.৭৬	১৫-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	১১-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	২০-১০-২০২৪	২০-১১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ১৩	বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৯৬.৭৬	৩০-১১-২০২৪	৩০-১২-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫	১০-০২-২০২৫	১০-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ১৪	ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬১৪.০১	৩০-১১-২০২৪	৩০-১২-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫	১০-০২-২০২৫	১০-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ১৫	ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৩৮.৬২	৩০-১১-২০২৪	৩০-১২-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫	১০-০২-২০২৫	১০-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ১৬	ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৫৯.৭৮	১৫-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	১১-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	২০-১০-২০২৪	২০-১১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ১৭	মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৯৪.৫৬	৩০-১১-২০২৪	৩০-১২-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫	১০-০২-২০২৫	১০-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ১৮	নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৪৩.০৭	৩০-১১-২০২৪	৩০-১২-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫	১০-০২-২০২৫	১০-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ১৯	লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব:মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৭০.৩৭	৩০-১১-২০২৪	৩০-১২-২০২৫	১৫-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫	১০-০২-২০২৫	১০-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W/D - ২০	লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব.মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬২৯.৩৫	৩০-১১-২০২৪	৩০-১২-২০২৪	১৫-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫	১০-০২-২০২৫	১০-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ২১	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব.মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬১৩.২৪	৩০-১১-২০২৪	৩০-১২-২০২৪	১৫-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫	১০-০২-২০২৫	১০-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ২২	খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব.মি:	৫৪১	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬২৪.৫৯	১৫-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	১-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	২০-১০-২০২৪	২০-১১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
W/D - ২৩	২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল এর মুর্যাল স্থাপন	ব.মি:	২৫টি	ওটিএম (কার্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৮.৫১	৩০-০৭-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	১০-০৯-২০২৪	২০-০৯-২০২৪	২৫-০৯-২০২৪	২৫-১০-২০২৪	২৫-০১-২০২৫
G/D- ২৪	২৫টি উপজেলায় প্যাভিলিয়ন ভবনের হাতল যুক্ত ফোল্ডিং চেয়ার সরবরাহ	সংখ্যা	৩১৫০টি	ওটিএম (পণ্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৫১.২৩	৩০-০৭-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	১০-০৯-২০২৪	২০-০৯-২০২৪	২৫-০৯-২০২৪	২৫-১০-২০২৪	২৫-০১-২০২৫
G/D- ২৫	২৫টি উপজেলায় অন গ্রিড সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন (২ কি:ওয়াট)	সংখ্যা	২৫টি	ওটিএম (পণ্য)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৬.২২	৩০-০৭-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	১০-০৯-২০২৪	২০-০৯-২০২৪	২৫-০৯-২০২৪	২৫-১০-২০২৪	২৫-০১-২০২৫

ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

সংস্থা

: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

: চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড

: বরিশাল আব্দুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণ এবং বিদ্যমান জেলা সুইমিংপুলের উন্নয়ন-১ম সংশোধিত প্রকল্প।

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W/D- ১	প্যাভিলিয়ন-৮০০ কেজি এবং মিডিয়া-১২৫০ কেজি ক্ষমতা সম্পন্ন লিফট সরবরাহ ও স্থাপন।	ঘ:মি:/ ব:মি:/ মি:/সংখ্যা	-	উন্মুক্ত ই- জিপি	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জিওবি	৭৬.২০	২৮-০৭-২০২৪	২৭-০৮-২০২৪	০৯-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৭-০৯-২০২৪	২৯-০৯-২০২৪	৩১-১২-২০২৪
G/D-২	ভিআইপি, করপোরেট বক্স ও গ্যালারীতে চেয়ার সরবরাহ ও স্থাপন এবং খেলার মাঠে সরঞ্জামাদি সরবরাহ কাজ।	লট	-	উন্মুক্ত ই- জিপি	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জিওবি	৮০০.০০	২৮-০৭-২০২৪	২৭-০৮-২০২৪	০৯-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৭-০৯-২০২৪	২৯-০৯-২০২৪	৩১-১২-২০২৪
G/D-৩	ফার্নিচার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	লট	-	উন্মুক্ত ই- জিপি	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জিওবি	২৫৬.৪৬	১০-০৮-২০২৪	০৮-০৯-২০২৪	২২-০৯-২০২৪	২৯-০৯-২০২৪	০২-১০-২০২৪	২০-১০-২০২৪	৩১-১২-২০২৪

ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
সংস্থা	:	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	ভোলা জেলাস্থ গজনবী স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন, ইনডোর স্টেডিয়াম এবং সুইমিংপুল নির্মাণ প্রকল্প।

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
G/D-১	ফার্নিচার, চেয়ার, ডিম সরঞ্জামাদিসহ ঘাস কাটার মেশিন সরবরাহ করণ	সংখ্যা	১৪৬৪টি	ওটিএম (এনসিটি)	চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জিওবি	১১৭.৫৬	০৪-০৮-২০২৪	২৬-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪	০৬-০৯-২০২৪	০৯-০৯-২০২৪	৩১-১২-২০২৪

ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

সংস্থা

ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

ঃ চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড

ঃ গাজীপুর জেলাস্থ শহীদ আহুসান উল্লাহ মাষ্টার স্টেডিয়াম এবং পটুয়াখালী জেলাস্থ কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়াম এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
G/D-১	শহীদ আহুসান উল্লাহ মাষ্টার স্টেডিয়ামে ফার্নিচার ও ঘাস কাটার মেশিন সরবরাহ	সংখ্যা	২০৬৪টি	এলটিএম	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জিওবি	১০৩.০৮	১৫-১০-২০২৪	০৬-১১-২০২৪	১৭-১১-২০২৪	২৪-১১-২০২৪	২৬-১১-২০২৪	১৮-১২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
G/D-২	পটুয়াখালী জেলাস্থ কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়ামে ফার্নিচার এবং ঘাস কাটার মেশিন সরবরাহ	সংখ্যা	৩৭৪টি	এলটিএম	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জিওবি	১৮.৩৫	১৫-১০-২০২৪	২৯-১০-২০২৪	১৭-১১-২০২৪	২৪-১১-২০২৪	২৬-১১-২০২৪	১৮-১২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
G/D-৩	পটুয়াখালী জেলাস্থ কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়ামে জিম সরঞ্জামাদি সরবরাহ	সংখ্যা	১৬টি	এলটিএম	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জিওবি	১২.০০	১৫-১০-২০২৪	২৯-১০-২০২৪	১৭-১১-২০২৪	২৪-১১-২০২৪	২৬-১১-২০২৪	১৮-১২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫

ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
সংস্থা	:	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	চাঁদপুর জেলা স্টেডিয়াম ও সুইমিংপুলের অধিকতর উন্নয়নসহ ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ এবং শরীয়তপুর জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ প্রকল্প।

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
G/D-১	চাঁদপুর জেলা স্টেডিয়াম ও সুইমিংপুলের অধিকতর উন্নয়নসহ ইনডোর স্টেডিয়ামে ফার্নিচার সরবরাহ	সংখ্যা	১১৭৬টি	ওটিএম (ই- জিপি)	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জিওবি	৪৪.৭৯	১১-০১-২০২৫	২৬-০১-২০২৫	২৯-০১-২০২৫	০২-০২-২০২৫	০৬-০২-২০২৫	১০-০২-২০২৫	৩০-০৬-২০২৬

ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

সংস্থা

: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

: চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড

: মাদারীপুর জেলাস্থ শিবচর উপজেলা ও ভোলা জেলাস্থ চরফ্যাশন উপজেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন এবং গাজীপুর জেলা সদরে সুইমিংপুল নির্মাণ প্রকল্প।

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
G/D-১	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন ভবনের ফার্নিচার সরবরাহ	লট	১	এলটিএম	চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জিওবি	৮.০০	১২-০১-২০২৫	২৬-০১-২০২৫	২৯-০১-২০২৫	০২-০২-২০২৫	৬-০২-২০২৫	১০-০২-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
G/D-২	গাজীপুর জেলা সুইমিংপুলে ফার্নিচার সরবরাহ ও স্থাপন	লট	১	এলটিএম	চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জিওবি	৫.৩৩	১১-০১-২০২৫	২৬-০১-২০২৫	২৯-০১-২০২৫	০২-০২-২০২৫	৬-০২-২০২৫	১০-০২-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫

ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

সংস্থা

: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

: চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড

: নড়াইল বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্টেডিয়াম ও টেবিল টেনিস ভবনের অধিকতর উন্নয়ন এবং ইনডোর স্টেডিয়াম ও ভলিবল স্টেডিয়াম নির্মাণ।

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W/D - ০১	নড়াইল বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্টেডিয়াম- ৫ তলা বিশিষ্ট ভরমিটারি ভবন কাম মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ	ব:মি:/ মি:/সং খ্যা	-	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৫৬.১৮	২০-১০-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	০২-১২-২০২৪	০৮-১২-২০২৪	১০-১২-২০২৪	৩০-১২-২০২৪	৩০-০৯-২০২৬
W/D - ০২	নড়াইল বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্টেডিয়াম- ১১ খাপ বিশিষ্ট (২১২ফুট), ৪ খাপ বিশিষ্ট (২৫০ফুট), ১৮ খাপ বিশিষ্ট (২০০ফুট) দ্বিতল/ভাবল স্টেজ গ্যালারী নির্মাণ সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ, ওয়াকওয়ে ইত্যাদি	ব:মি:	-	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৩৮.১০	২০-১০-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	০২-১২-২০২৪	০৮-১২-২০২৪	১০-১২-২০২৪	৩০-১২-২০২৪	৩০-০৯-২০২৬
W/D - ০৩	নড়াইল বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্টেডিয়ামের ভিআইপি গ্যালারীতে সেড, খেলার মাঠ উন্নয়ন, বিদ্যমান প্যাভিলিয়ন ভবনের উন্নয়ন, আভ্যন্তরীণ রাস্তা, আরসিসি ড্রেন ওয়ালা ও গ্রিল ফেলিং, গ্যালারীর উন্নয়ন, গভীর নলকূপ স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, মেইন ড্রেন নির্মাণ ও ২৫০কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপন ও সরবরাহ	ব:মি:/ মি:/সং খ্যা	-	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪২৭.২৬	২০-১০-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	০২-১২-২০২৪	০৮-১২-২০২৪	১০-১২-২০২৪	৩০-১২-২০২৪	৩০-০৯-২০২৬
W/D - ০৪	ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ, (১০০ফুট X ৮৫ফুট) এবং (৩০ফুট X ২৮ফুট)	ব:মি:/ মি:/সং খ্যা	-	ওটিএম (ইজিপি)	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান	জিওবি	১১৩৭.১২	২০-১০-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	০২-১২-২০২৪	০৮-১২-২০২৪	১০-১২-২০২৪	৩০-১২-২০২৪	৩০-০৯-২০২৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W/D- ০৫	ভলিবল স্টেডিয়াম নির্মাণ	ব.মি./ মি./সং খ্যা	-	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৩০.২৪	২০-১০-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	০২-১২-২০২৪	০৮-১২-২০২৪	১০-১২-২০২৪	৩০-১২-২০২৪	৩০-০৯-২০২৬
W/D - ০৬	বিদ্যমান টেবিল টেনিস ভবনের সম্প্রসারণ কাজ	ব.মি./ মি./সং খ্যা	-	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩১৪.৩৪	২০-১০-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	০২-১২-২০২৪	০৮-১২-২০২৪	১০-১২-২০২৪	৩০-১২-২০২৪	৩০-০৯-২০২৬
G/D- ০৭	কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ	সংখ্যা	৩টি	আরএফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	২৩-০৯-২০২৪	০৬-১০-২০২৪	০৭-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	-	১৫-১১-২০২৪
G/D- ০৮	স্টেশনারী সরবরাহ	লট	-	আরএফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.০১	২৩-০৯-২০২৪	০৬-১০-২০২৪	০৭-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	-	১৫-১১-২০২৪