

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী), রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প,
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

এবং

নির্বাহী পরিচালক (পি এন্ড ডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২২ – ৩০ জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৬
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	৯
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১০
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১১
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১২
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৩



কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

- (১) রূপসা ৮০০ মেঃওঃ সিসিপিপি প্রকল্পের আওতায় গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ (প্যাকেজ P3) এর EPC চুক্তি অনুযায়ী যথাযথভাবে ১০০% কাজ সম্পাদন।
- (২) রূপসা ৮০০ মেঃওঃ সিসিপিপি প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ (প্যাকেজ P1) এর EPC চুক্তি সাক্ষর।
- (৩) রূপসা ৮০০ মেঃওঃ সিসিপিপি প্রকল্পের আওতায় ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ (প্যাকেজ P2) এর EPC চুক্তি সাক্ষর।
- (৪) রূপসা ৮০০ মেঃওঃ সিসিপিপি প্রকল্পের আওতায় স্কুলভবনের নির্মাণ কাজ সম্পাদন।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

- (১) কোভিড-১৯ সঙ্কটসহ অন্যান্য নানাবিধ কারণে প্রকল্পের স্বাভাবিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে বিধায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ জুন ২০২২ ইং হতে মেয়াদকাল অতিরিক্ত ১২ (বার) মাস ধরে জুলাই, ২০১৮ ইং হতে জুন ২০২৩ ইং প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদকালের মধ্যে ডিপিপি সংশোধনসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- (২) এডিবি'র সাথে সম্পাদিত ঋণ চুক্তির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ ইং তারিখে শেষ হবে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- (১) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ শেষে কমিশনিং সম্পন্ন করতঃ COD অর্জন।
- (২) ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ শেষে কমিশনিং সম্পন্ন করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- (১) প্রকল্পের ২য় ইউনিটের মূল যন্ত্রাংশ (গ্যাস টারবাইন) আমদানি করা।
- (২) প্রকল্পের ১টি ইউনিটের স্টিম টারবাইন আমদানি করা।
- (৩) প্রকল্পের ১ম ইউনিটের হিট রিকভারি স্টিম জেনারেটর (এইচআরএসজি)- এর ইরেকশন কাজ সম্পন্ন করা।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী), রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প,
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

এবং

নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের _____ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ



সেকশন ১:
রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প:

নির্ভরযোগ্যতা এবং শক্তিশালী ব্রান্ড ইমেজসহ উদীয়মান বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা হিসেবে বিকাশ লাভ করা।

১.২ অভিলক্ষ্য:

- উদ্ভাবনী এবং প্রযুক্তি-চালিত প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা।
- আকর্ষণীয় কর্তৃপক্ষ হয়ে ওঠা যার অধীনে কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে।
- স্টেকহোল্ডারদের যথাযথ মূল্যায়ন করা।
- সেবা, মান, নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপত্তা এবং গ্রাহক সন্তোষ অর্জনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে উৎকর্ষতা অর্জন করা।
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে উদ্ভাবনী এবং টেকসই প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করা।
- ‘আমার’ কোম্পানি না হয়ে ‘আমাদের’ কোম্পানি হয়ে ওঠা।

১.৩ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১.৩.১ দপ্তরের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- ১) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- ১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি

- ১) দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন
- ২) প্রকল্পের ক্রয় ও আর্থিক কার্যাদি স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদন
- ৩) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান



সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ	
							২০১৯-২০	২০২০-২১	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৪	৫	৬%	৭%	৮%	৯%	১০%	১১	১২
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ															
[১] প্রাথমিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	৮০	[১.১] দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.১.১] রূপসা ৮০০ মেঃঃঃ সিসিপি	তারিখ	তারিখ	২০			৩০-০৮-২০২৩	১৫-০৫-২০২৩	৩০-০৫-২০২৩	৩০-০৫-২০২৩	৩০-০৫-২০২৩	৩০-০৫-২০২৩	৩০-০৫-২০২৩
			প্রকল্পের ২য় ইউনিটের মূল যন্ত্রাংশ (গ্যাস টারবাইন) আমদানিকৃত												
			[১.১.২] রূপসা ৮০০ মেঃঃঃ সিসিপি												
			প্রকল্পের ১টি ইউনিটের স্টিম টারবাইন আমদানিকৃত												
			[১.১.৩] রূপসা ৮০০ মেঃঃঃ সিসিপি	ক্রমপুঞ্জিত	%	১৪			১০০	৯৫	৮৭	০৭	৮৬	১০০	১০০
			প্রকল্পের ১ম ইউনিটের ফিট রিকভারি স্টিম জেনারেটর												
			(এইচআরএসজি)-এর ইরেকশন কাজ সম্পন্ন												
			[১.১.৪] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত												
		[১.২] প্রকল্পের ক্রয় ও আর্থিক কার্যাদি স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদন	[১.২.১] ই-জিপি	ক্রমপুঞ্জিত	%	৫			১০০	৯৫	৮৭	০৭	৮৬	১০০	১০০
			টেন্ডারিং সম্পাদিত (উন্নুক্ত দরপত্র												
			পদ্ধতিতে ১০০ কোটি টাকার নিচে সকল স্থানীয় টেন্ডার)												
			[১.২.২] জেএফআর অনুদানের আওতায়												

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০১৯- ২০	২০২০- ২১	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১৫	২০২১- ২১
			স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়		সংখ্যা (প্যাকেজ সংখ্যা)										২০২০- ২১
		[১.৩] কর্মকর্তা- কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.৩.১] কর্মকর্তা- কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	গড় জনঘণ্টা	৫			৬০	৫৭	৫৫			৬০	৬০
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[১] সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	২০	[১.১] শৃঙ্খলার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন [১.২] ই- গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.১.১] শৃঙ্খলার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত [১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	১৮									
				ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	২									




আমি, প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী), রূপসা ৮০০ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড; নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর নিকট অজ্ঞিকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড; প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী), রূপসা ৮০০ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর নিকট অজ্ঞিকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।


স্বাক্ষরিতঃ



প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী), রূপসা ৮০০ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

25.06.2022

তারিখ



নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

25.06.2022

তারিখ

সংযোজনী ১:
শব্দসংক্ষেপ

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	এপিএ	অ্যানুয়াল পারফরম্যান্স এগ্রিমেন্ট
২	এইচআরএসজি	হিট রিকভারি স্টিম জেনারেটর
৩	নওপাজেকো	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি
৪	মেঃওঃ	মেগাওয়াট
৫	সিসিপিপি	কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট



সংযোজনী ২:
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
[১.১] দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.১.১] রূপসা ৮০০ মেঃঃঃ সিসিপিপি প্রকল্পের ২য় ইউনিটের মূল যন্ত্রাংশ (গ্যাস টারবাইন) আমদানিকৃত	প্রকল্প দপ্তর	আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের রিসিভ-কাম-ডায়মেইজ রিপোর্ট, PSC/PIC সভার কার্যবিবরণী এবং প্রকল্প পরিচালকের প্রত্যয়নপত্র
	[১.১.২] রূপসা ৮০০ মেঃঃঃ সিসিপিপি প্রকল্পের ১টি ইউনিটের স্টিম টারবাইন আমদানিকৃত	প্রকল্প দপ্তর	আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের রিসিভ-কাম-ডায়মেইজ রিপোর্ট, PSC/PIC সভার কার্যবিবরণী এবং প্রকল্প পরিচালকের প্রত্যয়নপত্র
	[১.১.৩] রূপসা ৮০০ মেঃঃঃ সিসিপিপি প্রকল্পের ১ম ইউনিটের হিট রিকভারি স্টিম জেনারেটর (এইচআরএসজি)- এর ইরেকশন কাজ সম্পন্ন	প্রকল্প দপ্তর	প্রকল্প পরিচালকের প্রত্যয়নপত্র & PSC/PIC সভার কার্য-বিবরণী।
	[১.১.৪] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	প্রকল্প দপ্তর	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতিবেদন
[১.২] প্রকল্পের ক্রয় ও আর্থিক কার্যাদি স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদন	[১.২.১] ই-জিপি টেন্ডারিং সম্পাদিত (উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ১০০ কোটি টাকার নিচে সকল স্থানীয় টেন্ডার)	প্রকল্প দপ্তর	১০০ কোটি টাকার নিচে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত সকল স্থানীয় টেন্ডারের তালিকা
	[১.২.২] জেএফপিআর অনুদানের আওতায় স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়	প্রকল্প দপ্তর	স্বাক্ষরিত চুক্তির কপি
[১.২] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.২.১] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজিত	মানবসম্পদ বিভাগ	প্রশিক্ষণের অফিস আদেশ ও প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা

সংযোজনী ৩:
অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	যেসকল অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট	সংশ্লিষ্ট অফিসের সাথে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	মানবসম্পদ বিভাগ, নওপাজেকো	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অত্র দপ্তরের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিয়মিত মনোনয়ন আহবান নিশ্চিতকরণ ও এপিএ এর অন্তর্গত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন





সংযোজনী ৪:

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নাম: প্রকল্প পরিচালক (রূপসা ৮০০ মেঃওঃ সিসিপিপি প্রকল্প) এর দপ্তর

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২৩					মন্তব্য		
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার		মোট অর্জন	অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন													
১.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩	তারিখ	সকল প্রকল্প দপ্তর	৩০/০৭/২০২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৭/২০২২						
১.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের)	ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	৩	ক্রমপূর্ণিভূত (%)	সকল দপ্তর	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১৫%	৩০%	৫০%	১০০%			
১.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	বাজেট বাস্তবায়িত	৩	ক্রমপূর্ণিভূত (%)	সকল দপ্তর	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১৫%	৩০%	৫০%	১০০%			
১.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৫	সংখ্যা	প্রকল্প পরিচালকগণ	৪টি	লক্ষ্যমাত্রা	১টি	১টি	১টি	১টি			
২. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম													
২.১ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম/ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং/ পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পাদিত	৪	সংখ্যা	নির্বাহী পরিচালক / প্রধান প্রকৌশলী / মহাব্যবস্থাপক	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			



সংযোজনী ৫:
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩			
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%
০১	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	২	[১.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.১.১] ই-ফাইলো নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%
										৬০%

[Handwritten signature]