

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২১-২২ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	পায়রা বন্দরের ১ম টার্মিনার ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি/অবকাঠামো নির্মাণ।	২৫	[১.১] পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনালের ডিজাইন ও সুপারভিশন	[১.১.১] ডিজাইন ও সুপারভিশনকৃত কার্যক্রম	%	২	১২	১০	৯	৮	৭	২	
			[১.২] পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্টের এক (০১) তলা ভবন নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত প্লান্টের ভবন	বর্গ ফুট	২	৪০০০	৩৬০০	৩২০০	২৮০০	২৪০০		
			[১.৩] টার্মিনাল এলাকার ৬.৩৫ কিঃ মিঃ (৪+২) লেন সংযোগ সড়ক নির্মাণ	[১.৩.১] নির্মিত সড়ক	%	২	৪০	৩৬	৩২	২৮	২৪		
			[১.৪] আন্দার মানিক নদীর উপর ১,১৭৮ মিটার সেতু নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত সেতু	%	২	২৫	২২	২০	১৮	১৫		
			[১.৫] ১০০ মিটার টেম্পোরারি জেটি নির্মাণ (সার্ভিস জেটি)	[১.৫.১] নির্মিত জেটি (সার্ভিস জেটি)	%	৩	১০	৯	৮	৭	৬	৬	
			[১.৬] সংযোগ সড়ক (৪+২ লেন) থেকে বানাতিপাড়া বাজার পর্যন্ত ৭০০ মিটার সড়ক নির্মাণ	[১.৬.১] নির্মিত সড়ক (বানাতিপাড়া পর্যন্ত)	%	৩	৮০	৭২	৬৪	৫৬	৪৮	২৩	
			[১.৭] ১,৩০০ মিটার ডেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণ	[১.৭.১] নির্মিত ডেইনেজ	মিটার	২	৬০০	৫৪০	৪৮০	৪২০	৩৬০	১৯৫	
			[১.৮] ইয়ার্ড নির্মাণ (৩.২৫ লক্ষ বর্গ মিটার)	[১.৮.১] নির্মিত ইয়ার্ড	%	২	৪০	৩৬	৩২	২৮	২৪	১.৫	
			[১.৯] জেটি নির্মাণ (৬৫০ মিটার)	[১.৯.১] নির্মিত জেটি	%	২	৪০	৩৬	৩২	২৮	২৪	২	
			[১.১০] দুই (০২) টি টাগ বোট ক্রয়	[১.১০.১] ক্রয়কৃত টাগ বোট	%	২	৪০	৩৬	৩২	২৮	২৪		
			[১.১১] দুই (০২) টি ওয়ার্ক বোট ক্রয়	[১.১১.১] ক্রয়কৃত ওয়ার্ক বোট	%	৩	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৪৫	

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন।	২০	[২.১] ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ভবন নির্মাণ (আনুমানিক ৩৪২৩ টি)	[২.১.১] নির্মিত পুনর্বাসন ভবন	%	৫	১৭	১৫	১৪	১২	১০	১	
			[২.২] পাবকের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন (আনুমানিক ৩৪২৩)	[২.২.১] পুনর্বাসিত পরিবার	সংখ্যা	৩	১০০০	৯০০	৮০০	৭০০	৬০০		
			[২.৩] ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য প্রশিক্ষণ (আনুমানিক ৪২০০ জন)	[২.৩.১] প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সংখ্যা	৫	১৩১৫	১২০০	১১০০	১০০০	৯০০	২৬৪	
			[২.৪] বন্দরের মাস্টার প্লান তৈরি	[২.৪.১] তৈরিকৃত মাস্টার প্লান	%	৪	৩৫	৩১	২৮	২৪	২১	৭	
			[২.৫] ৬,৫৬২.২৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.৫.১] অধিগ্রহণকৃত ভূমি	একর	৩	১৫০০	১৩৫০	১২০০	১০৫০	৯০০	৭৬.৩২	

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৩	রাজস্ব খাতে বন্দরের নূন্যতম সুবিধাদির উন্নয়ন।	১৫	[৩.১] দুই (০২) তলা অফিসার্স বাসভবন নির্মাণ	[৩.১.১] নির্মিত বাসভবন	বর্গফুট	৩	৪০০০	৩৬০০	৩২০০	২৮০০	২৪০০		
			[৩.২] বন্দরের নবনির্মিত আবাসিক এলাকার জন্য ২৯ লক্ষ বর্গফুট ভূমি উন্নয়ন	[৩.২.১] উন্নয়নকৃত ভূমি	বর্গফুট	৩	২,৫০,০০০	২,২৫,০০০	২,০০,০০০	১,৭৫,০০০	১,৫০,০০০	৫২০০০	
			[৩.৩] তিন (০৩) টি পল্টুন ক্রয়	[৩.৩.১] ক্রয়কৃত পল্টুন	তারিখ	৩	৩০-০৪-২০২২	১৫-০৫-২০২২	৩১-০৫-২০২২	১৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		
			[৩.৪] আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ কর্মকর্তাদের জন্য রিক্রেশন ক্লাব নির্মাণ (১ম তলা) পর্যন্ত	[৩.৪.১] নির্মিত রিক্রেশন ক্লাব	বর্গফুট	৩	১২০০০	১০৮০০	৯৬০০	৮৪০০	৭২০০		
			[৩.৫] নতুন অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে রিটেইনিং ওয়ালসহ ৮০০ মিটার বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	[৩.৫.১] নির্মিত রিটেইনিং ওয়ালসহ বাউন্ডারি ওয়াল	মিটার	৩	৫০০	৪৫০	৪০০	৩৫০	৩০০		
৪	পায়রা বন্দরের ডেজিং কার্যক্রম।	১০	[৪.১] রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার) ৯.৭৫ মিলিয়ন ঘনমিটার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ডেজিং	[৪.১.১] ডেজিংকৃত পলি	মিলিয়ন ঘন মিটার	৫	৫.৮৫	৫.২৭	৪.৬৮	৪.১০	৩.৫১	৩.০১	
			[৪.২] ক্যাপিটাল ও মেইনেটেনেন্স ডেজিং স্কিমের ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডি সম্পন্নকরণ।	[৪.২.১] সম্পন্নকৃত ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডি	%	৫	৮০	৭২	৬৪	৫৬	৪৮		

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							

*সাময়িক (provisional) তথ্য



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Phone: +88029349175 Fax: +88 029349175

ঢাকা নিয়াজী অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।




স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৮.১৬.০০১.১৯/১১৫

তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ১ম ত্রৈমাসিকের অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর সংযোজনী-৪ এ উল্লেখিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিকের অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ এতদসঙ্গে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।


কমল হোসেন
চেয়ারম্যান

সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।


[দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব (বাজেট), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।]

স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৮.১৬.০০১.১৯/১১৫

তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি (সদয় অবগতি/অবগতি/সদয় কার্যার্থে/কার্যার্থে) :

- ১। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২ অনুবিভাগ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সকল সদস্য, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- ৩। উপসচিব (পাবক), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সকল সদস্য, জাতীয় শুদ্ধাচার কমিটি, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- ৫। অফিস কপি।


২৯/১০/২০২১
মোহাম্মদ আলী
যুগ্ম পরিকল্পনা প্রধান (অঃদাঃ)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর)

দপ্তর/সংস্থার নাম: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৪	সংখ্যা	সচিব, সচিব বিভাগ	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪		
						অর্জন	-						
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	%		১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০		
						অর্জন	-	-	-	-			
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা		৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪		
						অর্জন	-	-	-	-			
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা		২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	-	১			
						অর্জন	-						
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ		৪টি ২৫.০৯.২১ ২৫.১২.২১ ২৫.০৩.২২ ২৫.০৬.২২	লক্ষ্যমাত্রা	২৫.০৯.২১	২৫.১২.২১	২৫.০৩.২২	২৫.০৬.২২			সংযুক্তিঃ সভার নোটিশ ও উপস্থিতি
						অর্জন	অর্জিত হয়েছে						
১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	১	তারিখ		১৬.০৬.২১ ১৭.১০.২১ ১৬.০১.২২ ১৭.০৪.২২ ১৭.০৭.২২	লক্ষ্যমাত্রা	১৬.০৬.২১ ও ১৭.১০.২১	১৬.০১.২২	১৭.০৪.২২	১৭.০৭.২২			ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
						অর্জন	১৬.০৬.২১ ও ১৪.১০.২১						
১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪				লক্ষ্যমাত্রা							পাবকের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় নাই
						অর্জন							

২৪/১০/২০২০

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন						অর্জিত মান	মন্তব্য
						১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১.৮ শূদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	১	তারিখ	সচিব, সচিব বিভাগ	২টি	লক্ষ্যমাত্রা				২৫.০৬.২২			
						অর্জন							
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন													
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী	৩০.০৭.২১ (রাজস্ব) এবং ৩০.০৮.২১ (প্রকল্প)	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.০৭.২১ (রাজস্ব) এবং ৩০.০৮.২১ (প্রকল্প)						২৮.০৭.২১ রাজস্ব বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা ২৪.০৬.২১ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা।
						অর্জন	অর্জিত হয়েছে						
২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	প্রকল্প পরিচালক	১৬ PIC ১৬টি	লক্ষ্যমাত্রা	৪	৪	৪	৪			সংযুক্তিঃ চলমান প্রকল্প সমূহের তিনটি পিআইসি সভার কার্যবিবরণী ও উপস্থিতি
						অর্জন	৩টি						
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	২	%	প্রকল্প পরিচালক	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০	২০	৩০	৪০			
						অর্জন							
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ	প্রকল্প পরিচালক	৩০.০৯.২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.০৯.২১						মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে
						অর্জন	৩০.০৯.২১						
৩. শূদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম ৩০ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৩.১ পায়রা বন্দরের অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবৈধ স্থাপনা অপসারণের জন্য ৪টি উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা।	পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযান	৪	সংখ্যা	পরিচালক (নিরাপত্তা) এবং সহকারী পরিচালক (ভূমি)	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন	-						
৩.২ বন্দরের চ্যানেল ও নদীতে অবৈধ বালি উত্তোলনের জন্য ৪টি উচ্ছেদ	পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযান	৪	সংখ্যা	পরিচালক (নিরাপত্তা)	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
অভিযান পরিচালনা				এবং ট্রাফিক)									
৩.৩ বন্দরের সীমানার মধ্যে অবৈধ অস্থায়ী জেট নির্মাণের মাধ্যমে মালামাল খালাস বন্ধের অভিযান পরিচালনা	পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযান	৪	সংখ্যা	পরিচালক (নিরাপত্তা এবং ট্রাফিক))	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ ০৫ টি	১	১	১			সংযুক্তিঃ পরিচালিত অভিযানের প্রতিবেদন ও ০২/০৮/২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এতদসংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী
৩.৪ প্রকল্পের PSC ও PIC সভার সুপারিশ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	সভা আয়োজন করা	৪	%	প্রকল্প পরিচালকগণ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০% 	১০০%	১০০%	১০০%			
৩.৫ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন	সরকারি নির্দেশনুযায়ী ভ্যাট ট্যাক্স কর্তন	৪	%	সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রধান	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০ 	২০	৩০	৪০			

বিঃদ্র:- কোন কর্মিকের কার্যক্রম প্রযোজ্য না হলে তার কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।


১৪/১০/২০২১
মোঃ সাজিদুল ইসলাম
সরকারী সচিব (সমান্বয়)
স্বাক্ষর

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
কলাপাড়া, পটুয়াখালী

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অর্জনের প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর কার্যক্রমের ১.৫ এ বর্ণিত “কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন” এর লক্ষ্যমাত্রা ৪টি। গত ২৩/০৯/২০২১ তারিখে কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি সভার আয়োজন করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

কোয়ার্টারের নাম	অর্জনের তারিখ
জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১	২৩/০৯/২০২১


২৩/০৯/২০২১
কমডোর হুমায়ুন কব্বোল, বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
হুমায়ুন কব্বোল
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd, Fax: +88 029349175

ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস: আল-আমিন মিশেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা ১০০০।




স্মারকঃ ১৮.২১.৭৮৬৬.০০২.৯৯.০০২.২০/ ১০৩(ক)

তারিখঃ ২০/০৯/২০২১ খ্রিঃ

সভার নোটিশ

আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ রোজ বুধবার বেলা ১১:০০ ঘটিকায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সভাপতিত্বে কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি সভা পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত সভার সভাপতি ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করবেন। উক্ত সভায় প্রতি বিভাগ হতে সংশ্লিষ্ট ০৩ জন কর্মচারীকে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

 ২০.৯.২১

মোঃ সাজিদুল ইসলাম সবুজ

সহকারী সচিব (সমন্বয়)

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

বিতরণ (সদয় কার্যার্থে): (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

- ১। সকল সদস্য/পাবক।
- ২। সকল বিভাগীয় প্রধান/পাবক।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ১। পিএস টু চেয়ারম্যান, পাবক; চেয়ারম্যান/পাবক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।





পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd. Fax: +88 029349175

ঢাকা লিয়াজেঁ অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা ১০০০।



কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত সভার উপস্থিতিঃ

সভাপতিঃ জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ খান (যুগ্মসচিব, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কমিটি/পাবক)।

স্থানঃ কনফারেন্স রুম, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

সভার তারিখঃ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

সময়ঃ সকাল ১১:০০ ঘটিকা।



ক্রমিক নং	নাম (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবী	স্বাক্ষর	মোবাইল নং
০১।	মহিউদ্দিন আহমেদ খান	সচিব (অ: দা:)		০১৮১৩৩৫৪৬
০২।	ডাঃ মাহবুবুল হক	মহাপরিচালক (স্বাক্ষর)		০১৭২৪৬১৮০৮৫
০৩।	এম. জাহাঙ্গীর হোসেন	ম. পরিচালক (স্বাক্ষর)		০১৫৬৬-০৫৬৩ ৭৭
০৪।	মোহাম্মদ আলী	প্রোগ্রামার/সিস্টেম অফিসার		০১৭২৪০১৭০৫২
০৫।	ডাঃ মাহবুবুল হক	ডাঃ-মহাপরিচালক (স্বাক্ষর)		০১৭৬৭৭৭৭০৭০
০৬।				
০৭।				

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
কলাপাড়া, পটুয়াখালী

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অর্জনের প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর কার্যক্রমের ১.৬ এ বর্ণিত “জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করণ” এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬.০৬.২০২১ ও ১৭.১০.২০২১। গত ১৬/০৬/২০২১ তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয় এবং ১৪/১০/২০২১ তারিখে ১ম ত্রৈমাসিকের অর্জন পাবকের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

কোয়ার্টারের নাম	অর্জনের তারিখ
জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১	১৬/০৬/২০২১ ১৪/১০/২০২১


২৪/১০/২০২১ (২০২১)
কমডোর হুমায়ুন কবির, বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

হুমায়ুন কবির
কমডোর হুমায়ুন কবির
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর)

দপ্তর/সংস্থার নাম: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৪	সংখ্যা	সচিব, সচিব বিভাগ	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪		
						অর্জন	-						
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	%		১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০		
						অর্জন	-	-	-	-			
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা		৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪		
						অর্জন	-	-	-	-			
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা		২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	-	১			
						অর্জন	-						
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ		৪টি ২৫.০৯.২১ ২৫.১২.২১ ২৫.০৩.২২ ২৫.০৬.২২	লক্ষ্যমাত্রা	২৫.০৯.২১	২৫.১২.২১	২৫.০৩.২২	২৫.০৬.২২			সংযুক্তিঃ সভার নোটিশ ও উপস্থিতি
						অর্জন	অর্জিত হয়েছে						
১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	১	তারিখ		১৬.০৬.২১ ১৭.১০.২১ ১৬.০১.২২ ১৭.০৪.২২ ১৭.০৭.২২	লক্ষ্যমাত্রা	১৬.০৬.২১ ও ১৭.১০.২১	১৬.০১.২২	১৭.০৪.২২	১৭.০৭.২২			ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
						অর্জন	১৬.০৬.২১ ও ১৪.১০.২১						
১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪				লক্ষ্যমাত্রা							পাবকের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় নাই
						অর্জন							

২৪/১০/২০২২

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা							অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	১	তারিখ	সচিব, সচিব বিভাগ	২টি	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন				২৫.০৬.২২			
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন													
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিবহন (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিবহন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী	৩০.০৭.২১ (রাজস্ব) এবং ৩০.০৮.২১ (প্রকল্প)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৩০.০৭.২১ (রাজস্ব) এবং ৩০.০৮.২১ (প্রকল্প) অর্জিত হয়েছে						২৮.০৭.২১ রাজস্ব বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা ২৪.০৬.২১ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা।
২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	প্রকল্প পরিচালক	১৬ PIC ১৬টি	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৪ ৩টি	৪	৪	৪			সংযুক্তিঃ চলমান প্রকল্প সমূহের তিনটি পিআইসি সভার কার্যবিবরণী ও উপস্থিতি
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	২	%	প্রকল্প পরিচালক	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০	২০	৩০	৪০			
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ	প্রকল্প পরিচালক	৩০.০৯.২১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৩০.০৯.২১ ৩০.০৯.২১						মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম ৩০ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৩.১ পায়রা বন্দরের অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবৈধ স্থাপনা অপসারণের জন্য ৪টি উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা।	পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযান	৪	সংখ্যা	পরিচালক (নিরাপত্তা) এবং সহকারী পরিচালক (ভূমি)	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ -	১	১	১			
৩.২ বন্দরের চ্যানেল ও নদীতে অবৈধ বালি উত্তোলনের জন্য ৪টি উচ্ছেদ	পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযান	৪	সংখ্যা	পরিচালক (নিরাপত্তা)	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ -	১	১	১			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা							অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
অভিযান পরিচালনা				এবং ট্রাফিক)									
৩.৩ বন্দরের সীমানার মধ্যে অবৈধ অস্থায়ী জেটি নির্মাণের মাধ্যমে মালামাল খালাস বন্ধের অভিযান পরিচালনা	পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযান	৪	সংখ্যা	পরিচালক (নিরাপত্তা এবং ট্রাফিক))	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ ০৫ টি	১	১	১			সংযুক্তিঃ পরিচালিত অভিযানের প্রতিবেদন ও ০২/০৮/২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এতদসংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী
৩.৪ প্রকল্পের PSC ও PIC সভার সুপারিশ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	সভা আয়োজন করা	৪	%	প্রকল্প পরিচালকগণ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৩.৫ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন	সরকারি নির্দেশনুযায়ী ভ্যাট ট্যাক্স কর্তন	৪	%	সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রধান	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০	২০	৩০	৪০			

বিঃদ্র:- কোন ক্রমিকের কার্যক্রম প্রয়োজ্য না হলে তার কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।


১৪/১০/২০২১
মোঃ সাজিদুল ইসলাম সিকদার
সহকারী সচিব (সহকারী)
১১১১১ সচিব কার্যালয়

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
কলাপাড়া, পটুয়াখালী

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অর্জনের প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর কার্যক্রমের ২.১ এ বর্ণিত “২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ” এর লক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৭.২০২১ (রাজস্ব) ও ৩০.০৮.২০২১ (প্রকল্প)। গত ২৮/০৭/২০২১ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা এবং ২৪/০৬/২০২১ তারিখে প্রকল্পসমূহের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

কোয়ার্টারের নাম	অর্জনের তারিখ
জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১	২৮/০৭/২০২১ (রাজস্ব) ২৪/০৬/২০২১ (প্রকল্প)


২৪/০৬/২০২১ ১০/২০২১
কমডোর হুমায়ুন কব্বোল, বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
হুমায়ুন কব্বোল
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APPP)

Name of Executing Department: Engineering Department
Works

Budget : Revenue.

FY : 2021-2022.

Package No.	Description of Procurement Item	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertisement prequalification (if applicable)	Advertisement tender/issue RFP	Opening of Tender, Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Non Residential Building (Code-4111201)

WD1	Construction of Officer's Recreation Club (1st floor and 2nd floor) with related facilities at Payra Port.	No	1	OTM	PPA	GOB	850.00	Planned Dates		8/19/2021	9/25/2021	9/29/2021	10/6/2021	10/13/2021	10/27/2021	
								Planned Days		0	20	14	7	7	14	
								Actual Dates	N.A							
SUB-TOTAL							850.00									

Other Buildings and Structure (Code-4111317)

WD2	Construction of Senior Officer's Quarter of Payra Port Authority.	No	2	OTM	PPA	GOB	700.00	Planned Dates		9/9/2021	10/7/2021	10/21/2021	10/28/2021	11/4/2021	11/16/2021	
								Planned Days		0	20	14	7	7	14	
								Actual Dates	N.A							
WD3	Construction of Officer's Quarter (5th floor - 9 th floor) at Payra Port.	No	1	OTM	PPA	GOB	1,200.00	Planned Dates		7/6/2021	8/3/2021	8/17/2021	8/24/2021	8/31/2021	9/14/2021	
								Planned Days		0	26	14	7	7	14	
								Actual Dates	N.A							
WD4	Construction of Two Storied Staff Quarter with ten Storied Foundation at Payra Port	No	2	OTM	PPA	GOB	1,400.00	Planned Dates		9/28/2021	10/26/2021	11/2/2021	11/9/2021	11/16/2021	11/30/2021	
								Planned Days		0	26	7	7	7	14	
								Actual Dates	N.A							
WD5	Construction of Internal Road, Boundary wall, site development (part) and Drain inside Newly Acquired land at Payra Port	No	1	OTM	PPA	GOB	1,000.00	Planned Dates		12/5/2021	12/27/2021	1/3/2022	1/10/2022	1/17/2022	1/31/2022	
								Planned Days		0	22	7	7	7	14	
								Actual Dates	N.A							
WD6	Land Scaping work with related facilities at 48 Acre area of Payra Port	No	1	OTM	PPA	GOB	200.00	Planned Dates		12/5/2021	12/27/2021	1/10/2022	1/17/2022	1/24/2022	2/7/2022	
								Planned Days		0	22	14	7	7	14	
								Actual Dates	N.A							
SUB-TOTAL							4,500.00									
TOTAL							5,300.00									

Abdus
26/09/21
মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রধান প্রকৌশলী
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

26/09/21
হুমায়ুন কব্বোল
কমডোর ইঞ্জিন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Executing Department : Engineering Department

Budget : Revenue.

FY : 2021 - 2

Goods

Package No.	Description of Procurement Item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk. (Lakhs)	Time Code for Process	Advertisement qualification (if applicable)	Advertisement tender/Issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract	Time to Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4112304	Engineering and Other Equipments																
GD1	Supply and installation of Light pole and Boundary light inside 10 Acres of Acquired Land.	No	1	OTM	PPA	GOB	50.00	Planned Dates		8/9/2021	8/31/2021	9/14/2021	9/21/2021	9/28/2021	10/12/2021		
								Planned Days		0	22	14	7	7	14		
								Actual Dates	N.A.								
GD2	Supply and installation of 33 KV Sub-station for connecting 33 KV express feeder	No	1	OTM	PPA	GOB	1,000.00	Planned Dates		10/27/2021	11/24/2021	12/8/2021	12/15/2021	12/21/2021	1/5/2022		
								Planned Days		0	28	14	7	7	14		
								Actual Dates	N.A.								
GD3	Supply and installation of Underground Power Cable Network for Banglow at 10 acre area at Payra Port.	No	1	LTM/OTM	PPA	GOB	25.00	Planned Dates		2/2/2021	2/24/2021	3/10/2021	3/17/2021	3/24/2021	4/7/2021		
								Planned Days		0	22	14	7	7	14		
								Actual Dates	N.A.								
							1,075.00										
4112314	Furniture																
GD4	Supply of furniture for Officer's Recreation club at Payra Port.	LS	1	OTM/LTM	PPA	GOB	25.00	Planned Dates		8/9/2021	8/31/2021	9/14/2021	9/21/2021	9/28/2021	10/12/2021		
								Planned Days		0	22	14	7	7	14		
								Actual Dates	N.A.								
GD5	Supply of furniture for Administrative Building	LS	1	OTM/LTM	PPA	GOB	15.00	Planned Dates		12/2/2021	12/24/2021	1/7/2022	1/14/2022	1/21/2022	2/4/2022		
								Planned Days		0	22	14	7	7	14		
								Actual Dates	N.A.								
							40.00										
4112305	Fire Fighting																
GD6	Supply and installation of Fire safety equipments for Banglow and Officers Quarter.	LS	1	OTM/LTM	PPA	GOB	20.00	Planned Dates		12/2/2021	12/24/2021	1/7/2022	1/14/2022	1/21/2022	2/4/2022		
								Planned Days		0	22	14	7	7	14		
								Actual Dates	N.A.								
3255105	Others																
GD7	Supply of Chemical for Water Treatment Plant of Payra Port.	No	1	OTM	PPA	GOB	150.00	Planned Dates		20/12/2020	14/01/2021	28/01/2021	04/02/2021	11/02/2021	25/02/2021		
								Planned Days		0	25	14	7	7	14		
								Actual Dates	N.A.								

আব্দুল হক
আঃ নাসির উদ্দিন
প্রধান প্রকৌশলী
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

আব্দুল হক
আব্দুল কাদের
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Executing Department : Engineering Department

Budget : Revenue.

FY : 2021 -

Goods

Package No.	Description of Procurement Item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Advertise tender/issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3258105-Repair and Maintenance of Equipment and Accessories																
	Repair and maintenance of Generator	No	1	RFQ	PPA	GOB	3.00	Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates	N/A							
	Repair and maintenance of Mechanical equipments and workshop equipments.	LS	1		PPA	GOB	70.00	Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates	N/A							
	Maintenance service cost for Mobile Harbour Crane.	LS	1		PPA	GOB	54.00	Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates	N/A							
							77.00									
3258105-Repair and Maintenance of Other Buildings and structures																
	Repair and maintenance of Water Treatment Plant etc.	No	1	OTM/ATM	PPA	GOB	12.00	Planned Dates		12/2/2021	12/24/2021	1/7/2022	1/14/2022	1/21/2022	2/4/2022	
								Planned Days		0	22	14	7	7	14	
								Actual Dates	N/A							
3258140-Repair and Maintenance of Vehicles																
	Repair and maintenance of Vehicles at Pt Payra Port	No	18		PPA	GOB	25.00	Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates	N/A							
Fuel / Oil																
	Supply fuel for Vehicles, Equipment and Generator of Sub-station of Payra Port.	No	1		PPA	GOB	95.00	Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates	N/A							
Electricity Bill																
	Electricity Bill	No	1		PPA	GOB	150.00	Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates	N/A							
Registration Fee																
	Registration Fee for Vehicle	No	1		PPA	GOB	4.00	Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates	N/A							
1,548.00																

আব্দুল নাসির উদ্দিন
প্রধান প্রকৌশলী
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
22/09/20

হুমায়ুন কবির
কমান্ডার ইঞ্জিন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
22/09/20

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Executing Department : Engineering Department

Budget : Revenue.

FY : 2021 -

Consultancy

Package No	Description of Procurement Item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Opening of Proposal	Evaluation of Proposal	Opening of Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Tr. cost of c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17			
CONSULTANCY SERVICES																				
SR1	Consultancy Services for Preparation of Master Plan in 65 acres of acquired land including Architectural Plan, Structural Desing, BoQ etc for all components and Detail at Payra Port, Kalapara, Patuakhali.	No	1	-	PPA	GOB	200.00	Planned Dates												
								Planned Days												
								Actual Dates	N/A											
Total							200.00													

Ahasin Uddin
মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রধান প্রকৌশলী
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

22/09/21
হুমায়ুন কব্বেলি
কর্তৃত্ব বিজ্ঞান
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

THE PAYSA FORT AUTHORITY &
ANNUAL PROCEDURES PLAN (2001)

Name of Executing Department : Marine Department

Budget :


2077 - 2622


Package No.	Description of Procurement for	Code No.	Procure ment Particulars & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (Rs. Lakhs)	Time period for completion	Qualification required (if applicable)	Advertising tender/Issue RFP	Opening of tenders/ proposal	Issued time of tender/ proposal	Appraisal/ Award	Contract Value	Signing of Contract	Total Time in Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Procurement																
G01	Procurement of office water purifier		4203101	OTM	Chairman,PP A	G01	1.00.00	Planned Dates	10/07/2021	31/07/2021	14/08/2021	21/08/2021	1.00.00	10/08/2021		
								Planned Dates	0	14	14	7		71	70	
								Actual Dates	N/A							
G02	Procurement charged lights, hand-holding lamps, accessories of car, other equipments used for harbour operation		4212316	OTM	Chairman,PP A	G02	1.00.00	Planned Dates	09/07/2021	30/07/2021	12/08/2021	20/08/2021	1.00.00	12/08/2021		
								Planned Dates	0	21	14	7		21	70	
								Actual Dates	N/A							
G03	Procurement of new hoisting gear		4112102	OTM	Chairman,PP A	G03	10.00	Planned Dates	09/07/2021	30/07/2021	13/08/2021	20/08/2021	10.00	13/08/2021		
								Planned Dates	0	21	14	7		21	70	
								Actual Dates	N/A							
Repair and Maintenance																
W01	Repair and Maintenance (Boys, Personnel, Lights, Communication Equipment).		4756109	OTM/LTM	Chairman,PP A	G01	10.00	Planned Dates	09/08/2021	30/08/2021	13/09/2021	20/09/2021	10.00	13/09/2021		
								Planned Dates	0	21	14	7		21	70	
								Actual Dates	N/A							
W02	Repair and maintenance of PWD own fleet vessels		4756105	OTM/LTM	Chairman,PP A	G01	10.00	Planned Dates	09/08/2021	30/08/2021	13/09/2021	20/09/2021	10.00	13/09/2021		
								Planned Dates	0	21	14	7		21	70	
								Actual Dates	N/A							
P01	Consultant service		3257101	OTM/OPM/LTM	Chairman,PP A	G01	10.00	Planned Dates	10/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	22/07/2021	10.00	15/07/2021		
								Planned Dates	0	21	14	7		21	70	
								Actual Dates	N/A							
				TOTAL		3.330.00										

M Mamunur Rashid
Commodore BN
Member (Harbour & Marine)
Payra Port Authority

হুয়ায়ুন র
কমডোর
চেয়ারম্যান
শায়রা বন্দর

PAYRA PORT AUTHORITY																			
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)																			
e of Executing Department : Hydrography Department																			
												Budget :	Revenue				FY: 2021 -22		
a	Description of Procurement Item	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approvin & Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification(if applicable)	Advertise tender/issue RFP	Opening of Tender/Prop osal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notificatio n of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time compl of con		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
urement																			
Consultant (3257101)	Consultant(Dredging and Hydrography)	1	SSS	PPA	GOB	11.75	Planned Dates		5/7/2021	12/7/2021	15/7/21	18/7/21	19/7/21	26/7/21					
							Planned Days		0	7	3	3	1	7	21				
	Senior Consultant (Dredging)	1	SIC	PPA	GOB	48.75	Planned Dates	6/10/2021	10/11/2021	24/11/2021	30/11/2021	7/12/2021	9/12/2021	30/12/2021					
	Consultant (Dredging)	1					Planned Days	0	34	14	7	7	2	21	85				
	Junior Consultant (Dredging)	1					Actual Days												
Maintainance & Repair (3258105)				PPA	GOB	10.00		As and when necessary											
Survey Assistance (3257104)				PPA	GOB	5.00		Will be utilized if necessary											
Total						75.00													


 14/07/21
 Md. Abu Sufian
 Hydrographer (Field)
 Payra Port Authority


 26/09/21
 Md. Khaled Hossain
 Deputy Director
 Payra Port Authority

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP).

Name of Department: Accounts and Finance Department

Budget: Capital

FY 2021-2022.

Package No	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving & Authority	Source of Fund	Contract Amount/ Amount in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (If applicable)	Advertise tender/issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Procurement of Goods																	
1	Procurement of Accounting software at payra port	No	1	OTM/LTM	PPA	GOB	5.00	Planned Dates	1/9/2021	21/09/2021	22/09/2021	26/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	7/10/2021	7 Days	3 months
								Planned Dates									
								Planned Dates									
								Actual Dates									
2	Procurement of 1 nos of photo copier machine at payra port	No	1	OTM/LTM	PPA	GOB	1.32	Planned Dates	1/9/2021	21/09/2021	22/09/2021	26/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	7/10/2021	7 Days	3 months
								Planned Dates									
								Planned Dates									
								Actual Dates									
				TOTAL			6.32										

[Signature]
26/09/21

[Signature]
২৬/৯/২১
অধ্যক্ষ কবি
কমজোর বি.
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর অ.

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP).

of Department: Admin

Budget : Capital

FY : 20

Page No.	Description of Procurement Item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Contract Amount/ Budget in Tk (Bhdt)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Invite /Advertise tender	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract
		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Procurement of Goods																
1	Supply Of Toner Cartridge at Payra Port	No	2	OTM	PPA	GoB	25.00	Planned Dates		1/10/2021	7/10/2021	17-10-21	17-10-21	25-10-21	25-10-21	70
								Planned Dates								
								Actual Dates	N.A							
2	Supply Of Stationeries at Payra Port	No	2	OTM	PPA	GoB	10.00	Planned Dates		1/10/2021	7/10/2021	17-10-21	17-10-21	25-10-21	25-10-21	70
								Planned Dates								
								Actual Dates	N.A							
3	Supply of Furniture at PPA School	No	1	LTM	PPA	GoB	45.00	Planned Dates		1/11/2021	7/11/2021	17-11-21	17-11-21	25-11-21	25-11-21	60
								Planned Dates								
								Actual Dates	N.A							
4	Supply of Furniture And Books at PPA Library	No	1	RFQ	PPA	GoB	10.00	Planned Dates		1/11/2021	7/11/2021	5/11/2021	8/11/2021	8/11/2021	9/11/2021	15
								Planned Dates								
								Actual Dates	N.A							
5	Supply of Furniture And Books For Bangabandhu Corner	No	1	LTM	PPA	GoB	10.00	Planned Dates		1/11/2021	7/11/2021	5/11/2021	8/11/2021	8/11/2021	9/11/2021	15
								Planned Dates								
								Actual Dates	N.A							
						TOTAL	100.00									

Azizur Rahman
Assistant Director (Admin)
Payra Port Authority

হুমায়ুন কব্বোল
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
গাম্ভীর্য বন্দর কর্তৃপক্ষ

PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Executing Department : Audit Department

Budget : Revenue.

FY : 2021 – 2022

Consultancy

CONSULTANCY																		
Package No.	Description of Procurement Item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Advertise EO	Issue RFP	Opening of Proposal	Evaluation of Proposal	Opening of Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
CONSULTANCY SERVICES																		
SR1	To Conduct Audit Activities for the Financial year 2021-2022	No	1.00	-	PPA	GOB	10.00	Planned Dates	1/15/2022	2/1/2022	3/3/2022	3/10/2022	3/17/2022	3/24/2022	3/31/2022	4/14/2022		
								Planned Days		17	30	7	7	7	7	14	89	180
								Actual Dates	N/A									
								Total										

[Signature]
26/09/22

[Signature] 26/09/22
আব্দুল করিম
কনসাল্ট্যান্ট
চেয়ারম্যান
পেইজ: বন্দর কর্তৃপক্ষ

Payra Port Authority

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Fiscal Year : 2021-2022

Department : MIS

Budget : Revenue

Package No.	Description of Procurement Package Services	Source of Expenditure	Code No.	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Advertise Tender/ Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Opening of Tender/ Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time to complete of cont.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Procurement of Goods																			
1	Supply and installation of Multiplexer System	ICT Equipment	4112201	No	1	OTM	PPA	GOB	11.00	Planned Dates	8/11/2020	9/1/2020	9/15/2020	9/22/2020	9/29/2020	10/20/2020	12/29/2020	3/28/21	
										Planned Days	0	21	14	7	7	21	70	90	
										Actual Dates	N.A								
2	Supply and installation of CCTV System at Four Lane.	ICT Equipment	4112201	No	1	RFQ	PPA	GOB	9.00	Planned Dates	7/28/2020	8/18/2020	9/1/2020	9/6/2020	9/15/2020	10/6/2020	12/15/2020	4/24/21	
										Planned Days	0	21	14	7	7	21	70	130	
										Actual Dates	N.A								
3	Supply and installation of Video Conferencing System.	ICT Equipment	4112201	No	1	OTM	PPA	GOB	124.00	Planned Dates	9/15/2020	10/6/2020	10/20/2020	10/27/2020	11/3/2020	11/24/2020	2/2/2021	6/13/21	
										Planned Days	0	21	14	7	7	21	70	130	
										Actual Dates	N.A								
4	Supply and installation of Display System for Conference Room.	ICT Equipment	4112201	No	1	OTM	PPA	GOB	15.00	Planned Dates	8/7/2020	8/28/2020	9/11/2020	9/18/2020	9/25/2020	10/16/2020	12/25/2020	4/24/21	
										Planned Days	0	21	14	7	7	21	70	120	
										Actual Dates	N.A								
5	Supply and installation of Disk System.	ICT Equipment	4112201	No	1	OTM	PPA	GOB	5.00	Planned Dates	9/15/2020	9/5/2020	9/19/2020	9/26/2020	10/3/2020	10/24/2020	1/2/2021	5/2/21	
										Planned Days	0	21	14	7	7	21	70	120	
										Actual Dates	N.A								
6	Supply, installation, testing and commissioning of Conference Room PA System.	ICT Equipment	4112201	No	1	OTM	PPA	GOB		Planned Dates		1/21/1900	2/4/1900	2/11/1900	2/18/1900	3/10/1900	5/19/1900	9/26/21	
										Planned Days	0	21	14	7	7	21	70	120	
										Actual Dates	N.A								
7	Supply and installation of Office Productivity and Collaboration Software.	Computer Software	4113301	No	1	OTM	PPA	GOB	5.00	Planned Dates	8/10/2020	8/31/2020	9/14/2020	9/21/2020	9/28/2020	10/19/2020	12/28/2020	4/27/21	
										Planned Days	0	21	14	7	7	21	70	120	
										Actual Dates	N.A								
8	Supply and installation of Public Address and Digital Signage System.	ICT Equipment	4112201	No	1	OTM	PPA	GOB		Planned Dates		1/21/1900	2/4/1900	2/11/1900	2/18/1900	3/10/1900	5/19/1900	9/27/21	
										Planned Days	0	21	14	7	7	21	70	100	
										Actual Dates	N.A								
9	Supply and installation of Network Admission Control & Network Monitoring System.	ICT Equipment	4112301	No	1	OTM	PPA	GOB		Planned Dates		1/21/1900	2/4/1900	2/11/1900	2/18/1900	3/10/1900	5/19/1900	9/17/21	
										Planned Days	0	21	14	7	7	21	70	90	
										Actual Dates	N.A								
10	Supply and installation of Computer, OS, UPS	Computer & Accessories	4112202	No	1	OTM	PPA	GOB	12.00	Planned Dates	8/20/2020	9/10/2020	9/24/2020	10/1/2020	10/8/2020	10/29/2020	1/7/2021	2/5/21	
										Planned Days	0	21	14	7	7	21	70	30	
										Actual Dates	N.A								
	Total Value of Goods Procurement								178.00										

Engr. Md. Soadul Amin
Deputy Director, MIS
Payra Port Authority

হুমায়ুন কবীর
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

Payra Port Authority

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Fiscal Year : 2021-2022

Department : MIS

Budget : Reven

Package No.	Description of Procurement Package/Services	Sources of Expenditure	Code No	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise Tender/ Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Opening of Tender/ Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time comp of cor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20


Repairs & Maintenance


1	Procurement of On-site IT Support for Payra Port	Repair & Maintenance: Computer	3258103	No	1	OTM	PPA	GOB		Planned Dates		9/20/2020	10/11/2020	10/25/2020	11/1/2020	11/8/2020	11/25/2020	2/7/2021	3/6/2021
										Planned Days		0	21	14	7	7	21	70	9
										Actual Dates	N.A								
2	Procurement of Computer Accessories.	Repair & Maintenance: Computer	3258103	No	1	RFC	PPA	GOB	2.00	Planned Dates		8/20/2020	9/10/2020	9/24/2020	10/1/2020	10/8/2020	10/29/2020	1/7/2021	4/7/2021
										Planned Days		0	21	14	7	7	21	70	9
										Actual Dates	N.A								
	Total Value of Repair & Maintenance Procurement								2.00										

Others

1	Internet Connection Service (Liaison Office, Dhaka)	Internet / Fax / Telex	321117	No	1	OTM & DPM	PPA	GOB	2.00	Planned Dates		7/1/2020	7/22/2020	8/5/2020	8/12/2020	8/19/2020	9/9/2020	11/18/2020	3/18/2021
										Planned Days		0	21	14	7	7	21	70	1
										Actual Dates	N.A								
2	Internet Connection Service (Head Office, Patuakhali)	Internet / Fax / Telex	321117	No	1	OTM & DPM	PPA	GOB	11.00	Planned Dates		7/1/2020	7/22/2020	8/5/2020	8/12/2020	8/19/2020	9/9/2020	11/18/2020	12/15/2020
										Planned Days		0	21	14	7	7	21	70	3
										Actual Dates	N.A								
3	Telephone bill	Telephone	3211120	No	1	OTM & DPM	PPA	GOB	2.00	Planned Dates		7/1/2020	7/22/2020	8/5/2020	8/12/2020	8/19/2020	9/9/2020	11/18/2020	12/15/2020
										Planned Days		0	21	14	7	7	21	70	3
										Actual Dates	N.A								
	Total Value of Others Procurement								15.00										

Grand Total	195.00
-------------	--------


(Mohammad Saadul Amin)
Deputy Director, MIS
Payra Port Authority



মহম্মদ কারিম
কম্পিউটার বিভাগ
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ


PAIKRA PORT AUTHORITY
Traffic Department
ANNUAL PROJECTS PLAN TABLE
 Financial Year: 2021-2022

Department: Traffic

Page No. _____
 Date: _____

Sl. No.	Description of Procurement Item	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Estimated Amount in Tk. (Lacs)	Time Table for Process	Advertiser Registration (If applicable)	Advertiser Tender Fee (If applicable)	Estimate Number (If any)	Estimation Number (Proposal)	Approval of Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Period Time in Calendar	Time for Completion of Works
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Procurement of Traffic Software Development for Traffic Department (1115500)	1		Q/NT	PPA	31.00	Planned Dates	OTM	100000		28/09/2021	30/09/2021	2/10/2021	6/10/2021	5	05
							Planned Dates									
							Actual Dates									
001	Procure supplies for Police (3255102)	1		RFQ/LTM	PPA	2.00	Planned Dates	RFQ/LTM	100000	28/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	30/10/2021	30/10/2021	6/10/2021	05
							Planned Dates									
							Actual Dates									
						53.00	52.00									


 Md. Atiqur Rahman
 Deputy Secretary (7883)
 Director (Traffic)
 Paikra Port Authority
 Phone - +8803310222263
 FAX - +8803310222263 E-mail-2371


 মোহাম্মদ কল্লোয়াল
 কমজোর বিজ্ঞান
 চেম্বারম্যান
 পাখরা বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROGRAM BUDGET PLAN (APP)**

Name of Department: Security

Budget : Capital

FY : 2021 - 2022

[illegible]

MD. SOHEL MIR
Assistant Director (Security)
Payra Port Authority

২৯/১০/২০
হুমায়ুন কল্লোন্স
কনডোয়র বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ


me of Executing Department: Estate Department

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) (AMENDMENT) (1).

Budget : Revenue.

FY : 2021 -

Package No.	Description of Procurement Item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Contract Amount/ Amount in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Advertise tender/Issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
R-1	Annual land development tax payable to the Local Government Authority (Code No.3821102)	Acres	3911.045	Direct payment	PPA	GOB	220.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N.A							
SGU- TOTAL							220.00									
S-2	Survey Equipment Repair & Maintenance (Code No.3258105)	Number	1	DPM/LTR /RFQ	PPA	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N.A	1/11/2021	15/11/2021	18/11/2021	21/11/2021	23/11/2021	30/11/2021	
SBU- TOTAL							1.00									
TOTAL							221.00									


09.09.2021
Mahmudul Hasan
Assistant Director (Estate)
Payra Port Authority

ছমায়ুন র
কমডোর
চেমাক
পাশাবা বন্দ

**THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL DEVELOPMENT PLAN (APP).**

Name of Project: Payra Port's First Terminal and related facilities development Project


Budget : Capital

FY : 2021

Package No	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Contract Amount/ Amount in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Advertise tender/Issued RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Complete
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Construction and Works (A)																
WDS	Re-Construction of Road (Old BWDB Road) from North Corner of PPA First Terminal to Multi-purpose Terminal at Payra Port	No	1	OTM/ OSTM	CCB-	GOB	15,892.40	Planned Dates		10/07/2021	11/07/2021	21/08/2021	10/09/2021	27/09/2021	25/10/2021	
								Planned Days		0	28	14	30	7	28	75
								Actual Dates	N/A							
							TOTAL									
							15,892.40									

মুহিম উদ্দিন

মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক
সিনিয়র এফটি প্রকল্প
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ


 হুমায়ুন কিব্রি
 কম্পিউটার বিএন
 চেয়ারম্যান
 পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP).

Name of Project: Payra Port's First Terminal and related facilities development Project

Budget : Capital

FY : 2021 – 2022.

Package No	Description of Procurement item	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Contract Amount in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (only if applicable)	Advertise tender/issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to completion of	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Procurement of Goods																	
GD5	Supply and installation of 2 Nos Mobile Harbour Crane at Payra Port	No	1	One Stage Two Envelope	CCGP	GOB	3,000.00	Planned Dates		10/07/2021	07/08/2021	21/08/2021	20/09/2021	27/09/2021	25/10/2021		
								Planned Days		0	28	14	30	7	28	79	
								Actual Dates	N/A								550
GD6	Supply and installation of 1 No's Ship to Shore Crane at Payra Port	No	1	One Stage Two Envelope	CCGP	GOB	16,000.00	Planned Dates		10/07/2021	07/08/2021	21/08/2021	20/09/2021	27/09/2021	25/10/2021		
								Planned Days		0	28	14	30	7	28	79	
								Actual Dates	N/A								550
						TOTAL	24,000.00										

মুহিত উদ্দিন

মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক
পিপিএফটি প্রকল্প
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

২৪/৭/২০২১
হুমায়ুন কবির
কম্পিউটার সিস্টেম
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার শর্তে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাবিধি উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)

Budget : Capital

FY : 2021 - 2

Package No.	Description of Procurement Item	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Contract Amount/ Amount in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Advertise tender/issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to complete	Th. f. con
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(Construction and Works (A))																	
ক্রিডিট-২০	কবর স্থানান্তর (খনন, পরিবহন ও পুনঃস্থাপন)	সংখ্যা	৩৯২৫	ওটিএম	সিডি	ডিওবি	২২৫.০০	Planned Dates		10/07/2021	07/08/2021	21/08/2021	20/09/2021	27/09/2021	25/10/2021		
								Planned Days		0	28	14	30	7	28	79	
								Actual Dates	N.A								2
							TOTAL	২২৫.০০									

Procurement of Goods (B)

ক্রিডিট-২০	মোটরযান (৪ চাকা চালিত ডাবল ডেইরি পিকআপ)	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম	সিডি	ডিওবি	৪৮.০০	Planned Dates		10/07/2021	07/08/2021	21/08/2021	20/09/2021	27/09/2021	25/10/2021		
								Planned Days		0	28	14	30	7	28	79	
								Actual Dates	N.A								1
ক্রিডিট-১৮ (১)	পায়রা বন্দরের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প-৪ (লট-১)	খাট	৩০	ওটিএম	সিডি	ডিওবি	১৮১.০৪	Planned Dates		10/07/2021	07/08/2021	21/08/2021	20/09/2021	27/09/2021	25/10/2021		
								Planned Days		0	28	14	30	7	28	79	
								Actual Dates	N.A								1
ক্রিডিট-১৮ (২)	পায়রা বন্দরের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প-৪ (লট-২)	খাট	২৪	ওটিএম	সিডি	ডিওবি	২৬৪.৮০	Planned Dates		2/01/2022	30/01/2022	13/02/2022	15/03/2022	22/03/2022	19/04/2022		
								Planned Days		0	28	14	30	7	28	79	
								Actual Dates	N.A								1
ক্রিডিট-১৯	বহিঃস্থ নিয়ন্ত্রকতা কনস্ট্রাকশন প্রকল্প (৫টি পিওল ও ১০০টি শট পান)	সংখ্যা	১০৫	ওটিএম	সিডি	ডিওবি	৮০০.০০	Planned Dates		10/07/2021	07/08/2021	21/08/2021	20/09/2021	27/09/2021	25/10/2021		
								Planned Days		0	28	14	30	7	28	79	
								Actual Dates	N.A								2
							TOTAL	১,৪৯০.৮৭									
							TOTAL (A+B)	১,৭১৫.৮৭									

ক্যাপ্টেন এম মুনিরুজ্জামান, (ই), বিএন
প্রকল্প পরিচালক, ডিআইএসএফ প্রকল্প
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

২৪/০৬/২০২১
হুমায়ুন কব্বোলা
সহকারী পরিচালক
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)


Name of Project: Capital and Maintenance Dredging of Rabnabad Channel of Payra Port.

Budget : Capital & Revenue

FY : 2021 – 2022.

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Contract Amount/ Amount in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Advertise tender/Issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Services																	
SD-1	Employment of Outsourcing Manpower	No. of Person	14 Person	OTM	Scheme Director	GoB	140.56	Planned	N.A	15/07/2021	12/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	7/9/2021	15/09/2021		
								Planned		0	28	14	5	7	6	62 Days	
								Actual Dates									990
SD-2	Individual Consultant	Man-Month	60	Selection of Individual Consultant (SIC)	Scheme Director	GoB	145.00	Planned	15/07/2021	17/8/2021	18/08/2021	23/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	31/08/2021		
								Planned	0	28	6	5	2	1	2	47 Days	
								Actual Dates									990
SD-3	Supervision Consultancy for Dredging work (Firm)	Man-Month	454	Two Stage Two Envelope Method	CCGP	Credit & GoB	4920.00	Planned	8/4/2021	23/05/2021	4/7/2021	15/07/2021	29/07/2021	10/08/2021	17/08/2021		
								Planned	0	45	42	11	14	12	7	131 days	
								Actual Dates									560
SD-4	Employment of Classification Society for Marine Craft	NO	3	LCS	Mos	GoB	1000.00	Planned	N.A	12/8/2021	9/9/2021	30/09/2021	15/10/2021	27/10/2021	18/11/2021		
								Planned		0	28	21	15	12	22	98 Days	
								Actual Dates									870
						Sub-total	6205.56										
Goods																	
GD-1	পানি স্রাব (মটরজাহাজ-২ এবং ৪ জনা চালিঙ্গ এবং ডেভিস লিফটস (ড্রাইভিংসহ) এবং ৪ জনা চালিঙ্গ শিপ-১ (স্বাধীন), ড্রাইভার, জাউ (২৭%) এবং জিয়ারসহ (৩%))	Month	36	OTM	Scheme Director	GoB	312.00	Planned	N.A	15/07/2021	12/08/2021	22/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	31/08/2021		
								Planned		0	28	10	3	1	5	47 Days	
								Actual Dates									960
GD-2	Procurement Of Hopper Dredger	NO	1	OTM	CCGP	GoB	59,435.00	Planned	N.A	9/9/2021	23/10/2021	10/11/2021	30/11/2021	15/12/2021	30/12/2021		
								Planned		0	42	20	20	15	15	112 Days	
								Actual Dates									840
GD-3	Procurement Of Pilot Vessel	NO	1	OTM	MoS	GoB	4,400.00	Planned	N.A	9/9/2021	21/10/2021	10/11/2021	30/11/2021	15/12/2021	30/12/2021		
								Planned		0	42	20	20	15	15	112 Days	
								Actual Dates									840
GD-4	Procurement Of Survey Vessel	NO	1	OTM	Mos	GoB	5,500.00	Planned	N.A	9/9/2021	21/10/2021	10/11/2021	30/11/2021	15/12/2021	30/12/2021		
								Planned		0	42	20	20	15	15	112 Days	
								Actual Dates									840
PGS-4	Procurement Of Computer and Electronics Item	NO	1	OTM	Scheme Director	GoB	49.20	Planned	N.A	15/07/2021	12/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	7/9/2021	15/09/2021		
								Planned		0	28	14	5	7	8	62 Days	
								Actual Dates									28
PGS-5	Procurement of Furniture	NO	1	OTM	Scheme Director	GoB	20.00	Planned	N.A	15/07/2021	12/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	7/9/2021	15/09/2021		
								Planned		0	28	14	5	7	8	62 Days	
								Actual Dates									28
						Sub-total	65,716.20										
						Total	71,921.76										


M Mamunur Rashid
Commodore BN
Member (Harbour & Marine)
Payra Port Authority




মামুনুর রশিদ
কমন্ডার বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
কলাপাড়া, পটুয়াখালী

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অর্জনের প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর কার্যক্রমের ২.২ এ বর্ণিত “প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন” এর লক্ষ্যমাত্রা ৪ টি। ১ম ত্রৈমাসিকে প্রকল্পসমূহের ০৩ টি পিআইসি সভা আয়োজন করা হয়।

কোয়ার্টারের নাম	অর্জনের তারিখ
জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৫/০৮/২০২১ (মেইনটেনেন্স ডেজিং প্রকল্প) ২৩/০৯/২০২১ (ডিআইএসএফ প্রকল্প) ২৩/০৯/২০২১ (পিপিএফটি প্রকল্প)


কমডোর ইমামুল কব্বোল, বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ইমামুল কব্বোল
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd, Fax: 02-9349175

ঢাকা লিয়াজেঁ অফিসঃ আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।



স্মারক নংঃ ১৮.২১.৭৮৬৬.০২১.০০৬.০১.২১-৬৫(ক)

তারিখঃ ০৫/০৮/২০২১ খ্রি:

বিষয়ঃ পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের “রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ কমডোর হুমায়ুন কল্লোল, (এল), এনইউপি, এনডিইউ, পিএসসি, চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
তারিখ	ঃ ০৫/০৮/২০২১ ইং, সময়ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ পাবক এর সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	ঃ পরিশিষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য।

আলোচনাঃ

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য-সচিবকে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর “রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং” শীর্ষক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক সভায় উপস্থিত সকলকে করোনাকালীন সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রকল্পের বাস্তব কাজের উপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্প কাজের সম্যক ধারণা প্রদান করেন। পরবর্তীতে প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে প্রকল্পের ড্রেজিং কাজের পরিমাণ নির্ধারণ, ড্রেজিং কাজে ব্যবহৃত ডেজার, সার্ভে ভ্যাসেলসহ ড্রেজিং কাজের বাস্তব অবস্থার ২টি গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ড্রেজিংয়ের পরবর্তী নাব্যতা বৃদ্ধি ও ড্রেজিং কাজের মাসিক অগ্রগতি সভায় উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। এছাড়া সভায় জুন, ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির একটি প্রতিবেদন প্রদর্শন করেন। সভায় উপস্থিত সকলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ের তথ্যবহুল ভিডিও ডকুমেন্টারি ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন মনোযোগ সহকারে প্রত্যক্ষ করেন।

প্রেজেন্টেশন পরবর্তীতে জনাব মুহাম্মদ মোস্তফা হাসান, উপ-পরিচালক, IMED বলেন যে, ড্রেজিং কাজে অপসারণকৃত বালি/মাটি চ্যানেল হতে কত দূরে ফেলা হচ্ছে এবং রাবনাবাদ চ্যানেলে যেহেতু নিয়মিত পলি পড়ে, সেক্ষেত্রে পারফরমেন্স ড্রেজিং করা যায় কিনা? জবাবে সভাপতি জানান যে, ড্রেজিংকৃত বালি/মাটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত চ্যানেল হতে কমপক্ষে ১৫০০ মিটার দূরে ফেলা হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের শেষে রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং শুরু হবে ও ক্যাপিটাল ড্রেজিং পরবর্তীতে বন্দরের নিজস্ব স্বক্ষমতায় ড্রেজিং কাজ পরিচালনা করা হবে বিধায় আপাতত পারফরমেন্স ড্রেজিংয়ের কোন পরিকল্পনা নেই।

জনাবা নিশাত জাহান, উপ-সচিব, ECNEC বলেন যে, প্রকল্পের ক্রমগুঞ্জিত অগ্রগতি, অংশাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন প্রদর্শন করা প্রয়োজন। সভায় সভাপতি বলেন যে, এ প্রকল্পের মূল অঙ্গাই হলো ড্রেজিং। অন্যান্য অঙ্গের ব্যয় খুবই কম যা মূলত বেতন, ভাতা ও অন্যান্য রাজস্ব ব্যয় বলে তা অংশাভিত্তিক উপস্থাপন করা হয় নাই। এছাড়া সকল সম্মানিত সদস্যগণের নিকট প্রেরণকৃত কার্যপত্রে কার্য, পণ্য ও সেবা ক্রয়ের অগ্রগতি ও ব্যয় প্রেরণ করা হয়েছে। ড্রেজিং ব্যতীত অন্যান্য সকল অঙ্গের মোট ব্যয় মাত্র ১.৩ কোটি টাকা।

জনাব আবু নাসের, উপ-সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, ড্রেজিং কাজের ফলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হচ্ছে কিনা- এ বিষয়ে সভার সভাপতি বলেন প্রকল্পটি ছোট আকৃতির বিধায় বিশদ ভাবে পরিবেশের কোন প্রভাব নিরূপণ করা হয়নি। তবে নিয়মিত পানি ও বায়ুর গুণগতমান এবং মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে একটি পরিবেশগত প্রভাব মাসিক প্রতিবেদন আকারে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জমা প্রদান করেন। এছাড়া প্রকল্পের সাথে কোন শিল্পাঞ্চল নেই বিধায় দূষণের মাত্রা নেই বলেই প্রতীয়মান।

(Signature)
 Mr. Abul Kalam Azad Molla
 Executive Engineer
 Deputy Project Director
 (Inner and Outer Channel)
 Payra Port Authority

জনাব সালাউদ্দিন আহাম্মদ, উপ-সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন যে, প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির স্বার্থে এবং যে পরিমাণ অর্থ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ আছে তা দিয়ে -৬.৩ মিটার ড্রাফট জুন, ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে কিনা।

এছাড়া অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা- জবাবে সভার সভাপতি অবহিত করেন যে, -৬.৩ মিটার সিডি জুন মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা দরুহ এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে বিধায় অর্থ ছাড়ের প্রয়োজন হবে না। ঘূণিঝড় ইয়াসের প্রভাবের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ইয়াস পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ে ২টি পৃথক সার্ভে করা হয়েছে। এতে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রায় ১ দশমিক ২ মিলিয়ন (১.২ মিলিয়ন) ঘনমিটার অতিরিক্ত পলি ড্রেজিং এলাকায় জমা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

ক) আগামী ২ মাস পরে একটি PIC সভার মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

খ) পরবর্তী PIC সভায় PSC সভার তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

২। পরিশেষে আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায়, সভার সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত :-


কমডোর হুমায়ুন কল্লোল,
(এল), এনইউপি,
এনডিইউ, পিএসসি,
চেয়ারম্যান,
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক, রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্প।
- ২। সদস্য (হারবার এন্ড মেরিন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- ৩। সদস্য (থেকৌশল ও উন্নয়ন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- ৪। উপসচিব (উন্নয়ন-১ ও পিপিপি), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। উপসচিব, (পরিকল্পনা-১ অধিশাখা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। উপসচিব, রেলপথ উইং, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৮। উপসচিব (ভৌত), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- ৯। উপসচিব, এনইসি-একনেক এন্ড কোঅর্ডিনেশন অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ।
- ১০। উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১১। উপ-পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- ১২। যুগ্ম পরিকল্পনা প্রধান, পরিকল্পনা বিভাগ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

অনুলিপি:

- ১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। পি এ টু চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান, পাবক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।


কমান্ডার এম রাফিউল হাসাইন, (টোজ),
পিএসসি, বিএন (অব:),
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

ও

প্রকল্প পরিচালক,
রাবনাবাদ চ্যানেলের
(ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরী
রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্প


Md. Abul Kalam Azad Molla
Executive Engineer
&
Deputy Project Director
(In-charge of Inner and Outer Channel)
Payra Port Authority

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

“রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ডেজিং” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ১ম সভায় সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিতির তালিকা।

হাজিরা শিট

ক্র.	নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১	কমান্ডার জেনারেল কল্যাণ (এম) এন ইউসি, এমডি ইউ পিএমসি সিএন, কোমন্ডার, পাবক	কমান্ডার		
২	কমান্ডার জেনারেল মোহাম্মদ হাফিজ (এম) সিএমসি (এম) পাবক, পাবক বক্স বিনোদ্য পরিচালক।	পাবক	০১৭১৪২৭৬৭১	
৩	মোঃ আব্দুল কাদের মোস্তাফিজ উপ-প্রকল্প পরিচালক	পাবক	০১৭১৪০৭৪৭৪	
৪	(মোঃ মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ) মুখ্য প্রকল্প পরিচালক পাবক, পাবক, পাবক	পাবক	০১৭২৪০১৭০২	
৫	মোঃ মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ মুখ্য প্রকল্প পরিচালক	পাবক	০১৭২৬০৭৬৬৩	
৬	কমান্ডার হাফিজ চিফ ইঞ্জিনিয়ার	পাবক	০১৭১৩৪০১৩০	
৭	মোঃ মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ মুখ্য প্রকল্প পরিচালক	পাবক	০১৭১৯৩৪২৭৮	
৮	মোঃ মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ মুখ্য প্রকল্প পরিচালক (এমডি), পাবক	পাবক	০১৬৪৪৪০২৫৪২	


 Md. Abul Kalam Azad Molla
 Executive Engineer
 Deputy Project Director
 Immediate Maintenance Designing of Rahabed Channel
 (Inner and Outer Channel)
 Payra Port Authority

৯	আনহুসেইনুল হিম্মতুল্লাহ	মহা	০১৪১২ ৩৩৭০৫৬	(স্বাক্ষর)
১০	ই.ম. মনিরুজ্জামান ইমামতি	(মোদর)	০১৭১২২১৭৬৪০	(স্বাক্ষর)
১১	আনহুসেইনুল আহমদ ইমামতি (প্রধান-১)	লিগন	০১৭১২১৭৬৪৫	(স্বাক্ষর)
১২	বি. রফ. এম (আনহুসেইনুল ইমামতি, ইমামতি)	মহা বিলুপ	০১৭১১-২০৫১৫৮	(স্বাক্ষর)
১৩	আনহুসেইনুল (আনহুসেইনুল ইমামতি (ইমামতি) আনহুসেইনুল	আনহুসেইনুল	০১৭১৪৪৩৭৩ ৯১	(স্বাক্ষর)
১৪	আনহুসেইনুল বাজার প্রিন্স আনহুসেইনুল (প্র. ও প্রিন্স) আনহুসেইনুল	আনহুসেইনুল	০১৩১৩ ৩৫৪৬৩২	(স্বাক্ষর)
১৫	আনহুসেইনুল (আনহুসেইনুল) ইমামতি (ইমামতি)	আনহুসেইনুল আনহুসেইনুল	০১৭১৬১২৪৫৬	(স্বাক্ষর)


Md. Abul Kalam Azad Molla
 Executive Engineer
 Deputy Project Director
 Immediate Maintenance Bridges of Rajshahi Channel
 (Inner and Outer Channel)
 Payra Port Authority

একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd, Fax: 02-9349175

ঢাকা লিয়াজেঁ অফিসঃ আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।



স্মারক নংঃ ১৮.২১.৭৮৬৬.০২১.০০৬.০১.২১-৫৭

তারিখঃ ২৮/০৭/২০২১ খ্রি:


সভার নোটিশ

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) সভা আগামী ০৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ বেলা ১০:০০ ঘটিকায় পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর পটুয়াখালীর কলাপাড়া স্থায়ী কার্যালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান-চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার/উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বিনয়ে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, যে সকল প্রতিনিধি ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে সভায় যোগদান করবেন তাঁরা নিম্নে প্রদত্ত জুম মিটিং আইডি এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

Zoom Meeting ID: 298 258 3930

Zoom Meeting Password: ppa123


কমান্ডার এম রাফিকুল হাসাইন, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন (অবঃ)
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

ও

প্রকল্প পরিচালক

রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল)

জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্প

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ২। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পরিকল্পনা অনুবিভাগ ও উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)
- ৩। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ৪। চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- ৫। উপ-সচিব, রেলপথ উইং, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৬। উপ-সচিব (ভৌত), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- ৭। উপ-সচিব, এনইসি-একনেক এন্ড কোঅর্ডিনেশন অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ।
- ৮। পরিচালক, আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট সেক্টর, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- ৯। সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক, রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্প।
- ১০। সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- ১১। সদস্য (হারবার এন্ড মেরিন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- ১২। চিফ হাইড্রোগ্রাফার, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- ১৩। উপ-প্রকল্প পরিচালক, রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্প, পাবক।
- ১৪। যুগ্ম পরিকল্পনা প্রধান, পরিকল্পনা বিভাগ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- ১৫। ইঞ্জিনিয়ারিং কনসাল্টেন্ট, রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্প, পাবক।
- ১৬। হাইড্রোগ্রাফার (ফিল্ড), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

E-mail: payraport@ppa.gov.bd

Web: ppa.gov.bd, Fax: 02-9349175

ঢাকা লিগ্যাল অফিসঃ আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-১০), ৭৫-৭৬, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং- ১৮,২১,৭৮৬৬,০২০.৩১.০০১.১৯-২৪৩

তারিখঃ ১৬/০৯/২০২১ ইং

সভার নোটিশ

১। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং তারিখ বেলা ১১.৩০ টায় পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সভা কক্ষে (পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী এর সভাকক্ষে) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

২। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার/উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য যথায়থ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বিনয়ে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, যে সকল প্রতিনিধি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় যোগদান করবেন তাঁরা নিম্নে প্রদত্ত জুম মিটিং আইডি এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

Zoom Meeting ID: 298 258 3930

Zoom Meeting Password: ppa123

মোঃ নাসির উদ্দিন
২৬/০৯/২০২১

মোঃ নাসির উদ্দিন

প্রকল্প পরিচালক, পিপিএফটি প্রকল্প

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ২। পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। উপ-প্রধান, রেলপথ উইং ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। উপ-প্রধান (ভৌত), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। উপ-প্রধান, এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। প্রতিনিধি, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
- ৭। প্রতিনিধি, উন্নয়ন অনুবিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
- ৮। সদস্য (হারবার এন্ড মেরিন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- ৯। সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- ১০। যুগ্ম পরিকল্পনা প্রধান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কাকরাইল, ঢাকা।
- ১১। প্রতিনিধি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ নাসির উদ্দিন

মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক
পিপিএফটি প্রকল্প
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং উন্নয়ন অনুবিভাগ এর উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ২। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ৩। পি এ টু চেয়ারম্যান, পাবক (চেয়ারম্যান পাবক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Fax: +88 029349175

ঢাকা লিয়াজৌ অফিস আল আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার, লেভেল ৭, ৭৫-৭৬ কাকরাইল ঢাকা ১০০০।

স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০২০.৩১.০০২.১৯/১৫৭(১)

তারিখ: ১১ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: “পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির উপর অনুষ্ঠিত ৩য় পিআইসি সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : হুমায়ুন কল্লোল, কমডোর, বিএন, চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
তারিখ ও সময় : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং, সময়: সকাল ১১.৩০ ঘটিকা।
স্থান : পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সভা কক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ : পরিশিষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য।

আলোচনা:

১। সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক, পিপিএফটি প্রকল্প, পাবক বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি তুলে ধরেন।

ক। অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ও ইউটিলিটি সার্ভিসসহ জেটি নির্মাণ

- কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে ২৭/০৭/২০২০ ইং তারিখ CRCC Harbor-CCECC (JV) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- কাজের চুক্তি মূল্য ৯১৬.৯৪ কোটি টাকা।
- কাজ সমাপ্তির তারিখ- জানুয়ারী, ২০২৩।
- জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন ২৫%।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে জেটি নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০%। মোট লক্ষ্যমাত্রা $২৫\% + ৪০\% = ৬৫\%$ ।

সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি- আর্থিক: ২২.৬৯%, বাস্তব: ২৭.০০%।

সিদ্ধান্ত:

(i): বর্তমান অর্থবছরে অগ্রগতি ২% যা এপিএ’র লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক কম। এপিএ চুক্তি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ঠিকাদারকে জোর ভাগিদ প্রদান করতে হবে।

খ। অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ও ইউটিলিটি সার্ভিসসহ ব্যাক আপ ইয়ার্ড নির্মাণ

- কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে ২৯/০৬/২০২০ ইং তারিখ CSIC International Engineering Co, Ltd. China এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- কাজের চুক্তি মূল্য ১০৩৪.৪১ কোটি টাকা।
- কাজ সমাপ্তির তারিখ- ডিসেম্বর, ২০২২।

- জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন ২৫%।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে ইয়ার্ড নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০%।

সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি- আর্থিক: ১৯.৩২%, বাস্তব: ২৬.৫০%।

সিদ্ধান্ত:

(i): বর্তমান অর্থবছরে অগ্রগতি ১.৫% যা এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক কম। এপিএ চুক্তি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ঠিকাদারকে জোর তাগিদ প্রদান করতে হবে।

গ। একটি অস্থায়ী জেটিসহ বিদ্যমান পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বাঁধের উপর রাস্তা পুনঃ নির্মাণ

- কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে ০৯/০৩/২০২০ ইং তারিখ RBL-MEL-FK (JV) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- কাজের চুক্তি মূল্য ৬৭.৩৭ কোটি টাকা।
- জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন ৯০%।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে ইয়ার্ড নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০%। মোট লক্ষ্যমাত্রা ৯০%+১০%= ১০০%।

সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি- আর্থিক: ৯৩.৬৬%, বাস্তব: ৯৬.০০%।

সিদ্ধান্ত:

(i): বর্তমান অর্থবছরে কাজের অগ্রগতি ৬%। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এপিএ চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করতে হবে।

ঘ। সংযোগ সড়ক নির্মাণ (৪+২ লেন) ও আন্দার মানিক নদীর উপর সেতু নির্মাণ

- ঠিকাদারের সহিত গত ২৬ আগস্ট (৪+২ লেন) সংযোগ সড়কের চুক্তি হয়েছে। আন্দার মানিক নদীর উপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন গ্রহণের জন্য সওজ এ প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে (৪+২ লেন) সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০% এবং আন্দার মানিক নদীর উপর নির্মিতব্য সেতু নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫%।

সিদ্ধান্ত:

(i): সংযোগ সড়ক নির্মাণ (৪+২ লেন) ও আন্দার মানিক নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজের অগ্রগতি খুবই কম। এপিএ চুক্তি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

ঙ। ২টি টাগ বোট ক্রয়

- দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন গ্রহণের জন্য নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে টাগ বোট ক্রয়ের সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০%।

সিদ্ধান্ত:

(i): ২টি টাগ বোট ক্রয়ের লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে দূত চুক্তির মাধ্যমে কাজ শুরু করতে হবে।

২০/১০/২০২১

চ। ২টি ওয়ার্ক বোট ক্রয়

- ২টি ওয়ার্ক বোট ক্রয়ের লক্ষ্যে ০২/০৯/২০২০ ইং তারিখ ডক ইয়ার্ড ও ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।
- কাজের চুক্তি মূল্য ১৫.৫৫ কোটি টাকা।
- সমাপ্তির তারিখ- ডিসেম্বর, ২০২২।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে টাগ বোটে ক্রয়ের সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০%।

সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি- আর্থিক: ৩০%, বাস্তব: ৪৫%।

সিদ্ধান্ত:

(i): লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

ছ। ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ভিটিএমআইএস)

- ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ভিটিএমআইএস) বন্দরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভিটিএমআইএস এর ডিটেইল ডিজাইন, ড্রইং, প্রাক্কলন, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে। শীঘ্রই দরপত্র আহ্বান করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

(i): দরপত্র আহ্বান করে দ্রুত ঠিকাদার নির্বাচনের মাধ্যমে কাজ শুরু করতে হবে।

জ। (৪+২ লেন) সংযোগ সড়ক থেকে বানাতিপাড়া বাজার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ

- সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে গত ১৫/১২/২০২০ ইং তারিখ M/S Saleh Ahmed-M/S Khan Enterprise-M/S Farjana Khan (JV) এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- কাজের চুক্তি মূল্য ১৬.৬৮ কোটি টাকা।
- সমাপ্তির তারিখ- ডিসেম্বর, ২০২২।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে (৪+২ লেন) সংযোগ সড়ক থেকে বানাতিপাড়া বাজার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০%।

সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি- আর্থিক: ১১.৮০%, বাস্তব: ২৩%।

সিদ্ধান্ত:

(i): বর্তমান অর্থবছরে অগ্রগতি ২৩%। এপিএ চুক্তি অনুযায়ী ৮০% কাজ সমাপ্তের জন্য ঠিকাদারের সহিত বোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

ঝ। ডেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণ

- ডেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে গত ১৫/১২/২০২০ ইং তারিখ ABM-JI (JV) এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- কাজের চুক্তি মূল্য ২৬.৯৪ কোটি টাকা।
- সমাপ্তির তারিখ- ডিসেম্বর ২০২২।

- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে ১৩০০ মিটার ড্রেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণের মধ্যে সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০০ মিটার।

সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি- আর্থিক: ৮.১০%, বাস্তব: ১৫%।

সিদ্ধান্ত:

- (i): প্রয়োজনের তুলনায় অগ্রগতি কম। বর্তমান অর্থবছরে ৬০০ মিটার ড্রেনের কাজ সম্পন্নের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

এ। পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট নির্মাণ

- ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। কাজটি চলমান রয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্টের এক (০১) তলা ভবন নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪,০০০ বর্গফুট।

সিদ্ধান্ত:

- (i): এপিএ চুক্তি অনুযায়ী পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্টের একতলা ভবনের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।

ট। নিরাপত্তা মোটরযান ক্রয়

- সহসা দরপত্র আহ্বান করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

- (i): দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে দ্রুত নিরাপত্তা মোটরযান ক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

ঠ। প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহের ডিটেইল ডিজাইন, ড্রইং, ডকুমেন্টেশন এবং প্রকল্প চলাকালীন সুপারভিশনের জন্য পরামর্শ সেবা গ্রহণ

- প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহের ডিটেইল ডিজাইন, ড্রইং, ডকুমেন্টেশন এবং প্রকল্প চলাকালীন কাজের সুপারভিশনের জন্য Kunhwa Engineering, Daeyoung and Heerim (JV) এর সাথে ২৩/০৪/২০১৯ ইং তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- কাজের চুক্তি মূল্য ৭৯.৫২ লক্ষ টাকা।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহের ডিজাইন, ড্রইং, প্রাক্কলন, দরপত্র দলিল প্রস্তুত করণ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে। সুপারভিশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সমাপ্তির তারিখ- ৩৬ মাস।
- জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন ৭৪%।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে ইয়ার্ড নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২%। মোট লক্ষ্যমাত্রা $৭৪\% + ১২\% = ৮৬\%$ ।

সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি- আর্থিক: ৬৬.৮১%, বাস্তব: ৭৬.০০%।

সিদ্ধান্ত:

(i): এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

ঢ। বিবিধ

- আলোচ্য প্রকল্পের সকল অঙ্গের কাজ চলমান রয়েছে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২৭০.০০ কোটি টাকা যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপিতে আরো ৫৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা প্রয়োজন।
- ইয়ার্ড নির্মাণের জায়গায় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত যা জরুরী ভিত্তিতে আপসারণ করা প্রয়োজন, অন্যথায় কাজের অগ্রগতি বিঘ্নিত হবে।


সিদ্ধান্ত:

- (i): আরএডিপি-তে প্রস্তাব প্রেরণের সুপারিশ করা হয়।
- (ii): ইয়ার্ড নির্মাণের জায়গায় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত যা জরুরী ভিত্তিতে আপসারণ করার বিষয়ে DISF প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি- ৫৭৯৫০.০০ কোটি (১২.৮৩%), বাস্তব: ১৬.২০%

২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ: ২৭০.০০ কোটি টাকা ; অগ্রগতি: আর্থিক- ০ কোটি টাকা (০%), বাস্তব- ৩.৬৬%।

২। পরিশেষে আর কোনো বিষয় না থাকায়, সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


২১/১/২০২১
কমডোর হুমায়ুন কল্লোন, বিএন
চেয়ারম্যান

ও
আহবায়ক, পিআইসি

স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০২০.৩১.০০২.১৯/ ১৫৭(৬)

তারিখ: ১১ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

- ১। সদস্য (হাবার এন্ড মেরিন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- ২। সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- ৩। সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

- ৪। উপসচিব (উন্নয়ন-১ ও পিপিপি), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। উপসচিব (পরিকল্পনা-১ অধিশাখা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ-পরিচালক (উপসচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। উপসচিব, বাজেট-১৭, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। উপ-প্রধান (সংযুক্ত), রেলপথ উইং, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৯। উপ-প্রধান, পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট উইং, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১০। উপ-প্রধান, এনইসি-একনেক এন্ড কোঅর্ডিনেশন অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ।
- ১১। প্রতিনিধি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১২। যুগ্ম পরিকল্পনা প্রধান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাগাড়া, পটুয়াখালী।

নাসির উদ্দিন
26/02/2021
মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক, পিপিএফটি
প্রকল্প
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

- ১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, রেলপথ উইং, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান, এনইসি-একনেক এন্ড কোঅর্ডিনেশন অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ।
- ৬। মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের “পায়রা বন্দর কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ৮ম ও “পায়রা বন্দরের ১ম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ৩য় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি :

তারিখ : ২৩-০৯-২০২১ খ্রিঃ,

সময় : ১১:০০ ঘটিকা

ক্র.নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থা	মোবাইল নং ও ইমেইল	স্বাক্ষর
১।	চেয়ারম্যান পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ			
২।	কমান্ডার এম্ব বর্ডার সার্ভিস থানার সদস্য প্রকল্প (উঃ ওঃ)	পারক	০১৭১৫-২৭৬৭১৭	
৩।	কমান্ডার ব্রহ্মাচার্য বর্ডার সার্ভিস (উঃ ওঃ), বিএমসি, বিএম সদস্য (উঃ ওঃ)	পারক	০১৭৮০১৮৫৩০০	
৪।	কমান্ডার বর্ডার সার্ভিস থানার সদস্য (উঃ ওঃ)	পারক	০১৩১৩৩৫৫৬৩২	
৫।	কমান্ডার মুনিরুজ্জামান প্রকল্প পরিচালক ডিআইসি এম	পারক	০১৭২০৬১৩০৬	
৬।	(স্বঃ) জামিলুল হক সদস্য প্রকল্প	পারক	০১৭৭৬০৬ ৬৬৬৬	
৭।	স্বঃ নাসির উদ্দিন প্রকল্প পরিচালক, ডিআইসি প্রকল্প	পারক		নাসির উদ্দিন
৮।	(স্বঃ) নাসির উদ্দিন প্রকল্প পরিচালক, ডিআইসি	পারক	০১৭২৮০১৭০১২	
৯।				
১০।				

নাসির উদ্দিন

মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক
পিআইসি প্রকল্প
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

E-mail: payraport@ppa.gov.bd

Web: ppa.gov.bd, Fax: 02-9349175

ঢাকা লিফটো অফিসঃ আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-১০), ৭৫-৭৬, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং- ১৮.২১.৭৮৬৬.০১৮.০০৬.০০১.২০-৩৯

তারিখঃ ১৬/০৯/২০২১ ইং


সভার নোটিশ

১। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং তারিখ বেলা ১১.০০ টায় পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সভা কক্ষে (পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী এর সভাকক্ষে) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

২। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার/উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বিনয়ে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, যে সকল প্রতিনিধি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় যোগদান করবেন তাঁরা নিম্নে প্রদত্ত জুম মিটিং আইডি এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

Zoom Meeting ID: 298 258 3930

Zoom Meeting Password: ppa123


ক্যাপ্টেন এম মুনিরুজ্জামান, (ই), বিএন
প্রকল্প পরিচালক, ডিআইএসএফ প্রকল্প
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ২। পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। উপ-প্রধান, রেলপথ উইং জৌত অবকাঠামো বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। উপ-প্রধান (জৌত), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। উপ-প্রধান, এনইসি একমেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। প্রতিনিধি, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
- ৭। প্রতিনিধি, উন্নয়ন অনুবিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
- ৮। সদস্য (হারবার এন্ড মেরিন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- ৯। সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- ১০। সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- ১১। যুগ্ম পরিকল্পনা প্রধান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কাকরাইল, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং উন্নয়ন অনুবিভাগ এর উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ৩। পি এ টু চেয়ারম্যান, পাবক (চেয়ারম্যান পাবক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Fax: +88 029349175

ঢাকা ডিয়ার্জি অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (ফেজল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।



স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০০.০৬.০০১.২০/৩৪ (ক)

তারিখ: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং

বিষয়: “পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)”
শীর্ষক প্রকল্পটির উপর অনুষ্ঠিত ৮ম পিআইসি সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: বশাখুন কল্লোল, কমডোর, বিএন, চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
তারিখ ও সময়	: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং, সময়: সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সভা কক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	: পরিশিষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য।

আলোচনা:

১। সভার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক, ডিআইএসএক প্রকল্প, পাবক বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি তুলে ধরেন।

ক। ভূমি অধিগ্রহণ

- ডিপিপি-তে অনুমোদিত জমির পরিমাণ ৬৫৬২.২৭ একর।
- ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে এল.এ কেস ২৬ টি।
- ১৭ টি এল.এ কেসের বিপরীতে দখল গ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ৩.৮৯৫.০৪৫ একর।
- ডিপিপি তে উল্লিখিত বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন ২৬৬৭.২২৫ এবং APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিবরণি নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৫০০ একর।

সার্বিক অগ্রগতি- আর্থিক: ৫৯.৯৩% বাস্তব: ৭২.৭৮%

সিদ্ধান্ত:

- চলতি অর্থ বছর সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ৭৬.৩২ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। পাবক কর্তৃক মোট ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ ৩৮৯৫.০৪৫ একর।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকতে হবে।


খ। জাহাজ নির্মাণ-৭ টি

- পাইলট ভেসেল - ২টি, বয়া লেইং ভেসেল- ১ টি, অরিপ বোট- ১ টি, হেলী ভিউটি স্পীড বোট- ২টি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।
- টাগবোট- ১ টি (আর্থিক: ৭০%, বাস্তব: ৯১%)
- টাগবোটের কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য পাবকের পক্ষ থেকে ২ জন প্রতিনিধিকে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সার্বিক অগ্রগতি- আর্থিক: ৮৬.৪৫% বাস্তব: ৯৮.০০%

সিদ্ধান্ত:

- দ্রুত সময়ের মধ্যে জাহাজ নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।


 Captain M. Muniruzzaman, (E), Bt
 Project Director
 DISF Project

গ। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পুনর্বাসন

- পুনর্বাসন এলাকার জন্য ৬টি এল এ বেসে মোট অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ - ৪৮৪.১১ একর (প্রায়)
- বন্দরের জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা - ৩,৪২৩টি (প্রায়)
- মোট বাড়ি হস্তান্তর করা হয়েছে ৭২১টি।
- বাড়ি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে ২১৬৫ টি।
- সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৮৪%।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে পুনর্বাসনের জন্য ভবন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ১৭%। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কাজের অগ্রগতি ১%।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে বাড়ি হস্তান্তর লক্ষ্যমাত্রা ১,০০০টি।

সার্বিক অগ্রগতি- আর্থিক ৭৫.৯০%, বাস্তব অগ্রগতি -৮৪%

নিকাশ:

- ২০২১-২২ অর্থবছরে পুনর্বাসনের জন্য ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ১%।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ভবন নির্মাণের এবং বাড়ি হস্তান্তরের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে। এ লক্ষ্যে ভবন নির্মাণের টিকাদার এবং বাড়ি হস্তান্তর কমিটির সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

ঘ। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য প্রশিক্ষণ

- আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা সর্বমোট ২৩ টি ট্রেডে, ১৬৮টি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী ৪,২০০ জন (আনুমানিক)
- সম্পাদিত ১২৬ টি ব্যাচে ৩১৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ৩০১ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১,৩১৫ জন। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ২৬৪ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে।

সার্বিক অগ্রগতি- আর্থিক: ৬৩%, বাস্তব: ৭৪.৯৭%

নিকাশ:

- চলতি অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ২৬৪ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার সন্তোষপ্রকাশ করা হয়।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে

ঙ। পায়রা বন্দরের ডিটেইল মাস্টার প্লান

- পায়রা বন্দরের ডিটেইল মাস্টার প্লান ও অন্যান্য ডকুমেন্টস প্রস্তুতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও নেদারল্যান্ডাভিত্তিক Royal HaskoningDHV কে পরামর্শক নিয়োগের জন্য গত ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে বন্দরের ডিটেইল মাস্টার প্লানের কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।
- বিভিন্ন রিপোর্টসহ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ইং পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- মোট রিপোর্ট সংখ্যা- ২৫ টি
- সমাপ্ত রিপোর্ট সংখ্যা- ১৮ টি
- চলমান রিপোর্ট সংখ্যা- ০৭ টি
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে বন্দরের ডিটেইল মাস্টার প্লানের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫% সম্পন্ন করার মাধ্যমে বন্দরের মাস্টার প্লান ১০০% সমাপ্তকরণ।

সার্বিক অগ্রগতি- আর্থিক: ৬১.১৪% বাস্তব: ৭২.০০%

সিদ্ধান্ত:

- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে বন্দরের ডিটেইল মাস্টার প্লানের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫% সম্পন্ন করার মাধ্যমে বন্দরের মাস্টার প্লান ১০০% সমাপ্তকরণ।
- ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ইং এর মধ্যে Master Plan সম্পন্ন করতে হবে।
- Covid-19 এ যে সকল কার্যক্রম দ্রুতিগ্ৰস্ত হয়েছে তা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

চ। বিবিধ:

- Covid-19 এর কারণে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কোন সমস্যা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।


সিদ্ধান্ত:


- Covid-19 এ যে সকল কার্যক্রম দ্রুতিগ্ৰস্ত হয়েছে তা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি- আর্থিক: ৩০৭০.৪৫ কোটি টাকা (৭০.৩৪%) বাস্তব: ৮৩.২৭%

২০২০-২১ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৩০০.০০ কোটি টাকা ; অগ্রগতি: আর্থিক- ৭.১৫ কোটি টাকা (২.৩৮%); বাস্তব: ১২.৩৯%


২। পরিশেষে আর কোনো বিষয় না থাকায়, সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।




২৪/৩/২০২১
কমডোর হুমায়ুন কবির, বিএন
চেয়ারম্যান
ও
আহ্বায়ক, পিআইসি

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

- ১। সদস্য (হাবার এড সেলিন), গায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাগাড়া, পটুয়াখালী।
- ২। সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন), গায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাগাড়া, পটুয়াখালী।
- ৩। সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), গায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাগাড়া, পটুয়াখালী।
- ৪। উপসচিব (উন্নয়ন-১ ও পিপিপি), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। উপসচিব (পরিবহন-১ অধিশাখা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ-পরিচালক (উপসচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। উপসচিব, বাজেট-১৭, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। উপ-প্রধান (সংযুক্ত), রেলপথ উইং, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিবহন কমিশন।
- ৯। উপ-প্রধান, পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট উইং, কার্যক্রম বিভাগ, পরিবহন মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১০। উপ-প্রধান, এনইসি-একনেক এন্ড কোঅর্ডিনেশন অনুবিভাগ, পরিবহন বিভাগ।
- ১১। মুখ্য পরিবহন প্রধান, গায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাগাড়া, পটুয়াখালী।


ক্যাপ্টেন এম নূরুলজামান, (ই), বিএন
প্রকল্প পরিচালক, ডিআইএসএফ প্রকল্প
গায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্মারক নং-১৮.২১.৭৮৬৬. ০০০.০৬.০০১.২০/৬৪ (২০)

তারিখ: ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং







অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)


- ১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, রেলপথ উইং, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিবহন কমিশন।
- ৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিবহন মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান, এনইসি-একনেক এন্ড কোঅর্ডিনেশন অনুবিভাগ, পরিবহন বিভাগ।
- ৬। মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের "পায়রা বন্দর কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ৮ম ও "পায়রা বন্দরের ১ম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ৩য় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি :

তারিখ : ২৩-০৯-২০২১ খ্রিঃ,

সময় : ১১:০০ ঘটিকা

ক্র.নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থা	মোবাইল নং ও ইমেইল	স্বাক্ষর
১।	চেয়ারম্যান পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ			
২।	কমান্ডার এম্বা রাফিকউল হামিদ সদস্য প্রকল্প (৬ ও ৮)	পারক	০১৭১৫-২৭৬৭১৭	
৩।	কমান্ডার ব্রহ্মা রাক্ষসের কনিষ্ঠ (টান), বিচারিক এম এম এম, বিচারিক সিএমএস, বিচার সদস্য (৬ ও ৮)	পারক	০১৭৮০১৮৪৩০০	
৪।	কমান্ডার রাজীব সিংহ, (৬), এম এম বিচারিক, বিচার সদস্য (৬ ও ৮)	পারক	০১৩১৩৩৫৪৬৪২	
৫।	ক্যাপ্টেন মুনিরুজ্জামান ক্রি প্রকল্প পরিচালক ডিআইসি এম	সাবক	০১৭২০০৭১৩৩৬	
৬।	(সি. জাফরুল হক সদস্য প্রকল্প)	পারক	০১৭৭৬০৬ ৬৬৬৬	
৭।	কমান্ডার নাহিদ উদ্দিন প্রকল্প পরিচালক, ডিআইসি প্রকল্প	পারক		নাহিদ উদ্দিন
৮।	(মুহাম্মদ হোসেন) মুহাম্মদ হোসেন (৬ ও ৮)	পারক	০১৭২৮০১৭০১২	
৯।	আদমান আলি নাহিদ ইন-চার্জ পরিচালক, ডিআইসি প্রকল্প	পারক	০১৭৬৭৭৬৬৬৭৭	
১০।				




Captain M. Muniruzzaman, (E), BN
Project Director
DISF Project
Payra Port Authority

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
কলাপাড়া, গাটুয়াখালী

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অর্জনের প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর কার্যক্রমের ২.৪ এ বর্ণিত “প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা” এর লক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.২০২১। ২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত যোগ্য প্রকল্প “রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরী রক্ষণাবেক্ষন ডেজিং” প্রকল্পের সম্পদের বিবরণী গত ২৯/০৯/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

কোয়ার্টারের নাম	অর্জনের তারিখ
জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১	২৯/০৯/২০২১


২৯/০৯/২০২১
কমডোর হুমায়ুন কব্বোল, বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

হুমায়ুন কব্বোল
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
কলাপাড়া, পটুয়াখালী
www.ppa.gov.bd

E-mail: pavraport@ppa.gov.bd; Fax: +88 029349175

ঢাকা লিফটো অফিস: আল-আগিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ ফকিরহিল, ঢাকা-১০০০।



স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৮.১৬.০০১.১৯/৯৭

তারিখঃ


১৪ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় বাস্তবায়নাধীন “রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জলুরি রক্ষণাবেক্ষণ ডেজিং” শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ৩০ জুন ২০২২ তারিখে শেষ হবে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত অফিস সরঞ্জামাদি (কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা হবে।

এসমতাবস্তায়, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত অফিস সরঞ্জামাদির তালিকা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: এক (০১) পাতা।


কম্পিউটার মনিটর রাফিউল হাসান ২৯/০৯/২০২১

সদস্য (প্রশাসন) (ও অর্থ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

এবং

প্রকল্প পরিচালক

সচিব, নৌপরিহন মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপ সচিব (বাজেট), নৌপরিহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৮.১৬.০০১.১৯/৯৭

তারিখঃ

১৪ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি (সদয় অবগতি/অবগতি/সদয় কার্যার্থে/কার্যার্থে):

- ১। পরিচালক (প্রশাসন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- ২। উপসচিব, পাবক শাখা, নৌপরিহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সকল সদস্য, এপিএ টিম, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- ৪। পিএস টু চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান, পাবক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
- ৫। অফিস কপি।

 ২৯/০৯/২০২১

মোহাম্মদ আলী

মুখ্য-পরিচালনা প্রধান (অঃদাঃ)

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
কলাপাড়া, পটুয়াখালী
www.ppa.gov.bd

E-mail: pprreport@ppa.gov.bd Fax: +88 029349175



ঢাকা লিয়াজো অফিস আল আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার, লেভেল ৭, ৭৫-৭৬ বাকরাইল ঢাকা ১০০০।

প্রকল্পের নামঃ "রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং" প্রকল্পের অফিস সরঞ্জামাদির তালিকাঃ-

ক্রমিক নং	অফিস সরঞ্জামাদি	পরিমাণ
১	কম্পিউটার	৩ টা
২	ল্যাপটপ	২ টা
৩	প্রিন্টার	৪ টা
৪	ফটোকপি মেশিন	১ টা
৫	আলমারি	৩ টা
৬	প্রজেক্টর	১ টা
৭	ক্যাবিনেট	৭ টা
৮	কম্পিউটার ডেস্ক	১ টা
৯	চেয়ার	১৮ টা
১০	সোফা সেট	১ টা
১১	টি টেবিল	২ টা
১২	বড় চেয়ার	৩ টা
১৩	প্রিন্টার টেবিল	২ টা
১৪	রিসিপিং টেবিল	১ টা
১৫	ফ্রান	১৫ টা
১৬	যুড়ি	৪ টা
১৭	কনফারেন্স টেবিল	১ টা
১৮	রিখাল সোফা চেয়ার	৬ টা
১৯	টেবিল	১ টা

৬

২৭/০৭/২০২১
মোহাম্মাদ আলী
বুগ পরিচালনা প্রধান (অঃ দাঃ)
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
কলাপাড়া, পটুয়াখালী

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অর্জনের প্রত্যয়ণ

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর কার্যক্রমের ৩.৩ এ বর্ণিত “বন্দরের সীমানার মধ্যে অবৈধ অস্থায়ী জেটি নির্মাণের মাধ্যমে মালামাল খালাস বন্ধের অভিযান পরিচালনা” এর লক্ষ্যমাত্রা ০৪ টি। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ এই তিন মাসে ৫ টি অভিযান পরিচালনা করা হয়।

কোয়ার্টারের নাম	অর্জনের তারিখ
জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১	১১/০৭/২০২১
	০৫/০৮/২০২১
	১৯/০৮/২০২১
	০৫/০৯/২০২১
	১৬/০৯/২০২১


১১/০৭/২০২১ ১০/১০/২০২১
কমডোর হুমায়ুন কব্বোল, বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
হুমায়ুন কব্বোল
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Fax: +88029349175

ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।




স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৭.৫০.০০১.২০- ৪৫০

তারিখ: ০১/০৮/২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ পায়রা বন্দরের আন্দারমানিক নদীসহ বন্দর সীমানা তদারকির লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ২য় সভা আহ্বান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ সদস্য (হারবার এন্ড মেরিন), পাবক এর দপ্তরাদেশ নং- ০১/২০২১, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২১ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত দপ্তরাদেশ মোতাবেক গঠিত কমিটির ২য় সভা আগামী ০২-০৮-২০২১ খ্রিঃ বেলা ০২.৩০ টায় পাবকের কলাপাড়াস্থ প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে পরিচালক (ট্রাফিক), পাবক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় কমিটির সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


আজিজুর রহমান

উপ-পরিচালক (ট্রাফিক)

ও

কমিটির সদস্য-সচিব

বিতরণ:

- ক। মোঃ আতিকুল ইসলাম, পরিচালক (ট্রাফিক), পাবক।
- খ। ক্যাপ্টেন এস এম শরিফুর রহমান, হারবার মাস্টার, পাবক।
- গ। লেঃ কমান্ডার এম মুস্তাফিজুর রহমান খান, (বিএন), উপ-পরিচালক (নিরাপত্তা), পাবক।
- ঘ। তায়েবুর রহমান, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), পাবক।
- ঙ। মোঃ আবুল কালাম আজাদ মোল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (হারবার), পাবক।
- চ। মাহমুদুল হাসান, সহকারী পরিচালক (ভূমি), পাবক।

অনুলিপি:

- ১। সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), পাবক এর সদয় অবগতির জন্য।
- ২। সদস্য (হারবার এন্ড মেরিন), পাবক এর সদয় অবগতির জন্য।
- ৩। সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন), পাবক এর সদয় অবগতির জন্য।
- ৪। ব্যক্তিগত সহকারী, পাবক; চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

৫। অফিস কপি।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
পরিবহণ

www.ppa.gov.bd
কলাপাড়া, পটুয়াখালী

নম্বর: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৭.৫০.০০৩.২১.১

তারিখ: ৩ আষাঢ় ১৪২৮

১৭ জুন ২০২১

সদস্য (হারবার এন্ড মেরিন), পাবক এর দপ্তরাদেশ নং- ০১/২০২১ তারিখঃ ১৭/০৬/২০২১ খ্রিঃ
বিষয়ঃ পায়রা বন্দরের আন্দারমানিক নদীসহ বন্দর সীমানা ভাদারকির লক্ষ্যে কমিটি গঠন প্রসঙ্গে।


১। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন আন্দারমানিক নদীর বিভিন্ন অংশে অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক অবৈধ ঘাট/জেটি স্থাপন করে বিভিন্ন লাইটার জাহাজ হস্তে পণ্য খালাস করা হচ্ছে। ফলে বন্দর কর্তৃপক্ষ বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে, বন্দর সীমানার আওতাধীন আন্দারমানিক নদীর বিভিন্ন অংশে স্থাপিত অবৈধ ঘাট/জেটি চিহ্নিতকরণপূর্বক জবুরী ভিত্তিতে ভা অপরসারণ ও বন্দর সীমানা নিয়মিত ওপারকির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলোঃ

ক। পরিচালক (ট্রাফিক), পাবক	-	আহ্বায়ক
খ। হারবার মাস্টার, পাবক	-	সদস্য
গ। উপ-পরিচালক (প্রশাসন), পাবক	-	সদস্য
ঘ। উপ-পরিচালক (নিরাপত্তা), পাবক	-	সদস্য
ঙ। নির্বাহী প্রকৌশলী (হারবার), পাবক	-	সদস্য
চ। সহকারী পরিচালক (ভূমি), পাবক	-	সদস্য
ছ। উপ-পরিচালক (ট্রাফিক), পাবক	-	সদস্য-সচিব

২। প্রস্তাবিত কমিটির কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ক। কমিটি সময় সময় সভা আহ্বান করবে ও অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে করণীয় নির্ধারণ করবে।
- খ। বন্দর সীমানায় অবৈধ ঘাট/জেটি/স্থাপনা চিহ্নিত করবে এবং এগুলো অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- গ। পোর্ট লিমিট/বন্দর সীমানা চিহ্নিত করে সীমানা পিলার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ঘ। বন্দর সীমানায় অবৈধভাবে পণ্য বোঝাই/খালাস বন্ধ করা ও অননুমোদিত জাহাজ অটক/আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ঙ। অবৈধ ঘাট/জেটি নির্মাণ সংক্রান্ত মজুমত প্রদান ও নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

৩। এতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।


এম সাগুনুর রশীদ. (টোজ). কমডোর. বিএন
সদস্য





পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Fax: +88029349175

ঢাকা লিয়ার্স অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

বিষয়: পায়রা বন্দরের আন্দারমানিক নদীসহ বন্দর সীমানার মধ্যে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা অপসারণ এবং অননুমোদিত নৌযান/জাহাজ চলাচল বন্ধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে আয়োজিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	পরিচালক (ট্রাফিক), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
তারিখ	:	০২/০৮/২০২১ খ্রিঃ।
সময়	:	বিকাল ০২.৩০ ঘটিকা।
স্থান	:	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, প্রধান কার্যালয়-এর সভাকক্ষ।
পরিশিষ্ট-ক	:	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা।

ক) উপস্থাপনাঃ


সভার শুরুতে সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-পরিচালক (ট্রাফিক), পাবক বন্দরের আন্দারমানিক নদীসহ বন্দর সীমানার মধ্যে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা অপসারণ এবং অননুমোদিত জাহাজ চলাচল বন্ধে পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
১।	বন্দর সীমানার মধ্যে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা অপসারণ এবং অন্যান্য করণীয় বিষয়ে নির্দেশিকা প্রণয়ন	পরিচালক (ট্রাফিক) বলেন, চবক ও মবক এর নীতিমালা/নির্দেশিকা পর্যালোচনা করে বন্দর সীমানার মধ্যে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা/ঘাট/জেটি অপসারণ ও অন্যান্য বিষয়ে করণীয় সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা যেতে পারে। কমিটির সকল সদস্য এতে একমত পোষণ করেন।	চবক ও মবক এর আলোকে এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা/ নির্দেশিকা প্রণয়ন।	সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক খসড়া প্রস্তুত করে ট্রাফিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে ব্যবস্থা গ্রহণ
২।	বিদ্যমান অবৈধ স্থাপনা জেটি অপসারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত এসকল জেটি থেকে আয় বর্ধিতকরণের উপায়	উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) বলেন, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয়ে পাবক চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট সুপারিশ প্রদান করা যেতে পারে। কমিটির সদস্যরা এ প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন।	পাবক সীমানার মধ্যে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদকল্পে পাবক চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর সুপারিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ট্রাফিক/ভূমি বিভাগ
৩।	রাজস্ব আয়ের নতুন খাত চিহ্নিতকরণ	পরিচালক (ট্রাফিক) বলেন, বন্দর সীমানার মধ্যে চলাচলরত লাইটারসহ সকল প্রকার ছোট নৌযান যেমন: নৌকা, ট্রলার, লঞ্চ ইত্যাদিকে লাইটারেজ লাইসেন্স এর আওতায় এনে ট্যারিফ আদায় করা যেতে পারে। পাশাপাশি বন্দর সীমানার মধ্যে যে খেয়াঘাটগুলো রয়েছে সেগুলোর ইজারা পায়রা বন্দর কর্তৃক প্রদান করে সেগুলো থেকে রেভিনিউ আদায় করা যেতে পারে। সভার সকলে এতে একমত পোষণ করেন।	দ্রুত বন্দর সীমানার মধ্যে চলাচলরত সকল স্থানীয় নৌযান এবং খেয়াঘাট গুলোকে রেভিনিউর আওতায় আনার সুপারিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ট্রাফিক/মেরিন/প্রশাসন/ভূমি বিভাগ

[Signature]

[Signature]

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে।


০৭/০৮/২০২১
মোঃ আতিকুল ইসলাম
পরিচালক (ট্রাফিক)
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৭.০৬.০০১.২০-

তারিখ: ০৩/০৮/২০২১ খ্রিঃ

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

- ১। সদস্য (হারবার এন্ড মেরিন), পাবক
- ২। সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন), পাবক (৬নং ক্রমিকে উল্লেখিত সিদ্ধান্তের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ ১২টি পয়েন্টে জরুরী বিবেচনায় পিলার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে)।
- ৩। পরিচালক (নিরাপত্তা), পাবক
- ৪। পিএস টু চেয়ারম্যান; পাবক, চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
- ৫। অফিস কপি।





পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Phone: +88029349175 Fax: +88 029349175

ঢাকা লিয়াজৌ অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।




স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৮.১৬.০০১.১৯/১১৬

তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ১ম ত্রৈমাসিকের অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর সংযোজনী-৫ এ উল্লিখিত ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিকের অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ এতদসঙ্গে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।


কমল হোসেন কক্স, বিএন
চেয়ারম্যান

সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।


[দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব (বাজেট), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।]

স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৮.১৬.০০১.১৯/১১৬

তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি (সদয় অবগতি/অবগতি/সদয় কার্যার্থে/কার্যার্থে) :

- ১। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২ অনুবিভাগ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সকল সদস্য, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- ৩। উপসচিব (পাবক), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সকল সদস্য, ইনোভেশন টিম, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- ৫। অফিস কপি।


১৪/১০/২০২১
মোহাম্মাদ আলী
যুগ্ম পরিকল্পনা প্রধান (অঃদাঃ)

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর কর্মসম্পাদন সূচক কলামের ২.১.১ নং ক্রমিকে বর্ণিত ‘তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত’ এর লক্ষ্যমাত্রা ৪ টি। জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে পায়রা বন্দরের তথ্য বাতায়নের মোট ১২ টি সেবা বক্স (সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২১ ইং) প্রথমবার হালনাগাদ করা হয়েছে। ফলে, আলোচ্য কর্মসম্পাদন সূচকের প্রকৃত অর্জন ১ টি।

ত্রৈমাসিকের নাম	অর্জনের তারিখ
জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২১	সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২১ ইং
মোট অর্জন	১ টি


কমডোর হুমায়ুন কব্বোল, বি এন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

হুমায়ুন কব্বোল
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

এমআইএস

www.ppa.gov.bd

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

জরুরি

সীমিত

স্মারক নম্বর: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৬.৩২.০০১.১৯.১৮১

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৮

০৪ অক্টোবর ২০২১

বিষয়: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক (জুলাই ০১- সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১ ইং) প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের দরপত্র ও নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, পাবকের যাবতীয় দপ্তরাদেশ, বন্দরে আগত জাহাজের সংখ্যা, রাবনাবাদ চ্যানেলের প্রত্যেক মাসের স্বাক্ষরিত ড্রাফট চার্ট, পাবকের আইন ও বিধি, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, শূদ্ধাচার, উত্তাবনী কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, মাল্টিমিডিয়া ডকুমেন্ট ও কর্মকর্তাবৃন্দের তথ্যাবলী নিয়মিত এম আই এস বিভাগ কর্তৃক হালনাগাদ করা হয়। তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ০১- সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১ ইং) প্রস্তুত করে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ০১- সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১ ইং)।

৪-১০-২০২১

মোহাম্মদ হোসাদরুল আমিন

উপ-পরিচালক, এমআইএস

পরিচালক (প্রশাসন)

প্রশাসন

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্মারক নম্বর: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৬.৩২.০০১.১৯.১৮১/১(২)

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৮

০৪ অক্টোবর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) সদস্য, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
- ২) ব্যক্তিগত সহকারী, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

৪-১০-২০২১

মোহাম্মদ হোসাদরুল আমিন

উপ-পরিচালক, এমআইএস

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

এম আই এস বিভাগ

তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

প্রতিবেদনের সময়কালঃ জুলাই ০১-সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১ ইং

১। প্রকাশিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা

০৮ টি

ক্রঃ	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
(১)	Selection of Training Provider for Rendering Training to the People Affected due to Acquisition of Land at Kalapara, Patuakhali.	২০২১-০৮-১৮
(২)	Supply and Installation of Outdoor PTZ CCTV Camera and related Accessories for Payra Port, Patuakhali (RFQ No: 18.21.7866.006.31.001.21.002)	২০২১-০৮-২৪
(৩)	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কলাপাড়া ও ঢাকাস্থ অফিসের জন্য ডাটা, ইন্টারনেট ও টেলিফোন সংযোগ ফ্রয় (দরপত্র নং- ৫৯৭৯৭০)।	২০২১-০৮-২৬
(৪)	সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিঃ পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কলাপাড়া ও ঢাকাস্থ অফিসের জন্য ডাটা, ইন্টারনেট ও টেলিফোন সংযোগ ফ্রয় (দরপত্র নং- ৫৯৭৯৭০)।	২০২১-০৯-০২
(৫)	Supply and Installation of two in number Ship to Shore (STS)-Quay Gantry Crane with necessary accessories and relate services at Payra Port.	২০২১-০৯-০৬
(৬)	Supply and Installation of two in number Mobile Harbour Crane with related accessories at Payra Port.	২০২১-০৯-১৩
(৭)	Supply and Installation of Laptop, Printer, Scanner and Label Printer for Payra Port, Patuakhali (RFQ No: 18.21.7866.006.07.003.19.N74)	২০২১-০৯-১৬
(৮)	Construction of Road along the Rabanabad Channel With River Bank Protection work under Payra Port First Terminal Project	২০২১-০৯-২৬

২। প্রকাশিত দপ্তরাদেশের সংখ্যা

০৯ টি

৩। বন্দরে জাহাজের সংখ্যা

১৫৬ টি (২০-০৯-২০২১ ইং তারিখে প্রকাশিত)।

৪। ড্রাফট চার্ট

২০২১-০৮-১০, ২০২১-০৮-১৭ ও ২০২১-০৯-১৬ ইং তারিখে প্রকাশিত।

৫। আইন ও বিধি

প্রতিবেদনের সময়কালে বন্দরের কোন আইন ও বিধি তৈরী বা সংশোধিত হয় নি।

৬। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

(ক) শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা

২০২১-২২ অর্থবছরের পাবকের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) শুদ্ধাচার সভা

প্রতিবেদনের সময়কালে পাবকে শুদ্ধাচার বিষয়ে দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) শুদ্ধাচার টিম

প্রতিবেদনের সময়কালে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা টিম গঠন করা হয়েছে।

(ঘ) শুদ্ধাচার আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র

শুদ্ধাচার আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র আপলোড করা হয়েছে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী
এম আই এস বিভাগ

৭। প্রত্যাখিক তথ্য

- (ক) দৈনিক সরঞ্জাম অবস্থা কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও কার্গো হ্যান্ডলিং সরঞ্জামাদির তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।
(খ) জলযানের বহর পাবকের জলযানের তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে।

৮। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)

- (ক) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পাবকের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২২) প্রকাশিত হয়েছে।
(খ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কমিটি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা গঠন করা হয়েছে।
(গ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র/ নির্দেশিকা/ প্রজ্ঞাপন আপলোড করা হয়েছে।

৯। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

- (ক) এপিএ টিম প্রতিবেদনের সময়কালে এপিএ টিম পুনর্গঠন করা হয়েছে।
(খ) চুক্তিসমূহ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রকাশিত হয়েছে।
(গ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০২০-২১ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

১০। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

- (ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা টিম অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-অনিক ও আপিল কর্মকর্তা গঠন করা হয়েছে।
(খ) মাসিক প্রতিবেদন প্রতিবেদনের সময়কালে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নি।
(গ) নীতিমালা ও নির্দেশিকা অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮) আপলোড করা হয়েছে।

১১। উদ্ভাবনী কার্যক্রম/সেবা সহজীকরণ/ডিজিটাল সেবা

- (ক) ইনোভেশন টিম প্রতিবেদনের সময়কালে ইনোভেশন টিম পুনর্গঠন করা হয়েছে।
(খ) উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিকল্প উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে পায়রা বন্দরের প্রশাসনিক এলাকা ও আবাসিক এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা।
(গ) সেবা সহজীকরণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য অনলাইন রিকুইজিশন সিস্টেম।
(ঘ) সার্ভিস ডিজিটাইজেশন ট্রাফিক ও মেরিন বিভাগের জন্য বিলিং সফটওয়্যার বাস্তবায়ন।

১২। ক্রয় কার্যক্রম

- (ক) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২২ অর্থবছরে পাবকের বাস্তবায়িতব্য ০৩ টি প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের অ্যাওডায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২৮-০৭-২১ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।
(খ) টেন্ডার নোটিশ পাবকের বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত টেন্ডার নোটিশ যথাযথ সময়ে প্রকাশিত হয়।
(গ) ক্রয় সংক্রান্ত সভা ক্রয় সংক্রান্ত সভার নোটিশ পাবকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
(ঘ) ই-টেন্ডার বিষয়ক তথ্য ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ০৪ টি দরপত্র ই-জিপিিতে প্রকাশিত হয়েছে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কল্যাণাড়া, পটুয়াখালী

এম আই এস বিভাগ

১৩। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

০২ টি

ক্রঃ	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
(১)	পাবকের ১০ম-১৬তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২১ (একুশ) দিন ব্যাপী “বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ” কোর্সে অংশগ্রহণ (২য় ব্যাচ)।	২০২১-০৮-১৮
(২)	পাবকের ১০ম-১৬তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২১ (একুশ) দিন ব্যাপী “বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ” কোর্সে অংশগ্রহণ (৩য় ব্যাচ)।	২০২১-০৯-১৬

১৪। মাল্টিমিডিয়া

১। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে পায়রা বন্দর এলাকার ০৫ (পাঁচ) টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মতবিনিময় সভা আগস্ট ০১, ২০২১ ইং তারিখে পাবকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভার ধারণকৃত ছবিচিত্র।

২। বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যান্টেন শেখ কামাল এর ৭২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কনকারেন্স কক্ষে আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচির ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৩। স্বাধীনতার মহান স্থাপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীর ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৪। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় উপসচিব জনাব ড. এ কে এম আজাদুর রহমান সেপ্টেম্বর ০৬, ২০২১ ইং তারিখে পায়রা বন্দর পরিদর্শনের ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৫। পটুয়াখালী জেলার নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন সেপ্টেম্বর ৮, ২০২১ ইং তারিখে পায়রা বন্দর পরিদর্শনের ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৬। লাঙ্গুয়া ইউনিয়নে অবস্থিত মহম্মাপাড়া পুনর্বাসন এলাকায় স্থাপিত চারিপাড়া বিদ্যালয়ে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠদান শুরুর ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি সেপ্টেম্বর ২১, ২০২১ ইং তারিখে পায়রা বন্দর পরিদর্শনের ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৮। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ কান্নুক, এমপি মহোদয়ের সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২১ ইং তারিখে পায়রা বন্দর পরিদর্শনের ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৯। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে কল্যাণাড়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব তাহমদ আলীর সৌজন্য সাক্ষাৎ এর সময় ধারণকৃত ছবিচিত্র।

১০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭৫ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে পায়রা বন্দরের কেন্দ্রীয় মসজিদে বিশেষ দোয়ার অনুষ্ঠানের ধারণকৃত ছবিচিত্র।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

এম আই এস বিভাগ

১৫। কর্মকর্তাবৃন্দের তথ্যাবলী

নতুন কোন কর্মকর্তা যোগদান করলে এবং কোন কর্মকর্তা বদলি/চাকরি থেকে অব্যাহতি নিলে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়।

(ক) জুলাই ০১-সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১ ইং সময় পর্যন্ত কর্মকর্তা নতুন যোগদানের করে নি।


(খ) জুলাই ০১-সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১ ইং পর্যন্ত কর্মকর্তা বদলি/চাকরি থেকে অব্যাহতির তালিকাঃ

ক্রঃ	কর্মকর্তার নাম	কর্মকর্তার পদবী	তারিখ
(১)	মো: সাজ্জেদুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	২০২১-০৯-০২

১৬। বিবিধ

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সুশাসনের ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ (Five Accountability Tools) সংক্রান্ত সেবা ব্লক লোগোসহ (Logo) ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।

(খ) পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য বিভিন্ন তথ্য বন্দরের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এ সকল তথ্য হালনাগাদ করতঃ ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।


০৫.১০.২০২১
(মোহাম্মদ হোসেন আল আমিন)

উপ-পরিচালক, এমআইএস

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর কর্মসম্পাদন সূচক কলামের ২.১.২ নং ক্রমিকে বর্ণিত ‘বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত’ এর লক্ষ্যমাত্রা ৪ টি। জুলাই-সেপ্টেম্বর এ তিন মাসে পায়রা বন্দরের তথ্য বাতায়নের সকল প্রকাশনা ও তথ্যাদি (উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়, সরঞ্জাম সুবিধা, বন্দরে জাহাজের সংখ্যা, জলযানের বহর, এপিএ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও প্রকল্পের তালিকা) সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২১ ইং তারিখে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। ফলে, আলোচ্য কর্মসম্পাদন সূচকের প্রকৃত অর্জন ১ টি।

ত্রৈমাসিকের নাম	অর্জনের তারিখ
জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২১	সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২১ ইং
মোট অর্জন	১ টি



কমডোর হুমায়ুন কব্বোল, বি এন

চেয়ারম্যান

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কমডোর হুমায়ুন কব্বোল
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

এমআইএস

www.ppa.gov.bd

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

জরুরি

সীমিত

স্মারক নম্বর: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৬.৩২.০০১.১৯.১৮১

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৮

০৪ অক্টোবর ২০২১

বিষয়: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক (জুলাই ০১- সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১ ইং) প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের দরপত্র ও নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, পাবকের বাবতীয় দপ্তরাদেশ, বন্দরে আগত জাহাজের সংখ্যা, রাবনাবাদ চ্যানেলের প্রত্যেক মাসের স্বাক্ষরিত ড্রাফট চার্ট, পাবকের আইন ও বিধি, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার, উদ্ভাবনী কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, মাল্টিমিডিয়া ডকুমেন্ট ও কর্মকর্তাবৃন্দের তথ্যাবলী নিয়মিত এম আই এস বিভাগ কর্তৃক হালনাগাদ করা হয়। তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ০১- সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১ ইং) প্রস্তুত করে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ০১- সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১ ইং)।



৪-১০-২০২১

মোহাম্মদ হোসাইদরুল আমিন

উপ-পরিচালক, এমআইএস

পরিচালক (প্রশাসন)

প্রশাসন

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্মারক নম্বর: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৬.৩২.০০১.১৯.১৮১/১(২)

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৮

০৪ অক্টোবর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সদস্য, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

২) ব্যক্তিগত সহকারী, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ



৪-১০-২০২১

মোহাম্মদ হোসাইদরুল আমিন

উপ-পরিচালক, এমআইএস

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

এম আই এস বিভাগ

তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

প্রতিবেদনের সময়কালঃ জুলাই ০১-সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১ ইং

১। প্রকাশিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা

০৮ টি

ক্রঃ	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
(১)	Selection of Training Provider for Rendering Training to the People Affected due to Acquisition of Land at Kalapara, Patuakhali.	২০২১-০৮-১৮
(২)	Supply and Installation of Outdoor PTZ CCTV Camera and related Accessories for Payra Port, Patuakhali (RFQ No: 18.21.7866.006.31.001.21.002)	২০২১-০৮-২৪
(৩)	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কলাপাড়া ও ঢাকাস্থ অফিসের জন্য ভাটা, ইন্টারনেট ও টেলিফোন সংযোগ ক্রয় (দরপত্র নং- ৫৯৭৯৭০)।	২০২১-০৮-২৬
(৪)	সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিঃ পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কলাপাড়া ও ঢাকাস্থ অফিসের জন্য ভাটা, ইন্টারনেট ও টেলিফোন সংযোগ ক্রয় (দরপত্র নং- ৫৯৭৯৭০)।	২০২১-০৯-০২
(৫)	Supply and Installation of two in number Ship to Shore (STS)-Quay Gantry Crane with necessary accessories and relate services at Payra Port.	২০২১-০৯-০৬
(৬)	Supply and Installation of two in number Mobile Harbour Crane with related accessories at Payra Port.	২০২১-০৯-১৩
(৭)	Supply and Installation of Laptop, Printer, Scanner and Label Printer for Payra Port, Patuakhali (RFQ No: 18.21.7866.006.07.003.19.N74)	২০২১-০৯-১৬
(৮)	Construction of Road along the Rabanabad Channel With River Bank Protection work under Payra Port First Terminal Project	২০২১-০৯-২৬

২। প্রকাশিত দপ্তরাদেশের সংখ্যা

০৯ টি

৩। বন্দরে জাহাজের সংখ্যা

১৪৬-টি (২০-০৯-২০২১ ইং তারিখে প্রকাশিত)।

৪। ড্রাফট চার্ট

২০২১-০৮-১০, ২০২১-০৮-১৭ ও ২০২১-০৯-১৬ ইং তারিখে প্রকাশিত।

৫। আইন ও বিধি

প্রতিবেদনের সময়কালে বন্দরের কোন আইন ও বিধি ভৈরী বা সংশোধিত হয় নি।

৬। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

(ক) শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা

২০২১-২২ অর্থবছরের পাবকের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) শুদ্ধাচার সভা

প্রতিবেদনের সময়কালে পাবকে শুদ্ধাচার বিষয়ে দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) শুদ্ধাচার টিম

প্রতিবেদনের সময়কালে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা টিম গঠন করা হয়েছে।

(ঘ) শুদ্ধাচার আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র

শুদ্ধাচার আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র আপলোড করা হয়েছে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কনাপাড়া, পটুয়াখালী

এম আই এস বিভাগ

৭। প্রত্যাখিক তথ্য

(ক) দৈনিক সরঞ্জাম অবস্থা

কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও কার্গো হ্যান্ডলিং সরঞ্জামাদির তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) জলযানের বহর

পাবকের জলযানের তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে।

৮। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)

(ক) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

পাবকের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২২) প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কমিটি

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা গঠন করা হয়েছে।

(গ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র/ নির্দেশিকা/ প্রজ্ঞাপন আপলোড করা হয়েছে।

৯। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

(ক) এপিএ টিম

প্রতিবেদনের সময়কালে এপিএ টিম পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(খ) চুক্তিসমূহ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রকাশিত হয়েছে।

(গ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন

২০২০-২১ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

১০। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা টিম

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-অনিক ও আপিল কর্মকর্তা গঠন করা হয়েছে।

(খ) মাসিক প্রতিবেদন

প্রতিবেদনের সময়কালে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নি।

(গ) নীতিমালা ও নির্দেশিকা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮) আপলোড করা হয়েছে।

১১। উদ্ভাবনী কার্যক্রম/সেবা সহজীকরণ/ডিজিটাল সেবা

(ক) ইনোভেশন টিম

প্রতিবেদনের সময়কালে ইনোভেশন টিম পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(খ) উদ্ভাবনী উদ্যোগ

বিকল্প উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে পায়রা বন্দরের প্রাথমিক এলাকা ও আবাসিক এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা।

(গ) সেবা সহজীকরণ

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য অনলাইন রিকুইজিশন সিস্টেম।

(ঘ) সার্ভিস ডিজিটাইজেশন

ট্র্যাফিক ও মেরিন বিভাগের জন্য বিলিং সফটওয়্যার বাস্তবায়ন।

১২। ক্রয় কার্যক্রম

(ক) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

২০২১-২২ অর্থবছরে পাবকের বাস্তবায়িতব্য ০৩ টি প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের অ্যুওভার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২৮-০৭-২১ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) টেন্ডার নোটিশ

পাবকের বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত টেন্ডার নোটিশ যথাযথ সময়ে প্রকাশিত হয়।

(গ) ক্রয় সংক্রান্ত সভা

ক্রয় সংক্রান্ত সভার নোটিশ পাবকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

(ঘ) ই-টেন্ডার বিবরণ তথ্য

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ০৪ টি দরপত্র ই-জিপিডিতে প্রকাশিত হয়েছে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

এম আই এস বিভাগ

১৩। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

০২ টি

ক্রঃ	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
(১)	পাবকের ১০ম-১৬তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২১ (একুশ) দিন ব্যাপী “বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ” কোর্সে অংশগ্রহণ (২য় ব্যাচ)।	২০২১-০৮-১৮
(২)	পাবকের ১০ম-১৬তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২১ (একুশ) দিন ব্যাপী “বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ” কোর্সে অংশগ্রহণ (৩য় ব্যাচ)।	২০২১-০৯-১৬

১৪। মাল্টিমিডিয়া

১। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে পায়রা বন্দর এলাকার ০৫ (পাঁচ) টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মতবিনিময় সভা আগস্ট ০১, ২০২১ ইং তারিখে পাবকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভার ধারণকৃত ছবিচিত্র।

২। বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর ৭২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কনফারেন্স কক্ষে আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচির ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৩। স্বাধীনতার মহান স্থাপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৪। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় উপসচিব জনাব ড. এ কে এম আজাদুর রহমান সেপ্টেম্বর ০৬, ২০২১ ইং তারিখে পায়রা বন্দর পরিদর্শনের ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৫। পটুয়াখালী জেলার নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন সেপ্টেম্বর ৮, ২০২১ ইং তারিখে পায়রা বন্দর পরিদর্শনের ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৬। লালুয়া ইউনিয়নে অবস্থিত মহলাপাড়া পুনর্বাসন এলাকায় স্থাপিত চারিগাড়া বিদ্যালয়ে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠদান শুরুর ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি সেপ্টেম্বর ২১, ২০২১ ইং তারিখে পায়রা বন্দর পরিদর্শনের ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৮। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি মহোদয়ের সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২১ ইং তারিখে পায়রা বন্দর পরিদর্শনের ধারণকৃত ছবিচিত্র।

৯। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে কলাপাড়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব আহমদ আলীর সৌজন্য সাক্ষাৎ এর সময় ধারণকৃত ছবিচিত্র।

১০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭৫ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে পায়রা বন্দরের কেন্দ্রীয় মসজিদে বিশেষ দোয়ার অনুষ্ঠানের ধারণকৃত ছবিচিত্র।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

এম আই এস বিভাগ

১৫। কর্মকর্তাবৃন্দের তথ্যাবলী

নতুন কোন কর্মকর্তা যোগদান করলে এবং কোন কর্মকর্তা বদলি/চাকরি থেকে অব্যাহতি নিলে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হয়।

(ক) জুলাই ০১-সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১ ইং সময় পর্যন্ত কর্মকর্তা নতুন যোগদানের করে নি।

(খ) জুলাই ০১-সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২১ ইং পর্যন্ত কর্মকর্তা বদলি/চাকরি থেকে অব্যাহতির তালিকাঃ

ক্রঃ	কর্মকর্তার নাম	কর্মকর্তার পদবী	তারিখ
(১)	মো: সাজ্জাদুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	২০২১-০৯-০২

১৬। বিবিধ

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সুশাসনের ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ (Five Accountability Tools) সংক্রান্ত সেবা বক্স লোগোসহ (Logo) ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।

(খ) পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য বিভিন্ন তথ্য বন্দরের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এ সকল তথ্য হালনাগাদ করতঃ ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।


০৭.১০.২০২১
(মোহাম্মদ ছোয়াদরুল আমিন)

উপ-পরিচালক, এমআইএস

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ



[গোয়েদার সম্পর্কে](#)
[দুরিখনকৃত](#)
[পরিসংখ্যানগত তথ্য](#)
[বন্দর ব্যবস্থাপনা](#)
[যোগাযোগ](#)
[মিডিয়া](#)


Font size: [A](#) [A](#) [A](#)

১৫

১৫/০৮/২০২১

এপিএ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন

ক্র	বিবরণ	অর্থসংখ্য	সংস্করণ	তারিখ
১	এপিএ সিস্টেম পরিবীক্ষণ	২০২১-২২	১ম প্রারম্ভিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	২০২১-০৮-০৫
২	এপিএ সিস্টেম পরিবীক্ষণ	২০২১-২২	২য় প্রারম্ভিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০২১-১১-০৫
৩	এপিএ সিস্টেম পরিবীক্ষণ	২০২১-২২	৩য় প্রারম্ভিক (জানুয়ারি-মার্চ)	২০২২-০৩-০৫



Md. Soudrat Amin

 Deputy Director, MTS

 Payra Port Authority

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অর্জনের প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ২০২১-২০২২ এর কর্মসম্পাদন সূচক ১৪.১.১ এ বর্ণিত “সভা আয়োজিত” এর লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৮/২০২১ তারিখে নির্ধারণ করা হয়। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ ১ম ত্রৈমাসিকের ২৮/০৮/২০২১ তারিখে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিম কর্তৃক একটি সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় গত অর্থবছরের বাস্তবায়িত সেবা সহজিকৃত ধারণাটি পর্যালোচনা করা হয় এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

কোয়ার্টার ভিত্তিক অর্জনের বিবরণঃ

১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	অর্জনের তারিখ
জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২১	২৮/০৮/২০২১

সংযুক্তি: সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী।


কমডোর হুমায়ুন কল্লোল, বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

হুমায়ুন কল্লোল
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

এমআইএস

www.ppa.gov.bd

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

জরুরি

স্মারক নম্বর: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৬.০৫.০০১.২০.১৭৭

তারিখ: ১২ আশ্বিন ১৪২৮

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিষয়: উদ্ভাবনী উদ্যোগ, সার্ভিস ডিজিটাইজেশন, ও সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত সভায় অংশগ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী উদ্যোগ, সার্ভিস ডিজিটাইজেশন, ও সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাবনা পর্যালোচনার লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২১ ইং তারিখে বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় কলাপাড়াস্থ প্রধান অফিসের কনফারেন্স কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, পরিচালক (পরিবহন) ও ইনোভেশন অফিসার, ইনোভেশন টিম। উক্ত সভায় ইনোভেশন টিমের সকল সদস্যবৃন্দকে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২। উল্লেখ্য, যে সকল সদস্য সভায় সরাসরি উপস্থিত থাকতে পারবেন না তারা জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় যোগদান করতে পারবেন। জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় যোগদানের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী নিম্নে দেওয়া হলোঃ

Meeting ID	Passcode
298 258 3930	ppa123



২৭-৯-২০২১

মোহাম্মদ হোসাইন আমিন

উপ-পরিচালক, এমআইএস, পাবক ও সদস্য,
ইনোভেশন টিম।

বিতরণ :

- ১) পরিচালক (পরিবহন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও ইনোভেশন অফিসার, ইনোভেশন টিম।
- ২) নির্বাহী প্রকৌশলী (হারবার), সিভিল, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও সদস্য, ইনোভেশন টিম।
- ৩) উপ-পরিচালক (ব্রেক বাঙ্ক), পরিবহন, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও সদস্য, ইনোভেশন টিম।
- ৪) পাইলট, মেরিন এন্ড কনজারভেন্স, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও সদস্য, ইনোভেশন টিম।
- ৫) যুগ্ম পরিকল্পনা প্রধান (অঃ দাঃ), পরিকল্পনা, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও সদস্য, ইনোভেশন টিম।
- ৬) উপ-পরিচালক (নিরীক্ষা-১), অডিট, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

৭) সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), ইলেক্ট্রিক্যাল, পায়রা বন্দর
কর্তৃপক্ষ ও সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম।

স্মারক নম্বর: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৬.০৫.০০১.২০.১৭৭/১(৪)

তারিখ: ১২ আশ্বিন ১৪২৮
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) সদস্য, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
- ২) সদস্য, সদস্য (হারবার এন্ড মেরিন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
- ৩) সদস্য, সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
- ৪) ব্যক্তিগত সহকারী, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ



২৭-৯-২০২১

মোহাম্মদ হোসাইনুল আমিন
উপ-পরিচালক, এমআইএস



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Fax; +88029349175

ঢাকা লিয়াজেঁ অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ ইনোভেশন টিমের ২০২১-২২ অর্থবছরের ২৮/০৯/২০২১ তারিখে এর কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ আতিকুল ইসলাম, পরিচালক (পরিবহন)

সভার স্থান : পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সম্মেলন কক্ষ।

সভার তারিখ : ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ

সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা

উপস্থিতি : পরিশিষ্ট- 'ক' তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

০২। সভায় নিম্নেউল্লিখিত আলোচ্যসূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।


১. দাপ্তরিক কাজে ই-ফাইলের ব্যবহার।
২. ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল।
৩. পায়রা বন্দরের বাস্তবায়িত ও নতুন উদ্ভাবনী কাজের পর্যালোচনা।
- ৪। অন্যান্য।

আলোচনা শেষে নিম্নেউল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	আলোচ্য সূচী	আলোচনা	গৃহীত/সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব/ বাস্তবায়ন
০১.	দাপ্তরিক কাজে ই-ফাইলের ব্যবহার।	সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, পায়রা বন্দরের দাপ্তরিক কাজে ই-ফাইলের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এর ব্যবহার কাজিত পর্যায়ে উন্নতি করার জন্য সদস্য / বিভাগীয় প্রধানদের তদারকি জোড়দার করা প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> দাপ্তরিক কাজ ই- ফাইলে নিষপত্তির বিষয়ে সদস্য / বিভাগীয় প্রধানগণদের তদারকি জোড়দারকরণ 	সকল সদস্য / বিভাগীয় প্রধান
০২	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল।	সকল বিভাগ ও সকল পর্যায়ে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও নিশ্চিতকরণ।	<ul style="list-style-type: none"> সকল বিভাগ ও সকল পর্যায়ে এই বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ পরিচালনা অব্যাহত রাখা। শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবকদের পুরস্কার প্রদান / সনদ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা। 	পাবক/ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কমিটি

ক্রমিক নং	আলোচ্য সূচী	আলোচনা	গৃহীত/সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব/ বাস্তবায়ন
০৩.	পায়রা বন্দরের বাস্তবায়িত ও নতুন উদ্ভাবনী কাজের পর্যালোচনা।	ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে একটি উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়িত হয়েছে। এর সুফলে সুবিধাভোগী সহজে প্রশিক্ষণ সেবা পাচ্ছেন। ট্রাফিক বিভাগের বিলিং কাজ অটোমেশন পদ্ধতিতে করার জন্য একটি নতুন উদ্ভাবনী কাজ অনুমোদিত হয়েছে এবং কাজটি বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে।	<ul style="list-style-type: none"> নির্ধারিত সময়ে নতুন কমিটি সম্পাদন করা এই বিষয়ে সহযোগিতা করা 	পাবক ট্রাফিক বিভাগ

সভার সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



মোঃ আজিজুল ইসলাম
পরিচালক (ট্রাফিক)
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd Fax: 02-9349175








ঢাকা লিয়াজে অফিসঃ আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।


বিষয় : ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী টিমের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ইনোভেশন কমিটির অগ্রগতি পর্যালোচনা।

তারিখ : ২৮/০৯/২০২১ খ্রিঃ

সময় : ১১:০০ টা

স্থান : পাবক সভা কক্ষ

ক্রমিক নং	সদস্যদের নাম ও পদবী	স্বাক্ষর
০১।	মোঃ আতিকুল ইসলাম (উপ-সচিব) পরিচালক (ট্রাফিক), পাবক ইনোভেশন অফিসার	
০২।	মোঃ আবুল কালাম আজাদ মোল্লা নির্বাহী প্রকৌশলী (হারবার), পাবক কমিটির সদস্য	
০৩।	আজিজুর রহমান উপ-পরিচালক (পরিবহন), পাবক কমিটির সদস্য	
০৪।	মোহাম্মদ ছোয়াদরুল আমিন উপ-পরিচালক (এম আই এস), পাবক কমিটির সদস্য	
০৫।	মোঃ সাইফুল ইসলাম ভূইয়া পাইলট কমিটির সদস্য	
০৬।	মোহাম্মাদ আলী যুগ্ম পরিকল্পনা প্রধান (অঃ দাঃ), পাবক কমিটির সদস্য	
০৭।	মোঃ মাহবুবুর রহমান উপ-পরিচালক (অডিট), পাবক কমিটির সদস্য	
০৮।	মোঃ আসাদুল্লাহ আশিক সহকারী প্রকৌশলী (ভেডিং), পাবক কমিটির সদস্য	


 মোঃ আতিকুল ইসলাম
 উপসচিব (৭৯৮৮)
 পরিচালক (ট্রাফিক)
 পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
 ফোন-+ ৮৮০৯৬১০২০২২৬৩
 সিএলি-৮৮১ ১৬১০২০২২২ এফসি-২০৭১

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর কর্মসম্পাদন সূচক কলামের ১.৫.১ নং ক্রমিকে বর্ণিত ‘ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত’ এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮০%। জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে মোট ৬১.৪৪% নোট ই-ফাইলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ, আলোচ্য কর্মসম্পাদন সূচকের প্রকৃত অর্জন ৬১.৪৪%।

ত্রৈমাসিকের নাম	অর্জনের পরিমাণ
জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২১	৬১.৪৪%
মোট অর্জন	৬১.৪৪%


কমডোর হুমায়ুন কবির, বিএন
চেয়ারম্যান

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

হুমায়ুন কবির
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

Payra Port Authority

2021-22 APA Q1 Progress Report on eNothi Usage

Department	Dept Code	Total Number of Files	No of Hard Files	No of Files on eNothi	% of eNothi Files	Settled Notes on Hard Files
Administration	001	188	108	80	43%	35
Accounts	003	47	27	20	43%	16
Finance	004	5	1	4	80%	0
Audit	005	13	12	1	8%	13
MIS	006	37	0	37	100%	0
Traffic	007	64				10
Planning	008	31	31	31	100%	22
Electrical	011	22	5	17	77%	1
Hydrography	014	55	46	9	16%	14
Medical	015	9	9	0	0%	4
Estate	017	87	87	14	16%	40
DISF Project	018	36	9	27	75%	7
PPFT Project	020	30	12	18	60%	15
TOTAL		624	347	258	41%	177

	Notes Settled on eNothi	Notes Settled on Hard Nothi	Total
APA 2021-22 Q1 eNothi Usage	282	177	459
	61.44%	38.56%	100%


 13.10.2024
 Engr. Md. Soadrul Amin
 Deputy Director, MIS
 Payra Port Authority

"পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ" এর ই-নথি কার্যক্রমের রিপোর্ট (০১ জুলাই - ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১)

শাখা	নথির সংখ্যা	মোট নথি নিষ্পত্তিকৃত				মোট পত্রজারি
		ডাক সৃজিত নোটে নিষ্পত্তি	নোটে নিষ্পত্তি	পত্রজারিতে নিষ্পন্ন নোট	মোট	
চেয়ারম্যান এর দপ্তর	০	০	০	৫	৫	৫
রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ডেজিং	০	০	০	০	০	৪
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)	০	০	০	০	০	০
ডিআইএসএফ প্রকল্প	২	০	১২	৪	১৬	৪
সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন)	১	০	০	৩	৩	৩
সদস্য (হারবার এন্ড মেরিন)	০	০	০	৩	৩	৩
সদস্য (খন্ডকালীন)	০	০	০	০	০	০
সদস্য (খন্ডকালীন)	০	০	০	০	০	০
সদস্য (খন্ডকালীন)	০	০	০	০	০	০
পরিবহণ	৬	০	৪	০	৪	০
নিরাপত্তা	০	০	০	০	০	০
সচিব	৩	১	১৩	১	১৫	৩
পিপিএফটি প্রকল্প	৫	০	১২	৩	১৫	৬
হাইড্রোগ্রাফী	২	০	১০	৬	১৬	৬
মেরিন এন্ড কনজারভেন্সী	৬	০	৮	০	৮	৪
হিসাব	০	০	২	০	২	০
পরিকল্পনা	১	০	৩	১৫	১৮	১৬
অর্থ	১	০	০	০	০	০
প্রশাসন	৫	০	১১	৮	১৯	৮
অডিট	০	০	০	০	০	০

"পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ" এর ই-নথি কার্যক্রমের রিপোর্ট (০১ জুলাই - ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১)

শাখা	নথির সংখ্যা	মোট নথি নিষ্পত্তিকৃত				মোট পত্রজারি
		ডাক সৃজিত নোটে নিষ্পত্তি	নোটে নিষ্পত্তি	পত্রজারিতে নিষ্পন্ন নোট	মোট	
এমআইএস	১	০	৩৪	৩৬	৭০	৫২
মেডিক্যাল	০	০	০	০	০	০
ভান্ডার	০	০	০	০	০	০
মেকানিক্যাল	২	০	৪১	৩	৪৪	৫
ভূমি	৮	০	৭	১	৮	৫
ইলেক্ট্রিক্যাল	৩	০	১৯	০	১৯	৪
সিভিল	৬	০	৮	৪	১২	৫
যানবাহন পরিচালনা কমিটি	০	০	০	২	২	২
যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি	৭	০	৩	০	৩	০
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	৫৯	১	১৮৭	৯৪	২৮২	১৩৫


 13.10.2021
 Engr. Md. Soadrul Amin
 Deputy Director, MIS
 Payra Port Authority



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Phone: +88029349175 Fax: +88 029349175

ঢাকা লিয়াজে অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।




স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৮.১৬.০০১.১৯/১১৭

তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ১ম ত্রৈমাসিকের অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর সংযোজনী-৬ এ উল্লিখিত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিকের অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ এতদসঙ্গে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।


কমল হোসেন কল্লোল, বিএন
চেয়ারম্যান

সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।


[দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব (বাজেট), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।]

স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৮.১৬.০০১.১৯/১১৭

তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি (সদয় অবগতি/অবগতি/সদয় কার্যার্থে/কার্যার্থে) :

- ১। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২ অনুবিভাগ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সকল সদস্য, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- ৩। উপসচিব (পাবক), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সকল সদস্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কমিটি, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- ৫। অফিস কপি।


১৪/১০/২০২১
মোহাম্মাদ আলী
যুগ্ম পরিকল্পনা প্রধান (অঃদাঃ)

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর কর্মসম্পাদন সূচক ১.১.১ এ উল্লিখিত অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত এর লক্ষ্যমাত্রা ৪ টি। জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২১ প্রথম ত্রৈমাসিক এর তথ্য ২৩ সেপ্টেম্বর হালনাগাদ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

কোয়ার্টারের নাম	অর্জনের তারিখ
জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ	২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ

সংযুক্তিঃ ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত তথ্য।


কমডোর হুমায়ুন কবির, বিএন

চেয়ারম্যান

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

হুমায়ুন কবির
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-অনিক ও আপিল কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম	পদবী	ভূমিকা	যোগাযোগের নম্বর
মহিউদ্দিন আহমেদ খান (মুখ্যসচিব)	পরিচালক (প্রশাসন)	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা	ফোনঃ+৮৮০৯৬ ১০২০২২২৭ মোবাইলঃ ০১৮২৩-৩১০০৪৮ ইমেইলঃ director.admin@ppa.gov.bd
কমান্ডার এম রফিকুল হাসাইন, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন (অবঃ)	সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)	আপিল কর্মকর্তা	ফোনঃ+৮৮০৯৬ ১০২০২২২৬ মোবাইলঃ ০১৭১৪-২৯৬৭৫৯ ইমেইলঃ member_admin@ppa.gov.bd

০৭/১০/২১
মহিউদ্দিন আহমেদ খান (মুখ্যসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন)
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Fax:+88 029349175

ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।



পরিচালক (প্রশাসন), পাবক এর দপ্তরাদেশ নং-২২/২০২১

তারিখঃ ২২/০৯/২০২১ খ্রিঃ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি টিম গঠন করা হলোঃ

ক্র. নং	বিবরণ	ধরণ	পদবী	মোবাইল	ই-মেইল	মন্তব্য
০৩	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS)	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	পরিচালক (প্রশাসন)	01823-310048	director.admin@ppa.gov.bd	
		আপিল কর্মকর্তা	সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)	01714-296759	member_admin@ppa.gov.bd	

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহিউদ্দিন আহমেদ খান (স্বাক্ষর)
পরিচালক (প্রশাসন)
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

নম্বর-১৮.২১.৭৮৬৬.০০১.০৬.০০১.২১.৬৪৫

তারিখঃ ০৭ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ

বিতরণ (কার্যার্থে)ঃ

১। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, পাবক।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)ঃ

১। সকল সদস্য, পাবক;

২। পি এস টু চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান, পাবক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Phone: +88029349175 Fax: +88 029349175

ঢাকা লিয়াজে অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।




স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৮.১৬.০০১.১৯/৩৩৮

তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ১ম ত্রৈমাসিকের অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর সংযোজনী-৭ এ উল্লেখিত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিকের অর্জন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ এতদসঙ্গে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ৪ বর্ণনামতে।


কমডোর হুমায়ুন ক্যামাল, বিএন
চেয়ারম্যান

সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।


[দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব (বাজেট), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।]

স্মারক নং: ১৮.২১.৭৮৬৬.০০৮.১৬.০০১.১৯/৩৩৮

তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি (সদয় অবগতি/অবগতি/সদয় কার্যার্থে/কার্যার্থে):

- ১। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২ অনুবিভাগ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সকল সদস্য, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- ৩। উপসচিব (পাবক), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি।


মোহাম্মাদ আলী
যুগ্ম পরিকল্পনা প্রধান (অঃদাঃ)

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর কর্মসম্পাদন সূচক ১.২.১ ক্রমিকে বর্ণিত “ ওয়েবসাইটে প্রতি ত্রৈমাসিক হালনাগাদকৃত” এর লক্ষ্যমাত্রা ৪টি (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রথম ত্রৈমাসিকের ওয়েবসাইট এর তথ্যাদি হালনাগাদ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

কোয়ার্টারের (মাস)	তারিখ
জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১	২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১


কমডোর হুমায়ুন কবির, বিএন

চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

হুমায়ুন কবির
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ





আমাদের সম্পর্কিত

সুবিধাসমূহ

পরিসংখ্যানগত তথ্য

বন্দর ব্যবহারকারী

যোগাযোগ

মিডিয়া

Text size

A

A

A

Color

C

C

C


C



দর্শনশীল হাল-নামা: ২০২০ সেপ্টেম্বর ২০২১

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)



স্বাক্ষর



কমান্ডার হুমায়ুন কাম্বুজ, (এস), এনইউপি,
এনভিইউ, পিএসসি, বিএন ৭ এপ্রিল, ২০২০
অধিবেশন গায়ের বন্দর কর্তৃপক্ষ জোরদারন হিসেবে
মোহরন করেন। বিস্তারিত

বর্তমান ই-গোবর্নেন্স



06/10/2021
ক্যাপ্টেন এস.এম.
হারবার
পায়রা বন্দর