




রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আরডিএ ভবন, বনলতা বা/এ, রাজশাহী-৬২০৩।

বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৫-২০২৬)


প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WD-1	রাজশাহী কাজিহাটাস্থ পুরাতন অফিসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	মিটার	৪৫.০০	RFQ	আরডিএ	আরডিএ	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫/০৮/২৫	২৩/০৮/২৫	২৩/০৮/২৫	৩০/০৮/২৫	০২/০৯/২৫	০৬/০৯/২৫	১৬/০৯/২৫	-	
								পরিকল্পিত দিন		-	০৭	-	০৮	০৩	০৪	১০	৩২	
WD-2	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আসবাবপত্র মেরামত।	-	থোক	RFQ	আরডিএ	আরডিএ	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/১১/২৫	০৭/১১/২৫	০৭/১১/২৫	১০/১১/২৫	১১/১১/২৫	১১/১১/২৫	১০/১২/২৫		
								পরিকল্পিত দিন		-	০৭	-	০৩	০১	০১	৩০	৪২	
WD-3	কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল উন্নয়ন।	-	থোক	RFQ/OTM	আরডিএ	আরডিএ	৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/১০/২৫	২১/১০/২৫	০৫/১১/২৫	০৮/১১/২৫	১০/১১/২৫	১২/১১/২৫	১২/১২/২৫		
								পরিকল্পিত দিন		-	২১	১৫	০৩	০২	০২	৬০	১০৩	
WD-4	আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালে টিকিট কাউন্টার নির্মাণ।	-	থোক	OTM	আরডিএ	আরডিএ	৮০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/১০/২৫	২১/১০/২৫	০৫/১১/২৫	০৮/১১/২৫	১০/১১/২৫	১২/১১/২৫	১২/১২/২৫		
								পরিকল্পিত দিন		-	২১	১৫	০২	০২	০২	৯০	১০২	
WD-5	আরডিএ পার্ক রক্ষণাবেক্ষণ।	-	থোক	OTM/RFQ/DPM	আরডিএ	আরডিএ	৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/১০/২৫	২৭/১০/২৫	১০/১১/২৫	১৩/১১/২৫	১৫/১১/২৫	১৭/১১/২৫	২১/১২/২৬		
								পরিকল্পিত দিন		-	২১	১৫	০৩	০২	০২	৬১	১০৩	
WD-6	ঢাকাস্থ লিয়াজো অফিস সংস্কার।	-	থোক	OTM/RFQ/DPM	আরডিএ	আরডিএ	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৯/২৫	২৩/০৯/২৫	০৭/১০/২৫	১০/১০/২৫	১২/১০/২৫	১৪/১০/২৫	১৫/০১/২৬		
								পরিকল্পিত দিন		-	২১	১৫	০৩	০২	০২	৯০	১০২	
WD-7	আরডিএ মার্কেট উন্নয়ন (সাব-স্টেশন স্থাপন এবং ইলেকট্রিক লাইন সুবিন্যাস্তকরণসহ মেরামত)।	-	থোক	OTM/RFQ/DPM	আরডিএ	আরডিএ	১০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/১০/২৫	২১/১০/২৫	০৫/১১/২৫	০৮/১১/২৫	১০/১১/২৫	১২/১১/২৫	১৩/০১/২৬		
								পরিকল্পিত দিন		-	২১	১৫	০৩	০২	০২	৬০	১০৩	
								পরিকল্পিত দিন										



মোঃ তাইয়ুব হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ



মোঃ ফারুক
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


মোঃ আনুয়ার হাছান তারিক
উপসহকারী প্রকৌশলী (ডায়)
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WD-8	উদ্ভাবনী ব্যয়	-	থোক	OTM/ RFQ/ DPM	আরডিএ	আরডিএ	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/১০/২৫	২১/১০/২৫	০৫/১১/২৫	০৮/১১/২৫	১০/১১/২৫	১২/১১/২৫	৩০/০৩/২৬		
								পরিকল্পিত দিন		-	২১	১৫	০৩	০২	০২	১৩৮	১৮১	
								প্রকৃত দিন										
WD-9	বৃক্ষ রোপন	-	থোক	RFQ	আরডিএ	আরডিএ	২.৫০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৭/২৫	১৫/০৭/২৫	১৭/০৭/২৫	২০/০৭/২৫	২২/০৭/২৫	২৪/০৭/২৫	৩০/০৯/২৫		
								পরিকল্পিত দিন		-	১০	-	০৩	০২	০২	৭৬	৯৩	
								প্রকৃত দিন										
WD-10	অনাবাসিক ভবন মেরামত (কাজিহাটাস্থ রেন্ট হাউজ, হেভী ইকুইপমেন্ট সেড এবং আরডিএ মার্কেট)	-	থোক	OTM/ RFQ/ DPM	আরডিএ	আরডিএ	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/১০/২৫	২১/১০/২৫	০৫/১১/২৫	০৮/১১/২৫	১০/১১/২৫	১২/১১/২৫	৩০/০৬/২৬		
								পরিকল্পিত দিন		-	২১	১৫	০৩	০২	০২	২২৮	২৭১	
								প্রকৃত দিন										
WD-11	কম্পিউটার মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১২	RFQ/ DPM	আরডিএ	আরডিএ	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৫/১০/২৫	২০/১০/২৫	২৫/১০/২৫	২৭/১০/২৫	২৮/১০/২৫	৩০/১০/২৫	৩০/১১/২৫		
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	০৫	০২	০১	০২	৩০	৫৫	
								প্রকৃত দিন										
WD-12	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত	-	থোক	RFQ/ DPM	আরডিএ	আরডিএ	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	১৫/০৮/২৫	১৮/০৮/২৫	২২/০৮/২৫	২২/০৯/২৫		
								পরিকল্পিত দিন		-	০৭	-	০৮	০৩	০৪	৩০	৫২	
								প্রকৃত দিন										
WD-13	ঢাকাস্থ লিয়াজো অফিসের ২য় লিফট সংস্কার।	সংখ্যা	০১	OTM	আরডিএ	আরডিএ	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/১০/২৫	২৫/১০/২৫	১৫/১১/২৫	২০/১১/২৫	৩০/১১/২৫	০২/১২/২৫	৩০/০৩/২৬		
								পরিকল্পিত দিন		* -	২৩	২০	০৫	১০	০২	১১৮	১৭৮	
								প্রকৃত দিন										
WD-14	উন্নয়ন মেলা উদযাপন	-	থোক	RFQ	আরডিএ	আরডিএ	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	১১/০৮/২৫	৩০/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন		-	০৭	-	০১	০১	০১	৬৯	৭৯	
								প্রকৃত দিন										
WD-15	আরডিএ'র যানবাহন মেরামত কাজ	-	থোক	DPM	আরডিএ	আরডিএ	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	১১/০৮/২৫	৩০/০৯/২৫		
								পরিকল্পিত দিন		-	০৭	-	০১	০১	০১	৩৯	৪৯	
								প্রকৃত দিন										
WD-16	অনাবাসিক ভবন মেরামত কাজ (আরডিএ কমপ্লেক্সের গ্লাস মেরামত)	-	থোক	OTM	আরডিএ	আরডিএ	১৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০/০৮/২৫	২১/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	২৩/১০/২৫	২৬/১০/২৫	২৭/১০/২৫	৩১/১২/২৫		
								পরিকল্পিত দিন		-	২১	১৫	০৩	০২	০২	৬৮	১১১	
								প্রকৃত দিন										



মোঃ জাহিদুল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ



২১/১০/২৫
(আল ফাহাদ)
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


২১/১০/২৫
মোঃ আব্দুল হাক আল ডারিক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (জঃ)
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WD-17	অনাবাসিক ভবন মেরামত (আরডিএ অফিস)	-	খোক	OTM/ RFQ/ DPM	আরডিএ	আরডিএ	১৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৮/২৫	২১/০৮/২৫	০৫/০৯/২৫	০৮/০৯/২৫	১০/০৯/২৫	১২/০৯/২৫	৩০/১১/২৫		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	২১	১৫	০৩	০২	০২	৬৮	১১১	
WD-18	প্রকৌশলী ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি মেরামত (চেইন ডোজার এবং রোড রোলার)	-	খোক	RFQ/ DPM	আরডিএ	আরডিএ	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৫/১০/২৫	২০/১০/২৫	৩০/১০/২৫	০২/১১/২৫	০২/১১/২৫	০৩/১১/২৫	০৩/১২/২৫		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	১৫	১০	০২	০১	০১	৩৭	৬৬	



 ২১/১০/২৫
 মোঃ তাহসিনুল ইসলাম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
 রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ



 ২১/১০/২৫
 (আল ফাহাদ)
 সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
 রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


 ২১/১০/২৫
 মোঃ আব্দুল্লাহ আল তারিক
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভাঃ)
 রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
GD-1	মনোহারী মালামাল ক্রয়	-	থোক	RFQ	আরডিএ	আরডিএ	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	১০/১০/২৫	১০/০৮/২৫	৩০/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	০৮	-	০১	০১	-	৮০	৯০	
GD-2	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয়	-	থোক	DPM/ RFQ	আরডিএ	আরডিএ	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	৩০/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	০৭	-	০১	০১	-	৮০	৯০	
GD-3	পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয়	-	থোক	RFQ	আরডিএ	আরডিএ	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	৩০/১১/২৫		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	০৮	-	০১	০১	-	৮০	৯০	
GD-4	উনুষ্ঠান উৎসব (সরকারী দিবস পালন)	-	থোক	DPM/ RFQ	আরডিএ	আরডিএ	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	১০/১০/২৫	১০/০৮/২৫	৩০/০৬/২৬		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	০৮	-	০১	০১	-	২৬০	২৭০	
GD-5	অনুষ্ঠান উৎসব (বাৎসরিক মিলাদ মাহফিল)	-	থোক	RFQ	আরডিএ	আরডিএ	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	৩০/০৬/২৬		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	০৭	-	০১	০১	-	২৬০	২৬৯	
GD-6	অফিস সরঞ্জামাদি (কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্থাপনায় সিসিটিভি স্থাপন)	-	থোক	DPM/ RFQ	আরডিএ	আরডিএ	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/১০/২৫	১৬/১০/২৫	১৬/১০/২৫	০৮/১১/২৫	১০/১১/২৫	১২/১১/২৫	৩০/১২/২৫		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	১৫	১৫	০২	০২	০২	৪৮	৬৯	
GD-7	অফিস সরঞ্জামাদি (আরডিএ কমপ্লেক্সে সাব-স্টেশন স্থাপন)	-	থোক	OTM/ RFQ	আরডিএ	আরডিএ	৪৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪/০৮/২৫	০৮/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	২৩/১০/২৫	২৬/১০/২৫	২৭/১০/২৫	৩১/১২/২৫		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	২১	১৫	০২	০২	০২	১৩৮	১৭০	
GD-8	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্থাপনার জন্য আসবাবপত্র ক্রয়।	-	থোক	DPM/ RFQ	আরডিএ	আরডিএ	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	৩০/০৮/২৫		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	০৮	-	০১	০১	-	২০	৩০	
GD-9	Fire extinguisher purchase and refilling	-	থোক	RFQ	আরডিএ	আরডিএ	২.৫০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৮/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	-	৩০/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	০৮	-	০১	০১	-	৫০	৬০	



 মোঃ তাহসিনুল ইসলাম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
 রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ



 মোঃ ফাহাদ
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
 রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


 মোঃ আব্দুল্লাহ আল তারিক
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডাঃ)
 রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত বায় (লক্ষ টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
GD-10	Concrete cutter, MS rod cutter, Hammer & Hammer drill purchase.	-	থোক	RFQ	আরডিএ	আরডিএ	২.৫০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	-	৩০/০৯/২৫		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	০৮	-	০১	০১	-	২০	৩০	
GD-11	বাগান পরিচর্যা ও সৌন্দর্যবর্ধন	-	থোক	RFQ	আরডিএ	আরডিএ	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৬/০৮/২৫	১৫/০৮/২৫	১৫/০৮/২৫	১৭/০৮/২৫	২০/০৮/২৫	৩০/০৮/২৫	৩০/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	১০	-	০২	০৩	১১	৬০	৭৬	



 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
 রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ



 মোঃ কাহাদ
 সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
 রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


 মোঃ আব্দুর্রাহ আল তারিক
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভাঃ)
 রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্যাকেজ নম্বর, উপখণ্ডের নাম ও কোড	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
SD-1	"আকাশলীনা আবাসিক এলাকা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্টাডি।	-	থোক	RFQ	আরডিএ	আরডিএ	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৮/২৫	০৭/০৮/২৫	০৭/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	১২/০৮/২৫	১৫/০৮/২৫	২৪/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	০৭	-	০৪	০২	০৩	৬০	৭৬	
SD-2	"আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্টাডি।	-	থোক	EOI	আরডিএ	আরডিএ	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৮/২৫	০৫/০৯/২৫	০৫/১১/২৫	২০/১১/২৫	২৫/১১/২৫	৩০/১১/২৫	৩০/০২/২৬		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	৩৫	৬০	১৫	০৫	০৫	৬০	১৭০	
SD-3	Rajshahi City outer road along the Padma River.	-	থোক	EOI	আরডিএ	আরডিএ	৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০৫/১২/২৫	২০/১২/২৫	৩০/১২/২৫	০২/০১/২৬	৩০/০৪/২৬		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	৩৫	৬০	১৫	১০	০২	১১৮	২৪০	
SD-4	"আরডিএ'র আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্টাডি।	-	থোক	EOI	আরডিএ	আরডিএ	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০৫/১২/২৫	২০/১২/২৫	৩০/১২/২৫	০২/০১/২৬	৩০/০৪/২৬		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	৩৫	৬০	১৫	১০	০২	১১৮	২৪০	
SD-5	"লেক ভিউ ফ্ল্যাট উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্টাডি।	-	থোক	EOI	আরডিএ	আরডিএ	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০৫/১২/২৫	২০/১২/২৫	৩০/১২/২৫	০২/০১/২৬	৩০/০৪/২৬		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	৩৫	৬০	১৫	১০	০২	১১৮	২৪০	
SD-6	অটোমোশন, ই-ফাইলিং ও ওয়াবসাইট ব্যয়।	-	থোক	RFQ/ DPM	আরডিএ	আরডিএ	৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪/০৮/২৫	২১/০৮/২৫	২১/০৮/২৫	২৪/০৮/২৫	২৬/০৮/২৫	৩০/০৮/২৫	৩০/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		-	০৭	-	০৩	০২	০৪	৬০	৭৬	


২৯/১০/২৫
মোঃ তাইজুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


২৯/১০/২৫
(আল ফাহাদ)
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


২৯/১০/২৫
মোঃ আব্দুল্লাহ আল তারিক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভাঃ)
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ