

সওজ পরিচালনায় খরচের অর্থনৈতিক কোড নং-4111302 পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (সড়ক-মেজর) উপ-খাতে  
২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে ক্রয় পরিকল্পনা।

জোন : কুমিল্লা  
সার্কেল : কুমিল্লা  
বিভাগ : কুমিল্লা/ব্রাহ্মনবাড়িয়া/চাঁদপুর

ক্রমিক	সড়ক ও কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	Periodic Maintenance Program for Construction of Bus-Bay by Rigid Pavement Work at Ch. 46+130 to 46+650 (Gouripur Intersection) of Dhaka (Jatrabari)- Cumilla (Moinamati)- Chattogram- Coxsbazar- Teknaf National Highway (N-1) under Road Division Cumilla during the year 2024-2025.	মিটার	৫২০.০০	OSTETM	২৫১৩.২৪	৩০/০৭/২০২৪	০২/১০/২০২৪.	৩০/০৩/২০২৪.
২	Periodic Maintenance Programme (PMP) by Providing DBS Wearing Course, DBS Base Course on Repair portion from Ch.30+610 (Khajuria) to Ch.47+500 (Hajigonj Bazar) of Comilla-Lalmai-Chandpur-Lakshmipur-Begumganj Road (R-140) Road under Road Division, Chandpur during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	১৬.৮৯	OSTETM	২৪৯৫.৫২	৩০/০৭/২০২৪	০২/১০/২০২৪.	৩০/০৩/২০২৪.
৩	Periodic Maintenance Programme (PMP) by Strengthening Work, DBS Wearing Course, Protective Work and Earth Work from Ch.54+000 (Bakila Bazar) to Ch. 70+178 (Bagadi Chowrasta) of Cumilla- Lalmai- Chandpur- Laxmipur-Begumganj (R-140) Road under Road Division, Chandpur during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	১৬.১৭	OSTETM	২৪৯৬.২৬	৩০/০৭/২০২৪	০২/১০/২০২৪.	৩০/০৩/২০২৪.
৪	Periodic Maintenance Programme (PMP) (Roads) for Construction of Rigid Pavement at different chainage from Ch. 0+000 km (Shasongacha) to Ch. 34+000 km (Mirpur) of Cumilla-Palpara-Burichang-Brahmanpara-Mirpur Road (Z-1041) under Road Division Cumilla, during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	৩৪.০০	OSTETM	২৪৯৫.৮০	৩০/০৭/২০২৪	০২/১০/২০২৪.	৩০/০৩/২০২৪.
৫	Periodic Maintenance Program for Construction of Repairing, DBS Wearing Course & Protective Work at Ch.0+000 to 0+132 km and 0+282 to 13+653 of Brahmanbaria-Lalpur Road under Road Division Brahmanbaria during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	১০.৫০	OTM	১২০০.৬৮	১৫/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪	২৮/০৮/২০২৫
৬	Periodic Maintenance Programme (PMP) work Providing DBST including necessary Profile Correction, potholes repair on damage portion of existing pavement from Chainage 11+000 km to 29+500 km of Cumilla-Lalmai-Chandpur-Lakshmipur-Begumganj Road (R-140) under Road Division Cumilla, during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	১৮.৫০	OTM	৭০২.৫২	৩০/০৭/২০২৪	০২/১০/২০২৪.	৩০/০৩/২০২৪.
৭	Periodic Maintenance Program for Construction of DBS Wearing Course Work at Ch.38+950 to 60+950 km of Matlab-Megna-Donagoda-Berbadth Road under Road Division Chandpur during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	২২.০০	OSTETM	২০২২.৫৪	১২/০৮/২০২৪	১১/০৯/২০২৪	২৮/০৮/২০২৫
৮	Periodic Maintenance Program for Construction of Rigid Pavement Work at Ch. 0+000 to 1+525 km of Eliotgonj-Muradnagar-Ramchandrapur-Bancharampur Road under Road Division Cumilla during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	১.৫০	OTM	১৪৭০.৫২	১৫/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪	২৮/০৮/২০২৫

ক্রমঃ	সড়ক ও কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত বায় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৯	Periodic Maintenance Programme for Surfacing by DBS Wearing Course including partial Strengthening at Ch-10+500 to 21+900 of Companigonj-Muradnagar-Homna under Road Division Cumilla during the year 2024-25.	কিমিঃ	১১.৪০	OSTETM	১৫৫৯.১৪	১৫/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪	২৮/০৬/২০২৫
১০	Periodic Maintenance Programme (PMP) of DBS Wearing Course with Partial Strengthening Work at Ch 0+000 to 10+000 (Madhaya to Vallabhpur) of Chandina (Madhaya)-Moricha-Chapera-Companiganj (Z-1017) Road under Road Division, Cumilla during the year 2024-2025.	কিমিঃ	১০.০০	OTM	১৪৯৮.১৪	৩০/০৭/২০২৪	০১/২০/২০২৪	৩০/০৩/২০২৪

*(Signature)*

মোহাম্মদ জিয়াউল হামদার

পরিচিতি নং-৬০১৯৩৩

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ  
পিকিং সার্কেল, কুমিল্লা।

*(Signature)*

*(Signature)*

পরিচিতি নং ০০১৫০০

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সঃদাঃ), সওজ,  
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।


*(Signature)*

সওজ পরিচালন ব্যয় খাতের অর্থনৈতিক কোড নং-4111302 পিরিয়ডিক মেইন্টেন্যান্স প্রোগ্রাম (সড়ক-মেজর) উপ-খাতে  
২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরে ক্রয় পরিকল্পনা।

জোন : কুমিল্লা  
সার্কেল : নোয়াখালী  
বিভাগ : নোয়াখালী/ফেনী/লক্ষ্মীপুর


ক্রমঃ	সড়ক ও কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	Periodic Maintenance Programme (PMP) Rigid Pavement, Strengthening & DBS wearing Course at Ch. 89+400m (Bordar Bazar) to Ch. 107+895m (Lakshmipur Bus Terminal) of Cumilla-Lalmai-Chandpur-Lakshmipur-Begumgonj Road (R-140) under Lakshmipur Road Division during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	১০.৬২	OSTEM	১৫৭২.০০	৩০/০৭/২০২৪	০২/১০/২০২৪	৩০/০৩/২০২৪.
২	Surfacing by DBS Wearing Course including partial Strengthening at-1st Km, 2nd Km (p) of Feni - Noakhali National Highway and at 1st Km (p) of Mohipal-Circuit House Road (Z-1151) under Road Division Feni during the year 2024-25.	কিঃমিঃ	৫.৩৪	OSTEM	১৬৬১.৯৩	৩০/০৭/২০২৪	০২/১০/২০২৪.	৩০/০৩/২০২৪.
৩	Periodic Maintenance Program for Construction of Rigid Pavement Work at Ch. 0+700 to 1+400 km of Dagonbhyian-Taltailbazar-Chowdhurhat-Bashurhat Road under Road Division Feni during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	০.০৭	OTM	৪৯২.২২	১৮/০৭/২০২৪	০২/১০/২০২৪.	৩০/০৩/২০২৪.
৪	Periodic Maintenance Program for Construction of Rigid Pavement, Strengthening & DBS Wearing Course Work at Ch:9+810 to 18+500 km of Hajigonj-Ramgonj Road under Road Division Lakshmipur during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	৮.৬৯	OTM	১৪৮৮.৭৮	১৫/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪	২৮/০৬/২০২৫
৫	Periodic Maintenance Program for Construction of Partial Strengthening & DBS Wearing Course Work at Ch:0+000 to 10+108 km of Banglabazar-Thandarhat-Aktermiarhat Road under Road Division Noakhali during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	১০.১০৮	OTM	৯৩৩.২২	৩১/০৭/২০২৪	০২/১০/২০২৪.	৩০/০৩/২০২৪.
৬	Periodic Maintenance Program for Construction of DBS Wearing Course Work at Ch:0+000 to 3+700 km of Parsuram-Gutuma(Abdul Aziz B.A) Road under Road Division Feni during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	৩.৭০	OTM	৭৫৮.০১	১২/০৮/২০২৪	১১/০৯/২০২৪	২৮/০৪/২০২৫
৭	Periodic Maintenance Program for Construction of DBS Wearing Course Work at Ch:0+000 to 21+655km of Chagolnaya/Parsuramt(Captain Link) Road under Road Division Feni during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	২১.৬৬	OSTEM	২৩২৯.৭০	১৫/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪	২৮/০৬/২০২৫
৮	Periodic Maintenance Program for Construction of Rigid Pavement Work at Different Chaimage of Chatkhil-Chitoshi-Shahrasti Road ,Panwala-Dalta Road & Lakshmipur-Dattapara-Chatkhil Road under Road Division Noakhali during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	১.৪৬	OTM	৯৯৯.৯৭	১২/০৮/২০২৪	১১/০৯/২০২৪	২৮/০৪/২০২৫

ক্রঃনং	সড়ক ও কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৯	Periodic Maintenance Program for Construction of Partial Strengthening, DBS Wearing Course 7 protective Work at Ch:9+880 to 12+880 & 12+981 to 16+681km of Feni-Sitonia-Protappur -Senbag & Feni-temohani-Birolibazar-Sonaimuri Road under Road Division Naokhali during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	৬.৭৮	OTM	৮৬৮.০৭	৩১/০৭/২০২৪	১৪/১০/২০২৪	২৮/০৬/২০২৫
১০	Periodic Maintenance Program for Construction of Rigid Pavement, Strengthening & DBS Wearing Course Work at Ch:20+759 to 20+513 km of Modaffargong-Chitoshi-Ramgonj Road under Road Division Laxshampur during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	৮.৭৫	OTM	১০৮১.৯৭	৩১/০৭/২০২৪	১৪/১০/২০২৪	২৮/০৬/২০২৫
১১	Periodic Maintenance Program for Construction of Strengthening, DBS Wearing Course & Protective Work at Ch: 0+000 to 8+700 to 12+700 to 15+000 km of Laxshampur-Dattapara-Chatkhil Road under Road Division Laxshampur during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	১০.৮৫	OTM	১৩২৫.০৪	১৫/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪	২৮/০৬/২০২৫
১২	Periodic Maintenance Program for Construction of Strengthening, DBS Wearing Course Work at Ch: 15+000 to 20+750 to 12+700 to 15+000 km of Laxshampur-Dattapara-Chatkhil Road under Road Division Noakhali during the year 2024-2025.	কিঃমিঃ	৫.৭৫	OTM	৭০৯.৯৪	১১/০৮/২০২৪	১১/০৯/২০২৪	২৮/০৬/২০২৫

  
(রানাপ্রিয় বড়ুয়া)  
পরিচিতি নং- ০০৫১৫৫

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ  
সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী

৩০.০৭.২৪

  
(আবু হেলা নোয়াখালী সড়ক ইকবাল) ৩০১৯  
পরিচিতি নং ০০১৫০০

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ) সওজ  
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

  
৩০/০৭/২৪

**২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**  
**ব্যয়খাতঃ পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স (সড়ক ও মহাসড়ক-মাইনর)**  
**কোড নং-৩২৫৮১১০**

সড়ক বিভাগঃ কুমিল্লা।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরগত্র আন্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	কুমিল্লা শহর (তাকা-চট্টগ্রাম পুরাতন মহাসড়ক (এন-১২০) সড়কের ৪র্থ কিঃমিঃ এ পুলিশ লাইন ফুলের সামনে ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ।	মিটার	১৫.০০	OTM	৩৫০.০০	২৫/০৮/২০২৪	২৪/০৯/২০২৪	৩০/০৬/২০২৫
২	কুমিল্লা শহর (তাকা-চট্টগ্রাম পুরাতন মহাসড়ক (এন-১২০) সড়কের ৪র্থ কিঃমিঃ (অং) হতে ১৮তম কিঃমিঃ (অং) পর্যন্ত মোরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৫০.০০	০৯-০১-২৪	১০-০১-২৪	১১-০৩-২৪
৩	কুমিল্লা শহর (তাকা-চট্টগ্রাম পুরাতন মহাসড়ক (এন-১২০) সড়কের ১ম কিঃমিঃ হতে ৪র্থ কিঃমিঃ পর্যন্ত মজবুতীকরণ এবং SBST কাজ।	কিঃমিঃ	১.৮০	LTM	৯৮.০০	০৯-০১-২৪	১০-০১-২৪	১১-০৩-২৪
৪	কুমিল্লা শহর (তাকা-চট্টগ্রাম পুরাতন মহাসড়ক (এন-১২০) সড়কের ২য় কিঃমিঃ এবং ৩য় কিঃমিঃ এ মজবুতীকরণ এবং SBST কাজ।	কিঃমিঃ	০.৪০	LTM	৯৮.০০	০৯-০১-২৪	১০-০১-২৪	১১-০৩-২৪
৫	কুমিল্লা-সালদা-কসবা (সৈয়দাবাদ) (এন-১১৪) সড়কের ৩য় (অং) কিঃমিঃ হতে ৭ম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মোরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৫.৯০	LTM	৩০০.০০	২৭/০৮/২০২৪	২৬/০৯/২০২৪	২৫/১০/২০২৪
৬	তাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ (এন-১) সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ ফুটওভারব্রিজ মোরামত সেতু-কালভার্ট এবং গাইডপোস্ট রংকরণ কাজ।	থোক	থোক	OTM	১০০.০০	২৭/০৮/২০২৪	২৬/০৯/২০২৪	২৫/১১/২০২৪
৭	হরিশ্চর-কাশিনগর-মিয়াবাজার (জেড-১০৪৬) সড়কের ১২তম (অং) কিঃমিঃ হতে ২০তম (অং) কিঃমিঃ এ সর্বমোট ৮ কিঃমিঃ এবং ২০০ মিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	৮.০০	LTM	২০০.০০	০৯-১০-২৪	১০-১০-২৪	১২-০৯-২৪
৮	হরিশ্চর-কাশিনগর-মিয়াবাজার (জেড-১০৪৬) সড়কের ১ম (অং) কিঃমিঃ হতে ১২তম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মোরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৮.০০	LTM	৭০.০০	২০/০৮/২০২৪	১৯/০৯/২০২৪	২০/১০/২০২৪
৯	হরিশ্চর-বিজরাবাজার (জেড-১০৪৭) সড়কের ১ম (অং) কিঃমিঃ হতে ৮ম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মোরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৩.৫০	LTM	৬৫.০০	২০/০৮/২০২৪	১৯/০৯/২০২৪	২০/১০/২০২৪
১০	মগবাড়ী-বাগমারা-ভূটিকি-বাংগল্ডা (জেড-১০৪৯) সড়কের ১২তম (অং) কিঃমিঃ হতে ২০তম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মোরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	২.৫০	LTM	৫০.০০	০৮-১২-২৪	১৫/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪
১১	লালমাই-বরুড়া-কলম-আছা-জগৎপুর (জেড-১৪০১) সড়কের ১ম (অং) কিঃমিঃ হতে ১০তম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মোরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	LTM	৫০.০০	০৮-১২-২৪	১৫/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪
১২	লালমাই-বরুড়া-কলম-আছা-জগৎপুর (জেড-১৪০১) সড়কের ১৭তম (অং) কিঃমিঃ হতে ২৫তম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মোরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	LTM	৫০.০০	০৮-১২-২৪	১৫/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪

১৩	লালমাই-বুড়া-বলম-আছা-জগৎপুর (জেড-১৪০১) সড়কের ১০তম কিঃমিঃ এ রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ।	মিটার	৫০০.০০	OTM	৩৫০.০০	০৯-০১-২৪	১০-০১-২৪	০১-০১-২৫
১৪	চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম (জেড-১০৪৫) সড়কের ৭ম কিঃমিঃ এ আরসিসি প্যালসাইডিং (মনোলিথিক) কাজ।	মিটার	৩৩৬.০০	LTM	৬৭.০০	৩০/০৭/২০২৪	০৯-০৫-২৪	১২-০৪-২৪
১৫	লাকসাম (দৌলতগঞ্জ)-নাঙ্গলকোট-কোদালিয়া-ঢালুয়া-চিওড়াবাজার (জেড-১০৪৮) সড়কের ২য় এবং ৩য় কিঃমিঃ এ আরসিসি প্যালসাইডিং (মনোলিথিক) কাজ।	মিটার	১৭৮.০০	LTM	৪৫.০০	৩০/০৭/২০২৪	০৯-০৫-২৪	১২-০৪-২৪
১৬	লাকসাম (দৌলতগঞ্জ)-নাঙ্গলকোট-কোদালিয়া-ঢালুয়া-চিওড়াবাজার (জেড-১০৪৮) সড়কের ১ম, ২য় এবং ৩য় কিঃমিঃ এ আরসিসি প্যালসাইডিং কাজ।	মিটার	৫৬৬.০০	LTM	৯৮.০০	০৮-১২-২৪	১৫/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪
১৭	লাকসাম (শশমঘাট)-মুদাষ্করণ (জেড-১৪১৪) সড়কের ১ম (অংশ) কিঃমিঃ হতে ৬ষ্ঠ (অংশ) কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৬.০০	LTM	১৫০.০০	২০/০৮/২০২৪	১৯/০৯/২০২৪	১৮/১০/২০২৪
১৮	লাকসাম (বিনয়ঘর)-বাইয়ারাবাজার-ওমরগঞ্জ-নাঙ্গলকোট (জেড-১৪১৫) সড়কের ১ম, ৪র্থ এবং ৬ষ্ঠ কিঃমিঃ এ বন্ধা প্যালসাইডিং কাজ।	মিটার	৩৫৫.০০	LTM	৫০.০০	০৮-১২-২৪	১৫/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪
১৯	কুমিল্লা (আলেক্ষারচর)-পালপাড়া-আদর্শদার-পোলাবাড়ী (জেড-১০৫৮) সড়কের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৯ম (অংশ) কিঃমিঃ এ DBS Wearing Course কাজ।	ঘঃমিঃ	৭১৪.০০	OTM	৩০৫.০০	১৫-০৭-২৪	১০-০৯-২৪	০৯-১২-২৪
২০	কুমিল্লা (ময়নামতি)-বান্ধনবাড়ীয়া (সেরাইল) জাতীয় (এন-১০২) মহাসড়কের ১১ম তম (অংশ) থেকে ১৩তম (অংশ) কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	কিঃমিঃ	২.২০	LTM	৪২.০০	১৮-০৭-২৪	২২-০৮-২৪	২১-১০-২৪
২১	কুমিল্লা (ময়নামতি)-বান্ধনবাড়ীয়া (সেরাইল) জাতীয় (এন-১০২) মহাসড়কের ৫ম তম (অংশ) থেকে ৪০তম (অংশ) কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	কিঃমিঃ	১৩.৫৮	OTM	৪০০.০০	১৭-০৯-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	১৪-১২-২০২৪
২২	কোম্পানীগঞ্জ-মুরাদনগর-হোমনা (জেড-১২০৫) মহাসড়কের ১ম তম (অংশ) এ রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ৪র্থ তম (অংশ) আর সিসি প্যালসাইডিং কাজ এবং ২য় তম (অংশ) থেকে ১১তম (অংশ) কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	মিটার	৯০.০০	LTM	২০.০০	১৭-০৯-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	১৪-১২-২০২৪
২৩	কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর (জেড-১২০৬) সড়কের ১ম তম (অংশ) এ মেরামতসহ সিলকোট কাজ, রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ৮ম তম (অংশ) থেকে ১৭তম (অংশ) পর্যন্ত মেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	মিটার	৩৬০.০০	OTM	২৫০.০০	২০-০৯-২০২৪	১৯-১০-২০২৪	১৮-১২-২০২৪
২৪	রাজাপিতলা-রামচন্দ্রপুর-পাঁচকিঁজ (জেড-১২২০) সড়কের ১ম তম (অংশ) প্যালসাইডিং কাজ এবং ১ম তম (অংশ) থেকে ৮ম তম (অংশ) পর্যন্ত মেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	মিটার	৩৬০.০০	OTM	২০০.০০	২৫-০৮-২০২৪	২৪-০৯-২০২৪	২৫-১১-২০২৪
২৫	নবীপুর-শ্রীকাইল (জেড-১২২১) সড়কের ১৪ তম (অংশ) থেকে ২৬তম (অংশ) কিঃমিঃ পর্যন্ত প্যালসাইডিং কাজ।	কিঃমিঃ	২.২০	LTM	৬০.০০	০৫-০৯-২০২৪	০৬-১০-২০২৪	০৭-১২-২০২৪
২৬	নিমসার-কংশনগর-বুড়িচং (জেড-১২২৯) সড়কের ১ম তম (অংশ) এ এইচবিবি কাজ এবং ১ম তম (অংশ) থেকে ২য় তম (অংশ), ৮ম তম (অংশ) থেকে ৯ম তম (অংশ) পর্যন্ত মেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	মিটার	১১০.০০	LTM	৩০.০০	১৭/০৮/২০২৪	১৬/০৯/২০২৪	১৪/১১/২০২৪
		কিঃমিঃ	২.৭৫	LTM	৫০.০০	০৬-০৮-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪	০৬-১১-২০২৪

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
ব্যয়খাতঃ রুটিন মেইনটেন্যান্স (বিভাগীয় মেরামত)

কোড নং-৩২৫৮১১০

সড়ক বিভাগঃ কুমিল্লা।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত বায় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগীয় মেরামত কাজের জন্য বিটুমিন ক্রয় (৮০/১০০ গ্রেড) পরিবহনসহ।	মেটন	৬৭.৫০ মেটন (৪৫০ ড্রাম)	Direct Purchase	৫০.০০	--	--	--
২	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক মেরামত কাজের জন্য ১ম শ্রেণীর ইট, স্টোন চিপস (২৫-এমএম), স্থানীয় বালি (এফএম ০.৫০ ও এফএম ০.৮০), প্রি গ্রাভেলস, জিও ব্যাগ এবং জালানী কাঠ সরবরাহ কাজ।			OTM	১৫০.০০	২০/০৮/২০২৪	১৯/০৯/২০২৪	২০/০২/২০২৪
	১ম শ্রেণীর ইট	সংখ্যা	৩০০০০০					
	স্টোন চিপস (২৫-এমএম)	ঘঃমিঃ	৪০০.০০					
	স্টোন চিপস (১৪-এমএম)	ঘঃমিঃ	৩০০.০০					
	স্থানীয় বালি (এফএম ০.৫০)	ঘঃমিঃ	২০০.০০					
	স্থানীয় বালি (এফএম ০.৮০)	ঘঃমিঃ	১০০.০০					
	প্রি গ্রাভেলস	ঘঃমিঃ	২৫০.০০					
	জিও ব্যাগ	সংখ্যা	১৫০০.০০					
	জালানী কাঠ	টন	৪০.০০					
৩	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক মেরামত কাজের জন্য বিটুমিনাস গ্যাসফক্ট মালামাল সরবরাহ কাজ।	ঘঃমিঃ	৬০০.০০	OTM	২০০.০০	১১/১২-২৪	২১/১২/২০২৪	২১/০২/২০২৫

৩০/০২/২৪

(সুনীতি চাকমা)  
পরিচিতি নং-৬০২১৪৭  
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ  
সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা।

৩০/০২/২৪

(মোহাম্মদ জিয়াউল হায়দার)  
পরিচিতি নং-৬০২১৯৩৩  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ  
সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।

৩০/০২/২৪

(আবু বেনা মোহাম্মদ হারেক ইকবাল)  
পরিচিতি নং ০০১৫০০  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ,  
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

২৭	চাঁপিনা-পেবিয়ার (জেড-১০০৮) সড়কের ৩য় তম (অংশ) থেকে ৯ম তম (অংশ) পর্যন্ত মেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	কিঃমিঃ	৩.৫	LTM	৬০	১৭/৮/২০২৪	১৬/৯/২০২৪	১৭/১১/২০২৪
২৮	বলয়-চাঁপিনা (জেড-১০২২) সড়ক ৭ম তম (অংশ) থেকে ১০ম তম (অংশ) পর্যন্ত মেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	কিঃমিঃ	২৫০০.	LTM	৫০	১৭/৮/২০২৪	১৬/৯/২০২৪	১৭/১১/২০২৪
২৯	ঢাকা(যাত্রাবাড়ি)-কুমিল্লা (যয়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ (এন-১) মহাসড়কের ৮১তম কিঃমিঃ এ নাজিরা বাজার নামাক স্থানে ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ।	মিটার	৩৬.০০	LTM	২৯৮	৩০/৮/২০২৪	০৯-১০-২০২৪	০৩-০৯-২০২৫
৩০	ঢাকা(যাত্রাবাড়ি)-কুমিল্লা (যয়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ (এন-১) মহাসড়কের ৭১তম কিঃমিঃ এ চাঁপিনা বাজার নামাক স্থানে ফুটওভার ব্রিজ মেরামত।	থোক	থোক	LTM	৪৫	২৫/৮/২০২৪	২৪/৯/২০২৪	২৩/১১/২০২৪
৩১	ঢাকা(যাত্রাবাড়ি)-কুমিল্লা (যয়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ (এন-১) মহাসড়কের ৮৩তম কিঃমিঃ এ ক্যান্টনমেন্ট নামাক স্থানে ফুটওভার ব্রিজ এর সিডি বর্ধিতকরণ কাজ।	মিটার	৩৩.০০	LTM	১৯০	০৮-০৭-২০২৪	১২-১০-২০২৪	০৮-০২-২০২৫
৩২	ঢাকা(যাত্রাবাড়ি)-কুমিল্লা (যয়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ (এন-১) মহাসড়কের ৪৩তম কিঃমিঃ এ ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ কাজ।	মিটার	৩৬.০০	LTM	২৯৯	১৫-০৮-২৪	২৫-০৯-২৪	২৪-০৩-২৫
৩৩	ঢাকা(যাত্রাবাড়ি)-কুমিল্লা (যয়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ (এন-১) মহাসড়কের ৬১তম কিঃমিঃ এ ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ কাজ।	মিটার	৪০.০০	LTM	২৯৮	১৫-০৮-২৪	০৯-২৫-২০২৪	২৪-০৩-২৫
৩৪	ইলিয়াটগঞ্জ মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-বাঞ্ছারামপুর (জেড-১০৪২) সড়কের ১৪তম (অংশ), ১৬তম (অংশ), ১৭তম (অংশ) কিঃমিঃ এ প্যালাসাইডিং কাজ।	মিটার	৫০.০০	LTM	১৭.৮৭	২৮-০৭-২৪	০১-০৯-২০২৪	৩১-১০-২৪
৩৫	কোম্পানীগঞ্জ মুরাদনগর-হোমনা (জেড-২২০৫) মহাসড়কের ২১তম (অংশ) এ রিজিড পেডমেন্ট নির্মাণ কাজ।	মিটার	২২০.০০	LTM	৯৯.৯৬	২৮-০৭-২৪	০১-০৯-২০২৪	০১-১০-২৪
৩৬	বাবুরহাট-মতলব-পেটাই (জেড-১৪০২) সড়কের ১ম ও ২য় (অংশ) কিঃমিঃ এ রিজিড পেডমেন্ট নির্মাণ কাজ।	মিটার	২০০.০০	LTM	৯৮.০০	১৬/৮/২০২৪	১৫/৯/২০২৪	১৪/১১/২০২৪
৩৭	বাবুরহাট-মতলব-পেটাই (জেড-১৪০২) সড়কের ৩য় ও ৪র্থ তম (অংশ) কিঃমিঃ এ মেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	কিঃমিঃ	১.৫০	LTM	৪৭.০০	১৫/৮/২০২৪	১৪/৯/২০২৪	১৩/১১/২০২৪

১০/১০/২৪  
১০/১০/২৪

(সুনীতি চাকমা)  
পরিচিতি নং-৬০২১৪৭  
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ  
সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা।

১০/১০/২৪  
১০/১০/২৪

(মোহাম্মদ জিয়াউল হায়দার)  
পরিচিতি নং-৬০২১৯৩৩  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ  
সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা।

১০/১০/২৪  
১০/১০/২৪

(আবু হেলা মোহাম্মদ আরেক ইকবাল)  
পরিচিতি নং ০০১৫০০  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সঃসঃ), সওজ,  
কুমিল্লা জেলা, কুমিল্লা।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
 বায়খাতঃ পিড়িয়াডিক মেইনটেন্যান্স (সড়ক ও মহাসড়ক মাইনর)  
 কোড নং- ৩২৫৮১১০

সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ / কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া -লালপুর (জেড-১২১০) সড়কের ১ম (অংশ) কিঃমিঃ এ রিজিড পেভমেন্ট ও আরসিসি ডেন নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	১৩২.০০	OTM	৯৫.০০	১৫-০৯-২০২৪	২২-১০-২০২৪	২২-১২-২০২৪
২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর পোশন (এন-১০৩) সড়কের ১ম (অংশ) কিঃমিঃ এ প্রশস্তকরণসহ ফুটপাথ এবং সেরামাত করণ কাজ।	মিটার	১৭০.০০	LTM	৩৫.০০	১৭-০৯-২০২৪	২৪-১০-২০২৪	২২-১২-২০২৪
৩	কুমিল্লা (ময়নামতি) - ব্রাহ্মণবাড়িয়া (সরাইল) (এন-১০২) সড়কের ৭০তম কিঃমিঃ এ এডারশন স্টেকইয়ারের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	৩০.০০	LTM	২৫.০০	১৯-০৯-২০২৪	২৭-১০-২০২৪	২৯-১২-২০২৪
৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া -লালপুর (জেড-১২১০) সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ মাটির কাজ সহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ (ব্রীক টো-ওয়াল)।	কিঃমিঃ	৬০০.০০	OTM	৫০.০০	১৯-০৯-২০২৪	২৭-১০-২০২৪	২৯-১২-২০২৪
৫	কুমিল্লা (ময়নামতি) - ব্রাহ্মণবাড়িয়া (সরাইল) (এন-১০২) সড়কের ৭১তম কিঃমিঃ এ ফুটপাথ নির্মাণ কাজ (জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও পুলিশ সুপার এর কার্যালয়ের সামনে)।	কিঃমিঃ	২০০.০০	OTM	১০০.০০	১৯-০৯-২০২৪	২৭-১০-২০২৪	২৯-১২-২০২৪
৬	কোম্পানীগঞ্জ- নবীনগর সড়ক (জেড-১২০৬) ১৮তম কিঃমিঃ (অংশ) এবং ১৯তম কিঃমিঃ (অংশ) প্রশস্তকরণ কাজসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ।	কিঃমিঃ	০.৫০০	OTM	১০০.০০	২২-০৯-২০২৪	৩০-১০-২০২৪	২৯-১২-২০২৪
৭	ধরবার - আখাউড়া - সেনারবাদী (জেড-১২০১) সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ মাটির কাজসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ (রিটেইনিং ওয়াল)।	মিটার	২৫০.০০	OTM	৬৫.০০	২২-০৯-২০২৪	৩০-১০-২০২৪	২৯-১২-২০২৪
৮	কসবা-কুটি সড়ক (জেড-১২০২) সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ মাটির কাজ (১ম কিঃমিঃ হতে ৬ষ্ঠ কিঃমিঃ পর্যন্ত) এবং প্রতিরক্ষামূলক কাজ (রিটেইনিং ওয়াল)।	কিঃমিঃ	৬.০০	OTM	৫৫.০০	২২-০৯-২০২৪	৩০-১০-২০২৪	২৯-১২-২০২৪
৯	কসবা-কুটি সড়ক (জেড-১২০২) সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ এবং	কিঃমিঃ	২.০০	OTM	২৫.০০	২২-০৯-২০২৪	৩০-১০-২০২৪	২৯-১২-২০২৪

*Mizam*

ক্রঃ নং	প্যাকেজ / কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত বায় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১০	ইলিয়াটপঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-বাঙ্কুরামপুর (জেড-১০৪২) সড়কের বিভিন্ন কিংমিঃ কাপোর্টিং ও সীলকোট কাজ এবং মাটির কাজ।	কিংমিঃ	১.২০০	LTM	১৫.০০	১৫-১০-২০২৪	২১-১১-২০২৪	১৬-০১-২০২৫
১১	বাঙ্কুরামপুর-হোমনা (জেড-১০৪৩) সড়কের বিভিন্ন কিংমিঃ মেরামত ও সীলকোট কাজ এবং মাটির কাজ।	কিংমিঃ	১.০০	LTM	১০.০০	১৫-১০-২০২৪	২১-১১-২০২৪	১৬-০১-২০২৫

*Nizam*  
শীর নিজাম হুদ্দিস আহমেদ  
পরিচিতি নং- ৬০২১৫৬  
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ  
সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

*Nizam*  
মোহাম্মদ জিয়াউল হায়দার  
পরিচিতি নং- ৬০১৯৩৩  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ  
সড়ক বিভাগ, সার্কেল, কুমিল্লা।

*Nizam*  
(আবু হেনা মোহাম্মদ আরেক ইকলাপ) ১৩  
পরিচিতি নং ০০১৫০০  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সেমা), সওজ,  
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

**২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**  
**ব্যয়খাতঃ পিরিয়ডিক মাইনটেন্যান্স (সড়ক ও মহাসড়ক-মাইনর)**  
**কোড নং-৩২৫৮১১০**

সড়ক বিভাগঃ- নোয়াখালী।


ক্রঃনং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি জন্মায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১.	ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৪) এর ৩৩তম কিঃমিঃ অংশ, ৩৪তম কিঃমিঃ অংশ এ মেরামতসহ সিলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	খোক	LTM	১৫.০০	১৭-১১-২০২৪	১৫-১২-২০২৪	১৪-০১-২০২৫
০২.	বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ সড়ক (আর-১৪২) এর ১ম কিঃমিঃ অংশ এবং ৪র্থ কিঃমিঃ অংশ বেগমগঞ্জ টোরাঙ্গা এবং আপানীয়া বাজার এলাকায় বাস বে নির্মাণ।	কিঃমিঃ	খোক	LTM	৪০.০০	১৭-১১-২০২৪	১৫-১২-২০২৪	১৪-০১-২০২৫
০৩.	কলাঙ্গী-চন্দ্রেরহাট সড়কের (জেড-১৪১৬) ২য় (অংশ), ৩ম (অংশ), ৭ম (অংশ), ৮ম (অংশ) কিঃমিঃ এ মেরামত সহ সিলকোটের কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	LTM	৩০.০০	১৭-১১-২০২৪	১৫-১২-২০২৪	১৪-০১-২০২৫
০৪.	পানিওয়াল-ডল্টা-মুন্সীরহাট-চাঁটখিল (পূর্ব বাজার) সড়ক (জেড-১৪১৭) এর ৪র্থ (অংশ), ৫ম (অংশ), ৬ষ্ঠ (অংশ), ৭ম (অংশ), ৮ম (অংশ) ও ৯ম (অংশ) কিঃমিঃএ বিধ্বস্ত পেভমেন্ট মেরামত সহ সিলকোটের কাজ।	কিঃমিঃ	২.৩০	LTM	৫০.০০	১৭-১১-২০২৪	১৫-১২-২০২৪	১৪-০১-২০২৫
০৫.	চৌমুহনী-ছাত্তারপাইয়া সড়কের (জেড-১৪২০) ৩য়, ৪র্থ, ৫ম অংশ মেরামত সহ সিলকোটের কাজ।	কিঃমিঃ	১.৫০	OTM	৩৫.০০	২৫-১১-২০২৪	২৪-১২-২০২৪	২৩-০২-২০২৫
০৬.	চৌমুহনী-ছাত্তারপাইয়া সড়কের (জেড-১৪২০) ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম অংশ মেরামত সহ সিলকোটের কাজ।	কিঃমিঃ	১.৫০	LTM	৩৫.০০	১৬-০১-২০২৫	১৫-০২-২০২৫	১৪-০২-২০২৫
০৭.	চাঁটখিল-চন্দ্রগঞ্জ সড়ক (জেড ১৪২৬) এর ৩য় (অংশ), ৪র্থ (অংশ), ৬ষ্ঠ (অংশ), ৭ম (অংশ), ৮ম (অংশ) ও ৯ম (অংশ) কিঃমিঃ এ বিধ্বস্ত পেভমেন্ট মেরামত সহ সিলকোটের কাজ।	কিঃমিঃ	২.২৫	OTM	৫০.০০	২৫-১১-২০২৪	২৪-১২-২০২৪	২৩-০২-২০২৫
০৮.	চাঁটখিল-চিতোষী-শাহরাস্তি (কালীবাড়ী) সড়ক (জেড-১৪৩০) এর ১ম (অংশ), ২য় (অংশ), ৩য় (অংশ) ও ৪র্থ (অংশ) কিঃমিঃএ বিধ্বস্ত পেভমেন্ট মেরামত সহ সিলকোটের কাজ।	কিঃমিঃ	১.৮০	LTM	৪০.০০	১৬-০১-২০২৫	১৫-০২-২০২৫	১৪-০২-২০২৫
০৯.	সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কলাঙ্গী সড়ক (জেড-১৪২২) চে: ০০+০৩৫ হতে চে: ০০+২৩৫ কিলোমিটার অংশ রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ।	কিঃমিঃ	০.১০০	OTM	৮৫.০০	২৫-১১-২০২৪	২৪-১২-২০২৪	২৩-০২-২০২৫
১০.	দাগনভূঁইয়া-তালতলী বাজার-চৌধুরীহাট-বসুরহাট সড়ক (জেড-১৪৩৩) এর ৬ষ্ঠ (অংশ), ১০ম (অংশ), ১১ম (অংশ) ও ১২ম (অংশ) কিঃমিঃ এ মেরামত সহ সিলকোটের কাজ।	কিঃমিঃ	১.০০	LTM	২০.০০	১৬-০১-২০২৫	১৫-০২-২০২৫	১৪-০২-২০২৫




চলমান পাতা-২


ক্রঃনং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১১.	পেশকারহাট-চরএলাহী জেলা মহাসড়ক (জেড-১৪৩১) এর এর ১ম (অংশ), ৩য় (অংশ), ৬ষ্ঠ (অংশ), ৮ম (অংশ), ৯ম (অংশ), ১১তম (অংশ) ও ১২তম (অংশ) কিঃমিঃএ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইস টাইপ-১ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	০.৮৭৯	LTM	২৬.৫১	১৫-১০-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	১৭-১২-২০২৪
১২.	সোনগাজী-ওলামাবাজার-চরদরবেশপুর-কোম্পানীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (জেড-১৪৩৪) এর ৮ম (অংশ) ও ৯তম (অংশ) কিঃমিঃএ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইস টাইপ-১ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং, সীলকোট ও পটহোলস্ মোরামত কাজ।	কিঃমিঃ	০.৫৪০	LTM	২২.১০	১৫-১০-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	১৭-১২-২০২৪
১৩.	ভূঁইয়ারহাট আরএইচডি হতে দুধুখা জিসি সড়ক (জেড-১৪৩৫) এর ৬ষ্ঠ ও ৮ম কিঃমিঃ অংশে প্যালিসাইডিং দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ।	কিঃমিঃ	০.১২০	LTM	২০.১৬	১৫-১০-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	১৭-১২-২০২৪
১৪.	তমুরুদ্দিন লিংক সড়ক (জেড-১৪৩৮) এর ১ম (অংশ), ২য় (অংশ), ৩য় (অংশ), ৪র্থ (অংশ), ৫ম (অংশ), ৬ষ্ঠ (অংশ) ও ৮ম (অংশ) কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং, সীলকোট ও পটহোলস্ মোরামত কাজ।	কিঃমিঃ	০.৭০৪	OTM	২০.০০	২০-১০-২০২৪	২২-১২-২০২৪	২১-০১-২০২৫
১৫.	হাতিয়া (ভূঁইয়ারহাট)-জাহাজমারা সড়ক (জেড-১৪৩৯) এর ১ম (অংশ), ২য় (অংশ), ৩য় (অংশ), ৪র্থ (অংশ), ৫ম (অংশ), ৬ষ্ঠ (অংশ), ৭ম (অংশ) ও ৮ম (অংশ) কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং, সীলকোট ও পটহোলস্ মোরামত কাজ।	কিঃমিঃ	০.৪৯৭	OTM	২২.১১	২০-১০-২০২৪	২২-১২-২০২৪	২১-০১-২০২৫
১৬.	বসুরহাট-মৌলভীবাজার-কাজীহাট-সোনগাজী সড়ক (জেড-১৪৪১) এর ১ম (অংশ), ২য় (অংশ), ৩য় (অংশ), ৫ম (অংশ), ৬ষ্ঠ (অংশ), ৭তম (অংশ) ও ৮ম (অংশ) কিলোমিটারে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	০.৯০৭	LTM	২০.৬৬	১৫-১০-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	১৭-১২-২০২৪
১৭.	হাতিয়া(ভূঁইয়ারহাট)-মোক্তারিয়াঘাট সড়ক (জেড-১৪৫৫) এর ১ম (অংশ), ২য় (অংশ), ৩য় (অংশ), ৪র্থ (অংশ), ৫ম (অংশ), ৬ষ্ঠ (অংশ), ৭ম (অংশ) ও ৮ম (অংশ) কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং, সীলকোট ও এইচবিবি এর কাজ।	কিঃমিঃ & ০.৩৮২	০.৩০৪ & ০.৩৮২	OTM	১৯.৯৯	২০-১১-২০২৪	১২-০১-২০২৫	১১-০২-২০২৫
১৮.	দিনমানিবাজার-মৌলভীবাজার-কোম্পানীরহাট-ছোট ফেনী নদী সড়ক (জেড-১৫০৮) এর পুরাতন ১ম হতে ২য় (অংশ) এবং ২৬তম হতে ২৭তম (অংশ) কিঃমিঃ এ বেইস টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণসহ সীলকোট এর কাজ।	কিঃমিঃ	১.০৩৪	LTM	৩৪.১৩	২৫-১১-২০২৪	০১-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫
১৯.	মাইজদী-নরোত্তমপুর-ওটারহাট-কবিবহাট সড়ক (জেড-১৪৫৯) এর ২য় (অংশ), ৩য় (অংশ), ৪র্থ (অংশ), ৫ম (অংশ), ৬ষ্ঠ (অংশ), ১০তম (অংশ), ১২তম (অংশ) ও ১৬তম (অংশ) কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতিকরণসহ কার্পেটিং, সীলকোট ও প্যালিসাইডিং এর কাজ।	কিঃমিঃ	০.৪৩৩ & ০.১৬০	LTM	৩০.৩৩	২৫-১১-২০২৪	০১-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫

ক্রঃনং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
২০.	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষীপুর-বেগমগঞ্জ সড়ক (আর-১৪০) এর ১২৮তম (অংশ), ১২৯তম (অংশ), ১৩০তম (অংশ), ১৩১তম (অংশ), ১৩৩তম (অংশ), ১৩৪তম (অংশ) ও ১৩৬তম (অংশ) কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতকরণসহ কার্পেটিং ও সীলকোট এর কাজ।	কিঃমিঃ	১.০২১	LTM	৩০.০০	২৫-১১-২০২৪	০১-০১-২০২৫	৩০-০১-২০২৫
২১.	লক্ষীপুর-চর আলেকজান্ডার-সোনাপুর সড়ক (জেড-১৪০৫) এর ৬৭তম হতে ৭০তম(অংশ) কিঃমিঃএ বেইস টাইপ-১ দ্বারা মজবুতকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ এবং আরসিসি প্যালাসাইডিং নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	OTM	২০.০০	২৪-১২-২০২৪	১৬-০২-২০২৫	১৮-০৩-২০২৫
২২.	লক্ষীপুর-চরআলেকজান্ডার-সোনাপুর সড়ক (জেড-১৪০৫) এর ৭১তম হতে ৭৩তম(অংশ) কিঃমিঃএ বেইস টাইপ-১ দ্বারা মজবুতকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ এবং আরসিসি প্যালাসাইডিং নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	LTM	২০.০০	০৫-১২-২০২৪	১২-০১-২০২৫	১১-০১-২০২৫
২৩.	সোনাপুর(মামান নগর)-চর জঙ্গল-স্ট্রিমারহাট সড়ক (জেড-১৪২৪) এর ৭ম(অংশ), ৯ম(অংশ), ১০ম(অংশ), ১৩তম(অংশ), ১৬তম(অংশ), ১৮তম (অংশ) হতে ২১তম(অংশ), ২৩তম(অংশ) ও ২৫তম(অংশ) কিঃমিঃএ বেইস টাইপ-১ দ্বারা মজবুতকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ এবং আরসিসি প্যালাসাইডিং নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	২৪.০০	০৫-১২-২০২৪	১২-০১-২০২৫	১১-০১-২০২৫
২৪.	ভূঞারহাট-চেয়ারম্যানঘাট সড়ক (জেড-১৪২৮) এর ৩য়(অংশ) হতে ৬ষ্ঠ অংশ) কিঃমিঃএ যোরামত সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	৩.৮০	LTM	২৫.০০	০২-০১-২০২৫	০২-০২-২০২৫	০৪-০৩-২০২৫
২৫.	বাংলাবাজার-খানারহাট-আক্তারিয়ায়রহাট সড়ক (জেড-১৪৫৪) এর ১ম(অংশ) হতে ১১তম(অংশ) কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	২০.০০	০২-০১-২০২৫	০২-০২-২০২৫	০৪-০৩-২০২৫
২৬.	মাইজদী কোর্ট স্টেশন সড়ক (জেড-১৪৫২) এর ১ম হতে ২য় (অংশ) কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	১.৮০	LTM	২৫.০০	৩০-০১-২০২৫	২০-০২-২০২৫	২০-০৩-২০২৫
২৭.	দাদপুরবাজার-খলিফারহাট সড়ক (জেড-১৪৪৯) এর ১ম হতে ২য় কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	LTM	২০.০০	৩০-০১-২০২৫	২০-০২-২০২৫	২০-০৩-২০২৫
			মোট =		৮০০.০০			

  
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ  
সড়ক বিভাগ, নোয়াখালী।

  
উপস্বাক্ষরিক প্রকৌশলী, সওজ  
সড়ক সাকেল, নোয়াখালী।

৩০.০৭.২৪

  
(আবু হেনা মোহাম্মদ তারেক ইকবাল) ৩০/৭/২৪  
পরিচিতি নং ০০১৫০০  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ:মা): সওজ  
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
ব্যয়খাতঃ রুটিন মেনটেন্যান্স (বিভাগীয় মোরামত)

কোড নং-৩২৫৮১১০

সড়ক বিভাগঃ- নোয়াখালী।

ক্রঃনং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (শতক টাকায়)	দ্রুত আইবান	দ্রুত স্বাক্ষর	দ্রুত অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নোয়াখালী সড়ক বিভাগীয় বিভিন্ন সড়ক বিভাগীয় মোরামত কাজের জন্য বিটুমিন ক্রয় (৮০/১০০ গ্রেড) পরিবহনসহ।	মেটন	৬০.০০ (৪০০ ডাম)	Direct Purchase	৬০.০০	--	--	--
০২	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নোয়াখালী সড়ক বিভাগীয় বিভিন্ন সড়ক মোরামত কাজের জন্য ১ম শ্রেণীর ইট, ব্রীকস চিপস, স্টোন চিপস (২৫-এমএম, ১২-এমএম, ৯-এমএম), নুড়ী পাথর (স্প্রি-গ্রেডেলস), স্থানীয় বালি (এফএম ০.৮০) এবং জালানী কাঠ সরবরাহ ইত্যাদি কাজ।	সংখ্যা ঘঃমিঃ ঘঃমিঃ ঘঃমিঃ ঘঃমিঃ ঘঃমিঃ ঘঃমিঃ টন	১০০০০০.০০ ৯০.০০ ১৪২.০০ ৮০.০০ ৪০.০০ ৩০.০০ ১২০.০০ ৩০.০০	OTM	৪৮.০০	২৯-০৮-২০২৪	২৯-১১-২০২৪	২৮-১১-২০২৪
০৩	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নোয়াখালী সড়ক বিভাগীয় বিভিন্ন সড়ক মোরামত কাজের জন্য ১ম শ্রেণীর ইট, ব্রীকস চিপস, স্টোন চিপস (২৫-এমএম, ১২-এমএম, ৯-এমএম), নুড়ী পাথর (স্প্রি-গ্রেডেলস), স্থানীয় বালি (এফএম ০.৮০) এবং জালানী কাঠ সরবরাহ ইত্যাদি কাজ।	সংখ্যা ঘঃমিঃ ঘঃমিঃ ঘঃমিঃ ঘঃমিঃ ঘঃমিঃ টন	১০০০০০.০০ ৯০.০০ ১৪২.০০ ৮০.০০ ৪০.০০ ৩০.০০ ১২০.০০ ৩০.০০	OTM	৪৮.০০	০১-০১-২০২৫	২৭-০২-২০২৫	২৮-০৩-২০২৫
০৪	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নোয়াখালী সড়ক বিভাগীয় বিভিন্ন সড়ক মোরামত কাজের জন্য বিটুমিনাস এ্যাসফল্ট মালামাল সরবরাহ করণ কাজ।	ঘঃমিঃ টন	১৯৬.০০	OTM	৫২.০০	১৬-০২-২০২৫	০১-০৪-২০২৫	৩০-০৪-২০২৫
			মোট=		২০৮.০০			

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ  
সড়ক বিভাগ, নোয়াখালী।

সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ  
কমিউনিকেশন, কুমিল্লা।

৩৪.০৭.২৪

সওজ অবিদগুৱেৰ অৰ্থনৈতিক কোড নং-৩২৫৮১১০ পিৰিয়ডিক মেইনটেন্যান্স উপ-খাতেৰ  
২০২৪-২০২৫ইং অৰ্থ বছৰেৰ ক্ৰম পৰিকল্পনা।

জোন: কুমিল্লা।  
সার্কেল: নোয়াখালী।  
বিভাগ: ফেনী।

ক্রম নং	সড়ক ও কাৰেজৰ নাম	একক	পৰিমাণ (কিমি:)	ক্ৰম পদ্ধতি	প্রকৃত ব্যয় (শত টাকায়)	দাপৰ আৰম্ভ	মুক্তি থাকিব	মুক্তি অমুখী সম্পাদনেৰ শেষ তাৰিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ফেনী-সোনগাজী-মুহূৰী প্ৰকল্প সড়কেৰ ১ম ও ২য় কিমিঃ এ সেৱামতসহ সীলকোট একে ঢাকা-মজাম জাতীয় মহাসড়কে কাৰাপূৰ্ণ ইটাৱসেকশন নিৰ্মাণ কাজ	কিমিঃ	২.০০	OTM	১৫০.০০	২৫/০৯/২০২৪	২৪/১১/২০২৪	২২/১২/২০২৪
২	ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কেৰ বিভিন্ন কিমিঃ এ জ্বেন নিৰ্মাণসহ ব্ৰক্কাৰাদ কাজ।	কিমিঃ	০.৮০	LTM	৮০.০০	২৫/০৯/২০২৪	২৪/১১/২০২৪	২২/১২/২০২৪
৩	পাঁচগাছিয়া-দেওনগঞ্জ শিক জাতীয় মহাসড়ক ১ম (অং) ও ৩য় (অং) কিমিঃ অংশে ইটাৱসেকশন নিৰ্মাণ ও জ্বেন নিৰ্মাণ কাজ।	মিটাৰ	০.৬০	OTM	১২০.০০	০৬/১০/২০২৪	২৯/১২/২০২৪	২৮/০১/২০২৫
৪	ফেনী সদৰ-এলাশিৰা-বাজাপুৰ-কোৱাইমুখি-তুলাতলী বাজাৰ সড়কেৰ ১ম (অং) হতে ২২তম কিমিঃ এ সেৱামতসহ সীলকোট ও বিভিন্ন অংশে প্ৰতিৰক্ষামূলক কাজ।	কিমিঃ	১০.০০	OTM	১৬০.০০	২৭/১০/২০২৪	২২/১২/২০২৪	১৯/০২/২০২৫
৫	ছাৰলাইয়া-মুহূৰীপাৰ সড়কেৰ ১ম কিমিঃ হতে ১১তম কিমিঃ এ সড়ক সোভাৰ, সেৱামতসহ প্ৰতিৰক্ষামূলক কাজ।	কিমিঃ	০.৫০	LTM	৮০.০০	২৯/০৯/২০২৪	২০/১১/২০২৪	১৯/১২/২০২৪
৬	ফেনী (মাষ্টাৰপাড়া)-আশোকদিয়া-জৰুিকিয়া-শঙ্কৰহাট-ছাৰলাইয়া (শঙ্কিৰহাট) সড়কেৰ বিভিন্ন কিমিঃ এ ব্ৰক্কাৰাদ কাজ।	কিমিঃ	০.৮০০	OTM	১১০.০০	২৯/০৯/২০২৪	২০/১১/২০২৪	১৯/১২/২০২৪
৭	ফেনী-সিলাইয়া-আমুংগাৱাট-বতাপুৰ-সেৰবাণ সড়কেৰ ১ম কিমিঃ হতে ৯ম কিমিঃ এ সেৱামতসহ সীলকোট কাজ ও বিভিন্ন কিমিঃ এ প্ৰতিৰক্ষামূলক কাজ।	কিমিঃ	৭.০০	OTM	১২০.০০	২৫/০৯/২০২৪	১৭/১১/২০২৪	১৪/০১/২০২৫
৮	ফেনী-বতুখালী-বিষ্ণুবাৰা-গাঙ্গিৰহাট-সোনাইমুড়ী সড়কেৰ ১ম (অং) থেকে ৮ম কিমিঃ এ সেৱামতসহ সীলকোট কাজ ও বিভিন্ন কিমিঃ এ প্ৰতিৰক্ষামূলক কাজ।	কিমিঃ	৮.০০	OTM	১২০.০০	১০/১০/২০২৪	৩০/১২/২০২৪	২১/০১/২০২৫
৯	ফেনী (মোহামদ আলী বাজাৰ)-ছাৰলাইয়া সড়কেৰ ৩ম, ৮ম, ৯ম একে ১০ (অং) কিমিঃ এ সেৱামত সহ সীলকোট ও ব্ৰক্কাৰাদ কাজ।	কিমিঃ	৪.০০	LTM	৮০.০০	৩০/০৯/২০২৪	৩০/১০/২০২৪	৩০/১২/২০২৪

MP



সওজ অধিদপ্তরের অর্থনৈতিক কোড নং-৩২৫৮১১০ স্ট্যাম মেইনটেন্যান্স উপ-খাতে  
২০২৪-২০২৫ইং অর্থ বছরের প্রস্তাবিত ক্রম পরিকল্পনা।

জোন: কুমিল্লা।  
সার্কেল: নোয়াখালী।  
বিভাগ: ফেনী।

ক্রম	গ্যাজেট/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (শত টাকায়)	সময়ের আঞ্চল	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ফেনী সড়ক বিভাগীয় সড়ক বিভাগীয় সেরামত কাজের জন্য বিটমিন ক্রম ৮০/১০০ গ্রেড) পরিবহন সহ	মে: টন	২৫০.০০ ড্রাম	Direct Purchase	৪০.০০	১৯-০৪-২০২৪	২৯-১০-২০২৪	২৮-১১-২০২৪
২	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ফেনী সড়ক বিভাগীয় বিভিন্ন সেরামত কাজের জন্য নিম্ন মাগামাল সরবরাহ ইত্যাদি কাজ।	সি-ক্রাকস	১৫০.০০	OTM	৩৫.০০	২৯-০৪-২০২৪	২৯-১০-২০২৪	২৮-১১-২০২৪
		স্টোন চিপস	৩০০.০০					
		১ম শ্রেণীর ইটা	৫০০০০.০০					
		বাণি	২৫০.০০					
		আগামী কাঠ	১০.০০					
৩	পরিবহন (বিটমিন) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ফেনী সড়ক বিভাগীয় বিভিন্ন সড়ক সেরামত কাজের জন্য নিম্ন মাগামাল সরবরাহ ইত্যাদি কাজ।	সি.মি. সি.মি. সংখ্যা সি.মি. সি.মি.	১৫০.০০ ৩০০.০০ ৫০০০০.০০ ২৫০.০০ ১০.০০	OTM	৩৫.০০	০১-০১-২০২৫	২৯-০২-২০২৫	
সি-ক্রাকস	১৫০.০০							
স্টোন চিপস	৩০০.০০							
১ম শ্রেণীর ইটা	৫০০০০.০০							
বাণি	২৫০.০০							
৪	পরিবহন (বিটমিন) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ফেনী সড়ক বিভাগীয় বিভিন্ন সড়ক সেরামত কাজের জন্য নিম্ন মাগামাল সরবরাহ ইত্যাদি কাজ।	সি.মি.	১৯০.০০	OTM	৪৫.০০	১৫-০২-২০২৫	০১-০৪-২০২৫	৩০-০৪-২০২৫
				মোট=	১৯০.০০			

*Signature*  
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ  
সড়ক বিভাগ, ফেনী।

*Signature*  
অতিরিক্ত প্রকৌশলী, সওজ  
সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী।  
৩০.০৭.২৪

*Signature*  
(আবু হেলা মোহাম্মদ তারেক ইকবাল) ৩০/৭/২৪  
গারিগিতি নং ০০১৫০০  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স:দা): সওজ  
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।  
*Signature*

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
 বায়খাত : পিরিয়ডিক মেইটেন্যান্স (সড়ক ও মহাসড়ক-মাইনর)

কোড নং-৩২৫৮১১০

সড়ক জোন-কুমিল্লা।


সড়ক বিভাগ -লক্ষ্মীপুর,


সড়ক সার্কেল-নোয়াখালী,


ক্র: নং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রত্যাশিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আবেদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১	নলগড়া (রায়পুর-ফরিদগঞ্জ সড়ক)-কামারহাট-রামগঞ্জ (ফতেপুর) সড়ক (জেড-১৪৬৬) সড়কটির ১ম কিঃমিঃ হতে ২য় কিঃমিঃ পর্যন্ত সড়ক রিপেয়ার মজবুতিকরণ সহ সীলকোট কাজ, সড়ক সোভারে মাটির কাজ ও রক্ষাপ্রদ কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	LTM	৬০.০০	১৫-০৭-২০২৪	১৫-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪
০২	লক্ষ্মীপুর টাউন ব্রিজ টু ভেরেকী (আর-১৪৭) সড়কটির ১ম কিলোমিটার অংশ, ২য় কিলোমিটার অংশ, ৩য় কিলোমিটার অংশ রিপেয়ার সীলকোট, রক্ষাপ্রদসহ এবং সড়ক সোভারে মাটির কাজ	কিঃমিঃ	১.৫০	LTM	৫০.০০	১৫-০৭-২০২৪	১৫-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪
০৩	সদারবাড়ী-বায়েরহাট-মোল্লাহাট-রায়পুর সড়কটির (জেড-১৪৭২) ১ম কিলোমিটার অংশ, ৩য় কিলোমিটার অংশ, ৪র্থ কিলোমিটার অংশ, ৫ম কিলোমিটার অংশ, ৬ষ্ঠ কিলোমিটার অংশ, ৭ম কিলোমিটার অংশ রিপেয়ার সীলকোট, রক্ষাপ্রদসহ এবং সড়ক সোভারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	OTM	৫০.০০	২০-০৭-২০২৪	২০-০৯-২০২৪	২৫-১০-২০২৪
০৪	চাঁদপুর-মানুপুর-চান্দা-কামতাবাজার-রামগঞ্জ সড়কটির ২৫তম হতে ২৭তম কিলোমিটার অংশ এ মজবুতিকরণসহ রিপেয়ার কাপেটিং সীলকোট, সড়ক সোভারে মাটির ও রক্ষাপ্রদ কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৬০.০০	২০-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	২৫-১০-২০২৪
০৫	চরআলেকজান্ডার-রামগতি সড়কটির ৯তম হতে ১১তম কিলোমিটার অংশ এ মজবুতিকরণসহ রিপেয়ার কাপেটিং সীলকোট, সড়ক সোভারে মাটির ও রক্ষাপ্রদ কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৫০.০০	২০-১০-২০২৪	১৫-১১-২০২৪	২৫-১১-২০২৪
০৬	চাঁটখিল-চন্দ্রগঞ্জ সড়ক ১১তম হতে ১৪তম কিলোমিটার অংশ এ মজবুতিকরণসহ রিপেয়ার কাপেটিং সীলকোট, সড়ক সোভারে মাটির।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৭০.০০	২০-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	২৫-১০-২০২৪
০৭	শহীদ মাজহারুল মনির সড়ক (মাইজদী-ইসলামিয়া-ওদারহাট-দানেরহাট-নতুন তেয়ারীগঞ্জ-ভবানীগঞ্জ) সড়ক। সড়কটির ১৩য় হতে ১৫তম কিলোমিটার, ১৭তম কিঃমিঃ অংশ, ১৮তম কিঃমিঃ অংশ, এ রিপেয়ার, আনডুলেশন কারেকশন, মজবুতিকরণ, কাপেটিং সীলকোট, রক্ষাপ্রদ এবং সড়ক সোভারে মাটির কাজ	কিঃমিঃ	৪.০০	OTM	১৫০.০০	০১-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪
০৮	মান্দারী-দানেরহাট সড়ক সড়কটির ৪ তম হতে ৫তম কিলোমিটার, ৭তম কিঃমিঃ অংশ কিলোমিটার এ রিপেয়ার, আনডুলেশন কারেকশন, মজবুতিকরণ, কাপেটিং সীলকোট, রক্ষাপ্রদ এবং সড়ক সোভারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৪.০০	OTM	৯০.০০	১৫-০৭-২০২৪	১৫-০৮-২০২৪	২৫-১০-২০২৪
০৯	মান্দারী-দানেরহাট সড়ক সড়কটির ২য় কিলোমিটার, ৮য় কিলোমিটার, ৯ম কিঃমিঃ অংশ, কিলোমিটার এ রিপেয়ার, আনডুলেশন কারেকশন, মজবুতিকরণ, কাপেটিং সীলকোট, রক্ষাপ্রদ এবং সড়ক সোভারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	OTM	৭০.০০	২০-০৮-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	২৫-১০-২০২৪
১০	তোরাবগঞ্জ-মতিরহাট সড়কটির ৫তম হতে ৭ম কিলোমিটার অংশ এ মজবুতিকরণসহ রিপেয়ার	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৬০.০০	১৫-০৭-২০২৪	১৫-০৮-২০২৪	২৫-১০-২০২৪



ক্র. নং	প্যাকেজ/কার্দের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	প্রত্যাখিত ব্যয় (শেখ টাকায়)	দরসম্পন্ন তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১১	কার্পেটিং সীলকোট, সড়ক সোক্তারে মাটির ও রক্ষাপ্রদ কাজ। তোরাবাঞ্ছ-মতিবহাট সড়কটির ১তম হতে ৫ম কিঃমিটার অংশ এ মজবুতকরণসহ রিপেয়ার কার্পেটিং সীলকোট, সড়ক সোক্তারে মাটির ও রক্ষাপ্রদ কাজ।	কিঃমিঃ	৫.০০	OTM	৯০.০০	২০-০৮-২০২৪	২৫-০৯-২০২৪	২৫-১০-২০২৪
	মোট =				৮০০.০০			

  
(জহিরুল ইসলাম)  
পরিচিতি নং-৬০২১৫০  
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ,  
সড়ক বিভাগ, লক্ষীপুর।


  
কোনাপ্রিয় বহুয়া  
উপাধ্যক্ষ  
উপাধ্যক্ষ প্রকৌশলী, সওজ  
সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী।  
৩০.০৭.১৪


  
পরিচিতি নং ০০১৫০০  
( আবু হেনা মোহাম্মদ তারেক ইকবাল )  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ  
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।  
৩০/০৭/১৪


২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
ব্যয়খাতঃ রুটিন মেইনটেন্যান্স (বিভাগীয় সেরামত)

কোড নং-৩২৫৮১১০

ক্রমং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আবেদন	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে লক্ষীপুর সড়ক বিভাগীয় বিভিন্ন সড়ক বিভাগীয় সেরামত কাজের জন্য বিটুমিন ক্রয় (৮০/১০০ গ্রেড) পরিবহনসহ।	মেট্রন	৪৫.০০ (৩০০ ড্রাম)	Direct Purchase	৫২.০০	--	--	--
০২	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে লক্ষীপুর সড়ক বিভাগীয় বিভিন্ন সড়ক সেরামত কাজের জন্য ১ম শ্রেণীর ইট, স্টোন চিপস (২৫-এমএম, ১৪-এমএম), সিলেট বালি (এফএম ২.৫০) ও স্থানীয় বালি-(এফএম ০.৫০) এবং জ্বালানী কাঠ সরবরাহ।	সংখ্যা ঘর্শিঃ ঘর্শিঃ ঘর্শিঃ ঘর্শিঃ টন	২,০০,০০০.০০ ৩০০.০০ ২০০.০০ ১৫০.০০ ৩০০.০০ ৫০.০০	OTM	১০০.০০	২২-০৮-২০২৪	২৯-০৯-২০২৪	১৫-১০-২০২৪
	১ম শ্রেণীর ইট	সংখ্যা	২,০০,০০০.০০					
	স্টোন চিপস (২৫-এমএম)	ঘর্শিঃ	৩০০.০০					
	স্টোন চিপস (১২-এমএম)	ঘর্শিঃ	২০০.০০					
	সিলেট বালি (এফএম ২.৫০)	ঘর্শিঃ	১৫০.০০					
	স্থানীয় বালি-(এফএম ০.৫০)	ঘর্শিঃ	৩০০.০০					
	জ্বালানী কাঠ সরবরাহ	টন	৫০.০০					

  
(জহিরুল ইসলাম)  
পরিচিতি নং-৬০২১৫০  
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ,  
সড়ক বিভাগ, লক্ষীপুর।

  
সদস্য প্রকৌশলী, সওজ  
সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী  
৩০.০৭.১৪

  
( আবু হেনা মোহাম্মদ তারেক হকবাল )  
পরিচিতি নং ০০১৫০০  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ:মা:), সওজ  
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।  
