

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।
ফোন: ০৮১-৬৪৭২১,
e-mail: acecom@rhd.gov.bd

স্মারক নং ৩৫.০১.১৯৩৩.০০৯.০৫.৫৮১.২৩- ১৪৪৪

তারিখ: ৩০-৭-২৩

বিষয় : ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং ২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র : অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা এর স্মারক নং ৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.০৫.০০১.২৩-৩০৭ তারিখ ২৫-০৭-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।

উপরোক্ত বিষয়ে সূত্রস্থিত স্মারকের প্রেক্ষিতে অত্র জোনের আওতাধীন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা ও নোয়াখালী হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং ২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন বাজেট এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত কাজের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা তার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ১(এক) প্রস্থ।

(আবু হেনা মোহাম্মদ তারেক ইকবাল)

পরিচিতি নং ০০১৫০০

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ:দা:), সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :-

১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি :-

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা/নোয়াখালী।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা/ব্রাহ্মণবাড়িয়া/চাঁদপুর/নোয়াখালী/ফেনী/লক্ষ্মীপুর।

০/০
নি:প্র: ৩০০৩



২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ব্যয়খাতঃ পিড়িয়ডিক মেইনটেন্যান্স (সড়ক ও মহাসড়ক মাইনর)
কোড নং-৩২৫৮১১০

সড়ক বিভাগঃ কুমিল্লা।

ক্রঃনং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষীপুর-বেগমগঞ্জ (আর-১৪০) সড়কের ২১তম কিঃমিঃ এ কাপাশতলা নামক স্থানে ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ।	মিটার	১৫.০০	OTM	৩৫০.০০	০১-১০-২০২৩	২৬-১১-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
০২	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষীপুর-বেগমগঞ্জ (আর-১৪০) সড়কের ২৭তম (অং) থেকে ৩০তম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৫০.০০	১৭-০৯-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	১৪-১২-২০২৩
০৩	কুমিল্লা শহর (ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরাতন মহাসড়ক) (এন-১২০) সড়কের ৪র্থ কিঃমিঃ এ পুলিশ লাইন স্কুলের সামনে ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ।	মিটার	১৭.০০	OTM	৩৫০.০০	০৫-০৯-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
০৪	কুমিল্লা শহর (ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরাতন মহাসড়ক) (এন-১২০) সড়কের ১১ তম (অং) হতে ১৮ তম (অং) পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৫০.০০	১৭-০৯-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	১৪-১২-২০২৩
০৫	কুমিল্লা শহর (ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরাতন মহাসড়ক) (এন-১২০) সড়কের ১ম হতে ৩য় কিমি পর্যন্ত অংশে হার্ড সোলডার নির্মাণ কাজ	কিঃমিঃ	৩.০০	OTM	৯৮.০০	১৯-০৮-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	১৯-১১-২০২৩
০৬	কুমিল্লা শহর (ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরাতন মহাসড়ক) (এন-১২০) সড়কের ৪র্থ কিঃমিঃ হতে ৫ম কিমি পর্যন্ত অংশে হার্ড সোলডার নির্মাণ কাজ	কিঃমিঃ	৩.০০	OTM	৯৮.৫০	১৯-০৮-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	১৯-১১-২০২৩
০৭	কুমিল্লা-পালপাড়া-বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া-মিরপুর(জেড-১০৪১) সড়কের ২য় কিঃমিঃ থেকে ৫ম কিঃমিঃ (অং) এবং ২৬তম কিঃমিঃ হতে ৩৪তম কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৫.০০	OTM	৯৮.০০	১৯-০৮-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	১৯-১১-২০২৩
০৮	কুমিল্লা-সালদা-কসবা (সৈয়দাবাদ) (এন-১১৪) সড়কের ৩য় (অং) কিঃমিঃ থেকে ৭ম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৫০.০০	১৭-০৯-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	১৪-১২-২০২৩
০৯	ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)- কুমিল্লা (ময়নামতি)- চট্টগ্রাম-টেকনাফ সড়ক (এন-১) সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ ফুটওভার ব্রীজ মেরামত, সেতু-কালভার্ট এবং গাইডপোস্ট রংকরণ কাজ।	থোক	থোক	OTM	১০০.০০	০৫-০২-২০২৪	০৫-০৩-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪
১০	লালমাই- বরুড়া- বালম- আড্ডা- জগৎপুর (জেড-১৪০১) সড়কের ১১তম (অং) কিঃমিঃ থেকে ২০তম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৫০.০০	১৭-০৯-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	১৪-১২-২০২৩

চলমান পাতা-২

পাতা-২

ক্রঃনং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১১	লাকসাম (বিনয়ঘর)- বাইয়ারাবাজার- ওমরগঞ্জ-নাঙ্গালকোট (জেড-১৪১৫) সড়কের ২য় (অং) কিঃমিঃ এবং ৩য় (অং) কিঃমিঃ এ রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ।	মিটার	৪০০.০০	OTM	৯৮.৫০	২১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	০৫-০৪-২০২৪
১২	মগবাড়ী- বাগমারা- ভুশি- বাংগড়া (জেড-১০৪৯) সড়কের ১৫ (অং) কিঃমিঃ থেকে ১৯তম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৪০.০০	১৭-০৯-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	১৪-১২-২০২৩
১৩	কুমিল্লা- ক্যান্টনমেন্ট- বরুড়া (জেড-১০২৯) সড়কের ১৫ (অং) কিঃমিঃ থেকে ১৯তম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৩৫.০০	১৭-০৯-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	১৪-১২-২০২৩
১৪	চৌদ্দগ্রাম- লাকসাম (জেড ১০৪৫) সড়কের ৭ম কিমিএ ক্ষতিগ্রস্ত বেইলি সেতু Delaunching কাজ।	মিটার	৪০.০০	LTM	৬.০০	১৫-০২-২০২৪	১৫-০৩-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪
১৫	নিমসার- কংশনগর- বুড়িচং (জেড-১২১৯) সড়কের ১১ (অং) কিঃমিঃ থেকে ১৫তম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	LTM	৩০.০০	১৫-০২-২০২৪	১৫-০৩-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪
১৬	হরিশ্চর- কাশিনগর- মিয়াবাজার (জেড-১০৪৬) সড়কের ১ম (অং) কিঃমিঃ থেকে ৮ম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৫.০০	LTM	৪৯.০০	১৫-০২-২০২৪	১৫-০৩-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪
১৭	হরিশ্চর-বিজরাবাজার (জেড-১০৪৭) সড়কের ১ম (অং) কিঃমিঃ থেকে ৮ম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৫০.০০	১৫-০২-২০২৪	১৫-০৩-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪
১৮	লাকসাম(দৌলতগঞ্জ)-নাঙ্গালকোট-কোদালিয়া-চিওড়াবাজার (জেড-১০৪৮) সড়কের ২৫তম (অং) কিঃমিঃ থেকে ৩০ তম (অং) কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৫.০০	OTM	৯৭.০০	০৫-০২-২০২৪	০৫-০৩-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪

চলমান পাতা-৩

পাতা-৩

ক্রঃনং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৯	কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (সরাইল) (এন-১০২) জাতীয় মহাসড়কের ১ম কি:মি: (অংশ) অ্যালাইনমেন্ট ডিভাইডারের জন্য বিদ্যমান ফুটপাথে নিউ জার্সি ব্যারিয়ার (NJB) নির্মাণ কাজ।	মিটার	৩৬৬.০০	OTM	৪৯.৮৯	০১-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	৩০-১০-২০২৩
২০	ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি) চট্টগ্রাম টেকনাফ (এন-১) জাতীয় মহাসড়কের (চেইনেজ ৬০+৭০০) কি:মি: স্টীল ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১.০০	OTM	৫৫০.০০	১৩-০৮-২০২৩	০১-১০-২০২৩	৩০-০৬-২-২৪
২১	রাজা-চাপিতলা-রামচন্দ্রপুর-পাঁচকিত্তা (জেড-১২২০) জেলা মহাসড়কের ১ম কি:মি: (অংশ), ২য় কি:মি: (অংশ), ৩য় কি:মি: (অংশ), ৪র্থ কি:মি: (অংশ), ৫ম কি:মি: (অংশ), ৬ষ্ঠ কি:মি: (অংশ), ৭ম কি:মি: (অংশ), এবং ৮ম কি:মি: (অংশ) রিপেয়ারসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৪.০০	OTM	৯৯.৯৮	১৯-০৮-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	১৯-১১-২০২৩
২২	কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর (জেড-১২০৬) জেলা মহাসড়কের ১০ম কি:মি: (অংশ), ১৫তম কি:মি: (অংশ) এবং ১৬তম কি:মি: (অংশ) সসার ড্রেন এবং ইউ-ড্রেন স্ল্যাব নির্মাণ কাজ।	মিটার	১০৫০.০০	OTM	৬৬.৭৬	১৫-১০-২০২৩	১৪-১১-২০২৩	৩১-১২-২০২৩
২৩	কোম্পানীগঞ্জ-মুরাদনগর-হোমনা (জেড-১০৪২) জেলা সড়কের ৬ষ্ঠ কি:মি: (অংশ) এবং ৮ম কি:মি: (অংশ) এ রিপেয়ার সহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	১.৪৫	LTM	৪৯.৫০	১৫-০২-২০২৪	১৫-০৩-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪
২৪	কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (সরাইল) (এন-১০২) জাতীয় মহাসড়কের ১ম কি:মি: (অংশ), ১৩ তম কি:মি: (অংশ), ১৯ তম কি:মি: (অংশ), ২৬তম কি:মি: (অংশ), ২৮তম কি:মি: (অংশ), ৩১তম কি:মি: (অংশ), ৩৫তম কি:মি: (অংশ) এবং ৩৯তম কি:মি: (অংশ) এ রিপেয়ার সহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৪.৫০	OTM	৯৯.৯৮	১৯-০৮-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	১৯-১১-২০২৩
২৫	কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর (জেড-১২০৬) জেলা মহাসড়কের ১ম কি:মি: আর সি রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ।	মিটার	১৫৬.০০	OTM	৯৯.৯৫	২১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	০৫-০৪-২০২৪
২৬	চান্দিনা-মাধাইয়া-মরিচা-চেপাড়া-কোম্পানীগঞ্জ (জেড-১০১৭) জেলা সড়কের ১ম কি:মি: (অংশ) এবং ২য় কি:মি: (অংশ) এ রিপেয়ার সহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	১.৪৫	LTM	৪৯.৫০	১৫-০২-২০২৪	১৫-০৩-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪

চলমান পাতা-৪

পাতা-৪

ক্রঃনং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৭	চান্দিনা-দেবিদ্বার (জেড-১০০৮) জেলা মহাসড়কের ২য় কি:মি: (অংশ), ৩য় কি:মি: (অংশ), ৪র্থ কি:মি: (অংশ), ৫ম কি:মি: (অংশ), ৬ষ্ঠ কি:মি: (অংশ), ৭ম কি:মি: (অংশ), এবং ৮ম কি:মি: (অংশ) রিপেয়ারসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৪.৫০	OTM	৯৯.৯৮	১৫-০২-২০২৪	১৫-০৩-২০২৪	৩০-০৫-২০২৪
২৮	নিমসার-কংশনগর-বুড়িচং (জেড-১২১৯) জেলা মহাসড়কের ১ম (অংশ), ২য় (অংশ), ৩য় (অংশ), ৪র্থ (অংশ), ৫ম (অংশ), ৬ষ্ঠ (অংশ) এবং ৭ম (অংশ) কি:মি: এ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৪.৫০	OTM	৯৯.৯৮	১০-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪
২৯	কোম্পানীগঞ্জ-মুরাদনগর-হোমনা (জেড-১২০৫) জেলা মহাসড়কের ২১তম কি:মি: (অংশ) রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ।	মিটার	১৮০.০০	OTM	৯৯.৯৮	১০-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪
৩০	কোম্পানীগঞ্জ-মুরাদনগর-হোমনা (জেড-১২০৫) জেলা মহাসড়কের ১৫তম কি:মি: (অংশ), ১৬তম কি:মি: (অংশ), ১৭তম কি:মি: (অংশ) এবং ১৮তম কি:মি: (অংশ) রিপেয়ারসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৩.৫০	OTM	৯১.৯১	১০-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪
৩১	কোম্পানীগঞ্জ-মুরাদনগর-হোমনা (জেড-১২০৫) জেলা মহাসড়কের ১৮তম কি:মি: (অংশ), ১৯তম কি:মি: (অংশ), ২০তম কি:মি: (অংশ) এবং ২১তম কি:মি: (অংশ) রিপেয়ারসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	২.৯৯	OTM	৮৬.১০	১৫-০৩-২০২৪	১৪-০৪-২০২৪	১৩-০৬-২০২৪
৩২	বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই (জেড-১৪০২) জেলা মহাসড়কের ৪১তম কি:মি: (অংশ), ৪২তম কি:মি: (অংশ), ৪৩তম কি:মি: (অংশ) এবং ৪৪তম কি:মি: (অংশ) রিপেয়ারসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	২.৯৯	OTM	৯২.৯৯	১৫-০৩-২০২৪	১৪-০৪-২০২৪	১৩-০৬-২০২৪
৩৩	ইলিয়টগঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-বাঞ্চারামপুর(জেড-১০৪২) জেলা মহাসড়কের ৭ম কি:মি: (অংশ) এবং ৮ম কি:মি: (অংশ) এবং ৯ম কি:মি: (অংশ) এ রিপেয়ার সহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	OTM	৯৮.৫০	১৫-০৩-২০২৪	১৪-০৪-২০২৪	১৩-০৬-২০২৪

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।


অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

২৬/০৭/২৪


২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ব্যয়খাতঃ রুটিন মেইনটেন্যান্স (বিভাগীয় মেরামত)
কোড নং-৩২৫৮১১০

সড়ক বিভাগঃ কুমিল্লা।

ক্রমনং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগীয় মেরামত কাজের জন্য বিটুমিন ক্রয় (৮০/১০০ গ্রেড) পরিবহনসহ।	মেঃটন	৫৫.৫০ মেঃটন (৩৭০ ড্রাম)	Direct Purchase	৫০.০০	--	--	--
০২	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক মেরামত কাজের জন্য ১ম শ্রেণীর ইট, স্টোন চিপস (২৫-এমএম, ১৪-এমএম, স্থানীয় বালি (এফএম ০.৫০ ও এফএম ০.৮০), প্রি গ্রাভেলস, জিও ব্যাগ এবং জ্বালানী কাঠ সরবরাহ।							
	১ম শ্রেণীর ইট	সংখ্যা	৫০০০০০.০০	OTM	১৫০.০০	২০-০৮-২০২৩	২৪-০৯-২০২৩	২৩-১০-২০২৩
	স্টোন চিপস (২৫-এমএম)	ঘঃমিঃ	৭৫০.০০					
	স্টোন চিপস (১৪-এমএম)	ঘঃমিঃ	২০০.০০					
	স্থানীয় বালি (এফএম ০.৫০)	ঘঃমিঃ	২৫০.০০					
	স্থানীয় বালি (এফএম ০.৮০)	ঘঃমিঃ	২০০.০০					
	পি-গ্রাভেলস	ঘঃমিঃ	৪৮০.০০					
	জিও ব্যাগ	সংখ্যা	১৫০০.০০					
	জ্বালানী কাঠ	টন	৫০.০০					
০৩	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক মেরামত কাজের জন্য বিটুমিনাস এ্যাসফল্ট মালামাল সরবরাহ।	ঘঃমিঃ	১০০০.০০					


নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।


অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

৩০/১২/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ব্যয়খাতঃ রুটিন মেইনটেন্যান্স (বিভাগীয় মেরামত)
কোড নং-৩২৫৮১১০

সড়ক বিভাগঃ কুমিল্লা।

ক্রঃনং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগীয় মেরামত কাজের জন্য বিটুমিন ক্রয় (৮০/১০০ গ্রেড) পরিবহনসহ।	মেঃটন	৫৫.৫০ মেঃটন (৩৭০ ড্রাম)	Direct Purchase	৫০.০০	--	--	--
০২	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক মেরামত কাজের জন্য ১ম শ্রেণীর ইট, স্টোন চিপস (২৫-এমএম, ১৪-এমএম, স্থানীয় বালি (এফএম ০.৫০ ও এফএম ০.৮০), প্রি গ্রাভেলস, জিও ব্যাগ এবং জ্বালানী কাঠ সরবরাহ।							
	১ম শ্রেণীর ইট	সংখ্যা	৫০০০০০.০০					
	স্টোন চিপস (২৫-এমএম)	ঘঃমিঃ	৭৫০.০০					
	স্টোন চিপস (১৪-এমএম)	ঘঃমিঃ	২০০.০০	OTM	১৫০.০০	২০-০৮-২০২৩	২৪-০৯-২০২৩	২৩-১০-২০২৩
	স্থানীয় বালি (এফএম ০.৫০)	ঘঃমিঃ	২৫০.০০					
	স্থানীয় বালি (এফএম ০.৮০)	ঘঃমিঃ	২০০.০০					
	পি-গ্রাভেলস	ঘঃমিঃ	৪৮০.০০					
	জিও ব্যাগ	সংখ্যা	১৫০০.০০					
	জ্বালানী কাঠ	টন	৫০.০০					
০৩	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক মেরামত কাজের জন্য বিটুমিনাস এ্যাসফল্ট মালামাল সরবরাহ।	ঘঃমিঃ	১০০০.০০	OTM	২০০.০০	১২-১১-২০২৩	২১-১২-২০২৩	২১-০১-২০২৪

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

৩০/১২/২৩

২০২৩-২৪ ইং অর্থ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ব্যয় খাত : পিরিয়ডিক মেইন্টেন্যান্স প্রোগ্রাম (সড়ক ও মহাসড়ক-মাইনর)
কোড নং-৩২৫৮১১০

সড়ক বিভাগ : চাঁদপুর।

সড়ক সার্কেল : কুমিল্লা।

সড়ক জোন : কুমিল্লা।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ ও কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১।	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষীপুর-বেগমগঞ্জ সড়কের (আর-১৪০) ৩১তম কি:মি:(অ:), ৩২তম কি:মি:(অ:), ৩৩তম কি:মি:(অ:) ও ৩৪তম কি:মি:(অ:) সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতকরণ কাজ, পটহোলস্ রিপেয়ার এবং এসবিএসটি কাজ।	কি:মি:	২.৫০০	OTM	৯৯.৯৭	০৮-০৮-২০২৩	০৭-০৯-২০২৩	২২-১০-২০২৩
০২।	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষীপুর-বেগমগঞ্জ সড়কের (আর-১৪০) ৩৪তম কি:মি:(অ:), ৩৫তম কি:মি:(অ:), ৩৬তম কি:মি:(অ:) ও ৩৭তম কি:মি:(অ:) সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতকরণ কাজ, পটহোলস্ রিপেয়ার এবং এসবিএসটি কাজ।	কি:মি:	২.৪০০	OTM	৯৯.৯০	১১-০৮-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	২৫-১০-২০২৩
০৩।	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষীপুর-বেগমগঞ্জ সড়কের (আর-১৪০) ৪১তম কি:মি:(অ:), ৪২তম কি:মি:(অ:), ৪৩তম কি:মি:(অ:) ও ৪৫তম কি:মি:(অ:) সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতকরণ কাজ, পটহোলস্ রিপেয়ার এবং এসবিএসটি কাজ।	কি:মি:	২.৪০০	OTM	৯৯.৯২	১৪-০৮-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	২৮-১০-২০২৩
০৪।	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষীপুর-বেগমগঞ্জ সড়কের (আর-১৪০) ৪৯তম কি:মি: হাজীগঞ্জ বাজার সংলগ্নে রোড ডিভাইটার স্থাপনের কাজ।	কি:মি:	০.৭৫০	LTM	৯৯.৭৮	১৬-০৮-২০২৩	১৫-০৯-২০২৩	৩০-১০-২০২৩

ব্যয় খাত : পিরিয়ডিক মেইন্টেন্যান্স প্রোগ্রাম (সড়ক ও মহাসড়ক-মাইনর)

কোড নং-৩২৫৮১১০

সড়ক বিভাগ : চাঁদপুর।

সড়ক সার্কেল : কুমিল্লা।

সড়ক জোন : কুমিল্লা।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ ও কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০৫।	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষীপুর-বেগমগঞ্জ সড়কের (আর-১৪০) ৫৫তম কি:মি:, ৫৬তম কি:মি:, ৫৭তম কি:মি:(অ:) সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ অংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতিকরণ কাজ, পটহোলস্ রিপেয়ার এবং এসবিএসটি কাজ।	কি:মি:	২.৩৫০	OTM	৮১.৭৭	১৫-০৮-২০২৩	১৪-০৯-২০২৩	২৯-১০-২০২৩
০৬।	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষীপুর-বেগমগঞ্জ সড়কের (আর-১৪০) ৬১তম কি:মি: (অংশ), ৬২তম কি:মি:, ৬৩তম কি:মি:(অ:) সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ অংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতিকরণ কাজ, পটহোলস্ রিপেয়ার এবং এসবিএসটি কাজ।	কি:মি:	২.২৫০	OTM	৮০.৩৮	১৯-০৮-২০২৩	১৮-০৯-২০২৩	০২-১১-২০২৩
০৭।	চাঁদপুর-নানুপুর -চান্দ্রা- কামতবাজার - রামগঞ্জ সড়ক (জেড-১৪১২) সড়কের ১৬তম কি:মি:, ১৭তম কি:মি:, ১৮তম কি:মি:, ১৯তম কিঃমিঃ, ২০তম কিঃমিঃ ক্ষতিগ্রস্থ অংশে সড়কাংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ, পটহোলস্ রিপেয়ার, কার্পেটিং, সীল কোট এবং সড়ক সোল্ডারে মাটির কাজ।	কি:মি:	৫.২৭০	OTM	৯৩.৪৯	২৪-০৮-২০২৩	২৩-০৯-২০২৩	০৭-১১-২০২৩
০৮।	চাঁদপুর-নানুপুর -চান্দ্রা- কামতবাজার - রামগঞ্জ সড়ক (জেড-১৪১২) সড়কের ২০তম কি:মি:, ২১তম কি:মি:, ২২তম কি:মি:, ২৩তম কিঃমিঃ, ২৪তম কিঃমিঃ ক্ষতিগ্রস্থ অংশে সড়কাংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ, পটহোলস্ রিপেয়ার, কার্পেটিং, সীল কোট এবং সড়ক সোল্ডারে মাটির কাজ।	কি:মি:	৪.৫৩০	OTM	৮০.৩৬	২৯-০৮-২০২৩	২৮-০৯-২০২৩	১২-১১-২০২৩

ব্যয় খাত : পিরিয়ডিক মেইন্টেন্যান্স প্রোগ্রাম (সড়ক ও মহাসড়ক-মাইনর)

কোড নং-৩২৫৮১১০

সড়ক বিভাগ : চাঁদপুর।

সড়ক সার্কেল : কুমিল্লা।

সড়ক জোন : কুমিল্লা।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ ও কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০৯।	কচুয়া-গুলবাহার-কাশিমপুর-মতলব দক্ষিণ সড়ক (জেড-১৪৪৫) ৮ম কি:মি:(অং), ৯ম কি:মি:, ১০ম কি:মি:(অ:) সড়কাংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ, পটহোলস্ রিপেয়ার, কার্পেটিং, সীল কোট এবং সড়ক সোল্ডারে মাটির কাজ।	কি:মি:	২.৮০০	LTM	৪৮.৫০	১৬-০৮-২০২৩	১৫-০৯-২০২৩	৩০-১০-২০২৩
১০।	কচুয়া-গুলবাহার-কাশিমপুর-মতলব দক্ষিণ সড়ক (জেড-১৪৪৫) ১১তম কি:মি:(অং), ১২তম কি:মি:, ১৩তম কি:মি:(অ:) সড়কাংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ, পটহোলস্ রিপেয়ার, কার্পেটিং, সীল কোট এবং সড়ক সোল্ডারে মাটির কাজ।	কি:মি:	২.৭০০	LTM	৪৯.৯৯	২০-০৮-২০২৩	১৯-০৯-২০২৩	০৩-১১-২০২৩
১১।	বাকিলা - টেকেরহাট - জনতাবাজার - নারায়ণপুর(মতলব দক্ষিণ) সড়ক (জেড-১৪৮২) সড়কের ৪র্থ কি:মি:(অং), ৫ম কি:মি:, ৬ষ্ঠ কি:মি: সড়কাংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ, পটহোলস্ রিপেয়ার, কার্পেটিং, সীল কোট এবং সড়ক সোল্ডারে মাটির কাজ।	কি:মি:	২.৬০০	OTM	৫৫.৮৯	২৪-০৮-২০২৩	২৩-০৯-২০২৩	০৭-১১-২০২৩
১২।	বাকিলা - টেকেরহাট - জনতাবাজার - নারায়ণপুর(মতলব দক্ষিণ) সড়ক (জেড-১৪৮২) সড়কের ৮ম কি:মি:, ৯ম কি:মি:, ১০ম কি:মি: সড়কাংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ, পটহোলস্ রিপেয়ার, কার্পেটিং, সীল কোট এবং সড়ক সোল্ডারে মাটির কাজ।	কি:মি:	৩.০০০	OTM	৬০.০৬	১৪-০৮-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	২৮-১০-২০২৩

২০২৩-২৪ ইং অর্থ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ব্যয় খাত : পিরিয়ডিক মেইন্টেন্যান্স প্রোগ্রাম (সড়ক ও মহাসড়ক-মাইনর)


কোড নং-৩২৫৮১১০

সড়ক বিভাগ : চাঁদপুর।

সড়ক সার্কেল : কুমিল্লা।

সড়ক জোন : কুমিল্লা।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ ও কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১৩।	চাঁদপুর(নানুপুর) - দোকানঘর - হরিণা সড়ক (জেড-১৪০৩) সড়কের ১ম কিঃমিঃ ও ২য় কিঃমিঃ (অংশ) সড়কাংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ, পটহোলস্ রিপেয়ার, কার্পেটিং, সীল কোট এবং সড়ক সোল্ডারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	১.৭০০	OTM	৯৯.৯৭	১৮-০৮-২০২৩	১৭-০৯-২০২৩	০১-১১-২০২৩
১৪।	চাঁদপুর(নানুপুর) - দোকানঘর - হরিণা সড়ক (জেড-১৪০৩) সড়কের ২য় কিঃমিঃ(অঃ), ৩য় কিঃমিঃ, ৪র্থ কিঃমিঃ অংশ সড়কাংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ, পটহোলস্ রিপেয়ার, কার্পেটিং, সীল কোট এবং সড়ক সোল্ডারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	১.৪০০	OTM	৯৮.৪১	১৮-০৮-২০২৩	১৭-০৯-২০২৩	০১-১১-২০২৩
১৫।	চাটখিল-চিতোষী-শাহরাস্তি (জেড-১৪৩০) সড়কের ২০তম কিঃমিঃ(অঃ), ২২তম কিঃমিঃ, ২৪তম কিঃমিঃ অংশ সড়কাংশে ক্ষতিগ্রস্ত অংশে এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ কাজ, পটহোলস্ রিপেয়ার এবং এসবিএসটি কাজ।	কিঃমিঃ	১.৪০০	LTM	৪৩.৬৪	২২-০৮-২০২৩	২১-০৯-২০২৩	০৫-১১-২০২৩
সর্বমোট =					১১৯২.০৩			


(মোঃ সামসুজ্জোহা)
পরিচিতি নং-৬০২২০২.

নিবাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
সড়ক বিভাগ, চাঁদপুর।

(মোহাম্মদ জিয়াউল হায়দার)


পরিচিতি নং- ৬০১৯৩৩.

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ,
সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।

(আবু হেনা মোহাম্মদ আরেক ইকবাল)

পরিচিতি নং- ০০১৫০০.

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ,
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।



ব্যয় খাত : রুটিন মেইনটেন্যান্স (বিভাগীয় মেরামত)

কোড নং-৩২৫৮১১০

সড়ক জোনঃ কুমিল্লা

সড়ক সার্কেলঃ কুমিল্লা

সড়ক বিভাগঃ কুমিল্লা

ক্রঃ নং	প্যাকেজ / কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে চাঁদপুর সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়কে বিভাগীয় মেরামত কাজের জন্য বিটুমিন ক্রয় (৬০/৭০ গ্রেড)	মেট্রন	৪৮.০০ (৩২০ ড্রাম)	Direct Purchase	৪৩.২০	০৮-১২-২০২৩	০৭-০১-২০২৪	২১-০২-২০২৪
২	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে চাঁদপুর সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়কের মেরামত কাজের জন্য ১ম শ্রেণীর ইট, স্টোন চিপস (২৫-এমএম, ১২এমএম) স্থানীয় বালি (এফ এম ০.৫০ ও এফ এম ০.৮০) পি-গ্রাভেলস, জ্বালানী কাঠ সরবরাহ এবং সড়ক মেরামত কাজের জন্য এম আর শ্রমিক ও টুলস এন্ড প্লান্টস সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ।			OTM		০৯-১০-২০২৩	০৮-১১-২০২৩	২৩-১২-২০২৩
৩	বিটুমিন পরিবহন	সংখ্যা	৩২০		১.৬০			
৪	স্টোন চিপস ২৫ মিঃমিঃ	ঘঃমিঃ	১৯৫		১৮.৮৫			
৫	স্টোন চিপস ১৪ মিঃমিঃ	ঘঃমিঃ	১০২		৯.৬৭			
৬	১ম শ্রেণীর ইট	হাজার	১৯৮		৩১.৫০			
৭	স্থানীয় বালু (এফ এম ০.৮০)	ঘঃমিঃ	২০৩		৪.৭২			
৮	জ্বালানী কাঠ	টন	৩০		২.০২			
৯	সিলেট বালু (এফ এম ২.৫০)	ঘঃমিঃ	৩০৪		২.২০			
১০	বিটুমিনাস এ্যাসফল্ট মালামাল সরবরাহ কাজ	ঘঃমিঃ	২২৩.৩৯		৫০.০০			
১১	ঘানি ব্যাগ	সংখ্যা	১০০০০		১.০০			
১২	সড়ক মেরামত কাজের জন্য এম আর শ্রমিক ও টুলস এন্ড প্লান্টস সংগ্রহ		থোক		৬০.০০			
সর্বমোট ব্যয় =					২২৪.৭৭			

(মোঃ সাইফুল্লাহ)

পরিচিতি নং- ৩০২২০২

নিবাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
সড়ক বিভাগ, চাঁদপুর।

(মোহাম্মদ জিয়াউল হায়দার)

পরিচিতি নং- ৬০১৯৩৩

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।

(আবু হেনা মোহাম্মদ আরেক ইকবাল)

পরিচিতি নং- ০০১৫০০

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

৩০/১২/২৬

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ব্যয়খাতঃ পিড়িয়ডিক মেইনটেন্যান্স (সড়ক ও মহাসড়ক মাইনর)
কোড নং- ৩২৫৮১১০

সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।


ক্রঃ নং	প্যাকেজ / কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া -লালপুর (জেড-১২১০) সড়কের ১ম (অংশ) কিঃমিঃ হতে ১২তম (অংশ) কিঃমিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন চেইনেজে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কে বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	৭.০০	OTM	৯৫.০০	১৪-০৯-২০২৩	২২-১০-২০২৩	২০-১২-২০২৩
২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর পোশর্ন (এন-১০৩) সড়কের ১ম (অংশ) কিঃমিঃ এ প্রশস্তকরণসহ ফুটপাথ এবং মেরামত করণ কাজ।	কিঃমিঃ	০.১০০	OTM	৭০.০০	১৭-০৯-২০২৩	২৪-১০-২০২৩	২১-১২-২০২৩
৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর পোশর্ন (এন-১০৩) সড়কের ১ম (অংশ) কিঃমিঃ এ প্রশস্তকরণসহ ফুটপাথ এবং মেরামত করণ কাজ।	কিঃমিঃ	০.১০০	OTM	৭০.০০	১৭-০৯-২০২৩	২৪-১০-২০২৩	২১-১২-২০২৩
৪	কুমিল্লা (ময়নামতি) - ব্রাহ্মণবাড়িয়া (সরাইল) (এন-১০২) সড়কের ৪০তম কিঃমিঃ, ৪১তম কিঃমিঃ, ৪২তম কিঃমিঃ এবং ৪৩তম কিঃমিঃ তে সড়ক মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৪.০০	OTM	৯০.০০	১৯-০৯-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	২৬-১২-২০২৩
৫	ধরখার - আখাউড়া - সেনারবাদী (জেড-১২০১) সড়কের ৩য় (অংশ) কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কে বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	০.৯০০	OTM	৪৫.০০	১৯-০৯-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	২৬-১২-২০২৩
৬	সুলতানপুর-চিনাইর-আখাউড়া (জেড-১২১৬) সড়কের ২য় (অংশ), ৩য় (অংশ) কিঃমিঃ এ ব্রীক মেশনারী ড্রেন এর কাজ।	মিটার	২৫০.০০	LTM	৩০.০০	২১-০৯-২০২৩	২৯-১০-২০২৩	২৮-১২-২০২৩
৭	সুলতানপুর-চিনাইর-আখাউড়া (জেড-১২১৬) সড়কের ১ম (অংশ) কিঃমিঃ হতে ৬ষ্ঠ (অংশ) কিঃমিঃ পর্যন্ত বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	১.০০	OTM	৫০.০০	২১-০৯-২০২৩	২৯-১০-২০২৩	২৮-১২-২০২৩
৮	কুমিল্লা-সালদা-কসবা (সৈয়দাবাদ) (এন-১১৪) সড়কের ২৮তম (অংশ) কিঃমিঃ, ২৯তম (অংশ) কিঃমিঃ, ৩০তম (অংশ) কিঃমিঃ এবং ৩১তম (অংশ) কিঃমিঃ পর্যন্ত বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	OTM	৭০.০০	২৫-০৯-২০২৩	৩১-১০-২০২৩	৩১-১২-২০২৩
৯	কুমিল্লা-সালদা-কসবা (সৈয়দাবাদ) (এন-১১৪) সড়কের ৩৪তম (অংশ) কিঃমিঃ, ৩৫তম (অংশ) কিঃমিঃ, ৩৬তম (অংশ) কিঃমিঃ এবং ৩৭তম (অংশ) কিঃমিঃ পর্যন্ত বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	OTM	৭০.০০	২৫-০৯-২০২৩	৩১-১০-২০২৩	৩১-১২-২০২৩

১


ক্রঃ নং	প্রকল্প / কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১০	কুমিল্লা-সালদা-কসবা (সৈয়দাবাদ) (এন-১১৪) সড়কের ৩০তম (অংশ) কিঃমিঃ, ৩১তম (অংশ) কিঃমিঃ এবং ৩২তম (অংশ) কিঃমিঃ পর্যন্ত বলা প্যালাসাইডিং সহ ঘানি ব্যাগ দ্বারা মেরামত কাজ।	মিটার	৩০০.০০	OTM	৪৫.০০	০১-১০-২০২৩	০২-১১-২০২৩	০১-০১-২০২৪
১১	ধরখার - আখাউড়া - সেনারবাদী (জেড-১২০১) সড়কের ১৪তম (অংশ) কিঃমিঃ এ রিটেইনিং ওয়ালসহ মাটির কাজ।	মিটার	৫০.০০	LTM	৩০.০০	০৩-১০-২০২৩	০৫-১১-২০২৩	০৪-০১-২০২৪
১২	ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা সড়ক (আর-২০৩) সড়কের চেইঃ ৩৪+৬৮০মিঃ হতে চেইঃ ৩৯+৬৮০মিঃ পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৫.০০	OTM	৬০.১৩	০৪-১০-২০২৩	০৬-১১-২০২৩	০৭-০১-২০২৪
১৩	ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা সড়ক (আর-২০৩) সড়কের চেইঃ ১৯+৮৮০মিঃ হতে চেইঃ ২০+৬৬৩মিঃ এবং চেইঃ ৩৯+৬৮০মিঃ হতে চেইঃ ৪২+৩২০ মিঃ পর্যন্ত পর্যন্ত মেরামতসহ SBST কাজ।	কিঃমিঃ	৩.৪২৩	OTM	৪১.৭০	০৫-১০-২০২৩	০৭-১১-২০২৩	০৮-০১-২০২৪
১৪	ইলিয়টগঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-বাঞ্ছারামপুর সড়ক (জেড-১০৪২) এর ৩৭তম (অংশ), ৩৮তম (অংশ), ৩৯তম (অংশ), ৪৪তম (অংশ), ৪৮তম (অংশ) এবং ৪৯তম (অংশ) কিঃমিঃ এ প্রশস্তকরণ, প্রতিরক্ষামূলক কাজ এবং ডেইন নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	০.৪৫০	OTM	৮০.১২	০৫-১০-২০২৩	০৭-১১-২০২৩	০৮-০১-২০২৪
১৫	কোম্পানীগঞ্জ- নবীনগর সড়ক (জেড-১২০৬) চেইঃ ১৭+১০০মিঃ হতে চেইঃ ১৭+৩৫০মিঃ পর্যন্ত প্রশস্তকরণ কাজ।	কিঃমিঃ	০.২৫০	OTM	৮১.৩৮	০৮-১০-২০২৩	১৩-১১-২০২৩	০৯-০১-২০২৪
১৬	কোম্পানীগঞ্জ- নবীনগর সড়ক (জেড-১২০৬) চেইঃ ১৭+৩৫০মিঃ হতে চেইঃ ১৭+৬০০মিঃ পর্যন্ত প্রশস্তকরণ কাজ।	কিঃমিঃ	০.২৫০	OTM	৮১.৩৮	০৮-১০-২০২৩	১৩-১১-২০২৩	০৯-০১-২০২৪
১৭	কোম্পানীগঞ্জ- নবীনগর সড়ক (জেড-১২০৬) ১৮তম (অংশ) কিঃমিঃ এ সি.সি ব্লকসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ এবং ডেইন নির্মাণ কাজ।	মিটার	৫০০.০০	OTM	৯৫.০০	০৯-১০-২০২৩	১৪-১১-২০২৩	১০-০১-২০২৪
১৮	কোম্পানীগঞ্জ- নবীনগর সড়ক (জেড-১২০৬) ২৬তম (অংশ) কিঃমিঃ এ সি.সি ব্লকসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ এবং ডেইন নির্মাণ কাজ।	মিটার	২০২.০০	OTM	৬০.০০	০৯-১০-২০২৩	১৪-১১-২০২৩	১০-০১-২০২৪
১৯	ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা সড়ক (আর-২০৩) সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ সেতু/কালভার্ট এবং গাইডপোস্ট রং করণ কাজ।	মিটার	৭০০.০০	LTM	২০.০০	১১-১০-২০২৩	১৬-১১-২০২৩	১১-০১-২০২৪
২০	বাঞ্ছারামপুর-হোমনা (জেড-১০৪৩) সড়ক এবং ইলিয়টগঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-বাঞ্ছারামপুর (জেড-১০৪২) সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ সেতু/কালভার্ট এবং গাইডপোস্ট রং করণ কাজ।	মিটার	৯৫০.০০	LTM	২৫.০০	১১-১০-২০২৩	১৬-১১-২০২৩	১১-০১-২০২৪

৭

ক্রঃ নং	প্যাকেজ / কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
২১	ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা সড়ক (আর-২০৩) সড়কের চেইঃ ৩৩+৫৬০মিঃ হতে চেইঃ৩৩+৫৮০মিঃ, চেইঃ ৩৩+৪৭০মিঃ হতে চেইঃ৩৩+৪৮০মিঃ পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ এবং বিভিন্ন কিঃমিঃ এ ১২০০.০০ মিটার HBB কাজসহ ২৩তম (অংশ) কিঃমিঃ এবং ২৫তম (অংশ) কিঃমিঃ পর্যন্ত সসার ডেইন নির্মাণ কাজ।	মিটার	১৩৯০.০০	OTM	৯৬.০০	১২-১০-২০২৩	১৯-১১-২০২৩	১৪-০১-২০২৪


 নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
 সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ২০২৩

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
 সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।


 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
 কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা। ১৩/১১/২৩

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ব্যয়খাতঃ বুটিন মেইনটেন্যান্স (বিভাগীয় মেরামত)
কোড নং- ৩২৫৮১১০

সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

ক্রঃনং	প্যাকেজ / কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়কে বিভাগীয় মেরামত কাজের জন্য বিটুমিন ক্রয় (৮০/১০০ গ্রেড) পরিবহনসহ।	মেঃটন	৩৭.৫০ (২৫০ ড্রাম)	Direct Purchase	৩৫.০০	--	--	--
২	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়কে মেরামত কাজের জন্য ১ম শ্রেণীর ইট, স্টোন চিপস (২৫-এমএম, ১২ এমএম), স্থানীয় বালি (এফএম ০.৫০ ও এফএম ০.৮০), পি-গ্রাভেলস, ঘানি ব্যাগ সরবরাহ এবং সড়ক মেরামত কাজের জন্য এম,আর শ্রমিক ও টুলস এন্ড প্লান্টস সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ।			OTM	১২০.০০	২৪-০৮-২০২৩	২৮-০৯-২০২৩	৩১-১০-২০২৩
	১ম শ্রেণীর ইট	সংখ্যা	৩৫০০০০.০০					
	স্টোন চিপস (২৫-এমএম)	ঘঃমিঃ	৫০০.০০					
	স্টোন চিপস (১২-এমএম)	ঘঃমিঃ	৩০০.০০					
	পি-গ্রাভেলস	ঘঃমিঃ	৩৫০.০০					
	স্থানীয় বালি (এফএম ০.৫০ ও এফএম ০.৮০)	ঘঃমিঃ	৫০০.০০					
	ঘানি ব্যাগ	সংখ্যা	১০,০০০.০০					
	সড়ক মেরামত কাজের জন্য এম,আর শ্রমিক ও টুলস এন্ড প্লান্টস সংগ্রহ		থোক					

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৩০/০৭/২৩


তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।
৩০/০৭/২৩


২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ব্যয়খাতঃ পিএমপি (সড়ক-মেজর)
কোড নং-৩২৫৮১১০


ক বিভাগঃ- নোয়াখালী।

ক্রঃনং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১১	PMP work of Paniwala-Dalta-Munshirhat-Chatkhil (Purbo Bazar) Road (Z-1417) at 5th Km (P) to 14th Km (P) by Strengthening, DBS Wearing Course, Road Side Drain & Protective works under Noakhali Road Division during the year 2023-2024.	কিঃমিঃ	৯.০০	OTM	১৪৯৯.৩১	১০-০৮-২০২৩	০১-১০-২০২৩	৩০-০৩-২০২৪
১২	PMP work of Chatkhil-Chitoshi-Shaharasti(Kalibari) Road (Z-1430) at 1st Km to 8th Km by Strengthening, DBS Wearing Course, Road Side Drain & Protective works under Noakhali Road Division during the year 2023-2024.	কিঃমিঃ	৮.০০	OTM	১৪২৬.৫৬	১০-০৮-২০২৩	০১-১০-২০২৩	৩০-০৩-২০২৪
৩.	PMP work for DBS Wearing Course & Protective works at Ch. 21th (P) Km to 28th (P) Km of Lakshmipur-Dattapara-Chatkhil Road (Z-1510) at by under Noakhali Road Division during the year 2023-2024.	কিঃমিঃ	৬.৭০	OTM	৮৮৫.০১	০৮-১০-২০২৩	০১-১২-২০২৩	৩০-০৫-২০২৪
৪.	PMP Works for DBS Wearing Course, Brick Masonry Drain, Traffic Sign-Signal, KM Post & Road marking at 1st km to 20th(p) km. (Ch.00+000 Km to 19+200m) of SonapurBazar-Banglabazar-Subornochoar Upozila Headquarter Road (Z-1451) under Noakhali Road division during the year 2023-2024.	কিঃমিঃ	১৯.২০	OTM	১৪৫৬.৯৭	৩০-০৯-২০২৩	৩০-১২-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
৫.	PMP Work for Strengthening, Surfacing by DBS Wearing Course and Road marking at 128th (P) Km to 139th (P) Km. (Ch.127+650 m to 138+870 m) of Comilla-Lalmal-Chandpur-Laxmipur-Begumgonj Road (R-140) Under Noakhali road Division during the year 2023-2024.	কিঃমিঃ	১০.৭৭	OTM	১৬৫৫.৩৭	২০-০৮-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	১৪-০৩-২০২৪
	মোট =				৫৪৬৬.২৫			


২৭/৭/২৩

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, নোয়াখালী।


২৭/৭/২৩
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী।


অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।
৩০/৭/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ব্যয়খাতঃ পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স (সড়ক ও মহাসড়ক-মাইনর)
কোড নং-৩২৫৮১১০

ক বিভাগঃ- নোয়াখালী।


ক্রঃনং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১	ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৪) এর ৩৩তম (অংশ), ৩৪তম (অংশ) ও ৩৫তম (অংশ) কিঃমিঃ এ মেরামতসহ সিলকোট কাজ ও ডেন কাভার স্ল্যাব নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	থোক	OTM	১৪.০০	১৬-১১-২০২৩	১৫-০১-২০২৪	১৬-০২-২০২৪
০২	বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ সড়ক (আর-১৪২) এর ১৩ তম ও ১৪তম(অংশ) কিঃমিঃএ বিধ্বস্ত পেভমেন্ট মেরামত সহ সিলকোটের কাজ ও সড়ক নিরাপত্তার কাজ।	কিঃমিঃ	১.৫০	OTM	৩৬.৩১	২৭-০৮-২০২৩	১৭-১০-২০২৩	১৬-১২-২০২৩
০৩	বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ সড়ক (আর-১৪২) এর ১২ তম ও ১৩তম(অংশ) কিঃমিঃএ বিধ্বস্ত পেভমেন্ট মেরামত সহ সিলকোটের কাজ ও সড়ক নিরাপত্তার কাজ।	কিঃমিঃ	১.২০	LTM	৩০.০০	১০-০১-২০২৪	১০-০২-২০২৪	১০-০৩-২০২৪
০৪	বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ সড়ক (আর-১৪২) এর ১৫তম(অংশ), ১৬তম(অংশ), ১৭তম(অংশ) ও ১৮তম(অংশ) কিঃমিঃএ বিধ্বস্ত পেভমেন্ট মেরামত সহ সিলকোটের কাজ ও সড়ক নিরাপত্তার কাজ	কিঃমিঃ	১.১০	LTM	২৯.৫০	২০-০৪-২০২৪	২০-০৫-২০২৪	২০-০৬-২০২৪
০৫	বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ সড়ক (আর-১৪২) এর ২২তম (অংশ), ২৩তম (অংশ), ২৪তম (অংশ) ও ২৫তম (অংশ) কিঃমিঃএ বিধ্বস্ত পেভমেন্ট মেরামত সহ সিলকোটের কাজ ও সড়ক নিরাপত্তার কাজ।	কিঃমিঃ	১.৫০	LTM	৪৮.০৪	২৬-০৯-২০২৩	১৭-১১-২০২৩	১৬-০১-২০২৪
০৬	কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট সড়কের (জেড-১৪১৬) ১ম (অংশ), ২য় (অংশ), ৩য় (অংশ), ৪র্থ (অংশ), ৫ম (অংশ), ৬ষ্ঠ (অংশ), ৭ম (অংশ), ৮ম (অংশ) এবং ৯ম (অংশ) কিঃমিঃ এ মেরামত সহ সিলকোটের কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	LTM	৩০.০০	১৫-০১-২০২৪	১৫-০২-২০২৪	১৫-০৩-২০২৪
০৭	পানিওয়াল-ডল্টা-মুন্সীরহাট-চাটখিল (পূর্ব বাজার) সড়ক (জেড-১৪১৭) এর ৪র্থ (অংশ), ৫ম (অংশ), ৬ষ্ঠ (অংশ), ৭ম (অংশ), ৮ম (অংশ) ও ৯ম (অংশ) কিঃমিঃএ বিধ্বস্ত পেভমেন্ট মেরামত সহ সিলকোটের কাজ ও সড়ক নিরাপত্তার কাজ।	কিঃমিঃ	১.৯০	OTM	৩৪.৫৫	২৯-০৮-২০২৩	১৯-১০-২০২৩	১৮-১২-২০২৩
০৮	চৌমুহনী-ছাতারপাইয়া সড়কের (জেড-১৪২০) ১ম (অংশ), ২য় কিঃমিঃএ ক্ষতিগ্রস্ত পেভমেন্ট মেরামত সহ সিলকোটের কাজ এবং ৭ম (অংশ) কিঃমিঃ এ রক্ষাপ্রদ কাজ।	কিঃমিঃ	০.৮০	OTM	৩০.০৫	১৫-০২-২০২৪	১৫-০৩-২০২৪	১৫-০৪-২০২৪
০৯	চাটখিল-চিতোষী-শাহরাস্তি (কালীবাড়ী) সড়ক (জেড-১৪৩০) এর ১ম (অংশ), ২য় (অংশ), ৩য় (অংশ) ও ৪র্থ (অংশ) কিঃমিঃএ বিধ্বস্ত পেভমেন্ট মেরামত সহ সিলকোটের কাজ ও সড়ক নিরাপত্তার কাজ।	কিঃমিঃ	১.২০	OTM	২৯.৪১	১০-১১-২০২৩	১৫-১২-২০২৩	১৪-০২-২০২৪


ক্রঃনং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১০	দাগনভূঁইয়া-তালতলী বাজার-চৌধুরীহাট-বসুরহাট সড়ক (জেড-১৪৩৩) এর ৬ষ্ঠ (অংশ), ৭ম (অংশ), ৮ম (অংশ), ৯ম (অংশ), ১০ম (অংশ), ১১ম (অংশ) ও ১২ম (অংশ) কিঃমিঃ এ মেরামত সহ সিলকোটের কাজ।	কিঃমিঃ	১.৭০	OTM	২০.০০	২৯-১২-২০২৩	১৯-০২-২০২৪	১৮-০৩-২০২৪
১১	ফেনী (সিলোনিয়া)-আমুভূঁইয়ারহাট-প্রতাপপুর-সেনবাগ সড়কের (জেড-১৪৪৩) এর ১০তম (অংশ), ১১তম (অংশ), ১২তম (অংশ) ও ১৩তম (অংশ) কিঃমিঃ এ মেরামত সহ সিলকোটের কাজ।	কিঃমিঃ	১.৫০	OTM	৩০.০০	২০-১০-২০২৩	১৯-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪
১২	ফেনী (তেমুহনী)-বিরলী বাজার-সোনাইমুড়ী (গাজীরহাট) সড়কের (জেড-১৪৪৪) ১৩তম (অংশ), ১৪তম (অংশ), ১৫তম (অংশ), ১৬তম (অংশ) ও ১৭তম (অংশ) কিঃমিঃ এ মেরামত সহ সিলকোটের কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	LTM	৩০.০০	২৯-০৮-২০২৩	১৯-১০-২০২৩	১৮-১২-২০২৩
১৩	পুরাতন সিএন্ডবি সড়ক (জেড-১৪৫০) এর ১ম (অংশ) এবং ২য় (অংশ) কিঃমিঃ এ ডেনসহ কাভার স্ল্যাব নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	থোক	OTM	৬.০০	১৬-১১-২০২৩	১৫-০১-২০২৪	১৪-০২-২০২৪
১৪	লক্ষ্মীপুর-দত্তপাড়া-চাটখিল সড়ক (জেড-১৫১০) এর ১৮তম(অংশ), ১৯তম(অংশ), ২৩তম(অংশ) ও ২৬তম(অংশ) কিঃমিঃএ বিধ্বস্ত পেভমেন্ট মেরামত সহ সিলকোটের কাজ ও সড়ক নিরাপত্তার কাজ।	কিঃমিঃ	১.৬৫	LTM	১৯.৯৩	৩১-০৫-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৬-০৯-২০২৩
১৫	লক্ষ্মীপুর-দত্তপাড়া-চাটখিল সড়ক (জেড-১৫১০) এর ২৯তম(অংশ) কিঃমিঃ এ আরসিসি রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	০.১১২৫	OTM	৪৪.২০	৩১-০৫-২০২৩	২০-০৮-২০২৩	১৮-১০-২০২৩
১৬.	কুমিল্লা-লালমাই-চাদপুর- লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-১৪০) এর ১২৭তম (অংশ), ১২৮তম(অংশ), ১২৯তম(অংশ), ১৩০তম(অংশ), ১৩১তম(অংশ), ১৩২তম(অংশ), ১৩৩তম(অংশ), ১৩৪তম(অংশ), ১৩৫তম(অংশ), ১৩৬তম(অংশ), ১৩৭তম(অংশ) এবং ১৩৮তম(অংশ) কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কাংশে বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	১.৩০	LTM	৪৫.০০	২৫-০৮-২০২৩	২০-১০-২০২৩	৩১-১১-২০২৩
১৭.	পেশকারহাট-চরএলাহী জেলা মহাসড়ক (জেড-১৪৩১) এর ৫তম (অংশ) ও ৯তম (অংশ) কিঃমিঃ এ আর.সি.সি প্যালাসাইডিং দ্বারা প্রতিরক্ষামূলক কাজ।	কিঃমিঃ	০.১৬০	OTM	১৭.২৫	২৫-০৮-২০২৩	২০-১০-২০২৩	৩১-১১-২০২৩
১৮.	সোনাজাঙ্গী-ওলামাবাজার-চরদরবেশপুর-কোম্পানীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (জেড-১৪৩৪) এর ৭তম কিঃমিঃ এ ছোট ফেনী নদী ব্রীজের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক বাঁধে সি.সি ব্লক দ্বারা স্লোপ প্রোটেকশন নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	০.১০০	OTM	৩৭.৪৮	২৫-০৮-২০২৩	২০-১০-২০২৩	৩১-১১-২০২৩
১৯.	সোনাজাঙ্গী-ওলামাবাজার-চরদরবেশপুর-কোম্পানীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (জেড-১৪৩৪) এর ২০তম কিঃমিঃ এ সসার ডেন ও ফুটপাথ নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	০.২১০	OTM	১৮.৯৬	২৫-০৮-২০২৩	২০-১০-২০২৩	৩১-১১-২০২৩

ক্রঃ নং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
০.	হাতিয়া-(ভুইয়ারহাট)-জাহাজমারা সড়ক (জেড-১৪৩৯) এর ২৪তম(অংশ), ২৫তম(অংশ), ২৬তম (অংশ), ২৭তম(অংশ), ২৮তম (অংশ), ২৯তম(অংশ), ৩০তম(অংশ), ৩১তম(অংশ), ৩২তম (অংশ) ও ৩৩তম(অংশ) কিলোমিটারে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-২ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	০.৯০	OTM	২৭.১৫	২৫-০৮-২০২৩	২০-১০-২০২৩	৩১-১১-২০২৩
১.	দিনমনিবাজার-মৌলভীবাজার-কোম্পানীরহাট-ছোট ফেনী নদী সড়ক (জেড-১৫০৮) এর ১ম (অংশ), ২য়(অংশ), ৩য়(অংশ), ৪র্থ(অংশ), ৫ম(অংশ), ৬ষ্ঠ(অংশ), ৭ম(অংশ), ৮ম(অংশ), ৯ম (অংশ) ও ১০ম (অংশ) কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	১.৩৫	LTM	৪৫.০০	২৫-০৮-২০২৩	২০-১০-২০২৩	৩১-১১-২০২৩
২.	দিনমনিবাজার-মৌলভীবাজার-কোম্পানীরহাট-ছোট ফেনী নদী সড়ক (জেড-১৫০৮) এর ২৭তম(অংশ), ২৮তম(অংশ), ২৯তম (অংশ), ৩০তম(অংশ), ৩১তম (অংশ), ৩২তম(অংশ), ৩৩তম(অংশ), ৩৪তম(অংশ), ৩৫তম (অংশ), ৩৬তম(অংশ), ৩৭তম(অংশ) ও ৩৮তম(অংশ) কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	১.১০৭	LTM	৪৮.৫৯	২৫-০৮-২০২৩	২০-১০-২০২৩	৩১-১১-২০২৩
৩.	ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক (এন-১৪০) এর ৪৫তম(অংশ) কিলোমিটারে ড্রেন নির্মাণ কাজ।	মিটার	০.৬০	OTM	৫৩.৫৮	২৫-০৮-২০২৩	২০-১০-২০২৩	২০-১১-২০২৩
৪.	বাংলাবাজার-থানারহাট-আক্তারমিয়ারহাট সড়ক (জেড-১৪৫৪) এর ১ম(অংশ) হতে ১১তম(অংশ) কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	৪.০০	OTM	৮০.০০	২৫-০৮-২০২৩	২০-১০-২০২৩	২০-১১-২০২৩
৫.	মাইজদী কোর্ট স্টেশন সড়ক (জেড-১৪৫২) এর ১ম হতে ২য় (অংশ) কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	১.৮০	LTM	২০.০০	২৫-০৮-২০২৩	২০-১০-২০২৩	২০-১১-২০২৩
৬.	দাদপুরবাজার-খলিফারহাট সড়ক (জেড-১৪৪৯) এর ১ম হতে ২য় কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কংশে বেইজ টাইপ-১ দ্বারা মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	LTM	২৫.০০	২৫-০৮-২০২৩	২০-১০-২০২৩	২০-১১-২০২৩
	মোট =				৮৫০.০০			


২৭/৭/২৩

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, নোয়াখালী।



২৭/৭/২৩
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী।



অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।
২৭/৭/২৩


২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ব্যয়খাতঃ রুটিন মেইনটেন্যান্স (বিভাগীয় মেরামত)
কোড নং-৩২৫৮১১০

সড়ক বিভাগঃ- নোয়াখালী।

ক্র.সং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নোয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগীয় মেরামত কাজের জন্য বিটুমিন ক্রয় (৮০/১০০ গ্রেড) পরিবহনসহ।	মেঃটন	৩০.০০ (২০০ ড্রাম)	Direct Purchase	৩০.০০	--	--	--
০২	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নোয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক মেরামত কাজের জন্য ১ম শ্রেণীর ইট, ব্রীকস চিপস, স্টোন চিপস (২৫-এমএম, ১২-এমএম, ৯-এমএম), নুড়ী পাথর (প্রি-গ্রেভেলস), স্থানীয় বালি (এফএম ০.৮০) এবং জ্বালানী কাঠ সরবরাহ ইত্যাদি কাজ।			OTM	৪৮.০০	৩০-০৮-২০২৩	২৮-১০-২০২৩	২৭-১১-২০২৩
	১ম শ্রেণীর ইট	সংখ্যা	১০০০০০.০০					
	ব্রীকস চিপস	ঘঃমিঃ	৯০.০০					
	স্টোন চিপস (২৫-এমএম)	ঘঃমিঃ	১৪২.০০					
	স্টোন চিপস (১২-এমএম)	ঘঃমিঃ	৮০.০০					
	স্টোন চিপস (৯-এমএম)	ঘঃমিঃ	৪০.০০					
	নুড়ী পাথর (প্রি-গ্রেভেলস)	ঘঃমিঃ	৩০.০০					
	স্থানীয় বালি (এফএম ০.৮০)	ঘঃমিঃ	১২০.০০					
	জ্বালানী কাঠ	টন	৩০.০০					
০৩.	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নোয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক মেরামত কাজের জন্য ১ম শ্রেণীর ইট, ব্রীকস চিপস, স্টোন চিপস (২৫-এমএম, ১২-এমএম, ৯-এমএম), নুড়ী পাথর (প্রি-গ্রেভেলস), স্থানীয় বালি (এফএম ০.৮০) এবং জ্বালানী কাঠ সরবরাহ ইত্যাদি কাজ।			OTM	৪৮.০০	০১-০১-২০২৪	২৮-০২-২০২৪	২৮-০৩-২০২৪
	১ম শ্রেণীর ইট	সংখ্যা	১০০০০০.০০					
	ব্রীকস চিপস	ঘঃমিঃ	৯০.০০					
	স্টোন চিপস (২৫-এমএম)	ঘঃমিঃ	১৪২.০০					
	স্টোন চিপস (১২-এমএম)	ঘঃমিঃ	৮০.০০					
	স্টোন চিপস (৯-এমএম)	ঘঃমিঃ	৪০.০০					
	নুড়ী পাথর (প্রি-গ্রেভেলস)	ঘঃমিঃ	৩০.০০					
	স্থানীয় বালি (এফএম ০.৮০)	ঘঃমিঃ	১২০.০০					
	জ্বালানী কাঠ	টন	৩০.০০					
০৪	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নোয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক মেরামত কাজের জন্য বিটুমিনাস এ্যাসফল্ট মালামাল সরবরাহ করণ কাজ।	ঘঃমিঃ	১৯৬.০০	OTM	৫৪.০০	১৫-০২-২০২৪	০১-০৪-২০২৪	৩০-০৪-২০২৪


২৭/৭/২৩
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, নোয়াখালী।


সওজ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী।


অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।
৩০/৭/২৩

সওজ পরিচালনায় ঝড় ঝড়ের অর্থনৈতিক কোড নং-৩২৫৮১১০ পিরিয়ডিক বৈনটন্যাল প্রোগ্রাম (সড়ক ও মহাসড়ক আইনর) উল-খাতে
২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে ক্রয় পরিকল্পনা।

জোন : কুমিল্লা
সার্কেল : নোয়াখালী
বিভাগ : কেনী

ক্রমঃ	সড়ক ও কাছের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ক্রয় মূল্য (টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	মুক্তি তারিখ	মুক্ত অনুযায়ী নামাশয়ের শেষ তারিখ
১	কেনী - নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কে ১ম এবং ২য় কিঃমিঃ এ বেরামতসহ গীল কোট কাজ।	কিঃমিঃ	১.৫০	OTM	৮০.০০	২৫/০৯/২০২৩	২৩/১১/২০২৩	২২/১২/২০২৩
২	পটলনাইয়া-বেগুননগর সিংক জাতীয় মহাসড়ক ১ম(অ), ২ম(অ) ও ৩ম(অ) কিঃমিঃ অংশে বেরামতসহ গীল কোট ও ইন্সটলমেন্ট নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	১.০০	LTM	৯৫.০০	০৫/১১/২০২৩	২২/১১/২০২৩	২৮/০৯/২০২৪
৩	কেনী সড়ক-এলাহীপুর-রাখাপুর-কোলাইনুশি-ভালতলী (বাগনচুড়া) সড়ক। ১ম(অং) হতে ১৪তম(অং) এবং ১৬তম হতে ১৮তম (অং) কন্ট্রোল পেডমেন্ট ও সোডার বেরামত বেরামতসহ গীল কোট কাজ এবং ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম কিঃমিঃ এ প্রতিরক্ষা মূলক কাজ।	কিঃমিঃ	৫.০০	LTM	১১৫.০০	২৫/১০/২০২৩	২৭/১২/২০২৩	১৯/০২/২০২৪
৪	কেনী (নোয়াখালী জাতীয় বাসার)-সুন্দরনাইয়া-কসেরবাট সড়কের ৭ম (অং) কিঃমিঃ এ প্রতিরক্ষা মূলক কাজ, ১০তম(অং) ও ১১তম (অং) কিঃ মিঃ এ পেডমেন্ট প্রস্থস্থকরণ এর মাধ্যমে বাকি সরাসরি করণ এবং ১ম (অং), ২য় (অং), ২৪তম (অং), ২৫তম (অং), ২৬তম (অং), ২৭তম (অং) এবং ২৮তম (অং) এ বেরামতসহ গীল কোট কাজ, ৯ম(অং) এবং ১০ তম (অং) কিঃমিঃ এ সড়ক ভিত্তিহার ও সেলিং বেরামত ও বিভিন্ন কিসোমিটারে সোডার বেরামত, কালজর্ট প্রস্থস্থকরণ এবং জেডুমিয়া ও সুন্দরনাইয়া সেতুর ডেকরোব ও এপ্রোচ বেরামত বেরামত কাজ।	কিঃমিঃ	৫.০০	OTM	১৫০.০০	২৫/০৯/২০২৩	১৫/১১/২০২৩	১৫/১১/২০২৪
৫	সুন্দরনাইয়া-সুন্দরীপুর সড়কের ২য় (অং) হতে ১১তম(অং) কিঃমিঃ এ সড়ক সোডার বেরামত কাজ।	মিটার	৫.০০	LTM	১৫.০০	২৮/০৯/২০২৩	২০/১১/২০২৩	১৯/১২/২০২৩

সওজ পরিচালন ব্যয় খাতের অর্থনৈতিক কোড বহু-৩২৫৮১১০ পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (সড়ক ও মহাসড়ক মাইনর) উপ-খাতে
২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে ত্রয় পরিকল্পনা।


জোন : কুমিল্লা
সার্কেল : নোয়াখালী
বিভাগ : কেনী


৬	কেনী-পরশুরাম-বিশোনীরা সড়কের ১১তম(অ), ১৩তম(অং), ১৪তম(অ), ১৬তম (অং), ২২তম(অ) হতে ২৬তম(অ) কিঃমিঃ এ সেরামতসহ সীলফোট কাজ এবং পেডসেট প্রশস্তকরনের মাধ্যমে যাকি সরলীকরণ কাজ।	কিঃমিঃ	৪.০০	OTM	২৫.০০	১০/১০/২০২৩	২০/১২/২০২৩	১২/০১/২০২৪
৭	কেনী-সোনাগাজী-মুহুরী প্রকল্প সড়কে ২য়(অং) হতে ৫ম (অং), ১৬তম(অং), ১৭তম(অং) হতে ২০তম(অং), ২৬তম (অং) হতে ২৮তম (অং) কিলোমিটারে সেরামতসহ সীল োট কাজ।	কিঃমিঃ	৮.০০	OTM	১৭০.০০	২৪/১০/২০২৩	১০/১২/২০২৩	১৪/০১/২০২৪
৮	কেনী(মাঠারপাড়া)-আসোকদিয়া-তালুকিরা-লাফরহাট-ছাপলনাইরা(পারিঃহাট) সড়ক	কিঃমিঃ						
৯	কেনী-বিশোনীরা-আনুভূৎপারহাট-প্রতাপপুর-সেনবাগ সড়কে ১ম(অ), ৩য়(অং), ৫ম(অ), ৭ম(অ), ৮ম(অ) এবং ৯ম(অ) কিঃমিঃ সেরামতসহ সীলফোট কাজ ও বিভিন্ন কিঃমিঃএ সড়ক োক্তার সেরামত কাজ।	কিঃমিঃ	৩.৫০	LTM	৫০.০০	২৪/১০/২০২৩	২৪/১২/২০২৩	১৪/০১/২০২৪
১০	ছাপলনাইরা - পরশুরাম (ক্যান্টন লিংক) সড়কে ২য়(অং) হতে ৪র্থ (অং), ৭ম(অং), ৯ম (অং) থেকে ১১তম(অং) ও ১৩তম(অং) হতে ২২তম(অ) কিঃমিঃ এ সোক্তার সেরামত, সেরামতসহ সীলফোট কাজ এবং ১৬তম (অং) ও ১৮ তম (অং) কিঃমিঃ এ প্রতিরক্ষা মূলক কাজ।	কিঃমিঃ	৪.০০	OTM	১০০.০০	২৪/১০/২০২৩	১৬/১২/২০২৩	৪/১/২০২৪
১১	সোনাগাজী-ওলাসাবাছার-চরদরবেপপুর-কোম্পানীগঞ্জ সড়কে ২য় (অং) থেকে ৫ম (অং) কিঃমিঃ এ সেরামতসহ সীলফোট কাজ।	কিঃমিঃ	২.৫০	LTM	৩০.০০	২৪/১০/২০২৩	২০/১২/২০২৩	১২/০১/২০২৪
১২	কেনী (তেমুংবন্দী) - বিয়লী বাছার - সোনাইনুড়া (গাজীরাহাট) সড়কে ১ম (অং) থেকে ৭ম (অং) কিঃমিঃ এ সেরামতসহ সীলফোট কাজ।	কিঃমিঃ	৪.০০	LTM	১০৫.০০	১০/১১/২০২৩	৩০/১২/২০২৩	২২/০১/২০২৪


সওজ পরিচালন ব্যয় খাতের অর্থনৈতিক কোড নং-৩২৫৮১১০ পিরিয়ডিক মাইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (সড়ক ও মহাসড়ক মাইনর) উপ-খাতে
২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে ক্রয় পরিকল্পনা।

জোন : কুমিল্লা
সার্কেল : নোয়াখালী
বিভাগ : কেন্দ্রী

১৩	পরশুরাম-পুখুরা (আবদুল আজিজ বিএ) সড়কে ১ম, ২য় (অংশ) ও ৩য় (অংশ) কিঃমিঃ এ সেরামতসহ সীলকোট কাজ এবং ২য় কিঃমিঃ বেইলী সেতুর সেরামত কাজ।	কিঃমিঃ	২.৫০	LTM	৩৫.০০	৩০/০৯/২০২৩.	৩০/১০/২০২৩.	৩০/১২/২০২৩.
১৪	কেন্দ্রী পুরাতন বিমান কনর সড়কের ৩য় (অংশ) কিঃমিঃ ষ্টিক প্রশস্তকরণ ও সেরামতসহ সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	০.৭৫	LTM	১৫.০০	৩০/০৯/২০২৩.	৩০/১০/২০২৩.	৩০/১২/২০২৩.
১৫	দাশদুইয়া-ডালডলী বাজার-চৌধুরীঘাট-বসুরঘাট সড়কের ৩য় (অংশ) হতে ৫ম (অংশ) কিঃমিঃ এ সেরামত সহ সীলকোট কাজ।	কিঃমিঃ	১.০০	LTM	১৫.০০	৩০/০৯/২০২৩.	৩০/১০/২০২৩.	৩০/১২/২০২৩.
১৬	বিভিন্ন সড়কে সড়ক সোনার সেরামত, রোড মার্কিং, সেতু ও বার্মাডার বেডিং সেরামত ও রংকরন, জেত্রা ক্রসিং, পটমোলস সেরামত, এজড্রেক সেরামত, বেইলী সেতু সেরামত, গীমানা শিলায় ও সইন নিপন্যাস ইত্যাদি কাজ।	বোকা			১০.০০	২০/০৯/২০২২.	২০/০৯/২০২২.	৩০/০৬/২০২৩.
সর্বমোট =					১০৬.০০			


(বিনয় কুমার পাল)
পরিচিতি নং- ৩০২১৭০
অতিরিক্ত প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, কেন্দ্রী।


(বিনয় কুমার পাল)
পরিচিতি নং- ০০৫১৫৫
অতিরিক্ত প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী।



(বিনয় কুমার পাল)
পরিচিতি নং- ০০১৫০০
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা
৩০/১২/২৩


সওজ পরিচালন ব্যয় খাতের অর্থনৈতিক কোড নং-৩২৫৮১১০ রুটিন মেইনটেন্যান্স উপ-খাতে
২০২৩-২০২৪ খ্রি: অর্থ বৎসরে বরাদ্দের অনুকূলে প্রস্তাবিত কর্মসূচী



জোন : কুমিল্লা
সার্কেল : নোয়াখালী
বিভাগ : ফেনী

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	সড়কের নাম, নং ও দৈর্ঘ্য	২০২৩-২০২৪ খ্রি: অর্থ বৎসরে প্রস্তাবিত কর্মসূচী				মতব্য	
		রুটিন মেইনটেন্যান্স প্রিকাধানের মাধ্যমে					
		সেবাসমত কাজ বিভাগীয় আলমাস সংগ্রহ ও ব্যবহার	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	মূল্য		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ফেনী সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক সেবাসমত	বিভিন্ন সড়ক বিভাগীয় ভাবে সেবাসমতের জন্য আলমাস সংগ্রহ	১। বিটুমিন ২। পি-প্রভেলস ৩। স্টোন চিপস ৪। ১ম শ্রেণীর ইট ৫। বালি ৬। ছালানী কাঠ ৭। অ্যান্টি-স্ট্রাটাইজার ৮। পরিবহন (বিটুমিন)	২৫০ ড্রাম ৩০০.০০ ঘ.মি. ৬০০.০০ ঘ.মি. ১০০০০০ টি ৫০০.০০ ঘ.মি. ২০.০০ টন ২০০.০০ ঘ.মি. থোক	৩৬.০০ ১২.১৫ ৫৮.০০ ১২.২৪ ৩.৬০ ১.২৬ ৫৫.৬০ ১.১৫		
					সর্বমোট =	১৮০.০০	


(বিনয় কুমার পাল)
পরিচিতি নং- ৬০২১৭০
সিনিয়র প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, ফেনী।



(বিনয় কুমার পাল)
পরিচিতি নং- ০০৫১৫৫
অবকাযক প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী।



(আবু হেনা মোহাম্মদ আনোয়ার হক ইকবাল)
পরিচিতি নং- ০০১৫০০
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃপাঃ), সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা



২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ব্যয়খাত : পিরিয়ডিক মেইটেন্যান্স (সড়ক ও মহাসড়ক-মাইনর)
কোড নং-৩২৫৮১১০

ক্র: নং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১	হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়ক (জেড-১৪২২) সড়কটির ২০তম (অংশ) হতে ২৩তম (অংশ) কিলোমিটার এ রিপেয়ার, আনডুলেশন কারেকশন, মজবুতিকরণ, কার্পেটিং সীলকোট, রক্ষাপ্রদ এবং সড়ক সোশ্বারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৪.০০	OTM	১০০.০০	২৬-০৮-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	২৫-১১-২০২৩
০২	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ (আর-১৪০) সড়কটির ৯৩তম, ৯৪তম, ৯৫তম, ৯৬তম ও ৯৭তম কিলোমিটারে বিভিন্ন চেইনেজে রিপেয়ার সীলকোট এবং সড়ক সোশ্বারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৫.০০	OTM	১০০.০০	২৬-০৮-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	২৫-১১-২০২৩
০৩	নলগড়া (রায়পুর-ফরিদগঞ্জ সড়ক)-কামারহাট-রামগঞ্জ (ফতেপুর) সড়ক (জেড-১৪৬৬) সড়কটির ১ম কিঃমিঃ হতে ৫ম কিঃমিঃ পর্যন্ত সড়ক রিপেয়ার মজবুতিকরণ সহ সীলকোট কাজ, সড়ক সোশ্বারে মাটির কাজ ও রক্ষাপ্রদ কাজ।	কিঃমিঃ	৫.০০	OTM	১০০.০০	২৬-০৮-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	২৫-১১-২০২৩
০৪	হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়ক (জেড-১৪২২) সড়কটির ২৭তম হতে ৩১তম কিলোমিটার এ রিপেয়ার, আনডুলেশন কারেকশন, মজবুতিকরণ, কার্পেটিং সীলকোট, রক্ষাপ্রদ এবং সড়ক সোশ্বারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৫.০০	OTM	১০০.০০	২৬-০৮-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	২৫-১১-২০২৩
০৫	চরআলেকজান্ডার - রামগতি সড়ক (জেড-১৪১৩) সড়কটির ১১তম হতে ১৩তম কিলোমিটারে বিভিন্ন অংশে রিপেয়ারসহ সীলকোট এবং সড়ক বাধে রক্ষাপ্রদ ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	OTM	৭০.০০	২৬-০৮-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	২৫-১১-২০২৩
০৬	হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়ক (জেড-১৪২২) সড়কটির ৩২তম হতে ৩৬তম কিলোমিটার এ রিপেয়ার, আনডুলেশন কারেকশন, মজবুতিকরণ, কার্পেটিং সীলকোট, রক্ষাপ্রদ এবং সড়ক সোশ্বারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৫.০০	OTM	১০০.০০	১৫-০৯-২০২৩	২০-১০-২০২৩	২০-১১-২০২৩
০৭	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ (আর-১৪০) সড়কটির ৯৮তম, ৯৯তম, ১০০তম, ১০১তম ও ১০২তম কিলোমিটারে বিভিন্ন চেইনেজে রিপেয়ার সীলকোট এবং সড়ক সোশ্বারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৫.০০	OTM	১০০.০০	১৫-০৯-২০২৩	২০-১০-২০২৩	২০-১১-২০২৩
০৮	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ (আর-১৪০) সড়কটির ১০৭তম হতে ১১০তম কিলোমিটার এ রিপেয়ার সীলকোট এবং সড়ক সোশ্বারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৪.০০	OTM	৮০.০০	১৫-০৯-২০২৩	২০-১০-২০২৩	২০-১১-২০২৩
০৯	হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়ক (জেড-১৪২২) সড়কটির ২৪তম (অংশ) হতে ২৬তম (অংশ) কিলোমিটার এ রিপেয়ার, আনডুলেশন কারেকশন, মজবুতিকরণ, কার্পেটিং সীলকোট, রক্ষাপ্রদ এবং সড়ক সোশ্বারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	OTM	৭৫.০০	১৫-০৯-২০২৩	২০-১০-২০২৩	২০-১১-২০২৩
১০	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ (আর-১৪০) সড়কটির ১১২তম হতে ১১৮তম কিলোমিটারে বিভিন্ন চেইনেজে রিপেয়ার সীলকোট এবং সড়ক সোশ্বারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৪.০০	OTM	১০০.০০	১৫-০৯-২০২৩	২০-১০-২০২৩	২০-১১-২০২৩
১১	লক্ষ্মীপুর টাউন ব্রিজ টু তেরবেকী (আর-১৪৭) সড়কটির ১ম হতে ৩ম কিলোমিটারে বিভিন্ন চেইনেজে রিপেয়ার সীলকোট এবং সড়ক সোশ্বারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৫০.০০	২০-১০-২০২৩	২৫-১১-২০২৩	৩০-১২-২০২৩
১২	চরআলেকজান্ডার - রামগতি সড়ক (জেড-১৪১৩) সড়কটির ৭ম তম হতে ১০তম কিলোমিটারে বিভিন্ন অংশে রিপেয়ারসহ সীলকোট এবং সড়ক বাধে রক্ষাপ্রদ ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	LTM	৫০.০০	২০-১০-২০২৩	২৫-১১-২০২৩	৩০-১২-২০২৩

নং	প্যাকেজ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	প্রত্যাশিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ (আর-১৪০) সড়কটির ১০৩তম হতে ১০৬তম কিলোমিটারে বিভিন্ন চেইনেজে রিপেয়ার সীলকোট এবং সড়ক সোশ্ভারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৪.০০	OTM	৮০.০০	২০-১০-২০২৩	২৫-১১-২০২৩	৩০-১২-২০২৩
	চরআলেকজান্ডার - রামগতি সড়ক (জেড-১৪১৩) সড়কটির ১১তম কিলোমিটারে বেইলী ব্রিজ মেরামত কাজ।	মিটার	৫০.০০	LTM	১৫.০০	২০-১০-২০২৩	২৫-১১-২০২৩	৩০-১২-২০২৩
	হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়ক (জেড-১৪২২) সড়কটির ১৮তম কিলোমিটার এ রিপেয়ার সীলকোট কাজ, সড়ক সোশ্ভারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	১.৩০	LTM	২৮.৫০	২০-১০-২০২৩	২৫-১১-২০২৩	৩০-১২-২০২৩
	সন্দারবাড়ী-খায়েরহাট-মোল্লারহাট-রায়পুর সড়কটির (জেড-১৪৭২) ১ম হতে ৫ম কিলোমিটার এ রিপেয়ার সীলকোট এবং সড়ক সোশ্ভারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৪.৫	OTM	১০০.০০	০৬-১১-২০২৩	০৬-১২-২০২৩	১৫-০১-২০২৪
	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ (আর-১৪০) সড়কটির ১১৯তম হতে ১২৯তম কিলোমিটারে বিভিন্ন চেইনেজে রিপেয়ার সীলকোট এবং সড়ক সোশ্ভারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৪.০০	OTM	১০০.০০	০৬-১১-২০২৩	০৬-১২-২০২৩	১৫-০১-২০২৪
	চাঁদপুর-নানুপুর-চন্দ্রা-কামতাবাজার-রামগঞ্জ সড়ক (জেড-১৪১২) সড়কটির ২৫তম, ২৮তম (অংশ), ২৯তম, এবং ৩০তম (অংশ) কিলোমিটার এ রিপেয়ার সীলকোট এবং সড়ক সোশ্ভারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	OTM	৬০.০০	০৬-১১-২০২৩	০৬-১২-২০২৩	১৫-০১-২০২৪
	হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়ক (জেড-১৪২২) সড়কটির ১৫তম (অংশ) হতে ১৭তম (অংশ) কিলোমিটার এ রিপেয়ার মজবুতিকরণ সহ সীলকোট কাজ, সড়ক সোশ্ভারে মাটির কাজ ও রক্ষাপ্রদ কাজ।	কিঃমিঃ	২.৫০	OTM	৭২.০০	০৬-১১-২০২৩	০৬-১২-২০২৩	১৫-০১-২০২৪
	বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ি-রামগঞ্জ (আর-১৪২) সড়কটির ৩০তম কিলোমিটার এ রিপেয়ার সীলকোট কাজ, সড়ক সোশ্ভারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	০.৮৪০	LTM	২৪.০০	১৬-১১-২০২৩	১৬-১২-২০২৩	৩০-০১-২০২৪
	দশঘড়িয়া-পানিওয়াল-সড়ক সড়ক (জেড-১৪৩৬) সড়কটির ১৮তম কিলোমিটার এ রিপেয়ার আংশিক মজবুতিকরণ সহ সীলকোট কাজ, সড়ক সোশ্ভারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৫.০০	OTM	৭০.০০	১৬-১১-২০২৩	১৬-১২-২০২৩	৩০-০১-২০২৪
২	হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়ক (জেড-১৪২২) সড়কটির ৩৭তম হতে ৩৯তম কিলোমিটারে বিভিন্ন চেইনেজে রিপেয়ার, আনডুলেশন কারেকশন, মজবুতিকরণ, কার্পেটিং সীলকোট, রক্ষাপ্রদ এবং সড়ক সোশ্ভারে মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	২.৫০	LTM	৪৮.০০	১৬-১১-২০২৩	১৬-১২-২০২৩	৩০-০১-২০২৪



 ২৬/০৭/২৩
 নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
 সড়ক বিভাগ, লক্ষ্মীপুর।


 ২৭/৭/২৩
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
 সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী।
 ২২-০৭-২৩



 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
 কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।
 ০৭/৭/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ব্যয়স্বতঃ রুটিন মেইনটেন্যান্স (বিভাগীয় মেরামত)
কোড নং-৩২৫৮১১০

ক্রমং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগীয় মেরামত কাজের জন্য বিটুমিন ক্রয় (৮০/১০০ গ্রেড) পরিবহনসহ।	মেঃটন	২২.৫০ (১৫০ ড্রাম)	Direct Purchase	৪০.০০	--	--	--
০২	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক মেরামত কাজের জন্য ১ম শ্রেণীর ইট, স্টোন চিপস (২৫-এমএম, ১৪-এমএম), সিলেট বালি (এফএম ২.৫০) ও স্থানীয় বালি-(এফএম ০.৫০) এবং জ্বালানী কাঠ সরবরাহ।			OTM	১১০.০০	২২-০৯-২০২৩	২৯-১০-২০২৩	৩১-১১-২০২৩
	১ম শ্রেণীর ইট	সংখ্যা	২,০০,০০০.০০					
	স্টোন চিপস (২৫-এমএম)	ঘঃমিঃ	৩০০.০০					
	স্টোন চিপস (১২-এমএম)	ঘঃমিঃ	২০০.০০					
	সিলেট বালি (এফএম ২.৫০)	ঘঃমিঃ	১৫০.০০					
	স্থানীয় বালি-(এফএম ০.৫০)	ঘঃমিঃ	৩০০.০০					
	জ্বালানী কাঠ সরবরাহ	টন	৫০.০০					



২৬/০৭/২৩

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, লক্ষ্মীপুর।


২৭/৭/২৩

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী।

২৭/০৭-২৩


অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

৩০/৭/২৩