

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(2025-26 Financial Year)**

Mintstry/Division : Ministry of Road Transport and Bridges


Budget: Development

Agency : Roads and Highways Department

Procuring Entity Name & Code : Ministry of Road Transport & Bridges, Code: 5041

Project / Programme Name & Code : Chattogram- Cox's Bazar Highway Improvement Project Project Code: 224390000

Package No	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19
PS-01	Consultancy Services for detailed design, Tender assistance and construction supervision of Chattogram-Cox's Bazar Highway Improvement project (CCHIP)	LS	1	QCBS (ICB)	CCGP	JICA	2985.17	Planned Dates	25-Jul-23	18-Mar-24	16-May-24	11-Aug-24	15-Sep-24	20-Oct-24	27-Aug-25	24-Sep-25	-	31-Aug-29
								Planned Days	-	237	59	87	35	35	311	28	792	1438
								Actual Dates	25-Jul-23	24-Apr-24	24-Jun-24	6-Nov-24	22-Dec-24	30-Jan-25	-	-	-	-
PS-02	Procurement of NGO Services for land acquisition, resettlement others purposes	LS	1	QCBS	PD, RHD	GOB	22.00	Planned Dates	19-Jun-24	15-Sep-24	27-Oct-24	27-Jul-25	17-Aug-25	27-Aug-25	9-Sep-25	30-Sep-25	-	23-Nov-27
								Planned Days	-	88	42	273	21	10	13	21	468	730
								Actual Dates	19-Jun-24	30-Dec-24	3-Feb-25							
PS-03	Out-sourcing of Personnel/Staff (hiring charge)	No	1	OTM (PSN)	PD, RHD	GOB	15.818	Planned Dates	-	6-Mar-24	27-Mar-24	16-Apr-24	24-Apr-24	-	13-May-24	12-Jun-24	-	30-Jun-29
								Planned Days	-	-	21	20	8	-	19	30	98	1845
								Actual Dates		10-Mar-24	28-Mar-24	19-May-24	21-May-24	-	27-May-24	27-Jun-24	-	-
PS-04	Procurement of Transportation Service	LS	1	OTM (PSN)	RTHD	GOB	158.906	Planned Dates	-	5-Feb-25	10-Mar-25	5-May-25	5-May-25	-	27-Jul-25	24-Aug-25	-	31-Aug-29
								Planned Days	-	-	33	56	-	-	83	28	200	1469
								Actual Dates	-	5-Feb-25	10-Mar-25	5-May-25	5-May-25	-	-	-	-	-
Total Value of Services Procurement						Total:	3181.894											


 28/09/2025
 শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য্য
 পরিচিতি নং-০০১০৩৫
 প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ)
 14/10/25
 (রোশনি-এ-কাজিমা)
 পরিচিতি নং-০০০৩৯০
 জাতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃ) সওজ
 চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে
 ইন্সপেক্টর প্রকল্প (I), কালী, ঢাকা

২০২৪

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

১৯/০৭/২০২৪

ACE MSW
SSA

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ) সওজ এর কার্যালয়
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (I)
বেঙ্গলেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহের কার্যালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (২য় তলা)
রোড নং: ২৭, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ই-মেইলঃ pdcchip@rhd.gov.bd, cchiphhd@rhd.gov.bd
ফোন নং- ০২-৪১০৮০৬২৭

স্মারক নং-৩৫.০১.২৬০৭.০৭৯.৩১.০০১.২৫-৫৬৬

তারিখঃ ১৪/০৭/২০২৫ খ্রি:

বিষয়ঃ “চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (I)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকার এবং জাইকার যৌথ অর্থায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (I)” শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা (Total Procurement Plan) এর ভিত্তিতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) এর ডিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ১৬ (৮) মোতাবেক তফসিল-৫ (অংশ-৬) এর নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয় যা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়ন্ত্রাধিকারকারী কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। উক্ত অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) সওজ এর ওয়েবসাইটসহ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইট এবং বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, উল্লিখিত প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করণের সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন	
স্মারক নং	৩৫
তারিখঃ	১৯/০৭/২০২৫
কম্পিউটার সিস্টেম এনালিস্ট/ প্রোগ্রামার	১/২/৩/
সহকারী প্রোগ্রামার	পিডিএস/ সিএমএস/ ওয়েব এডভান্স
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাক্ষর	

শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য্য
পরিচিতি নং-০০১০৩৫
প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ)

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ : সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি- সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):-

- ১। সিনিয়র সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ), বিপিপিএ ভবন, বিপিপিএ, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা। **মহোদয়কে সংযুক্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) বিপিপিএ এর ওয়েবসাইট (www.cptu.gov.bd) এ প্রকাশের সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো।**
- ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃ, সওজ), চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (I), বনানী, ঢাকা।
- ৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। **তাকে সংযুক্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd) এ প্রকাশের অনুরোধ করা হলো।**
- ৬। উপ-প্রকল্প পরিচালক (নিঃপ্রঃ, সওজ), চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (I), বনানী, ঢাকা।
- ৭। প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১/২/৩ (নিঃপ্রঃ, সওজ), চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (I), বনানী, ঢাকা।
- ৮। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকার সাধারণ নোটিশ বোর্ড।