

অংশ-ক

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১. প্রকল্পের শিরোনাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স’ নির্মাণ প্রকল্প।
Project for Construction of ‘Teacher-Student Complex’ in the University of Chittagong.
- ২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিক্ষা মন্ত্রণালয় / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
- ২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন / চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
- ২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ : শিক্ষা উইং, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ।
- ৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য লক্ষ্যঃ : উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন
- ৩.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : * শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক ও অ্যাকাডেমিকদের প্রয়োজনীয় টেক্সটবুক, রেফারেন্স বুক, গবেষণা জার্নাল ও একাডেমিক সামগ্রী ক্যাম্পাসের ভেতরেই সহজলভ্য করা (যাতে শহরমুখী নির্ভরতা কমে)।
- * আধুনিক পাঠকক্ষ, স্টাডি কর্নার ও ডিজিটাল লাইব্রেরি সুবিধার মাধ্যমে একটি মানসম্মত ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা।
- * শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক ও অ্যাকাডেমিকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, একাডেমিক আলোচনা ও মেলবন্ধনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করা।
- * একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও উন্মুক্ত চর্চার উপযোগী আধুনিক অবকাঠামো তৈরি করা।
- * ৫-তলা বিশিষ্ট কমপ্লেক্সে বুক স্টোর, কনভেনিয়েন্স স্টোর, ক্যাফেটেরিয়া/রেস্তোরাঁ, এটিএম, প্রিন্টিং ও ফটোকপি সার্ভিস, লেকচার হল, প্রেয়ার রুম, ল্যাকটেশন রুম, সোলার পাওয়ার সিস্টেম এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের জন্য প্রবেশগম্যতা (Accessibility) নিশ্চিত করা।
৪. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : ক) শুরুর তারিখ : অক্টোবর, ২০২৬
খ) সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৯
- ৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৪৯৯০.২৯ লক্ষ টাকা
- (ক) মোট : ---
- (খ) জিওবি (জেডিসিএফ/ডিআরজিএ-সিএফ কিংবা অন্য কোন Debt Cancellation) : ---
- (গ) নিজস্ব তহবিল : ---
- (ঘ) অন্যান্য : ---
- ৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার : প্রযোজ্য নয়।
(উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক, তারিখসহ)
৬. প্রকল্পের অর্থায়ন : প্রযোজ্য নয়।
- ৬.১ অর্থায়নের ধরন ও উৎস : জি ও বি অনুদান

(টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

উৎস ধরন	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)=(২)+(৩)+(৪)
বিনিয়োগ	-	-	-	-
ঋণ	-	-	-	-
ইকুইটি	-	-	-	-
অনুদান	৪৯৯০.২৯	-	-	৪৯৯০.২৯
অন্যান্য	-	-	-	-
মোট=	৪৯৯০.২৯	-	-	৪৯৯০.২৯

৬.২ প্রকল্পের অর্থ বছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)=(২)+(৩)+(৪)
২০২৬-২০২৭	১৩১৮.৬১	-	-	১৩১৮.৬১
২০২৭-২০২৮	২১৭৫.৩৩	-	-	২১৭৫.৩৩
২০২৮-২০২৯	১৪৯৬.৩৫	-	-	১৪৯৬.৩৫
মোট=	৪৯৯০.২৯	-	-	৪৯৯০.২৯

৬.৩ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan): সংযোজনী : ৭ দৃষ্টব্য (পৃষ্ঠা: ২৪)

৭.১ প্রকল্প এলাকা:

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
১	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মানচিত্র সংযুক্ত করতে হবে)

পরিশিষ্ট-ঘ (পৃষ্ঠা: ১০৮ - ১১১)

৭.২ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা:

বাংলাদেশের অত্যধিক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যথাযথ শিক্ষা ও গবেষণার কোন বিকল্প নাই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্যতম এবং এটি দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরের সন্নিহিত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম মহানগর হতে ২২ কিলোমিটার উত্তরে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাধীন ফতেহপুর ইউনিয়নের পাহাড়ী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৬ সালে জনমানবশূন্য এ এলাকায় সীমিত পরিমাণে অবকাঠামো নির্মাণ করে এর একাডেমিক কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি অনুষদ (Faculty) রয়েছে, যেখানে পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট শিক্ষার্থী প্রায় ৩০,০০০ জন এবং কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা ১,০১৬ জন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ২০০০ জন। শহর হতে দূরে অবস্থানের কারণে একাডেমিক ও গবেষণার প্রয়োজনীয় উপকরনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পন্যাদি এবং

সুযোগ-সুবিধা সংশ্লিষ্টদের জন্য সহজলভ্য করা সম্ভব হয়নি। ২০১২.৩২ একর আয়তন বিশিষ্ট এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষিত জনবল যোগান দেয়ার পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন গবেষক ও গাজুয়েট তৈরীর লক্ষ্যে এর একাডেমিক ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বর্তমান প্রতিযোগীতাময় বিশ্বের সাথে অভিযোজন সক্ষম ও জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক প্রজ্ঞাবান ও দক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরীর স্বার্থে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার নিমিত্তে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একাডেমিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। তাদেরকে বই ও অন্যান্য একাডেমিক প্রয়োজন মেটাতে ২২ কিলোমিটার দূরে চট্টগ্রাম শহরে যেতে হবে না। প্রকল্প প্রস্তাবটি একটিমাত্র অতিগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণকে কমপ্লেক্স করে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শিক্ষকসহ অংশীজনদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অন্য প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে একীভূত করা সমীচীন হবে না।

‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ’ কমপ্লেক্সে নিম্নোক্ত সুবিধা/উপযোগ সংযোজন করা হবে :

- ☞ Book store & souvenir shop (Significant)
- ☞ Meeting Venue (1/1, 2/4, 4/6, 6/8, 8/10)
- ☞ Convenience store (24/7)
- ☞ Cell shop (mobile phone, laptop and accessories)
- ☞ Tea/ Coffee shop
- ☞ Restaurant/ Canteen (snacks bar, juice corner, fast food)
- ☞ ATMs
- ☞ Water sprout/ water dispenser
- ☞ Retail Stalls (miscellaneous stuff)
- ☞ Outdoor space/ open terrace
- ☞ Sitting areas/ cozy corners
- ☞ Washrooms (Gents and Ladies)
- ☞ Green cover/potted plants
- ☞ Bike rack (Bike & Bicycle - almost 100)
- ☞ Car parking (5-10)
- ☞ Printing service (print photocopy, scanning, photography, wide cartridge printing, screen printing, thesis/report binding etc.
- ☞ Atrium/ glass faced
- ☞ Energy efficient and air circulation
- ☞ Landscaping
- ☞ Prayer rooms (muslim/non-muslim)
- ☞ Lactation room
- ☞ Combine gossip center (For Entertainment & Hangout)
- ☞ Combine cosmetics and combine Salon beauty parlour corner
- ☞ Photo Corner
- ☞ Security post
- ☞ Accessibility for disabled.

৮. প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন : বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন সংযোজনী-১ দ্রষ্টব্য: (পৃষ্ঠা- ১৫)

৯.১ প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিবরণ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়				
				মোট [[৫)=(৬)+(৭)+(৮)]]	জিওবি (বৈ: মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈ: মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট ব্যয়ের %
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:								
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সংখ্যা	১০	০.৯০	০.৯০	-	-	০.০২%
৩১১১৩৩২	সম্মানী	সংখ্যা	১৬	৯.৫২	৯.৫২	-	-	০.১৯%
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়	সংখ্যা	১৫২৮	৫১.৫৯	৫১.৫৯	-	-	১.০৩%
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি ক্রয়	সংখ্যা	১৫৮৯	৫.০০	৫.০	-	-	০.১০%
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি (পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান)	থোক	-	৩৫.০০	৩৫.০০	-	-	০.৭০%
উপমোট (রাজস্ব ব্যয়)				১০২.০১	১০২.০১	-	-	২.০৪%
(খ) মূলধন ব্যয়:								
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	২০	৭.২২	৭.২২	-	-	০.১৪%
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	১৮০	২৪.১২	২৪.১২	-	-	০.৪৮%
৪১১২৩১৬	অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় (ইনডোর স্পোর্টস আইটেম)	সংখ্যা	৫	৭.২৫	৭.২৫	-	-	০.১৫%
৪১১২৩০১	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ (৫ তলা ভিত্তের উপর ৫ তলা ভবন)	বর্গ.মি.	৯০৪০	৪৩০৮.৮৮	৪৩০৮.৮৮	-	-	৮৬.৩৫%
৪১১২৩০৩	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ৫০০ kVA জেনারেটর সাপ্লাই, কন্ট্রোলিং, টেস্টিং এবং কমিশনিং	সংখ্যা	১	৮৮.১৭	৮৮.১৭	-	-	১.৭৭%
৪১১২৩১৬	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে প্যাসেঞ্জার লিফট সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	সংখ্যা	২	১১১.১	১১১.১	-	-	২.২৩%
৪১১২৩০৫	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ফায়ার-ফাইটিং সিস্টেম এবং পিএ সিস্টেম	মিটার	৩৫৯৩	৪২.৩৮	৪২.৩৮	-	-	০.৮৫%

	ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং							
৪১১২৩১৩	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে অন গ্রিড সোলার ফটোভলটিক সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেস্টিং	KWp	৮২	১০৮.৫৮	১০৮.৫৮	-	-	২.১৮
উপমোট (মূলধন ব্যয়)				৪৬৯৭.৭	৪৬৯৭.৭	-		৯৪.১৪%
মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন) (ক + খ)				৪৭৯৯.৭১	৪৭৯৯.৭১	-		-
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (প্রকল্পের মোট ভৌত কাজের ১%)				৪৬.৫৯	৪৬.৫৯	-	-	০.৯৩%
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি(প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩%)				১৪৩.৯৯	১৪৩.৯৯	-	-	২.৮৯%
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় [(ক)+(খ)+(গ)+(ঘ)]				৪৯৯০.২৯	৪৯৯০.২৯	-	-	১০০.০০%

৯.২ প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

- ক) প্রচার ও বিজ্ঞাপন : ০.৯০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় পন্য, পূর্ত ও সেবাকর্ম সংগ্রহের নিমিত্তে এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগকল্পে প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাতে প্রতিটির জন্য ৯.০০ হাজার টাকা হারে মোট ০.৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- খ) সম্মানী : ৯.৫২ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের বাস্তবায়নকালীন বিভিন্ন সময়ে পিএসসি এবং পিআইসি সভার আয়োজন করতে হবে বিধায় সংশ্লিষ্টদের জন্য সম্মানী ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ প্রতি সভা বাবদ ৫৯,৫০০/- টাকা হারে মোট ৯.৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- গ) বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় : ৫১.৫৯ লক্ষ
প্রস্তাবিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ এর জন্য বিভিন্ন অনুষদ ভিত্তিক গঠিতব্য কমিটির মাধ্যমে বাজার মূল্যে ১৫২৮ টি বইপত্র ও সাময়িকী সংগ্রহ করতে হবে বিধায় ব্যয় বাবদ ৫১.৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণী (পৃষ্ঠা-২৭-৪৯) এ উল্লেখিত রয়েছে।
- ঘ) অন্যান্য মনিহারি ক্রয় : ৫.৬৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের জন্য বাজার মূল্যে ১৭১৮ টি বিভিন্ন ধরনের মনিহারি দ্রব্য সংগ্রহ বাবদ ৫.৬৫ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ঙ) কনসালটেন্সি : ৩৫.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের মোট বাস্তবায়ন মেয়াদে বিবিধ কনসালটেন্সি কাজের জন্য ৩৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার বিস্তারিত ব্যয়, পরামর্শকের প্রয়োজনীয়তা, রিপোর্টিং মেকানিজমসহ প্রাক্কলিত ব্যয়ের ভিত্তি (পরিশিষ্ট -ঙ) অংশে পৃষ্ঠা- ১১২ থেকে ১৩০ উল্লেখিত রয়েছে।
- চ) অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় : ৭.২২ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের জন্য বাজার মূল্যে ২০ টি বিভিন্ন ধরনের অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ বাবদ ৭.২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার ব্যয় বিভাজন পৃষ্ঠা-৫৩ এ উল্লেখিত রয়েছে।
- ছ) আসবাবপত্র ক্রয় : ২৪.১২ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের আওতায় বাজার মূল্যে ১৮০ টি আসবাবপত্র সংগ্রহের নিমিত্তে মোট ২৪.১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৫৪-৫৫)।
- জ) অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় : ৭.২৫ লক্ষ টাকা
প্রস্তাবিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ কমপ্লেক্স এর জন্য বাজার মূল্যে ৫টি সরঞ্জাম (ইনডোর স্পোর্টস আইটেম) সংগ্রহের জন্য ৭.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে (পৃষ্ঠা-৫৬)।
- ঝ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ : ৪৩০৮.৮৮ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের মূল্য অংগ ৯০৪০ বর্গমিটার বিশিষ্ট ০৫ তলা 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স' নির্মাণের নিমিত্তে হালনাগাদ পিডব্লিউডি মূল ২০২২ রোট শিডিউল (সংশোধিত-২০২৩) অনুসারে ৪৩০৮.৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে (পৃষ্ঠা-৫৭-৯০)।
- ঞ) শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ৫০০ kVA জেনারেটর সাপ্লাই, ইন্টলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং : ৮৮.১৭ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ৫০০ kVA জেনারেটর সাপ্লাই, ইন্টলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং এর নিমিত্তে হালনাগাদ পিডব্লিউডি মূল ২০২২ রোট শিডিউল (সংশোধিত-২০২৩) অনুসারে ৮৮.১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে (পৃষ্ঠা-৫৭-৯০)।
- ট) শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে গ্যাসেঞ্জার লিফট সাপ্লাই, ইন্টলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং : ১১১.১০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ৫০০ kVA জেনারেটর সাপ্লাই, ইন্টলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং এর নিমিত্তে হালনাগাদ পিডব্লিউডি মূল ২০২২ রোট শিডিউল (সংশোধিত-২০২৩) অনুসারে ১১১.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে (পৃষ্ঠা-৫৭-৯০)।
- ঠ) শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ফায়ার-ফাইটিং সিস্টেম এবং পিএ সিস্টেম ইন্টলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং : ৪২.৩৮ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ফায়ার-ফাইটিং সিস্টেম এবং পিএ সিস্টেম ইন্টলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং এর নিমিত্তে হালনাগাদ পিডব্লিউডি মূল ২০২২ রোট শিডিউল (সংশোধিত-২০২৩) অনুসারে ৪২.৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৫৭-৯০)।
- ড) শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে অন গ্রিড সোলার ফটোভলটিক সোলার সিস্টেম ইন্টলেশন, টেস্টিং : ১০৮.৫৮ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ফায়ার-ফাইটিং সিস্টেম এবং পিএ সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং এর নিমিত্তে হালনাগাদ পিডব্লিউডি মূল ২০২২ রেট শিডিউল (সংশোধিত-২০২৩) অনুসারে ১০৮.৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৫৭-৯০)।

১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক:

ক) প্রকল্প শুরুর তারিখ (পরিকল্পনা অনুযায়ী) : অক্টোবর, ২০২৬
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (পরিকল্পনা অনুযায়ী) : জুন, ২০২৯

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্যঃ উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন	- উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনার গুণগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। - একাডেমিক ও ভৌত সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও গবেষণা কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।	- বার্ষিক প্রতিবেদন (CU, UGC) - IMED ও MoE এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন - প্রকল্প-পরবর্তী মূল্যায়ন - বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও শিক্ষার অগ্রগতি রিপোর্ট	- সরকারের নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা অব্যাহত থাকবে। - গ্রাহক ও ব্যবহারকারীর ইতিবাচক অংশগ্রহণ।
উদ্দেশ্যঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ উন্নয়নে ৫ তলা বিশিষ্ট 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ' কমপ্লেক্সের নির্মাণ ও পরিচালনা করা	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক এবং এলামানাইদের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ও কো-কারিকুলার কর্মসূচী পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও সহায়ক যাবতীয় ইউটিলিটি সুবিধাদি সৃষ্টিত হয়েছে।	- CU/UGC'র বার্ষিক প্রতিবেদন - IMED'র PCR ও পর্যালোচনা রিপোর্ট - সাইট পরিদর্শন প্রতিবেদন - ভবন ব্যবহারকারী পরিসংখ্যান - আয়োজিত কার্যক্রমের তথ্য	- অর্থায়ন সময়মতো সম্পন্ন হবে এবং প্রশাসনিক সমন্বয় বজায় থাকবে। দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট।
আউটপুটঃ ১. ৫তলা বিশিষ্ট 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ' কমপ্লেক্সের নির্মাণ ২. পাঠকক্ষ ও স্টাডি কর্নার প্রস্তুতকরণ ৩. রেফারেন্স বই ও প্রকাশনা ৪. সাংস্কৃতিক ও কো-কারিকুলার স্পেস	১। ডিসেম্বর ২০২৭ এর মধ্যে ৯০৪০ বর্গমিঃ আয়তনের ৫তলা বিশিষ্ট 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ' কমপ্লেক্সের নির্মাণ সম্পন্ন ২। বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য টেক্সটবুক, রেফারেন্সবুক, বিভিন্ন জার্নাল এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সামগ্রী ও প্রকাশনাসমূহের সহজলভ্যকরণ। ৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকবৃন্দের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পাঠকক্ষ ও অধ্যয়ন সহায়ক পরিবেশ সৃজন। ৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাংস্কৃতিক ও কো-কারিকুলার স্পেস প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ৫। প্রকল্প শেষে একটি 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ' কমপ্লেক্স চালু হবে এবং প্রতিদিন গড়ে কমপক্ষে ২০০০ জন ব্যবহারকারী বইয়ের দোকান, ক্যাফে, কনভিনিয়েন্স স্টোর, আর্ট গ্যালারী, লেকচার হল ও অ্যালমনাই অফিসের সেবা গ্রহণ করবে।	- PIC প্রতিবেদন; - IMED প্রতিবেদনের বিন্যাসে মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন; - নির্মাণ সমাপ্তি প্রতিবেদন - লাইব্রেরি ইনডেন্টরি - ইভেন্ট লগবই - ব্যবহারকারীর ফিডব্যাক	- প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সংকট ঘটবে না - যোগ্য ঠিকাদার সরবরাহ নিশ্চিত হবে - শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে - অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড় অথবা অতিমারী/মহামারীর কারণে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। ঠিকাদারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অতিরিক্ত জনবল, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কাজের গতি ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে সঠিক সময়ে কাজ সম্পাদন করা হবে
ইনপুটঃ ১। জনবল ২। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ৩। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ৪। কনসালটিং ফর্ম নিয়োজিত করা	- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন; - ডিজাইন, তদারকি ও মূল্যায়ন; - উপকরণ ক্রয়, কাজের বরাদ্দ প্রদান; - নির্মাণ, ইনস্টলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ। রাজস্ব বইপত্র ও সাময়িকী ৫১.৫৯ লক্ষ টাকা কনসালটেন্সি ৩৫.০০ লক্ষ টাকা প্রচার ও বিজ্ঞাপন ০.৯০ লক্ষ টাকা	প্রতিবেদন: - বিভিন্ন কাজের কার্যাদেশ; - প্রকৌশল পরিদর্শন প্রতিবেদন; - UGC'র পরিদর্শন প্রতিবেদন; - প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন।	- পণ্য সামগ্রী ও নির্মাণ সামগ্রীর দাম অপরিবর্তিত থাকবে; - সময়মত দরপত্র আহবান করা সম্ভব হবে; - সময়মত তহবিল অবমুক্ত করা সম্ভব হবে। - প্রয়োজনীয় বিদেশী জার্নাল, বইপত্র আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক সংক্রান্ত কোন জটিলতা সৃষ্টি হবে না।

৫। তহবিল/অর্থ বরাদ্দ * রাজস্ব বিনিয়োগ ১১৪.৬৬ লক্ষ টাকা * মূলধন বিনিয়োগ ৪৭২৩.৭৮ লক্ষ টাকা * অন্যান্য ৯৫.২৩ লক্ষ টাকা ৪৯৩৩.৬৭ লক্ষ টাকা	সম্মানী ৯.৫২ লক্ষ টাকা অন্যান্য মনিহারি ৫.০০ লক্ষ টাকা মূলধন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ ৪৩০৮.৮৮ লক্ষ টাকা ৫০০ kVA জেনারেটর সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং : ৮৮.১৭ লক্ষ টাকা শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে প্যাসেঞ্জার লিফট ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং: ১১১.১০ লক্ষ ফায়ার-ফাইটিং সিস্টেম এবং পিএ সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং : ৪২.৩৮ লক্ষ টাকা অন গ্রিড সোলার ফটোভলটিক সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং : ১০৮.৫৮ লক্ষ টাকা অন্যান্য সরঞ্জামাদি (ইনডোর গেমস্ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ) ৭.২৫ লক্ষ টাকা অফিস সরঞ্জামাদি ৭.২২ লক্ষ টাকা আসবাবপত্র ২৪.১২ লক্ষ টাকা অন্যান্য ১৯০.৫৮ লক্ষ টাকা ৪৯৯০.২৯ লক্ষ টাকা		
--	--	--	--

১১. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা :

১১.১ প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো :

বিস্তারিত কাঠামো সংযোজনী ২ দ্রষ্টব্য।
(পৃষ্ঠা- ১৬)

১১.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা :

প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবল নিয়ে প্রকল্পের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালকের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হবে। প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম দুই ভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের অধীনে প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতি, বই-সামগ্রিক ইত্যাদি ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্প পরিচালক পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল বিভাগের উপর প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকবে। নির্মাণ কাজের স্থাপত্য নক্সা, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, ব্যয় প্রাক্কলন ইত্যাদি সম্পন্ন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্প পরিচালক এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পরিদর্শিত হবে। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শিত হবে। এছাড়া, প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণার্থে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনে পরিদর্শনপূর্বক সমস্যা

চিহ্নিতকরণ ও সুপারিশ প্রদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করা হবে।

১২. প্রকল্পের আর্থিক ও ক্রয় পরিকল্পনা :
- ১২.১ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা : বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী ৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) দ্রষ্টব্য।
সংযোজনী-৩ (ক), ৩ (খ) ও ৩ (গ), পৃষ্ঠা-১৭ হতে ১৯
- ১২.২ প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা : সংযোজনী ৪ দ্রষ্টব্য। সংযোজনী-৪, পৃষ্ঠা- ২০
১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? :
- ১৩.১ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং কারিগরি ও আর্থিক চাহিদার বিবরণ : প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুময়ন ও রাজস্ব বাজেট হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে সমন্বয় করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব কাঠামোতে নিয়োজিত জনবল দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- ১৩.২ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন না হলে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক/কারিগরি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ : প্রযোজ্য নয়।

প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর (তারিখ ও সীলসহ)

অংশ-খ

১৪. প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য :

১৪.১	সমস্যাসহ পটভূমি বর্ণনা	:	১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের পাহাড়ী এলাকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দেশে উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিশেষ করে দেশের প্রধান বাণিজ্য কমপ্লেক্স চট্টগ্রাম অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাদি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। আয়তনের দিক থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বাংলাদেশের বৃহত্তম। এটি চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রায় ২২ কিলোমিটার উত্তরে হাটহাজারী উপজেলাধীন ফতেহপুর ইউনিয়নের এক মনোরম পাহাড়ী পরিবেশে ২৩১২.৩২ একর এলাকা জুড়ে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে প্রায় ৩০,০০০ জন শিক্ষার্থী এবং প্রায় ১০০০ অনুষদ সদস্য রয়েছে, ০৯ (নয়) টি অনুষদের আওতায় ৪৮ (আটচল্লিশ) টি বিভাগ রয়েছে। এছাড়াও ০৬ (ছয়) টি ইনস্টিটিউট এবং ০৫ (পাঁচ) টি গবেষণাকমপ্লেক্স রয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ হওয়া দেশের ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্তে এর পরিসরে আরো ব্যাপ্তি ঘটানো প্রয়োজন। শিক্ষার্থী সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে যুগোপযোগী বিভাগ/ইনস্টিটিউট/ কোর্স চালুকরণসহ আনুষঙ্গিক শিক্ষাসুবিধা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারের সহযোগিতা নিয়ে ছাত্র সমাজের নানামুখী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সমস্যাদির কারণে এ যাবত শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত চট্টগ্রাম অঞ্চলের তথা সারা দেশের জনগণের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ, শিক্ষা অনুষদ এবং মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজ অনুষদ চালু করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ছাত্র-ছাত্রীদের যুগোপযোগী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উল্লেখিত ব্যবস্থা নেয়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয়টি শহর হতে দূরবর্তী হওয়ার কারণে ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তথা টেক্সটবুক, রেফারেন্স বইসহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহজলভ্য নয়। এ ছাড়া অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে ক্লাশের বাহিরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী পারস্পরিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়ার সুযোগ অপ্রতুল। এসব কারণে একাডেমিক ও গবেষণা কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আধুনিক মানের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও গবেষণা কর্মকান্ড সম্প্রসারণ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সাথে
------	------------------------	---	--

			সাথে বর্ণিত উপরোক্ত অসুবিধা নিরসনপূর্বক বহুবিধ ইউটিলিটি সুবিধাদি সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার সুযোগ তৈরী হবে।
--	--	--	---

	১৪.২	অন্য প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা	:	এ প্রকল্পে প্রস্তাবিত বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের সাথে অন্য কোন প্রকল্প সম্পৃক্ত নয় বা কোন দ্বৈততা সৃষ্টি হবে না। প্রকল্পে প্রস্তাবিত কার্যক্রম প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত।
	১৪.৩	দারিদ্র্য পরিস্থিতি	:	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে, ফলে দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

১৫. প্রকল্পের বিবরণ:

	১৫.১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) ০৫ (পাঁচ) তলা বিশিষ্ট 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ' কমপ্লেক্স নির্মাণ। খ) বিভিন্ন বিভাগ / ইনিস্টিটিউটের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকবৃন্দের জন্য চাহিদানুযায়ী নির্ধারিত টেক্সটবুক, রেফারেন্সবুক, বিভিন্ন জার্নাল এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সামগ্রী ও প্রকাশনাসমূহের সহজলভ্যকরণ। গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকবৃন্দের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পাঠকক্ষ ও অধ্যয়ন সহায়ক পরিবেশ সৃজন। ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক এবং এ্যল্যামনাইদের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ও কো-কারিকুলার কর্মসূচী পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও সহায়ক যাবতীয় ইউটিলিটি সুবিধাদি সৃজন।
	১৫.২	প্রকল্পের ফলাফল	:	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের একাডেমিক, গবেষণা ও সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকান্ড পরিচালনার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে ও শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা এবং কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে।
	১৫.৩	প্রকল্পের আউটপুট	:	প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী, গবেষক এবং শিক্ষকদের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা, শিক্ষা ও গবেষণা কাজের সম্প্রসারণ, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, দক্ষতা ও বিনোদন সুবিধা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে।
	১৫.৪	প্রকল্পের কার্যাবলী	:	বিস্তারিত জরিপ পরিচালনা, বর্তমান সাইট সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রাথমিক পরিকল্পনা গ্রহণ, স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রাথমিক বৈঠক, মতামত গ্রহণ, প্রাথমিক নকশা তৈরি এবং জমাদান, প্রতিক্রিয়া জানা এবং সেই অনুযায়ী সমস্ত ভৌত কাজ সমাপ্তকরণ।

১৬. জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান:

	১৬.১	প্রকল্পের সুবিধাভোগী সংগোষ্ঠী	:	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী তথা দেশের সকল নাগরিক এ প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও
--	------	-------------------------------	---	--

			পরোক্ষভাবে সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্বাস্থ্যসম্মত ও মনোরম কর্মপরিবেশ উপভোগ করবেন, যা তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করবে। তাছাড়া, প্রকল্পটি যেহেতু ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প, সেহেতু নির্মাণকার্যের সাথে সংযুক্ত জনগোষ্ঠির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির ফলে শিক্ষার্থী ও গবেষকবৃন্দের একাডেমিক কর্মকান্ড ও গবেষণা কর্মের প্রসার ঘটবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে।
	১৬.২	উপকারভোগীদের জনসংখ্যা ভিত্তিক উপাত্ত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) [জেন্ডার ইস্যুজ, শিশু, সিনিয়র সিটিজেন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী ইত্যাদি]	: প্রযোজ্য নয়।

১৭. প্রি-এপ্রাইজাল/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা / প্রাক-বিনিয়োগ : প্রযোজ্য নয়।

সমীক্ষা হয়েছে কিনা?

(হয়ে থাকলে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে, না হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে)

১৮. আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (হিসাব বিবরণ সংযুক্ত করতে হবে):
(১২% ডিসকাউন্ট রেট হিসেবে)

	১৮.১	নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV) (i) আর্থিক : - (ii) অর্থনৈতিক : ২২৪৮.০১	:	
	১৮.২	বেনিফিট কস্ট রেশিও (BCR) (i) আর্থিক : - (ii) অর্থনৈতিক : ১.৫৫	:	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক সেবাপ্রদানী প্রকৃতির। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কোন প্রকার আয় সংগঠিত হবে না বিধায় প্রকল্পের NPV, BCR, IRR ইত্যাদি যথাযথ পরিমাপযোগ্য নয়।
	১৮.৩	ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR) (i) আর্থিক : - (ii) অর্থনৈতিক : ১৯.৩৮%	:	

(পরিশিষ্ট : ব, পৃষ্ঠা : ১৫২ - ১৫৬)

১৯. সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা :

	১৯.১	প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে যে সকল বিষয় অবদান রেখেছে তার বিবরণ	:	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজ এর জন্য নির্মিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা, সরকারি সহায়তা, মানবসম্পদের অংশগ্রহণ এবং দক্ষ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটিকে সফল করার জন্য মুখ্য ভূমিকা রেখেছে।
--	------	---	---	---

	১৯.২	যে সকল বিষয় ভাল ফলাফল দেয়নি তার বিবরণ	:	* প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ বড় বাঁধা হয়ে কাজ করেছে। * তৎকালীন প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ধীরগতি / জটিলতা অনেক কার্যক্রম প্রক্রিয়াকে চরমভাবে ব্যাহত করেছে।
--	------	---	---	--

২০. আইটেম ভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ:

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান আইটেম	একক	একক দর (লক্ষ টাকা)	দরের ভিত্তি	উৎস	তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ	বর্গ.মি.	০.৫২২	PWD রেট শিডিউল-২০২২ (সংশোধিত-২০২৩)	PWD রেট শিডিউল-২০২২ (সংশোধিত-২০২৩)	

২১. সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের সাথে তুলনামূলক বিবরণ:

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান আইটেম	একক	একক দর (লক্ষ টাকা)			মন্তব্য
			প্রস্তাবিত প্রকল্প	সমজাতীয় চলমান প্রকল্প (ডাকসু ভবন, ঢাকা)	সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্প (আই.এম.এস.এফ., চ.বি.-২০১৪)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	ভবন নির্মাণ	ব.মি.	০.৫২২	০.৬৯৩	০.২৬৮১	-
২.	কনসালটেশী	ব.মি.	০.০০৩৯	০.০১২৭	০.০০২৩	-

২২. প্রকল্পের বহুরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত :
বিবরণ: সংযোজনী ৫(ক) ও ৫(খ) দ্রষ্টব্য।
(পৃষ্ঠা- ২১ হতে ২২ পর্যন্ত)

২৩. প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের কারিগরি :
স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন-এর বর্ণনা:
পরিশিষ্ট - খ (পৃষ্ঠা-৯১ হতে ১০৪ পর্যন্ত)

২৪. বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ : প্রযোজ্য নয়।
পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল (Amortization
Schedule): সংযোজনী-৬ দ্রষ্টব্য। (পৃষ্ঠা- ২৩)

২৫. প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব এবং : প্রযোজ্য নয়।
কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল।

২৫.১ অন্য কোন প্রকল্প কিংবা বিদ্যমান কোন স্থাপনা/ব্যবস্থা : নাই।

২৫.২ টেকসই পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি (ভূমি, পানি, : প্রস্তাবিত প্রকল্পটি রেড ক্যাটাগরির নয়।

বাতাস, জীব-বৈচিত্র, প্রতিবেশ ইত্যাদি)	
২৫.৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন : প্রযোজ্য নয়।
২৫.৪	জেন্ডার, মহিলা, শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি বস্হিত জনগোষ্ঠী ইত্যাদি : প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মহিলা ও শিশু এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামগ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থায় অবদান রাখবে।
২৫.৫	কর্মসংস্থান : প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হবে।
২৫.৬	দারিদ্র পরিস্থিতি : নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হবে বিধায় আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে ও দারিদ্র হ্রাস পাবে।
২৫.৭	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো : প্রযোজ্য নয়।
২৫.৮	প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা : প্রযোজ্য নয়।
২৫.৯	আঞ্চলিক বৈষম্য : প্রযোজ্য নয়।
২৫.১০	জনসংখ্যা : প্রযোজ্য নয়।
২৬.	পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র :
২৬.১	পরিবেশের উপর প্রভাবভেদে প্রকল্পের শ্রেণী (Red/Orange/Green) : প্রস্তাবিত প্রকল্পটি রেড ক্যাটাগরির নয়।
২৬.২	পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন, ১৯৯৫ : পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি পত্র সংযুক্ত। (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? (গ্রহণ করা হয়ে থাকলে সংযুক্ত করতে হবে, গ্রহণ করা না হলে কারণ উল্লেখ করতে হবে)
২৭.	বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টোরাল প্রাধিকারের সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্য (Specific Linkage) : সামঞ্জস্যপূর্ণ।
২৮.১	প্রকল্পটি কিভাবে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার মিশন/ভিশন অর্জনে অবদান রাখবে তার বিস্তারিত বিবরণ : প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার সম্প্রসারণ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানব সম্পদ তৈরি হবে বিধায় মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য (mission) অর্জিত হবে এবং উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ হবে বিধায় রূপকল্প (mission) অর্জনে প্রকল্পটি অবদান রাখবে।
২৮.২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এলোকেশন অব বিজনেস এর সাথে প্রকল্পটি সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তার বিবরণ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এলোকেশন অব বিজনেসসমূহের মধ্যে প্রধানতম একটি হলো মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার্থে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই প্রকল্পের প্রস্তাবিত সকল কার্যক্রম শিক্ষা

- মন্ত্রণালয়ের এলোকেশন অব বিজনেস এর সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।
২৯. প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার : প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকারের কোন সংস্থা সম্পৃক্ত থাকবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের বাস্তবায়নে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকবে।
৩০. প্রকল্পের সাথে ক্ষতিপূরণ (Compensation) ও : প্রযোজ্য নয়। কারণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্বাসনের (Rehabilitation/ Resettlement) নিজস্ব জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। সংশ্লিষ্ট আছে কিনা? থাকলে পরিমাণ ও ব্যয়সহ বিস্তারিত বিবরণ
৩১. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায় : (ক) ভূমিকম্প বাংলাদেশের যে কোনো কাঠামোর জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। তাই প্রকল্পটিকে ভবিষ্যতে সৃষ্ট যে কোন মাত্রার ভূমিকম্পের হাত হতে রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বিল্ডিং কোড নিশ্চিত করা হবে।
(খ) নিরাপদ ফাউন্ডেশনের জন্য মাটি পরীক্ষা:
১. বিস্তারিত সাব সয়েল ইনভেস্টিগেশন করা হবে।
২. নিরাপদ ও সাশ্রয়ী ভিত্তির জন্য প্রাথমিক মাটি রিপোর্ট থেকে অবস্থান এবং মাটির ধরনের উপর নির্ভর করে ভিত্তি টাইপ নির্ধারণের জন্য আরও অন্তর্মুখিক তদন্ত করা হবে।
(গ) প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য এবং অন্যান্য কাঠামো নির্মাণের সময় জলাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
(ঘ) ঘূর্ণিঝড় এবং বায়ু লোড ভবনের কাঠামোগত ডিজাইনের জন্য একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় বিধায় বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হবে।
(ঙ) নির্মাণ সামগ্রী: নির্মাণ সামগ্রী নির্বাচনের সময় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) কর্তৃক পরীক্ষিত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হবে এবং অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীর সর্বোচ্চ গুণগত মান নিশ্চিত করা হবে।
৩২. কারিগরসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা :
৩২.১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ও প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণের উপায় (এক্সিট প্ল্যানসহ) : প্রকল্প সমাপ্তির পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেট হতে ব্যয় নির্বাহ করে প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট ভৌত অবকাঠামোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে টেকসই রাখা হবে।
৩২.২ অন্যান্য (যৌক্তিকতা) : বাংলাদেশের অত্যধিক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যথায়থ শিক্ষা ও গবেষণার কোন বিকল্প নাই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্যতম এবং এটি দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরের সন্নিকটে অবস্থিত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম মহানগর হতে ২২ কিলোমিটার উত্তরে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাধীন ফতেহপুর ইউনিয়নের পাহাড়ী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৬ সালে জনমানবশূন্য এ এলাকায় সীমিত পরিমাণে অবকাঠামো নির্মাণ করে এর একাডেমিক কর্মকান্ডের সূচনা হয়। শহর হতে দূরে অবস্থানের কারণে একাডেমিক ও গবেষণার প্রয়োজনীয় উপকরনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পন্যাদি এবং সুযোগ-সুবিধা সংশ্লিষ্টদের জন্য সহজলভ্য করা সম্ভব হয়নি। ২০১২-৩২ একর আয়তন বিশিষ্ট এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষিত জনবল যোগান দেয়ার পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন গবেষক ও গাজেট তৈরীর লক্ষ্যে এর একাডেমিক ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বর্তমান প্রতিযোগিতাময় বিশ্বের সাথে অভিযোজন সক্ষম ও জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক প্রজ্ঞাবান ও দক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরীর স্বার্থে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার নিমিত্তে চট্টগ্রাম

৩৩. অন্যান্য
:

(যদি

থাকে)

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একাডেমিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। তাদেরকে বই ও অন্যান্য একাডেমিক প্রয়োজন মেটাতে ২২ কিলোমিটার দূরে চট্টগ্রাম শহরে যেতে হবে না। প্রকল্প প্রস্তাবটি একটিমাত্র অতিগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণকে কমপ্লেক্স করে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শিক্ষকসহ অংশীজনদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অন্য প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে একীভূত করা সমীচীন হবে না।

নির্বাচনী ইশতেহারের দ্বিতীয় পিলার “বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই জাতীয় সক্ষমতা অর্জন”-এর শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন অংশের সামঞ্জস্য উপস্থাপন (পৃষ্ঠা-)

.....

সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
উপাচার্য
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
(সীল ও তারিখসহ)

.....

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
(সীল ও তারিখসহ)

.....

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের
সিনিয়র সচিব/সচিবের স্বাক্ষর
(সীল ও তারিখসহ)

প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন

প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স’ নির্মাণ প্রকল্প।
 উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিক্ষামন্ত্রণালয় / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ থানা/সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা	প্রকল্পের প্রধান আইটেম/অঙ্গ (পরিমাণসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	অনাবাসিক ভবন	৪৩০৮.৮৮	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ।
				শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ৫০০ kVA জেনারেটর সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	৮৮.১৭	
				শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে প্যাসেঞ্জার লিফট সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	১১১.১	
				শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ফায়ার-ফাইটিং সিস্টেম এবং পিএ সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	৪২.৩৮	
				শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে অন গ্রিড সোলার ফটোভলটিক সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেস্টিং	১০৮.৫৮	
				অফিস সরঞ্জামাদি	৭.২২	

				আসবাবপত্র	২৪.১২	
				অন্যান্য সরঞ্জামাদি (ইনডোর গেমস্ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ)	৭.২৫	
				বইপত্র সাময়িকী সংগ্রহ	৫১.৫৯	
				অন্যান্য মনিহারি	৫.০০	
				প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০.৯০	
				সম্মানী	৯.৫২	
				কনসালটেশী	৩৫.০০	

প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

প্রকল্পের নাম	:	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স’ নির্মাণ প্রকল্প।
উদ্যাগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	শিক্ষামন্ত্রণালয় / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
১. রাজস্ব কাঠামো হতে প্রেষণে নিয়োগ	:	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর, প্রকৌশল দপ্তর এবং হিসাব নিয়ামক দপ্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
২. সরাসরি নিয়োগ	:	প্রযোজ্য নয়।
৩. আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ	:	প্রযোজ্য নয়।

ক্যাটাগরি ভিত্তিক জনবল নিয়োগের ছক :


ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	যোগ্যতা	নিয়োগের ধরণ (প্রেষণ/সরাসরি/ আউট সোর্সিং)	বেতন স্কেল/সাকুল্য বেতন	পে-গ্রেড	দায়িত্ব/ জবাবদিহিতা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
প্রযোজ্য নয়।								

Project Management Set-up (প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থা):-

বিধি মোতাবেক একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বে থাকবে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর। যদিও পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তবুও এ দপ্তর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সমূহের সাথে সমন্বয় রেখে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিদ্যমান সরকারী বিধি বিধান অনুসরণ পূর্বক প্রকল্পের আওতায় যাবতীয় নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্প পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৌশল দপ্তর সকল কারিগরী সহায়তা প্রদান করবেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ১৯৭৩ এর আওতায় সিভিলিটি হাউস এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণী ও সার্বিক পরিচালনা কর্তৃপক্ষ। মাননীয় উপাচার্যের সভাপতিত্বে গঠিত “পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি” যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করবে। উক্ত গঠিত কমিটির সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। আই.এম.ই. ডিসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চাহিদামত প্রকল্পের সর্ব রকমের প্রতিবেদন দাখিল করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় নিয়োজিত কর্মী বাহিনীর সহায়তায় প্রকল্প পরিচালক সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন তৎপরতা অব্যাহত রাখবেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর, প্রকৌশল দপ্তর এবং হিসাব নিয়ামক দপ্তরে নিয়োজিত বিদ্যমান জনবল কাঠামো সংযুক্ত করা হল।



সংযোজনী-৩(ক)

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম	:	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স’ নির্মাণ প্রকল্প।
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	শিক্ষামন্ত্রণালয় / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

(লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিক্ষা মন্ত্রণালয় / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সংস্থা	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন / চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ক্রয়কারী এনটিটি (কোডসহ)	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (কোড-৪৩৩১)
প্রকল্প (কোডসহ)	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স’ নির্মাণ প্রকল্প। (কোড-)

মোট	৪৯৯০.২৯
জিওবি	৪৯৯০.২৯
নিজস্ব	
তহবিল	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি আনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি আনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-০১	বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	১৫২৮	RFQ	পি.ডি.	জিওবি	৫১.৫৯	অক্টোবর, ২০২৮	ডিসেম্বর, ২০২৮	জানুয়ারী, ২০২৯
পণ্য-০২	অন্যান্য মনিহারি	সংখ্যা	১৭১৮	RFQ	পি.ডি.	জিওবি	৫.০০	অক্টোবর, ২০২৬	নভেম্বর, ২০২৬	জুন, ২০২৯
পণ্য-০৩	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	২০	RFQ	পি.ডি.	জিওবি	৭.২২	অক্টোবর, ২০২৬	নভেম্বর, ২০২৬	জুলাই, ২০২৯

পণ্য-০৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৮০	RFQ	পি.ডি.	জিওবি	২৪.১২	অক্টোবর, ২০২৬	নভেম্বর, ২০২৬	ফেব্রুয়ারী, ২০২৯
পণ্য-০৫	অন্যান্য সরঞ্জামাদি (ইনডোর গেমস্ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ)	সংখ্যা	৫	RFQ	পি.ডি.	জিওবি	৭.২৫	অক্টোবর, ২০২৬	নভেম্বর, ২০২৬	ফেব্রুয়ারী, ২০২৯
মোট মূল্য							৯৫.১৮ লক্ষ			

সংযোজনী-৩ (খ)

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিক্ষা মন্ত্রণালয় / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সংস্থা	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন / চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ক্রয়কারী এনটিটি (কোডসহ)	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (কোড-৪৩৩১)
প্রকল্প (কোডসহ)	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স’ নির্মাণ প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প। (কোড-)

মোট	৪৯১৯.৯০
জিওবি	৪৯১৯.৯০
নিজস্ব	-
তহবিল	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি আনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত-০১	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ	বর্গ. মি.	৯০৪০ বর্গ. মি.	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৪৩০৮.৮৮	-	অক্টোবর, ২০২৬	নভেম্বর, ২০২৬	ডিসেম্বর, ২০২৮
পূর্ত-০২	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ৫০০ kVA জেনারেটর সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	সংখ্যা	১	ওটিএম	পি.ডি.	জিওবি	৮৮.১৭	-	অক্টোবর, ২০২৮	নভেম্বর, ২০২৮	জানুয়ারী, ২০২৯

পূর্ত- ০৩	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে প্যাসেঞ্জার লিফট সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	সংখ্যা	২	ওটিএম	পি.ডি.	জিওবি	১১১.১	-	অক্টোবর, ২০২৮	নভেম্বর, ২০২৮	জানুয়ারী, ২০২৯
পূর্ত- ০৪	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ফায়ার- ফাইটিং সিস্টেম এবং পিএ সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	মিটার	৩৫৯৩	ওটিএম	পি.ডি.	জিওবি	৪২.৩৮	-	অক্টোবর, ২০২৮	নভেম্বর, ২০২৮	জানুয়ারী, ২০২৯
পূর্ত- ০৫	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে অন গ্রিড সোলার ফটোভলটিক সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেস্টিং	KWp	৮২	ওটিএম	পি.ডি.	জিওবি	১০৮.৫৮	-	অক্টোবর, ২০২৮	নভেম্বর, ২০২৮	জানুয়ারী, ২০২৯
মোট মূল্য =							৪৬৫৯.১১				

সংযোজনী-৩ (গ)

সূত্র: পিপিআর ২০২২

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিক্ষা মন্ত্রণালয় / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সংস্থা	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন / চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ক্রয়কারী এনটিটি (কোডসহ)	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (কোড-৪৩৩১)
প্রকল্প (কোডসহ)	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ' প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প। (কোড-)

মোট	৪৯১৯.৯০
জিওবি	৪৯১৯.৯০
নিজস্ব	-
তহবিল	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি আনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা সেবা কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেবা-০১	কনসালটেন্সি (পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান ইমারত নির্মাণ সম্পর্কিত)	থোক	-	-	পি.ডি.	জিওবি	৩৫.০০	-	অক্টোবর, ২০২৬	নভেম্বর, ২০২৬	জুন, ২০২৯
	মোট সেবা ক্রয় মূল্য=	-	-	-	-	-	৩৫.০০	-	-	-	-

সংযোজনী-৪

প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ’ প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প।
 উদ্যাগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিক্ষামন্ত্রণালয় / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

(লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাবকোড	ইকনমিক সাবকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					অর্থ বছর ২০২৬-২০২৭			অর্থ বছর ২০২৭-২০২৮			অর্থ বছর ২০২৮-২০২৯		
			একক	একক দর (টাকা)	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন (Weight)	আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব	
									অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:																
৩২১১১	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	মাস	০.০৯	১০	০.৯	০.০১৮২	০.৩৬	৪০.০০%	০.০১%	০.৩৬	৪০.০০%	০.০১%	০.১৮	২০.০০%	০.০০%
৩১১১৩	৩১১১৩৩২	সম্মানী	সংখ্যা	০.৫৯৫	১৬	৯.৫২	০.০১৮২	৩.৮১	৪০.০০%	০.০৮%	৩.৮১	৪০.০০%	০.০৮%	১.৯০৪	২০.০০%	০.০৪%
৩২১১১	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সামগ্রিকী	সংখ্যা	০.০৩	১৫২৮	৫১.৫৯	০.০১৮২	-	-	-	-	-	-	৫১.৫৯	১০০.০০%	১.০৫%
৩২৫৫১	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	সংখ্যা	০.০০২	১৭১৮	৫.	০.০১৮২	২	৪০.০০%	০.০৪%	২	৪০.০০%	০.০৪%	১	২০.০০%	০.০২%
৩২৫৭১	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	থোক	৩৫.	১	৩৫.	০.০১৮২	১৪	৪০.০০%	০.২৮%	১৪	৪০.০০%	০.২৮%	৭	২০.০০%	০.১৪%
		উপমোট (রাজস্ব ব্যয়)	-	-	-	১০২.০১	-	২০.১৭	-	-	২০.১৭	-	-	৬১.৬৭	-	-
(খ) মূলধন ব্যয়:																
৪১১২৩	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	০.৩৬	২০	৭.২২	০.১৪৬৩	৫.৭৮	৮০.০০%	০.১২%	০.৭২	১০.০০%	০.০১%	০.৭২	১০.০০%	০.১৪%

৪১১২৩	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	০.১৩	১৮০	২৪.১২	০.৪৮৮৮	-	-	-	-	-	-	২৪.১২	১০০.০০%	০.৪৮৮%
৪১১২৩	৪১১২৩১৬	ইনডোর গেমস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	সংখ্যা	১.৪৫	৫	৭.২৫	০.১৪৬৯	-	-	-	-	-	-	৭.২৫	১০০.০০%	০.১৪৫%
৪১১১২	৪১১১২০১	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ	বর্গ.মি.	০.৪৭৬	৯০৪০	৪৩০৮.৮৮		১২৯২.৬৬	৩০.০০%	২৫.৯০%	২১৫৪.৪৪	৫০.০০%	৪৩.১৭%	৮৬১.৭৭	২০.০০%	৮৬.৩৫%
৪১১২৩	৪১১২৩০৩	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ৫০০ kVA জেনারেটর সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	সংখ্যা	৮৮.১৭	১	৮৮.১৭	-	-	-	-	-	-	-	৮৮.১৭	১০০.০০%	১.৭৭%
৪১১২৩	৪১১২৩১৬	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে প্যাসেঞ্জার লিফট সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং	সংখ্যা	৫৫.৫	২	১১১.১	-	-	-	-	-	-	-	১১১.১	১০০.০০%	২.২৩%
৪১১২৩	৪১১২৩০৫	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ফায়ার-ফাইটিং সিস্টেম এবং পিএ সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	মিটার	০.০১২	৩৫৯৩	৪২.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	৪২.৩৮	১০০.০০%	০.৮৬%
৪১১২৩	৪১১২৩১৩	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে অন গ্রিড সোলার ফটোভলটিক সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেস্টিং	KWp	১.৩২	৮২	১০৮.৫৮	-	-	-	-	-	-	-	১০৮.৫	১০০.০০%	২.১৭%
উপমোট (খ: মূলধন ব্যয়)			-	-	-	৪৭১৮.১৯	-	১২৯৮.৪৪	-	-	২১৫৫.১৬	-	-	১২৪৪.১	-	
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (প্রকল্পের মোট ভৌত কাজের ১%)			-	-	-	৪৬.৫৯	-	-	-	-	-	-	-	৪৬.৫৯	-	
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি (প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১%)			-	-	-	১৪৩.৯৯	-	-	-	-	-	-	-	১৪৩.৯৯	-	
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			-	-	-	৪৯৯০.২৯	-	১৩১৮.৬১	-	-	২১৭৫.৩৩	-	-	১৪৯৬.৬৫	-	

সংযোজনী ৫ (ক)

প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী

প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স' নির্মাণ প্রকল্প।
 উদ্যাগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিক্ষামন্ত্রণালয় / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

(লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাবকোড	ইকনমিক সাবকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	একক	একক দর	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)				মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের %
						জিওবি	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:										
৩২১১১	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সংখ্যা	০.০৯	১০	০.৯০	-	-	০.৯০	০.০২৮%
৩১১১৩	৩১১১৩৩২	সম্মানী	সংখ্যা	০.৫৯৫	১৬	৯.৫২	-	-	৯.৫২	০.১৯৩%
৩২১১১	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	০.০৩	১৫২৮	৫১.৫৯	-	-	৫১.৫৯	১.০৪৮%
৩২৫৫১	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	সংখ্যা	০.০০২	১৭১৮	৫.০০	-	-	৫.০০	০.১০১%
৩২৫৭১	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	থোক	৩৫.	১	৩৫.০০	-	-	৩৫.০০	০.৭১১%
উপমোট (ক: রাজস্ব ব্যয়)			-	-	-	১০২.০১	-	-	১০২.০১	-
(খ) মূলধন ব্যয়:										
৪১১২৩	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৭.২২	২০	৭.২২	-	-	৭.২২	০.১৪%

৪১১২৩	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	২৪.১২	১৮০	২৪.১২	-	-	২৪.১২	০.৪৮%
৪১১২৩	৪১১২৩১৬	ইনডোর গেমস্ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	সংখ্যা	৭.২৫	৫	৭.২৫	-	-	৭.২৫	০.১৫%
৪১১১২	৪১১১২০১	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ	বর্গ.মি.	৪৩০৮.৮৮	৯০৪০	৪৩০৮.৮৮	-	-	৪৩০৮.৮৮	৮৬.৩৫%
৪১১২৩	৪১১২৩০৩	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ৫০০ kVA জেনারেটর সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	সংখ্যা	৮৮.১৭	১	৮৮.১৭			৮৮.১৭	১.৭৭%
৪১১২৩	৪১১২৩১৬	এবং পিএ সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	সংখ্যা	১১১.১	২	১১১.১			১১১.১	২.২৩%
৪১১২৩	৪১১২৩০৫	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ফায়ার-ফাইটিং সিস্টেম	মিটার	৪২.৩৮	৩৫৯৩	৪২.৩৮			৪২.৩৮	০.৮৬%
৪১১২৩	৪১১২৩১৩	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে অন গ্রিড সোলার ফটোভলটিক সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেস্টিং	KWp	১০৮.৫৮	৮২	১০৮.৫৮			১০৮.৫৮	২.১৭%
উপমোট (খ: মূলধন ব্যয়)			-	-	-	৪৬৯৭.৭	-	-	৪৬৯৭.৭	

সংযোজনী ৫ (খ)

প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছরভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী

প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ’ প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প।
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিক্ষামন্ত্রণালয় / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

(লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাবকোড	ইকনমিক সাবকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা				অর্থ বছর ২০২৬-২০২৭				অর্থ বছর ২০২৭-২০২৮				অর্থ বছর ২০২৮-২০২৯			
			একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	জিওবি	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:																		
৩২১১১	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সংখ্যা	০.০৯	২৯	০.৯০	০.৩৬	-	-	০.৩৬	০.৩৬	-	-	০.৩৬	০.১৮	-	-	০.১৮
৩১১১৩	৩১১১৩৩২	সম্মানী	সংখ্যা	০.৫৯৫	৮	৯.৫২	৩.৮১	-	-	৩.৮১	৩.৮১	-	-	৩.৮১	১.৯০৪	-	-	১.৯০৪
৩২১১১	৩২১১১২৭	বইপত্র ও ময়িকী	সংখ্যা	০.০৩	১৫২৮	৫১.৫৯	-	-	-	০	০	-	-	০	৫১.৫৯	-	-	৫১.৫৯
৩২৫৫১	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	সংখ্যা	০.০০২	১৭১৮	৫.০০	২	-	-	২	২	-	-	২	১	-	-	১
৩২৫৭১	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	থোক	৩৫.	১	৩৫.০০	১৪	-	-	১৪	১৪	-	-	১৪	৭	-	-	৭
উপমোট (ক: রাজস্ব ব্যয়)			-	-	-	১০২.০১	২০.১৭	-	-	২০.১৭	২০.১৭	-	-	২০.১৭	৬১.৬৭	-	-	৬১.৬৭
(খ) মূলধন ব্যয়:																		
৪১১২৩	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	০.৩৬	২০	৭.২২	৫.৭৮	-	-	৫.৭৮	০.৭২	-	-	০.৭২	০.৭২	-	-	০.৭২
৪১১২৩	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	০.১৩	১৮০	২৪.১২	-	-	-	-	-	-	-	-	২৪.১২	-	-	২৪.১২
৪১১২৩	৪১১২৩১৬	ইনভোর গেমস্ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	সংখ্যা	১.৪৫	৫	৭.২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	৭.২৫	-	-	৭.২৫
৪১১১২	৪১১১২০১	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ	বর্গ.মি	০.৪৭৬	৯০৪	৪৩০৮.৮৭	১২৯২.৬৬	-	-	১২৯২.৬৬	২১৫৪.৮৮	-	-	২১৫৪.৮৮	৮৬১.৭৮	-	-	৮৬১.৭৮

৪১১২৩	৪১১২৩০৩	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ৫০০ KVA জেনারেটর সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেক্টিং এবং কমিশনিং	সংখ্যা	৮৮.১৭	১	৮৮.১৭	-	-	-	-	-	-	-	৮৮.১৭	-	-	৮৮.১৭
৪১১২৩	৪১১২৩১৬	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে প্যাসেজার লিফট সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেক্টিং এন্ড কমিশনিং	সংখ্যা	৫৫.৫	২	১১১.১	-	-	-	-	-	-	-	১১১.১	-	-	১১১.১
৪১১২৩	৪১১২৩০৫	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে ফায়ার- ফাইটিং সিস্টেম এবং পিএ সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেক্টিং এবং কমিশনিং	মিটা র	০.০১২	৩৫৯ ৩	৪২.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	৪২.৩৮	-	-	৪২.৩৮
৪১১২৩	৪১১২৩১৩	শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্সে অন গ্রিড সোলার ফটোভলটিক সিস্টেম ইন্সটলেশন, টেক্টিং	KW p	১.৩২	৮২	১০৮.৫৮	-	-	-	-	-	-	-	১০৮.৫৮	-	-	১০৮.৫৮
উপমোট (খ: মূলধন ব্যয়)			-	-	-	৪৬৯৭.৭	১২৯৮.৪৪	-	-	১২৯৮.৪৪	২১৫৫.১৬	-	২১৫৫.১৬	১২৪৪.১	-	-	১২৪৪.১
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (প্রকল্পের মোট ভৌত কাজের ১%)			-	-	-	৪৬.৫৯	-	-	-	-	-	-	-	৪৬.৫৯	-	-	৪৬.৫৯
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি (প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩%)			-	-	-	১৪৩.৯৯	-	-	-	-	-	-	-	১৪৩.৯৯	-	-	১৪৩.৯৯
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			-	-	-	৪৯৯০.২৯	১৩১৮.৬১	-	-	১৩১৮.৬১	২১৭৫.৩৩	-	২১৭৫.৩৩	১৪৯৬.৩৫	-	-	১৪৯৬.৩৫

সংযোজনী-৬

বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল

প্রকল্পের নাম	:	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ’ প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প।
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	শিক্ষা মন্ত্রণালয় / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
মোট বিনিয়োগ	:	] প্রযোজ্য নয়।
ঋণ সহায়তার পরিমাণ	:	
ঋণ পরিশোধের মেয়াদ	:	
সুদের হার	:	

(লক্ষ টাকায়)

বছর	প্রারম্ভিক মূলধন	বছরে নির্ধারিত পরিশোধিতব্য মূলধন	বছরে পরিশোধিতব্য সুদ	মোট প্রদেয়	বছর শেষে জের
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)=(৩)+(৪)	(৬)=(২)-(৩)
প্রযোজ্য নয়।					

সংযোজনী-৭

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan)

প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘শিক্ষক-শিক্ষার্থী কমপ্লেক্স নির্মাণ’ প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প।
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিক্ষা মন্ত্রণালয় / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

(লক্ষ টাকায়)

১.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয় / বিভাগের চলমান প্রকল্প সংখ্যা	:	৫৬ টি		
২.	চলমান প্রকল্পসমূহের সর্বশেষ অনুমোদন অনুযায়ী মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৯৮০৯৮৪৭.০০		
৩.	পূর্ববর্তী অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৯৩১০৯২০.৫২		
৪.	চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ [২য় সারি ও ৩য় সারির বিয়োগফল]	:	১০৪৯৮৯২৬.৪৮		
৫.	চলতি অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	১৩৬২৫০৩		
			চলতি অর্থ বছর (২০২৫-২৬)	পরবর্তী ১ম অর্থ বছর	পরবর্তী ২য় অর্থ বছর
৬.	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য প্রক্ষেপিত সম্পদের পরিমাণ (চলতি মূল্যে)	:	১৭১৩০০০.০০	-	-
৭.	মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ও প্রক্ষেপণ	:	১৩৬২৫০৩.০০	১৩৯৬১৫২.০০	২০৩৩২০১.০০
৮.	এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পসমূহের অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী বরাদ্দ প্রয়োজন	:	১১৭৯৪৯৪.১৮	৫৮০৫৩৪.৮৬	২৮৭১৮৯.৯৭
৯.		:			

	ইতোমধ্যে অনুমোদিত প্রকল্প (এখনো এডিপিতে বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত হয়নি) এবং পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্পের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ				
			৫২২৪	৩৫১৭.০৯	৩১১৬.৬৬
			৩১০৬৫৮.৯৫	২৫২৪৫৩.৩৩	১১৫৬৬০.০১
	(ক) অনুমোদিত প্রকল্প (৩টি)				
	(খ) পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত নতুন প্রকল্প (৭টি)				
১০.	প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ	:	১৪৩৫.৪৮	২৩৬৮.৮৭	১১২৯.৩২
১১.	মোট বরাদ্দ প্রয়োজন (৮, ৯, ও ১০ নং ক্রমিকের যোগফল)	:	১৪৯১৫৮৮.৬১	৮৩৫৩৫৭.০৬	৪০৩৯৭৯.৩০
১২.	Fiscal Space (অর্থায়নের সামর্থ্য) [৭ (এডিপি) ও ১১ নং ক্রমিকের বিয়োগফল]	:	- ১২৯০৮৫.৬১	৫৬০৭৯৪.৯৪	১৬২৯২২১.৭০

১৩. Fiscal Space (অর্থায়নের সামর্থ্য) ঋণাত্মক হলে কিভাবে প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন করা হবে?

উপর্যুক্ত সারণী ৮ ও ১১ নং অনুচ্ছেদে অনুমোদিত ডিপিপি বহরভিত্তিক বরাদ্দ প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করার কারণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (অর্থায়নের সামর্থ্য) ঋণাত্মক হয়েছে। প্রকল্পসমূহের মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় অনুমোদিত ডিপিপি বহরভিত্তিক বরাদ্দ প্রস্তাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না। সে বিবেচনায় প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রদত্ত বরাদ্দ হতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা সম্ভবপর হবে।

