


ANNUAL PROCUREMENT PLAN


Ministry : Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology
 Division : Posts and Telecommunications Department (PTD)
 Agency : Teletalk Bangladesh Limited
 Procuring Entity Name and Code : Managing Director, Mr. Nurul Mabud Chowdhury


Budget : Teletalk Own Fund
 Financial Year : 2024-2025

Package No	Description of Procurement Items GOODS	Unit	Qty	Procurement Method	Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Procurement of Server Purchase (Digital Service)	each	1	OTM(NCT)	MD	Own	100.00	Planned Date		20-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	8-Oct-24	15-Oct-24	12-Nov-24		10-Feb-25
								Days			14	21	14	7	28	84	90
								Actual Dates									
GD-2	Procurement of Low Capacity (upto 15 KVA) Generator (System Operations, Dhaka)	pcs	35	OTM(NCT)	MD	Own	49.00	Planned Date		31-Aug-24	14-Sep-24	5-Oct-24	19-Oct-24	26-Oct-24	23-Nov-24		23-Mar-25
								Days			14	21	14	7	28	84	120
								Actual Dates									
GD-3	Procurement of Eathling and Protection Devices (System Operations, Dhaka)	pcs	100	OTM(NCT)	MD	Own	190.00	Planned Date		20-Jul-25	3-Aug-25	24-Aug-25	7-Sep-25	14-Sep-25	12-Oct-25		9-Feb-26
								Days		0	14	21	14	7	28	84	120
								Actual Dates									
GD-4	Procurement of Fire Detection and Fire Fighting Equipment (System Operations, Dhaka)	pcs	3	OTM(NCT)	MD	Own	195.00	Planned Date		16-Oct-24	30-Oct-24	20-Nov-24	4-Dec-24	11-Dec-24	8-Jan-25		7-Jul-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	180
								Actual Dates									
GD-5	Procurement of Battery (For Core Sites) (System Operations, Dhaka)	Set	5	OTM(NCT)	MD	Own	500.00	Planned Date		10-Oct-24	7-Nov-24	28-Nov-24	12-Dec-24	19-Dec-24	16-Jan-25		16-Apr-25
								Days		0	28	21	14	7	28	98	90
								Actual Dates									
GD-6	Procurement of Battery (For BTS Sites) (System Operations, Dhaka)	Set	220	OTM(NCT)	MD	Own	264.00	Planned Date		5-Aug-24	26-Aug-24	16-Sep-24	30-Sep-24	7-Oct-24	4-Nov-24		2-Feb-25
								Days		0	21	21	14	7	28	91	90
								Actual Dates									


 Nurul Oaselin
 Deputy Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited



 24/9/28
 Ferdaus Ahammad
 Manager
 Procurement
 Teletalk Bangladesh Limited


 13/07/2024
 Md. Shariful Islam
 Additional General Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited



 20/09/24
 Nurul Mabud Chowdhury
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দা.)

Package No	Description of Procurement Items GOODS	Unit	Qty	Procurement Method	Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-7	Procurement of AC for BTS Hub Sites (System Operations, Dhaka)	pcs	85	OTM(NCT)	MD	Own	121.00	Planned Date		16-Oct-24	30-Oct-24	20-Nov-24	4-Dec-24	11-Dec-24	8-Jan-25		8-Apr-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	90
								Actual Dates									
GD-8	Procurement of AC for core sites (Precision Type) (SO, Dhaka)	pcs	3	OTM(NCT)	MD	Own	99.00	Planned Date		11-Aug-24	25-Aug-24	15-Sep-24	29-Sep-24	6-Oct-24	3-Nov-24		1-Feb-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	90
								Actual Dates									
GD-9	Procurement of IVS For BTS (System Operations, Dhaka)	pcs	150	OTM(NCT)	MD	Own	90.00	Planned Date		11-Aug-24	25-Aug-24	15-Sep-24	29-Sep-24	6-Oct-24	3-Nov-24		3-Mar-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	120
								Actual Dates									
GD-10	Procurement of Rectifier System (System Operations, Dhaka)	pcs	200	OTM(NCT)	MD	Own	500.00	Planned Date		5-Oct-24	2-Nov-24	23-Nov-24	7-Dec-24	14-Dec-24	11-Jan-25		11-May-25
								Days		0	28	21	14	7	28	98	120
								Actual Dates									
GD-11	Procurement of Rectifier Module and Controller (System Operations, Dhaka)	pcs	1000	OTM(NCT)	MD	Own	50.00	Planned Date		11-Nov-24	25-Nov-24	16-Dec-24	30-Dec-24	6-Jan-25	3-Feb-25		3-Jun-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	120
								Actual Dates									
GD-12	Procurement of Fire Detection Equipment (System Operations, Chattogram)	pcs		OTM(NCT)	MD	Own	55.00	Planned Date		15-Oct-24	29-Oct-24	19-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	7-Jan-25		7-Apr-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	90
								Actual Dates									
GD-13	Procurement of Air Conditioner for BTS (System Operations, Chattogram)	pcs		OTM(NCT)	MD	Own	35.30	Planned Date		28-Oct-24	11-Nov-24	2-Dec-24	16-Dec-24	23-Dec-24	20-Jan-25		20-Apr-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	90
								Actual Dates									
GD-14	Procurement of Rectifier and Accessories (System Operations, Chattogram)	pcs		OTM(NCT)	MD	Own	172.00	Planned Date		3-Nov-24	17-Nov-24	8-Dec-24	22-Dec-24	29-Dec-24	26-Jan-25		26-Apr-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	90
								Actual Dates									


Nurul Oaselin
 Deputy Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited


 10/11/24
Ferdous Ahammad
 Manager
 Procurement
 Teletalk Bangladesh Limited


 15/07/24
Md. Shariful Islam
 Additional General Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited


 15/07/24
নুরুল মাবুদ চৌধুরী
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দ.)

Package No	Description of Procurement Items	Unit	Qty	Procurement Method	Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-15	Procurement of Generator (System Operations, Chattogram)	pcs		OTM(NCT)	MD	Own	174.00	Planned Date		15-Oct-24	29-Oct-24	19-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	7-Jan-25		7-Apr-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	90
								Actual Dates									
GD-16	Procurement of Battery (System Operations, Chattogram)	set	200	OTM(NCT)	MD	Own	595.00	Planned Date		1-Sep-24	29-Sep-24	20-Oct-24	3-Nov-24	10-Nov-24	8-Dec-24		7-Apr-25
								Days		0	28	21	14	7	28	98	120
								Actual Dates									
GD-17	Procurement of Biometric Device (Sales & Marketing)	pcs	2005	OTM(NCT)	MD	Own	425.00	Planned Date		15-Nov-24	6-Dec-24	27-Dec-24	10-Jan-25	17-Jan-25	14-Feb-25		14-Jun-25
								Days		0	21	21	14	7	28	91	120
								Actual Dates									
GD-18	Procurement of Server for Automation (Sales & Marketing)	pcs	1	OTM(NCT)	MD	Own	30.00	Planned Date		1-Aug-24	15-Aug-24	5-Sep-24	19-Sep-24	26-Sep-24	24-Oct-24		21-Feb-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	120
								Actual Dates									
GD-19	Procurement of RAW SIM (Sales & Marketing)	pcs	1000000	OTM(NCT)	MD	Own	400.00	Planned Date		1-Nov-24	22-Nov-24	13-Dec-24	27-Dec-24	3-Jan-25	31-Jan-25		31-Jan-26
								Days		0	21	21	14	7	28	91	365
								Actual Dates									
GD-20	Procurement of Storage (IT & Billing)		2	OTM(NCT)	MD	Own	100.00	Planned Date		13-Apr-25	27-Apr-25	18-May-25	1-Jun-25	8-Jun-25	6-Jul-25		4-Oct-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	90
								Actual Dates									
GD-21	Procurement of Bio-Metric Access Control Device and Modernization (IT & Billing)	pcs	30	OTM(NCT)	MD	Own	50.00	Planned Date		13-Apr-25	27-Apr-25	18-May-25	1-Jun-25	8-Jun-25	6-Jul-25		4-Oct-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	90
								Actual Dates									
GD-22	Procurement of Software Security, D-DOS, WAF, Data Leak Protection and auto backup solution (IT & Billing)	pcs	30	OTM(NCT)	MD	Own	100.00	Planned Date		13-Apr-25	27-Apr-25	18-May-25	1-Jun-25	8-Jun-25	6-Jul-25		4-Oct-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	90
								Actual Dates									


 Nurul Oaselin
 Deputy Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited


 ১৫/৭/২৪
 Ferdous Ahammad
 Manager
 Procurement
 Teletalk Bangladesh Limited



 15/07/24
 Md. Shariful Islam
 Additional General Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited


 ১৫/৭/২৪
 Nurul Mawad Chowdhury
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সদ.)

Package No	Description of Procurement Items GOODS	Unit	Qty	Procurement Method	Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-23	Procurement of Server and Spare Parts for Server (IT & Billing)	pcs	30	OTM(NCT)	MD	Own	250.00	Planned Date		13-Apr-24	4-May-24	25-May-24	8-Jun-24	15-Jun-24	13-Jul-24		11-Oct-24
								Days		0	21	21	14	7	28	91	90
								Actual Dates									
GD-24	Supply, Installation and Intregation of DC power system (battery & rectifier) for BTS sites (P&I)	Lot	1	OTM(NCT)	MD	Own	25.00	Planned Date		27-Aug-24	10-Sep-24	1-Oct-24	15-Oct-24	22-Oct-24	19-Nov-24		17-Feb-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	90
								Actual Dates									
GD-25	Supply, Installation and Intregation of Radio access Network equipment for IBS site (P&I)	nos	50	OTM(NCT)	MD	Own	650.00	Planned Date		8-Aug-24	5-Sep-24	26-Sep-24	10-Oct-24	17-Oct-24	14-Nov-24		14-Mar-25
								Days		0	28	21	14	7	28	98	120
								Actual Dates									
GD-26	Supply, Installation and Intregation of Optimization Tools (P&I)	Lot	1	OTM(NCT)	MD	Own	100.00	Planned Date		20-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	8-Oct-24	15-Oct-24	12-Nov-24		11-Jan-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	60
								Actual Dates									
GD-27	Procurement of END Point Protection (Anti Virus) (IT & Billing)	nos	500	OTM(NCT)	MD	Own	35.00	Planned Date		13-Apr-25	27-Apr-25	18-May-25	1-Jun-25	8-Jun-25	6-Jul-25		2-Jan-26
								Days		0	14	21	14	7	28	84	180
								Actual Dates									
GD-28	Procurement of Router/Firewall (IT & Billing)	nos	4	OTM(NCT)	MD	Own	50.00	Planned Date		13-Apr-25	27-Apr-25	18-May-25	1-Jun-25	8-Jun-25	6-Jul-25		2-Jan-26
								Days		0	14	21	14	7	28	84	180
								Actual Dates									
GD-29	Procurement of Transformer (System Operations, Dhaka)	nos	50	OTM(NCT)	MD	Own	47.50	Planned Date		5-Aug-24	19-Aug-24	9-Sep-24	23-Sep-24	30-Sep-24	28-Oct-24		25-Feb-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	120
								Actual Dates									
GD-30	Procurement of Software (Sales & Marketing)	nos	1	OTM(NCT)	MD	Own	90.00	Planned Date		13-Apr-25	27-Apr-25	18-May-25	1-Jun-25	8-Jun-25	6-Jul-25		4-Oct-25
								Days		0	14	21	14	7	28	84	90
								Actual Dates									


Nurul Oaselin
 Deputy Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited



 10/9/24
Ferdous Anhamad
 Manager
 Procurement
 Teletalk Bangladesh Limited


 13/9/24
Md. Shariful Islam
 Additional General Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited



 20/9/24
নুরুল কাবির
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.ন.)

Package No	Description of Procurement Items GOODS	Unit	Qty	Procurement Method	Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-31	Procurement of Software for Digital Services and Asset/CAPEX (Digital Services)			OTM(NCT)	MD	Own	500.00	Planned Date		13-Apr-25	10-May-25	31-May-25	14-Jun-25	21-Jun-25	19-Jul-25		16-Nov-25
								Days		0	27	21	14	7	28	97	120
								Actual Dates									
				Total Amount			6,041.80										


Nurul Oaselin
 Deputy Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited


 20/9/24
Ferdaus Anammad
 Manager
 Procurement
 Teletalk Bangladesh Limited


 15/07/2024
Md. Shariful Islam
 Additional General Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited


 20/9/24
নুরুল মাবুদ চৌধুরী
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দ.)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry : Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology
 Division : Posts and Telecommunications Department (PTD)
 Agency : Teletalk Bangladesh Limited
 Procuring Entity Name and Code : Managing Director, Mr. Nurul Mabud Chowdhury

Budget : Teletalk Own Fund
 Financial Year : 2024-2025

Package No	Description of Procurement Items	Unit	Qty	Procurement Method	Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SP-1	Procurement of Office Shifting (Admin)		1	OTM (NCT)	BoD	Own	1500	Planned Date		1-Aug-24	29-Aug-24	19-Sep-24	17-Oct-24	24-Oct-24	21-Nov-24		20-Jan-25
								Days		0	28	21	28	7	28	112	60
								Actual Dates									
SP-2	Consultancy services for technical support (design, survey, planning, and inspection) for project feasibility, planning etc. (P&I)	Lot	1	OTM (NCT)	MD	Own	100	Planned Date		6-Sep-24	20-Sep-24	11-Oct-24	8-Nov-24	15-Nov-24	13-Dec-24		13-Mar-25
								Days		0	14	21	28	7	28	98	90
								Actual Dates									
SP-3	Leasing optical fiber cable/transmission bandwidth from NTTN operators (P&I)	Lot	1	OTM (NCT)	MD	Own	50	Planned Date		1-Aug-24	15-Aug-24	5-Sep-24	3-Oct-24	10-Oct-24	7-Nov-24		6-Jan-25
								Days		0	14	21	28	7	28	98	60
								Actual Dates									
			Total Amount				1730										

Nurul Oaselin
 Deputy Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited

Ferdous Ahammad
 Manager
 Procurement
 Teletalk Bangladesh Limited

Md. Shariful Islam
 Additional General Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited

নুরুল মাবুদ চৌধুরী
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দ.)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN


Ministry : Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology
 Division : Posts and Telecommunications Department (PTD)
 Agency : Teletalk Bangladesh Limited
 Procuring Entity Name and Code : Managing Director, Mr. Nurul Mabud Chowdhury

Budget : Teletalk Own Fund


Financial Year : 2024-2025

Package No	Description of Procurement Items WORKS	Unit	Qty	Procurement Method	Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertisement Prequel	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WP-1	Construction of BTS Room and Tower for SO, Dhaka		79	OTM	MD	Own	314.00	Planned Date		1-Apr-25	22-Apr-25	13-May-25	27-May-25	3-Jun-25	1-Jul-25		28-Dec-25
								Days			21	21	14	7	28	91	180
								Actual Days									
WP-2	Design, Survey, Supply and Construction of BTS Physical Infrastructure (BTS Room, Cabinet, Pole, Towers and others) (P&I)	Lot	1	LTM	MD	Own	50.00	Planned Date		3-Aug-25	17-Aug-25	7-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	26-Oct-25		24-Jan-26
								Days			14	21	14	7	28	84	90
								Actual Days									
				Total Value			364.00										


 Nurul Oaselin
 Deputy Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited


 20/9/24
 Ferdaus Ahammed
 Manager
 Procurement
 Teletalk Bangladesh Limited


 15/01/2024
 Md. Shariful Islam
 Additional General Manager
 (Procurement)
 Teletalk Bangladesh Limited


 20/09/24
 Nurul Mabud Chowdhury
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দ.)

Annual Procurement Plan (Goods Procurement)

Ministry/Division : Ministry of Post and Telecommunication
 Agency : Teletalk Bangladesh Limited
 Procuring Entity, Name & Code : Md. Khayrul Hasan, Project Director (Additional Secretary)
 Project/Programme Name & Code : Expansion of Teletalk's network up to rural areas and Network readiness for 5G Services

Budget : Development
 Financial Year : 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Cotract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD-8	Supply, installation and integration of Small Cells in Indoor Buildings and other indoor solutions	Lot	4	OTM (ICT)	BoD	GoB	9,286.81	Planned Date	1-Aug-24	12-Sep-24	24-Oct-24	21-Nov-24	28-Nov-24	26-Dec-24		25-Apr-25
								Days	0	42	42	28	7	28	147	120
								Actual Days								
GD-10	সাধারণ গ্রাহক/কর্পোরেট/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারে ৪জি সেবা সম্বলিত সিপিই ডিভাইস সরবরাহ	Lot	2	OTM(ICT)	PD	GoB	764.00	Planned Date	4-Nov-24	16-Dec-24	6-Jan-25	20-Jan-25	27-Jan-25	24-Feb-25		25-May-25
								Days	0	42	21	14	7	28	112	90
								Actual Days								
GD-13	Supply, installation and integration of Transmission Equipment (SDH, DWDM and Spare parts, and etc)	Lot	1	OTM (ICT)	BoD	GoB	3,939.52	Planned Date	1-Sep-24	13-Oct-24	24-Nov-24	22-Dec-24	29-Dec-24	26-Jan-25		23-Sep-25
								Days	0	42	42	28	7	28	147	240
								Actual Days								
GD-18	কোর, ট্রান্সমিশন ও বিটিএস সাইটসমূহের জন্য ডিসি পাওয়ার সিস্টেম (র‍্যাকিফায়ার ও ব্যাটারি) সরবরাহ ও স্থাপন	Lot	5	OTM (NCT)	BoD	GoB	6,239.73	Planned Date	15-Jul-24	12-Aug-24	2-Sep-24	30-Sep-24	7-Oct-24	4-Nov-24		4-Mar-25
								Days	0	28	21	28	7	28	112	120
								Actual Days								
GD-20	ইন্ডোর বিটিএস সাইটসমূহে এয়ার কন্ডিশনার ও ইন্সটলিজেট ডেভেলপমেন্ট সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	Lot	2	OTM (NCT)	PD	GoB	618.38	Planned Date	4-Aug-24	18-Aug-24	8-Sep-24	22-Sep-24	29-Sep-24	27-Oct-24		24-Feb-25
								Days	0	14	21	14	7	28	84	120
								Actual Days								
GD-21	Supply of 23,20,000 (Twenty Three Lac Twenty Thousand) Pcs USIM Cards*	Lot	1	OTM (NCT)	PD	GoB	928.00	Planned Date	13-Aug-24	10-Sep-24	1-Oct-24	15-Oct-24	22-Oct-24	19-Nov-24		19-Mar-25
								Days	0	28	21	14	7	28	98	120
								Actual Days								
GD-31	Supply, installation and integration of CS Core Network System	Lot	1	OTM(ICT)	PD	GoB	921.65	Planned Date	24-Nov-24	5-Jan-25	26-Jan-25	9-Feb-25	16-Feb-25	16-Mar-25		14-Jun-25
								Days	0	42	21	14	7	28	112	90
								Actual Days								
GD-32	Supply, installation and integration of 6500 Antenna	Lot	2	OTM (ICT)	BoD	GoB	2,825.26	Planned Date	18-Sep-24	16-Oct-24	6-Nov-24	20-Nov-24	27-Nov-24	25-Dec-24		25-Mar-25
								Days	0	28	21	14	7	28	98	90
								Actual Days								

G. Kibria
 11.07.2024
Md. Golem Kibria
 Manager
 Rural Network Expansion Project

S.M. Luthfullahi Moqid
 11.07.2024
S.M. Luthfullahi Moqid
 Assistant Project Director
 Rural Network Expansion Project

Mamunur Rashid
 11/07/24
Mamunur Rashid
 Deputy Project Director
 Rural Network Expansion Project

Md. Khayrul Hasan
 11.07.2024
Md. Khayrul Hasan
 Project Director (Additional Secretary)
 Rural Network Expansion Project

Nurul Maibud Chowdhury
 11/07/24
Nurul Maibud Chowdhury
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
 টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

Ministry/Division : Ministry of Post and Telecommunication
 Agency : Teletalk Bangladesh Limited
 Procuring Entity, Name & Code : Md. Khayrul Hasan, Project Director (Additional Secretary)
 Project/Programme Name & Code : Expansion of Teletalk's network up to rural areas and Network readiness for 5G Services

Budget : Development
 Financial Year : 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Cotract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD-35	Supply, installation and integration of Geolocation System	Lot	2	সরাসরি (আন্তর্জাতিক)	BoD	GoB	1,655.55	Planned Date	28-Jul-24	11-Aug-24	1-Sep-24	15-Sep-24	22-Sep-24	20-Oct-24		17-Feb-25
								Days	0	14	21	14	7	28	84	120
								Actual Days								
GD-36	ট্রান্সমিশন ও বিটিএস সাইটসমূহের র‍্যাক্টিফায়ার সরবরাহ ও স্থাপন	Lot	5	OTM (NCT)	BoD	GoB	4,140.00	Planned Date	1-Aug-24	29-Aug-24	19-Sep-24	3-Oct-24	10-Oct-24	7-Nov-24		7-Mar-25
								Days	0	28	21	14	7	28	98	120
								Actual Days								
GD-38	Supply, installation and integration of Outdoor Cabinet System	Lot	5	OTM (NCT)	PD	GoB	240.00	Planned Date	20-Aug-24	17-Sep-24	8-Oct-24	22-Oct-24	29-Oct-24	26-Nov-24		26-Mar-25
								Days	0	28	21	14	7	28	98	120
								Actual Days								
GD-39	Supply, installation and commissioning of access control, fire-fighting, smoke/moisture System	Lot	2	OTM (NCT)	PD	GoB	276.00	Planned Date	18-Aug-24	15-Sep-24	6-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	24-Nov-24		24-Mar-25
								Days	0	28	21	14	7	28	98	120
								Actual Days								
GD-40	কোর সাইটের জেনারেটর, এবং প্রিশিশন এসি সরবরাহ ও স্থাপন	Lot	5	OTM (NCT)	BoD	GoB	1,667.34	Planned Date	28-Jul-24	25-Aug-24	15-Sep-24	29-Sep-24	6-Oct-24	3-Nov-24		3-Mar-25
								Days	0	28	21	14	7	28	98	120
								Actual Days								
GD-45	কোর সাইটের ব্যাটারী ও র‍্যাক্টিফায়ার সরবরাহ ও স্থাপন	Lot	3	OTM (NCT)	BoD	GoB	1,096.92	Planned Date	30-Jul-24	27-Aug-24	17-Sep-24	1-Oct-24	8-Oct-24	5-Nov-24		5-Mar-25
								Days	0	28	21	14	7	28	98	120
								Actual Days								
GD-47	ইনফ্রা-স্ট্রাকচার শেয়ারিং সাইটে প্রয়োজনীয় টেলিকম পেসিড সিস্টেম (ল্যাবার, ক্যাবল, মাউন্টিং কিট এবং ইত্যাদি) স্থাপন-2300 সাইট	Lot	5	OTM (NCT)	BoD	GoB	3,450.00	Planned Date	12-Aug-24	9-Sep-24	30-Sep-24	14-Oct-24	21-Oct-24	18-Nov-24		18-Mar-25
								Days	0	28	21	14	7	28	98	120
								Actual Days								
GD-49	Supply, installation and integration of Router & Switch	Lot	1	OTM (ICT)	PD	GoB	916.17	Planned Date	11-Sep-24	9-Oct-24	30-Oct-24	13-Nov-24	20-Nov-24	18-Dec-24		17-Apr-25
								Days	0	28	21	14	7	28	98	120
								Actual Days								
	Total Value of Goods Procurement						45,160.85									

১১-০৭-২০২৪
Md. Golam Kibria
 Manager
 Rural Network Expansion Project

১১-০৭-২০২৪
S.M. Luthfullahi Mozid
 Assistant Project Director
 Rural Network Expansion Project

১১/০৭/২৪
Mamunur Rashid
 Deputy Project Director
 Rural Network Expansion Project

১১-০৭-২০২৪
Md. Khayrul Hasan
 Project Director (Additional Secretary)
 Rural Network Expansion Project

১১/০৭/২৪
নুরুল মাহবুব চৌধুরী
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দ.)

Annual Procurement Plan (Services Procurement)

Ministry/Division : Ministry of Post and Telecommunication
 Agency : Teletalk Bangladesh Limited
 Procuring Entity, Name & Code : Md. Khayrul Hasan, Project Director (Additional Secretary)
 Project/Programme Name & Code : Expansion of Teletalk's network up to rural areas and Network readiness for 5G Services

Budget : Development
 Financial Year : 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Cotract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SP-2	প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি (ডিজাইন, সার্ভে, পরিকল্পনা, পরীক্ষণ) সহায়তায় পরামর্শসেবা গ্রহণ	Lot	5	OTM (NCT)	PD	GoB	200.00	Planned Date	5-Aug-24	2-Sep-24	23-Sep-24	21-Oct-24	28-Oct-24	25-Nov-24		24-May-25
								Days	0	28	21	28	7	28	112	180
								Actual Days								
SPN-3	এন টি টি এন অপারেটর হতে ট্রান্সমিশন ব্যান্ডউইডথ সেবা (নতুন সাইট সংযোগ প্রদান এবং বিদ্যমান সাইটের ব্যান্ডউইডথ বৃদ্ধিকরণ সহ)	Lot	5	LTM (NCT)	BoD	GoB	720.00	Planned Date	10-Sep-24	24-Sep-24	15-Oct-24	12-Nov-24	19-Nov-24	17-Dec-24		16-Apr-25
								Days	0	14	21	28	7	28	98	120
								Actual Days								
SPN-4	এন টি টি এন অপারেটর হতে ট্রান্সমিশন ব্যান্ডউইডথ সেবা (বিদ্যমান সাইটের ব্যান্ডউইডথ বৃদ্ধিকরণ)	Lot	5	LTM (NCT)	BoD	GoB	1,358.40	Planned Date	24-Sep-24	8-Oct-24	29-Oct-24	26-Nov-24	3-Dec-24	31-Dec-24		26-Dec-25
								Days	0	14	21	28	7	28	98	360
								Actual Days								
SPN-5	টাওয়ার কোম্পানি হতে বিটিএস সাইট অবকাঠামো শেয়ারিং ভাড়া (২৩০০ সাইট)	Lot	5	LTM (NCT)	BoD	GoB	11,868.00	Planned Date	1-Oct-24	15-Oct-24	5-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	7-Jan-25		7-May-25
								Days	0	14	21	28	7	28	98	120
								Actual Days								
SPN-7	লংহল ও শর্টহল ট্রান্সমিশন যোগাযোগে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ভাড়া	Lot	5	LTM (NCT)	BoD	GoB	600.00	Planned Date	12-Nov-24	26-Nov-24	17-Dec-24	14-Jan-25	21-Jan-25	18-Feb-25		18-Jun-25
								Days	0	14	21	28	7	28	98	120
								Actual Days								
SPN-8	লংহল ও শর্টহল ট্রান্সমিশন যোগাযোগে ব্যান্ডউইডথ ভাড়া (১০জি/১০০জিবি ব্যান্ডউইডথ ভাড়া)	Lot	3	LTM (NCT)	BoD	GoB	792.00	Planned Date	10-Dec-24	24-Dec-24	14-Jan-25	11-Feb-25	18-Feb-25	18-Mar-25		16-Jun-25
								Days	0	14	21	28	7	28	98	90
								Actual Days								
SPN-9	লংহল ও শর্টহল ট্রান্সমিশন যোগাযোগে ব্যান্ডউইডথ ভাড়া (১জিবি ব্যান্ডউইডথ ভাড়া)	Lot	3	LTM (NCT)	PD	GoB	189.00	Planned Date	26-Nov-24	10-Dec-24	31-Dec-24	28-Jan-25	4-Feb-25	4-Mar-25		2-Jun-25
								Days	0	14	21	28	7	28	98	90
								Actual Days								
SPN-11	বিটিএস সাইট (ছাদ/জমি)-অধিগ্রহণ সেবা (২য় পর্যায় ২০০ সাইট)	Lot	2	OTM (NCT)	PD	GoB	59.60	Planned Date	7-Oct-24	4-Nov-24	25-Nov-24	23-Dec-24	30-Dec-24	27-Jan-25		27-May-25
								Days	0	28	21	28	7	28	112	120
								Actual Days								
	Total Value of Services Procurement						15,787.00									

G. Kibria
 11.07.2024

Md. Golam Kibria
 Manager
 Rural Network Expansion Project

11.07.2024
S.M. Luthfullahi Mozid
 Assistant Project Director
 Rural Network Expansion Project

11/07/24
Mamunur Rashid
 Deputy Project Director
 Rural Network Expansion Project

11.7.2024
Md. Khayrul Hasan
 Project Director (Additional Secretary)
 Rural Network Expansion Project

11/07/24
নুরুল মাবুদ চৌধুরী
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দা.)

Annual Procurement Plan (Works Procurement)

Ministry/Division : Ministry of Post and Telecommunication
 Agency : Teletalk Bangladesh Limited
 Procuring Entity, Name & Code : Md. Khayrul Hasan, Project Director (Additional Secretary)
 Project/Programme Name & Code : Expansion of Teletalk's network up to rural areas and Network readiness for 5G Services

Budget : Development
 Financial Year : 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WP-2	Relocation of MW, BTS Sites, and Others	Lot	3	OTM (NCT)	PD	GoB	505.17	Planned Date Days	27-Nov-24 0	25-Dec-24 28	15-Jan-25 21	29-Jan-25 14	5-Feb-25 7	5-Mar-25 28	98	3-Jun-25 90
WP-3	বিটিএস/ট্রান্সমিশন হাব সাইট কক্ষ, আউটডোর কেবিনেট ও বিটিএস পুল/টাওয়ার ডিজাইন, সার্ভে, সরবরাহ ও স্থাপন (পুনঃ দরপত্র লট-৩)	Lot	1	OTM (NCT)	BoD	GoB	3,351.43	Planned Date Days	20-Aug-24 0	17-Sep-24 28	8-Oct-24 21	22-Oct-24 14	29-Oct-24 7	26-Nov-24 28	98	26-Mar-25 120
WP-4	বিটিএস সাইটসমূহে বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন (পুনঃ দরপত্র লট-৩, ৪ ও ৫)	Lot	3	OTM (NCT)	PD	GoB	600.00	Planned Date Days	12-Aug-24 0	9-Sep-24 28	30-Sep-24 21	14-Oct-24 14	21-Oct-24 7	18-Nov-24 28	98	13-Nov-25 360
WP-12	বিটিএস/ট্রান্সমিশন হাব সাইট কক্ষ, বিটিএস পুল/টাওয়ার ডিজাইন, সার্ভে, সরবরাহ ও স্থাপন (২য় পর্যায় 200 সাইট)	Lot	2	OTM (NCT)	BoD	GoB	5,370.31	Planned Date Days	25-Sep-24 0	23-Oct-24 28	13-Nov-24 21	27-Nov-24 14	4-Dec-24 7	1-Jan-25 28	98	1-May-25 120
WP-13	বিটিএস সাইটসমূহে বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন (২য় পর্যায় 200 সাইট)	Lot	2	OTM (NCT)	PD	GoB	400.00	Planned Date Days	1-Oct-24 0	29-Oct-24 28	19-Nov-24 21	3-Dec-24 14	10-Dec-24 7	7-Jan-25 28	98	7-May-25 120
WP-14	বিটিএস সাইটসমূহে গ্রাউন্ডিং, এমডিবি ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রাদি সরবরাহ, সংযোগ ও স্থাপন (২য় পর্যায় 200 সাইট)	Lot	2	OTM (NCT)	PD	GoB	459.87	Planned Date Days	3-Oct-24 0	31-Oct-24 28	21-Nov-24 21	5-Dec-24 14	12-Dec-24 7	9-Jan-25 28	98	9-May-25 120
Total Value of Works Procurement							10,686.78									

11.07.2024
 Md. Golam Kibria
 Manager
 Rural Network Expansion Project

11.07.2024
 S.M. Luthfullahi Mozid
 Assistant Project Director
 Rural Network Expansion Project

11/07/24
 Mamunur Rashid
 Deputy Project Director
 Rural Network Expansion Project

11.7.2024
 Md. Khayrul Hasan
 Project Director (Additional Secretary)
 Rural Network Expansion Project

নুরুল মাবুদ চৌধুরী
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দা.)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ :

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

সংস্থা :

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড :

প্রকল্প পরিচালক, এ.এম.আখতারুল ইসলাম

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড :

Expansion of Teletalk's Mobile Broadband Network in Coastal, Hill tracts and other Hard to Reach Areas


উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ


বাজেট : উন্নয়ন


অর্থ-বছর : ২০২৪-২৫


প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরন সময় কোড	পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান/ বিজ্ঞাপন	দরপত্র উন্মুক্তকরন	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয়প্রস্তাব অনুমোদন	NOA জারিকরন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর করতে মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-১	Supply, installation and integration of Radio Access Network (RAN) Equipment	প্যাকেজ	১	উন্মুক্ত (আন্তর্জাতিক)	পরিচালনা পর্ষদ	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৯১৫৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২-০৬-২০২৪	৩০-০৭-২০২৪	১০-০৯-২০২৪	০৮-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	১২-১১-২০২৪		৩০-০৬-২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		০	৪৮	৪২	২৮	৭	২৮	১৫৩	২৩০
								বাস্তব তারিখ									
জিডি-২	বিটিএস, কোর ও ট্রান্সমিশন হাব সাইটসমূহে সিকিউরিটি ও এলার্ম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	লট	৩	উন্মুক্ত (আন্তর্জাতিক)	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৯৯০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২৪-০৭-২০২৪	০৪-০৯-২০২৪	১৬-১০-২০২৪	১৩-১১-২০২৪	২০-১১-২০২৪	১৮-১২-২০২৪		৩০-০৬-২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		০	৪২	৪২	২৮	৭	২৮	১৪৭	১৯৪
								বাস্তব তারিখ									
জিডি-৩	দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত বিটিএস সাইটে সৌর বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন (উপকূলীয়, হাওর ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় স্থাপিতব্য)	লট	৫	উন্মুক্ত (আন্তর্জাতিক)	পরিচালনা পর্ষদ	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	২৭৬২.৯৮	পরিকল্পিত তারিখ		১৫-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	০৭-১১-২০২৪	০৫-১২-২০২৪	১২-১২-২০২৪	০৯-০১-২০২৫		৩০-০৬-২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		০	৪২	৪২	২৮	৭	২৮	১৪৭	১৭২
								বাস্তব তারিখ									
জিডি-৫	টেলিকম এটেনা (৯০০/১৮০০/২১০০ মেগাহার্টজ ট্রাইব্যান্ড) ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরবরাহ	লট	১	উন্মুক্ত (আন্তর্জাতিক)	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৮৬২.৩১	পরিকল্পিত তারিখ		২২-০৪-২০২৪	০৩-০৬-২০২৪	১৫-০৭-২০২৪	১২-০৮-২০২৪	১৯-০৮-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪		১৪-০১-২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		০	৪২	৪২	২৮	৭	২৮	১৪৭	১২০
								বাস্তব তারিখ		১৮-০৪-২০২৪	১৭-০৬-২০২৪						
জিডি-৭	সাধারণ গ্রাহক/কর্পোরেট/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারে ৪জি সেবা সম্বলিত সিপিই ডিভাইস সরবরাহ	লট	১	উন্মুক্ত (আন্তর্জাতিক)	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৩৩.৯৮	পরিকল্পিত তারিখ		২২-০৮-২০২৪	০৩-১০-২০২৪	১৪-১১-২০২৪	১২-১২-২০২৪	১৯-১২-২০২৪	১৬-০১-২০২৫		২৮-০২-২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		০	৪২	৪২	২৮	৭	২৮	১৪৭	৪৩
								বাস্তব তারিখ									
জিডি-৮	Supply, Installation and Integration of IP Backbone Network Equipment	লট	১	উন্মুক্ত (আন্তর্জাতিক)	পরিচালনা পর্ষদ	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	১০৫৭.২৫	পরিকল্পিত তারিখ		০৩-০৭-২০২৪	১৪-০৮-২০২৪	২৫-০৯-২০২৪	২৩-১০-২০২৪	৩০-১০-২০২৪	২৭-১১-২০২৪		১৭-০১-২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		০	৪২	৪২	২৮	৭	২৮	১৪৭	৫১
								বাস্তব তারিখ									
জিডি-৯	আইপি শর্টহাল (আইপি সক্ষমতা সম্পন্ন) মাইক্রোওয়েভ লিংক সরবরাহ এবং স্থাপন	লট	২	উন্মুক্ত (আন্তর্জাতিক)	পরিচালনা পর্ষদ	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	২৪৮৭.৪৩	পরিকল্পিত তারিখ		০২-০৭-২০২৪	১৩-০৮-২০২৪	২৪-০৯-২০২৪	২২-১০-২০২৪	২৯-১০-২০২৪	২৬-১১-২০২৪		৩০-০৬-২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		০	৪২	৪২	২৮	৭	২৮	১৪৭	২১৬
								বাস্তব তারিখ									
জিডি-১৩	কোর সাইটের বাণিজ্যিক জেনারেটর, সাবস্টেশন, এয়ার কন্ডিশনার এবং ইত্যাদি সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও স্থাপন	লট	৪	উন্মুক্ত (আন্তর্জাতিক)	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	২১৪.৬০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	০৭-১১-২০২৪	১২-১২-২০২৪	১৯-১২-২০২৪	১৬-০১-২০২৫		৩০-০৬-২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		০	৪২	৪২	৩৫	৭	২৮	১৫৪	১৬৫
								বাস্তব তারিখ									
জিডি-১৪	কোর, ট্রান্সমিশন ও বিটিএস সাইটসমূহের জন্য ডিসি পাওয়ার সিস্টেম (র‍্যাক্টিফায়ার ও ব্যাটারি) এবং জেনারেটর সেট সরবরাহ ও স্থাপন	লট	৫	উন্মুক্ত (আন্তর্জাতিক)	পরিচালনা পর্ষদ	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৩৬৮৯.৮০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫-০৭-২০২৪	২৬-০৮-২০২৪	০৭-১০-২০২৪	০৪-১১-২০২৪	১১-১১-২০২৪	০৯-১২-২০২৪		৩০-০৬-২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		০	৪২	৪২	২৮	৭	২৮	১৪৭	২০৩
								বাস্তব তারিখ									


06/09/2028
Md. Suhrawardy
Manager
Coastal & Hill Tracts Project
Teletalk Bangladesh Limited


03.07.24
Md. Humayun Kabi
APD/Deputy General Manager
Coastal & Hill Tracts Project
Teletalk Bangladesh Limited


03.07.24
Md. Shariful Islam
Addl. GM, ID: 2210080


03.07.24
A. M. Akhtarul Islam
BCS(Telecom)
Project Director
Coastal and Hill tracts project
Teletalk Bangladesh Limited


03.07.24
নুরুল মাবুদ চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দ.)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

সংস্থা

: টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

: প্রকল্প পরিচালক, এ.এম.আখতারুল ইসলাম

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

: Expansion of Teletalk's Mobile Broadband Network in Coastal, Hill tracts and other Hard to Reach Areas

: উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ


বাজেট : উন্নয়ন

অর্থ-বছর : ২০২৪-২৫


প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরন সময় কোড	পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আইন/আইন বিজ্ঞাপন	দরপত্র উন্মুক্তকরন	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয়প্রস্তাব অনুমোদন	NOA জারিকরন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর করতে মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-১৮	প্রকল্পের কার্যালয়ের ব্যবহারে কম্পিউটার ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ (পার্ট-৩)	লট	১	কোম্পেনশন	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৪.২৫	পরিকল্পিত তারিখ		১৫-০৮-২০২৪	২২-০৮-২০২৪	২৩-০৮-২০২৪	২৬-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	২৯-০৮-২০২৪		০৫-০৯-২০২৪
								পরিকল্পিত দিন		০	৭	১	৩	২	৩	১৬	৭
								বাস্তব তারিখ									
জিডি-২২	প্রকল্পের কার্যালয়ের ব্যবহারে মুদ্রণ ও মনিহারী সামগ্রী সরবরাহ (পার্ট-২)	লট	১	কোম্পেনশন	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৪.৫০	পরিকল্পিত তারিখ		০৫-০৮-২০২৪	১২-০৮-২০২৪	১৩-০৮-২০২৪	১৬-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৯-০৮-২০২৪		২৬-০৮-২০২৪
								পরিকল্পিত দিন		০	৭	১	৩	২	৩	১৬	৭
								বাস্তব তারিখ									
জিডি-২৩	প্রকল্পের কার্যালয়ের ব্যবহারে মুদ্রণ ও মনিহারী সামগ্রী সরবরাহ (পার্ট-৩)	লট	১	কোম্পেনশন	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৪.৩৪	পরিকল্পিত তারিখ		২০-১২-২০২৪	২৭-১২-২০২৪	২৮-১২-২০২৪	৩১-১২-২০২৪	০২-০১-২০২৫	০৩-০১-২০২৫		১০-০১-২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		০	৭	১	৩	২	৩	১৬	৭
								বাস্তব তারিখ									
	ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য						২১৩৩৯.৬১										


06/07/2024
Md. Suhrawardy
Manager
Coastal & Hill Tracts Project
Teletalk Bangladesh Limited


03.07.24
Md. Humayun Kabir
APD/Deputy General Manager
Coastal & Hill Tracts Project
Teletalk Bangladesh Limited


03.07.2024
Md. Shariful Islam
Addl. GM, ID: 2210080


03.07.24
A. M. Akhtarul Islam
BCS (Telecom)
Project Director
Coastal and Hill tracts project
Teletalk Bangladesh Limited


03.07.24
নুরুল মাবুদ চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দ.)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

সংস্থা

: টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

: প্রকল্প পরিচালক, এ.এম.আখতারুল ইসলাম

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড


: Expansion of Teletalk's Mobile Broadband Network in Coastal, Hill tracts and other Hard to Reach Areas

বাজেট : উন্নয়ন


অর্থ-বছর : ২০২৪-২৫


প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরন সময় কোড	পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহ্বান/ বিজ্ঞাপন	দরপত্র উন্মুক্তকরন	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয়প্রস্তাব অনুমোদন	NOA জারিকরন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর করতে মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ডব্লিউপি-৪	কোর রুম, ডাটা সেন্টার, ব্যাটারী রুম, জেনারেটর/ সাবস্টেশন বেইজ/রুম ও গ্রাউন্ডিং, এমডিবি, ও অগ্নিনির্বাপক (পাহাড়তলী ও কিশোরগঞ্জ) নির্মাণ	লট	২	উন্মুক্ত (আভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৩৩২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন বাস্তব তারিখ		১৫-০৮-২০২৪ ০ ২১	০৫-০৯-২০২৪ ১৯-০৯-২০২৪ ২৬-০৯-২০২৪	১৯-০৯-২০২৪ ২৬-০৯-২০২৪ ০৩-১০-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪ ০৩-১০-২০২৪ ১৭-১০-২০২৪	০৩-১০-২০২৪ ১৭-১০-২০২৪ ১৭-১০-২০২৪	১৭-১০-২০২৪ ১৮ ১৮	৬৩ ২৫৬	৩০-০৬-২০২৫
ডব্লিউপি-৬	বিটিএস/ট্রান্সমিশন হাব সাইটে সৌরবিদ্যুত প্যানেল স্থাপনের অবকাঠামো নির্মাণ (উপকূলীয়, হাওর ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় স্থাপিতব্য)	সাইট	২৭৮	উন্মুক্ত (আভ্যন্তরীণ)	পরিচালনা পর্ষদ	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	২০৮৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন বাস্তব তারিখ		১৫-০৮-২০২৪ ০ ৪২	২৬-০৯-২০২৪ ০৭-১১-২০২৪ ০৫-১২-২০২৪	০৭-১১-২০২৪ ০৫-১২-২০২৪ ১২-১২-২০২৪	০৫-১২-২০২৪ ১২-১২-২০২৪ ০৯-০১-২০২৫	১২-১২-২০২৪ ০৯-০১-২০২৫ ১৮৭	০৯-০১-২০২৫ ১৮ ১৮৭	৩০-০৬-২০২৫ ৩০	৩০-০৬-২০২৫
	কার্যের মোট ক্রয়মূল্য						৩৩২.০০										


03.07.24
Md. Suhrawardy
Manager
Coastal & Hill Tracts Project
Teletalk Bangladesh Limited


03.07.24
Md. Humayun Kabir
APD/Deputy General Manager
Coastal & Hill Tracts Project
Teletalk Bangladesh Limited


03.07.24
Md. Shariful Islam
Addl. GM, ID: 2210080


03.07.24
A. M. Akhtarul Islam
BCS(Telecom)
Project Director
Coastal and Hill tracts project
Teletalk Bangladesh Limited


03.07.24
নুরুল মাবুদ চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দ.)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

সংস্থা

: টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

: প্রকল্প পরিচালক, এ.এম. আখতারুল ইসলাম

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

: Expansion of Teletalk's Mobile Broadband Network in Coastal, Hill tracts and other Hard to Reach Areas


বাজেট : উন্নয়ন


অর্থ-বছর : ২০২৪-২৫

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরন সময় কোড	পণ্য ক্রয়ের কোড প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান/ বিজ্ঞাপন	দরপত্র উন্মুক্তকরন	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয়প্রস্তাব অনুমোদন	NOA জারিকরন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর করতে মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
কৌত সেবা																	
পিএসএন-৩	অন্যান্য সম্পদের ভাড়া - ব্যান্ডউইডথ ভাড়া (বিটিসিএল, পিজিসিবি ও অন্যান্য এনটিটিএন অপারেটর হতে)	প্যাকেজ	১	সীমিত (আভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৯৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন বাস্তব তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৩-০৯-২০২৪	২৪-০৯-২০২৪	০৮-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	২২-১০-২০২৪	০৫-১১-২০২৪	৬৩	৩১-১২-২০২৪
পিএসএন-৫	এন টি টি এন অপারেটর হতে ট্রান্সমিশন ব্যান্ডউইডথ সেবা গ্রহণ	লট	৩	সীমিত (আভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	১৭৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন বাস্তব তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০-০৯-২০২৪	১১-১০-২০২৪	২৫-১০-২০২৪	০১-১১-২০২৪	০৮-১১-২০২৪	১৫-১১-২০২৪	৬৩	৩০-০৬-২০২৫
পিএসএন-৬	বিদ্যমান সাইটের মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশন লিংক স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন	সাইট	৭৫	সীমিত (আভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৪২.৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন বাস্তব তারিখ	টেলিটকের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের মধ্যে	০৩-১০-২০২৪	২৪-১০-২০২৪	০৭-১১-২০২৪	২৮-১১-২০২৪	০৫-১২-২০২৪	১৯-১২-২০২৪	৭৭	৩০-০৬-২০২৫
পিএসএন-৭	প্রকল্প সম্পর্কিত সংরক্ষণাগার ভাড়া (আনুমানিক কম/বেশি ৪,০০০ বর্গফুট)	প্যাকেজ	১	উন্মুক্ত (আভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	২২.৪০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন বাস্তব তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০-১০-২০২৪	৩১-১০-২০২৪	১৪-১১-২০২৪	০৫-১২-২০২৪	১২-১২-২০২৪	২৬-১২-২০২৪	৭৭	৩০-০৬-২০২৫
পিএসএন-৯	কম্পিউটার, অফিস সারঞ্জামাদি ও অন্যান্য (মেরামত ও সংরক্ষণ) (পার্ট-১)	প্যাকেজ	১	কোম্পেনশন	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৪.৮০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন বাস্তব তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৫-০৮-২০২৪	১২-০৮-২০২৪	১৩-০৮-২০২৪	১৬-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২১-০৮-২০২৪	১৬	৩০-০৬-২০২৫
পিএসএন-১১	প্রকল্প সম্পর্কিত অডিও-ভিজুয়াল ডকুমেন্টারি নির্মাণ (হাওর ও অন্যান্য দুর্গম এলাকার জন্য)	প্যাকেজ	১	কোম্পেনশন	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৯.৭৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন বাস্তব তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৪-০৭-২০২৪	০৭-০৮-২০২৪	১৪-০৮-২০২৪	১৭-০৮-২০২৪	১৯-০৮-২০২৪	২২-০৮-২০২৪	২৯	৩০-০৬-২০২৫
পিএসএন-১২	প্রকল্প সম্পর্কিত অডিও-ভিজুয়াল ডকুমেন্টারি নির্মাণ (চট্টগ্রাম ও পার্বত্য এলাকার জন্য)	প্যাকেজ	১	কোম্পেনশন	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৯.৯৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন বাস্তব তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৪-০৭-২০২৪	০৭-০৮-২০২৪	১৪-০৮-২০২৪	১৭-০৮-২০২৪	১৯-০৮-২০২৪	২২-০৮-২০২৪	২৯	৩০-০৬-২০২৫
পিএসএন-১৩	কম্পিউটার, অফিস সারঞ্জামাদি ও অন্যান্য (মেরামত ও সংরক্ষণ) (পার্ট-২)	প্যাকেজ	১	কোম্পেনশন	প্রকল্প পরিচালক	সামাজিক দায়বদ্ধ তহবিল	৪.৮০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন বাস্তব তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০-১২-২০২৪	২৭-১২-২০২৪	২৮-১২-২০২৪	৩১-১২-২০২৪	০২-০১-২০২৫	০৫-০১-২০২৫	১৬	৩০-০৬-২০২৫
	সেবার মোট ক্রয়মূল্য						৩৬৫.২০										


06/07/2024
Md. Suhrawardy
Manager
Coastal & Hill Tracts Project
Teletalk Bangladesh Limited


03.07.24
Md. Humayun Kabir
APD/Deputy General Manager
Coastal & Hill Tracts Project
Teletalk Bangladesh Limited


03.07.2024
Md. Shariful Islam
Addl. GM, ID: 2210080


03.07.24
A. M. Akhterul Islam
BCS(Telecom)
Project Director
Coastal and Hill tracts project
Teletalk Bangladesh Limited


03.07.24
নুরুল মাবুদ চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দ.)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
 সংস্থা : টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড
 ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড : প্রকল্প পরিচালক, মোঃ আনোয়ার হোসেন
 প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড : Improving Teletalk's network service quality by increasing DC power capacity of BTS sites
 : টেলিটক নেটওয়ার্কে বিটিএস সাইটের ডিসি পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেমের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নেটওয়ার্ক সেবার মান উন্নতকরণ

বাজেট : উন্নয়ন
 অর্থ-বছর : ২০২৪-২৫

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের অন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণ সময় কোড	পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান/ বিজ্ঞাপন	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয়প্রণালী অনুমোদন	NOA আরিকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর করতে যোগ্য সময়	চুক্তি স্বাক্ষর করতে যোগ্য সময়	চুক্তি সম্পাদনের পের তারিখ
পণ্য															
জিডি-১	বিটিএস সাইটসমূহের জন্য ডিসি পাওয়ার সিস্টেম (ব্রেস্টফ্রায়ার ও ব্যাটারি) সরবরাহ ও স্থাপন	লট	২	উন্মুক্ত (আন্তঃপ্রদীপ)	৪২২৫.৮০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন		০২/১২/২০২৪	৩০/১২/২০২৪	২০/০১/২০২৫	১৭/০২/২০২৫	২৪/০২/২০২৫	২৪/০৩/২০২৫	১১২	৩০/০৬/২০২৫

এস. এম. আহম্মদুল হক
 উপব্যবস্থাপক (প্রকল্প সমন্বয়কারী)-২
 ডিসি পাওয়ার ব্যাকআপ প্রকল্প
 টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

১৭/১১/২০২৪
 মোঃ রবিউল আলম টুটুল
 ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও ক্রয়)-১
 ডিসি পাওয়ার ব্যাকআপ প্রকল্প
 টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

১৭/১১/২০২৪
 মোঃ শরিফুল ইসলাম
 উপপ্রকল্প পরিচালক
 ডিসি পাওয়ার ব্যাকআপ প্রকল্প
 টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

১৭/১১/২৪
 মোঃ আনোয়ার হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 ডিসি পাওয়ার ব্যাকআপ প্রকল্প
 টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

১৭/১১/২৪
 নুরুল মাবুদ চৌধুরী
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
 টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মহাপ্রকল্প/বিভাগ

: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

সংস্থা

: টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

প্রকল্প/এনটিটির নাম ও কোড

: প্রকল্প পরিচালক, মোঃ আনোয়ার হোসেন

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

: Improving Teletalk's network service quality by increasing DC power capacity of BTS sites

: টেলিটক নেটওয়ার্কে বিটিএস সাইটের ভিডি পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেমের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নেটওয়ার্ক সেবার মান উন্নতকরণ

বাজেট : টিআর

অর্থ বছর : ২০২৪-২৫

প্রাকল্প নং	চিপিপি/চিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের বস্তুর প্রাকল্পের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং বর্ণনা	প্রাপ্তি তারিখ (লক্ষ টাকা)	প্রতিষ্ঠানকরণ সময় কোড	পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নং	বরাদ্দ অনুচ্ছেদ/ বিভাগ	বরাদ্দ উদ্দেশ্যকরণ	বরাদ্দ মুদ্রাঙ্কন	ক্রয়ক্রম অনুচ্ছেদ	NOA জারিকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর করণের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের পরে তারিখ
সেবা															
এনটি-১	প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নিয়োজিত পাকি জাক্স (১২ মাস)	সংখ্যা	২	উদ্ভূত (অস্থায়ী)	১৮/০০	পরিচালক ও তারিখ	প্রযোজ্য নং	০১/১২/২০২৪	০১/১২/২০২৪	০১/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪		০১/১২/২০২৪
মোট ক্রয়মূল্য						১৮/০০	পরিচালক ও তারিখ	০	১৪	১২	৭	৭	২৪	৭৭	১০৪

এস. এম. মাহমুদুল হক
উপব্যবস্থাপক (প্রকল্প সমন্বয়কারী)-২
ভিসি পাওয়ার ব্যাকআপ প্রকল্প
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

মোঃ রবিউল আলম হুইল
ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও ক্রয়)-১
ভিসি পাওয়ার ব্যাকআপ প্রকল্প
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

মোঃ শরিফুল ইসলাম
উপপ্রকল্প পরিচালক
ভিসি পাওয়ার ব্যাকআপ প্রকল্প
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
ভিসি পাওয়ার ব্যাকআপ প্রকল্প
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

নূরুল মবিন চৌধুরী
অফিস সহকারী (অ.সহ)
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড