

**ANNUAL PROCUREMENT STRATEGY & PROCUREMENT PLAN
(GOODS RELATED TO GAS TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM)
FY: 2025-2026, BUDGET: REVENUE (TGTDPLC)**

**MATERIAL ENGINEERING & PLANNING DEPARTMENT
PLANNING DIVISION**

**TITAS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION PLC.
105, KAZI NAZRUL ISLAM AVENUE,
KARWAN BAZAR C/A,
DHAKA-1215**

Julu
17/06/25

প্রকৌ. মো. তানিরা সুলতানা
উপমহাব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্রোগ্রামিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

[Signature]
17/06/25

প্রকৌ. মো. নূরুনী মোস্তফা কামাল
ব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্রোগ্রামিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

[Signature]
17/06/25

ড. প্রকৌ. মো. আনিছুর রহমান
উপমহাব্যবস্থাপক
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্রোগ্রামিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

[Signature]
17/06/25
প্রকৌ. সত্যজিৎ ঘোষ
মহাব্যবস্থাপক
পরিচালনা ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

ANNUAL PROCUREMENT STRATEGY & PROCUREMENT PLAN (GOODS) FOR FY : 2025-2026

Ministry/Division: Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency/Procuring Entity: Petrobangla/Titas Gas Transmission and Distribution PLC. (TGTDPLC)

Budget: Revenue (TGTDPLC)

Package No.	Description of Procurement Package, GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 01	Battery for EVC	Lot	1	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	55.00	Planned Dates Planned Days	---	29-Sep-25 0	27-Oct-25 28	26-Nov-25 30	26-Dec-25 30	2-Jan-26 7	30-Jan-26 28	---	31-Mar-26 60
GR 02	Cathodic Protection Material	Lot	1	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	307.43	Planned Dates Planned Days	---	3-Aug-25 0	31-Aug-25 28	5-Oct-25 35	4-Nov-25 30	11-Nov-25 7	9-Dec-25 28	---	7-Feb-26 60
GR 03	Leak Repair Clamp	Lot	2	LTM (National)	Board TGTDPLC	TGTDPLC	161.46	Planned Dates Planned Days	---	31-Jul-25 0	28-Aug-25 28	27-Sep-25 30	27-Oct-25 30	3-Nov-25 7	1-Dec-25 28	---	30-Jan-26 60
GR 04	Line Pipe (up to DN 8")	Lot	5	DPM (National)	Board TGTDPLC	TGTDPLC	1,204.10	Planned Dates Planned Days	---	30-Jul-25 0	27-Aug-25 28	26-Sep-25 30	31-Oct-25 35	7-Nov-25 7	5-Dec-25 28	---	3-Feb-26 60
GR 05	Material for Domestic Customer Service	Lot	1	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	4.50	Planned Dates Planned Days	---	17-Sep-25 0	15-Oct-25 28	19-Nov-25 35	19-Dec-25 30	26-Dec-25 7	23-Jan-26 28	---	24-Mar-26 60
GR 06	Meter Protector	Lot	1	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	17.60	Planned Dates Planned Days	---	19-Aug-25 0	16-Sep-25 28	21-Oct-25 35	20-Nov-25 30	27-Nov-25 7	25-Dec-25 28	---	23-Feb-26 60
GR 07	RMS Cabinet	Lot	2	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	248.60	Planned Dates Planned Days	---	28-Jul-25 0	25-Aug-25 28	4-Oct-25 40	8-Nov-25 35	15-Nov-25 7	13-Dec-25 28	---	27-Jan-26 45
GR 08	Sealing Material	Lot	2	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	53.50	Planned Dates Planned Days	---	12-Aug-25 0	9-Sep-25 28	19-Oct-25 40	23-Nov-25 35	30-Nov-25 7	28-Dec-25 28	---	26-Feb-26 60
GR 09	Valve Pit Cover	Lot	2	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	240.00	Planned Dates Planned Days	---	9-Sep-25 0	7-Oct-25 28	6-Nov-25 30	6-Dec-25 30	13-Dec-25 7	10-Jan-26 28	---	24-Feb-26 45
Total Value of Goods Procurement (Local)=							2,292.18										

Jubz
17/06/25
 প্রকৌ. মোসা. আনিয়া সুলতান
 উপবাহাপক (এমসিপিএস)
 মার্কেটিং ইন্ডিয়াসি এন্ড গ্রানিং বিভাগ
 ডিভিসন গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

Jusob
17/06/25
 প্রকৌ. মো. নূরুন্নাহার মোস্তফা কামাল
 ব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
 মার্কেটিং ইন্ডিয়াসি এন্ড গ্রানিং বিভাগ
 ডিভিসন গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

17/06/25
 ড. প্রকৌ. মো. আনিছুর রহমান
 উপমহাবাহাপক
 মার্কেটিং ইন্ডিয়াসি এন্ড গ্রানিং বিভাগ
 ডিভিসন গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

29/06/25
 নতাজিৎ হোসেন
 উপবাহাপক
 মার্কেটিং ইন্ডিয়াসি এন্ড গ্রানিং বিভাগ
 ডিভিসন গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

ANNUAL PROCUREMENT STRATEGY & PROCUREMENT PLAN (GOODS) FOR FY : 2025-2026

Ministry/Division: Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency/Procuring Entity : Petrobangla/Titas Gas Transmission and Distribution PLC. (TGTDPLC)

Budget: Revenue (TGTDPLC)

Package No.	Description of Procurement Package, GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 10	Batteries for EVC	Lot	1	DPM (International)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	55.00	Planned Dates Planned Days	---	30-Oct-25 0	29-Nov-25 30	29-Dec-25 30	12-Feb-26 45	19-Feb-26 7	19-Mar-26 28	---	17-Jun-26 90
GR 11	Butt Welding Fitting & Accessories	Lot	2	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	454.98	Planned Dates Planned Days	---	19-Sep-25 0	31-Oct-25 42	30-Nov-25 30	14-Jan-26 45	21-Jan-26 7	18-Feb-26 28	---	18-Jun-26 120
GR 12	Calibration Tool & Equipment	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	101.00	Planned Dates Planned Days	---	22-Sep-25 0	3-Nov-25 42	8-Dec-25 35	22-Jan-26 45	29-Jan-26 7	26-Feb-26 28	---	26-Jun-26 120
GR 13	Different types of Meter & Flow Computer	Lot	5	OTM (ICT)	Board TGTDPLC	TGTDPLC	3,508.93	Planned Dates Planned Days	---	11-Aug-25 0	22-Sep-25 42	3-Nov-25 42	13-Dec-25 40	20-Dec-25 7	17-Jan-26 28	---	17-May-26 120
GR 14	Different types of Valve	Lot	5	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	837.00	Planned Dates Planned Days	---	4-Oct-25 0	3-Nov-25 30	3-Dec-25 30	12-Jan-26 40	19-Jan-26 7	16-Feb-26 28	---	17-May-26 90
GR 15	EVC for Turbine Meter	Lot	1	DPM (International)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	24.00	Planned Dates Planned Days	---	16-Sep-25 0	28-Oct-25 42	27-Nov-25 30	11-Jan-26 45	18-Jan-26 7	15-Feb-26 28	---	15-Jun-26 120
GR 16	Instrumentation Material	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	33.07	Planned Dates Planned Days	---	3-Nov-25 0	15-Dec-25 42	14-Jan-26 30	28-Feb-26 45	7-Mar-26 7	4-Apr-26 28	---	2-Aug-26 120
GR 17	Insulating Material	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	124.38	Planned Dates Planned Days	---	7-Oct-25 0	18-Nov-25 42	23-Dec-25 35	27-Jan-26 35	3-Feb-26 7	3-Mar-26 28	---	1-Jul-26 120
GR 18	Line Pipe (DN 10" to DN 28") & Seamless Pipe	Lot	3	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	177.32	Planned Dates Planned Days	---	23-Oct-25 0	4-Dec-25 42	3-Jan-26 30	4-Mar-26 60	11-Mar-26 7	8-Apr-26 28	---	6-Aug-26 120
GR 19	Odorant	Lot	2	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	280.00	Planned Dates Planned Days	---	2-Nov-25 0	14-Dec-25 42	18-Jan-26 35	4-Mar-26 45	11-Mar-26 7	8-Apr-26 28	---	6-Aug-26 120

Jalil
17/06/25

প্রকৌ. মোসা. অনিমা সুসাতালা
উপস্বাক্ষরক (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্রোগ্রামিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি শিফেলসি

(Signature)
17/06/25

প্রকৌ. মো. নুরনবী মোস্তফা কামার
ব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্রোগ্রামিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি শিফেলসি

(Signature)
17/06/25

ড. শকৌ. মো. আনিছুর রহমান
উপস্বাক্ষরক
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্রোগ্রামিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি শিফেলসি

(Signature)
17/06/25

সরকৌ. সত্যজিৎ ঘোষ
মহাব্যবস্থাপক
পারিকল্পনা ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি শিফেলসি

ANNUAL PROCUREMENT STRATEGY & PROCUREMENT PLAN (GOODS) FOR FY : 2025-2026

Ministry/Division: Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division

Agency/Procuring Entity: Petrobangla/Titas Gas Transmission and Distribution P.L.C. (TGTDPLC)

Budget: Revenue (TGTDPLC)

Package No.	Description of Procurement Package, GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 20	Odorizer Unit	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	145.00	Planned Dates Planned Days	---	29-Jul-25 0	9-Sep-25 42	14-Oct-25 35	13-Dec-25 60	20-Dec-25 7	17-Jan-26 28	---	17-May-26 120
GR 21	Operational Machinery & Equipment	Lot	3	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	306.50	Planned Dates Planned Days	---	14-Sep-25 0	26-Oct-25 42	25-Nov-25 30	9-Jan-26 45	16-Jan-26 7	13-Feb-26 28	---	13-Jun-26 120
GR 22	Other Tool & Equipment	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	120.00	Planned Dates Planned Days	---	9-Nov-25 0	21-Dec-25 42	20-Jan-26 30	21-Mar-26 60	28-Mar-26 7	25-Apr-26 28	---	23-Aug-26 120
GR 23	Pressure Vessel	Lot	3	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	429.00	Planned Dates Planned Days	---	27-Oct-25 0	8-Dec-25 42	7-Jan-26 30	21-Feb-26 45	28-Feb-26 7	28-Mar-26 28	---	26-Jul-26 120
GR 24	Pressure, Temperature & Master Gauge	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	11.73	Planned Dates Planned Days	---	11-Nov-25 0	23-Dec-25 42	22-Jan-26 30	8-Mar-26 45	15-Mar-26 7	12-Apr-26 28	---	10-Aug-26 120
GR 25	Recorder, Pen & Chart	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	140.10	Planned Dates Planned Days	---	12-Nov-25 0	24-Dec-25 42	23-Jan-26 30	24-Mar-26 60	31-Mar-26 7	28-Apr-26 28	---	26-Aug-26 120
GR 26	Regulator & Slum Shut Valve (SSV)	Lot	3	OTM (ICT)	Board TGTDPLC	TGTDPLC	1,600.51	Planned Dates Planned Days	---	7-Oct-25 0	18-Nov-25 42	18-Dec-25 30	16-Feb-26 60	23-Feb-26 7	23-Mar-26 28	---	21-Jun-26 90
GR 27	Safety Relief Valve	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	112.50	Planned Dates Planned Days	---	6-Nov-25 0	18-Dec-25 42	17-Jan-26 30	18-Mar-26 60	25-Mar-26 7	22-Apr-26 28	---	21-Jul-26 90
GR 28	Spare Parts of Filter Separator	Lot	3	DPM (International)	Board TGTDPLC	TGTDPLC	450.00	Planned Dates Planned Days	---	14-Oct-25 0	25-Nov-25 42	25-Dec-25 30	23-Feb-26 60	2-Mar-26 7	30-Mar-26 28	---	28-Jun-26 90
GR 29	Spare Parts of Recorder Charts & Pens	Lot	1	DPM (International)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	7.40	Planned Dates Planned Days	---	18-Nov-25 0	30-Dec-25 42	29-Jan-26 30	30-Mar-26 60	6-Apr-26 7	4-May-26 28	---	2-Aug-26 90

Juba
17/06/25

প্রকৌ. মো. তানিয়া সুলতানা
উপবাহারপক (এমসিপিসিসি)
মার্কেটিং ইন্টারিয়ারি এন্ড গ্রানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

Kushtob
17/06/25

প্রকৌ. মো. নুরনবী মোস্তফা কামাঃ
ব্যবস্থাপক (এমসিপিসিসি)
মার্কেটিং ইন্টারিয়ারি এন্ড গ্রানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

17/06/25

ড. প্রকৌ. মো. আনিছুর রহমান
উপবাহারপক
মার্কেটিং ইন্টারিয়ারি এন্ড গ্রানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

30/06/25
17/06/25
প্রকৌ. সত্যজিৎ বোস
মহাবাহারপক
পরিচালনা ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

ANNUAL PROCUREMENT STRATEGY & PROCUREMENT PLAN (GOODS) FOR FY : 2025-2026

Ministry/Division: Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division

Agency/Procuring Entity: Petrobangla/Titas Gas Transmission and Distribution PLC. (TGTDPCL)

Budget: Revenue (TGTDPCL)

Package No.	Description of Procurement Package, GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 30	Spare Parts of Regulator	Lot	7	DPM (International)	Board TGTDPCL	TGTDPCL	816.43	Planned Dates Planned Days	---	16-Sep-25 0	28-Oct-25 42	27-Nov-25 30	26-Jan-26 60	2-Feb-26 7	2-Mar-26 28	---	31-May-26 90
GR 31	Tape & Primer	Lot	3	OTM (ICT)	MD TGTDPCL	TGTDPCL	635.00	Planned Dates Planned Days	---	21-Sep-25 0	2-Nov-25 42	2-Dec-25 30	16-Jan-26 45	23-Jan-26 7	20-Feb-26 28	---	20-Jun-26 120
Total Value of Goods Procurement (Foreign)=							10,369.83										
Total Value of Goods Procurement (Local+Foreign)=							12,662.02										

Jade
17/06/25

প্রকৌ. মো. আনিয়া সুলতানা
উপসহকারী (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এক্স গ্র্যানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এক ডি পিএলসি

Jw8th
17/06/25

প্রকৌ. মো. নূরুন্নাহারী মোস্তফা কামাল
ব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এক্স গ্র্যানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এক ডি পিএলসি

17/06/25

ড. প্রকৌ. মো. আনিছুর রহমান
উপসহকারী ব্যবস্থাপক
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এক্স গ্র্যানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এক ডি পিএলসি

30/06/25
17/06/25
প্রকৌ. সত্যজিৎ ঘোষ
মহাযন্ত্রাধক্ষক
পরিচালনা ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এক ডি পিএলসি