

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVISED-1)
(GOODS RELATED TO GAS TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM)
FY: 2025-2026, BUDGET: REVENUE (TGTDPLC)**

**MATERIAL ENGINEERING & PLANNING DEPARTMENT
PLANNING DIVISION**

**TITAS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION PLC.
105, KAZI NAZRUL ISLAM AVENUE,
KARWAN BAZAR C/A,
DHAKA-1215**

Sub

31/03/26

প্রকৌ. মোসা. তানিয়া সুলতানা
উপব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্ল্যানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

Leostha
৩১/০৩/২৬

প্রকৌ. মো. নূরুলবী মোস্তফা কামাল
ব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্ল্যানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

R
৩১/০৩/২৬

ড. প্রকৌ. মো. সানিছুর রহমান
উপমহাব্যবস্থাপক
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্ল্যানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

S
৩১/০৩/২৬
প্রকৌ. সত্যজিৎ ঘোষ
মহাব্যবস্থাপক
পরিচালনা ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (GOODS) FOR FY : 2025-2026 (REVISED-1)

Ministry/Division: Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division

Agency/Procuring Entity: Petrobangla/Titas Gas Transmission and Distribution PLC. (TGTDPLC)

Budget: Revenue (TGTDPLC)

Package No.	Description of Procurement Package, GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 01	Battery for EVC	Lot	1	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	55.00	Planned Dates	---	29-Sep-25	27-Oct-25	26-Nov-25	26-Dec-25	2-Jan-26	30-Jan-26	---	31-Mar-26
								Planned Days	---	0	28	30	30	7	28	123	60
GR 02	Cathodic Protection Material	Lot	1	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	307.43	Planned Dates	---	3-Aug-25	31-Aug-25	5-Oct-25	4-Nov-25	11-Nov-25	9-Dec-25	---	7-Feb-26
								Planned Days	---	0	28	35	30	7	28	128	60
GR 03	Leak Repair Clamp	Lot	2	LTM (National)	Board TGTDPLC	TGTDPLC	161.46	Planned Dates	---	31-Jul-25	28-Aug-25	27-Sep-25	27-Oct-25	3-Nov-25	1-Dec-25	---	30-Jan-26
								Planned Days	---	0	28	30	30	7	28	123	60
GR 04	Line Pipe (up to DN 8")	Lot	5	DPM (National)	Board TGTDPLC	TGTDPLC	1,204.10	Planned Dates	---	30-Jul-25	27-Aug-25	26-Sep-25	31-Oct-25	7-Nov-25	5-Dec-25	---	3-Feb-26
								Planned Days	---	0	28	30	35	7	28	128	60
GR 05	Material for Domestic Customer Service	Lot	1	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	4.50	Planned Dates	---	17-Sep-25	15-Oct-25	19-Nov-25	19-Dec-25	26-Dec-25	23-Jan-26	---	24-Mar-26
								Planned Days	---	0	28	35	30	7	28	128	60
GR 06	Meter Protector	Lot	1	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	17.60	Planned Dates	---	19-Aug-25	16-Sep-25	21-Oct-25	20-Nov-25	27-Nov-25	25-Dec-25	---	23-Feb-26
								Planned Days	---	0	28	35	30	7	28	128	60
GR 07	RMS Cabinet	Lot	2	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	248.60	Planned Dates	---	28-Jul-25	25-Aug-25	4-Oct-25	8-Nov-25	15-Nov-25	13-Dec-25	---	27-Jan-26
								Planned Days	---	0	28	40	35	7	28	138	45
GR 08	Sealing Material	Lot	2	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	53.50	Planned Dates	---	12-Aug-25	9-Sep-25	19-Oct-25	23-Nov-25	30-Nov-25	28-Dec-25	---	26-Feb-26
								Planned Days	---	0	28	40	35	7	28	138	60
GR 09	Valve Pit Cover	Lot	2	OTM (NCT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	240.00	Planned Dates	---	9-Sep-25	7-Oct-25	6-Nov-25	6-Dec-25	13-Dec-25	10-Jan-26	---	24-Feb-26
								Planned Days	---	0	28	30	30	7	28	123	45
Total Value of Goods Procurement (Local)=							2,292.18										

31/03/26
 প্রকৌ. মো. সাদিয়া সুলতানা
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
 ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্রসি. বিভাগ
 তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

31/03/26
 প্রকৌ. মো. নুরুলী মোস্তফা কামাল
 ব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
 ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্রসি. বিভাগ
 তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

31/03/25
 ড. প্রকৌ. মো. হানিফুর রহমান
 উপমহাব্যবস্থাপক
 ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্রসি. বিভাগ
 তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

31/03/25
 প্রকৌ. সত্যজিৎ ঘোষ
 মহাব্যবস্থাপক
 পরিকল্পনা ডিভিশন
 তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (GOODS) FOR FY : 2025-2026 (REVISED-1)

Ministry/Division: Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
Agency/Procuring Entity: Petrobangla/Titas Gas Transmission and Distribution PLC. (TGTDPCL)

Budget: Revenue (TGTDPCL)

Package No.	Description of Procurement Package, GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 10	Batteries for EVC	Lot	1	DPM (International)	MD TGTDPCL	TGTDPCL	55.00	Planned Dates Planned Days	---	30-Oct-25 0	29-Nov-25 30	29-Dec-25 30	12-Feb-26 45	19-Feb-26 7	19-Mar-26 28	---	17-Jun-26 90
GR 11	Butt Welding Fitting & Accessories	Lot	2	OTM (ICT)	MD TGTDPCL	TGTDPCL	454.98	Planned Dates Planned Days	---	19-Sep-25 0	31-Oct-25 42	30-Nov-25 30	14-Jan-26 45	21-Jan-26 7	18-Feb-26 28	---	18-Jun-26 120
GR 12	Calibration Tool & Equipment	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPCL	TGTDPCL	101.00	Planned Dates Planned Days	---	22-Sep-25 0	3-Nov-25 42	8-Dec-25 35	22-Jan-26 45	29-Jan-26 7	26-Feb-26 28	---	26-Jun-26 120
GR 13	Different types of Meter & Flow Computer	Lot	5	OTM (ICT)	Board TGTDPCL	TGTDPCL	3,508.93	Planned Dates Planned Days	---	11-Aug-25 0	22-Sep-25 42	3-Nov-25 42	13-Dec-25 40	20-Dec-25 7	17-Jan-26 28	---	17-May-26 120
GR 14	Different types of Valve	Lot	5	OTM (ICT)	MD TGTDPCL	TGTDPCL	837.00	Planned Dates Planned Days	---	4-Oct-25 0	3-Nov-25 30	3-Dec-25 30	12-Jan-26 40	19-Jan-26 7	16-Feb-26 28	---	17-May-26 90
GR 15	EVC for Turbine Meter	Lot	1	DPM (International)	MD TGTDPCL	TGTDPCL	24.00	Planned Dates Planned Days	---	16-Sep-25 0	28-Oct-25 42	27-Nov-25 30	11-Jan-26 45	18-Jan-26 7	15-Feb-26 28	---	15-Jun-26 120
GR 16	Instrumentation Material	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPCL	TGTDPCL	33.07	Planned Dates Planned Days	---	3-Nov-25 0	15-Dec-25 42	14-Jan-26 30	28-Feb-26 45	7-Mar-26 7	4-Apr-26 28	---	2-Aug-26 120
GR 17	Insulating Material	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPCL	TGTDPCL	124.38	Planned Dates Planned Days	---	7-Oct-25 0	18-Nov-25 42	23-Dec-25 35	27-Jan-26 35	3-Feb-26 7	3-Mar-26 28	---	1-Jul-26 120
GR 18	Line Pipe (DN 10" to DN 28") & Seamless Pipe	Lot	3	OTM (ICT)	MD TGTDPCL	TGTDPCL	177.32	Planned Dates Planned Days	---	23-Oct-25 0	4-Dec-25 42	3-Jan-26 30	4-Mar-26 60	11-Mar-26 7	8-Apr-26 28	---	6-Aug-26 120
GR 19	Odorant	Lot	2	OTM (ICT)	MD TGTDPCL	TGTDPCL	280.00	Planned Dates Planned Days	---	2-Nov-25 0	14-Dec-25 42	18-Jan-26 35	4-Mar-26 45	11-Mar-26 7	8-Apr-26 28	---	6-Aug-26 120

Jd/3
31/03/26
প্রকৌ. মোসা. তানিয়া সুলতানা
উপমহাব্যাপক (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্র্যানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

Ustha
31/03/26
প্রকৌ. মো. নুররুবি মোস্তফা কামাল
ব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্র্যানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

Ustha
31/03/26
ড. প্রকৌ. মো. মনিছুর রহমান
উপমহাব্যাপক
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্র্যানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

Ustha
31/03/26
প্রকৌ. সত্যজিৎ ঘোষ
মহাব্যাপক
পত্রিকল্পনা ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (GOODS) FOR FY : 2025-2026 (REVISED-1)

Ministry/Division: Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division

Agency/Procuring Entity: Petrobangla/Titas Gas Transmission and Distribution PLC. (TGTDPLC)

Budget: Revenue (TGTDPLC)

Package No.	Description of Procurement Package, GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 20	Odorizer Unit	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	145.00	Planned Dates	---	29-Jul-25	9-Sep-25	14-Oct-25	13-Dec-25	20-Dec-25	17-Jan-26	---	17-May-26
								Planned Days	---	0	42	35	60	7	28	172	120
GR 21	Operational Machinery & Equipment	Lot	3	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	306.50	Planned Dates	---	14-Sep-25	26-Oct-25	25-Nov-25	9-Jan-26	16-Jan-26	13-Feb-26	---	13-Jun-26
								Planned Days	---	0	42	30	45	7	28	152	120
GR 22	Other Tool & Equipment	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	120.00	Planned Dates	---	9-Nov-25	21-Dec-25	20-Jan-26	21-Mar-26	28-Mar-26	25-Apr-26	---	23-Aug-26
								Planned Days	---	0	42	30	60	7	28	167	120
GR 23	Pressure Vessel	Lot	3	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	429.00	Planned Dates	---	27-Oct-25	8-Dec-25	7-Jan-26	21-Feb-26	28-Feb-26	28-Mar-26	---	26-Jul-26
								Planned Days	---	0	42	30	45	7	28	152	120
GR 24	Pressure, Temperature & Master Gauge	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	11.73	Planned Dates	---	11-Nov-25	23-Dec-25	22-Jan-26	8-Mar-26	15-Mar-26	12-Apr-26	---	10-Aug-26
								Planned Days	---	0	42	30	45	7	28	152	120
GR 25	Recorder, Pen & Chart	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	140.10	Planned Dates	---	12-Nov-25	24-Dec-25	23-Jan-26	24-Mar-26	31-Mar-26	28-Apr-26	---	26-Aug-26
								Planned Days	---	0	42	30	60	7	28	167	120
GR 26	Regulator & Slum Shut Valve (SSV)	Lot	3	OTM (ICT)	Board TGTDPLC	TGTDPLC	1,600.51	Planned Dates	---	7-Oct-25	18-Nov-25	18-Dec-25	16-Feb-26	23-Feb-26	23-Mar-26	---	21-Jun-26
								Planned Days	---	0	42	30	60	7	28	167	90
GR 27	Safety Relief Valve	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	112.50	Planned Dates	---	6-Nov-25	18-Dec-25	17-Jan-26	18-Mar-26	25-Mar-26	22-Apr-26	---	21-Jul-26
								Planned Days	---	0	42	30	60	7	28	167	90
GR 28	Spare Parts of Filter Separator	Lot	3	DPM (International)	Board TGTDPLC	TGTDPLC	450.00	Planned Dates	---	14-Oct-25	25-Nov-25	25-Dec-25	23-Feb-26	2-Mar-26	30-Mar-26	---	28-Jun-26
								Planned Days	---	0	42	30	60	7	28	167	90
GR 29	Spare Parts of Recorder Charts & Pens	Lot	1	DPM (International)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	7.40	Planned Dates	---	18-Nov-25	30-Dec-25	29-Jan-26	30-Mar-26	6-Apr-26	4-May-26	---	2-Aug-26
								Planned Days	---	0	42	30	60	7	28	167	90

Julu
21/03/26
প্রকৌ. মোসা. তানুয়া সুলতান
উপব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্রাথমিক বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

নুরনু
৩১/০৩/২৬
প্রকৌ. মো. নুরনুবি মোস্তফা কামাল
ব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্রাথমিক বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

৩১/০৩/২৬
ড. প্রকৌ. মো. মনিজুর রহমান
উপমহাব্যবস্থাপক
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্রাথমিক বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

৩১/০৩/২৬
প্রকৌ. সত্যজিৎ ঘোষ
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (GOODS) FOR FY : 2025-2026 (REVISED-1)

Ministry/Division: Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division

Agency/Procuring Entity: Petrobangla/Titas Gas Transmission and Distribution PLC. (TGTDPLC)

Budget: Revenue (

Package No.	Description of Procurement Package, GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR 30	Spare Parts of Regulator	Lot	7	DPM (International)	Board TGTDPLC	TGTDPLC	816.43	Planned Dates	---	16-Sep-25	28-Oct-25	27-Nov-25	26-Jan-26	2-Feb-26	2-Mar-26	---
								Planned Days	---	0	42	30	60	7	28	167
GR 31	Tape & Primer	Lot	3	OTM (ICT)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	635.00	Planned Dates	---	21-Sep-25	2-Nov-25	2-Dec-25	16-Jan-26	23-Jan-26	20-Feb-26	---
								Planned Days	---	0	42	30	45	7	28	152
GR 32	Spare Parts of Turbine Meter & EVC	Lot	1	DPM (International)	MD TGTDPLC	TGTDPLC	55.00	Planned Dates	---	1-Apr-26	13-May-26	12-Jun-26	11-Aug-26	18-Aug-26	15-Sep-26	---
								Planned Days	---	0	42	30	60	7	28	167
Total Value of Goods Procurement (Foreign)=							10,424.83									
Total Value of Goods Procurement (Local+Foreign)=							12,717.02									

Julia
31/03/26

প্রকৌ. মোসা. তানিয়া সুলতানা
উপব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্ল্যানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

(Signature)
02/06/26

প্রকৌ. মো. নূরুনবী মোস্তফা কামাল
ব্যবস্থাপক (এমসিপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্ল্যানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

(Signature)
02/06/25

ড. প্রকৌ. মো. আনিছুর রহমান
উপমহাব্যবস্থাপক
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্ল্যানিং বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

(Signature)
02/06/25

প্রকৌ. সত্যজিৎ ঘোষ
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি