



জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

www.nsc.gov.bd

স্মারক নং-এনএসসি/এফ.১-৮৭/পঃ ও উঃ/(২০২০-২০২১)/২৬/৫৭৬

তারিখঃ ২৬.০৭.২০২০খ্রি:

বিষয়: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৭-২০২০খ্রিঃ তারিখের ও৪. ০০.০০০০.০৯৪.০৬.০১৩.২০-১৯৪ নম্বর স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তথ্যাদি প্রণয়ন করতঃ এতদসঙ্গে ০২(দুই) কপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০২(দুই) কপি।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (সচিব)	
ডায়েরী নং- ২০০৬২	তারিখঃ ২৬/৭/২০২০
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয় ও আইন/যুব)	জরুরী উপস্থাপন করুন
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	নথি / ই-নথি
অতিরিক্ত সচিব (ক্রীড়া-১/ক্রীড়া-২)	ব্যবস্থা নিন
প্রোগ্রাম সচিব (গ্রঃ)/যুগ্মপ্রধান	আলোচনা করুন
সচিবের একান্ত সচিব	নিপিত্ত করুন
সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	নিপিত্ত করুন

সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃঃ আঃ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)]

(মোঃ মাসুদ করিম)

(অতিরিক্ত সচিব)

সচিব

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

ফোনঃ- ৯৫৬২৩২২।

email: secretary@nsc.gov.bd

অনুলিপি:সদয় অবগতি ও কার্যার্থে

১। মহাপরিচালক, বাস্তুবায়ন ও পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন বিভাগ (সেক্টর-৬), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

২। নথি।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (আভ্যন্তরীণ সচিব উন্নয়ন অনুবিভাগ)	
ডায়েরী নং-	তারিখঃ ২০/৭/২০২০
প্রোগ্রাম সচিব (উন্নয়ন)	জরুরী উপস্থাপন করুন
উপপ্রধান	নিপিত্ত করুন
অতিরিক্ত সচিবের স্বাক্ষর	

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দের বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা (Annul Work Plan) |

ক্রঃ নং	ক) প্রকল্পের নাম খ) প্রকল্পের মেয়াদ	মোট প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে জুন'১৯ পর্যন্ত ব্যয়		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা																				
					বরাদ্দ	১ম প্রান্তিক				২য় প্রান্তিক				৩য় প্রান্তিক				এপ্রিল'২১							
						জুলাই'২০		আগস্ট'২০		সেপ্টেম্বর'২০		অক্টোবর'২০		নভেম্বর'২০		ডিসেম্বর'২০			জানুয়ারী'২১		ফেব্রুয়ারী'২১		মার্চ'২১		
			বাস্তব (%)	আর্থিক		বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	
১)	ঢাকাস্থ পল্টন কাবাডি ও ডলিওল স্টেডিয়ামের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন প্রকল্প। ০১-০১-২০১৮খ্রি: হতে ৩১- ১২-২০২০খ্রি:	মূল: ১৯৫৬.৮ ৭ সং: ২২১২.২ ৪	৭৫%	১২৭৮.১ ৯ (৫৭.৭৮ %)	২৫৫.০ ০	২%	-	৫%	-	৬%	১২৭.৫ ০	৫ %	-	৫%	১০০.০০	২%	২৭.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-
২)	ফরিদপুর জেলাস্থ ভাংগা উপজেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প। ০১-০১-২০১৮খ্রি: হতে ৩১- ১২-২০২০খ্রি:	১৩৯৬.৫ ৮	৭৮ %	১০০৩.০ ০ (৭১.৮২ %)	১৯৭.০০	৩%	-	৪%	-	৪%	৯৮.৫ ০	৪ %	-	৪%	-	৩%	৯৮.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-
৩)	মুন্সীগঞ্জ জেলাস্থ শ্রীনগর উপজেলা স্টেডিয়াম এবং দিনাজপুর জেলাস্থ পার্বতীপুর উপজেলা স্টেডিয়াম এর উন্নয়ন প্রকল্প। ০১-১০-২০১৮খ্রি: হতে ৩০- ০৬-২০২০খ্রি: (প্রস্তাবিত মেয়াদ ৩০-০৬-২০২১খ্রি:)	১১৯৩.২ ৯	৭৬. ৫০ %	৭৪৬.৬৫ (৬২.৫৭ %)	৯৩.০০	১%	-	৩%	-	২%	২৩.২ ৫	২ %	-	২%	-	২%	২৩.২৫	২%	-	২%	-	২%	২৩.২ ৫	২%	২%
৪)	ঢাকাস্থ ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প। ০১-০১-২০১৯খ্রি: হতে ৩০- ০৬-২০২০খ্রি: (প্রস্তাবিত মেয়াদ ৩০-০৬-২০২১খ্রি:)	১০৪৭.৩ ৪	৭৩ %	৭৩২.৫০ (৬৯.৯৪ %)	১.০০	২%	-	৩%	-	২%	০.২৫	৩ %	-	২%	-	২%	০.২৫	২%	-	৩%	-	২%	০.২৫	২%	২%
৫)	ঢাকাস্থ কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১৯খ্রি: হতে ৩০-	১৫৮৯.৩ ৪	৬০ %	৪৩২.০০ (২৭.১৮ %)	৩৮৯.০ ০	১%	-	৫%	-	৪%	৯৭.২৫	৪ %	-	২%	-	৪%	৯৭.২৫	৩%	-	৩%	৪৭.২৫	৪%	৫০.০ ০	৪%	৪%

স্বাক্ষরিত
২৭/১২/২০২০
প্রকল্প পরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন খান
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ঢাকা

স্বাক্ষরিত
২৩/১২/২০২০
প্রকল্প পরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন খান
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
২০/০১/২০২১
সহকারী পরিচালক (প্রকল্প)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
২০/০১/২০২১
সহকারী পরিচালক (প্রকল্প)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

2

২০৭১
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন খান
পরিকল্পনা কর্মকর্তা
জাতীয় ঐক্য পরিষদ, ঢাকা।

০
৩৪.
২৩/৭/২০২০
প্রকল্প প্রকৌশলী
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ঢাকা

২০.০৭.২০২০
(থকোঃ সুকুমার সাহা)
সহকারী পরিচালক (পঃওউঃ)
জাতীয় বন্যপ্রাণী পরিদপ, ঢাকা।

26.09.2024

২৬

৯

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annul Procurement Plan)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম/ ক্রয় পরিকল্পনার জন্য অংশের বিবরণ	দরপত্র পদ্ধতি	প্যাকেজ/ইউনিট সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১)	ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।								
	ক) গ্যালারী সেড নির্মাণ এবং গ্যালারীর সেড নির্মাণের জন্য আরসিসি ভাঙা এবং ময়লা অপসারণ কাজ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	২৩২৮.২৭	২০-২৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০
	খ) সিঙ্গেলিক এ্যাথলেটিক ট্র্যাক সরবরাহ ও স্থাপন কাজ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৯৪৩.২০	২০-২৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০
	গ) রাস্তার কাপেটিং এবং সিল কোট, আন্তর্জাতিক ২টি ডেসিংরুম আধুনিকায়ন কাজ, স্থানীয় খেলোয়ারদের জন্য বিদ্যমান ২টি ডেসিংরুম আধুনিকায়ন, মিডিয়া সেন্টার (৩য় তলা), টিকেট কাউন্টার (১টি) নির্মাণ, বিদ্যমান এমএসগেইট উন্নয়ন করণ কাজ, চিকিৎসার জন্য কক্ষ উন্নয়ন করণ এবং চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহ, জোপটেস্টের জন্য কক্ষ তৈরী করণ, মাঠের পার্শ্বে খেলোয়ারদের/অফিসিয়ালদের বসার স্থান, ব্যায়ামাগারের রুম রংকরণ কাজ (রংকরণ ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজ, সেনিটারী কাজ), গ্যালারী উন্নয়ন কাজ, মাঠ উন্নয়ন কাজ/স্প্রিংলার প্রেসিডেন্ট বক্স আধুনিকায়ন কাজ, ভিআইপি (আইসিসি) বক্স উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, আর্কাইভ বোর্ড স্থাপন কাজ, ভিআইপি এবং ভিডিআইপিসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের জন্য অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা কাজ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৬১৭.৫৮	২০-২৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০
	ঘ) ফ্লাড লাইট, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৪০৩.১৫	২০-২৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০

২৬.৭.২০২০
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বান
পরিকল্পনা কর্মকর্তা
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২৩/৭/২০২০
প্রকল্প প্রকৌশলী
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ঢাকা।

২৬.০৭.২০২০
(প্রকৌঃ সুকুমার সাহা)
প্রকৌঃ পরিচালক (পঃওঃ)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২৬.০৭.২০২০
(প্রকৌঃ)
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

22

২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৬) এলইডি জায়ান্ট স্ক্রীন উন্নয়ন এবং নতুন মডিউল স্থাপন কাজ, ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বোর্ড (খেলার মাঠের চতুর্দিকে), সিসিটিভি এইচডি আইপি বেজ ক্যামেরা স্থাপন কাজ, পিএ সিস্টেম, জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন কাজ (ভিডিআইপি অংশের জন্য), বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রের জন্য যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা বাতি, সাব-স্টেশন হতে হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে বৈদ্যুতিক সংযোগ কাজ, সৌর বৈদ্যুতিক প্যানেল স্থাপন (২০ কিলোওয়াট)	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১১৬৩.৮৭	২০-২৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০
২)	কক্সবাজার জেলায় শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং ফুটবল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকল্প।								
	ক) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ (EOI & RFQ)	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	৩৫০.০০	৩০ জুন ২০২০	১৩ আগস্ট ২০২০	২০-২৫ অক্টোবর ২০২০	২৭-২৯ অক্টোবর ২০২০	০১-০৫ নভেম্বর ২০২০
৩)	রংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ অধিকতর উন্নয়ন।								
	ক) বিদ্যমান পরিত্যক্ত প্যাভিলিয়ন ভবন ভেঙ্গে চার তলা বিশিষ্ট মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১০১৬.২৮	১০-১৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০
	খ) পুরাতন জরাজীর্ণ জিম্ন্যাসিয়াম ভেঙ্গে আধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ-	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১২৫১.২৭	১০-১৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০
	গ) ৫ লেন বিশিষ্ট সুইমিংপুল (২৫মি: দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট) নির্মাণ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১০৬৯.৪১	১০-১৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০
	৬) রংপুর সদর উপজেলায় পালিছড়া খেলার মাঠের উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর, গার্ড ওয়াল, সারফেস ডেন, গ্রীল ফেন্সিং, সাধারণ গ্যালারী এবং সেডসহ একতলা প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	৫৬০.৬৭	১০-১৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০
	চ) ফার্নিচার, চেয়ার ও জিম সরঞ্জামাদি সরবরাহ করণ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৩৬.২৫	১০-১৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০

২০৭.২০২০
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
পরিচালক কর্মকর্তা
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২৩/৭/২০২০
মোঃ হৈদারুল হক
প্রকল্প প্রকৌশলী
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ঢাকা।

২০৭.২০২০
(প্রকৌঃ সুকুমার সাহা)
সহকারী পরিচালক (প্রঃওঃ)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২০.০৭.২০২০
(মোঃ শাহ আলম সান্নাভ)
(স্বাক্ষর)
পরিচালক (পরিচালনা ও উন্নয়ন)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২১

৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪)	পাবনা শহীদ এ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়াম এবং বিদ্যমান সুইমিংপুলের উন্নয়ন, ইনডোর ক্রিকেট নেট প্রাকটিস সেড নির্মাণ এবং শরীয়তপুর জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।								
	ক) পাবনা শহীদ এ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামের উন্নয়ন কাজ- ১২ ধাপ বিশিষ্ট (অবশিষ্টাংশ) সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১০৫৪.৩৬	২৫-৩০ আগস্ট ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	৬-৯ অক্টোবর ২০২০	১০-১৫ অক্টোবর ২০২০	১৮-২২ অক্টোবর ২০২০
	খ) পাবনা শহীদ এ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামের উন্নয়ন কাজ- বিদ্যমান প্যাভিলিয়নের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ, খেলার মাঠের চারিদিকে আরসিসি ডেনসহ গার্ড ওয়াল নির্মাণ, খেলার মাঠের চারিদিকে গ্রীল ফেন্সিং নির্মাণ, আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, বিদ্যমান সুইমিংপুল এর উন্নয়ন, বিদ্যমান সুইমিংপুলসহ ডেক এর টাইলস অপসারণ এবং পুনরায় স্থাপন, ইনডোর ক্রিকেট নেট প্রাকটিস সেড নির্মাণ (১৫০ফুট X ৫০ফুট)	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১০৪৯.৬৫	২৫-৩০ আগস্ট ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	৬-৯ অক্টোবর ২০২০	১০-১৫ অক্টোবর ২০২০	১৮-২২ অক্টোবর ২০২০
	গ) শরীয়তপুর জেলা স্টেডিয়াম-সাধারণ গ্যালারী (১০০০ফুট) (অবশিষ্টাংশ), ১১ ধাপ বিশিষ্ট, ভূমি উন্নয়ন, আরসিসি ওয়াক ওয়ে, প্যাভিলিয়ন ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৩য় তলা), আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, বারবেড ওয়ারসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, প্যালাসাইডিং কাজ, গভীর মলকূপসহ সাব মার্সিবল পাম্প সরবরাহ ও স্থাপন কাজ, পানি সংরক্ষনের জন্য জলাধার নির্মাণ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৫৭৮.২৪	২৫-৩০ আগস্ট ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	৬-৯ অক্টোবর ২০২০	১০-১৫ অক্টোবর ২০২০	১৮-২২ অক্টোবর ২০২০
	ঘ) পাবনা ও শরীয়তপুর জেলা স্টেডিয়ামের ফার্নিচার	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	৩০.০০	২৫-৩০ আগস্ট ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	৬-৯ অক্টোবর ২০২০	১০-১৫ অক্টোবর ২০২০	১৮-২২ অক্টোবর ২০২০
	ঙ) পাবনা ও শরীয়তপুর জেলা স্টেডিয়ামের জিম সরঞ্জামাদিসহ ঘাস কাটার মেশিন সরবরাহ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৩.৪৬	২৫-৩০ আগস্ট ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	৬-৯ অক্টোবর ২০২০	১০-১৫ অক্টোবর ২০২০	১৮-২২ অক্টোবর ২০২০

২৬.৭.২০২০
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
পরিচালক (প্রকল্প)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২৩/৭/২০২০
মোঃ হুমায়ুন হক
এক্স প্রকৌশলী
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ঢাকা।

২৬.০৭.২০২০
(প্রকৌঃ সুকুমার সাহা)
সহকারী পরিচালক (প্রকল্প)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২৬.০৭.২০২০
(মোঃ হুমায়ুন হক)
পরিচালক (প্রকল্প)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দের বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা (Annul Work Plan)।

ক্র.সং.	ক) প্রকল্পের নাম খ) প্রকল্পের মেয়াদ	মোট প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে জুন'১৯ পর্যন্ত ব্যয়		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা																											
					বরাদ্দ	১ম বাস্তবিক						২য় বাস্তবিক						৩য় বাস্তবিক						৪র্থ বাস্তবিক								
						জুলাই'২০		আগস্ট'২০		সেপ্টেম্বর'২০		অক্টোবর'২০		নভেম্বর'২০		ডিসেম্বর'২০		জানুয়ারী'২১		ফেব্রুয়ারী'২১		মার্চ'২১		এপ্রিল'২১		মে'২১		জুন'২১				
			বাস্তব (%)	আর্থিক		বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০			
১)	ঢাকাস্থ পল্টন কাবাডি ও ভলিবল স্টেডিয়ামের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন প্রকল্প। ০১-০১-২০১৮খ্রি: হতে ৩১-১২-২০২০খ্রি:	মূল: ১৯৫৬.৮৭ সং: ২২১২.২৪	৭৫%	১২৭৮.১৯ (৫৭.৭৮%)	২৫৫.০০	২%	-	৫%	-	৬%	১২৭.৫০	৫%	-	৫%	১০০.০০	২%	২৭.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
২)	ফরিদপুর জেলাস্থ ভাংপা উপজেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প। ০১-০১-২০১৮খ্রি: হতে ৩১-১২-২০২০খ্রি:	১৩৯৬.৫৮	৭৮%	১০০৩.০০ (৭১.৮২%)	১৯৭.০০	৩%	-	৪%	-	৪%	৯৮.৫০	৪%	-	৪%	-	৩%	৯৮.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৩)	মুন্সীগঞ্জ জেলাস্থ শ্রীনগর উপজেলা স্টেডিয়াম এবং দিনাজপুর জেলাস্থ পার্বতীপুর উপজেলা স্টেডিয়াম এর উন্নয়ন প্রকল্প। ০১-১০-২০১৮খ্রি: হতে ৩০-০৬-২০২০খ্রি: (প্রস্তাবিত মেয়াদ ৩০-০৬-২০২১খ্রি:)	১১৯৩.২৯	৭৬.৫০%	৭৪৬.৬৫ (৬২.৫৭%)	৯৩.০০	১%	-	৩%	-	২%	২৩.২৫	২%	-	২%	-	২%	২৩.২৫	২%	-	২%	-	২%	২৩.২৫	২%	-	২%	-	১.৫%	২৩.২৫			
৪)	ঢাকাস্থ ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প। ০১-০১-২০১৯খ্রি: হতে ৩০-০৬-২০২০খ্রি: (প্রস্তাবিত মেয়াদ ৩০-০৬-২০২১খ্রি:)	১০৪৭.৩৪	৭৩%	৭৩২.৫০ (৬৯.৯৪%)	১.০০	২%	-	৩%	-	২%	০.২৫	৩%	-	২%	-	২%	০.২৫	২%	-	৩%	-	২%	০.২৫	২%	-	২%	-	২%	০.২৫			
৫)	ঢাকাস্থ কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন প্রকল্প। ০১-০১-২০১৯খ্রি: হতে ৩০-	১৫৮৯.৩৪	৬০%	৯৩২.০০ (২৭.১৮%)	৩৮৯.০০	১%	-	৫%	-	৪%	৯৭.২৫	৪%	-	২%	-	৪%	৯৭.২৫	৩%	-	৩%	৪৭.২৫	৪%	৫০.০০	৪%	-	৩%	-	৩%	৯৭.২৫			

মোঃ আব্দুল হালিম
 প্রকল্প প্রকৌশলী
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
 ঢাকা
 ২৬/৭/২০২০

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বান
 প্রকল্প প্রকৌশলী
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
 ২৩/৭/২০২০

মোঃ হেলালুজ্জামান
 প্রকল্প প্রকৌশলী
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
 ২৬/৭/২০২০


মোঃ সফিকুল হক
 প্রকল্প প্রকৌশলী
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
 ২৬/৭/২০২০


মোঃ আব্দুল হালিম
 প্রকল্প প্রকৌশলী
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
 ২৬.০৭.২০২০


	০৬-২০২০খ্রিঃ (প্রস্তাবিত মেয়াদ ৩০-০৬-২০২১খ্রিঃ)																												
৬)	কক্সবাজার বীরশ্রেষ্ঠ রুহল আমিন স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং একটি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ। ০১-০৭--২০১৯খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০২১খ্রিঃ।	২১৩২.৭ ১	৫%	১০.০০ (০.৪৭%)	১৪৩৩.০০	৫%	-	১০%	-	৯%	৩৮৮.২৫	১০%	-	৭%	-	৬%	৩৮৮.২৫	৮%	-	৯%	১০০.০০	৬%	২৮৮.২৫	১০%	১০০.০০	৬%	১০০.০০	৯%	১৮২.৫
৭)	রংপুর জেলা স্টেডিয়াসে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ অধিকতর উন্নয়ন। ০১-০৭--২০১৯খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০২১খ্রিঃ।	৪১১৮.৪৮	২%	০.৫০ (০.০১%)	২৫০০.০০	২%	-	৫%	-	৫%	-	৮%	-	৮%	-	৬%	৬২৫.০০	৫%	-	৫%	২০০.০০	৫%	৪২৫.০০	১৫%	২০০.০০	৫%	৩০০.০০	৫%	৭৫০.০০
৮)	ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প। ০১-০৭--২০১৯খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০২২খ্রিঃ।	৯৮৩৬.২৭	৫%	১৮.০০ (০.১৮%)	৫০০০.০০	-	-	২%	-	২%	-	২%	-	৫%	-	৫%	১২৫০.০০	৫%	-	৫%	৫০০.০০	৫%	৭৫০.০০	৮%	৫০০.০০	৮%	৫০০.০০	৮%	১৫০০.০০
৯)	কক্সবাজার জেলায় শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং ফুটবল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প। (০১-০১-২০২০ হতে ৩০-০৬-২০২১খ্রিঃ)।	৪৩৮.০০	১%	৪.০০ (০.৯১%)	৩৭০.০০	৫%	-	৫%	-	১০%	-	১০%	-	৮%	-	১০%	১৮৫.০০	১০%	-	১০%	-	৭%	৯২.২৫	৫%	৫০.০০	৫%	-	৫%	৪২.২৫
১০)	পানবা শহীদ এ্যাভডোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়াম এবং বিদ্যমান সুইমিংপুলের উন্নয়ন, ইনডোর ক্রিকেট নেট প্রাকটিস সেড নির্মাণ এবং শরীয়তপুর জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প। (০১-০১-২০২০ হতে ৩০-০৬-২০২৩খ্রিঃ)।	৩৭৬৭.৪২	-	-	২০০০.০০	-	-	২%	-	২%	-	৫%	-	১০%	-	৮%	৪০০.০০	৮%	-	৮%	-	৫%	৫০০.০০	৫%	-	৫%	৫০০.০০	৫%	৬০০.০০

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annul Procurement Plan)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম/ ক্রয় পরিকল্পনার জন্য অংশের বিবরণ	দরপত্র পদ্ধতি	প্যাকেজ/ইউনিট সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তির মেয়াদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১)	ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।										
	ক) গ্যালারী সেড নির্মাণ এবং গ্যালারীর সেড নির্মাণের জন্য আরসিসি ভাঙা এবং ময়লা অপসারণ কাজ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	২৩২৮.২৭	২০-২৫ আগষ্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২২	
	খ) সিঙ্গেলটিক এ্যাথলেটিক ট্র্যাক সরবরাহ ও স্থাপন কাজ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৯৪৩.২০	২০-২৫ আগষ্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২২	
	গ) রাস্তার কাপেটিং এবং সিল কোট, আন্তর্জাতিক ২টি ডেসিংরুম আধুনিকায়ন কাজ, স্থানীয় খেলোয়ারদের জন্য বিদ্যমান ২টি ডেসিংরুম আধুনিকায়ন, মিডিয়া সেক্টর (৩য় তলা), টিকেট কাউন্টার (১টি) নির্মাণ, বিদ্যমান এমএসগেইট উন্নয়ন করন কাজ, চিকিৎসার জন্য কক্ষ উন্নয়ন করন এবং চিকিৎসা উপকরন সরবরাহ, ভোপটেস্টের জন্য কক্ষ তৈরী করন, মাঠের পার্শ্বে খেলোয়ারদের/অফিসিয়ালদের বসার স্থান, ব্যায়ামাগারের রুম রংকরন কাজ (রংকরন ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজ, সেনিটারী কাজ), গ্যালারী উন্নয়ন কাজ, মাঠ উন্নয়ন কাজ/স্প্রিংলার প্রেসিডেন্ট বক্স আধুনিকায়ন কাজ, ডিআইপি (আইসিসি) বক্স উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, আর্কাইভ বোর্ড স্থাপন কাজ, ডিআইপি এবং ভিডিআইপিসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের জন্য অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা কাজ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৬১৭.৫৮	২০-২৫ আগষ্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২২	
	ঘ) ফ্লাড লাইট, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৪০৩.১৫	২০-২৫ আগষ্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২২	


 মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন খান নাঃ হোসেন
 পরিকল্পনা কর্মকর্তা
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
 প্রকল্প প্রকৌশলী
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
 ঢাকা


 (প্রকৌঃ সুকুমার সাহা)
 সহকারী পরিচালক (পঃওউঃ)
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।



 (মোঃ আমিরুল হোসেন)
 পরিচালক (পরিচালনা ও ইন্সপেকশন)
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।


১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	৬) এলইডি জায়ান্ট স্ক্রীন উন্নয়ন এবং নতুন মডিউল স্থাপন কাজ, ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বোর্ড (খেলার মাঠের চতুর্দিকে), সিসিটিভি এইচডি আইপি বেজ ক্যামেরা স্থাপন কাজ, পিএ সিস্টেম, জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন কাজ (ভিডিআইপি অংশের জন্য), বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রের জন্য যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা বাতি, সাব-স্টেশন হতে হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে বৈদ্যুতিক সংযোগ কাজ, সৌর বৈদ্যুতিক প্যানেল স্থাপন (২০ কিলোওয়াট)	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১১৬৩.৮৭	২০-২৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২২	
২)	কক্সবাজার জেলায় শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং ফুটবল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলাইট স্ট্যাডি প্রকল্প।										
	ক) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ (EOI & RFQ)	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	৩৫০.০০	৩০ জুন ২০২০	১৩ আগস্ট ২০২০	২০-২৫ অক্টোবর ২০২০	২৭-২৯ অক্টোবর ২০২০	০১-০৫ নভেম্বর ২০২০	৩০-০৬-২০২১	১ম দরপত্র আহ্বান করা হলে করোনার কারণে কোন দরপত্র পরে নাই।
৩)	রংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ অবিকৃত উন্নয়ন।										
	ক) বিদ্যমান পরিত্যক্ত প্যাভিলিয়ন ভবন ভেঙ্গে চার তলা বিশিষ্ট মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১০১৬.২৮	১০-১৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২১	
	খ) পুরাতন জরাজীর্ণ জিম্ন্যাসিয়াম ভেঙ্গে আধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১২৫১.২৭	১০-১৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২১	
	গ) ৫ লেন বিশিষ্ট সুইমিংপুল (২৫মি: দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট) নির্মাণ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১০৬৯.৪১	১০-১৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২১	
	ঙ) রংপুর সদর উপজেলায় পালিছড়া খেলার মাঠের উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর, গার্ড ওয়াল, সারফেস ড্রেন, গ্রীল ফেন্সিং, সাধারণ গ্যালারী এবং সেডসহ একতলা প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	৫৬০.৬৭	১০-১৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২১	
	চ) ফার্নিচার, চেয়ার ও জিম সরঞ্জামাদি সরবরাহ করণ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৩৬.২৫	১০-১৫ আগস্ট ২০২০	২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	০৬-১০ অক্টোবর ২০২০	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২১	


২৬.৭.২০২০
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
পরিচালনা কর্মকর্তা
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
প্রকল্প প্রকৌশলী
২২কঃ পরিচালক (পঃওঃ)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২৬.০৭.২০২০
মোঃ সাইদ আলম সরকার
পরিচালক (পরিচালনা ও উন্নয়ন)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪)	পাবনা শহীদ এ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়াম এবং বিদ্যমান সুইমিংপুলের উন্নয়ন, ইনডোর ক্রিকেট নেট প্রাকটিস সেড নির্মাণ এবং শরীয়তপুর জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।										
	ক) পাবনা শহীদ এ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামের উন্নয়ন কাজ- ১২ ধাপ বিশিষ্ট (অবশিষ্টাংশ)সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১০৫৪.৩৬	২৫-৩০ আগস্ট ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	৬-৯ অক্টোবর ২০২০	১০-১৫ অক্টোবর ২০২০	১৮-২২ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২৩	
	খ) পাবনা শহীদ এ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামের উন্নয়ন কাজ- বিদ্যমান প্যাভিলিয়নের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ, খেলার মাঠের চারিদিকে আরসিসি ডেনসহ গার্ড ওয়াল নির্মাণ, খেলার মাঠের চারিদিকে গ্রীল ফেনিং নির্মাণ, আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, বিদ্যমান সুইমিংপুল এর উন্নয়ন, বিদ্যমান সুইমিংপুলসহ ডেক এর টাইলস অপসারণ এবং পুনরায় স্থাপন, ইনডোর ক্রিকেট নেট প্রাকটিস সেড নির্মাণ (১৫০ফুট X ৫০ফুট)	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১০৪৯.৬৫	২৫-৩০ আগস্ট ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	৬-৯ অক্টোবর ২০২০	১০-১৫ অক্টোবর ২০২০	১৮-২২ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২৩	
	গ) শরীয়তপুর জেলা স্টেডিয়াম-সাধারণ গ্যালারী (১০০০ফুট) (অবশিষ্টাংশ), ১১ ধাপ বিশিষ্ট, ভূমি উন্নয়ন, আরসিসি ওয়াক ওয়ে, প্যাভিলিয়ন ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৩য় তলা), আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, বারবেড ওয়ালসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, প্যালাসাইডিং কাজ, গভীর নলকূপসহ সাব মার্সিবল পাম্প সরবরাহ ও স্থাপন কাজ, পানি সংরক্ষনের জন্য জলাধার নির্মাণ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৫৭৮.২৪	২৫-৩০ আগস্ট ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	৬-৯ অক্টোবর ২০২০	১০-১৫ অক্টোবর ২০২০	১৮-২২ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২৩	
	ঘ) পাবনা ও শরীয়তপুর জেলা স্টেডিয়ামের ফার্নিচার	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	৩০.০০	২৫-৩০ আগস্ট ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	৬-৯ অক্টোবর ২০২০	১০-১৫ অক্টোবর ২০২০	১৮-২২ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২৩	
	ঙ) পাবনা ও শরীয়তপুর জেলা স্টেডিয়ামের জিম সরঞ্জামাদিসহ ঘাস কাটার মেশিন সরবরাহ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৩.৪৬	২৫-৩০ আগস্ট ২০২০	০১-০৫ অক্টোবর ২০২০	৬-৯ অক্টোবর ২০২০	১০-১৫ অক্টোবর ২০২০	১৮-২২ অক্টোবর ২০২০	৩০-০৬-২০২৩	


 ২৬.৭.২০২০
 মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বান
 পরিকল্পনা কর্মকর্তা
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
 মোঃ হেদায়েতুল হক।মজ
 প্রকল্প প্রকৌশলী
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
 ঢাকা।


 ২৬.০৭.২০২০
 (প্রকৌঃ সুকুমার সাহা)
 সহকারী পরিচালক (পঃওউঃ)
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।


 ২৬.০৭.২০২০
 (মোঃ শাহ) (অতিরিক্ত)
 (সি.এস.ও.)
 পরিচালক (পরিকল্পনা ও ইকুইপমেন্ট)
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।