Annual Procurement Plan for Fiscal Year 2026-27

Ministry/Division	:	Ministry of Food		
Agency	:	Directorate General of Food	Budget:	Development
Procuring Entity Name & Code	:	Project Director, "Repair and renovation of damaged food Godowns and other ancillary infrastructure located across the country" Project	Code No:	---
Project/Programe Name & Code	:	Repair and renovation of damaged food Godowns and other ancillary infrastructure located across the country Project	Code No:	224408400

SL	Package No.	Description of Procurement Package	Unite	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Lakh Taka)	Time code for Process	Possible Date						
										Invite/ Adventise Tender	Tender Opening	Evaluation Tender	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Time for Completion of Contract
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
A) Works:																
1	WD-01	Repair of Food Godown with ancillary facilities at Kishoreganj Sadar LSD, Katiadi LSD, Nikli LSD of Kishoreganj & Narsingdi Sadar LSD of Narsingdi District	Number	4	OTM (NCT)	PD	GoB	1265.74	Planned Dates	16/08/2026	10/9/2026	25/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	11/11/2026	27/12/2027
									Planned Days	0	25	45	3	0	14	410
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
2	WD-12	Repair of Food Godown with ancillary facilities at Belkuchi LSD, Ullapara LSD of Sirajganj & Muladuli CSD of Pabna District	Number	3	OTM (NCT)	PD	GoB	481.70	Planned Dates	16/08/2026	10/9/2026	25/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	11/11/2026	27/12/2027
									Planned Days	0	25	45	3	0	14	410
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
3	WD-15	Repair of Food Godown with ancillary facilities at Alamdanga LSD of Chuadanga & Kushtia Sadar LSD, Mirpur LSD, Kumarkhali LSD, Veramara LSD of Khustia District	Number	5	OTM (NCT)	PD	GoB	769.20	Planned Dates	16/08/2026	10/9/2026	25/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	11/11/2026	27/12/2027
									Planned Days	0	25	45	3	0	14	410
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
4	WD-17	Repair of Food Godown with ancillary facilities at Pirojpur LSD-01, Pirojpur LSD-02 & Sriramkathi LSD of Pirojpur District	Number	3	OTM (NCT)	PD	GoB	421.79	Planned Dates	16/08/2026	10/9/2026	25/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	11/11/2026	27/12/2027
									Planned Days	0	25	45	3	0	14	410
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-

SL	Package No.	Description of Procurement Package	Unite	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Lakh Taka)	Time code for Process	Possible Date						
										Invite/ Adventise Tender	Tender Opening	Evaluation Tender	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Time for Completion of Contract
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
5	WD-18	Repair of Food Godown with ancillary facilities at Dashmina LSD, Subidkhali LSD of Patuakhali & Patharghata LSD & Bamna LSD of Barguna District	Number	4	OTM (NCT)	PD	GoB	528.90	Planned Dates	16/08/2026	10/9/2026	25/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	11/11/2026	27/12/2027
									Planned Days	0	25	45	3	0	14	410
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
6	WD-20	Repair of Food Godown with ancillary facilities at Sylhet Sadar LSD, Balaganj LSD & Bishwanath LSD of Sylhet District	Number	3	OTM (NCT)	PD	GoB	835.69	Planned Dates	16/08/2026	10/9/2026	25/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	11/11/2026	27/12/2027
									Planned Days	0	25	45	3	0	14	410
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
Total (Works):				**22**	-	-	-	**4303.02**	-	-	-	-	-	-	-	-

9.7.2026
Deputy Project Director

(মোঃ আব্দুল আলীম)
উপ প্রকল্প পরিচালক
সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

Project Director ৯.৭.২০২৬

এ টি এম কাউছার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৯/৭/২৬
Director General

মুঃ জসীম উদ্দিন খান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

Annual Procurement Plan for Fiscal Year 2026-27

Ministry/Division	:	Ministry of Food		
Agency	:	Directorate General of Food	Budget:	Development
Procuring Entity Name & Code	:	Project Director, "Repair and renovation of damaged food Godowns and other ancillary infrastructure located across the country" Project	Code No:	---
Project/Programe Name & Code	:	Repair and renovation of damaged food Godowns and other ancillary infrastructure located across the country Project	Code No:	224408400

SL	Package No.	Description of Procurement Package	Unite	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Lakh Taka)	Time code for Process	Possible Date						
										Invite/ Adventise Tender	Tender Opening	Evaluation Tender	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Time for Completion of Contract
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
A) Services:																
1	Service-2	Transport Hiring (PD & DPD)	Number	2	OTM (NCT)	PD	GoB	158.40	Planned Dates	15/10/2026	1/11/2026	1/12/2026	3/12/2026	3/12/2026	17/12/2026	31/12/2027
									Planned Days	0	15	30	2	0	14	380
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
Total (Works):				**2**	-	-	-	**158.40**	-	-	-	-	-	-	-	-

Deputy Project Director
(মোঃ আব্দুল আলীম)
উপ প্রকল্প পরিচালক
সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং
অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

Project Director ২.৭.২০২৬
এ টি এম ফাউছার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং
অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

Director General
মুঃ জসীম উদ্দিন খান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

- মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : খাদ্য মন্ত্রণালয়
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খাদ্য অধিদপ্তর
- প্রকল্পের নাম : "সারাদেশে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্থ খাদ্য গুদাম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর মেরামত ও সংস্কার" প্রকল্প
- প্রকল্পের মেয়াদকাল : ০১ জানুয়ারি, ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৭ পর্যন্ত;

ক্রম	কাজের বিবরণ	সম্ভাব্য সময়কাল		২০২৬														২০২৭																	
				জুলাই			আগস্ট			সেপ্টেম্বর			অক্টোবর			নভেম্বর			ডিসেম্বর			জানুয়ারি			ফেব্রুয়ারি			মার্চ			এপ্রিল			মে			জুন		
		শুরু	শেষ	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩০	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩০	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-২৮	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩০	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩০
		১ম কোয়ার্টার											২য় কোয়ার্টার								৩য় কোয়ার্টার									৪র্থ কোয়ার্টার							
০১	**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**																																		
	➢ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন	০১/০৭/২০২৬	১৫/০৭/২০২৬																																
	➢ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা HOPE কর্তৃক অনুমোদন	০১/০৭/২০২৬	১৫/০৭/২০২৬																																
০২	**বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা**																																		
	➢ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	০১/০৭/২০২৬	১৫/০৭/২০২৬																																
	➢ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা HOPE কর্তৃক অনুমোদন	০১/০৭/২০২৬	১৫/০৭/২০২৬																																
০৩	**ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্থ খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি মেরামতে লক্ষ্যে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ**																																		
	➢ দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলন প্রণয়ন ও HOPE কর্তৃক অনুমোদন	১২/০৭/২০২৬	১০/০৮/২০২৬																																
	➢ ই-জিপি সিস্টেমে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান	১৭/০৮/২০২৬	২০/০৮/২০২৬																																
	➢ ই-জিপি সিস্টেমে আগ্রহী ঠিকাদার কর্তৃক দরপত্র জমাদান	২০/০৮/২০২৬	১০/০৯/২০২৬																																
	➢ দরপত্র প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	১০/০৯/২০২৬	১৩/০৯/২০২৬																																
	➢ দরপত্র প্রস্তাব মূল্যায়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	১৩/০৯/২০২৬	২৫/১০/২০২৬																																
	➢ DOFP অনুযায়ী সুপারিশকৃত দর অনুমোদন	২৫/১০/২০২৬	২৮/১০/২০২৬																																
	➢ নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে NOA প্রদান	২৫/১০/২০২৬	২৯/১০/২০২৬																																
	➢ চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান	২৫/১০/২০২৬	২৫/১১/২০২৬																																
	ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী গাড়ি ভাড়ায় গ্রহণের লক্ষ্যে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ																																		
	➢ দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলন প্রণয়ন ও HOPE কর্তৃক অনুমোদন	০১/১০/২০২৬	১৪/১০/২০২৬																																
	➢ ই-জিপি সিস্টেমে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান	১৫/১০/২০২৬	২০/১০/২০২৬																																
	➢ ই-জিপি সিস্টেমে আগ্রহী ঠিকাদার কর্তৃক দরপত্র জমাদান	১৫/১০/২০২৬	০১/১১/২০২৬																																
	➢ দরপত্র প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	০১/১১/২০২৬	০৫/১১/২০২৬																																
	➢ দরপত্র প্রস্তাব মূল্যায়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	০১/১১/২০২৬	০১/১২/২০২৬																																

ক্রম	কাজের বিবরণ	সম্ভাব্য সময়কাল		২০২৬												২০২৭											
		শুরু	শেষ	অক্টোবর			নভেম্বর			ডিসেম্বর			জানুয়ারি			ফেব্রুয়ারি			মার্চ			এপ্রিল			মে			জুন		
				১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩০	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-২৮	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩০	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩০
		১ম কোয়ার্টার									২য় কোয়ার্টার							৩য় কোয়ার্টার									৪র্থ কোয়ার্টার		
	➢ DOFP অনুযায়ী সুপারিশকৃত দর অনুমোদন	০১/১২/২০২৬	০৫/১২/২০২৬																								
	➢ নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে NOA প্রদান	০১/১২/২০২৬	০৫/১২/২০২৬																								
	➢ চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান	১৭/১২/২০২৬	৩১/১২/২০২৬																								
০৪	**প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভা আয়োজন**																										
	➢ পিআইসি ১ম সভা (প্রকল্পের ৪র্থ সভা)	০১/০৭/২০২৬	৩০/০৯/২০২৬																								
	➢ পিআইসি ২য় সভা (প্রকল্পের ৫ম সভা)	০১/১০/২০২৬	৩১/১২/২০২৬																								
	➢ পিআইসি ৩য় সভা (প্রকল্পের ৬ষ্ঠ সভা)	০১/০১/২০২৭	৩১/০৩/২০২৭																								
	➢ পিআইসি ৪র্থ সভা (প্রকল্পের ৭ম সভা)	০১/০৪/২০২৭	৩০/০৬/২০২৭																								
০৫	**প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভা আয়োজন**																										
	➢ পিএসসি ১ম সভা (প্রকল্পের ২য় সভা)	০১/০৭/২০২৬	৩০/০৯/২০২৬																								
	➢ পিএসসি ২য় সভা (প্রকল্পের ৩য় সভা)	০১/১০/২০২৬	৩১/১২/২০২৬																								
	➢ পিএসসি ৩য় সভা (প্রকল্পের ৪র্থ সভা)	০১/০১/২০২৭	৩১/০৩/২০২৭																								
	➢ পিএসসি ৪র্থ সভা (প্রকল্পের ৫ম সভা)	০১/০৪/২০২৭	৩০/০৬/২০২৭																								
০৬	**প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত পণ্য, কার্য ও সেবা সংক্রান্ত বিল পরিশোধ**																										
	➢ প্রকল্পের আওতায় মাঠপর্যায়ে চলমান মেরামত কাজের বিল পরিশোধ	০১/০৭/২০২৬	৩০/০৬/২০২৭																								
০৭	**প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ**																										
	➢ বর্তমান সরকারের ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি	০১/০৭/২০২৬	১৬/০৮/২০২৬																								
	➢ এডিপি / আরএডিপি পর্যালোচনা সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি	০১/০৭/২০২৬	৩০/০৬/২০২৭																								
	➢ আইএমইডি মাসিক/ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	০১/০৭/২০২৬	৩০/০৬/২০২৭																								
	➢ মাসিক সমন্বয় সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি	০১/০৭/২০২৬	৩০/০৬/২০২৭																								
	➢ GPMS বাস্তবায়ন অগ্রগতি	০১/০৭/২০২৬	৩০/০৬/২০২৭																								
	➢ বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি (BIP)	০১/০৭/২০২৬	৩০/০৬/২০২৭																								
০৮	**মেরামত কাজ বাস্তবায়ন ও পরিদর্শন**																										
	➢ মাঠপর্যায়ে চলমান মেরামত কাজ বাস্তবায়ন ও পরিদর্শন এবং তদারকিকরণ	০১/০৭/২০২৬	৩০/০৬/২০২৭																								
	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন																										
	➢ ২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন এবং iBAS++ ও AMS সিস্টেমে এন্ট্রিকরণ	০১/১১/২০২৬	৩১/০৩/২০২৭																								

ক্রম	কাজের বিবরণ	সম্ভাব্য সময়কাল		২০২৬												২০২৭											
				জুলাই			আগস্ট			সেপ্টেম্বর			অক্টোবর			নভেম্বর			ডিসেম্বর			জানুয়ারি			ফেব্রুয়ারি			মার্চ			এপ্রিল			মে			জুন		
		শুরু	শেষ	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩০	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩০	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-২৮	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩০	১-১০	১১-২০	২১-৩১	১-১০	১১-২০	২১-৩০
				১ম কোয়ার্টার									২য় কোয়ার্টার									৩য় কোয়ার্টার						৪র্থ কোয়ার্টার										
১০	**২০২৭-২৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন**																																				
	➢ ২০২৭-২৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন এবং iBAS++ ও AMS সিস্টেমে এন্ট্রিকরণ	০১/০৩/২০২৭	৩০/০৬/২০২৭																																		

৯.৭.২৬
উপ-প্রকল্প পরিচালক
(মোঃ আব্দুল আলীম)
উপ প্রকল্প পরিচালক
সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প পরিচালক ৯.৭.২০২৬
এ টি এম কাউছার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মহাপরিচালক
মুঃ জসীম উদ্দিন খান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

CamScanner