মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা, বাগেরহাট

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

পরিকল্পনা বিভাগ

www.mpa.gov.bd

নির্দেশনা

বিশ্ব বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্র বন্দরের ভূমিকা অপরিসীম। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহ জাতীয় অর্থনীতির গতি ত্বরান্বিতকরণে মোংলা বন্দর বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বন্দর তার নিজস্ব কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রাজস্ব আয়সহ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতেও অবদান রেখে চলেছে। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে এবং ২১০০ সালের মধ্যে দেশকে স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করার রূপকল্প গ্রহন করেছে। মোংলা বন্দরের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। পদ্মা সেতু নির্মাণ, খুলনা-মোংলা রেললাইন স্থাপন, রামপালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, বন্দর এলাকায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, মোংলা ইপিজেডের সম্প্রসারণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পদ্মা সেতু নির্মাণ এবং খুলনা-মোংলা রেললাইন স্থাপনের ফলে ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে আমদানি রপ্তানী পণ্য বিশেষ করে গার্মেন্টস সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে পরিবাহিত হওয়ার সহজ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৩০ টিইউজ কন্টেইনারের মাধ্যমে ২৮৩১.১৪ টন গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। এছাড়া মোংলা বন্দরের মাধ্যমে প্রথমবারের মত ফ্রেশফুড (ফল) আমদানী শুরু হয়েছে। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মোংলা বন্দরের মাধ্যমে কয়লা আমদানী শুরু হয়েছে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বিশেষ করে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল মহোদয়ের নিরবচ্ছিন্ন দিক নির্দেশনা ও পরামর্শে বন্দর এগিয়ে যাচ্ছে। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮৪৭টি জাহাজ, ১০৮.৬৮ লক্ষ মে.টন কার্গো, ৩১০৪৪ টিইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডেল এবং ৩১৯.০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া মোংলা বন্দরের মাধ্যমে মোংলা কাস্টম হাউজ ৩৯১১.২৮ কোটি টাকার অধিক রাজস্ব অর্জন করেছে।

ভবিষ্যতে মোংলা বন্দরের বর্ধিত চাহিদা সুষ্ঠুভাবে মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি-২০৩০ ও ভিশন-২০৪১ এর অভিষ্ট লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করি। আগামী দিনে মোংলা বন্দর একটি কর্মমুখর ও ডিজিটাল বন্দর হিসেবে বিশ্বের বুকে সমুন্নত থাকবে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি বন্দরের রাজস্ব বাজেটে গৃহীত কার্যাদি স্বচ্ছতার সাথে যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে সম্পাদন করা অপরিহার্য। এ বিষয়ে স্ব-স্ব বিভাগকে সচেতনতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য আহবান করা যাচ্ছে।

৩০.৭.২৪

রিয়ার এডমিরাল শাহীন রহমান
চেয়ারম্যান
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	পৃষ্ঠা নং
১।	প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ)	১-৩৮
২।	প্রকৌশল বিভাগ (যান্ত্রিক ও তড়িৎ)	৩৯-৫৪
৩।	প্রকৌশল বিভাগ (নৌ)	৫৫-৫৮
৪।	হারবার এন্ড কঞ্জারভেন্সী বিভাগ	৫৯-৬৩
৫।	অর্থ ও হিসাব বিভাগ	৬৪-৬৬
৬।	পরিকল্পনা কোষ	৬৭-৬৯
৭।	বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ	৭০-৭১
৮।	মেডিকেল বিভাগ	৭২-৭৮
৯।	ট্রাফিক বিভাগ	৭৯-৮০
১০।	নিরাপত্তা বিভাগ	৮১-৮৪
১১।	নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ	৮৫-৮৬
১২।	প্রশাসন বিভাগ	৮৭-৯২

সিভিল ও হাইড্রোলিক্স বিভাগ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-১ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

খাত : মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	বন্দর এলাকায় শোর বক্সের ঢাকনা মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৬/৭/২৪	২৩/৭/২৪	২৭/৭/২৪	৮/৮/২৪	১৩/৮/২৪	১০/৯/২৪	-	১০/১১/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৭	৪	১২	৫	২৮	৬৬ দিন	৬০ দিন
২	বন্দর সংরক্ষিত এলাকার জেটি অভ্যন্তরীণ ১ ও ২ নং গেট হতে রেল লাইন পর্যন্ত রাস্তা, ওয়্যার হাউজ ''এ" এর পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্বস্থ রাস্তা এবং ওয়্যার হাউজ ''বি" এর পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ রাস্তা, মেইন গেট হতে ওয়্যার হতে ফায়ার স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা, ইয়ার্ড ৮ এর পূর্ব ও উত্তর পাশ্বস্ত রাস্তা এবং ইয়ার্ড ১ এর উত্তর পার্শস্ত রাস্তা মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৭০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৩০/৭/২৪	১৬/৮/২৪	২৮/৮/২৪	১৪/৯/২৪	২০/৯/২৪	১৬/১০/২৪	-	১৫/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১২	১৬	৬	২৫	৭৫ দিন	১৫০ দিন
৩	বন্দর সংরক্ষিত এলাকা অর্থাৎ জেটি অভ্যন্তরে কন্টিনজেন্ট ব্যারাকের ক্ষতিগ্রস্ত স্যানিটারী ফিটিং ফিক্সিংসহ পানির লাইন, ফায়ার স্টেশনের দক্ষিন-পশ্চিম পার্শ্বে ক্ষতিগ্রস্ত পানির লাইন এবং উত্তর পার্শ্বে অজুখানার পানির লাইন সংযোগ, ট্রানজিট শেড নং ৫ এবং নৌ-ভান্ডারের পানির লাইন মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১/৮/২৪	১৭/৮/২৪	২৭/৮/২৪	১০/৯/২৪	১৭/৯/২৪	১৪/১০/২৪	-	১৩/১১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১০	১৩	৭	২৮	৭৪ দিন	৩০ দিন
৪	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় স্টাফিং আনস্টাফিং শেডের ট্রান্সপারেন্ট শীটসহ ভেতরের মেশনারী ওয়াল পরিষ্কার, স্টাফিং আনস্টাফিং শেডের পূর্ব পার্শ্বে ক্ষতিগ্রস্ত পানির লাইন মেরামত, ১ নং গেটের দুই পার্শ্বে পানির লাইন মেরামত, আনসার ব্যারাকের মসজিদের পানির লাইন মেরামত এবং ওয়্যার হাউজ "এ" ও ওয়্যার হাউজ "বি" এর থাই দরজা ও জানালার লক পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৬/১১/২৪	১২/১২/২৪	১৯/১২/২৪	২৭/১২/২৪	৩১/১২/২৪	২৪/০১/২৫	-	২৫/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	৭	৮	৪	২৪	৬৩ দিন	৩০ দিন
৫	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় স্টাফিং এন্ড আনস্টাফিং শেড এর গেটসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১/৮/২৪	১৬/৮/২৩	২৮/৮/২৪	১৫/৯/২৪	২২/৯/২৪	১৯/১১/২৪	-	১৭/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১২	১৮	৭	২৮	৮১ দিন	৯০ দিন
৬	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ট্রানজিট শেড- ৫, ৬ ,৭ ও ৮, ওয়্যার হাউজ 'এ' ও 'বি' এবং ফায়ার স্টেশন এর ভাঙ্গা গ্লাস ও ভাঙ্গা রেইন ওয়াটার পাইপ পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১২	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৬/৮/২৪	২৪/৮/২৪	৪/৯/২৪	১৫/৯/২৪	২০/৯/২৪	১৫/১০/২৪	-	১৩/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৮	১১	১১	৫	২৬	৭১ দিন	১২০ দিন

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৭	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ৫, ৬ ও ৭ নং জেটির রেল লাইন অপসারণ পূর্বক মাইক্রো কনক্রিট দ্বারা মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৯০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/৯/২৪	২৭/৯/২৪	১৫/৯/২৪	২৯/১০/২৪	৫/১১/২৪	২/১২/২৪	-	০১/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৭	১৯	১৮	৬	২৭	৮৫ দিন	১২০ দিন
৮	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ওয়্যার হাউজ 'এ' ও 'বি' মেরামত/সংস্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২২/৭/২৪	১০/৮/২৪	২০/৮/২৪	৩০/৮/২৪	৬/৯/২৪	২/১০/২৪	-	০১/১১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৮	১০	১০	৭	২৭	৭২ দিন	৩০ দিন
৯	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটির নিচে ফায়ার হাইড্রেন লাইন মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১১/৯/২৪	২৭/৯/২৪	৮/১০/২৪	১৫/১০/২৪	২২/১০/২৪	১৯/১১/২৪	-	১৭/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১২	৭	৭	২৭	৭০ দিন	৯০ দিন
১০	বন্দর সংরক্ষিত এলাকা অর্থাৎ জেটি অভ্যন্তরে ট্রানজিট শেড নং- ০৬ ও ০৮ সংলগ্ন বিদ্যমান গণশৌচাগার ব্যবহার উপযোগীকরণ, স্টাফিং/আনস্টাফিং শেডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে এবং ট্রানজিট শেড নং- ৬ ও ৮ এর দক্ষিণ পার্শ্বে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ, সিভিল ও হাইড্রোলিক্স ভবন, নিরাপত্তা ভবন এবং ওয়্যার হাউজ "বি" ভিতরে বিদ্যমান ট্রাফিক বিভাগের স্টাফদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য RO ফিল্টার সংস্থাপন কাজ	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৩/৮/২৪	১০/৯/২৪	২২/৯/২৪	৫/১০/২৪	১২/১০/২৪	৮/১১/২৪	-	০৭/১২/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৮	১২	১৩	৭	২৭	৭৮ দিন	৩০ দিন
১১	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ২ নং গেট প্রশস্ত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৯/১০/২৪	৮/১১/২৪	২৭/১১/২৪	৯/১২/২৪	১৬/১২/২৪	১২/১/২৫	-	১২/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৯	১৯	১২	৭	২৭	৮৫ দিন	৯০ দিন
১২	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ট্রানজিট শেড নং ৬, ৭ ও ৮ এবং ওয়্যার হাউজ এ ও বি এর রুফিং ফেল্ট পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৩/১১/২৪	১০/১২/২৪	২৭/১২/২৪	১০/১/২৫	১৭/১/২৫	১৪/২/২৫	-	১৩/০৭/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৭	১৭	১৪	৭	২৫	৮০ দিন	১৫০ দিন
১৩	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটি অভ্যন্তরে নৌ কন্টিনজেন্ট ব্যারাক ও ২ নং গেটের অফিস কক্ষের পিভিসি পানির ট্যাংক পরিবর্তন, ট্রানজিট শেড নং ৫, ৭ ও ৮ এর পানির লাইন মেরামত ও গেট বাল্ব পরিবর্তন এবং ২ নং গেটের প্রবেশ মুখে জমে থাকা বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য এম এস পাইপ ও চেম্বার স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১/৮/২৪	১৭/৮/২৪	২৭/৮/২৪	১০/৯/২৪	১৭/৯/২৪	১৪/১০/২৪	-	২৯/১১/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১০	১৩	৭	২৮	৭৪ দিন	৪৫ দিন
১৪	বন্দর সংরক্ষিত ৭ নং ট্রানজিট শেডের ২ টি এম এস গেট এবং মেরিন বিভাগের নৌ-ওয়ার্কশপ, বিদ্যুৎ শপ, ডকিং ও ফিটিং শপের চতুর্পার্শ্বে জমে থাকা বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য মাটি কাটা ও সেপটিক ট্যাংক মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২/৮/২৪	১৭/৮/২৪	২৯/৮/২৪	১৬/৯/২৪	২৩/৯/২৪	২০/১১/২৪	-	১৯/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১২	১৮	৭	২৮	৮১ দিন	৯০ দিন

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৫	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ২, ৩ ও ৮ নং ইয়ার্ডের মার্কিং করণ কাজ॥	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২২/১০/২৪	০৯/১১/২৪	২৫/১১/২৪	১০/১১/২৪	১৬/১১/২৪	১২/১২/২৪	-	১১/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৭	১৬	১৫	৬	২৬	৮০	১২০ দিন
১৬	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় বিভিন্ন পানির লাইন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২২/১০/২৪	১০/১১/২৪	২০/১০/৩৪	৩০/১০/২৪	৬/১১/২৪	৩০/১১/২৪	-	২৯/১২/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৮	১০	১০	৬	২৪	৬৮ দিন	৩০ দিন
১৭	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ট্রান্সশিপমেন্ট শেড ৮ এর ডেবে যাওয়া ফ্লোর মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৮০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৭/৮/২৪	১৩/৯/২৪	৩০/৯/২৪	১৫/১০/২৪	২২/১০/২৪	১৮/১১/২৪	-	১৭/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৭	১৭	১৬	৭	২৬	৮৩ দিন	১২০ দিন
১৮	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ফায়ার স্টেশনের পানির রিজার্ভ ট্যাংক মেরামতকরণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৭/৮/২৪	১৩/৯/২৪	৩০/৯/২৪	১০/১০/২৪	১৭/১০/২৪	১৩/১১/২৪	-	১২/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৭	১৭	১০	৭	২৭	৭৯ দিন	৯০ দিন

খাত : মূলধন (ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় নৌ কন্টিজেন্ট ব্যারাকের উত্তর পার্শ্বের খালি জায়গায় বাল্ক কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের জন্য ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৩১/৭/২৪	১৮/৮/২৪	৫/৯/২৪	২০/৯/২৪	২৭/৯/২৪	২৩/১০/২৪	-	২২/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৮	১৭	১৫	৭	২৭	৮৫ দিন	১৫০ দিন
২	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় নৌ ও কন্ট্রোলভেদী ভান্ডার শাখায় ১ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৬/৭/২৪	১৪/৮/২৪	২৮/৮/২৪	১৫/৯/২৪	২২/৯/২৪	১৫/১০/২৪	-	১৪/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৮	১৪	১৭	৭	২৪	৮০ দিন	১২০দিন
৩	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ফায়ার স্টেশনের চারপার্শে নিরাপত্তা ফেন্সিং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৭/১১/২৪	১৪/১২/২৪	২৫/১২/২৪	১২/১/২৫	১৯/১/২৫	১৩/২/২৫		১২/০৮/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৭	১১	১৭	৭	২৫	৭৫ দিন	১৮০ দিন
৪	বন্দর এলাকায় জেটি অভ্যন্তরে ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অগ্নি নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে আধুনিক মানের ফায়ার হাইড্রেন সিস্টেম স্থাপন করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৮/৮/২৪	১৩/৯/২৪	৩০/৯/২৪	১৫/১০/২৪	২২/১০/২৪	১৮/১১/২৪	-	১৭/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১৭	১৫	৭	২০	৭৫ দিন	১২০দিন
৫	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ২ নং গেট নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৩/৮/২৪	১০/৯/২৪	২২/৯/২৪	৫/১০/২৪	১২/১০/২৪	৮/১১/২৪	-	০৭/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৮	১২	১৩	৭	২৭	৭৮ দিন	৯০ দিন
৬	বন্দর সংরক্ষিত এলাকার ৯ নং জেটির পিছনে ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/৯/২৪	৫/১০/২৪	২৫/১০/২৪	১১/১১/২৪	১৮/১১/২৪	১৫/১২/২৪	-	৩০/০৪/২৬
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	২০	১৭	৭	২৭	৯৬ দিন	৫০০ দিন
৮	বন্দর সংরক্ষিত এলাকার ইয়ার্ড নং-১ উঁচু করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০/৯/২৪	১৫/১০/২৪	৫/১১/২৪	২১/১১/২৪	২৮/১১/২৪	২৫/১২/২৪	-	২৪/১০/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	২০	১৬	৭	২৭	৯৫ দিন	৩০০ দিন

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-২ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

খাত ঃ- ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ (মূলধন)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	বন্দর মাধবী আবাসিক এলাকার পাম্প ষ্টেশন হতে বিভিন্ন অফিস ভবনসহ জাহাজে পানি সরবরাহ করার জন্য ১টি পাম্প মটর ক্রয় কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ও হাঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৪/০৭/২৪	০৭/০৮/২৪	১৪/০৮/২৪	০৫/০৯/২৪	১২/৯/২৪	১০/১০/২৪		০৯/১২/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২২	৭	২৮	৭৮	৬০ দিন
২	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মাধবী ও মালতী আবাসিক এলাকার ২টি শিশু পার্কে খেলনা স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/১০/২৪	২৬/১১/২৪	৩/১২/২৪	২৪/১২/২৪	১/১/২৫	২৯/০১/২৫		২৮/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৯০ দিন
৩	মোংলা বন্দরের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্বের সীমানা প্রাচীর আংশিক, কবর খানার সীমানা প্রাচীর সংস্কার ও মৃত ব্যক্তির গোসলখানা নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৬/১১/২৪	১০/১২/২৪	১৭/১২/২৪	৬/১/২৫	১৩/১/২৫	৪/২/২৫		১৮/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১৫ দিন
৪	মোংলা বন্দরের মালতী আবাসিক এলাকার জামে মসজিদের চারিপার্শ্বে রেলিং দ্বারা সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০/১২/২৪	০৬/১/২৫	১৩/১/২৫	২০/১/২৫	২৭/১/২৫	০৯/২/২৫		০৮/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৯০ দিন
৫	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের কেমিক্যাল মজুদ রাখার জন্য একটি শেড নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/১১/২৪	২৪/১১/২৪	২/১২/২৪	২৪/১২/২৪	১/১/২৫	১/২/২৫		৩১/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৯	২১	৭	২৮	৭৯	৬০ দিন
৬	মাধবী ও মালতী আবাসিক এলাকার প্রধান গেট ও গেট সংলগ্ন নিরাপত্তা রুম সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/১২/২৪	২৬/১২/২৫	৬/১/২৫	২৭/১/২৫	৪/২/২৫	২/৩/২৫		০১/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	৭	২১	৭	২৮	৭৯	৬০ দিন
৭	মোংলা বন্দরের মালতী আবাসিক এলাকার জামে মসজিদের থাই দরজা স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ও হাঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৬/০৮/২৪	২০/০৮/২৪	২৭/০৮/২৪	১৮/০৯/২৪	২৫/০৯/২৪	২৩/১১/২৪		২২/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০ দিন
৮	মাধবী আবাসিক এলাকার পুকুরপাড় জামে মসজিদের ভিতরে প্লাস্টিক পেইন্ট ও সিলিং স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ও হাঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৩/১১/২৪	১৭/১১/২৪	২৪/১১/২৫	১৫/১২/২৪	২২/১২/২৪	২০/১/২৪		১৯/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০ দিন
৯	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জন্য একটি সিকিউরিটি পোস্ট নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ও হাঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.৭৬	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/১১/২৪	২৯/১১/২৪	৬/১২/২৪	২৭/১২/২৪	৫/১/২৫	৫/২/২৫		০৪/০৬/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১০	কয়লাঘ বাজারে পাম্প হাউসের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৫/৮/২৪	১৯/৮/২৪	২৬/৮/২৫	১৬/৯/২৪	২৩/৯/২৪	২১/১০/২৪		২০/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
১১	মাধবী আবাসিক এলাকার পুকুরপাড় জামে মসজিদের পাড় বাধাই কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ও হাঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১/১১/২৪	১৫/১১/২৪	২২/১১/২৪	১৩/১২/২৪	২০/১২/২৪	১৮/১/২৫		১৭/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৬০দিন
১২	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বাইপাস রোডের পূর্ব পার্শ্বে আরসিসি পাইপ ড্রেন সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/১০/২৪	২৬/১০/২৪	৩/১১/২৪	২৪/১১/২৪	১/১২/২৪	২৯/১২/২৪		২৮/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৯০দিন
১৩	মোংলা বন্দরের জন্য সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের পূর্ব পার্শ্বে পশুর নদীর পানি ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে ট্রিটমেন্ট প্লান্টের ব্যবহারের জন্য ০২ টি পুকুর খনন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৮০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১২/১০/২৪	২৮/১০/২৪	৫/১১/২৪	২৬/১১/২৪	৩/১২/২৪	৩১/১২/২৪		১০/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১০০দিন
১৪	মাধবী ও মালতী আবাসিক এলাকার ভবন সমূহের পানির লাইনের কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ও হাঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/১১/২৪	২৯/১১/২৪	৬/১২/২৪	২৭/১২/২৪	৫/১/২৫	৫/২/২৫		০৪/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৯০দিন
১৫	বন্দর এলাকায় ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম ও সীমানা নির্ধারণের জন্য পিলার নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ও হাঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৩/১১/২৪	১৭/১১/২৪	২৪/১১/২৫	১৫/১২/২৪	২২/১২/২৪	২০/১/২৫		১৯/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৯০দিন
১৬	বন্দর এলাকায় কাঁচা ড্রেন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ও হাঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০/১১/২৪	৪/১২/২৪	১১/১২/২৪	২/১/২৫	৯/১/২৫	৯/২/২৫		০৮/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৯০দিন
						মোট=	৩৫৬.২৬										

খাত ৪- ভবন ও অবকাঠামো প্রভৃতি মেরামত।

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	বিভিন্ন অফিস ভবনের এবং মাধবী ও মালতী আবাসিক এলাকার বিভিন্ন ভবনের মোট ১৮৯টি পানির ট্যাংকসহ জেটি অভ্যন্তরে অবস্থিত ১টি আন্ডার গ্রাউন্ড, ১টি ওভারহেড ও মাধবী আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ১টি আন্ডার গ্রাউন্ড, ১টি ওভারহেড পানির ট্যাংক পরিষ্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১.৯৯	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৯/৭/২৪	২৩/৭/২৪	৩০/৭/২৪	২০/৮/২৪	২৭/৮/২৪	২৪/৯/২৪		০৯/১০/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১৫দিন
২	মাধবী আবাসিক এলাকার ব্যাচেলর ব্যারাকের বাথরুম, রান্নাঘর ও ড্রেন সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৭/৭/২৪	২১/৭/২৪	২৮/৭/২৪	১৮/৮/২৪	২৫/৮/২৪	২২/৯/২৪		২১/১১/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৬০দিন
৩	মালতী ও মাধবী আবাসিক এলাকার ভবন গুলির স্যানেটারী, প্লাম্বিং এবং পানির লাইন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫/০৯/২৪	১০/১০/২৪	১৮/১০/২৪	৯/১১/২৪	১৬/১১/২৪	১৪/১২/২৪		১৩/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	৭	২১	৭	২৮	৭৯	১২০দিন
৪	মাধবী আবাসিকের ফ্যামিলি ব্যারাক মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১২/১১/২৪	২৬/১১/২৪	৩/১২/২৪	২৪/১২/২৪	১/১/২৫	১/২/২৫		০১/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৬০দিন
৫	মাধবী/মালতী আবাসিক এলাকায় ড্রেন পরিষ্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/১১/২৪	২৯/১১/২৪	৬/১২/২৪	২৭/১২/২৪	৩/১/২৫	৩১/১/২৫		০২/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৩০দিন
৬	মাধবী আবাসিক এলাকায় ই-১ এর বাহিরাংশের ,ওয়েদারকোট, রং করণ সহ ই-১/৮, ১/৩ এর যাবতীয় মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৪.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৮/১০/২৪	০২/১১/২৪	৯/১১/২৪	৩০/১১/২৪	৭/১২/২৪	৪/১/২৫		০৩/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	৭	২১	৭	২৮	৭৯	১২০দিন
৭	মাধবী আবাসিক এলাকার নিরাপত্তার জন্য উত্তর ও পূর্ব পার্শ্বে সীমানা প্রাচীরের পাশ দিয়ে ইটের সোলিং ও হেরিং বন্ড সহকারে রাস্তা, সীমানা প্রাচীরের উপরে আধুনিক মানের বারবেড ওয়্যার নির্মাণসহ ফ্যামিলি ব্যারাকের দক্ষিণ পার্শ্বের গাছ কর্তনসহ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৭/১২/২৪	২১/১/২৫	২৯/১/২৫	২০/২/২৫	২৭/২/২৫	২৪/৩/২৫		২৩/০৭/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৮	মাধবী আ/এ ৪নং বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর মেরামত,উপকেন্দ্রের রুমের ফ্লোরের টাইলস স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১/১/২৫	১৫/১/২৫	২২/২/২৫	১৪/৩/২৫	২১/৩/২৫	১৯/৪/২৫		১৮/০৮/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৯	বন্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্যাসেলিটিস ভবন ও অভিভাবকদের বসার ভবনটি প্লাস্টার,ভিতরে ডিস্টেম্বার করণ,বাহিরাপাত্রে ওয়েদারকোট রং করণ,এবং বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগার কক্ষ মেরামত, এবং ছাত্র/ ছাত্রীদের বাথরুমগুলি মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৪.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৩১/১২/২৪	১৪/১/২৫	২১/২/২৫	১৩/৩/২৫	২০/৩/২৫	১৮/৪/২৫		১৭/০৬/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৬০দিন
১০	বন্দরের কর্তৃপক্ষের দিগরাজ বুস্টার এলাকায় বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত এবং রাস্তা মেরামতসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	প্রধান প্রকৌশলী (সি: ও হা:)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.৭৫	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৭/১২/২৪	১০/১/২৫	১৭/২/২৫	১০/৩/২৫	১৭/৩/২৫	১৫/৪/২৫		১৪/০৮/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
১১	বন্দর কর্তৃপক্ষের ফায়ার হাইড্রেন্ট পানির লাইন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী (সি: ও হা:)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/১০/২৪	২৬/১০/২৪	০২/১১/২৪	২৩/১১/২৪	৩০/১১/২৪	২৮/১২/২৪		২৭/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৩০দিন
১২	বন্দরের মাধবী আবাসিক এলাকায় ই টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং ই-১/১, ১/৬, ৩/৫ ও ৩/৭ মোট ৪(চার)টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তনসহ ফ্ল্যাট নং ই- ১/৭ এর রান্নাঘর ও স্টোর রুমের মেরামত কাজ।পরিবর্তনসহ ফ্ল্যাট নং ই-১/৭ এর রান্নাঘর ও স্টোর রুমের মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৪.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৭/৭/২৪	২১/৭/২৪	২৮/৭/২৪	১৮/৮/২৪	২৫/৮/২৪	২২/৯/২৪		২১/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
১৩	বন্দরের মাধবী আবাসিক এলাকায় ফ্ল্যাট নং এফ- ৩/২, ৩/৩, ৪/৪ ও ৭/৪ মোট ৪(চার) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১২.৭৫	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৯/৭/২৪	২৩/৭/২৪	৩০/৭/২৪	২০/৮/২৪	২৭/৮/২৪	২৪/৯/২৪		২৩/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
১৪	বন্দরের মাধবী আবাসিক এলাকার জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-৯/৩, ১৩/২ ও ১৫/৪ মোট ৩(তিন) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন সহ জি ৯/৩ ফ্ল্যাটের ৩টি কক্ষের ফ্লোর ভেঙ্গে পুন:নির্মাণ এবং জি ১৩/২ ফ্ল্যাটে ডেবে যাওয়া ফ্লোর সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পুন:নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৮.৭০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৭/৮/২৪	২১/৮/২৪	২৮/৮/২৪	১৮/৯/২৪	২৫/৯/২৪	২২/১০/২৪		২১/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৫	মাধবী আবাসিক এলাকার জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-১/২, ৩/৬ ও ১০/১ মোট ৩(তিন) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/৮/২৪	২৪/৮/২৪	৩১/৮/২৪	২১/৯/২৪	২৮/৯/২৪	২৫/১০/২৪		২৪/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
১৬	মাধবী আবাসিক এলাকার এইচ টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-১/৫, ৪/৫, ১২/৪ ও ১২/৭ মোট ৪(চার) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তনসহ এইচ-১২ এর পূর্ব পার্শ্বের একটি পানির ট্যাংক মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৮/৮/২৪	৮/৯/২৪	১৫/৯/২৪	৬/১০/২৪	১৩/১০/২৪	১০/১১/২৪		০৯/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
১৭	মালতী আবাসিক এলাকায় এইচ টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং- ২১/১, ২১/২, ২১/৩, ২১/৪, ২১/৫, ২১/৭, ২৪/২, ২৬/৭, ও ২৬/৮ মোট ৯ (নয়) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২২.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০/৮/২৪	১০/৯/২৪	১৭/৯/২৪	৮/১০/২৪	১৫/১০/২৪	১২/১১/২৪		১১/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
১৮	মাধবী আবাসিক এলাকার জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-৩/২, ৫/৫, ৬/১ ও ৭/৩ মোট ৪(চার) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তনসহ এইচ ৬/৫ এর ঝুঁকিপূর্ন সিলিং মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫/৮/২৪	১৭/৯/২৪	২৪/৯/২৪	১৫/১০/২৪	২২/১০/২৪	১৯/১১/২৪		১৮/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
১৯	মাধবী আবাসিক এলাকায় ই টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নংই- ২/৩ ও ২/৫ মোট ২(দুই)টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/৯/২৪	২৪/৯/২৪	৩১/৯/২৪	২১/১০/২৪	২৮/১০/২৪	২৫/১১/২৪		২৪/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২০	মাধবী আবাসিক এলাকায় ফ্ল্যাট নং এফ ৩/৮ ও ৬/৮ মোট ২(দুই) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তনসহ ফ্ল্যাট নং এফ ৬/৮ এর ডাইনিং ও রান্নাঘরের ছাদ ভেঙ্গে পুন:নির্মাণ এবং ছাদের উপরের ১টি ম্যাশনরি পানির ট্যাংকি ভেঙ্গে ৫০০০লিটার পানির ট্যাংকি স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫/৯/২৪	১৭/১০/২৪	২৪/১০/২৪	১৫/১১/২৪	২২/১১/২৪	১৯/১২/২৪		১৮/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
২১	মাধবী আবাসিক এলাকায় এফ-৩ এর বাহিরগাত্রে প্লাস্টার, ওয়েদারকোটসহ ফ্ল্যাট নং এফ- ৫/৪, ৭/১ ও ৭/৭ মোট ৩(তিন)টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৮.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০/৮/২৪	১০/৯/২৪	১৭/৯/২৪	৮/১০/২৪	১৫/১০/২৪	১২/১১/২৪		১১/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১৫০দিন
২২	মাধবী আবাসিক এলাকায় এফ-৬ এর বাহিরগাত্রে প্লাস্টার, ওয়েদারকোটসহ ৮টি ঝুঁকিপূর্ন ব্যালকুনি ভেঙ্গে পুন:নির্মাণ, ফ্ল্যাট নং এফ- ১/৫, ৬/৩ ও ৬/৪ মোট ৩(তিন)টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫/৮/২৪	১৭/৯/২৪	২৪/৯/২৪	১৫/১০/২৪	২২/১০/২৪	১৯/১১/২৪		১৮/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১৫০দিন
২৩	মালতী আবাসিক এলাকার জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং- ২২/৮, ২৭/৪, ২৭/৭, ২৭/৮, ২৮/৩, ২৮/৮, ২৯/৮, ৩১/৫, ৩২/২ ও ৩২/৭ মোট ১০(দশ) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২৪.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১২/১১/২৪	২৬/১১/২৪	৩/১২/২৪	২৪/১২/২৪	১/১/২৫	১/২/২৫		৩১/০৭/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১৫০দিন

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৪	মালতী আবাসিক এলাকার জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-২১/৫, ২১/৭, ২১/৮, ২২/৬, ২৪/১, ৩০/৬, ৩১/১, ৩১/৩, ৩২/৩, ৩২/৫ ও ৩২/৬ মোট ১১(এগার) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/১১/২৪	২৯/১১/২৪	৬/১২/২৪	২৭/১২/২৪	৩/১/২৫	৩১/১/২৫		৩০/০৬/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১৫০দিন
২৫	মাধবী আবাসিক এলাকার জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং জি-২/৩ ও ১৪/৫ মোট ২(দুই)টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তনসহ জি ২/৩ ও জি ১৩/৫ এর ঝুঁকিপূর্ন ব্যালকুনি ভেঙ্গে পুন:নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১/১১/২৪	১৫/১১/২৪	২২/১১/২৪	১৩/১২/২৪	২০/১২/২৪	১৮/১/২৫		১৭/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
২৬	মাধবী আবাসিক এলাকার জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-১৫/১, ১৫/৫, ১৫/৭ ও ১৫/৮ মোট ৪(চার) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তনসহ ভবনের বাহিরপাত্রের প্লাস্টার, ওয়েদারকোট করণসহ অন্যান্য কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/১০/২৪	২৬/১০/২৪	৩/১১/২৪	২৪/১১/২৪	১/১২/২৪	২৯/১২/২৪		২৮/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
২৭	মাধবী আবাসিক এলাকার ফ্ল্যাট নং এফ- ১/৪, ৪/১ ও ৬/৬ মোট ৩(তিন) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১২/১০/২৪	২৮/১০/২৪	৫/১১/২৪	২৬/১১/২৪	৩/১২/২৪	৩১/১২/২৪		৩০/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
২৮	মাধবী আবাসিক এলাকার জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-১২/৩, ১৪/১ ও ১৯/২ মোট ৩(তিন) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/১১/২৪	২৯/১১/২৪	৬/১২/২৪	২৭/১২/২৪	৫/১/২৫	৫/২/২৫		০৪/০৬/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
২৯	মাধবী আবাসিক এলাকার এইচ টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-৩/৫, ৫/২,৬/২, ১১/৬ ও ১২/৫ মোট ৫(পাঁচ) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৩/১১/২৪	১৭/১১/২৪	২৪/১১/২৫	১৫/১২/২৪	২২/১২/২৪	২০/১/২৫		১৯/০৬/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১৫০দিন

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩০	মাধবী আবাসিক এলাকায় জি-১১ এর বাহিরগাত্রে প্লাস্টার, ওয়েদারকটোসহ ফ্ল্যাট নং জি- ১১/২, ১১/৩ ও ১১/৮ মোট ৩(তিন)টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৪.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০/১১/২৪	৪/১২/২৪	১১/১২/২৪	২/১/২৫	৯/১/২৫	৯/২/২৫		০৮/০৭/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১৫০দিন
৩১	মাধবী আবাসিক এলাকার জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-২/২, ৩/৮, ১৩/৩, ১৭/২, ১৭/৬ ও ১৭/৭ মোট ৬(ছয়) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১২.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/১১/২৪	২৯/১১/২৪	৬/১২/২৪	২৭/১২/২৪	৩/১/২৫	৩১/১/২৫		৩০/০৬/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১৫০দিন
৩২	মাধবী আবাসিক এলাকার জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-২১/৬, ২২/৩, ২৯/৪, ২৯/৬. ৩৩/৫ ও ৩৩/৬ মোট ৬ (ছয়) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/১১/২৪	২৯/১১/২৪	৬/১২/২৪	২৭/১২/২৪	৩/১/২৫	৩১/১/২৫		৩০/০৬/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১৫০দিন
৩৩	মাধবী আবাসিক এলাকায় জি-৯ এর বাহিরগাত্রে প্লাস্টার, ওয়েদারকোট এবং ৬টি ঝুঁকিপূর্ণ ব্যালকুনি ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণসহ ফ্ল্যাট নং-৯/১, ৯/২, ও ৯/৬ মোট ৩(তিন) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৮.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৮/১০/২৪	০২/১১/২৪	৯/১১/২৪	৩০/১১/২৪	৭/১২/২৪	৪/১/২৫		০৩/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৩৪	মাধবী আবাসিক এলাকার জি-১৩/৮ ও মালতী আবাসিক এলাকার জি-৩১/৮ মোট ২(দুই)টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তনসহ জি-১৩ এর ২টি পানির ট্যাংকি মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৭/১২/২৪	২১/১/২৫	২৯/১/২৫	২০/২/২৫	২৭/২/২৫	২৪/৩/২৫		২৩/০৭/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৩৫	মালতী আবাসিক এলাকার এইচ টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-১৮/৫, ২১/৬, ২২/৮, ২৩/৩ ও ২৩/৮ মোট ৫(পাঁচ) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১/১/২৫	১৫/১/২৫	২২/২/২৫	১৪/৩/২৫	২১/৩/২৫	১৯/৪/২৫		১৮/০৮/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩৬	মাধবী আবাসিক এলাকার জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-১৮/২, ১৮/৩ ও ১৮/৮ মোট ৩(তিন) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ ঝুঁকিপূর্ন সিলিং ভেংগে মেরামত, প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তনসহ জি ১৮/২ এর ডেবে যাওয়া ফ্লোর উচু করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৩১/১২/২৪	১৪/১/২৫	২১/২/২৫	১৩/৩/২৫	২০/৩/২৫	১৮/৪/২৫		১৭/০৮/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৩৭	মালতী আবাসিক এলাকায় ডরমেটরি ফ্ল্যাট নং-৩/২, ৩/৩, ৩/৫ ও ৩/৬ মোট ৪(চার) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৭/১২/২৪	১০/১/২৫	১৭/২/২৫	১০/৩/২৫	১৭/৩/২৫	১৫/৪/২৫		১৪/০৮/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৩৮	(ক) মালতী আবাসিক এলাকার এইচ-২৩ এর পছিনে ১.৫" পানির লাইন মেরামত(খ) বন্দর হাসপাতালে ৬" পানির লাইনের ৬" জি.আই গেট ভাল্ব মেরামত (গ) জেটি পাম্প হাউজের ৪" নন রিটার্ন ভাল্ব মেরামত ও ৬" পানির লাইন মেরামত(ঘ) এফ-৬ ভবনের পশ্চিম পার্শে ১.৫" লাইন মেরামত(ঙ) জি-১৫ এর পিছনে ১.৫" পানির লাইন মেরামত ও পূর্ব পার্শে ৪" পানির লাইন মেরামত(চ) এফ-৪ ভবনের পশ্চিম পার্শে ২"গেট ভাল্ব পরিবর্তন(ছ) জি-২৮/৫ এর পিছনে ও জি-৬ এর পিছনে ৪"রেইন ওয়াটার পাইপ পরিবর্তন (জ) মালতী আবাসিক এলাকার বাউন্ডারী ওয়ালের নিচের গর্ত গাঁথুনি করে বন্ধকরণ(ঝ) সাইফ পোর্টের সামনে রাস্তার পার্শে ৬" পানির লাইনে মেরামত(ঞ) এইচ-১ এর পিছনে ১.৫" ও ১.২৫" পানির লাইনে মেরামত(ট) ডরমেটরী-৩ এর পানির লাইন মেরামত(ঠ) এফ-৪ এর পিছনে ১.৫" গেট ভাল্ব পরিবর্তন(ড) ব্যাচেলর ব্যারাকে ৪" গেট ভাল্ব মেরামত রেমামত(ঢ) ট্রাফিক ভবনের পিছনে ২" গেট ভাল্ব পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/১০/২৪	২৬/১০/২৪	০২/১১/২৪	২৩/১১/২৪	৩০/১১/২৪	২৮/১২/২৪		২৭/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৩০দিন

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩৯	মালঞ্চী আবাসিক এলাকায় জামে মসজিদের বারান্দায় থাই এ্যালুমিনিয়ামের স্লাইডিং দরজা স্থাপন, ভিতরের কাঠের দরজাগুলি ফিটিং-ফিক্সিং,ইমাম-মুয়াজ্জিনের রুমের ছাদের এক্সপানশন জয়েন্টের উপরে স্লাব নির্মাণ, ভিতরে আংশিক প্লাস্টিক পেইন্ট, বাহিরে আংশিক ওয়েদার কোট রং করণ এবং সামনের রাস্তায় পার্কিং টাইলস করণসহ বারান্দার টিনের ছাউনী নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৭/১২/২৪	১০/১/২৫	১৭/২/২৫	১০/৩/২৫	১৭/৩/২৫	১৫/৪/২৫		১৪/০৭/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৯০দিন
৪০	বন্দরের আবাসিক এলাকার ক্যামিলি ব্যারাক নং-৫/৬ এর অভ্যন্তরীন প্লাস্টার, রং করণসহ সিলিং স্থাপন এবং ক্যামিলি ব্যারাক ৫ এর বাহির পার্শ্বে মেরামত এবং ওয়েদারকোটকরণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.৩৫	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০/৮/২৪	১০/৯/২৪	১৭/৯/২৪	৮/১০/২৪	১৫/১০/২৪	১২/১১/২৪		১১/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০ দিন
৪১	বন্দরের মাধবী আবাসিক এলাকার এইচ টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-৩/৩, ৩/৮ ও ১১/৪ মোট ৩(তিন) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.৭০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫/৮/২৪	১৭/৯/২৪	২৪/৯/২৪	১৫/১০/২৪	২২/১০/২৪	১৯/১১/২৪		১৮/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০ দিন
৪২	বন্দরের মাধবী আবাসিকের বাউন্ডারি ওয়াল সংস্করন ও ওয়েদারকোট করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/৯/২৪	২৪/৯/২৪	৩১/৯/২৪	২১/১০/২৪	২৮/১০/২৪	২৫/১১/২৪		২৪/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০ দিন
৪৩	মোংলা বন্দরের মাধবী আবাসিকের মসজিদের বাউন্ডারি ওয়াল ভেঙ্গে মেরামত এবং ওয়েদারকোট করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫/৯/২৪	১৭/১০/২৪	২৪/১০/২৪	১৫/১১/২৪	২২/১১/২৪	১৯/১২/২৪		১৮/০৪/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০ দিন
৪৪	বন্দরের মাধবী আবাসিক এলাকার ফ্ল্যাট নং-জি-১০/২,১২/৫ মোট ২(দুই)টি অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং এবং এইচ ১২/২ এর মেইন দরজা পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.৮	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০/৮/২৪	১০/৯/২৪	১৭/৯/২৪	৮/১০/২৪	১৫/১০/২৪	১২/১১/২৪		১১/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০ দিন
৪৫	বন্দরের মালঞ্চী আবাসিক এলাকার এইচ টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-২১/৮, ২২/১ ও ২৫/৮ মোট ৩(তিন) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৯/৭/২৪	২৩/৭/২৪	৩০/৭/২৪	২০/৮/২৪	২৭/৮/২৪	২৪/৯/২৪		২৩/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০ দিন

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
1	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৪৬	বন্দর কর্তৃপক্ষের মাধবী আবিসিক এলাকা সংলগ্ন ব্যাচেলর ব্যারাকের ডাইনিং রুম তৈরি, গোসলখানা ও টয়লেট মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৮/১০/২৪	০২/১১/২৪	৯/১১/২৪	৩০/১১/২৪	৭/১২/২৪	৪/১/২৫		০৩/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৪৭	বন্দর কর্তৃপক্ষের বাইপাস সড়ক মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৭/১২/২৪	১০/১/২৫	১৭/২/২৫	১০/৩/২৫	১৭/৩/২৫	১৫/৪/২৫		১৪/০৮/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৪৮	বন্দর কর্তৃপক্ষের মাধবী আবাসিক এলাকার এফ-১, এফ-২, জি-৯, জি-১০, জি-১৯ মোট ৫ (পাঁচ)টি ফ্ল্যাটের সেপটিক ট্যাংক ও ড্রেন মেরামত, জি-৮ ও নিরাপত্তা/আনসার ব্যারাকের টয়লেটের পাইপ মেরামত এবং মালতী আবাসিক এলাকার এইচ-২৩/১ ফ্ল্যাটের টয়লেটের পাইপ মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৭/১২/২৪	১০/১/২৫	১৭/২/২৫	১০/৩/২৫	১৭/৩/২৫	১৫/৪/২৫		১৪/০৬/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	৬০দিন
৪৯	বন্দরের বিভিন্ন অফিস ভবনের এবং মাধবী ও মালতী আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন ভবনের মোট ১৮৯টি পানির ট্যাংকসহ জেটি অভ্যন্তরে অবস্থিত ১টি আন্ডার গ্রাউন্ড, ১টি ওভারহেড ও মাধবী আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ১টি আন্ডার গ্রাউন্ড, ১টি ওভারহেড পানির ট্যাংকে পরিষ্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১.৯৯	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৭/২/২৫	২১/২/২৫	২৮/২/২৫	২১/৩/২৫	২৮/৩/২৫	২৭/৪/২৫		১২/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১৫দিন
৫০	মালতী আবাসিক এলাকার জি-২৪/৭ ও ৩০/৫ মোট ২(দুই) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/১০/২৪	২৬/১০/২৪	০২/১১/২৪	২৩/১১/২৪	৩০/১১/২৪	২৮/১২/২৪		২৭/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৫১	বন্দরের মাধবী আবাসিক এলাকার ফ্ল্যাট নং-জি-১৩/৪, ১৭/১, ১৭/৫, ১৮/১, ১৮/৪ মোট ৪(চার) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/১১/২৪	২৯/১১/২৪	৬/১২/২৪	২৭/১২/২৪	৫/১/২৫	৫/২/২৫		০৪/০৬/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৫২	মাধবী আবাসিক এলাকার এইচ টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-২/৬, ৩/৫, ৫/৩, ৫/৬ ও ১০/২ মোট ০৫(পাঁচ)টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারী ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৮/৮/২৪	৮/৯/২৪	১৫/৯/২৪	৬/১০/২৪	১৩/১০/২৪	১০/১১/২৪		০৯/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৫৩	মাধবী আবাসিক এলাকার এইচ টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং-৪/৭ ও ৪/৮ মোট ২(দুই)টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারী ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তনসহ ৪র্থ তলার ঝুঁকিপূর্ণ ছাদ ভেংগে পুনঃনির্মাণ এবং ভবনের বাহিরগাত্র মেরামত ও ওয়েদারকোট করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৩১/১২/২৪	১৪/১/২৫	২১/২/২৫	১৩/৩/২৫	২০/৩/২৫	১৮/৪/২৫		১৭/০৮/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৫৪	মাধবী আবাসিক এলাকার এফ-৪/২,৫/৬, ৫/৭ নং ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারী ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তনসহ এফ-৫/৫ বাসাটির বাথরুমে টাইলস্ করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৩/১১/২৪	১৭/১১/২৪	২৪/১১/২৪	১৫/১২/২৪	২২/১২/২৪	২০/১/২৫		১৯/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৫৫	মাধবী আ /এ পাম্প হাউজের মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/১১/২৪	২৯/১১/২৪	৬/১২/২৪	২৭/১২/২৪	৩/১/২৫	৩১/১/২৫		৩০/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৫৬	মাধবী ও মালতী আবাসিক এলাকায় সেন্ট্রি পোস্ট মেরামত।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৯/৭/২৪	২৩/৭/২৪	৩০/৭/২৪	২০/৮/২৪	২৭/৮/২৪	২৪/৯/২৪		২৩/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৫৭	(ক)মাধবী আ/এ ই-২ ও ৩ এর ৩" ৪" গেট বাল (খ) ওভারহেড এর জি আই পাইপ পরিবর্তন (গ) জি-৪ ও ৯ এর পিছনে ৩" ও ৪" লাইন মেরামতসহ মালতী এর বিভিন্ন পানির লাইন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ও হাঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৭/১২/২৪	১০/১/২৫	১৭/২/২৫	১০/৩/২৫	১৭/৩/২৫	১৫/৪/২৫		১৪/০৮/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৫৮	মালতী আবাসিক এলাকার এইচ-২১/৮, ২২/১ ও ২৬/৮ মোট ৩ (তিন)টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৫/৮/২৪	১৯/৮/২৪	২৬/৮/২৫	১৬/৯/২৪	২৩/৯/২৪	২১/১০/২৪		২০/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
৫৯	মালতী আবাসিক এলাকার জি-২০/১, ২৪/৫ ও ৩১/৪ মোট ৩ (তিন)টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.৩০	সম্ভাব্য তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৭/৮/২৪	২১/৮/২৪	২৮/৮/২৫	১৮/৯/২৪	২৫/৯/২৪	২৩/১০/২৪		২২/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	২১	৭	২৮	৭৭	১২০দিন
						মোট	৬০২.৩৩										

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃওহাঃ) বিভাগ-৩ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা- ২০২৪-২৫

খাতঃ মূলধন (ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদন- কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	বন্দর এলাকার পানির জেটি হতে মোংলা নদির তলদেশ দিয়ে পুরাতন মোংলাস্থ পাম্প স্টেশন পর্যন্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP OTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১৬০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫-০৭-২৪	১৮-০৮-২৪	০৩-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	২১-০৯-২৪	১৬-১০-২৪	-	১৫-০২-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৪	১৫	১২	৬	২৫	৮২ দিন	১২০ দিন
২	পুরাতন মোংলাস্থ নবকের বিভিন্ন স্থাপনার মিষ্টি পানির লাইন সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২০-৮-২৪	০৬-০৯-২৪	২৪-০৯-২৪	০৪-১০-২৪	১০-১০-২৪	০২-১১-২৪	-	০১-০২-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১৮	১০	৬	২৩	৭৩ দিন	৯০ দিন
৩	হিরন পয়েন্টস্থ পাইলট বেইজ রেস্ট হাউজের জলছাদ সংস্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২২-৬-২৪	০৬-০৭-২৪	১৫-০৭-২৪	৩০-০৭-২৪	০৫-০৮-২৪	৩০-০৮-২৪	-	২৯-১১-২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৫	১০	১৫	৬	২৫	৭১ দিন	৯০ দিন
৪	জেফোর্ড পয়েন্টে লাইট হাউজ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP OTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৬৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫-০৭-২৪	১৮-০৮-২৪	০৩-৯-২৪	১৫-০৯-২৪	২১-০৯-২৪	১৬-১০-২৪	-	১৫-০৭-২৬
								সম্ভাব্য দিন		০	২৪	১৫	১২	৬	২৫	৮২ দিন	২৭০ দিন
৫	ভিটিএমআইএস প্রকল্পের হারবারিয়া টাওয়ার নির্মাণ কাজের স্থানে হারবারিয়া খালের পাড় ভাঙ্গা রোধে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP OTM	সদস্য	নিজস্ব	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	০১-০৯-২৪	২৭-০৯-২৪	১৫-১০-২৪	২৯-১০-২৪	০৩-১১-২৪	২৬-১১-২৪	-	২৫-০৪-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৭	১৮	১৪	৫	২৩	৬৭ দিন	১৫০ দিন
৬	হিরণ পয়েন্ট টাইডাল স্টেশনের অটো টাইডগেজ স্ট্রাকচারে যাতায়াতের জন্য স্টিল ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP OTM	সদস্য	নিজস্ব	২৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	০১-০৮-২৪	২১-০৮-২৪	০৭-০৯-২৪	২২-০৯-২৪	২৮-০৯-২৪	২১-১০-২৪	-	২০-০৩-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	১৬	১৫	৬	২৩	৮১ দিন	১৫০ দিন
৭	পুরাতন মোংলায় নবক এর সীমানা নির্ধারনের জন্য সীমানা নির্ধারনী পিলার নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	RFQ	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২২-০৭-২৪	২৮-০৭-২৪	১৩-৮-২৪	২৭-০৮-২৪	০৩-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	-	-
								সম্ভাব্য দিন		০	৭	১৫	১৪	৭	৭	৫০দিন	
৮	পুরাতন মোংলায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য আরো প্লান্ট স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP OTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৮-৮-২৪	২২-০৯-২৪	০৬-১০-২৪	১৮-১০-২৪	২৪-১০-২৪	১৬-১০-২৪	-	১৫-০২-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৪	১৪	১২	৬	২৫	৮২ দিন	১২০ দিন

খাতঃ মেরামত ও সংরক্ষণ (বিল্ডিং এন্ড স্ট্রাকচার)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদন-কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	হিরণ পয়েন্টস্থ অটো টাইডগেজ এবং টাইডগেজ স্ট্রাকচারে যাতায়াতের জন্য সাঁকো মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	সদস্য	নিজস্ব	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪-০৭-২৪	১০-০৮-২৪	২৫-০৮-২৪	০৮-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	-	-
								সম্ভাব্য দিন		০	১৭	১৫	১৪	৭	২৭	৮০দিন	
২	হিরণ পয়েন্ট ওয়্যারলেস ব্যারাকের বিভিন্ন বাথরুমে টাইলস করণসহ অন্যান্য যাবতীয় মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	০১-০৯-২৪	২৫-০৯-২৪	১০-১০-২৪	২৭-১০-২৪	০২-১১-২৪	২৭-১১-২৪	-	২৬-০৪-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	১৬	১২	৫	২৫	৮৩ দিন	১৫০ দিন
৩	পুরাতন মোংলাস্থ বন্দর আবাসিক এলাকায় ৬ (ছয়) তলা ভরমেটরী ভবনের ৫, ১০, ১৪ ১৮,২১, ও ২৩ নং ফ্লাটের মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২২-৬-২৪	১২-০৭-২৪	২২-০৭-২৪	০৭-০৮-২৪	১৩-০৮-২৪	০৮-০৯-২৪	-	০৭-১২-২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২০	১০	১৫	৬	২৫	৭৬ দিন	৯০ দিন
৪	পুরাতন মোংলাস্থ পোর্ট জামে মসজিদের বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	RFQ	সদস্য	নিজস্ব	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫-০৭-২৪	০১-০৮-২৪	১৬-০৮-২৪	৩০-০৮-২৪	০৬-০৯-২৪	১৩-০৯-২৪	-	-
								সম্ভাব্য দিন		০	৭	১৫	১৪	৭	৭	৫০ দিন	-
৫	পুরাতন মোংলাস্থ ৫ তলা যমুনা ভবনের বাহির গাত্র মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	সদস্য	নিজস্ব	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২০-৮-২৪	০৬-০৯-২৪	২৪-০৯-২৪	০৪-১০-২৪	১০-১০-২৪	০২-১১-২৪	-	০১-০৪-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১৮	১০	৬	২৩	৭৩ দিন	৯০ দিন
৬	পুরাতন মোংলাস্থ ৬ তলা পোর্ট ইউজার্স ভবন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	সদস্য	নিজস্ব	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১৮-৮-২৪	০৪-০৯-২৪	২২-০৯-২৪	০২-১০-২৪	০৮-১০-২৪	৩১-১০-২৪	-	৩০-০১-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১৮	১০	৬	২৩	৭৩ দিন	৯০ দিন
৭	পুরাতন মোংলাস্থ এফ টাইপ ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	সদস্য	নিজস্ব	৪.৯৬	সম্ভাব্য তারিখ	-	২০-০৮-২৪	০৩-০৯-২৪	০৯-০৯-২৪	১৭-০৯-২৪	২৩-০৯-২৪	২৯-০৯-২৪	-	২৮-১২-২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৫	৭	৯	৭	৭	৪৫ দিন	৯০ দিন
৮	হিরণ পয়েন্টস্থ পাইলট বেইজ রেস্ট হাউজ এর ২য় তলার বিভিন্ন কক্ষ মেরামতসহ রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	সদস্য	নিজস্ব	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২২-৮-২৪	০৮-০৯-২৪	২৬-০৯-২৪	০২-১০-২৪	০৮-১০-২৪	৩০-১১-২৪	-	০১-০৫-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১৮	১০	৬	২৩	৭৩ দিন	৯০ দিন
৯	পুরাতন মোংলাস্থ পানি শোধনাগার এর পাইপ পরিবর্তনসহ বিবিধ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	RFQ	সদস্য	নিজস্ব	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪-০৭-২৪	৩১-০৭-২৪	১৫-০৮-২৪	২৯-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	-	-
								সম্ভাব্য দিন		০	৭	১৫	১৪	৭	৭	৫০দিন	

১০	পুরাতন মোংলাস্থ পানির ট্যাংক পরিষ্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	২.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২০-০৭-২৪	২৭-০৭-২৪	১১-০৮-২৪	২৫-০৮-২৪	০১-০৯-২৪	০৮-০৯-২৪	-	-
								সম্ভাব্য দিন		০	৭	১৫	১৪	৭	৭	৫০দিন	
১১	পুরাতন মোংলাস্থ রেস্ট হাউজ সংলগ্ন পুকুর পাড় ভেঙ্গে যাওয়া রোধ কল্পে পেলাসাইডিং কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP OTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	২৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	০১-০৯-২৪	২৭-০৯-২৪	১৫-১০-২৪	২৯-১০-২৪	০৩-১১-২৪	২৬-১১-২৪	-	২৫-০৪-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৭	১৮	১৪	৫	২৩	৮৭ দিন	১৫০ দিন
১২	পুরাতন মোংলাস্থ ৫ তলা মেঘনা ভবনের বাহিরগাত্র মেরামত ও রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP OTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	০১-০৯-২৪	২৫-০৯-২৪	১৩-১০-২৪	২৭-১০-২৪	০২-১১-২৪	২৭-১১-২৪	-	২৬-০৪-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	১৬	১২	৫	২৫	৮৩ দিন	১৫০ দিন
১৩	পুরাতন মোংলাস্থ দুটি ওভারহেড ট্যাংক ও পাম্প স্টেশন এর যাবতীয় মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২২-৬-২৪	১২-০৭-২৪	২২-০৭-২৪	০৭-০৮-২৪	১৩-০৮-২৪	০৮-০৯-২৪	-	০৭-১২-২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২০	১০	১৫	৬	২৫	৭৬ দিন	৯০ দিন
১৪	পুরাতন মোংলাস্থ ৬ (ছয়) তলা ডরমেটরী ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাট মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP OTM	সদস্য	নিজস্ব	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫-৬-২৪	১৬-০৭-২৪	২৬-০৭-২৪	০৯-০৮-২৪	১৫-০৮-২৪	০৯-০৯-২৪	-	০৮-১২-২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	১১	১৪	৬	২৪	৭৬ দিন	৯০ দিন
১৫	পুরাতন মোংলাস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর এ্যাটেনডেন্ট রুম এর যাবতীয় মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২২-৮-২৪	০৮-০৯-২৪	২৬-০৯-২৪	০২-১০-২৪	০৮-১০-২৪	৩০-১১-২৪	-	২৮/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১৮	১০	৬	২৩	৭৩ দিন	৯০ দিন
১৬	পুরাতন মোংলাস্থ পাম্প স্টেশনের যাবতীয় মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২২-৬-২৪	১২-০৭-২৪	২২-০৭-২৪	০৭-০৮-২৪	১৩-০৮-২৪	০৮-০৯-২৪	-	০৭-১২-২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২০	১০	১৫	৬	২৫	৭৬ দিন	৯০ দিন

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদন-কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পযন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৭	পুরাতন মোংলাস্থ নিরাপত্তা ভবনের ফ্লোর উচুঁকরণসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫-৬-২৪	১৬-০৭-২৪	২৬-০৭-২৪	০৯-০৮-২৪	১৫-০৮-২৪	০৯-০৯-২৪	-	০৮-১২-২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	১১	১৪	৬	২৪	৭৬ দিন	৯০ দিন
১৮	হিরণ পয়েন্ট স্টেশনের বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP OTM	সদস্য	নিজস্ব	১৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	০১-০৯-২৪	২৭-০৯-২৪	১৫-১০-২৪	২৯-১০-২৪	০৩-১১-২৪	২৬-১১-২৪	-	২৫-০৪-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৭	১৮	১৪	৫	২৩	৬৭ দিন	১৫০ দিন
১৯	হিরণ পয়েন্ট আর সি সি ওয়াকওয়ে মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP OTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	০১-০৯-২৪	২৫-০৯-২৪	১৩-১০-২৪	২৭-১০-২৪	০২-১১-২৪	২৭-১১-২৪	-	২৬-০৪-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	১৬	১২	৫	২৫	৮৩ দিন	১৫০ দিন
২০	হিরণ পয়েন্ট রেস্ট হাউজের জলছাদ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২২-৮-২৪	০৮-০৯-২৪	২৬-০৯-২৪	০২-১০-২৪	০৮-১০-২৪	৩০-১১-২৪	-	২৮/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১৮	১০	৬	২৩	৭৩ দিন	৯০ দিন
২১	হিরণ পয়েন্ট রেস্ট হাউজের বাহির গাত্র মেরামত ও রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫-৬-২৪	১৬-০৭-২৪	২৬-০৭-২৪	০৯-০৮-২৪	১৫-০৮-২৪	০৯-০৯-২৪	-	০৮/১২/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	১১	১৪	৬	২৪	৭৬ দিন	৯০ দিন
২২	হিরণ পয়েন্ট মসজিদের যাবতীয় মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২২-৬-২৪	১২-০৭-২৪	২২-০৭-২৪	০৭-০৮-২৪	১৩-০৮-২৪	০৮-০৯-২৪	-	০৭/১২/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২০	১০	১৫	৬	২৫	৭৬ দিন	৯০ দিন

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-৪ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৪-২৫

ক) মূলধন (ভবন ও অবকাঠামো)

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত (ব্যয়) (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	মবক এর খুলনাস্থ বন্দর আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনার পানি সরবরাহের জন্য পুরাতন পাইপ অপসারন করে নতুন পিভিসি পাইপ সংস্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৩১/৭/২৪	২১/৮/২৪	২৫/৮/২৪	৫/৯/২৪	১২/৯/২৪	১০/১০/২৪		০৯/০২/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	৪	১১	৭	২৮	৬৯ দিন	১২০ দিন
২	মবক এর খুলনাস্থ পাম্প হাউজ নং-০৫ এর টারবাইন পাম্প পরিবর্তন করে সাব-মারসেবল পাম্প সংস্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২/৮/২৪	২৫/৮/২৪	২৯/৮/২৪	১৫/৯/২৪	২২/৯/২৪	২০/১০/২৪		১৯/১২/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২৩	৪	১৭	৭	২৮	৭৮ দিন	৬০ দিন
৩	মবক এর খুলনাস্থ বুজভেল্ট জেটির সদ্য ভরাটকৃত স্থানে এইচ বি বি রাস্তা তৈরী করণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	ওটিম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২/৮/২৪	২৬/৮/২৪	৩০/৮/২৪	১৯/৯/২৪	২৬/৯/২৪	২৪/১০/২৪		২৩/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৪	৫	২০	৭	২৮	৫১ দিন	১৮০ দিন
৪	মবক এর খুলনাস্থ বুজভেল্ট জেটির বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ।	সংখ্যা	১ টি	ওটিম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৫/৮/২৪	২৮/৮/২৪	৩০/৮/২৪	১৯/৯/২৪	২৬/৯/২৪	২৮/১০/২৪		২৭/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৩	২	২০	৭	২৮	৮৩ দিন	১৮০ দিন
৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পোর্ট হাউজের উন্নয়নমূলক কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১০/৮/২৪	৩০/৮/২৪	৫/৯/২৪	২০/৯/২৪	২৭/৯/২৪	২৫/১০/২৪		২৩/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২০	৬	১৫	৭	২৮	৭৫ দিন	১২০ দিন
৬	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বাংলোর উন্নয়নমূলক কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১২/৮/২৪	২/৯/২৪	১০/৯/২৪	২২/৯/২৪	২৯/৯/২৪	২৭/১০/২৪		২৬/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	৭	১২	৭	২৮	৭৫ দিন	১২০ দিন
৭	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পোর্ট জামে মসজিদের উন্নয়নমূলক	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২০/৮/২৪	১২/৯/২৪	২০/৯/২৪	২৫/৯/২৪	২/১০/২৪	৩০/১০/২৪		২৮/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২২	৮	৫	৭	২৮	৭০ দিন	১২০ দিন

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত (ব্যয়) (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৮	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পোর্ট অডিটোরিয়াম/রেস্ট হাউজের সৌন্দর্য বর্ধন কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫/৮/২৪	১৮/৯/২৪	২৫/৯/২৪	৩০/৯/২৪	৭/১০/২৪	৪/১১/২৪		03/03/25
								সম্ভাব্য দিন		০	২৩	৭	৫	৭	২৮	৬৯ দিন	১২০ দিন
৯	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন পয়েন্টে ঘুন্টিঘর নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৭/৮/২৪	২০/৯/২৪	২৭/৯/২৪	২/১০/২৪	৯/১০/২৪	৬/১১/২৪		০৫/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৪	৭	৫	৭	২৮	৬৯ দিন	৬০ দিন
১০	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় সারফেস ড্রেন ও ম্যাসনারি ড্রেন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৩০/৮/২৪	২২/৯/২৪	৩০/৯/২৪	৬/১০/২৪	১৩/১০/২৪	১০/১১/২৪		২৫/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৩	৮	৬	৭	২৮	৭২ দিন	৭৫ দিন
১১	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা নির্মান কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১/৯/২৪	২৩/৯/২৪	১/১০/২৪	৬/১০/২৪	১৩/১০/২৪	১০/১১/২৪		০৯/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২২	৮	৫	৭	২৮	৭১ দিন	৯০ দিন
১২	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকার ভেঙ্গে যাওয়া সীমানা প্রাচীর নির্মান কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৫/৯/২৪	২৬/৯/২৪	৩/১০/২৪	১০/১০/২৪	১৭/১০/২৪	১৪/১১/২৪		১৩/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	৯	৭	৭	২৮	৬৯ দিন	৯০ দিন
১৩	মবক এর খুলনাস্থ পোর্ট হাউজের উত্তর পার্শ্বের ফাঁকা জায়গায় বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১০/৯/২৪	২/১০/২৪	১৫/১০/২৪	২০/১০/২৪	২৭/১০/২৪	২৪/১১/২৪		২৩/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৩	৮	৬	৭	২৮	৭৫ দিন	১৫০ দিন
১৪	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় ডাস্টবিন নির্মাণ করণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১৫/৯/২৪	৫/১০/২৪	২০/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৯/১০/২৪	২৬/১১/২৪		২৫/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২০	১৩	২	৭	২৮	৭২ দিন	৬০ দিন
১৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকার উত্তর পার্শ্বের বাউন্ডারী ওয়ালের উপর রেজর/বারবেড ওয়্যার ফেন্সিং করণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২০/৯/২৪	১২/১০/২৪	২০/১০/২৪	৩০/১০/২৪	৬/১১/২৪	৪/১২/২৪		০৩/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২২	৮	১০	৭	২৮	৭৫ দিন	৯০ দিন

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত (ব্যয়) (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৬	মবক এর খুলনাস্থ প্রধান ফটক পুনঃ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫/৯/২৪	১৭/১০/২৪	২৫/১০/২৪	৩০/১০/২৪	৬/১১/২৪	৪/১২/২৪		০৩/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২২	৮	৫	৭	২৮	৭০ দিন	১৫০ দিন
১৭	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত প্রকৌশল হারবার ও ট্রাফিক ভবনের নীচতলায় টাইলস করণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২/১০/২৪	২৫/১০/২৪	৩০/১০/২৪	৫/১১/২৪	১২/১১/২৪	১০/১২/২৪		০৯/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৩	৫	৬	৭	২৮	৬৮ দিন	১৫০ দিন
১৮	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় কর্মকর্তাদের (ফ্যামিলিসহ) বসবাসের জন্য ৪ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১/১২/২৪	২২/১২/২৪	৫/১/২৫	২০/১/২৫	২৭/১/২৫	২৫/২/২৫		২৪/০২/২৬
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	১৪	১৫	৭	২৮	৮৬ দিন	৩৬৫ দিন
১৯	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় কর্মচারীদের (ফ্যামিলিসহ) বসবাসের জন্য সেমিপাকা টিনশেড নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১৫/১/২৫	৭/২/২৫	২০/২/২৫	৩/৩/২৫	১০/৩/২৫	৭/৪/২৫		০৬/০৪/২৬
								সম্ভাব্য দিন		০	১৮	১৩	১২	৭	২৮	৮২ দিন	৩৬৫ দিন
২০	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় কর্মচারীদের (ব্যাচেলর) বসবাসের জন্য সেমিপাকা টিনশেড নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২/২/২০২৫	২৫/২/২৫	৫/৩/২৫	২০/৩/২৫	২৭/৩/২৫	২৪/৪/২৫		২৩/০৪/২৬
								সম্ভাব্য দিন		০	২৩	৯	১৫	৭	২৮	৮১ দিন	৩৬৫ দিন
২১	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় নেভাল বাউন্ডারী ওয়াল হতে জেটি পর্যন্ত ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৫/২/২০২৫	৩০/২/২৫	৯/৩/২৫	২৫/৩/২৫	১/৪/২৫	২৯/৪/২৫		২৮/০৮/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	৯	১৪	৭	২৮	৮৩ দিন	১২০ দিন
২২	মবক এর খুলনাস্থ পোর্ট হাউজের উত্তর পার্শ্বের ফাঁকা জায়গায় পার্ক নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১০/২/২০২৫	৫/৩/২৫	১৫/৩/২৫	২৬/৩/২৫	২/৪/২৫	৩০/৪/২৫		৩০/১০/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	১০	১১	৭	২৮	৮১ দিন	১৮০ দিন
২৩	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকার মেইন গেট হতে গোল চত্বর পর্যন্ত ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১৫/২/২০২৫	১০/৩/২৫	২০/৩/২৫	১/৪/২৫	৮/৪/২৫	৬/৪/২৫		০৫/১০/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	১০	১১	৭	২৮	৮১ দিন	১৮০ দিন
২৪	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত প্রকৌশল হারবার ও ট্রাফিক ভবনের পার্শ্বে ১ টি সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২০/২/২০২৫	১৫/৩/২৫	২৫/৩/২৫	৫/৪/২৫	১২/৪/২৫	১০/৪/২৫		০৯/০৮/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	১০	১০	৭	২৮	৮০ দিন	১২০ দিন

ক) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত (ব্যয়) (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পোর্ট হাউজের অভ্যন্তরীন ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৮/৮/২৪	২৯/৮/২৪	৩১/৮/২৪	২০/৯/২৪	২৭/৯/২৪	২৫/১০/২৪		২৪/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	২	২০	৭	২৮	৭৮ দিন	৯০ দিন
২	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বাংলোর অভ্যন্তরীন ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১৫/৮/২৪	৪/৯/২৪	১২/৯/২৪	২৫/৯/২৪	১/১০/২৪	২৯/১০/২৪		২৮/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	৮	১৩	৭	২৮	৭৫ দিন	১২০ দিন
৩	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন অফিস ভবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৭/৮/২৪	২১/৯/২৪	২৮/৯/২৪	২/১০/২৪	৯/১০/২৪	৬/১১/২৪		২১/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	৭	৪	৭	২৮	৭১ দিন	৭৫ দিন
৪	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন আবাসিক ভবনের অভ্যন্তরীন ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৮/৮/২৪	২২/৯/২৪	২৯/৯/২৪	৩/১০/২৪	১০/১০/২৪	৭/১১/২৪		০৬/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	৭	৪	৭	২৮	৭১ দিন	৬০ দিন
৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন সীমানা প্রাচীর মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১/৯/২৪	২৪/৯/২৪	২/১০/২৪	৬/১০/২৪	১৩/১০/২4	১০/১১/২৪		০৯/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৩	৮	৪	৭	২৮	৭১ দিন	৯০ দিন
৬	মবক এর খুলনাস্থ বিভিন্ন বাংলোর উপর অবস্থিত পিভিসি ও ম্যাসনারী ওয়াটার ট্যাংকসহ ওভার হেড ওয়াটার ট্যাংক পরিস্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৬/৯/২৪	২৭/৯/২৪	৪/১০/২৪	১১/১০/২৪	১৮/১০/২৪	১৫/১১/২৪		১৪/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	৭	৭	৭	২৮	৭০ দিন	৯০ দিন

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত (ব্যয়) (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৭	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পাওয়ার হাউজ মেরামতসহ বাহিরগাত্র ও বাউন্ডারী ওয়ালে ওয়েদার কোট করণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১১/৯/২৪	৩/১০/২৪	১৬/১০/২৪	২১/১০/২৪	২৮/১০/২৪	২৫/১১/২৪		২৪/১২/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২২	১৫	৫	৭	২৮	৭৫ দিন	৩০ দিন
৮	মবক এর খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটিতে অবস্থিত গোডাউনগুলো মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১২/৯/২৪	৫/১০/২৪	১৭/১০/২৪	২৩/১০/২৪	৩০/১০/২৪	২৭/১১/২৪		২৬/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৩	১২	৫	৭	২৮	৭৬ দিন	৬০ দিন
৯	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় রাস্তার দুই পার্শ্বের সকল গাছের গোড়ায় ওয়েদার কোট করণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১৪/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৪/১০/২৪	৩০/১০/২৪	৬/১১/২৪	৪/১২/২৪		০৩/০১/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১০	১০	৫	৭	২৮	৫০ দিন	৩০ দিন
১০	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পি-৩ বাংলোর পশ্চিম অংশের অভ্যন্তরীন মেরামত এবং ছাদ মেরামতকরণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৫৮	সম্ভাব্য তারিখ	-	৪/৬/২০২৪	২৪/৬/২৪	৩০/৬/২৪	৫/৭/২৪	১২/৭/২৪	৯/৮/২৪		০৮/১০/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	৬	৫	৭	২৮	৬৫ দিন	৬০ দিন
১১	মবক এর খুলনাস্থ নিরাপত্তা ভবন মেরামতসহ রংকরণ, ১ম তলার প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তার রুম, অফিস রুম, গার্ড রুম, ওয়েটিং রুমের ফ্লোর টাইলস করণসহ আনুষাঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.৯৯	সম্ভাব্য তারিখ	-	৩১/৮/২৪	২৩/৯/২৪	২৯/৯/২৪	৫/১০/২৪	১২/১০/২৪	৯/১১/২৪		০৮/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৩	৬	৬	৭	২৮	৭১ দিন	১২০ দিন
১২	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পুরাতন প্রশাসনিক ভবন হতে মেইন গেটের উত্তর পার্শ্ব পর্যন্ত বাউন্ডারী ওয়াল ওয়েদার কোট করণসহ বাউন্ডারী ওয়ালের উপর রেজর ওয়্যার ফেন্সিং করণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১২.৫৭	সম্ভাব্য তারিখ	-	২/৯/২৪	২৫/৯/২৪	৩/১০/২৪	৭/১০/২৪	১৪/১০/২৪	১১/১১/২৪		১০/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৩	৮	৪	৭	২৮	৭৩ দিন	১২০ দিন

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত (ব্যয়) (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৩	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এফ টাইপ ভবন নং- ৬ এর এফ-৬/১, এফ-৬/৩ ও এফ- ৬/৪ এর অভ্যন্তরীণ আংশিক মেরামতসহ রংকরণ ও বাহিরগাত্র মেরামতসহ ওয়েদার কোটকরণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.৯৩	সম্ভাব্য তারিখ	-	৯/৭/২৪	৩০/৭/২৪	২০/৮/২৪	৩০/৮/২৪	৬/৯/২৪	৪/১০/২৪		০৩/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	২০	১০	৭	২৮	৮৬ দিন	১২০ দিন
১৪	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের খুলনাস্থ পোর্ট (ক্লাব ও অডিটরিয়াম) ক্লাব অংশের ও কনফারেন্স রুমের অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ রংকরণ, কনফারেন্স রুমের ছাদে আংশিক প্যাটেন্ট স্টোনকরণ ও পোর্ট ক্লাবের বাথরুমের কমোড পরিবর্তনসহ কিছু স্যানিটারি মালামাল পরিবর্তন এবং অডিটরিয়ামের ২ টি প্রবেশ রাস্তার গেটের উপর অংশে পিভিসি সিলিংকরণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.৪৯	সম্ভাব্য তারিখ	-	১০/৭/২৪	৩১/৭/২৪	২১/৮/২৪	৩১/৮/২৪	৭/৯/২৪	৫/১০/২৪		০৪/০২/২৫
										০	২১	২০	১০	৭	২৮	৮৬ দিন	১২০ দিন
১৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত জি-৮ ভবনের ফ্লাট নং- জি-৮/১, জি-৮/২, জি- ৮/৩, জি-৮/৪, জি-৮/৫, জি-৮/৬, জি-৮/৭ ও জি-৮/৮ এর অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ ডিস্টেম্পার করণ ও বাহিরগাত্রে চুনকাম করণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৮.০৮	সম্ভাব্য তারিখ	-	১৫/১০/২৪	৭/১১/২৪	২৩/১১/২৪	১৫/১২/২৪	২২/১২/২৪	১৯/১/২৫		১৮/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৩	১৬	২২	৭	২৮	৯৫ দিন	১২০ দিন
১৬	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সি-৩ বাংলোর অভ্যন্তরীণ মেরামতকরণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৪৮	সম্ভাব্য তারিখ	-	৩/১২/২৪	২৫/১২/২৪	১৬/১/২৫	২/২/২৫	৯/২/২৫	৮/৩/২৫		২৩/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২২	২১	১৭	৭	২৮	৯৫ দিন	৭৫ দিন
১৭	মবক এর খুলনাস্থ পোর্ট হাউজের ডাইনিং রুমে সৌন্দর্য বর্ধন (ইনটিরিয়র ডিজাইন) করণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.৩৪	সম্ভাব্য তারিখ	-	৫/১২/২৪	৩০/১২/২৫	২০/১/২৫	৩০/১/২৫	৭/২/২৫	৫/৩/২৫		০৪/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	২০	১০	৭	২৮	৯০ দিন	৬০ দিন

ক্রয় নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত (ব্যয়) (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৮	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বি-৩ বাংলোর অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ রংকরণ ও কিছু স্যানিটারি মালামাল পরিবর্তন এবং বহিরাংশে ওয়েলার বেডিকরণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৯৯	সম্ভাব্য তারিখ	-	১০/১২/২৪	১০/১/২৫	৬/২/২৫	৭/৩/২৫	১৪/৩/২৫	১১/৪/২৫		১০/০৬/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	৩১	২৭	৩০	৭	২৮	১২০ দিন	৬০ দিন
১৯	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সি-১ বাংলোর অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৪৯	সম্ভাব্য তারিখ	-	২১/৯/২৪	১৬/১০/২৪	৬/১১/২৪	২৯/১১/২৪	৬/১২/২৪	৩/১/২৫		০২/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	৩০	১৪	৭	২৮	৭০ দিন	৬০ দিন
২০	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সি-২ বাংলোর দরজা জানালায় মসকিউটো নেট স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১০/৯/২৪	২/১০/২৪	২/১১/২৪	১৪/১১/২৪	২১/১১/২৪	২০/১২/২৪		১৯/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২২	৩০	১৪	৭	২৮	৭০ দিন	৬০ দিন
২১	মবক এর খুলনাস্থ পোর্ট হাউজের অভ্যন্তরীণ আংশিক মেরামতসহ পোর্ট হাউজের লনে এ্যাংগেল ও সি আই শীট দ্বারা একটি ঘর নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১.৭৪	সম্ভাব্য তারিখ	-	১৬/১১/২৪	১১/১২/২৪	৪/১/২৫	৩০/১/২৫	৬/২/২৫	৫/৩/২৫		০৪/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৫	২৪	২৬	৭	২৮	১০৮ দিন	৬০ দিন
২২	মবক এর খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটিতে অবস্থিত গোডাউন নং- ২ (ক), ৬, ৭ (খ), ৮ (ক) ও ৯ (খ) এর আংশিক সি আই শীট পরিবর্তনসহ সমস্ত সি আই শীটের জং হতে পুটিংকরণ ও আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৯৮	সম্ভাব্য তারিখ	-	২১/১১/২৪	১৪/১২/২৪	১১/১/২৫	৩১/১/২৫	৭/২/২৫	৬/৩/২৫		০৫/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৩	২৮	২০	৭	২৮	১১৪ দিন	৬০ দিন
২৩	মবক এর খুলনাস্থ পোর্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের জন্য ২ টি পৃথক ওয়াশরুম এবং খুলনাস্থ মেডিকেল শাখার স্টাফদের জন্য ১ টি ওয়াশ রুম নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৯৮	সম্ভাব্য তারিখ	-	৩/১/২৫	২৯/১/২৫	১৪/২/২৫	২৫/৩/২৫	১/৪/২৫	২১/৪/২৫		২৮/০৬/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৬	১৬	৪০	৭	২৮	১১৭ দিন	৬০ দিন
২৪	মবক এর খুলনাস্থ পোর্ট হাউজের দোতলার উত্তর পার্শ্বের রুমের খোলা বারান্দায় গ্রীল সংস্থাপন ও টিনের ছাউনি করণ, দক্ষিণ পার্শ্বের রুমের ছাদের উপর গোলপাতার ছাউনি করণ এবং দোতলার ডাইনিং অংশের জন্য একটি ডাইনিং ওয়াশরুম নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪/১১/২৪	১৬/১২/২৪	৯/১/২৫	৪/২/২৫	১১/২/২৫	১০/৩/২৫		১১/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২২	২৪	২৬	৭	২৮	১০৯ দিন	৬০ দিন

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত (ব্যয়) (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৫	সবক এর খুলনাস্থ বুলকেন্ট জেটির গোডাউন নং- ১ (ক ও খ), ৩ (ক ও খ), ৪ (ক ও খ), ৫ (ক ও খ) এর সি আই শীট ও ভেন্টিগার্ডার পরিবর্তনসহ বাকি সি আই শীটের ফে হতে পুটিংকরণ ও আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	সবক এর নিজস্ব বাজেট	৯.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১/১২/২৪	২২/১২/২৪	৩০/১২/২৪	১০/১/২৫	১৭/১/২৫	২৫/২/২৫		১৪/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	৮	১০	৭	২৮	৭৪ দিন	৯০ দিন
২৬	সবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ডি-৯ ভবনের ফ্ল্যাট নং- ডি- ৯/৭, ডি-৯/৮ ও ডি-৯/১১ এর অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	সবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৮০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৮/১১/২৪	২৯/১২/২৪	১০/১/২৫	২০/১/২৫	২৭/১/২৫	২৪/২/২৫		২৪/০৬/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	১২	১০	৭	২৮	৭৮ দিন	১২০ দিন
২৭	সবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এফ-টাইপ ভবন নং- ১২ এর এফ-১২/১ ও এফ-১২/২ ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামতকরণ কাজ।	সংখ্যা	১ টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	সবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১৫/১২/২৪	১৪/১/২৫	২৪/১/২৫	৩০/১/২৫	৬/২/২৫	৬/৩/২৫		০৫/০৭/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	৩০	১০	৫	৭	২৮	৮০ দিন	১২০ দিন

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ -৫ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৪-২৫

খাতঃ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ভবন ও অবকাঠামো)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	পরিদর্শন বাংলো পারিজাত ভবন এর বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২/১১/২৪	২১/১১/২৪	২৮/১১/২৪	১৭/১২/২৪	৩১/১২/২৪	২৫/১/২৫		২৪/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৯	৯	২০	১৪	২৫	৮৭ দিন	৯০ দিন
২	পরিদর্শন বাংলো পারিজাতে বিদ্যমান কাঠের দরজা সমূহের প্রয়োজনীয় মেরামত ও রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২/১১/২৪	২১/১১/২৪	২৮/১১/২৪	১৭/১২/২৪	৩১/১২/২৪	২৫/১/২৫		২৪/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৯	৯	২০	১৪	২৫	৮৭ দিন	৯০ দিন
৩	সিভিল ও হাইড্রোলিক্স ভবনের মেরামত ও রং করণ কাজ।			ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১/৮/২৪	২৩/৮/২৪	৮/৯/২৪	২০/১১/২৪	১/১/২৫	২৬/১/২৫		২৫/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২২	১৪	৭২	৪১	২৫	১৭৪ দিন	৯০ দিন
৪	যান্ত্রিক ও তড়িৎ ভবনের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৯.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/১২/২৪	২৬/১২/২৪	৮/১/২৫	১৮/১/২৫	২১/১/২৫	১৭/২/২৫		১৬/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৯	১৩	১০	৩	২৭	৭২ দিন	৯০ দিন
৫	যান্ত্রিক ও তড়িৎ ভবনের ১০৮ নং কক্ষের মেরামত পূর্বক টাইলস করণ ও রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/১২/২৪	২৬/১২/২৪	৮/১/২৫	১৮/১/২৫	২১/১/২৫	১৭/২/২৫		১৬/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৯	১৩	১০	৩	২৭	৭২ দিন	৯০ দিন
৬	ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থাপনার মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৪/৭/২৪	২৩/৭/২৪	১/৮/২৪	১৩/৯/২৪	২/১০/২৪	১৭/১০/২৪		১৬/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৯	৮	১৩	১৯	১৫	৭৪ দিন	৯০ দিন
৭	১ নং ও ৫ নং বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ও উৎপাদন কেন্দ্রের মেরামত কাজ	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫.৫৫	সম্ভাব্য তারিখ	-	২/৮/২৪	১৭/৮/২৪	৭/৯/২৪	২৪/৯/২৪	১০/১০/২৪	১/১০/২৪		৩১/১২/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৫	২০	১৭	১৭	২২	৯১ দিন	৬০ দিন
৮	যান্ত্রিক ও তড়িৎ কমপ্লেক্স এবং পারিজাত কমপ্লেক্স এর পানির পাইপলাইনের জরুরী মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২.২৪	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪/১২/২৪	১০/১/২৫	২২/১/২৫	১/২/২৫	৫/২/২৫	২৫/২/২৫		২৪/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১২	১০	৫	২০	৬৩ দিন	৩০ দিন
৯	শাখা-৫ এর আওতাধীন এলাকায় নির্মিত কাচা ড্রেন সমূহ সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১৪/৮/২৪	২০/৮/২৪	২০/৮/২৪	২১/৯/২৪	৩০/১০/২৪	৮/১১/২৪		০৭/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	৬	০	৩২	৯	১৩	৭৩ দিন	৯০ দিন
১০	পৌরোপন্থ এন্ড শোধনাগার প্লাম্বিং মালামাল ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	সংখ্যা	১টি	আর এফ কিউ	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২১/৩/২৫	২৮/৩/২৫	২৮/৩/২৫	১২/৪/২৫	২০/৪/২৫	২৭/৪/২৫		২৬/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	৭দিন	০	১৪দিন	৮ দিন	৭দিন	৩৬ দিন	৩০ দিন
১১	অগ্রিম উত্তোলন পূর্বক অতীব জরুরী মেরামত কাজ।	সংখ্যা	৪ টি	ডিপিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১.০০ (০.২৫ X ৪)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							৩১.৭৯										

খাত: ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ (নন-এডিপি)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে মেশিনশপ ও আভার ভবনসমূহের ছাদ হতে পানি পড়া রোধকল্পে কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২/১১/২৪	২১/১১/২৪	২৮/১১/২৪	১৭/১২/২৪	৩১/১২/২৪	২৫/১/২৫		২৪/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৯	৯	২০	১৪	২৫	৮৭ দিন	১২০ দিন
২	পরিবহন ভবনের বিভিন্ন পূর্ত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১/৭/২৪	২৩/৭/২৪	৭/৮/২৪	২০/১০/২৪	১/১২/২৪	২৬/১২/২৪		২৫/০৪/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২২	১৪	৭৩	৪১	২৫	১৭৮ দিন	১২০ দিন
৩	সিভিল ও হাইড্রোলিক ভবনের ছাদে টিনশেড স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৭.৫৫	২৪/১২/২৪	-	১০/১/২৫	২২/১/২৫	১/২/২৫	৫/২/২৫	২৫/২/২৫	২৪/৩/২৫		২৪/০৭/২৫
								০		১৬	১২	১০	৫	২০	২৮	৯১ দিন	১২০ দিন
৪	যান্ত্রিক ও তড়িৎ কমপ্লেক্সের উত্তর পশ্চিম সীমানা প্রাচীর প্রয়োজনীয় মেরামতপূর্বক রং করন এবং পুরাতন Barbed wire অপসারণপূর্বক Razor wire সংস্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৪/৭/২৪	২৩/৭/২৪	১/৮/২৪	১৩/৮/২৪	১/৯/২৪	১৭/৯/২৪		১৬/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৯	৮	১৩	১৯	১৫	৭৪ দিন	৯০ দিন
৫	সিভিল ও হাইড্রোলিক ভবনে খাদ্যসহ মহিলা কর্মী ও পুরুষদের নামাজের স্থান এবং ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীর অফিস কক্ষ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৪৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১/১০/২৪	২১/১০/২৪	১০/১১/২৪	২৭/১১/২৪	১০/১২/২৪	৭/১/২৫		০৬/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২০	২০	১৭	১৩	২৮	৯৮ দিন	১২০ দিন
৬	যান্ত্রিক ও তড়িৎ মেশিনশপ ইটের দেয়ালের মাধ্যমে বিভক্তিকরণ এবং বড় লোহার গেট কেটে একটি পকেট গেট নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪/১২/২৪	১০/১/২৫	২২/১/২৫	১/২/২৫	৫/২/২৫	২৫/২/২৫		২৬/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	১২	১০	৫	২০	৬৩ দিন	৯০ দিন
৭	সিভিল ও হাইড্রোলিক ভবন এবং ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১৪/৮/২৪	২০/৮/২৪	২০/৮/২৪	২১/৯/২৪	৩০/৯/২৪	৮/১০/২৪		০৭/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	৬	০	৩২	৯	১০	৭৫ দিন	১২০ দিন
							৩৭২.৫৫										

খাত: ড্রেজিং

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	মোংলা বন্দর চ্যানেলে আউটারবার সেকশন-১ এলাকায় সংরক্ষণ ড্রেজিং	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	মবক'র বোর্ড	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৫০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২২/৯/২৪	২০/১০/২৪	২৯/১০/২৪	১০/১১/২৪	১৭/১১/২৪	১৫/১২/২৪		১৪/০৫/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৮	৯	১২	৭	২৮	৮৪ দিন	১৫০ দিন
২	মোংলা বন্দর চ্যানেলে আউটারবার সেকশন-২ এলাকায় সংরক্ষণ ড্রেজিং	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	মবক'র বোর্ড	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৫০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ		২১/১২/২৪	২১/০১/২৫	৩১/০১/২৫	৮/০২/২৫	১৫/০২/২৫	১৫/০৩/২৫		১৬/০৮/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	৩১	১০	৮	৭	২৮	৮৪ দিন	১৫০ দিন
							৫০০০.০০										

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ -৭ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৪-২৫

খাতঃ ভবন ও অবকাঠামো মেরামত

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	স্থায়ী বন্দর এলাকায় প্রধান সড়কের উভয় পার্শ্বের বাৎসরিক কাঁচা ড্রেন ও ব্রিক ব্যাটস দ্বারা রাস্তা সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪-০৭-২৪	১১-০৮-২৪	১৮-০৮-২৪	২৫-৮-২৪	২-০৯-২৪	৯-০৯-২৪	-	-
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	০
২	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের অভ্যন্তরীন স্যানেটারী প্লাম্বিং ও থাই দরজা-জানালা মেরামত কাজ (১)।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪-০৭-২৪	১১-০৮-২৪	১৮-০৮-২৪	২৫-৮-২৪	২-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	-	১৫/১১/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৮	৭	৭	৮	১৩	৪৩ দিন	৬০ দিন
৩	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের বাহিরগাত্র ও অভ্যন্তরীণ মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪-০৮-২৪	৩১-০৮-২৪	১৫-০৯-২৪	২৫-০৯-২৫	০৩-১০-২৪	১৮-১০-২৪	-	-
								সম্ভাব্য দিন		০	৭	১৫	১০	৮	১৫	৪৫ দিন	
৪	স্থায়ী বন্দর এলাকায় নিরাপত্তা ভবন, রেকর্ড ভবন, ট্রাফিক ভবনের এর ভিতর ও বাহির গাত্রের বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪-০৮-২৪	৩১-০৮-২৪	১৫-০৯-২৪	২৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১৮-১০-২৪	-	১৭-১২-২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০
৫	স্থায়ী বন্দর এলাকায় বন্দর ভবনের সম্মুখে সকল গাছের গোড়ায় ওয়েদার কোটকরণ এবং ফুলের বাগানের ইটের সোলিংয়ে চুনকাম করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪-১০-২৪	১১-১১-২৪	১৮-১১-২৪	২৫-১১-২৪	২-১২-২৪	৯-১২-২৪	-	০৮-০২-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০
৬	স্থায়ী বন্দর এলাকায় স্মৃতিসৌধের বিভিন্ন মেরামতসহ রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৬-১১-২৪	০৩-১২-২৪	১৮-১২-২৪	২৬-১২-২৪	৩১-১২-২৪	২১-০১-২৫	-	২০-০৩-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	৭	১৫	৭	৫	২১	৫৫ দিন	৬০ দিন
৭	স্থায়ী বন্দর এলাকায় অফিসার্স ডরমেটরী ভবন ও সীমানা প্রাচীর মেরামত কাজ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫-০৭-২৪	১১-০৮-২৪	১৮-০৮-২৪	২৫-৮-২৪	২-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	-	১১-১১-২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (হারবার ও মেরিন) মহোদয়ের অফিস কক্ষের ফ্লোরে মোজাইক পরিষ্কার করণ এবং জানালায় মসকিউটো নেট স্থাপন, ইলেকট্রিক ডোর লক, ডোর ক্লোজার, পিলার কক, হ্যান্ড পুশ, এঞ্জেল স্টপ কক পরিবর্তন, সদস্য (অর্থ) মহোদয়ের অফিস কক্ষে ইলেকট্রিক ডোর লক, পিলার কক, হ্যান্ড পুশ, এঞ্জেল স্টপ কক পরিবর্তন, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তরের দরজার পর্দা লাগানো, হারবার মাস্টার মহোদয়ের অফিস কক্ষের ইলেকট্রিক ডোর লক, পুলিং পিলার কক, হ্যান্ড পুশ পরিবর্তন, বন্দর কর্তৃপক্ষের হাসপাতালের ডেন্টাল রুমের হ্যান্ড পুশ পরিবর্তন, লেডি মেডিকেল অফিসারের বাথরুমের হ্যান্ডপুশ পরিবর্তন, অর্থ ও হিসাব বিভাগের ক্যাশ শাখার ৩টি গ্লাস ডোর মেরামত ও ডোর ক্লোজার স্থাপন, ঊর্ধ্বতন নিরীক্ষা কর্মকর্তার অফিস কক্ষের ডোর ক্লোজার পরিবর্তন, হাসপাতাল আবাসিকের এফ ৬/৪ নং ফ্ল্যাটের পানির লাইন মেরামত, পরিচালক বোর্ড মহোদয়ের বাথরুমের হ্যান্ডপুশ পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.৫৪	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৬/২৪	২১/০৬/২৪	১/০৭/২৪	১১/০৭/২৪	১৮/০৭/২৪	০৩/৮/২৪	-	১৮/০৯/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	১০	১০	৭	১৫	৫৬ দিন	৪৫
৯	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রেকর্ড ভবন এবং কেয়ারটেকী ব্যারাকের ক্ষতিগ্রস্ত নষ্ট প্লাস্টার মেরামত, বাথরুমের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন, জানালার পুরাতন গ্রীল এবং কাঠের দরজা পরিবর্তন/ মেরামতসহ রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৩.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৫/২৪	২৮/০৫/২৪	১৩/০৬/২৪	২৩/০৬/২৪	৩০/০৬/২৪	২০/৭/২৪	-	১৯/১১/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	১৫	১০	৭	২০	৭৩ দিন	১২০
১০	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিসার্স ডরমেটরী ভবন নং-৫ এর বহিরাংশ মেরামত এবং অফিসার্স ডরমেটরী ভবনসমূহে নিরাপত্তা প্রদানকারী কর্মীদের জন্য ০১(এক)টি বাথরুম নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৩.৪৮	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৫/২৪	২৮/০৫/২৪	১৩/০৬/২৪	২৩/০৬/২৪	৩০/০৬/২৪	২০/৭/২৪	-	১৯/১১/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	১৫	১০	৭	২০	৭৩ দিন	১২০

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর ভবনের নিচ তলার প্রবেশ মুখের পোর্চ, লবি এবং গার্ড রুমের সিলিং এ ইন্টেরিয়র ডিজাইনসহ ০৩(তিন)টি বলাম প্যানেলিংকরণ কাজ। (অংশ-২)	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৪/২৪	২১/০৪/২৪	২৮/০৪/২৪	০৮/০৫/২৪	১৫/০৫/২৪	৫/০৬/২৪	-	০৪/০৭/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	১০	৭	২০	৫৪ দিন	৩০
১২	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের পানির জেটিতে অবস্থিত কাঠের ওয়াকওয়ে মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৫/২৪	২৮/০৫/২৪	১৩/০৬/২৪	২৩/০৬/২৪	৩০/০৬/২৪	২০/৭/২৪	-	১১/১১/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	১৫	১০	৭	২০	৭৩ দিন	১২০
১৩	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বায়োমেট্রিক রেজিষ্ট্রেশন ইউনিটের জন্য নিরাপত্তা ভবনের নিচ তলার ২০নং কক্ষ এবং কক্ষ সংলগ্ন বাথরুমের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৬/২৪	২১/০৬/২৪	২৮/০৬/২৪	০৮/০৭/২৪	১৫/০৭/২৪	৫/০৮/২৪	-	০৪/০৯/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	১০	৭	২০	৫৪ দিন	৩০
১৪	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্রাফিক ভবনের ২য় তলায় ট্রাফিক বিভাগের কক্ষগুলোর নষ্ট প্লাস্টার ভেঙ্গে প্লাস্টার ও ডিস্টেম্পারকরণ, ২য় তলায় করিডোর ও অফিস কক্ষসমূহের ফ্লোরে টাইলস স্থাপন, বাঠের জানালা পরিবর্তন করে থাই অ্যালুমিনিয়ামের জানালা স্থাপন এবং বাথরুমের ফিটিং-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪	১৩/০৮/২৪	২৩/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৯/২৪	-	১১/১২/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	১৫	১০	৭	২০	৭৩ দিন	৯০
১৫	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের হাসপাতাল আবাসিক এলাকায় এফ-৮ ভবনের এর বাহির গায়ে প্লাস্টার, ওয়েদারকোট করণসহ এফ টাইপ ভবনের ফ্লাট নং- ৮/৩, ৮/৫, ৮/৬, ৮/৭, ৮/৮ এবং জি টাইপ ভবন নং- ২৫ এর ফ্লাট নং ২৫/২ সহ মোট ৬ (ছয়) টি ফ্লাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৮/২৪	২৮/০৮/২৪	১৩/০৯/২৪	২৩/০৯/২৪	৩০/০৯/২৪	২০/১০/২৪	-	১১/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	১৫	১০	৭	২০	৭৩ দিন	১২০

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৬	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর ভবনের ৪র্থ তলায় মহিলাদের নামাজের সংলগ্ন স্থানে মহিলাদের জন্য আলাদা অজুখানা ও ওয়াশ রুম নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৫০	সম্ভাব্য তারিখ		৭/০৮/২৪	২১/০৮/২৪	২৮/০৮/২৪	০৮/০৯/২৪	১৫/০৯/২৪	৫/১০/২৪	-	০৫১২২০২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	১০	৭	২০	৫৮ দিন	৬০
১৭	স্বাধীন বন্দর এলাকায় নিরাপত্তা ভবন হতে ৯ নং জেটি পর্যন্ত রাস্তার পূর্ব পার্শ্বের ড্রেন, আর. সি. সি. সার্কুলার পাইপ লাইন পরিষ্কার, নিরাপত্তা ভবন ও ট্রাফিক ভবন হতে প্রধান সড়কের আর সিসি পাইপ ড্রেন পর্যন্ত সংযোগ ড্রেন নির্মাণ, দিগরাজ সংলগ্ন বি এল স্কুল এন্ড কলেজের সংযোগ রাস্তার নিচ দিয়ে পানি অপসারণ করার জন্য ১'-৬" জি আই সংস্থাপনসহ কাঁচা ড্রেন করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ		৭/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪	০৮/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	৫/০৯/২৪	-	০৫১২২০২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	১০	৭	২০	৫৪ দিন	৯০
১৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে ড্রাইভার রেস্ট রুমের অভ্যন্তরীণ নষ্ট প্লাস্টার মেরামত, ফ্লোরে টাইলস করণ, অভ্যন্তরে ডিস্টেম্পার ও বাহিরে ওয়েদার কোট করণ, বাথরুমের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন, জানালার পুরাতন গ্রীল এবং কাঠের দরজা পরিবর্তন/ মেরামতসহ টিভি রুম ও স্টোর রুমের মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৭/০৭/২৪	১/০৮/২৪	৮/০৮/২৪	১৮/০৮/২৪	২৫/০৮/২৪	১৪/০৯/২৪	-	১৪১১২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	১০	৭	২০	৫৪ দিন	৬০
১৯	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের জেটি গেট হতে সদর দপ্তর পর্যন্ত কানেকটিং সড়কের পটহোল রিপেয়ার সহ সিলকোট করণ কাজ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ		৭/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪	১৩/০৮/২৪	২৩/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৯/২৪	-	১৯১২২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	১৪	১০	৭	২০	৭৩ দিন	৯০

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২০	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর ভবনের সদস্য (হারবার ও মেরীন) মহোদয়ের দপ্তরের ফ্লোরে টাইলস করণ কাজ	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪	০৮/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	৫/৯/২৪	-	২২/১১/২৪
								সম্ভাব্য দিন			০	১৪	৭	১০	৭	৩৮	৬৪ দিন
২১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের পরিচালক বোর্ড এর রুম বর্ধিত করণ, বাথরুম বর্ধিত করণ, বোর্ড ও জনসংযোগ এর দপ্তর বর্ধিত করণ ও বাথরুম নির্মাণ করণসহ অন্যান্য কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪	১৩/০৮/২৪	২৩/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৯/২৪	-	১২/১২/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	২১	১৫	১০	৭	২০	৭৩ দিন	৯০
২২	ঘূর্ণিঝড় রেমালে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের ক্ষতিগ্রস্থ সীমানা প্রাচীর মেরামতসহ সদর দপ্তর ভবনের বিভিন্ন কক্ষের স্যানেটারী প্লাম্বিং ও থাই দরজা-জানালা কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪	০৮/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	৫/০৯/২৪	-	০৬/১১/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	১০	৭	২০	৪৪ দিন	৬০
২৩	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সিবিএ ভবন এর মেরামত সহ রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/১০/২৪	২১/১০/২৪	২৮/১০/২৪	০৮/১১/২৪	১৫/১১/২৪	৫/১২/২৪	-	০৩/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	১০	৭	২০	৫৪ দিন	৬০
২৪	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (অর্থ) মহোদয়ের অফিস কক্ষের সৌন্দর্য বর্ধণ করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪	০৮/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	৫/০৯/২৪	-	০৬/১১/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	১০	৭	২০	৫৪ দিন	৬০
২৫	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান নিরীক্ষা কর্মকর্তার অফিস কক্ষ ও দপ্তরের মেরামত করণসহ সৌন্দর্য বর্ধণ করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪	০৮/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	৫/০৯/২৪	-	০৬/১১/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	১০	৭	২০	৪৪ দিন	৬০
২৬	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর ভবনের বিভিন্ন কক্ষ বর্ধিত করন ও সৌন্দর্য বর্ধণ করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪	০৮/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	৫/০৯/২৪	-	০৬/১১/২৪
								সম্ভাব্য দিন	-	০	১৪	৭	১০	৭	২০	৪৪ দিন	৬০

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৭	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের অভ্যন্তরীন বিভিন্ন কক্ষের ফিটিং ফিক্সিং পরিবর্তন ও দরজা-জানালা মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪-০৭-২৪	১১-০৮-২৪	১৮-০৮-২৪	২৫-৮-২৪	২-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	-	১৪-১১-২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১৮	৭	৭	৮	১৩	৪৩ দিন	৬০ দিন
২৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর, রেকর্ড ভবন, ট্রাফিক ভবন, নিরাপত্তা ভবন, হাসপাতাল ভবন, ডরমেটরি ভবনসমূহের স্যানিটারি প্লাম্বিং, থাই দরজা জানালা মেরামত, পাইপ লাইন মেরামত।	সংখ্যা	৩টি	এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	০৭-১০-২৪	২১-১০-২৪	২৮-১০-২৪	০৮-১১-২৪	১৫-১১-২৪	০৫-১২-২৪	-	১৪-০২-২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	৭	১০	৭	২০	৫৮ দিন	৬০ দিন

খাতঃ ভবন ওঅবকাঠামো নির্মাণ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর ভবনের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫-০৭-২৪	১১-০৮-২৪	১৮-০৮-২৪	২৫-৮-২৪	২-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	-	১১-০৯-২৪
								সম্ভাব্য সময়		০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন
২	বন্দর হাসপাতাল ভবনের লবিসহ অন্যান্য স্থানে টাইলস করণ কাজ। (১ম খাপ)	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫-০৭-২৪	১১-০৮-২৪	১৮-০৮-২৪	২৫-৮-২৪	২-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	-	১১-১১-২৪
								সম্ভাব্য সময়		০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন
৩	স্থায়ী বন্দর এলাকায় পিকনিক ও পানির জেটির কর্নারে একটি সেমিপাকা সাইকেল/মটর সাইকেল রাখার গ্যারেজ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪-১০-২৪	১১-১১-২৪	১৮-১১-২৪	২৫-১১-২৪	২-১২-২৪	৯-১২-২৪	-	০৮-০২-২৫
								সম্ভাব্য সময়		০	১৬	৭	৭	৮	১০	৫৫ দিন	৬০
৪	স্থায়ী বন্দর এলাকায় পানির জেটির পার্শ্বের রিটেইনিং ওয়াল প্রটেকশনসহ সাইট ডেভেলপমেন্ট করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪-১০-২৪	১১-১১-২৪	১৮-১১-২৪	২৫-১১-২৪	২-১২-২৪	৯-১২-২৪	-	-
								সম্ভাব্য সময়		০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৮ দিন	
৫	স্থায়ী বন্দর এলাকায় বন্দর হাসপাতাল এর জন্য একটি গাড়ি গ্যারেজ নির্মাণসহ একটি রেস্ট রুম নির্মাণ করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৪-১০-২৪	১১-১১-২৪	১৮-১১-২৪	২৫-১১-২৪	২-১২-২৪	৯-১২-২৪	-	০৮-১৪-২৪
								সম্ভাব্য সময়		০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৮ দিন	৬০

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৬	স্থায়ী বন্দর এলাকায় স্মৃতিসৌধের পূর্ব পাশে হেরিং বোন্ড রাস্তার উভয় পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ করে সৌন্দর্য বর্ধন কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.১৫	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪	০৮/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	৫/০৯/২৪	-	০৪/১১/২৪
								সম্ভাব্য সময়		০	১৪	৭	১০	৭	২০	৫৮ দিন	৬০
৭	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সিভিল ভবন দোতলা এবং সংস্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫-০৭-২৪	১১-০৮-২৪	১৮-০৮-২৪	২৫-৮-২৪	২-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	-	১১/১১/২৪
								সম্ভাব্য সময়		০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০
৮	স্থায়ী বন্দর এলাকায় পানির জেটিতে ফেন্ডার পাইল স্থাপনসহ মুরিং পোস্ট নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫-০৭-২৪	১১-০৮-২৪	১৮-০৮-২৪	২৫-৮-২৪	২-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	-	১৪/১১/২৪
								সম্ভাব্য সময়		০	১৭	৭	৭	৮	১৩	৫২ দিন	৬০
৯	স্থায়ী বন্দর এলাকায় পানি অপসারন করারর জন্য ড্রেন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪	০৮/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	৫/০৯/২৪	-	০৪/১১/২৪
								সম্ভাব্য সময়		০	১৪	৭	১০	৭	২০	৫৮ দিন	৬০
১০	স্থায়ী বন্দর এলাকায় নিরাপত্তা ভবন, ট্রাফিক ভবন, রেকর্ড ভবন ও হাসপাতাল ভবন সমূহের বিভিন্ন পূর্ত সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২৫-০৭-২৪	১১-০৮-২৪	১৮-০৮-২৪	২৫-৮-২৪	২-০৯-২৪	১৩-০৯-২৪	-	১২/১১/২৪
								সম্ভাব্য সময়		০	১৭	৭	৭	৮	১১	৫০ দিন	৬০
১১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিসারস ডরমেটরি ভবনের সৌন্দর্য বর্ধনসহ বিভিন্ন পূর্ত সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	৭/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪	০৮/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	৫/০৯/২৪	-	০৪/১১/২৪
								সম্ভাব্য সময়		০	১৪	৭	১০	৭	২০	৫৮ দিন	৬০

মোট টাকা= ২৪৫.১৫ লক্ষ

যান্ত্রিক ও তড়িৎ বিভাগ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

আইসিটি সেল

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	কর্তৃপক্ষের Smart Land Management System প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩৫.০০	দিন	-	১৬/০৭/২০২৪	২৩/০৭/২০২৪	২৫/০৭/২০২৪	২৮/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১২/০৮/২০২৪	১২০	১২০
২	অনলাইন ভিত্তিক সি এন্ড এফ এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট, স্টিভেডর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	-	০৫/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	১০/০৬/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	১৮/০৭/২০২৪	১৮/০৭/২০২৪	১২০	১২০
৩	কর্তৃপক্ষের পোর্ট অটোমেশন ও অফিস অ্যাপ্লিকেশন ডাটাবেজ এর এক্সটেনশন ও রিপোর্টিং টুলস প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব তহবিল	২০.০০	দিন	-	০৫/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	১০/০৬/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	১৮/০৭/২০২৪	১৮/০৭/২০২৪	১২০	১২০
৪	কেন্দ্রীয় সার্ভারের ডাটাবেজ ও অপারেটিং সিস্টেম এর লাইসেন্স হালনাগাদ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব তহবিল	২০.০০	দিন	-	০৫/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	১০/০৬/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	১৮/০৭/২০২৪	১৮/০৭/২০২৪	১২০	১২০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৫	পোর্ট অটোমেশন ও সার্ভার সিস্টেমের সিকিউরিটির জন্য ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল সংযোজন	টি	০১	ইজিপি/ ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩৬.০০	দিন	-	০৫/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	১০/০৬/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	১৮/০৭/২০২৪	১৮/০৭/২০২৪	১২০	১২০
৬	কর্তৃপক্ষের খুলনাস্থ স্থাপনায় নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত কাজ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	-	০৫/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	১০/০৬/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	১৮/০৭/২০২৪	১৮/০৭/২০২৪	১২০	১২০
৭	কর্তৃপক্ষের বোর্ড রুমের জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম ও ডেলিগেটেড সাউন্ড সিস্টেম সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	দিন	-	১০/০৯/২০২৪	০৬/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২৪/১০/২০২৪	০৫/১১/২০২৪	০১/১২/২০২৪	১২০	১২০
৮	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর/শাখায় ব্যবহৃত ইউপিএস মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৪.৫০	দিন	-	১৫/০৭/২০২৪	৩০/০৭/২০২৪	২০/০৮/২০২৪	২৮/০৮/২০২৪	০৩/০৯/২০২৪	১০/০৯/২০২৪	২৮	৩০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৯	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর/শাখায় ব্যবহৃত কম্পিউটার ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতির মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল (SSD, HDD, Processor, RAM, Power Supply, Mother Board, Wifi Receiver, Power Cord ইত্যাদি) সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১০. ০০	দিন	-	০১/০৬/২০২৪	৩০/০৬/২০২৪	১০/০৭/২০২৪	১৮/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	০১/০৯/২০২৪	১২০	১২০
১০	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর/শাখার জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	দিন	-	২০/০৮/২০২৪	২৯/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২৫/০৯/২০২৪	০২/১০/২০২৪	০৯/১০/২০২৪	২৮	৩০
১১	কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ল্যাপটপ, রাউটার, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ইত্যাদি এবং আইসিটি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মেরামত কাজ	টি	০২	ওটিএম / এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	-	০১/০৭/২০২৪	২১/০৭/২০২৪	৩০/০৭/২০২৪	১১/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪	২৫/০৮/২০২৪	১২০	১২০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১২	কর্তৃপক্ষের আইপি পিএবিএক্স সিস্টেম (ইন্টারকম) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	-	২৪/১০/২০২৪	১০/১১/২০২৪	২৪/১১/২০২৪	০৩/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪	১৯/১২/২০২৪	২৮	৩০
১৩	মোংলাস্থ পরিদর্শন বাংলোয় আউটডোর ও ইনডোর এক্সেস পয়েন্ট স্থাপন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৪.০০	দিন	-	২৬/০১/২০২৫	০৫/০২/২০২৫	২০/০২/২০২৫	০২/০৩/২০২৫	০৯/০৩/২০২৫	১৬/০৩/২০২৫	২৮	৩০
১৪	কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান নেটওয়ার্ক সিস্টেমের আপগ্রেডেশন	টি	০১	ডিপিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৭.০০	দিন	-	০৫/০৯/২০২৪	১৯/০৯/২০২৪	৩০/০৯/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২৮/১১/২০২৪	১২০	১২০
১৫	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর/শাখার জন্য নেটওয়ার্কিং সরঞ্জামসহ অ্যাক্সেস পয়েন্ট, ওয়াইফাই রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ,ওয়াইফাই রিসিভার ইত্যাদি সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৭.০০	দিন	-	২৪/১০/২০২৪	০৫/১১/২০২৪	২০/১১/২০২৪	০২/১২/২০২৪	০৯/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	২৮	৩০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৬	কর্তৃপক্ষের সকল স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত কাজ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৫.০০	দিন	-	১৪/১০/২৪	০৫/১১/২৪	২৫/১১/২৪	১৫/১২/২৪	১৯/১২/২৪	২৬/১২/২৪	২৮	৩০
১৭	কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান পোর্ট অটোমেশন ও অফিস অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার আপগ্রেডেশন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	দিন	-	২৪/১০/২৪	২৫/১১/২৪	১৯/১২/২৪	০৫/০১/২৫	১৯/০১/২৫	১০/০২/২৫	১২০	১২০
১৮	কর্তৃপক্ষের পোর্ট অটোমেশন ও অফিস অ্যাপ্লিকেশন ডাটাবেজ ও সফটওয়্যারের ব্যাকআপ পলিসি আপগ্রেডেশন ও ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে ডিজাস্টার রিকভারি (ডিআর) স্থাপন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	-	১০/১১/২০২৪	১০/১২/২৪	২৬/১২/২৪	০৫/০১/২৫	১৯/০১/২৫	১০/০২/২৫	১২০	১২০
১৯	কর্তৃপক্ষের জন্য কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার ব্যবস্থাপনা ডাটাবেজ ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রস্তুত/সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	-	০৬/১০/২০২৪	০৫/১১/২০২৪	২০/১১/২৪	০৫/১২/২৪	১৯/১২/২৪	০৯/০১/২৫	১২০	১২০
২০	আইসিটি সেলের জন্য টোনার ও কার্টিজ সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১.৫০	দিন	-	২৪/১০/২০২৪	০৫/১১/২০২৪	২০/১১/২৪	০২/১২/২৪	০৯/১২/২৪	১৫/১২/২৪	২৮	৩০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২১	কর্তৃপক্ষের আইপি পিবিএক্স, নেটওয়ার্কিং এবং অফিস ইকুইপমেন্টস (কম্পিউটার, প্রিন্টার, ল্যাপটপ, ইউপিএস, ফটোকপিয়ার) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাৎসরিক মালামাল সংগ্রহ (স্পেয়ার পার্টস ও টুলস)	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১২.০০	দিন	-	১০/১১/২০২৪	১০/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	০৫/০১/২০২৪	১৯/০১/২০২৪	১০/০২/২০২৪	১২০	১২০
২২	কর্তৃপক্ষের জন্য কেন্দ্রীয় ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ সেবা সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	-	০৫/০৯/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	২৫/১১/২০২৪	০৫/১২/২০২৪	২০/০১/২০২৫	০৯/০২/২০২৫	১২০	১২০
২৩	আইসিটি সেলের জন্য ফার্নিচার সংগ্রহ	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	২৪/১০/২০২৪	০৫/১১/২০২৪	২০/১১/২০২৪	০২/১২/২০২৪	০৯/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	২৮	৩০
২৪	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর/শাখার অফিস ইকুইপমেন্টস (কম্পিউটার, প্রিন্টার, ল্যাপটপ ইত্যাদি) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	টি	০২	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৮.০০	দিন	-	২০/০৮/২০২৪	০৫/০৯/২০২৪	১৯/০৯/২০২৪	০২/১০/২০২৪	০৯/১০/২০২৪	১৭/১০/২০২৪	২৮	৩০
২৫	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর/শাখায় ব্যবহৃত ফটোকপিয়ারসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৫.৫০	দিন		১২/০৯/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	২৪/১১/২০২৪	০৩/১২/২০২৪	২১/০১/২০২৫	০৯/০২/২০২৫	১২০	১২০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ্দ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৬	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর/শাখার জন্য ফটোকপিয়ার মেশিন সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	-	১০/০৯/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	২১/১১/২০২৪	০৫/১২/২০২৪	২৩/০১/২০২৫	১০/০২/২০২৫	১২০	১২০
২৭	পোর্ট অটোমেশন ও অফিস অ্যাপ্লিকেশন ডাটাবেজ ৫ বৎসর মেয়াদী মাসিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	টি	০১	-	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	২০.০০	দিন	-	২০/০৮/২০২৪	০৫/০৯/২০২৪	২২/০৯/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	০৯/১০/২০২৪	১৭/১০/২০২৪	২৮	৩০
২৮	মবক'র জেটি অভ্যন্তরে নেটওয়ার্ক বক্সসমূহ (পিডবক্স ও ডিবিবক্স) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৫.০০	দিন	-	২০/০৮/২০২৪	০৫/০৯/২০২৪	২২/০৯/২০২৪	০১/১০/২০২৪	০৯/১০/২০২৪	২০/১০/২০২৪	২৮	৩০
২৯	কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য অফিস ইকুইপমেন্ট (ল্যাপটপ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি) সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৭.০০	দিন	-	১০/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	২৫/০৮/২০২৪	০৩/৯/২০২৪	০৯/৯/২০২৪	২০/১০/২০২৪	৮২	৩০
৩০	আইসিটি সেলের জরুরী অপারেশন/সার্ভিসের জন্য ২টি মোটর সাইকেল ভাড়া	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	-	০৫/০৭/২০২৪	১৫/০৭/২০২৪	২৫/০৭/২০২৪	০৩/০৮/২০২৪	০৯/০৮/২০২৪	২০/০৮/২০২৪	২৮	৩০
৩১	কর্তৃপক্ষের খুলনাস্থ বাংলোতে এক্সেস পয়েন্ট, নেটওয়ার্ক ডিভাইস ও সুইচ সরবরাহ	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১.৫০	দিন		০৫/০৭/২০২৪	১৫/০৭/২০২৪	২৫/০৭/২০২৪	০৩/০৮/২০২৪	০৯/০৮/২০২৪	২০/০৮/২০২৪	২৮	৩০

কারখানা ও সরঞ্জাম

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রিকোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	স্ট্রাডেল ক্যারিয়ার সমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	টি	১	OTM/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	দিন	-	১৫-১২-২৪	১০-০১-২৫	২৭-১-২৫	১৪-২-২৫	২১-২-২৫	২২-৩-২৫	৯০	১২ মাস
২	স্ট্রাডেল ক্যারিয়ার সমূহের রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ/LTM	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	০২/০৭/২০২৪	১৫-০৭-২৪	১৩-০৮-২৪	২৯-৮-২৪	০৬/০৯/২০২৪	০৫/১০/২০২৪	৯০	৬০
৩	১০০ টন , ৫০ টন, ৩০ টন মোবাইল ক্রেন (LIEBHERR) এর নিউমেটিক ত্রুটি, হোয়েস্টিং ত্রুটি ,হাইড্রোলিক সিস্টেমের ত্রুটি ও অন্যান্য রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১.০০	দিন	-	০৮/১২/২০২৪	০৮/০১/২০২৫	২৫-১-২৫	১২/০২/২০২৫	১৯-২-২৫	২০-৩-২৫	৯০	৬০
৪	মোবাইল ক্রেন (TADANO)-১,২ এর রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ/LTM	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	২৪-৭-২৪	৩১-৭-২৪	২৫-৮-২৪	১৫-৯-২৪	২২-৯-২৪	১৪-১১-২৪	১২০	৬০
৫	৯ টন ইম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার এর হাইড্রোলিক সিস্টেমের ত্রুটি মেরামত, সিলিন্ডারের সিল পরিবর্তন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ও অন্যান্য রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	৪-৭-২৪	২৪-৭-২৪	১২/০৮/২০২৪	২৮-০৮-২৪	০৫/০৯/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	৯০	৩০
৬	১৮ টন ভেরিয়েবল রিচ ট্রাক, ৩৫ টন হেভি ডিউটি ফর্কলিফট, ৪৫ টন রিচস্টেকার নং-০১,০২ এর হাইড্রোলিক হোজ সংগ্রহ ও সংযোজন।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১০.৫০	দিন	-	০৭/০৭/২০২৪	২৪-৭-২৪	১২/০৮/২০২৪	১৮-৮-২৪	৫-৯-২৪	৩-১০-২৪	৯০	৬০
৭	১০০ টন (নতুন) ওয়েব্রিজ স্কেলের BSTI কর্তৃক কেলিব্রেশন অন্যান্ মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১.০০	দিন	-	০৮/১২/২০২৪	০৮/০১/২০২৫	২৫-০১-২৫	১২/০২/২০২৫	০৯/০২/২০২৫	২০-৩-২৫	৯০	৬০
৮	১০০ টন ও ৮০ টন ওয়েব্রিজ স্কেলের BSTI কর্তৃক কেলিব্রেশন অন্যান্ মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	০৩/০৭/২০২৪	২৪-০৭-২৪	১২/০৮/২০২৪	২৮-০৮-২৪	৫-০৯-২৪	০৩/১০/২০২৪	৯০	৬০
৯	৫ টন এবং ৩ টন ফর্ক লিফট সমূহের রানিং মেরামত কাজ , হাইড্রোলিক সিস্টেমের ত্রুটি ও অন্যান্য মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	-	০৮/০৭/২০২৪	২৪-০৭-২৪	১২-৮-২৪	২৮-৮-২৪	৫-৯-২৪	০৩/১০/২০২৪	৯০	৩০
১০	টার্মিনাল ট্রাক্টর এর ইঞ্জিন এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মেরামত কাজ	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৭.০০	দিন	-	২৪-৭-২৪	৩১-৭-২৪	২৫-৮-২৪	১৫-৯-২৪	২২-৯-২৪	১৪-১১-২৪	১২০	৬০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১১	কন্টেইনার মুভার ১-৪ এর রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ/LTM	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১.০০	দিন	-	১৮-৮-২৪	২৩-৮-২৪	১-৯-২৪	৮-৯-২৪	১৫-৯-২৪	১৮-৯-২৪	২৮	৩০
১২	জেনারেটর সমূহের রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১.২৫	দিন	-	৯-৭-২৪	২৪-৭-২৪	১২/০৮/২০২৪	২৮-০৮-২৪	০৫/০৯/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	৯০	৩০
১৩	এয়ার কম্প্রেশর, টায়ার চেঞ্জার, স্মান লিফটার, বিম লিফটার, ফায়ার ট্রাক, ক্লিনিং ইকুইপমেন্ট এর বিভিন্ন ধরণের মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	২৪-৭-২৪	৩১-৭-২৪	২৫-৮-২৪	১৫-৯-২৪	২২-৯-২৪	১৪-১১-২৪	১২০	৬০
১৪	মোবাইল হারবার ক্রেন -১,২,৩,৪ এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	টি	১	OTM	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১২০০.০০	দিন	-	১৮-০৪-২৪	২৮-০৬-২৪	২৮-০৭-২৪	০৬/০৯/২০২৪	১৫-০৯-২৪	৩০-০৯-২৪	১৬২	৩৪ মাস
১৫	৯ টন ইম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার এর জন্য স্প্রেডার সংগ্রহ	টি	১	LTM	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৪.৬০	দিন	-	০১/০৭/২০২৪	১৫-০৭-২৪	১২/০৮/২০২৪	২৮-৮-২৪	০৫/০৯/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	৯০	৩০
১৬	৯ টন ইম্পটি কন্টেইনার এর সিডিউল সার্ভিসিং এর জন্য ফিল্টার ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	০৩/০৭/২০২৪	২৪-৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-৮-২৪	০৫/০৯/২০২৪	৩-১০-২৪	৯০	৬০
১৭	স্ট্রাডেল ক্যারিয়ার সমূহের ,১০০ টন , ৫০ টন, ৩০ টন মোবাইল ক্রেন (LIEBHERR) এর বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.৫০	দিন	-	১০/০৭/২০২৪	৩১-৭-২৪	১৯-৮-২৪	৫-৯-২৪	১২/০৯/২০২৪	১০-১০-২৪	৯০	৬০
১৮	১০০ টন ও ৮০ টন ওয়েব্রিজ স্কেলের লোড সেল সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.৫০	দিন	-	২১-১০-২৪	১১/১১/২০২৪	২৫-১১-২৪	১০/১২/২০২৪	১৭-১২-২৪	২৩-১-২৫	৯০	৪৫
১৯	টার্মিনাল ট্রাক্টর এবং কন্টেইনার মুভার এর জন্য বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	১৫-১২-২৪	১০-০১-২৫	২৭-১-২৫	১৪-২-২৫	২১-২-২৫	২২-৩-২৫	৯০	৬০
২০	১৮ টন ভেরিয়েবল রিচ ট্রাক, ৩৫ টন হেভি ডিউটি ফর্কলিফট, ৪৫ টন রিচস্টেকার নং-০১,০২ সিডিউল সার্ভিসিং এর জন্য ফিল্টার ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	১০/১২/২০২৪	০৫/০১/২০২৪	২২-১-২৪	০৭/০২/২০২৫	১৬-২-২৫	১৭-২-২৫	৯০	৪৫

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২১	৩ টন এবং ৫ টন ফর্কলিফট এর বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	০৭/১২/২০২৪	০৮/০১/২০২৫	২৫-১-২৫	১১/০২/২০২৫	১৯-২-২৫	২০-৩-২৫	৯০	৬০
২২	টার্মিনাল ট্রাক্টর, ৪৫ টন রিচ স্টাকার,৩৫ টন হেভি ডিউটি ফর্কলিফট এবং ৯ টন ইম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার এর জন্য টায়ার,ফ্লাপার ,টিউব সংগ্রহ	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	দিন	-	১০/০৭/২০২৪	২৪-৭-২৪	২১-৮-২৪	৭-৯-২৪	১৫-৯-২৪	১২/১০/২০২৪	৯০	১৫০
২৩	৫ টন ফর্কলিফট এর জন্য টায়ার ও টিউব সংগ্রহ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৯.৯০	দিন	-	০১/০৭/২০২৪	১৫-০৭-২৪	১২/০৮/২০২৪	২৮-৮-২৪	০৫/০৯/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	৯০	১২০
২৪	৩ টন ফর্কলিফট এর জন্য টায়ার ও টিউব সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	দিন	-	০৩/০৭/২০২৪	১৭-০৭-২৪	১৪-৮-২৩	৩০-৮-২৪	০৭/০৯/২০২৩	০৫/১০/২০২৩	৯০	১৫০
২৫	ম্যান লিফটার , বিম লিফটার , ডিজেল ট্যাংকার, ক্লিনিং ইকুইপমেন্ট,টায়ার চেঞ্জার মেশিন এবং জেনারেটর সমূহের প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.৫০	দিন	-	২০-৯-২৪	২৩-৯-২৪	১-১০-২৪	৮-১০-২৪	১৫-১০-২৪	১৮-১০-২৪	২৮	৩০
২৬	রোড রোলার, ডাম্প ট্রাক, এস্কাভেটর, বুল্ডোজার এর বিভিন্ন সমূহের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১.০০	দিন	-	০৯/১২/২০২৪	১০-১-২৫	২৭-১-২৫	১৪-২-২৫	২১-২-২৫	২২-৩-২৫	৯০	৪৫
২৭	সেফটি মালামাল /ইকুইপমেন্ট /টুলস সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৪.০০	দিন	-	২৪-৭-২৪	৩১-৭-২৪	২৫-৮-২৪	১৫-৯-২৪	২২-৯-২৪	১৪-১১-২৪	১২০	৬০
২৮	মবক এর জন্য দুইটি ১০টন ক্ষমতা সম্পন্ন ফর্কলিফট সংগ্রহ	টি	১	OTM	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২২০	দিন	-	১০/০৭/২০২৪	০৮/০৮/২০২৪	০৬/০৯/২০২৪	২৫-৯-২৪	০২/১০/২০২৪	১৫-১০-২৪	৯০	১৮০
২৯	মবক এর জন্য লগ বুক, চার্জ বুক ,MRR বুক সংগ্রহ	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১.৫০	দিন	-	০২/০৭/২০২৪	১৫-০৭-২৪	১৩-০৮-২৪	২৯-৮-২৪	০৬/০৯/২০২৪	০৫/১০/২০২৪	৯০	৬০

তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স শাখা

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরন	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১.	বিভিন্ন স্থাপনার জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২০.০০	দিন	-	০১-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
২.	জেটি অভ্যন্তরে সোডিয়াম লাইট স্পেয়ার্স পার্টস সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৮.০০	দিন	-	০৮-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
৩.	বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যাটারি সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	দিন	-	০৪-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
৪.	বিভিন্ন সরঞ্জামের জন্য বৈদ্যুতিক খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৭.০০	দিন	-	২০-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
৫.	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্থাপনার জন্য নিরাপত্তা বাতি সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৫.০০	দিন	-	১৫-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
৬.	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্থাপনার সংযোজিত পানির ফিল্টার মেরামতের মালামাল সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	০২-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
৭.	মাধবী আবাসিক এলাকার পানির পাম্পের স্টার-ডেল্টা সার্কিট পরিবর্তন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৫.০০	দিন	-	২০-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
৮.	বিভিন্ন স্থাপনার জন্য সিলিং ফ্যান সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৪.০০	দিন	-	০৬-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
৯.	কর্তৃপক্ষের ১০০ টন ও ৫০ টন মোবাইল ক্রেণের জন্য বিটিটি সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৩৫.০০	দিন	-	০৩-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
১০.	কর্তৃপক্ষের ১ নং বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের ৩৩/১১ কেভি, ৫ এমভিএ ট্রান্সফর্মারের তেল পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	দিন	-	১০-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরন	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১১.	কর্তৃপক্ষের এয়ারকুলার গুলো বাৎসরিক সার্ভিসিং কাজ।	টি	০১	আরএফকিউ/ এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	-	০৩-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
১২.	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র সমূহের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ	টি	০১	আরএফকিউ/ এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫.০০	দিন	-	০৩-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
১৩.	স্থায়ী বন্দরস্থ মাধবী এবং মালতী এফ-২/৭, জি-৮/৪, জি-১৫/৬, জি-২৯/৭, জি-৩০/৮, জি-৩২/২, জি-৩৪/৬, এইচ-৬/৬, এইচ-৫/৭, এইচ-৬/৭, এইচ-১০/৩, এইচ-১১/১, এইচ-১১/৮, এইচ-১২/৮, এইচ-১৮/৭, এইচ-১৯/১, এইচ-১৯/৬, এইচ-২২/৫, এইচ-২২/৮, এইচ-২৩/৮, এইচ-২৬/৮, এইচ-৩১/৮, ডরমটরি-২/১, ডরমেটরি-২/৪, ডরমেটরি-৩/২, এইচ-১১/৬ ফ্লাট সমূহের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	দিন	-	০৩-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
১৪.	কর্তৃপক্ষের জেটি অভ্যন্তরে ওয়্যারহাউজ ও ট্রানজিট শেডের অভ্যন্তরে আলোকিতকরণসহ বৈদ্যুতিক পুর্নবাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	দিন	-	০৩-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
১৫.	কর্তৃপক্ষের স্ট্র্যাডেল ক্যারিয়ারের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১৪.০০	দিন	-	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
১৬.	বিভিন্ন স্থাপনার জন্য এয়ারকুলার সংগ্রহ ও সংস্থাপন ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম/আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	-	১৫-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
১৭.	বিভিন্ন স্থাপনায় বজ্র নিরোধক সিস্টেম সরবরাহ ও সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	দিন	-	১০-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
১৮.	খুলনা মেডিকেল সেন্টার ও বন্দর হাসপাতালের ইউএসজি রুমে এসি সংস্থাপান।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	-	০৩-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরন	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯.	কর্তৃপক্ষের জেটি অভ্যন্তরে স্টাফিং-আনস্টাফিং শেডের ছাদে অন-গ্রীড রুফটপ সোলার প্লান্ট সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৬০০.০০	দিন	-	০৩-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
২০.	কর্তৃপক্ষের ৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন পুর্নবাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৯০.০০	দিন	-	০৫-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
২১.	যান্ত্রিক ও তড়িৎ ভবনের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং পুর্নবাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	-	১২-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
২২.	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন আবাসিক ভবনের বৈদ্যুতিক ওয়ারিং মেরামত কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	দিন	-	০৩-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
২৩.	কর্তৃপক্ষের মোংলাস্থ বন্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং পুর্নবাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	দিন	-	২৫-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
২৪.	কর্তৃপক্ষের বন্দর হাসপাতালের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং পুর্নবাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২০.০০	দিন	-	০৭-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
২৫.	কর্তৃপক্ষের খুলনা, মোংলা, হিরণ পয়েন্টের রেষ্ট হাউজ এবং অন্যান্য অফিসের জন্য টিভি সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম/আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	-	০৭-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
২৬.	কর্তৃপক্ষের খুলনাস্থ ই-৪/১, ৪/২, ৪/৫ ও সি-১ বাংলোর বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	টি	০১	এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	-	২৩-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরন	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৭.	স্থায়ী বন্দরস্থ মাধবী এবং মালতী আবাসিক এলাকার এফ-১/৭, এফ-২/৫, এফ-৩/৩, জি-৪/১, জি-৫/২, জি-১৪/২, জি-১৭/১, জি-২০/১, এইচ-১/৩, এইচ-১/৫, এইচ-১/৭, এইচ-১/৮, এইচ-৪/৭, এইচ-১০/২, এইচ-১১/৩, এইচ-১১/৭, এইচ-১৫/৩, এইচ-১৫/৭, এইচ-১৭/৭, এইচ-১৭/৮, এইচ-১৮/৪, এইচ-২১/৬, এইচ-২২/৬, এইচ-২৩/৬, ডরমেটরি-৩/৩, ডরমেটরি-২/৬ ফ্লাট সমূহের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	টি	০১	ওটিএম/ এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২২.০০	দিন	-	২৩-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
২৮.	কর্তৃপক্ষের জেটি অভ্যন্তরে বিভিন্ন ইয়ার্ডে সার্ভিস ক্যাবলসহ এমডিবি বক্স সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম /এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	দিন	-	১৮-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
২৯.	কর্তৃপক্ষের পুরাতন মোংলাস্থ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র পুর্নবাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/ এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	দিন	-	২৮-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
৩০.	কর্তৃপক্ষের খুলনাস্থ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে ০১ টি ৫০০ কেভিএ জেনারেটর সরবরাহ ও সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম/ এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৮.০০	দিন	-	০১-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
৩১.	সদস্য (অর্থ) মহোদয়ের অফিসকক্ষে এয়ারকুলার সরবরাহ ও সংস্থাপন।	টি	০১	এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	০৯-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
৩২.	কর্তৃপক্ষের ২ ও ৫ নং বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে ০২ টি ৫০০ কেভিএ জেনারেটর সরবরাহ ও সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	দিন	-	০৯-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
৩৩.	ব্যাচেলর ব্যারাকের জন্য সিলিং ফ্যানসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক মালামাল সংগ্রহ।	টি	০১	এলটিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	১১-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
৩৪.	কর্তৃপক্ষের খুলনাস্থ পোর্ট হাউজের জন্য ০১ টি ফ্রিজ, প্যাডেল স্ট্যান্ড ফ্যান, লাইট এবং অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ	টি	০১	এলটিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	-	১৩-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরন	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন কাজের ক্ষেত্রে	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩৫.	কর্তৃপক্ষের স্থায়ী বন্দর এলাকার বিভিন্ন আবাসিক ভবনের সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	দিন	-	২৩-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
৩৬.	পরিচালক(বোর্ড), প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা ও প্রধান প্রকৌশলী(নৌ) এর অফিস কক্ষের এসি মেরামত	টি	০১	এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	-	০৫-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
৩৭.	কর্তৃপক্ষের দিগরাজ্থ পানি শোধনাগারের জন্য ০১ টি ৭৫০ কেভিএ এবং ফয়লাহু পাম্প হাউজের জন্য ০৩ টি ৮০ কেভিএ জেনারেটর সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	দিন	-	১৮-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
৩৮.	ঘূর্ণিঝড় "রিমাল" এর জন্য মবক এর স্থায়ী বন্দর, পুরাতন মোংলা, খুলনা ও হিরণপয়েন্টের বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত	টি	০১	এলটিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	-	১১-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
৩৯.	সদস্য (অর্থ) মহোদয়ের অফিসকক্ষের টিভি পরিবর্তন।	টি	০১	এলটিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১.৫০	দিন	-	০৯-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
৪০.	কর্তৃপক্ষের স্থায়ী বন্দর এলাকার ৯ নং জেটির নিকটবর্তী ভিভি বক্সের সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	দিন	-	২৩-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
৪১.	কর্তৃপক্ষের মালতী জামে মসজিদে মাইকসহ সাউন্ড সিস্টেম পরিবর্তন কাজ	টি	০১	এলটিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৬.০০	দিন	-	১১-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
৪২.	কর্তৃপক্ষের মোবাইল হারবার ক্রেন ও মাল্টিপারপাস ক্রেণের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৩৫০.০০	দিন	-	১০-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
৪৩.	অফিসার্স ডরমেটরীর চারপাশে নিরাপত্তা বাতিসহ বৈদ্যুতিক লাইন সংস্থাপন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৭.০০	দিন	-	১৮-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
৪৪.	কর্তৃপক্ষের দিগরাজ্থ পানি শোধনাগারের ল্যাবে এসি সংযোজন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৪.০০	দিন	-	১৮-১২-২৪	০৮-০১-২৫	২৫-০১-২৫	১২-০২-২৫	১৯-০২-২৫	২০-০৩-২৫	১২০	৯০
৪৫.	কর্তৃপক্ষের পরিজাত ভবন ও অফিসার্স ডরমেটরির চারপাশে আলোকিতকরণ	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	-	২৩-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০
৪৬.	বন্দর হাসপাতালের ইউএসজি রুম, ভিআইপি কক্ষ নং-১ এবং মোংলাস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেখ রাসেল ল্যাবে এসি সংস্থাপন	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	নিজস্ব তহবিল	৮.০০	দিন	-	২৩-০৭-২৪	২৪-০৭-২৪	১২-০৮-২৪	২৮-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	১২০	৬০

নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

নৌ-প্রকৌশল বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

ক) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতঃ

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(যদি হয়ে থাকে)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্য তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল (কাজ সম্পাদনের সময়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১.০	এম এল পান্না ডকিং, ফিটিং ও মেরামত কাজ	প্রতি জলযান	০১ টি	OTM (e-GP)	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়া চলমান	১১-০৮-২০২৪	-	০১-০৯-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	২২-০৯-২০২৪	২৪-০৯-২০২৪	২৫-০৯-২০২৪	২৫-০৯-২০২৪	৪৬ দিন	৬০ দিন
২.০	এম. টি. শিবসা ডকিং, রিফিট ও মেরামত কাজ।	প্রতি জলযান	০১ টি	OTM (e-GP)	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়া চলমান	০৪-০৮-২০২৪	-	১৮-০৮-২০২৪	০১-০৯-২০২৪	০৮-০৯-২০২৪	১০-০৯-২০২৪	১২-০৯-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৫৪ দিন	১২০ দিন
৩.০	পন্টুন-১৭ ডকিং, ফিটিং ও মেরামত কাজ।	প্রতি জলযান	০১ টি	OTM (e-GP)	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়া চলমান	০৩-০৭-২০২৪	-	১৭-০৭-২০২৪	৩১-০৭-২০২৪	০৭-০৮-২০২৪	০৮-০৮-২০২৪	১১-০৮-২০২৪	১৩-০৮-২০২৪	৪২ দিন	৬০ দিন
৪.০	এম. এল. মতি জলযান ডকিং, রিফিট ও মেরামত	প্রতি জলযান	০১ টি	OTM (e-GP)	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়া চলমান	১৬-০৭-২০২৪	-	০৫-০৮-২০২৪	০৫-০৮-২০২৪	১২-০৮-২০২৪	১৫-০৮-২০২৪	১৫-০৮-২০২৪	২৯-০৮-২০২৪	৪৫ দিন	৬০ দিন
৫.০	এম. টি. মেঘদূত জলযান ডকিং, রিফিট ও মেরামত	প্রতি জলযান	০১ টি	OTM (e-GP)	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়া চলমান	২৩-০৭-২০২৪	-	৩০-০৭-২০২৪	০৬-০৮-২০২৪	১৩-০৮-২০২৪	১৮-০৫-২০২৪	১৮-০৫-২০২৪	০১-০৯-২০২৪	৪১ দিন	৯০ দিন
৬.০	বিভিন্ন জলযানের জন্য ফিল্টার I ইম্পেলার সংগ্রহ।	প্রতি লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (e-GP)	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়া চলমান	০১-০৭-২০২৪	-	১৫-০৭-২০২৪	২২-০৭-২০২৪	২৯-০৭-২০২৪	৩১-০৭-২০২৪	০৪-০৮-২০২৪	০৬-০৮-২০২৪	৩৭ দিন	৩০ দিন
৭.০	মবক'র বিভিন্ন জলযানে ব্যবহারের জন্য ব্যাটারী সংগ্রহ।	প্রতিটি	৩০ টি	OTM (e-GP)	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়া চলমান	০৯-০৭-২০২৪	-	৩০-০৭-২০২৪	৩০-০৭-২০২৪	০৮-০৮-২০২৪	১৩-০৮-২০২৪	১৪-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	৫১ দিন	৩০ দিন

(খ) অদৃশ্য/অন্যান্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(যদি হয়ে থাকে)	প্রি কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্য তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল (কাজ সম্পাদনের সময়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১.০	মবক'র বিভিন্ন জলযান, বার্জ, পন্টুন ইত্যাদির রানিং মেরামত।	প্রতি জলযান	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (e-GP)	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয়নি। প্রয়োজনের ভিত্তিতে করা হবে।		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী								-
২.০	স্টিল, স্ট্রাকচার, কাঠ, হার্ডওয়ার সংগ্রহ	প্রতি ইউনিট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (e-GP)	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয়নি। প্রয়োজনের ভিত্তিতে করা হবে।		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী								-
৩.০	জরীপ, নিবন্ধন, লাইফ সেভিং, ফায়ার ফাইটিং ইত্যাদি	প্রতি ইউনিট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (e-GP)	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	০২-০৬-২০২৫		১০-০৬-২৫	২৪-০৬-২৫	২৪-০৬-২৫	৩১-০৬-২৫	০৮-০৭-২৫	০৮-০৭-২৫	২৯-০৭-২৫	৫০ দিন	৩০ দিন
৪.০	অফিস ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র	প্রতি ইউনিট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (e-GP)/ RFQ	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয়নি। প্রয়োজনের ভিত্তিতে করা হবে।		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী								-
৫.০	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী	প্রতি ইউনিট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (e-GP)/ RFQ	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয়নি। প্রয়োজনের ভিত্তিতে করা হবে।		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী								-
৬.০	বিভিন্ন জলযানে Life Raft এবং Fire Extinguisher টেস্টিং,সার্ভিসিং এবং রিফিলিং করণ	প্রতি ইউনিট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (e-GP)	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয়নি। প্রয়োজনের ভিত্তিতে করা হবে।		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী								-

(গ) বার্ষিক উন্নয়ন বহির্ভূত মূলধন খাতে ব্যয়ঃ

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(যদি হয়ে থাকে)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্য তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল (কাজ সম্পাদনের সময়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১.০	মবক'র জন্য ৪টি পন্টুন প্রয়োজনীয় মুরিং মালামাল সহ সংগ্রহ	প্রতি ইউনিট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (e-GP)	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয়নি। প্রয়োজনের ভিত্তিতে করা হবে।	০১-০৮-২৪	-	২২-০৮-২০২৪	২২-০৮-২৪	২৯-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৫-০৯-২৪	১৯-০৯-২৪	৫০ দিন	৭৫ দিন।

(ঘ) রাজস্ব ব্যয় (জ্বালানী ও শক্তি)ঃ

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(যদি হয়ে থাকে)	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্য তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল (কাজ সম্পাদনের সময়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১.০	জ্বালানি(জাহাজ/ ড্রেজার) (HSD, Lubricants, Petrol, Octane)	প্রতি জলযান	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে DPM	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	BPC এর দর অনুযায়ী		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়								-

হারবার এন্ড কঞ্জারভেন্সী বিভাগ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

(ক) মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন খাতঃ

প্যাকেজ নং	পণ্যের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	মবক'র জলযানের জন্য মেরিন পেইন্ট ও থিনার ক্রয়	গ্যালন	১২২০	OTM, NCT	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২১/১০/২৪	০৬/১১/২৪	১৩/১১/২৪	১৭/১১/২৪	২৪/১১/২৪	১৯/১২/২৪	-	১৮/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১৭	৭	৪	৭	২৫	৬০দিন	৩০ দিন
২	মবক'র জলযানের জন্য রোপ ক্রয়	ফুট	৩০০০০	OTM, NCT	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১৫/০৯/২৪	১০/১০/২৪	১৭/১০/২৪	২১/১০/২৪	২৮/১০/২৪	২৪/১১/২৪	-	২৪/০৩/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	২৬	৭	৪	৭	২৭	৭১ দিন	১২০ দিন
৩	মবক'র জলযানের জন্য হোজ পাইপ ক্রয়	ফুট	৬৫০	RFQ	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	১৩/০৮/২৪	২২/০৮/২৪	২৯/০৮/২৪	০৩/০৯/২৪	১০/০৯/২৪	১৭/০৯/২৪	-	০২/১০/২৪
								সম্ভাব্য দিন		০	১০	৭	৪	৭	৭	৩৫ দিন	১৫ দিন
৪	মবক'র জলযানের জন্য হোজ পাইপ ক্রয়	ফুট	৬৫০	RFQ	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	০৫/০১/২৫	১৪/০১/২৫	২১/০১/২৫	২৬/০১/২৫	০২/০২/২৫	০৯/০২/২৫	-	২৪/০২/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	১০	৭	৫	৭	৭	৩৬ দিন	১৫ দিন
৫	আসবাবপত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৬	আসবাবপত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	ফার্নিচার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	ফার্নিচার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

খ) অন্যান্য অপারেটিং ব্যয় (অফিস পরিচালনা ব্যয়)

প্যাকেজ নং	পণ্যের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন									
২	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
৩	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী ক্রয় (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
৪	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী ক্রয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
৫	প্রিন্টার ও ফটোকপির কালি ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
৬	প্রিন্টার ও ফটোকপির কালি ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
৭	প্রিন্টার ও ফটোকপির কালি ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
৮	মবক'র জলযানের জন্য ডেক লগ বই ও চার্জ বই ক্রয়	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
৯	মবক'র জলযানের জন্য ডেক লগ বই ও চার্জ বই ক্রয়	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
১০	বুকচার্ট ও পুস্তক ক্রয়	-	থোক	DPM	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.৭০	২০-৩০ দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
১১	স্যালভেজ কাজ	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২০.০০	-		-	-	-	-	-	-	-	-

(গ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বর্হিভূত মূলধন খাতঃ

প্যাকেজ নং	পণ্যের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	নেভিগেশনাল এইডস সংগ্রহ (AIS এবং Virtual AIS System সংগ্রহ ও স্থাপন)	-	থোক	OSTETM / OTM, NCT	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৫০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২১/০৭/২৪	২০/০৮/২৪	২৯/০৮/২৪	০১/০৯/২৪	০৬/০৯/২৪	০৩/১০/২৪	-	৩১/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	৩১	৯	৩	৫	২৭	৭৫দিন	১২০দিন
২	নেভিগেশনাল এইডস সংগ্রহ (স্টীল লাইটেড বয়া, লাইট এবং মুরিং মালামাল)	-	থোক	OSTETM / OTM, NCT	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৬০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	-	২১/০৭/২৪	২০/০৮/২৪	২৯/০৮/২৪	০১/০৯/২৪	০৬/০৯/২৪	০৩/১০/২৪	-	৩১/০১/২৫
								সম্ভাব্য দিন		০	৩১	৯	৩	৫	২৭	৭৫দিন	১২০দিন
৩	ভিটিএমআইএস এর রিমোট ভিউকে লাইভ ভিউ এ পরিবর্তন (পোরিজাত টু বন্দর হেডকোয়াটার)	৪ টি	প্রাক্কলন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৩৫.০০	১২০ দিন	-	অনুমোদন সাপেক্ষে	--	--	--	--	--	--	--
৪	ভিটিএমআইএস এর জেনারেটর জ্বালানী Diesel সহ Genset consumable Item & Spare Parts.	-	প্রাক্কলন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৮৫.০০	১২০ দিন	-	অনুমোদন সাপেক্ষে	--	--	--	--	--	--	--
৫	ভিটিএমআইএস এর Emergency Spare ক্রয়।	-	প্রাক্কলন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৩০.০০	১২০ দিন	-	অনুমোদন সাপেক্ষে	--	--	--	--	--	--	--
৬	Modernization & Extension of VTMIS up to Rampal of Mongla Port Authority	-	প্রাক্কলন অনুযায়ী	OTM (In.)	নৌপরিবহনম ন্ত্রনালয়	জিওবি	৩০০০.০০	১২০ দিন	-	অনুমোদন সাপেক্ষে	--	--	--	--	--	--	--
৭	VTMIS এর Repair, Maintenance & Operation বিল-২০২৪ প্রদান (অর্থবছর-২০২৪-২০২৫)	-	প্রাক্কলন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৭৫.০০	১২০ দিন	-	অনুমোদন সাপেক্ষে	--	--	--	--	--	--	--
৮	VHF & UHF সেট ক্রয়	-	প্রাক্কলন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫৫.০০	১২০ দিন	-	অনুমোদন সাপেক্ষে	--	--	--	--	--	--	--

প্যাকেজ নং	পণ্যের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৯	ভিটিএমআইএস ষ্টেশন সমূহের জন্য On Line UPS এবং Solar, Generator, UPS এর ব্যাটারি ক্রয়	-	প্রাক্কলন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২০.০০	১২০ দিন	-	অনুমোদন সাপেক্ষে							
১০	কম্পিউটার ক্রয়	-	২ সেট	RFQ /DPM	সদস্য (হাঃ ও সেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১.০০	২০-৩০ দিন	-								
১১	ফার্নিচার ক্রয় (১য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও সেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন	-								
১২	ফার্নিচার ক্রয় (১য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও সেঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	০.২৫	২০-৩০ দিন	-								

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

ক) রাজস্ব অনুমোদিত বাজেট

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিতব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP/RFQ	সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	১.২৫	২০-২৫ দিন	-	১১/০৭/২০২৪	২১/০৭/২০২৪	২১/০৭/২০২৪	২৫/০৭/২০২৪	২৬/০৭/২০২৪	-	-	-
২	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP/RFQ	সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	১.২৫	২০-২৫ দিন	-	০৬/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৭/১০/২০২৪	২০/১০/২০২৪	-	-	-
৪	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP/RFQ	সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	১.২৫	২০-২৫ দিন	-	০৭/০১/২০২৫	১৭/০১/২০২৫	১৭/০১/২০২৫	২২/০১/২০২৫	২৩/০১/২০২৫	-	-	-
৬	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP/RFQ	সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	১.২৫	২০-২৫ দিন	-	১০/০৪/২০২৫	২১/০৪/২০২৫	২১/০৪/২০২৫	২৪/০৪/২০২৫	২৫/০৪/২০২৫	-	-	-
৮	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বর্হিভূত মূলধন খাতে ব্যয় (নন-এডিপি)

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ফার্নিচার ও ফিকচার ক্রয় (১ম ০৬ মাস)	-	থোক	DCP/DPM/ RFQ	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ফার্নিচার ও ফিকচার খাত	২.০০	২০-২৫ দিন	-	২১/০৭/ ২০২৪	৩১/০৭/ ২০২৪	৩১/০৭/ ২০২৪	০৪/০৮/ ২০২৪	০৫/০৮/ ২০২৪	-	-	-
২	অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় (১ম ০৬ মাস)	-	থোক	DCP/DPM/ RFQ	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	১.০০	২০-২৫ দিন	-	২০/১০/ ২০২৪	৩০/১০/ ২০২৪	৩০/১০/ ২০২৪	০৭/১১/ ২০২৪	১০/১১/ ২০২৪	-	-	-
৩	ফার্নিচার ও ফিকচার ক্রয় (২য় ০৬ মাস)	-	থোক	DCP/DPM/ RFQ	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ফার্নিচার ও ফিকচার খাত	১.৫০	২০-২৫ দিন	-	১২/০১/ ২০২৫	২২/০১/ ২০২৫	২২/০১/ ২০২৫	২৬/০১/ ২০২৫	২৮/০১/ ২০২৫	-	-	-
৪	অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় (২য় ০৬ মাস)	-	থোক	DCP/DPM/ RFQ	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	১.০০	২০-২৫ দিন	-	২৭/০৪/ ২০২৫	০৭/০৫/ ২০২৫	০৭/০৫/ ২০২৫	১২/০৫/ ২০২৫	১৪/০৫/ ২০২৫	-	-	-

পরিকল্পনা বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

ক) রাজস্ব অনুমোদিত বাজেট

প্যাকেজ নং	পণ্যের নাম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	মুদ্রণ ও লেখনসামগ্রী ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	১২/০৮/২০২৪	২২/০৮/২০২৪	২২/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৮/০৮/২০২৪	-	-	-
২	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	১২/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৬/০৮/২০২৪	২৬/০৮/২০২৪	৩০/০৮/২০২৪	-	-	-
৩	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	০৮/১১/২০২৪	১৬/১১/২০২৪	১৮/১১/২০২৪	২৬/১১/২০২৪	২৮/১১/২০২৪	-	-	-
৪	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	০৯/১১/২০২৪	২২/১১/২০২৪	২৭/১১/২০২৪	২৭/১১/২০২৪	৩০/১১/২০২৪	-	-	-
৫	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	০২/০২/২০২৫	১৩/০২/২০২৫	১৩/০২/২০২৫	১৯/০২/২০২৫	২৩/০২/২০২৫	-	-	-
৬	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	১৪/০২/২০২৫	২৪/০২/২০২৫	২৭/০২/২০২৫	২৭/০২/২০২৫	৩০/০২/২০২৫	-	-	-
৭	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০২৫	২০-৩০ দিন	-	০১/০৫/২০২৫	১২/০৫/২০২৫	১৩/০৫/২০২৫	১৮/০৫/২০২৫	২৮/০৫/২০২৫	-	-	-
৮	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	১৭/০৪/২০২৫	২৭/০৪/২০২৫	৩০/০৪/২০২৫	০২/০৫/২০২৫	০৮/০৫/২০২৫	-	-	-

খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত মূলধন খাতে ব্যয় (নন-এডিপি)

প্যাকেজনং	কার্যক্রম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরপর্যন্তমোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ফার্নিচার ও ফিকচার ক্রয়	-	থোক	DPM/ RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফার্নিচার ও ফিকচার খাত	০.৫০	২০-৩০দিন	-	২৫/০৫/২০২৫	৩০/০৫/২০২৫	০৮/০৬/২০২৫	১০/০৬/২০২৫	১৫/০৬/২০২৫	-	-	-
২	অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়	-	থোক	DPM/ RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	০.৫০	২০-৩০দিন	-	০৫/০৬/২০২৫	১২/০৬/২০২৫	২২/০৬/২০২৫	২৫/০৬/২০২৫	৩০/০৬/২০২৫	-	-	-

গ) মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়

প্যাকেজনং	কার্যক্রম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরপর্যন্তমোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র	-	থোক	DPM/ RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মেরামত ও সংরক্ষণ খাত	০.৫০	২০-৩০দিন	-	০৯/০৬/২০২৫	১৯/০৬/২০২৫	২০/০৬/২০২৫	২৪/০৬/২০২৫	৩০/০৬/২০২৫	-	-	-

বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

ক) রাজস্ব অনুমোদিত বাজেট

প্যাকেজ নং	পণ্যের নাম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাব পত্র (কাগজ, কলম ,পেন্সিল, স্কেল,ষ্টাপলার মেশিন ক্রয়)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাব পত্র খাত	০.৫০	২০-৩০ দিন	-	জুলাই-২০২৪			০১/০৬/২৫ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)				-
২	পুস্তক সাময়িকী ও ব্রশিয়ার তৈরী	-	থোক	DCP/DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের পুস্তক সাময়িকী ও ব্রশিয়ার খাত	১.০০	২০-৩০ দিন	-	আগস্ট- ২০২৪			১৫/০৯/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)				-
৩	দৈনিক পত্রিকা ক্রয় (বিভাগীয় প্রধানের সদস্যদের মাসিক পত্রিকা)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	পরিচালক (বোর্ড)	২০২৪-২৫ অর্থবছরের দৈনিক পত্রিকা ক্রয় খাত		২০-৩০ দিন	-	জুলাই,২০২৪,-জুন,২০২৫			৩০/০৬/২৫ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)				-
৪	মুদ্রন ও লেখ সামগ্রী (স্মরনিকা,ষ্টেশনসারী, ফোল্ডার,রাইটিংপ্যাড, শুভেচ্ছা কার্ড,খাম,বিভিন্ন ব্যানার ইত্যাদি)	-	থোক	DCP/DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	১০.০০	২০-৩০ দিন	-	১নভেম্বর-২০২৪			১৫/০৬/২৫ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)				-
৫	ব্যবসায় উন্নতি সাধন (ডায়েরী ও ক্যালেন্ডার)	-	থোক	DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের ব্যবসায় উন্নতি সাধন খাত	১০.০০	৪৫ দিন	-	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪			৩০/১২/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)				-
৬	ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরি	-	থোক	DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের ডকুমেন্টারী ফিল্ম খাত	২.০০	৪৫ দিন	-	আগস্ট-২০২৪			৩০/০৬/২৫ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)				-
৭	ফার্ণিচার এন্ড ফিকচার চেয়ার ও টেবিল ক্রয়ের জন্য	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ফার্ণিচার এন্ড ফিকচার খাত	১.০০	২০-৩০ দিন	-	নভেম্বর-২০২৫			৩০/১১/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)				-
৮	অফিস ইকুইপমেন্ট (কম্পিউটার ও ফটোমেশীনের কালি ক্রয়।	-	থোক	DCP/DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	০.৪০	২০-৩০ দিন	-	১জুলাই,২০২৪-৩০জুন ,২০২৫			৩০/০৬/২৫ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)				-

মেডিকেল বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

রাজস্ব বাজেট

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১.	চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়)	টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম (ইডিসি এল)	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়) খাত	২০.০০	০৭/৭/২০২৪ হতে ৬০ দিন	-	-----	-----	-----	-----	------	-----	৬০ দিন	২১/১১/২৪
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়) খাত	০.২৫	০১/০৮/২০২৪ হতে ৩০ দিন	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	২৬/০৩/২৫
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়) খাত	০.২৫	০৫/০৯/২০২৪ হতে ৩০ দিন	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	০৯/০৬/২৫
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়) খাত	০.২৫	১৫/১০/২০২৪ হতে ৩০ দিন	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়) খাত	০.২৫	১২/১২/২০২৪ হতে ২৮ দিন	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	২৮ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম (ইডিসি এল)	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়) খাত	০৯.২৫	০৫/১/২০২৫ হতে ৬০ দিন	-	-----	-----	-----	-----	------	-----	৬০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়) খাত	০.২৫	০৬/০২/২০২৫ হতে ৩০ দিন	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়) খাত	০.২৫	১৬/০৩/২০২৫ হতে ৩০ দিন	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়) খাত	০.২৫	০৮/০৫/২০২৫ হতে ২৫ দিন	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	২৫ দিন	-----

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২.	চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়)	টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়) খাত	০৩.০০	২৫/০৭/২০২৪ হতে ৭০ দিন		১১/০৮/২০২৪	২১/৮/২০২৪	২১/৮/২০২৪	০৮/৯/২০২৪	২২/০৯/২০২৪	-----	৬০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়) খাত	০৩.০০	০৮/১২/২০২৪ হতে ৭০ দিন		১৭/১২/২০২৪	২৬/১২/২০২৪	২৬/১২/২০২৪	০৫/১/২০২৫	১৫/১/২০২৫	-----	৭০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়) খাত	০৩.০০	০৮/৩/২০২৫ হতে ৬০ দিন		১৬/৩/২০২৫	২৪/৩/২০২৫	২৪/৩/২০২৫	০৬/৪/২০২৫	১০/৪/২০২৫	-----	৬০ দিন	-----
৩.	ক) স্টোরেজ এন্ড স্পেয়ার্সঃ গজ, ব্যান্ডেজ, তুলা, স্প্রিট, লোশন, ক্যাট-গাট, লাইজল, প্লাস্টিক রাবার সামগ্রী, অক্সিজেন ইত্যাদি। খ) ভর্তি রোগীদের রান্না ও খাওয়ার সরঞ্জামাদি : প্লেট, গ্লাস, জগ, বাটি, খাবার ট্রলি, ট্রে, রান্নার সরঞ্জাম ইত্যাদি। গ) বেডিং কিটস : বিছানার চাদর, মশারী, বালিশ, কম্বল, ম্যাট্রেস, তোষক, পর্দা, রেক্সিন, লং-ক্লথ ইত্যাদি। ঘ) সুইপিং জাতীয় যাবতীয় মালামাল: মার্কিন কাপড়, জুট ব্রাস, ঝুড়ি, সাবান, সোডা, ভিম, ফিনাইল, হারপিক, টাইলস ক্লিনার, ব্লিচিং পাউডার, কাচি, দা, কোদাল ইত্যাদি।	টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের স্টোরেজ অ্যান্ড স্পেয়ার্স খাত	০.২৫	১৪/০৭/২০২৪ হতে ৩০ দিন		-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের স্টোরেজ অ্যান্ড স্পেয়ার্স খাত	০.২৫	০১/০৯/২০২৪ হতে ৩০ দিন		------	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের স্টোরেজ অ্যান্ড স্পেয়ার্স খাত	০.২৫	১০/১১/২০২৪ হতে ৩০ দিন		------	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম /আর এফ কিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের স্টোরেজ অ্যান্ড স্পেয়ার্স খাত	০.৫০	০৫/০১/২০২৫ হতে ৬০ দিন		-------	-----	-----	-----	-----	-----	৬০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের স্টোরেজ অ্যান্ড স্পেয়ার্স খাত	০.২৫	০৩/০৩/২০২৫ হতে ৩০ দিন		------	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের স্টোরেজ অ্যান্ড স্পেয়ার্স খাত	০.২৫	০২/৪/২০২৫ হতে ২৮ দিন		------	-----	-----	-----	-----	-----	২৮ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের স্টোরেজ অ্যান্ড স্পেয়ার্স খাত	০.২৫	০৪/৫/২০২৫ হতে ৩০ দিন		-------	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৪.	মুদ্রন ও লেখ সামগ্রিঃ কাগজ, প্রিন্টার, কালি, চিকিৎসা বই, নোট শীট, ফাইল বোর্ড, ফাইল কভার প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট প্যাড, প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট খাম, মেডিসিন লেজার বই, ডাক্তার অর্ডার শীট ইত্যাদি।	টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রন ও লেখ সামগ্রি খাত	০.২৫	০৭/০৭/২০২৪ হতে ৩০ দিন		------	-----	-----	-----	------	-----	৩০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম / আর এফ কিউ / ওটিএম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রন ও লেখ সামগ্রি খাত	০.৭৫	০৪/৮/২০২৪ হতে ৬০ দিন		------	-----	-----	-----	------	-----	৬০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রন ও লেখ সামগ্রি খাত	০.২৫	০৩/১২/২০২৪ হতে ৩০ দিন		------	-----	-----	-----	-------	-----	৩০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রন ও লেখ সামগ্রি খাত	০.২৫	১১/১২/২০২৪ হতে ২৫ দিন		------	-----	-----	-----	-------	-----	২৫ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রন ও লেখ সামগ্রি খাত	০.২৫	১৪/০১/২০২৫ হতে ৩০ দিন		-------	-----	-----	-----	--------	-----	৩০ দিন	-----
৫.	মেশিনারী টুলস্ এন্ড ইকুইপমেন্টঃ অক্সিজেন থেরাপী সেট, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, পালস অক্সিমিটার, ইসিজি মেশিন, অটোক্লেভ, সাকার মেশিন ইত্যাদি।	টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মেশিনারী টুলস এন্ড ইকুইপমেন্ট খাত	০.২৫	১৪/০৭/২০২৪ হতে ৩০ দিন		-------	-----	-----	-----	--------	-----	৩০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম/ আর এফ কিউ / ওটিএম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মেশিনারী টুলস এন্ড ইকুইপমেন্ট খাত	০১.৫০	১৫/০১/২০২৫ হতে ৭০ দিন		২৮/১/২৫	০৫/২/২৫	০৫/২/২৫	১৭/২/২৫	০৬/৩/২৫	-----	৭০ দিন	১২/০৭/২৫
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের মেশিনারী টুলস এন্ড ইকুইপমেন্ট খাত	০.২৫	২৮/০৪/২০২৫ হতে ৩০ দিন		-------	-----	-----	-----	--------	-----	৩০ দিন	-----

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৬.	ফার্নিচার এন্ড ফিকচারঃ ভিজিটর'স (ওয়েটিং রুম) চেয়ার, চিকিৎসক ও কর্মচারীদের চেয়ার ও টেবিল, আই সি ইউ বেড (ম্যানুয়াল), শোকেস, ওয়ারড্রোব, আলমারী, র‍্যাক ইত্যাদি।	টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম / আর এফ কিউ / ওটিএম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফার্নিচার এন্ড ফিকচার খাত	০১.৫০	২০/১১/২০২৪ হতে ৭০ দিন		০৯/১২/২৪	১৮/১২/২৪	১৮/১২/২৪	২৬/১২/২৪	১৬/১/২৫	-----	৭০ দিন	২৭/০৩/২৫
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম / আর এফ কিউ / ওটিএম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফার্নিচার এন্ড ফিকচার খাত	০.৫০	০৩/২/২০২৫ হতে ৩০ দিন		------	-----	-----	-----	------	-----	৩০ দিন	-----
৭.	হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয়																
	(ক) দৈনিক ও চুক্তি ভিত্তিতে মজুরী পরিশোধ (কোয়ার্টার)	১ম কোয়ার্টার	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	-----	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০৪.০০	০১/০৭/২০২৪ হতে ৩০/০৯/২০২৪	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		২য় কোয়ার্টার	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	-----	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০৪.০০	০১/১০/২০২৪ হতে ৩১/১২/২০২৪	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		৩য় কোয়ার্টার	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	-----	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০৪.০০	০১/০১/২০২৫ হতে ৩১/০৩/২০২৫	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		৪র্থ কোয়ার্টার	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	-----	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০৪.০০	০১/০৪/২০২৫ হতে ৩০/০৬/২০২৫	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	(খ) প্যাথলজিক্যাল রিয়াজেন্ট ও ইনভেস্টিগেশন কিটস	টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০.২৫	০৯/৭/২০২৪ হতে ২৫ দিন	----		----	----	----	----	----	২৫ দিন	——
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০.২৫	২০/৮/২০২৪ হতে ৩০ দিন	----		----	----	----	----	----	৩০ দিন	——
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম / আর এফ কিউ / ওটিএম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০১.০০	০৩/৯/২০২৪ হতে ৬০ দিন	----		----	----	----	----	----	৬০ দিন	——
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০.২৫	১৬/১০/২০২৪হতে ৩০ দিন	----		----	----	----	----	----	৩০ দিন	——
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০.২৫	১৩/১১/২০২৪হতে ৩০ দিন	----		----	----	----	----	----	৩০ দিন	——
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম / আর এফ কিউ / ওটিএম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০১.০০	০১/০১/২০২৫হতে ৬০ দিন	----		----	----	----	----	----	৬০ দিন	——
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০.২৫	১০/০২/২০২৫হতে ৩০ দিন	----		----	----	----	----	----	৩০ দিন	——
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০.২৫	১২/০৩/২০২৫হতে ৩০ দিন	----		----	----	----	----	----	৩০ দিন	——
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম / আর এফ কিউ / ওটিএম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০১.০০	১৫/০৪/২০২৫হতে ৬০ দিন	----		----	----	----	----	----	৬০ দিন	——
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা বৃয়য় খাত	০.২৫	১৮/০৫/২০২৫হতে ৩০ দিন	----		----	----	----	----	----	৩০ দিন	——

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	(গ) এক্স-রে ফিল্ম	টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডিপিএম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০.২৫	২২/০৭/২০২৪হতে ৩০ দিন	----	----	----	----	----	----	----	৩০ দিন	----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডিপিএম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০.২৫	১৪/১০/২০২৪হতে ৩০ দিন	----	----	----	----	----	----	----	৩০ দিন	----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডিপিএম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০.২৫	০৬/০১/২০২৫হতে ৩০ দিন	----	----	----	----	----	----	----	৩০ দিন	----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডিপিএম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০.২৫	১২/০৩/২০২৫হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	২৫ দিন	----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডিপিএম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় খাত	০.২৫	১২/০৫/২০২৫হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	২৫ দিন	----
৮.	অফিস ইকুইপমেন্টঃ ফটোকপি মেশিন, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস, ইনসেক্টিসাইড স্প্রে মেশিন, স্টিলের মই, ঘাস কাটার মেশিন ইত্যাদি।	টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্টস খাত	০.২৫	০৪/১২/২০২৪ হতে ৩০ দিন	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	৩০ দিন	-----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্টস খাত	০.২৫	০৪/০২/২০২৫ হতে ৩০ দিন	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	৩০ দিন	----
		টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম / আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্টস খাত	০.৫০	১৮/০৩/২০২৫ হতে ৬০ দিন	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	৬০ দিন	----
৯	রোগীর খাবার	টি/ সংখ্যা	থোক/ প্রয়োজন অনুযায়ী	ডি পি এম / আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	২০২৪-২৫ অর্থবছরের রোগীর খাবার খাত	০১.০০	০১/০৭/২০২৪ হতে ৩০/০৬/২০২৫	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----

ট্রাফিক বিভাগ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	পন্যের নাম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময় (দিন)	পন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী	লেখ সামগ্রী			DPM	চেয়ারম্যান মহোদয়	বাৎসরিক বাজেট	০.২৫	২৯		৮/৮/২০২৪	১৪/৮/২০২৪	১৪/৮/২০২৪	২২/৮/২০২৪	৫/৯/২০২৪		
					RFQ	ঐ	ঐ	৩.০০	৩৩		০৮/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	২৬/১২/২০২৪	০৯/০১/২০২৫		
					RFQ	ঐ	ঐ	২.৭৫	২৬		০৬/০৫/২০২৫	১১/০৫/২০২৫	১১/০৫/২০২৫	১৫/৫/২০২৫	৩১/৫/২০২৫		
		মুদ্রণ			RFQ	ঐ	ঐ	১.০০	২৪		০৮/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪	১৯/১২/২০২৪	৩১/১২/২০২৪		
২	মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ	ক) স্টোরেজ এন্ড স্পেয়ার্স (সুইপিং মালামালসহ)			DPM	ঐ	ঐ	০.২৫	২৫		০৭/০৭/২০২৪	১১/০৭/২০২৪	১১/০৭/২০২৪	১৮/৭/২৪	৩১/৭/২৪		
					RFQ	ঐ	ঐ	০.৫০	২৬		৫/৯/২০২৪	১০/৯/২০২৪	১০/৯/২০২৪	১৯/৯/২০২৪	৩০/৯/২০২৪		
					DPM	ঐ	ঐ	০.২৫	২৫		৬/৪/২০২৫	১০/৪/২০২৫	১০/৪/২০২৫	১৭/৪/২০২৫	৩০/৪/২০২৫		
		খ) অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র			RFQ	ঐ	ঐ	২.০০			১/৭/২০২৪-৩০/৬/২০২৫						
৩	ফার্নিচার এন্ড ফিকচার				DPM	ঐ	ঐ	০.২৫	২৯		৮/৮/২০২৪	১৪/৮/২০২৪	১৪/৮/২০২৪	২২/৮/২০২৪	৫/৯/২০২৪		
					RFQ	ঐ	ঐ	৩.০০	২৯		৭/১১/২০২৪	১৩/১১/২০২৪	১৩/১১/২০২৪	২০/১১/২০২৪	৫/১২/২০২৪		
					RFQ	ঐ	ঐ	০.৭৫	২৯		২৪/৪/২০২৫	৩০/৪/২০২৫	৩০/৪/২০২৫	৮/৫/২০২৫	২২/৫/২০২৫		
৪	অফিস ইকুইপমেন্ট				RFQ	ঐ	ঐ	১.০০			১/৭/২০২৪-৩০/৬/২০২৫						
৫	মেশিনারী টুলস এন্ড ইকুইপমেন্ট				RFQ	ঐ	ঐ	১.০০			১/৭/২০২৪-৩০/৬/২০২৫						
৬	জেটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা				RFQ	ঐ	ঐ	২.০০			১/৭/২০২৪-৩০/৬/২০২৫						

নিরাপত্তা বিভাগ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

ক্রমিক	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকার)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১।	**জ্বালানী ও শক্তিঃ** (স্পীড বোট ও ফায়ার টেন্ডার গাড়ী ও পাম্প এবং ঘাস কাঁটা মেশিন এর তেল ক্রয়)			ডিসিপি/ ডিপিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জ্বালানী খাত	৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২।	**স্টোর এন্ড স্পেয়ার্সঃ** ক) বিভিন্ন সাধারন মালামাল ক্রয়। খ) রিফিলিং ফায়ার এক্সটিংগুইসার। গ) বিভিন্ন মেরামত কাজ (আসবাবপত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ,কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার মেশিন, ফায়ার টেন্ডার গাড়ী ও পাম্প, স্পীড বোট)।			ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের স্টোর এ্যান্ড স্পেয়ার্স খাত	৭.০০	২০-৩০ দিন	-	০১/০৮/ ২০২৪ ইং	১০/০৮/ ২০২৪ ইং	১০/০৮/ ২০২৪ ইং	১৫/০৮/২ ০২৪ ইং	১৬/০৮/২ ০২৪ ইং	-	-	-
৩।	**অফিস ইকুইপমেন্টস ও আসবাবপত্রঃ**	-	-	ডিসিপি/ ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অফিস ইকুইপমেন্টস ও আসবাবপত্র	১.০০	২০-৩০ দিন	-	০৫/০৯/ ২০২৪ ইং	১৩/০৯/ ২০২৪ ইং	১৩/০৯/ ২০২৪ ইং	১৮/০৯/২ ০২৪ ইং	২০/০৯/২ ০২৪ ইং	-	-	-
৪।	**আইএসপিএসঃ** ক) ডিএ কমিটির সম্মানী ভাতা। খ) প্রশিক্ষন ব্যয়। গ) জরুরি প্রয়োজনে মবক'র গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও আবাসিক এলাকায় সিসিটিভি স্থাপন। ঘ) জরুরি প্রয়োজনে নিরাপত্তা বিভাগের বিভিন্ন মালামাল ক্রয়। ঙ) সিকিউরিটি ইকুইপমেন্ট ক্রয়।	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আইএসপিএস খাত।	১৫.০০	২০-৩০ দিন	-	০৯/০৯/ ২০২৪ ইং	১৮/০৯/ ২০২৪ ইং	১৮/০৯/ ২০২৪ ইং	২৩/০৯/২ ০২৪ ইং	২৪/০৯/২ ০২৪ ইং	-	-	-

৫।	আইএসপিএস ইকুইপমেন্টস মেরামতঃ	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আইএসপিএস ইকুইপমেন্টস মেরামত খাত।	৫.০০	২০-৩০ দিন	-	০৯/০১/ ২০২৫ ইং	১৮/০১/ ২০২৫ ইং	১৮/০১/ ২০২৫ ইং	২৩/০১/২ ০২৫ ইং	২৪/০১/ ২০২৫ ইং	-	-	-
৬।	অন্যান্য অপারিটিং ব্যয় ক) যাতায়াত ও ভ্রমণ ব্যয়।	-	-	ডিসিপি/ ডিপিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের যাতায়াত ও ভ্রমণ ব্যয় খাত।	২.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭।	খ) মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রীঃ (ট্রাক রেজিস্টার, আমদানী ও রপ্তানী রেজিস্টার, সাময়িক প্রবেশপত্র, বন্দর ব্যবহারকারীদের প্রবেশপত্র, জেটি সরকার লাইসেন্স, লক বই, ইন্ডেন্ট বই ইত্যাদি প্রিন্ট করা এবং মনিহারী সামগ্রী ক্রয়)।	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী খাত।	২.০০	২০-৩০ দিন	-	১০/১১/ ২০২৪ ইং	১৮/১১/ ২০২৪ ইং	১৮/১১/ ২০২৪ ইং	২৩/১১/ ২০২৪ ইং	২৪/১১/ ২০২৪ ইং	-	-	-
৮।	বন্দুক ও পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বন্দুক ও পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন।	৩.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯।	ক) আপ্যায়ন	-	-	ডিসিপি/ ডিপিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আপ্যায়ন খাত।	০.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	খ) পরিচয় পত্র	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের পরিচয়পত্র খাত।	১.০০	২০-৩০ দিন	-	০৯/০৪/ ২০২৫ ইং	১৮/০৪/ ২০২৫ ইং	১৮/০৪/ ২০২৫ ইং	২৩/০৪/২ ০২৫ ইং	২৪/০৪/ ২০২৫ ইং	-	-	-
১০।	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ব্যয় (বৃক্ষরোপণ সহ)	-	-	ডিসিপি/ ডিপিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খাত।	০.৬০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১১।	টিওসি ও টিইসি কমিটির সম্মানী ভাতা	-	-	-	-	অর্থ ও হিসাব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১২।	পোশাক পরিচ্ছদ	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের পোশাক পরিচ্ছদ খাত।	২০.০০	২০-৩০ দিন	-	০৮/১২/ ২০২৪ ইং	১৭/১২/ ২০২৪ ইং	১৭/১২/ ২০২৪ ইং	২২/১২/ ২০২৪ ইং	২৩/১২/২ ০২৪ ইং	-	-	-
১৩।	নিরাপত্তা মহড়া ও প্রশিক্ষণ	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের নিরাপত্তা মহড়া ও প্রশিক্ষণ খাত	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মূলধন বাজেট (নন এডিপি)

ক্রমিক	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১।	ফার্নিচার এন্ড ফিকচার	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ফার্নিচার এ্যান্ড ফিকচার খাত	১.০০	২০-৩০ দিন	-	০৯/০২/ ২০২৫ ইং	১৯/০২/ ২০২৫ ইং	১৯/০২/ ২০২৫ ইং	২৩/০২/২০২৫ ইং	২৫/০২/২০২৫ ইং	-	-	-
২।	অফিস ইকুইপমেন্ট	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	.৫০	২০-৩০ দিন	-	০৯/০৩/ ২০২৫ ইং	১৯/০৩/ ২০২৫ ইং	১৯/০৩/ ২০২৫ ইং	২৩/০৩/ ২০২৫ ইং	২৫/০৩/২০২৫ ইং	-	-	-
৩।	সিসিটিভি সংস্থাপন	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সিসি ক্যামেরা সংস্থাপন খাত	১০০.০০	২০-৩০ দিন	-	০৯/০২/ ২০২৫ ইং	১৯/০২/ ২০২৫ ইং	১৯/০২/ ২০২৫ ইং	২৩/০২/২০২৫ ইং	২৫/০২/২০২৫ ইং	-	-	-
৪।	আইএসপিএস সামগ্রী ক্রয়ঃ	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আইএসপিএস সামগ্রী ক্রয় খাত	৩.০০	২০-৩০ দিন	-	০২/০৩/ ২০২৫ ইং	১২/০৩/ ২০২৫ ইং	১২/০৩/ ২০২৫ ইং	১৭/০৩/ ২০২৫ ইং	২৩/০৩/ ২০২৫ ইং	-	-	-

নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

পণ্যের জন্য

প্যাকেজ নং	পণ্যের নাম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়ণের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১(ক)	১. প্রধান নিরীক্ষা কর্মকর্তা মহোদয়ের জন্য সেক্রেটারিয়েট টেবিল	১টি	১টি	RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ফার্নিচার ও ফিকচার খাত	আনুমানিক ০.৪৫ ভ্যাটসহ	৬০ দিন	-	১৫/০৭/২৪	১৫/০৯/২৪	১৫/০৯/২৪	৩০/০৯/২৪	০১/১০/২৪	-	৩০ দিন	-
১(খ)	স্টেশনারী মালামাল স্টেশনারী মালামাল স্টেশনারী মালামাল	১ম ধাপ ২য় ধাপ ৩য় ধাপ	প্রয়োজনীয় সংখ্যক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মুদ্রন ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫ ভ্যাটসহ ০.২৫ ভ্যাটসহ ০.২৫ ভ্যাটসহ	৩০ দিন করে	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১(গ)	উর্ধতন নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সহঃ নিরীক্ষা কর্মকর্তার ও অডিটরের ব্যবহৃত কম্পিউটরের জন্য	সিপিইউ, প্রিন্টার ও মনিটর (২ খাপে)	১টি করে	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অফিস ইকুইমেন্ট	০.৫০ ভ্যাটসহ	৩০ দিন করে	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কাজের জন্য (প্রযোজ্য নহে)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়ণের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

সেবার জন্য (প্রযোজ্য নহে)

প্যাকেজ নং	সেবার নাম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়ণের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	EOI আহবান (সেবার ক্ষেত্রে)	RFP ইস্যু	প্রস্তাবনা খোলা	মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাবনা খোলা	নেগোসিয়েশন	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

প্রশাসন বিভাগ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

পণ্যের জন্য

প্যাকেজ নং	পণ্যের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	মবক'র ৩য় শ্রেণির কারিগরি কর্মচারীদের গ্রীষ্মকালীন পোশাক সরবরাহ। (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পোশাক-পরিচ্ছদ খাত	২২.০০	সম্ভাব্য তারিখ ২৫/০৬/২০২৪	--	১৫/০৭/২০২৪	১৫/০৭/২০২৪	১২/০৮/২০২৪	১২/০৯/২০২৪	১৮/০৯/২০২৪	২১/০৯/২০২৪	৯০ দিন	০৫-১১-২৪
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									
২	মবক'র ৩য় শ্রেণির কারিগরি কর্মচারীদের শীতকালীন পোশাক সরবরাহ। (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পোশাক-পরিচ্ছদ খাত	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ ৩০/০৬/২০২৪	--	২২/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	১৯/০৮/২০২৪	১৮/০৯/২০২৪	২১/০৯/২০২৪	২৪/০৯/২০২৪	৯০ দিন	০৮-১১-২৪
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									
৩	মবক'র ৩য় শ্রেণির কারিগরি কর্মচারীদের জুতা, মোজা ও স্যান্ডেল সরবরাহ। (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)		থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পোশাক-পরিচ্ছদ খাত	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ ০৮/০৭/২০২৪	--	২৯/০৭/২০২৪	২৯/০৭/২০২৪	২৭/০৮/২০২৪	১৯/০৯/২০২৪	২৩/০৯/২০২৪	২৬/০৯/২০২৪	৯০ দিন	১০-১১-২৪
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									
								প্রকৃত দিন ৩০ - ৯০ দিন									
৪	মবক'র ৩য় শ্রেণির কারিগরি, নন-কারিগরি ও ১৭ হতে ২০ গ্রেড (৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারীদের ছাতা সরবরাহ। (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)		থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পোশাক-পরিচ্ছদ খাত	০৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ ১৪/০৭/২০২৪	--	১৯/০৮/২০২৪	১৯/০৮/২০২৪	০৪/০৯/২০২৪	১৮/০৯/২০২৪	২৫/০৯/২০২৪	৩০/০৯/২০২৪	৯০ দিন	১৪-১১-২৪
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									
৫	মবক'র ৩য় শ্রেণির নন-কারিগরি কর্মচারীদের গ্রীষ্মকালীন পোশাক সরবরাহ। (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)		থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পোশাক-পরিচ্ছদ খাত	০৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ ২২/০৭/২০২৪	--	২৮/০৮/২০২৪	২৮/০৮/২০২৪	১১/০৯/২০২৪	৩০/০৯/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	৯০ দিন	২২-১১-২৪
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									

প্যাকেজ নং	পণ্যের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
৬	মবক'র ৩য় শ্রেণির নন-কারিগরি কর্মচারীদের শীতকালীন পোশাক সরবরাহ। (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)		থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পোশাক-পরিচ্ছদ খাত	০৯.০০	সম্ভাব্য তারিখ ৩০/০৭/২০২৪	--	০৩/০৯/২০২৪	০৩/০৯/২০২৪	১২/০৯/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	৯০ দিন	২৯-১১-২৪
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									
৭	মবক'র ৩য় শ্রেণির নন-কারিগরি কর্মচারীদের জুতা, মোজা ও স্যান্ডেল সরবরাহ। (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)		থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পোশাক-পরিচ্ছদ খাত	০৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ ০৬/০৮/২০২৪	--	০৯/১০/২০২৪	০৯/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	১২/১১/২০২৪	২০/১১/২০২৪	২৫/১১/২০২৪	৯০ দিন	০৯-০১-২৪
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									
৮	মবক'র ১৭ হতে ২০ গ্রেড (৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারীদের গ্রীষ্মকালীন পোশাক সরবরাহ। (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)		থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পোশাক-পরিচ্ছদ খাত	০৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ ১৮/০৮/২০২৪	--	২৩/০৯/২০২৪	২৩/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪	২৯/১০/২০২৪	১৭/১১/২০২৪	২০/১১/২০২৪	৯০ দিন	০৪-০১-২৪
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									
৯	মবক'র ১৭ হতে ২০ গ্রেড (৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারীদের শীতকালীন পোশাক সরবরাহ। (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)		থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পোশাক-পরিচ্ছদ খাত	০৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ ২৯/০৮/২০২৪	--	৩০/০৯/২০২৪	৩০/০৯/২০২৪	১৬/১০/২০২৪	৩০/১০/২০২৪	১০/১১/২০২৪	১৩/১১/২০২৪	৯০ দিন	২৮-১২-২৪
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									
								প্রকৃত দিন ৩০ - ৯০ দিন									
১০	মবক'র ১৭ হতে ২০ গ্রেড (৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারীদের জুতা,মোজা ও স্যান্ডেল সরবরাহ। (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)		থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পোশাক-পরিচ্ছদ খাত	০৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ ১২/০৯/২০২৪	--	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	৩০/১০/২০২৪	১৮/১১/২০২৪	২৬/১১/২০২৪	০১/১২/২০২৪	৯০ দিন	১৫-০১-২৫
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									
১১	জাহাজী ফ্লোটিং কর্মচারীদের বেডিং কিট্স। (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)		থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পোশাক-পরিচ্ছদ খাত	০৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ ১৯/০৯/২০২৪	--	২১/১০/২০২৪	২১/১০/২০২৪	০৪/১১/২০২৪	১৮/১১/২০২৪	২৮/১১/২০২৪	০৩/১২/২০২৪	৯০ দিন	১৭-১২-২৫
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									

কাজের জন্য

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	প্রি-কোয়ালিফিকেশন (কাজের ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১২	গাড়ী ভাড়া (কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের খুলনা-মোংলা-খুলনা যাতায়াত বাস)	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পরিবহন ব্যয়	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ ০১/০৭/২০২৪ সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন	--	১৫/০৭/২০২৪	১৫/০৭/২০২৪	০২/০৮/২০২৪	০২/০৮/২০২৪	১০/০৯/২০২৪	১৫/০৯/২০২৪	৯০ দিন	৩০-১০-২৪
১৩	মুদ্রন ও লেখ সামগ্রী	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের মুদ্রন ও লেখ সামগ্রী	১২.০০	সম্ভাব্য তারিখ ১১/০২/২০২৫ সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন	--	২৩/০২/২০২৫	২৩/০২/২০২৫	১৪/০৪/২০২৫	১৪/০৪/২০২৫	৩০/০৪/২০২৫	০৬/০৪/২০২৪	৯০ দিন	২১-০৫-২৪
১৪	যানবাহন ক্রয়	-	থোক	০৫টি কার, ০১টি বাস, ০১টি জিপ ও ০২টি পিক-আপ ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের যানবাহন ক্রয়	৪০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ ০৮/০৮/২০২৫ সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন	--	২৬/০৮/২০২৫	২৬/০৮/২০২৫	০৯/১০/২০২৫	০৯/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	৩০/১০/২০২৫	৯০ দিন	১৪-১২-২৫
১৫	অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র মেরামত	-	থোক	RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র খাত অর্থায়নের উৎস	১.৫০	সম্ভাব্য তারিখ ০৮/০৯/২০২৫ সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন	--	২৮/০৯/২০২৫	২৮/০৯/২০২৫	১৯/১০/২০২৫	১৯/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২৯/১০/২০২৫	৯০ দিন	১৩-১২-২৫
১৬	ফার্নিচার এন্ড ফিকচার ক্রয়	-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ফার্নিচার এন্ড ফিকচার ক্রয়	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ ২৬/১০/২০২৫ সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন	--	২০/১১/২০২৫	২০/১১/২০২৫	২২/১১/২০২৫	২২/১১/২০২৫	২৬/১১/২০২৫	০৪/১২/২০২৫	৯০ দিন	২৮-০১-২৫

প্যাকেজ নং	পণ্যের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৭	কল্যান ও বিনোদন	-	থোক	RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কল্যান ও বিনোদন	৮০.০০	সম্ভাব্য তারিখ ০৮/০৮/২০২৪ সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন	--	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	--	--
১৮	উৎসব/অনুষ্ঠান ব্যয় (স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস)	-	থোক	---	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ ----- সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন	--	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	--	--
১৯	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ব্যয় (বৃক্ষ রোপনসহ)	-	থোক	RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র খাত অর্থায়নের উৎস	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ ----- সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন	--	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	--	--
২০	ষ্টোর এন্ড স্পেয়ার্স (সুইপিং মালামাল)	-	থোক	OTM /RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ষ্টোর এন্ড স্পেয়ার্স (সুইপিং মালামাল)	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ ২২/০৭/২০২৪ সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন	--	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	--	
২১	সি এন জি, পেট্রোল, মবিল ইত্যাদি জ্বালানী	-	থোক	পিপিআর-০৮ এর ৭৬(গ) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের	১৪০.০০	সম্ভাব্য তারিখ --- সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন	--	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	--	--
২২	মবক এর সকল যানবাহন মেরামত	-	থোক	OTM /RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	২৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ --- সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন	--	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	--	--

প্যাকেজ নং	পণ্যের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৩	মবক এর সকল যানবাহনের টায়ার টিউব, ব্যাটারি, ফিল্টার সংগ্রহ	-	থোক	---	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ ০৬/১০/২০২৫	--	০৩/১১/২০২৫	০৩/১১/২০২৫	২৪/১১/২০২৫	২৪/১১/২০২৫	২৭/১১/২০২৫	০৪/১২/২০২৫	৯০ দিন	১৮-০১-২৬
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									
২৪	ফ্লাট ক্রয় (ঢাকা লিয়াজোঁ অফিসের জন্য)	-	থোক	---	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর	৮৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ -----	--	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									
২৫	ঘাস কাটা মেশিন	-	থোক	RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ ----	--	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	--	--
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									
২৬	ডাক, তাঁর ও টেলিফোন	-	থোক	পিপিআর-০৮ এর ৭৬(গ) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ ----		প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	--	--
								সম্ভব্য দিন ৩০ - ৯০ দিন									